

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 63 ACTA DE SUSPENSIÓN			
Principio de procedencia: xxxx.092	Clave: GCON-1.0-12-006	Versión: 3	Fecha: 04/Oct/2019	Página: 1 de 2

CONDICIONES GENERALES

NÚMERO DE CONTRATO	No. 23000839 H4 DE 2023
CLASE DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA
CONTRATANTE	Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil – AEROCIVIL
CONTRATISTA	CONSORCIO CONSTRUAMBIENTAL
OBJETO	REALIZAR MANTENIMIENTO DEL LADO AIRE Y LADO TIERRA EN LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DEL AEROPUERTO DE CONDOTO
VALOR	CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS MCTE (\$492.983.285.00),
PLAZO	CUATRO (4) MESES O HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 (Lo que primero ocurra)
FECHA LEGALIZACIÓN	5 de septiembre de 2023
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	ALVARO HERNÁN RESTREPO GUZMÁN

En la ciudad de Rionegro, el 18 de diciembre de 2023 se reunieron con el fin de suscribir el acta de suspensión temporal del plazo de ejecución del presente contrato: DIANA MARCELA MENDEZ RAMIREZ identificada con cédula de ciudadanía No. 1.075.245.093 de Neiva, obrando en calidad de representante legal del contratista CONSORCIO CONSTRUAMBIENTAL, ALVARO HERNÁN RESTREPO GUZMÁN identificado con cédula de ciudadanía No. 98.543.957 Supervisor y JUAN ALBERTO COSSIO MACHADO ordenador del gasto.

CONSIDERACIONES

- El 28 de noviembre de 2023 el grupo al margen de la ley, Ejército de Liberación Nacional (ELN), anuncia un paro armado por 5 días en la zona afectando principalmente el municipio de Istmina – Choco el cual es el paso principal para el municipio de Condoto, lo que dificulta el reinicio de las actividades en la fecha estipulada.

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 63 ACTA DE SUSPENSIÓN			
Principio de procedencia: xxxx.092	Clave: GCON-1.0-12-006	Versión: 3	Fecha: 04/Oct/2019	Página: 2 de 2

- El día 3 de diciembre de 2023 el grupo al margen de la ley levanta el paro armado en la zona, permitiendo realizar una visita días posteriores a esto donde se evidencia que el tema de seguridad y orden público en la zona no está completamente restablecido debido al tiempo que la zona no tubo tránsito por el colapso del puente y sumado al paro armado, la situación de inseguridad y de extorsiones en la zona han aumentado.

ACUERDOS

- Suspender el plazo de ejecución del presente contrato por un término de CUARENTA Y CINCO (45) días contados a partir del 18 de diciembre de 2023 y hasta el 31 de enero de 2024.
- La nueva fecha de finalización del presente contrato es el 01 de abril de 2024.
- El contratista CONSORCIO CONSTRUAMBIENTAL al reinicio de la ejecución del contrato presentará al Supervisor y/o Interventor el nuevo cronograma de ejecución, para la respectiva aprobación.
- El contratista CONSORCIO CONSTRUAMBIENTAL se compromete a ampliar el término de vigencia de las garantías que amparan el presente contrato, obligación que debe cumplirse una vez se levante la suspensión o a más tardar al tercer día siguiente del levantamiento.
- La presente suspensión no aumenta en forma alguna el valor del contrato, por lo tanto, no habrá lugar a reclamación posterior ni desequilibrio contractual alguno por parte del contratista.


Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta de Suspensión por los que en ella intervinieron,



DIANA MARCELA MENDEZ RAMIREZ
Representante Legal del Contratista.



ALVARO HERNÁN RESTREPO GUZMÁN
Supervisor



JUAN ALBERTO COSSIO MACHADO
Ordenador del Gasto