

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	1 DE 3

FECHA

7/12/2023
(Día / Mes / Año)

ADICIÓN

MODIFICACIÓN

PRÓRROGA

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

TOLIMA

RESPONSABILIDAD

1. Mediante la suscripción del presente formato, el contratista y el interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información contenida.
2. El Interventor debe justificar las causas que originan la solicitud de la adición y/o modificación y/o prórroga del convenio.

ANTECEDENTES

CONVENIO No.

1755 DE 2020
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA:

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
(Nombre o razón social del Contratista)

OBJETO DEL CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO:

AUNAR ESFUERZOS PARA CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES DEL SUR DEL TOLIMA: CHAPARRAL – RIOBLANCO, DENTRO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" EN EL DEPARTAMENTO DE TOLIMA.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.

1570 DE 2021
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR:

CONSORCIO IC & CB

PLAZO INICIAL DEL CONVENIO:

HASTA EL 31/12/2021
(Indique el plazo del contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONVENIO:

11/03/2021
(Día / Mes / Año)

MODIFICACIONES:

Modificación No.	Fecha	Breve descripción
1	28/04/2021	Modificación cláusula sexta del Convenio 1755 de 2020 relacionado con el giro de los recursos

PRÓRROGAS:

Contrato Adicional No.	Fecha	Periodo	
		Desde (Día/Mes/Año)	Hasta (Día/Mes/Año)
1	31/12/2021	1/01/2022	31/07/2022
2	30/07/2022	1/08/2022	31/12/2022
3	30/12/2022	1/01/2023	31/07/2023
4	28/07/2023	1/08/2023	31/12/2023

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN:

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO DE SUSPENSIÓN		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	

1 de 3



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO

CÓDIGO
VERSIÓN
PÁGINA
2 DE 3

FECHA

7/12/2023
(Día / Mes / Año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

31/12/2023
(Indicar Día/Mes/Año)

(Teniendo en cuenta las prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL DEL CONVENIO:

\$ 20.120.000.000,00

50% EN SMMLV:

10.060

(Indicar el 50% del valor inicial expresado en salarios mínimos del año de suscripción del contrato)

VALOR ADICIONES

Contrato Adicional No.	Fecha	Valor	SMMLV del Año de la Adición
1	14/05/2021	\$ 29.000.000.000	31.919,83
2	30/12/2022	\$ 8.152.400.371,84	8.152,40

VALOR ACUMULADO DEL CONVENIO:

\$ 57.272.400.371,84

(Indicar el valor teniendo en cuenta las adiciones)

OBJETO DE LA SOLICITUD

Que mediante oficio No. 421 de 6 de diciembre de 2023, el departamento del Tolima solicita prórroga del Convenio Interadministrativo 1755 de 2020 hasta el 30 de junio de 2024.

(Indique en este espacio únicamente el plazo y/o el valor adicional y/o modificación solicitados)

ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Ejecución de las obras de mejoramiento de la Vía Chaparral - Rioblanco, a través del cual se tiene contemplado:

1. Adición de recursos al Convenio 1755 de 2020 y al contrato de obra derivado No. 1784 de 2021

2. Recibo a satisfacción de las obras ejecutadas a través del contrato de obra No. 1784 de 2021

2. Liquidación de los contratos derivados No. 1784 de 2021 de obra y 1570 de 2021de interventoría.

(Indicar las actividades proyectadas a desarrollar y su localización, objeto de la presente solicitud)

DISCRIMINACIÓN DEL VALOR ADICIONAL Y/O REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS SOLICITADOS

Formulario 1		Valor actualizado última Minuta de Modificación Contractual No. ____ Fecha: ____	Valor solicitado	Valor actualizado presente solicitud
Descripción	Valor inicial			
Convenio 1755 de 2020	\$ 20.120.000.000	\$ -		
Adición No.1	\$ 29.000.000.000,00	\$ -		
Adición No.2	\$ 8.152.400.371,84	\$ -		
Valor Total	\$ 57.272.400.371,84			

RESUMEN FINANCIERO CONVENIO

Inversión Total: \$ 57.272.400.371,84

Valor Girado a: Noviembre 2023 \$ 57.272.400.371,84 PORCENTAJE 100%

PROCESOS DE MULTAS Y SANCIONES

No Registra

(Describir si se han impuesto o se encuentran en trámite multas o sanciones y el estado de las mismas)

JUSTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR DEL CONVENIO PARA APROBACIÓN DE LA PRESENTE SOLICITUD

(La justificación debe describirse de manera precisa, detallada y completa)

TÉCNICA:

Con base a la solicitud de prórroga realizada por el Departamento del Tolima a través del oficio No. 421 del 6 de diciembre de 2023, el gestor Técnico y supervisor consideran viable la prórroga al Convenio Interadministrativo No. 1755 de 2020 suscrito con el Departamento del Tolima, hasta el 30 de junio de 2024, a fin de dar un mayor alcance físico a las obras, garantizar el tiempo requerido para el recibo de estas, y liquidación de los contratos derivados de obra No. 1784 de 2021 e Interventoría 1570 de 2021.

Lo anterior teniendo en cuenta la solicitud presentada por el Departamento donde exponen las siguientes razones:

- La gobernación está realizando los tramites presupuestas pertinentes para adicionar al convenio y posteriormente al contrato de obra con el fin de tener un mayor alcance físico de obra.

- Realizar las actividades necesarias para el recibo a satisfacción y liquidación de contrato de obra, y así mismo, recibo y liquidación del convenio interadministrativo 1755 de 2020.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	3 DE 3

FECHA

7/12/2023
(Día / Mes / Año)

Adicionalmente, la información de los contratos derivados del presente convenio es la siguiente:

Contrato de obra 1784 de 2021:

- Fecha de inicio contrato: 26/10/2021
- Porcentaje de avance físico: 99% programado vs 98 % ejecutado
- Estado: ejecución
- Plazo actual: hasta el 31/12/2023
- El departamento del Tolima como contratante está adelantando el trámite de prórroga.

- Causales de los atrasos presentados:

1. Teniendo en cuenta la topografía y la geología de la zona, las lluvias generaron emergencias por derrumbes y desprendimientos de banca, y, como consecuencia la ejecución de actividades no previstas y mayores cantidades de algunas actividades.
2. También las lluvias generaron elevación del nivel del Río Ambeima, por lo cual, no se han podido ejecutar las obras de protección en los estribos del nuevo Puente Verde.
3. Demoras del contratista de obra en el traslado de la antigua estructura del Puente Verde, toda vez que, el Departamento no ha definido el lugar para la disposición de este.
4. Demoras del contratista de obra en la ejecución del programa de inversiones y programación de obra porque no han dispuesto la maquinaria y el personal requerido.

Contrato de Interventoría 1570 de 2021

- Fecha de inicio contrato: 26/10/2021
- Porcentaje de avance financiero: 98% programado vs 97% ejecutado
- Estado: ejecución
- Plazo actual: hasta el 31/12/2023
- El INVIAS como contratante está adelantando el trámite de prórroga.

JURÍDICA:

Considerando que entre el Instituto Nacional de Vías y el departamento del Tolima se están aunando los esfuerzos necesarios para el cumplimiento integral al convenio suscrito, se considera viable jurídicamente, a fin de cumplir los fines establecidos en el convenio celebrado y los propios del Estado, en ejercicio de la autonomía de la voluntad de las partes, y la prerrogativa pactada al interior del acuerdo de voluntades, la cual se encuentra establecida clausula décimo séptima del convenio interadministrativo 1755 de 2020, proceder con la prórroga solicitada por la Gobernación del Tolima, en los términos establecidos en el oficio del 6 de diciembre de 2023 y atendiendo las particularidades que han rodeado el convenio multicitado.

FINANCIERA: (Describa los conceptos de inversión que justifiquen la presente adición y/o prórroga y/o modificación)

N/A

PRESUPUESTAL: (Describa la asignación de recursos presupuestales disponibles en la Entidad que respaldan la presente solicitud)

N/A

AMBIENTAL Y/O SOCIAL Y/O PREDIAL Y/O SOSTENIBILIDAD: (Si aplica)

N/A

OTRAS JUSTIFICACIONES QUE AMERITEN LA SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA: (Si aplica)

N/A

OTROS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA SOLICITUD: (Si aplica)

oficio No. 421 de 6 de diciembre de 2023, por el cual el departamento del Tolima solicita prórroga del Convenio Interadministrativo 1755 de 2020 hasta el 30 de junio de 2024.

Firma

Nombre: José Ricardo Orozco Valero
Gobernador departamento del Tolima
Contratista

Vo.Bo.Firma

Nombre: Germán Ricardo Cely Blanco
Gestor Técnico de Proyecto
Matrícula Profesional No.: 68202-281489 STD

Firma

Nombre: Juan José Oyuela Soler
Director de Ejecución y Operación
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.

Firma

Nombre: Lenin Tito Mendoza Peña
Supervisor del Contrato de Interventoría
INVIAS
Matrícula Profesional No.1920259285 CAU

Vo.Bo.Firma

Nombre: Christian Eduardo Beltran Cerón
Abogado Unidad Ejecutora

Vo.Bo.Firma

Nombre: Lenin Tito Mendoza Peña
Director Territorial Tolima
Matrícula Profesional No.1920259285 CAU

Firmado digitalmente por JUAN JOSE OYUELA SOLER

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor, Dirección Territorial y Subdirección de Sostenibilidad.

3 de 3



Gobernación del Tolima
NIT: 800.113.6727
DESPACHO GOBERNADOR



06 JUN 2023

Ibagué,

0421-33

Doctora
PATRICIA INES MORALES PADRON
Subdirector Vías Regionales (E)
Instituto Nacional de Vías — INVIAS
Bogotá D.C.

REF: Convenio No. 1755 de 2020, INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y GOBERNACIÓN DE TOLIMA
Objeto: AUNAR ESFUERZOS PARA CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES DEL SUR DEL TOLIMA: CHAPARRAL - RIOBLANCO DENTRO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" EN EL DEPARTAMENTO DE TOLIMA.

Asunto: Solicitud prórroga hasta el 30 de Junio de 2024.

Respetada Doctora Patricia:

Reciba un cordial saludo por parte del Gobierno Departamental "El Tolima nos une 2020-2023", con relación al asunto de la referencia, donde la Gobernación del Tolima solicita adición y prórroga al referido convenio, me permito indicar en primera instancia la trazabilidad de este:

1. Se suscribió convenio No. 1755 de 2020 entre el Departamento del Tolima y el Instituto Nacional de Vías — INVIAS, el cual tiene por objeto: AUNAR ESFUERZOS PARA CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES DEL SUR DEL TOLIMA: CHAPARRAL - RIOBLANCO DENTRO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" EN EL DEPARTAMENTO DE TOLIMA, por un valor actual de (\$ 57.272.400.371,84).
2. El día 11 de marzo de 2021 se da orden de inicio del convenio No. 1755 de 2020.
3. La última prórroga efectuada al convenio No. 1755 de 2020, es hasta el día 31 de julio de 2023.
4. En cumplimiento al convenio referido, la Gobernación de Tolima publicó la Licitación de Obra Pública LP0-2021-043, con la cual se adjudicó el Contrato de obra No. 1784 de 2021 al

"El Tolima nos Une"

Edificio Gobernación del Tolima – Carrera 3 entre Calle 10 y 11
www.tolima.gov.co Teléfonos: 2 61 11 11 Ext 1311 - Telefax (8) 2 61 16 62 Código Postal 730001
Ibagué - Tolima - Colombia

A

CONSORCIO VIAL CHAPARRAL- representada legalmente por el señor BENJAMÍN FIGUEROA MOLINA por un valor de \$46.209.359.460,00 de pesos m/cte.

5. Actualmente el Contrato de obra No. 1784 de 2021, cuyo objeto es "MEJORAMIENTO DE LA VÍA CHAPARRAL – RIOBLANCO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA", se encuentra contractualmente así:

PLAZO INICIAL	6 MESES
ACTA DE INICIO	26 DE OCTUBRE DE 2021
PRORROGA No. 01	3 MESES Y 6 DÍAS
PRORROGA No. 02	4 MESES Y 28 DÍAS
PRORROGA No. 03	5 MESES
PRORROGA No. 04	2 MESES
PRORROGA No. 05	2 MESES
PRORROGA No. 06	1 MES Y 3 DÍAS
PRORROGA No. 07	1 MES
PRORROGA No. 08	1 MES Y UN DIA
PLAZO TOTAL	26 MESES Y NUEVE DÍAS
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	31 DE DICIEMBRE DE 2023
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 46.209.359.460
ADICIÓN 1	\$ 11.063.040.907,84
VALOR TOTAL ACTUAL DEL CONTRATO	\$ 57.272.400.367,84
AVANCE DE OBRA	96 %

"El Tolima nos Une"

Edificio Gobernación del Tolima – Carrera 3 entre Calle 10 y 11
www.tolima.gov.co Teléfonos: 2 61 11 11 Ext 1311 - Telefax (8) 2 61 16 62 Código Postal 730001
Ibagué - Tolima - Colombia




Que mediante los oficios con radicado número 0358 del 26 octubre de 2023 y 0382 del 20 noviembre de 2023, se da a conocer que la Gobernación en cabeza del Dr. Ricardo Orozco Valero está realizando los trámites presupuestales pertinentes para adicionar el contrato de Obra por un valor en recursos, con el fin de tener un mayor alcance de obra.

Así las cosas, y bajo los argumentos expuestos nos permitimos solicitar la ampliación del plazo "CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1755-2020 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS "INVIAS" Y EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA FUNDAMENTADO EN AUNAR ESFUERZOS PARA CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES DEL SUR DEL TOLIMA CHAPARRAL - RIOBLANCO, DENTRO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA "tal como se establece en la "CLÁUSULA DECIMA SÉPTIMA; MODIFICACIÓN, ADICIÓN Y PRORROGA. El presente convenio podrá ser modificado adicionado o prorrogado previo acuerdo de las partes de conformidad con las normas legales."

Teniendo en cuenta lo manifestado frente a la necesidad de prorrogar el convenio interadministrativo antes referenciado, respetuosamente solicito sea atendida dicha solicitud de prórroga por un término de seis (06) meses hasta el (30) de Junio del año 2024 de corriente anualidad con el fin de poder continuar con la ejecución de Obra que se tiene proyectado con los recursos a adicionar y demás actividades necesarias para el recibo y liquidación del contrato de Obra derivado del convenio y así mismo efectuar el proceso de recibo y liquidación del convenio para el mejoramiento del corredor vial Chaparral – Rioblanco.

Cordialmente,


JOSÉ RICARDO OROZCO VALERO

X Gobernador de Tolima

Revisó: Sandra Liliana García Cobas - Secretaria De Infraestructura y Hábitat

Ximena Alexandra García Castillo - directora de Infraestructura

Felipe Andrés Lombo Vergara – Profesional Universitario – Supervisor del contrato de Obra

Proyecto: Anntony Leandro Arias Hernandez – Ingeniero civil contratista – Apoyo a la Supervisión

"El Tolima nos Une"

Edificio Gobernación del Tolima – Carrera 3 entre Calle 10 y 11

www.tolima.gov.co Teléfonos: 2 61 11 11 Ext 1311 - Telefax (8) 2 61 16 62 Código Postal 730001

Ibagué - Tolima - Colombia

EL SUSCRITO TESORERO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS

Hace constar:

Que la SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES requirió el saldo por pagar del siguiente convenio:

N° Convenio	1755-2020
Objeto	AUNAR ESFUERZOS PARA CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES DEL SUR DEL TOLIMA: CHAPARRAL – RIOBLANCO, DENTRO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACION DE LAS REGIONES” EN EL DEPARTAMENTO DE TOLIMA
NIT	800113672
Departamento	TOLIMA
Departamento O Municipio	DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

Que con el propósito de facilitar dicha información se realizó consulta del Saldo por Utilizar del Listado de Compromisos de Sistema Integrado de Información Financiera SIIF, encontrando que a la fecha el valor pendiente es de: **\$0.00**

Que dado que el Estado de Cuenta es pertinente al área supervisora esta información está sujeta a revisión y confirmación por parte del supervisor.

Dado en Bogotá el día 28 de noviembre de 2023.



JORGE NELSON GAITÁN LEÓN
Coordinador Grupo Tesorería

Fuente: Listado de Compromisos SIIF Nación (320)

CONSTANCIA DE ACTUALIZACIÓN DE LOS APLICATIVOS PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS

En ejercicio del control sobre el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales relacionadas con la ejecución de los Contratos y/o Convenios asignados a esta Unidad Ejecutora, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente, en especial, el Manual de Contratación e Interventoría del Instituto Nacional de Vías - INVIAS y lo estipulado en la Resolución de delegación de funciones y/o contrato de prestación de servicios profesionales, se deja constancia del estado actualizado de los aplicativos para el control y seguimiento de los proyectos así:

No. De Contrato y/o Convenio: 1755 de 2020

Objeto: "AUNAR ESFUERZOS PARA CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES DEL SUR DEL TOLIMA: CHAPARRAL - RIOBLANCO, DENTRO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" EN EL DEPARTAMENTO DE TOLIMA."

Se marca con una (X)

APLICATIVO	ACTUALIZADO	
	SI	NO APLICA
SECOP:	X	
SICO:	X	
SEPRO:	X	
CIFRA:		X
GESPROY:		X

Nota: Imprimir pantallazo de cada uno de los aplicativos y evidenciar fecha de impresión a la fecha de esta certificación.

Dado en Bogotá, a los 7 días del mes de diciembre año 2023.

Nombre: Juan José Oyuela Soler
Ordenador del Pago
Subdirección: Vías Regionales
Instituto Nacional de Vías – INVIAS

Nombre: Juan José Oyuela Soler
Coordinador del Proyecto
Subdirección: Vías Regionales
Instituto Nacional de Vías – INVIAS

Nombre: Germán Ricardo Cely Blanco
Gestor del Proyecto
Subdirección: Vías Regionales
Instituto Nacional de Vías – INVIAS

Orden/Contrato

Orden/Contrato

Número Interno: 61359

Entidad: 1 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Número convenio: 1755 / 2020 + Suscr. el: 29/12/2020

Tipo Contratación: CONVENIO

Dep. Destino: 2350 SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES (

Ciudad Ejecución: BOGOTA_D.C.(BOGOTA D.C.)

Con Formalidades Plenas: ☐

Etapa: EJECUCION

Unid. Gestor Proy: 52 DIRECCION OPERATIVA (SIIF-)

Unid. Gesto. Contr: PLANTA CENTRAL

Clase contrato: INTERADMINISTRATIVO

Origen Contrat.: CONTRATACION DIRECTA

Modalidad: ☐

Tipo Proyecto: N OTROS

Elementos/Servicio Ref. VIAI Origen Cnt. Historial de la Modificar contr.

Contratista Objeto Plazos Ppto. Garantía Supervisión Preámbulo Obligación Cláusulas Anexo

Razón Social: DEPARTAMENTO DE TOLIMA 1257

Identificación: NIT 800113672 7 Tipo persona: PERSONA NATURAL

Teléfono(s): 617081 Fax: 2118713

Dirección: CALLE 57 No. 8-95

Rep. Legal: OSCAR BARRETO QUIROGA

Número y Fecha del Certificado Existencia Representación Legal:

Ver. 2014 Clasificación Contratista Datos Contratista y/o Concor... Datos Convenio Cuentas Bancarias

DEPURADO

Contrato - Información general

Volver al principio

Resumen

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.2089038
Número del Contrato	1755-2020
Versión del contrato	6
Objeto del contrato:	AUNAR ESFUERZOS PARA CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES DEL SUR DEL TOLIMA: CHAPARRAL - RIOBLANCO, DENTRO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" EN EL DEPARTAMENTO DE TOLIMA.
Tipo	Otro
Fecha de inicio del contrato:	11/03/2021 9:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha de terminación del contrato:	19 días para terminar (31/07/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Tiempo adiciones en días	212 días
Proveedor(es) seleccionado(s)	☒ Sí ☐ No
Estado de contrato	En ejecución
Liquidación	☐ Sí ☒ No
Obligaciones ambientales	☐ Sí ☒ No
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☒ No
Reversión	☐ Sí ☒ No

Identificación Entidad contratante



INVIAS
COLOMBIA, Bogotá
★★★★★

0 Recomendación (es)

▼

Información del Proveedor contratista



GOBIERNO DEPARTAMENTAL
★★★★★

0 Recomendación (es)

▼

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
GOBIERNO DEPARTAMENTAL			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor
Aprobado por: JOSE RICARDO OROZCO VALERO
Fecha de aprobación: 29/12/2020 6:02:59 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal
Aprobado por: Catalina Téllez Posada
Fecha de aprobación: 29/12/2020 6:34:22 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Contrato firmado:
Contrato en ejecución: [CO1_PCCNTR_2089038_En ejecución](#)

Información del objeto

Tipo de proceso	Contratación directa.
Número del proceso	DC-CD-CIN-050-2020.
Título del proceso	Convenio interadministrativo
Descripción	AUNAR ESFUERZOS PARA CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES DEL SUR DEL TOLIMA: CHAPARRAL – RIOBLANCO, DENTRO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" EN EL DEPARTAMENTO DE TOLIMA.
Duración del contrato	368 (Días)
Unidad de contratación	Dirección Técnica
Título de la oferta	
Tipo	Otro
Cuantía del contrato	57.272.400.371,84 COP

Condiciones

Volver al principio

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?

El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Condiciones ejecución y entrega

Opciones de entrega A definir
El contrato puede ser prorrogado ☐ Si ☐ No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐ Si ☒ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta
Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Comentario:

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 25G No. 73B – 90, Centro Empresarial Central Point
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección: Calle 25G No. 73B – 90, Centro Empresarial Central Point
Código postal: 118942

Grados (°) Minutos (') Segundos (")
Latitud:
Longitud:

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Chaparral - Rioblanco	COLOMBIA > Tolima > Chaparral
2	Chaparral - Rioblanco	COLOMBIA > Tolima > Rioblanco

Bienes y Servicios Volver al principio

1 CO1.PCCNTR.2089038
1.1 Incluye el precio como lo indique la Entidad Estatal

						Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
						57.272.400.371,84	57.272.400.371,84
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado
1	72141000	AUNAR ESFUERZOS	1,00	A	20.120.000.000,00	20.120.000.000,00	20.120.000.000,00
2	72141000	AUNAR ESFUERZOS	1,00	UN	29.000.000.000,00	29.000.000.000,00	29.000.000.000,00
			1,00	UN	8.152.400.371,84	8.152.400.371,84	8.152.400.371,84

Documentos del proveedor Volver al principio

Documentos del contrato Volver al principio

Descripción	Nombre del documento	
19. Convenio 1755-2020 - Departamento del Tolima.pdf	19. Convenio 1755-2020 - Departamento del Tolima.pdf	Descargar (detalle)
Antecedentes Modificación No. 1 - 1755-2020 - convenio.rar	Antecedentes Modificación No. 1 - 1755-2020 - convenio.rar	Descargar (detalle)
Modificación No. 1 convenio 1755-2020.pdf	Modificación No. 1 convenio 1755-2020.pdf	Descargar (detalle)
Antecedentes Adición No. 1 - 1755-2020.rar	Antecedentes Adición No. 1 - 1755-2020.rar	Descargar (detalle)
Adición No. 1 convenio 1755 de 2020.pdf	Adición No. 1 convenio 1755 de 2020.pdf	Descargar (detalle)
MINUTA CONVENIO PRORROGA No. 2.pdf	MINUTA CONVENIO PRORROGA No. 2.pdf	Descargar (detalle)
MINUTA ADICION Y PRORROGA CONV 1755.pdf	MINUTA ADICION Y PRORROGA CONV 1755.pdf	Descargar (detalle)

Información presupuestal

Volver al principio

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto

Catalina Téllez Posada

Tipo de documento

Cédula de Ciudadanía

Número de documento

35195494

Supervisor

Tipo de documento

Número de documento

Histórico de asignaciones

Posición

Nombre

Fecha de seguimiento

Cambiado por

Expenditure Approver

Catalina Téllez Posada

29/12/2020 6:34:22 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Catalina Téllez Posada

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz

☐ Sí ☒ No

Destinación del gasto

Inversión

Valor

Fuente de los recursos:

Presupuesto General de la Nación - PGN

57.272.400.371,84

Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI

0

Sistema General de Regalías - SGR

0

Recursos Próprios (Alcaldías y Gobernaciones)

0

Recursos de Crédito

0

Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)

0

Total

57.272.400.371,84

Código BPIN

2019011000264

Año de vigencia

2022

Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF

☒ Sí ☐ No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora

24-02-00

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Código

Tipo

Estado

Saldo

Saldo a comprometer

Código unidad/subunidad ejecutora

☐

2-2020-052478

VigenciaExtraordinary

No validado

136.000.000.000 COP

20.120.000.000 COP

24-02-00

Saldo de CDP

0 COP

Saldo de vigencias futuras

136.000.000.000 COP

Saldo total a comprometer

Última consulta a SIIF

Error

Fecha de consulta SIIF

29/12/2020 11:32 AM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso

Tipo

Fecha compromiso

Estado compromiso

Valor compromiso AVF/CDP

Monto por consumir

Monto presupuestal a liberar

Código Posición de Gasto

Consulta Ejecución

☐

234921

Vigencia Futura (AVF)

-

No validado

20.120.000.000 COP

20.120.000.000 COP

-

-

SIIF

Detalle +

Saldo de compromisos CDP

0 COP

Saldo de compromisos AVF

20.120.000.000 COP

Saldo total comprometido

Última consulta a SIIF

Error

Fecha de consulta SIIF

6/04/2021 5:38 PM

Ejecución del Contrato

Volver al principio

Ejecución del Contrato

☐ Porcentaje ☐ Recepción de artículos

Facturas del contrato

Id de pago

Número de factura

Código de autorización

Fecha de expedición

Fecha de recepción

Valor total de la factura

Estado

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Documentos de ejecución del contrato

Descripción

Nombre del documento

Cargado por

DEO 10243-22 Adriana Lopez E. Designación Gestor Proyecto.[205222].pdf	DEO 10243-22 Adriana Lopez E. Designación Gestor Proyecto.[205222].pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
Desembolso Adición Convenio 1755-2020 suscrito.pdf	Desembolso Adición Convenio 1755-2020 suscrito.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
Desembolso Convenio 1755 de 2020.pdf	Desembolso Convenio 1755 de 2020.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
Orden de Inicio Conv. 1755-2020.pdf	Orden de Inicio Conv. 1755-2020.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
RP 234921 DEL CONVENIO 1755-2020 DEPARTAMENTO DE TOLIMA SRT firma.pdf	RP 234921 DEL CONVENIO 1755-2020 DEPARTAMENTO DE TOLIMA SRT firma.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle

Modificaciones del Contrato

Volver al principio

Referencia de la modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de aprobación	Estado	Versión	Versión previa	Cambios
CO1.CTRMOD.10223757	Modificar el contrato	29/12/2022 10:09 AM (UTC -5 horas)	30/12/2022 3:52 PM (UTC -5 horas)	Publicados	6	Ver	Registro
CO1.CTRMOD.8861587	Modificar el contrato	29/07/2022 8:36 AM (UTC -5 horas)	30/07/2022 9:19 AM (UTC -5 horas)	Publicados	5	Ver	Registro
CO1.CTRMOD.7477066	Modificar el contrato	31/12/2021 1:39 AM (UTC -5 horas)	31/12/2021 12:20 PM (UTC -5 horas)	Publicados	4	Ver	Registro
CO1.CTRMOD.6015706	Modificar el contrato	14/05/2021 8:20 AM (UTC -5 horas)	14/05/2021 4:46 PM (UTC -5 horas)	Publicados	3	Ver	Registro
CO1.CTRMOD.5933709	Modificar el contrato	27/04/2021 6:46 PM (UTC -5 horas)	28/04/2021 3:29 PM (UTC -5 horas)	Publicados	2	Ver	Registro

Incumplimientos

Volver al principio

Tipo	Fecha de emisión	Fecha de vencimiento	Valor	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados				

Avance

Total

Vigencia

Rango

Fechas

Selección de Objetos

Objeto

INTERVENTORIA CORREDORES SUR DEL TOLIMA PROGRAMA CONCLUIR Y CONCLUIR

MEJORAM CORREDORES DEL SUR DEL TOLIMA CHAPARRAL - RIOBLANCO

MEJORAMIENTO DE LA VIA ATADO - PLANADAS DPTO DEL TOLIMA - CONCLUIR Y CONCLUIR

AUNAR ESFUERZOS ATENCION DE VIAS REGIONALES DPTO DEL TOLIMA CON OBRAS DE MEJORAMIENTO PROG

INTERV VIAS TERCARIAS MUN DE MALLAMA, RICAURTE, LA UNION, SAN PABLO, GUAITARILLA, ARBOLEDA, BUE

INTERVENTORIA VIAS TERCARIAS DPTO DE NORTE DE SANTANDER DEL CONVENIO 1605 DE 2020

INTERV TÈC.ADMIN.FINAN Y AMB MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS DE QUINDIO CONVENIO 1609 DE 2020

INTER ATENCION VIAS REGIONALES CUNDO Y TOLIMA CON OBRAS DE MEJORAMIENTO 10392022

INTERVENTORIA VIA REGIONAL ZAPATOCA-BARICHARA 10572022

INTERVENTORIA VIA REG SAN GIL ONZAGA 10572022

AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA ZAPATOCA-BARICHARA

AUNAR ESFZOS PARA EL MEJORAMIENTO VIA SAN GIL-MOGOTES-ONZAGA

Selección...

Supervisor

GERMAN RICARDO CELY BLANCO

Código BPIN

2019011000264

Imputación

2402-0600-13

Departamento

TOLIMA

Sector

.

Contrato

1755-2020

Total Programado

31.120.000.000,00

Comentarios

Ver/Agregar Comentario

Alerta

seleccion vigencia...

12/07/2023

Programado

12/07/2023

Ejecutado

Programado

ejecutado

Alertas

Control Reserva

Anticipo Programado

20.120.000.000,00

Anticipo Amortizado

0,00

Agregar

Eliminar

Editar

Plan de Inversiones:

0

Programado en

Cronograma