



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Unidad Administrativa Especial de Gestión
Oficina de Suministros

PROCESOS DE LICITACION PUBLICA

MATRIZ DE RIESGOS

CONTRATAR LOS SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, MANIPULACIÓN, ALMACENAMIENTO TEMPORAL, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL (DESTRUCCIÓN O DEVOLUCIÓN) DE PÓLVORA, FUEGOS ARTIFICIALES, GLOBOS Y DEMÁS ARTÍCULOS PIROTÉCNICOS INCAUTADOS POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN EL DISTRITO CAPITAL

Bogotá, Enero de 2018

Calle 20 No. 68 A-06
PBX 382 25 00
Fax extensión 1562
www.bomberosbogota.gov.co
Línea de emergencia 123
NIT: 899.999.061-9.



BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS



1	General	Externo	Ejecución	Riesgos Económicos	El contratista seleccionado no firma el contrato y/o se retrasa en la constitución y presentación de las garantías que amparan el cumplimiento del contrato, incluyendo adiciones y prórrogas	Retraso en el inicio y ejecución del contrato y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad propuesta.	Posible (3)	Moderado (3)	6	Riesgo Alto	Contratista	Establecer como requisito obligatorio la presentación de garantía de seriedad de la oferta a al contratista seleccionado en un tiempo establecido. Establecer plazos para la ejecución del contrato, para allegar garantías por parte del contratista (5 días hábiles siguientes a la firma del contrato; prórrogas y/o adiciones), en caso de no allegarse dentro del término se requerirá al contratista.	Raro (1)	Mayor (4)	5	4	Riesgo Bajo	SI	Subdirección Gestión del Riesgo	Al iniciar la planeación del proceso	Ejecución del contrato	Seguimiento al proceso de contratación y revisiones de acuerdo a las fechas establecidas en el cronograma.	Cada vez que se haga necesario durante la etapa de pre-pliegos y ejecución del contrato.	4
2	General	Externo	Selección	Riesgos Operacionales	Se presenta un reducido número de proponentes que cumplen requisitos requeridos en el proceso de contratación.	Se limita la selección de las propuestas, perdiendo la posibilidad de obtener mejores condiciones de calidad y precio.	Posible (3)	Menor (2)	5	Riesgo Medio	UAECOB	Reducir la probabilidad de ocurrencia mediante la identificación de los requisitos habilitantes acordes a las necesidades de la entidad. Determinar el presupuesto oficial para el proceso basado en la información obtenida en el análisis del sector e iniciar los estudios y el proceso de contratación desde principio de año.	Improbable (2)	Menor (2)	4	4	Riesgo Bajo	NO	Subdirección Gestión del Riesgo	Al iniciar la planeación del proceso	Al finalizar la fase de planeación del proceso	A través de la realización de solicitudes de cotización, comités de trabajo y reuniones con posibles oferentes.	Cada vez que se haga necesario, durante la etapa pre-contratual	3
3	General	Externo	Selección	Riesgos Operacionales	Se presentan proponentes, pero ninguno cumple con los requisitos habilitantes	Declaración de Desierto del proceso, inicio de un nuevo proceso de contratación	Posible (3)	Catastrófico (5)	8	Riesgo Extremo	UAECOB	Reducir la probabilidad de ocurrencia, por medio de la identificación de requisitos habilitantes coherentes con el comportamiento del sector.	Raro (1)	Moderado (3)	4	4	Riesgo Bajo	SI	Subdirección Gestión del Riesgo	Al iniciar la planeación del proceso	Al finalizar la fase de planeación del proceso	Estudio de Mercado y mesas de trabajo	Única	2
4	General	Externo	Selección	Riesgos Operacionales	No se presentan proponentes al proceso de contratación	Declaración de Desierto del proceso, inicio de un nuevo proceso de contratación	Posible (3)	Catastrófico (5)	8	Riesgo Extremo	UAECOB	Reducir la probabilidad de ocurrencia, por medio de la identificación de requisitos habilitantes coherentes con el comportamiento del sector.	Raro (1)	Moderado (3)	4	4	Riesgo Bajo	SI	Subdirección Gestión del Riesgo	Al iniciar la planeación del proceso	Al finalizar la fase de planeación del proceso	Estudio de Mercado y mesas de trabajo	Única	1



5	Específico	externo	Ejecución	Riesgo Operativo	Estimación inadecuada de los costos de recolección y transporte, almacenamiento temporal y disposición final por el oriente	Ocurre cuando la propuesta económica que presenta el oferente no estima adecuadamente los costos de los conceptos necesarios para el cumplimiento del objeto del contrato	Posible (3)	Mayor (4)	7	Riesgo Alto	Contratista	El proponente debe estudiar detalladamente los requisitos establecidos en el anexo técnico, con el fin de determinar los costos para satisfacer la necesidad de la entidad y tener en cuenta que no se realizará ajuste a los valores ofertados	Improbable (2)	Menor (2)	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Al iniciar la planeación del proceso	En la planeación del proceso de contratación	Revisión detallada del cumplimiento de los requisitos para la contratación, solicitando informes periódicos del cumplimiento de medidas de reducción del riesgo.	Semanal durante la ejecución del contrato
6	Específico	externo	Ejecución	Riesgo Operativo	Baja capacidad de supervisión de la Entidad	Problemas en la ejecución del contrato	Posible (3)	Mayor (4)	8	Riesgo Extremo	UAECOB	Reducir la capacidad de ocurrencia y su impacto, mediante el establecimiento de estrategias de supervisión claras y eficientes. Así como la determinación de obligaciones que permitan el control eficiente del contrato, sin complejizar la supervisión.	Improbable (2)	Menor (2)	4	Riesgo Bajo	SI	Subdirección Gestión del Riesgo	Al iniciar la planeación del proceso	Durante la planeación y ejecución del contrato	Generación de procedimientos claros de supervisión y optimización de las obligaciones contractuales.	Desde la Fase de planeación, hasta la finalización del contrato.
7	Específico	externo	Ejecución	Riesgo Operativo	Área para almacenamiento temporal y disposición final no cumple con las especificaciones requeridas por ley y normas técnicas específicas para materiales peligrosos (explosivos)	Problemas para la correcta ejecución del contrato.	Posible (3)	Mayor (4)	7	Riesgo Alto	Contratista	Transferir el riesgo al contratista, especificando las obligaciones contractuales necesarias para establecer su responsabilidad.	Improbable (2)	Menor (2)	4	Riesgo Bajo	SI	Subdirección Gestión del Riesgo	Al iniciar la planeación del proceso	En la planeación del proceso de contratación	Con la realización de mesas de trabajo multidisciplinarias y reuniones con los posibles oferentes.	Desde la planeación hasta la definición de los pliegos finales
8	Específico	externo	Ejecución	Riesgo Operativo	Actividades inadecuadas durante las etapas de recolección, transporte, almacenamiento temporal y disposición final que genere explosión no controlada del material	Daños a personas, infraestructura pública o privada	Posible (3)	Mayor (4)	7	Riesgo Alto	Contratista	Transferir el riesgo al contratista, especificando las obligaciones contractuales necesarias para establecer su responsabilidad. Requerimiento de personal, equipos e instalaciones idoneas para el material objeto del contrato	Probable (4)	Mayor (4)	8	Riesgo Extremo	SI	Subdirección Gestión del Riesgo Oficina Asesora Jurídica	Al iniciar la planeación del proceso	Liquidación de contrato	Revisión detallada del cumplimiento de los requisitos para la contratación, solicitando informes periódicos del cumplimiento de medidas de reducción del riesgo.	Semanal durante la ejecución del contrato

25



6	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo Ambiental	Manejo inadecuado de los residuos generados por la ejecución del objeto del contrato	Problemas para la correcta ejecución del contrato	Improbable (2)	Moderado (3)	5	Riesgo Medio	Contratista	Exigir contractualmente los certificados de manejo adecuado de residuos, tanto líquidos como sólidos.	Raro (1)	Menor (2)	3	Riesgo Bajo	SI	Subdirección Gestión del Riesgo	Al iniciar la planeación del proceso	Adjudicación del contrato	Entrega de certificados de disposición final de residuos	Mensualmente durante la ejecución del contrato.
10	General	Externo	Ejecución	Riesgo Financiero	Falta de liquidez por parte del contratista para cubrir la operación del objeto del contrato.	Problemas para la correcta ejecución del contrato	Improbable (2)	Moderado (3)	5	Riesgo Medio	Contratista	Mediante la determinación de los indicadores financieros habilitantes y la verificación de los mismos en las propuestas de los oferentes.	Improbable (2)	Menor (2)	4	Riesgo Bajo	SI	Subdirección Gestión del Riesgo	Al iniciar la planeación del proceso	Adjudicación del contrato	A través del análisis del sector y de la información financiera suministrada por los oferentes.	Durante la etapa pre-contratual
11	General	Externo	Ejecución	Riesgo Operativo	Recolección, transporte y almacenamiento por fuera de las estimaciones realizadas por el contratista, conforme las estadísticas de incalculación de pólvora de años anteriores	Problemas para la correcta ejecución del contrato	Posible (3)	Catastrófico (5)	8	Riesgo Extremo	Contratista	Informar al contratista sobre la posibilidad de la ocurrencia de este riesgo, los datos estadísticos de incalculación de pólvora son variables año a año y el contratista deberá contar con la logística necesaria para la recolección, transporte y almacenamiento frente a un aumento inesperado de pólvora incalculada.	Posible (3)	Mayor (4)	7	Riesgo Alto	SI	Subdirección de Gestión de Riesgos - Contrata	Al iniciar la planeación del proceso	Liquidación de contrato	A través de la consolidación de reportes de la secretaría de gobierno de los resultados de los operativos de incalculación	Semanal durante la ejecución del contrato

Asunto	Nombre	Cargo	Firma
Aprobó: Aspectos Técnicos	Marta Judith Rodríguez	Contrata Subdirección de Gestión del Riesgo	<i>Marta Judith Rodríguez</i>
	Sandra Janeth Romero Pardo	Subdirectora Operativa / Subdirectora Gestión del Riesgo (E)	<i>Sandra Janeth Romero P</i>
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y/o disposiciones legales y/o técnicas vigentes.			



 <p> ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>Oficina de Planeación y Justicia Unidad Temática Establecimiento de Cuerpo</small> </p>	PROPUESTA ECONOMICA	Código: FOR-DE-21-07
		Versión: 01
		Vigente desde: 25/07/2017 Página 1 de 1

ANEXO No 7

ITEM	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO BASICO OFICIAL TOPE	VALOR UNITARIO BASICO PROPUESTO
1. RECOLECCION, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO TEMPORAL	MENSUAL	\$ 88.576.300	\$
2. DISPOSICION FINAL (DESTRUCCION)	KG	\$ 21.600	\$
VALOR OFICIAL SUMATORIA DE VALORES BASICOS UNITARIOS OFICIALES		\$ 88.597 900	
VALOR SUMATORIA DE VALORES UNITARIOS BASICOS PROPUESTOS			\$

Nota: En el valor básico unitario oficial NO incluye IVA.

FIRMA : _____

NOMBRE DE QUIEN FIRMA:

