

 <p>ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI</p> <p>GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL</p>	<p>MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)</p>	MAJA01.04.03.P003.F001	
	<p>JUSTIFICACIÓN PARA MODIFICACIÓN DE CONTRATO/ CONVENIO/ACEPTACIÓN DE OFERTA/ORDEN DE COMPRA</p>	<p>VERSIÓN</p>	<p>006</p>

ADICIÓN	☐	PRÓRROGA	☐	ACLARACIÓN/MODIFICACIÓN	☐
SUSPENSIÓN	☒	REANUDACIÓN	☐	CESIÓN	☐

CONCEPTO TÉCNICO	
CONTRATANTE	Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos
CONTRATO / ORDEN DE COMPRA / CONVENIO No.	4182.010.26.1.549 - 2023
CONTRATISTA	AGUDELO & GUTIERREZ INGENIERIA S.A.S
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA	Nit. 901.262.497-9
OBJETO	“REALIZAR INTERVENTORÍA A LOS ESTUDIOS CON ALCANCE DE DISEÑO DE LOS ALCANTARILLADOS SECTOR GUAYABALES - LA SIRENA - CORREGIMIENTO LA BUITRERA, VEREDA EL PAJUI, CORREGIMIENTO LA LEONERA FASE II Y SECTOR LOS TOSE, VEREDA ALTO LOS MANGOS - CORREGIMIENTO LA BUITRERA.”
VALOR INICIAL	TREINTA Y SEIS MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL CUATRO PESOS MCTE (\$36.053.004)
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	05/oct/2023
FECHA DE INICIO	26/oct/2023
FECHA DE TERMINACIÓN	25/dic/2023
ADICIONES	OCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS (\$8.950.000) MCTE
VALOR TOTAL A LA FECHA	CUARENTA Y CINCO MILLONES TRES MIL CUATRO PESOS MCTE (\$45.003.004)
PRÓRROGAS	Hasta el 31/dic/2023
FECHA DE TERMINACIÓN A LA FECHA	31/dic/2023
ACLARACIÓN	N/A
SUSPENSIÓN	N/A
REANUDACIÓN	N/A
CESIÓN	Nombre del Cesionario: N/A
	Identificación del Cesionario: N/A
	Fecha de Cesión: N/A

<p>CONSIDERACIONES DE LA MODIFICACIÓN:</p> <p>Que mediante oficio AGCE-P0402-010-011 del 14 de diciembre el contratista AGUDELO & GUTIERREZ INGENIERIA S.A.S realizó solicitud de prórroga al contrato de interventoría en mención fundamentado en los siguientes hechos:</p>
--

 <p>ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI</p> <p>GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL</p>	<p>MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)</p>		MAJA01.04.03.P003.F001
	<p>JUSTIFICACIÓN PARA MODIFICACIÓN DE CONTRATO/ CONVENIO/ACEPTACIÓN DE OFERTA/ORDEN DE COMPRA</p>		<p>VERSIÓN</p> <p>006</p>

“De acuerdo con las solicitudes de prórroga presentadas por el consultor EESALAMANCA S.A.S, mediante los comunicados No. 2023-24, 2023-25 y 2023-26 del 14 de diciembre de 2023 quien está a cargo de los contratos de consultoría No. 4182.010.26.1.519-2023 cuyo objeto es “REALIZAR UN ESTUDIO CON ALCANCE DE DISEÑO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO EN EL SECTOR LOS TOSE, VEREDA ALTO LOS MANGOS - CORREGIMIENTO LA BUITRERA”, contrato No 4182.010.26.1.521-202, cuyo objeto es “REALIZAR UN ESTUDIO CON ALCANCE DE DISEÑO ALCANTARILLADO SECTOR GUAYABALES - LA SIRENA - CORREGIMIENTO LA BUITRERA” y del contrato No. 4182.010.26.1.540-2023 cuyo objeto es “REALIZAR UN ESTUDIO CON ALCANCE DE DISEÑO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO VEREDA EL PAJUI, CORREGIMIENTO LA LEONERA FASE II”, así como el visto bueno dado a dicha solicitud por la presente interventoría a través de los comunicados AGCE-P0402-010-008, AGCE-P0402-010-009 y AGCE-P0402-010-010, ponemos a disposición de la Entidad contratante la prórroga del contrato de interventoría No. 4182.010.26.1.549-2023 hasta el día 15 de enero de 2024 de tal forma que se garantice el acompañamiento a las actividades objeto de los contratos de consultoría a las cuales se les realiza seguimiento.”

Que mediante oficio AGCE-P0402-010-014 del 15 de diciembre el contratista AGUDELO & GUTIERREZ INGENIERIA S.A.S realizó solicitud de suspensión al contrato de interventoría en mención fundamentado en los siguientes hechos:

“De acuerdo con las solicitudes de suspensión presentadas por el consultor EESALAMANCA S.A.S, mediante los comunicados No. 2023-29, 2023-30 y 2023-31 del 15 de diciembre de 2023 quien está a cargo de los contratos de consultoría No. 4182.010.26.1.519-2023 cuyo objeto es “REALIZAR UN ESTUDIO CON ALCANCE DE DISEÑO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO EN EL SECTOR LOS TOSE, VEREDA ALTO LOS MANGOS - CORREGIMIENTO LA BUITRERA”, contrato No 4182.010.26.1.521-202, cuyo objeto es “REALIZAR UN ESTUDIO CON ALCANCE DE DISEÑO ALCANTARILLADO SECTOR GUAYABALES - LA SIRENA - CORREGIMIENTO LA BUITRERA” y del contrato No. 4182.010.26.1.540-2023 cuyo objeto es “REALIZAR UN ESTUDIO CON ALCANCE DE DISEÑO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO VEREDA EL PAJUI, CORREGIMIENTO LA LEONERA FASE II”, así como el visto bueno dado a dicha solicitud por la presente interventoría a través de los comunicados AGCE-P0402-010-011, AGCE-P0402-010-012 y AGCE-P0402-010-013, ponemos a disposición de la entidad contratante la suspensión del contrato de interventoría No. 4182.010.26.1.549-2023 30 días calendario de tal forma que se garantice el acompañamiento a las actividades objeto de los contratos de consultoría a las cuales se les realiza seguimiento”.

SOLICITUD DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

Según los aspectos técnicos debidamente soportados por el contratista, que imposibilitan la ejecución en el periodo inicialmente convenido, la supervisión avala la suspensión por

 <p>ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI</p> <p>GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL</p>	<p>MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)</p> <p>JUSTIFICACIÓN PARA MODIFICACIÓN DE CONTRATO/ CONVENIO/ACEPTACIÓN DE OFERTA/ORDEN DE COMPRA</p>	MAJA01.04.03.P003.F001	
		VERSIÓN	006

treinta (30) días calendario, y al no poder cumplir con el plazo del contrato se solicita continuar con la ejecución la siguiente vigencia y salvaguardar el recurso.



NOMBRE COMPLETO: FRANCISCO JAVIER BONILLA HURTADO

CARGO: Profesional Especializado – Supervisor

CIUDAD Y FECHA: Santiago de Cali, diciembre 22 de 2023