

	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1477 DE 2023
	PROINCO INGENIERIA S.A.S. RPL MARLON ANDRES SALGADO SALGADO. NIT: 900.375.623-2

NEIVA, 22 DE DICIEMBRE - 2023

OF-PRO-054-2023

Supervisor Contrato de Interventoría
MARTIN ALONSO ESPITIA MALAGÓN
Ciudad

Ref.: Contrato de Interventoría **1477 de 2023** cuyo objeto es: “INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES PROG. COLOMBIA RURAL, MUNICIPIOS DE ZETAQUIRA (CONVENIO 2106-2020 ADICIÓN No. 2) Y MIRAFLORES (CONVENIO 2302-2020 ADICIÓN No. 2)”

Asunto: Solicitud suspensión para el contrato de interventoría **No. 1477 de 2023**

Cordial saludo

Por medio de la presente nos permitimos solicitar a la supervisión del contrato de interventoría de la referencia, la suspensión del contrato No. 1477 de 2023 a partir del 27/12/2023 hasta el 09 de Enero de 2024 ya que, el contrato de obra No. 234 de 2022 del municipio de Miraflores-Boyacá solicitó suspensión del contrato a partir del 22 de Diciembre de 2023 hasta el 09 de Enero de 2024, debido a la falta de materia prima y materiales de construcción que son necesarios y esenciales para la continuación de la ejecución del proyecto, esta situación se ha presentado en el transcurso del desarrollo de proyecto lo cual afecta directamente a las actividades ya planeadas. También se tiene presente las condiciones climáticas presentados en el sector no permite el desarrollo de la obra con normalidad. Por último, cabe resaltar que se acercan las festividades de fin de año en donde se experimenta interrupciones en las actividades programadas.

Por otro lado, la culminación del contrato de obra No. MZ-LP-002-2022 del municipio de Zetaquirá-Boyacá es el 25/12/2023 pero es día festivo y no se trabaja por eso se corre un día la entrega final 26/12/2023, fecha pactada con la administración municipal.

Con base a lo anterior, la presente interventoría en función de sus obligaciones, solicita la suspensión del contrato No. 1477 de 2023 por el periodo de tiempo del 27/12/2023 hasta el 09 de Enero de 2024, ya que es necesario contar con el alcance real del proyecto de acuerdo

Dirección: Calle 9 N 6-98 piso 2
Email: proincoingenierias@hotmail.com
Teléfono: 8626060
Neiva-Huila

	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1477 DE 2023
	<p align="center"> PROINCO INGENIERIA S.A.S. RPL MARLON ANDRES SALGADO SALGADO. NIT: 900.375.623-2 </p>


a la solicitud realizada por el contratista de obra del Municipio de Miraflores-Boyacá para culminar en su cien por ciento (100%) las actividades contractuales.

Agradezco la atención prestada.

Anexos:

1. Oficio No. MR 201023-001 Solicitud de Suspensión No.1 CTO 234 de 2023.
2. Cronograma de obra (diagrama de Gantt) CTO 234 de 2023.
3. Boletines de precipitaciones.
4. Oficio No. OF-PRO-052-2023 Viabilidad para la suspensión del contrato de obra No. 234 DE 2022 por parte de la interventoría al Municipio de Miraflores-Boyacá.
5. Constancia de envío a la supervisión del contrato de obra del Municipio de Miraflores-Boyacá.

Atentamente


PROINCO INGENIERIA S.A.S
RPL MARLON ANDRES SALGADO SALGADO
C.C. No. 1.075.262.997
NIT 900.375.623-2