

 ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	CONTRATACIÓN	Código: PA-04-01-M1-F3
	SOLICITUD SUSPENSIÓN, AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN O REINICIO	Versión:01
		Fecha: 21/12/2022
		Página 1 de 4

ACTA No. 3 – ACTA DE REINICIO No. 1

DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO
<p>Tipo de solicitud: <u>Reinicio No. 1</u></p> <p>Dependencia ejecutora: Subsecretaría Infraestructura - Secretaría de Infraestructura</p> <p>Ordenador del gasto: Secretaría General</p> <p>BPIN: 2020540010054</p>
<p>Contrato No. 3888 de 2023</p> <p>No. proceso en SECOP II: SIM-CMA-007-2023, Link para acceso: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4981871&isFromPublicArea=True&isModal=False</p> <p>Nombre del contratista o representante legal: SOCIEDAD CONSORCIO PROESCO SAS</p> <p>Objeto del Contrato: "INTERVENTORÍA, TÉCNICA ADMINISTRATIVA JURÍDICA FINANCIERA SOCIAL AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL CONTRATO CUYO OBJETO ES DIAGNOSTICO CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA"</p> <p>Modalidad de selección: CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO</p> <p>Tipología contractual: CONTRATO DE INTERVENTORÍA</p> <p>Fecha de inicio del contrato: 29 DE NOVIEMBRE DE 2023</p> <p>Fecha de terminación inicial: 29 DE DICIEMBRE DE 2023</p> <p>Plazo inicial de ejecución del contrato: HASTA EL 29 DE DICIEMBRE DE 2023</p> <p>Fecha de suspensión: 27 DE DICIEMBRE DE 2023</p> <p>Valor inicial del contrato: CIENTO OCHENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TRECIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE (\$189.766.325,00)</p> <p>Lugar de ejecución del contrato: MUNICIPIO SAN JOSÉ DE CÚCUTA</p>

 ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	CONTRATACIÓN	Código: PA-04-01-M1-F3
	SOLICITUD SUSPENSIÓN, AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN O REINICIO	Versión: 01
		Fecha: 21/12/2022
		Página 2 de 4

Interventor: N/A
Supervisor: JOSÉ SEBASTIÁN RUIZ LARA - SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

PRÓRROGAS Y/O ADICIONES					
Prórrogas			Adiciones		
N°	Fecha	Plazo	N°	Fecha	Valor
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Plazo total		N/A	Valor total		N/A

SUSPENSIIONES Y REINICIOS ANTERIORES			
	No.	Fecha	Plazo
Suspensión	01	27-12-2023	20 días

MOTIVO DEL REINICIO
<p>Conforme a los documentos del acta de suspensión No. 1 del contrato de referencia, se establece como fecha de reinicio el día 16 de enero del 2024, fecha en la cual se superaron las causales plasmadas por el contratista: <i>Teniendo en cuenta el comité de obra No 4 de fecha 21 de diciembre el 2023, y que a la fecha los contratistas de los contratos de obra No. 4230, 4186 y 4301 de 2023, no han cumplido con lo pactado aduciendo desabastecimiento de material de asfalto en la ciudad y área metropolitana, insumo que representa el mayor porcentaje de valor en los presupuestos de obra y por ende el de mayor incidencia en el cronograma, y teniendo en cuenta a su vez, como ya se ha informado semanalmente por esta interventoría, el atraso de obra preocupante que presentan dichos contratos a la fecha, y con el ánimo de garantizar el debido proceso, una vez la entidad determine si inicio o no lo proceso de sanciones o liquidación contractual.</i></p>

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
<p>En las Instalaciones del Despacho de Secretaría de Infraestructura de la Alcaldía de San José de Cúcuta, se reunieron las siguientes Personas: NOEMI RIVERA RIVEROS, representante legal de SOCIEDAD CONSORCIO PROESCO SAS en calidad de CONTRATISTA, JOSE SEBASTIAN RUIZ LARA Subsecretario de Infraestructura del municipio en calidad de</p>

 ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	CONTRATACIÓN	Código: PA-04-01-M1-F3
		Versión:01
	SOLICITUD SUSPENSIÓN, AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN O REINICIO	Fecha: 21/12/2022
		Página 3 de 4

SUPERVISOR, **BIERMÁN SUAREZ MARTÍNEZ** Secretario General Municipal en calidad de ORDENADOR DEL GASTO con el fin de suscribir el presente documento que tiene como finalidad REINICIAR de común acuerdo la ejecución del contrato referenciado, por los motivos que se han enunciado en el acápite correspondiente de la presente acta, los cuales están debidamente soportados, avalados y autorizados por quienes ejercen la Vigilancia, Control y Seguimiento a las actividades propias de la ejecución contractual desarrolladas por el Contratista.

ACUERDOS

1. Conforme a los hechos que anteceden y dado a que las causales que motivaron la suspensión fueron superadas, entre las partes acuerdan Reiniciar la ejecución del Contrato No. 3888 de 2023, por las razones expuestas por quienes ejercen la vigilancia y control de la ejecución contractual, y teniendo en cuenta que esta interventoría cuenta con el siguiente plazo: 3 días que corresponde a la vigencia contractual y 15 días para completar el plazo de ejecución, toda vez que la oferta económica presentada por el contratista tiene una duración de 45 días, por tal motivo la fecha de terminación del contrato es el día 2 de febrero de 2024.
2. Mediante acta de comité de obra se manifestó que una vez reiniciado el contrato en referencia se procederá con los tramites concernientes para dar prorroga por el termino acordado entre las partes.
3. El supervisor del contrato No. 3888 de 2023, teniendo en cuenta los nuevos lineamientos establecidos en el acto administrativo Decreto No. 083 del 05 de enero 2024 firmado por el Señor Alcalde de municipio de San José de Cúcuta "*Por medio del cual se delegan facultades en materia de contratación, ordenación del gasto y se desconcentran tramites en el municipio de San José de Cúcuta*", solicitará a la Secretaria General en su calidad de "Ordenador de Gasto", la necesidad de estudiar la adición de recursos para el contrato de referencia, toda vez que requiere prorrogar el contrato por 2 meses y 13 días mas al inicialmente plasmado conforme a las solicitudes de plazo manifestadas por los contratistas de obra en el acta de comité de fecha 12 de enero del 2024.
4. El Contratista se obliga a actualizar la(s) vigencia(s) de la(s) Póliza(s) que garantizan el cumplimiento de las obligaciones adquiridas en la ejecución del contrato. Razón por la cual deberá presentar los Certificados de Modificación correspondientes a que haya lugar dentro del día hábil siguiente a la suscripción del presente documento.

 ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	CONTRATACIÓN	Código: PA-04-01-M1-F3
	SOLICITUD SUSPENSIÓN, AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN O REINICIO	Versión:01
		Fecha: 21/12/2022
		Página 4 de 4

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de supervisión e interventoría vigente, en San José de Cúcuta, a los 16 días del mes de enero de 2024.

Firma: Noheми Rivera Riveros
 NOHEMI RIVERA RIVEROS
 Contratista o su representante legal
 SOCIEDAD CONSORCIO PROESCO SAS

Firma: Jose Sebastian Ruiz Lara
 JOSE SEBASTIAN RUIZ LARA
 Supervisor – Subsecretario SIM
 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

Firma: Biermán Suarez Martínez
 BIERMÁN SUAREZ MARTÍNEZ
 Ordenador de Gasto
 SECRETARÍA GENERAL

Proyectó: Ing. José Sebastián Ruiz Lara - Subsecretario SIM SR
 Revisó: Ing. Cesar Camilo Rojas – Secretario de Infraestructura Municipal CR