

	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN No 2 CONTRATO No 042 DE 2023	
---	--	---

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO	
CONTRATO No	042 DE 2023
CONTRATISTA	CONSORCIO CONARCON Y TRANSCONSULT UPIT35 - NIT: 901.758.517-8.
SUPERVISOR DESIGNADO – UPIT:	Roger Rodríguez Moreno Subdirector de Estudios y Modelación
OBJETO:	Realizar un estudio de demanda de transporte mediante la recolección de información primaria, que permita complementar el modelo de transporte como herramienta para la formulación del Plan de Infraestructura de Transporte.
FECHA FIRMA DEL CONTRATO (PERFECCIONAMIENTO) Día-Mes-Año	4 de octubre de 2023
FECHA FIRMA DE ACTA DE INICIO Día-Mes-Año	17 de octubre de 2023
NO. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Fecha - Valor	CDP 2023: 4123 del 26 de mayo de 2023 - \$1.276.810.404,00 Autorización Vigencia Futura No. 28023 del 7 de julio de 2023 - \$ 6.812.900.123,00
NO. REGISTRO PRESUPUESTAL Fecha – Valor	RP 2023: 35023 del 5 de octubre de 2023 - \$1.275.810.404,00 Compromiso VF No. 423 del 5 de octubre del 2023 - \$851.206.931,00
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 2.127.017.335,00
VALOR ADICIÓN	N/A
NO. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ADICIÓN Fecha – Valor	N/A
NO. REGISTRO PRESUPUESTAL ADICIÓN Fecha – Valor	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 2.127.017.335,00
POLIZA No	Póliza No. 21-45-101423978 Anexo 0
FECHA APROBACION POLIZAS Día-Mes-Año	10 de octubre de 2023
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN	7 MESES
PRÓRROGA	N/A
PLAZO TOTAL DE EJECUCION	7 MESES
FECHA TERMINACION	16 de mayo de 2024
PERIODO DEL INFORME	Noviembre de 2023

FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME Día-Mes-Año	1 de diciembre de 2023
---	------------------------

2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO DEL PRESENTE INFORME (AVANCE DE LOS HITOS/ ACTIVIDADES/ PRODUCTOS SUPERVISADOS)

OBLIGACION	EN LOS PRODUCTOS SE DESARROLLARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES	SOPORTES DE EVIDENCIA DE LA OBLIGACION
Entregar los productos a su cargo, con las especificaciones requeridas y dentro del término establecido para el efecto y de acuerdo con el anexo 1. Anexo Técnico.	<p>Producto 1: Documento asociado al plan de trabajo el cual contiene las actividades descritas en los estudios previos.</p> <p>Adicionalmente, un documento que evidencia los resultados de las actividades correspondientes a la etapa 1.</p>	Producto 1
Preparar, realizar y presentar los productos que se presentan en el alcance de este proyecto, conforme con el cronograma aprobado por el supervisor.	El consultor entregó a la entidad para su revisión el producto 2 de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico y conforme el cronograma aprobado.	Producto 2

--	--	--

3. EJECUCIÓN: Con base en las actividades planeadas y ejecutadas, el supervisor debe dejar plasmado el cumplimiento de las actividades establecidas en el cronograma del proyecto, indicando su porcentaje de avance. Así también, en este aparte puede agregar las demás consideraciones que el supervisor determine a bien deba relacionar.

ACTIVIDADES – PRODUCTOS - ENTREGABLES	% PREVISTO	% EJECUTADO	OBSERVACIONES
Producto 1	100%	100%	
Producto 2	100%	65%	

4. CONSTANCIAS

- El supervisor manifiesta que el contratista cumplió dentro de los términos contractuales con todas las obligaciones establecidas.
- El supervisor, manifiesta que el contratista dio cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales vigentes sobre el régimen de seguridad social (conforme a lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 1562 de 2012, decreto 723 de 2013 y demás normas que regulen la materia), y cumplió con los aportes a salud y pensión y/o parafiscalidad aplicable.
- El supervisor, de acuerdo con lo manifestado en el presente informe considera viable tramitar el pago del producto No. 1 por valor de \$ 319.052.600,25
- El supervisor, deja constancia que recibió del contratista los soportes que hacen parte del periodo del presente informe.
- El supervisor, deja constancia que ha realizado el seguimiento a las obligaciones generales y específicas establecidas en el contrato, en el marco de la adecuada ejecución del objeto contractual.

5.EJECUCIÓN FINANCIERA: Acorde con la forma de pago establecida en el contrato, el supervisor debe indicar al cierre de la fecha de corte de cada informe de supervisión, el estado de la ejecución financiera. En caso de no haber ejecución, indicarlo con la debida justificación.

RELACION DE PAGOS	CONCEPTO (De acuerdo con lo establecido en la forma de pago)	VALOR PAGADO	% EJECUCION	SALDO POR PAGAR
1	Un primer pago equivalente al 15% del valor del contrato con el recibo a satisfacción por parte del Supervisor del producto 1	\$ 319.052.600,25	15%	\$ 1.807.964.734,75

Para constancia se firma, a los 1 días del mes diciembre del 2023.



ROGER RODRIGUEZ MORENO
 Supervisor Designado UPIT

Nota: Los Documentos que soportan el cumplimiento de las obligaciones se encuentran cargados en la plataforma SECOP II.