

| Clase      | Fuente                           | Etapas                 | Tipo               | Riesgo                                                                                                                                                         | Descripción                                                                                                       | Consecuencia de la ocurrencia del evento                                                                                | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría    | Asignación            |                        | Tratamientos y Controles a ser implementados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Después del Tratamiento |         |            |             | Afecta Ejecución | Responsable del Tratamiento       | Fecha de Inicio del Tratamiento                                               | Fecha de Finalización del Tratamiento | Monitoreo y Revisión                                                                                   |                                                                                                                              |
|------------|----------------------------------|------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|------------|--------------|-----------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|------------|-------------|------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                  |                        |                    |                                                                                                                                                                |                                                                                                                   |                                                                                                                         |              |         |            |              | Entidad               | Proponente/Contratista |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Probabilidad            | Impacto | Valoración | Categoría   |                  |                                   |                                                                               |                                       | Cómo                                                                                                   | Cuando                                                                                                                       |
| Específico | Externo                          | Planeación y Ejecución | Riesgo Económico   | Cambios y/ o variaciones en el comportamiento del mercado: fluctuaciones de precios, desabastecimiento y especulación de insumos Desabastecimiento de insumos. | Variaciones desproporcionadas y súbitas en los precios de los servicios a prestar o suministros a entregar        | Incremento en los servicios a prestar por el Contratista                                                                | 3            | 2       | 5          | Riesgo Medio | etapa pre contractual | 100%etapa contractual  | 1. Análisis de la disponibilidad del mercado para la autorización del cambio del producto por uno que más se ajuste a las características técnicas requeridas.<br><br>2. Luego de la notificación motivada por el contratista se procederá con revisión de la variación del mercado para determinar factibilidad del reconocimiento económico y evitar el desequilibrio financiero | 2                       | 1       | 3          | Riesgo bajo | si               | Entidad contratante y Contratista | Planeación y Ejecución Contractual                                            | No se tiene                           | supervisión de la entidad e informes y reuniones periódicas entre el supervisor y contratista          | Ejecución del contrato (una vez advertidos los indicios de variaciones desproporcionadas)                                    |
| General    | Externo                          | Planeación y Ejecución | Riesgo Regulatorio | Cambio o variación de políticas Gubernamentales probable y previsibles, y expedición de normas jurídicas                                                       | Que el Estado Colombiano expida normas que impacten la ecuación económica del contrato                            | Que se pueda romper la correlación de obligaciones entre las partes y se desate un desequilibrio económico del contrato | 3            | 3       | 6          | Riesgo Alto  | 100%                  |                        | Dimensionar, tan pronto se produzcan los cambios regulatorios, cual es el impacto en la ejecución y/o ecuación económica del contrato, y decidir si es pertinente o no un restablecimiento del equilibrio económico del contrato.                                                                                                                                                  | 3                       | 1       | 4          | Riesgo bajo | si               | Entidad Contratante               | Planeación y Ejecución Contractual                                            | No se tiene                           | Revisando la expedición de normas y regulaciones que puedan alterar la ecuación económica del contrato | 1. Etapa de planeación y 2. Ejecución del contrato ( Una vez advertida la regulación que incide en la ecuación del contrato) |
| General    | Externo y Planeación y Ejecución | Riesgo Regulatorio     |                    | Cambios regulatorios o reglamentarios; tarifas, mercados regulados, regímenes especiales, expedición de normas de carácter o de calidad.                       | Que existan cambios, diferentes a temas tributarios, en regímenes que puedan incidir en la ejecución del contrato | Dificultades en la ejecución                                                                                            | 3            | 3       | 6          | Riesgo Alto  | 100%                  |                        | Verificar una vez acaecia una regulación que incida en el contrato, cuál es su impacto, y qué medidas se deben tomar                                                                                                                                                                                                                                                               | 3                       | 1       | 4          | Riesgo bajo | si               | Entidad Contratante               | Fase de Planeación y Ejecución Contractual ( tan pronto se advierta el cambio | No se tiene                           | Supervisión de la entidad y el Contratista, A través de revisiones periódicas a la                     | Durante el plazo de ejecución del contrato, Tan pronto sea advertido en cambio regulatorio, de                               |



[illegible]

