



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
EJERCITO NACIONAL
DIRECCION DE SANIDAD EJÉRCITO
DISPENSARIO MEDICO DE CALI
NIT: 901541188-5**



OTROSI 003 (PRORROGA) CONTRATO DE OBRA N° 332-DIGSA/DMCAL-2023 CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL– DISPENSARIO MEDICO DE CALI Y FEXXA S.A.S NIT.: 900091915-8 REPRESENTADO LEGALMENTE POR LUIS EDUARDO BONILLA ESCOBAR, MAYOR DE EDAD, IDENTIFICADO: CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO 16.714.708 EXPEDIDA EN CALI

Entre los suscritos, a saber: **MY.CARLOS ANDRES URREGO GUERRERO**, mayor de edad y vecino de esta ciudad, **identificado con la C.C. N.º 80.828.079 Expedida en BOGOTA D.C**, nombrado como Ordenador del Gasto y Subdirector Administrativo y Financiero del Dispensario Médico de Cali, mediante orden administrativa de personal N° 2023315023027683 del 16 de octubre de 2023 en uso de las facultades legales conferidas mediante Resolución de Delegación Ministerial N° 4223 del 23 de junio del 2022 “Por la cual se delegan unas funciones y competencias relacionadas con la contratación de bienes y servicios con destino al Ministerio de Defensa Nacional, a las Fuerzas Militares y la Policía Nacional y se dictan otras disposiciones expedidas por el Ministerio de Defensa Nacional” y Resolución N° 4130 del 16 de junio del 2022, “Manual de Contratación Ministerio de Defensa Nacional” y las leyes de Contratación Estatal y sus Decretos Reglamentarios, por una parte, y, por la otra **PARTE FEXXA S.A.S NIT.: 900091915-8 REPRESENTADO LEGALMENTE POR LUIS EDUARDO BONILLA ESCOBAR, MAYOR DE EDAD, IDENTIFICADO: CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO 16.714.708 EXPEDIDA EN CALI**, hemos convenido celebrar el presente otrosí modificatorio previo las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Entre las partes se suscribió **CONTRATO DE OBRA N° 332-DIGSA/DMCAL-2023**, que tiene por objeto **“EL MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES E INSTALACIONES A TODO COSTO PARA EL DISPENSARIO MEDICO DE CALI”**. por valor de **NOVECIENTOS DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE (\$ 919.964.565,42)**.
2. Que el día 17 de noviembre de procedió a dar inicio de ejecución al **CONTRATO DE OBRA No. 332-DIGSA/DMCAL-2023**.
3. Que el plazo de ejecución se estableció hasta el 15 de diciembre de 2023 y/o hasta agotar el presupuesto oficial, lo primero que ocurra, y se contara a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución señalados en el inciso segundo del artículo 41 de la ley 80 de 1993 modificado por el artículo 23 de la ley 1150 de 2007, a partir de la aprobación de la Garantía Única y la expedición del registro presupuestal correspondiente.
4. Que conto con una prorroga inicial hasta el 20 de enero de 2024.

PATRIA HONOR LEALTAD

5. Que conto con una segunda prorroga inicial hasta el 15 DE FEBRERO DE 2024.
6. Que de acuerdo a la comunicación remitida por el contratista del día 13 de febrero de 2024 a el Supervisor del Contrato la señora **ST. LINARES BELTRAN MARIASALOME**, se solicitó prórroga **del CONTRATO DE OBRA N° 332-DIGSA/DMCAL-2023** hasta el **20 de marzo de 2024**, teniendo en cuenta los siguientes puntos:

permito enviar al señor ordenador del gasto del Dispensario Médico de Cali, los documentos con referencia a la tercera solicitud de prórroga de tiempo al contrato N° 332; con el objetivo de que se puedan verificar y autorizar la prórroga hasta el 20 de marzo de 2024 para cumplir las actividades acordadas dentro del término del contrato, de acuerdo con la solicitud del contratista y la validación de la interventoría.

Lo anterior, teniendo en cuenta en el proceso de ejecución se presentaron diferentes casos fortuitos como cito de manera literal lo descrito por el contratista de obra:

(...)

- 1. Durante el proceso de demolición del área de salud, se pudo evidenciar anteriormente que persistió por un tiempo prolongado una fuga hidráulica el cual dificulto el secado de la base y por lo tanto nos hace casi imposible la instalación del piso vinílico en el área, y también se nos dificulta la instalación de los muebles de lavamanos y la colocación de las sillas para así realizar los muros divisorios que hacen parte del acabado, como se puede evidenciar en las fotos los diferentes puntos hidráulicos que se encuentran en piso.*
- 2. Durante el proceso de ejecución del mortero se requiere que este gane una resistencia de 28 días para poder realizar la instalación del autonivelante para luego poder instalar el piso en vinilo por lo cual se adicionamos un acelerante para ganar tiempo. Pero por más que se ejecutó esta actividad requerimos dejar que este ganara 15 días de resistencia lo cual nos genera mayor tiempo en la ejecución de la obra.*
- 3. Durante el proceso de despacho del piso vinílico sufrimos afectaciones en la entrega por problemas de inventarios y de existencia del color adecuado, lo cual nos obligó a buscar disponibilidad en otras ciudades del país.*
- 4. Suspensión reiterada y prolongada de las actividades por condiciones climáticas que impiden el libre desarrollo en el cambio y mantenimiento de la cubierta.*
- 5. En el bloque 2 encontramos instalaciones eléctricas, en muy mal estado lo que genera que tengamos que desmontar la mayoría de la red existente lo que genera que tengamos un mayor alcance y demoras en la ejecución de los puntos eléctricos para la iluminación.*
- 6. En el desarrollo de las actividades del bloque 2 adecuación de baterías sanitarias para baños de discapacitado encontramos que las tuberías existentes son de gres, las cuales ya se encuentran afectadas por el paso de los años y el deterioro normal del material además de estar afectadas por factores externos que lo cual impide su correcto funcionamiento y genera que las aguas negras se filtren por la tubería generando humedades.*
- 7. Impiden su normal funcionamiento. Mantenimiento de cubierta, debido a la alta demanda de amperaje de los equipos.*

PATRIA HONOR LEALTAD

8. Durante el proceso de demolición del bloque 2 hemos tenido que realizar adecuaciones hidráulicas por afectaciones en la tubería, al momento de validar las instalaciones presenta daño por deterioro y desgaste natural de los elementos ya que en algunos caso encontramos tubería cobre en el suministro de agua lo que genera un mayor tiempo de adecuación hidráulicas, y cabe resaltar que el bloque no tiene una llave de cierre principal si no que toca quitar el agua de todo el cantón para poder realizar los ajuste lo que determina en mayor tiempo para la ejecución de la Obras.
9. Actualmente, varios de nuestros oficiales de obra se encuentran enfermos a causa de una virosis, lo que ha generado una disminución significativa en la fuerza laboral disponible para llevar a cabo las tareas programadas.
10. Durante esta semana teníamos programada la llegada de materiales de plomo desde el puerto de buenaventura, pero por problemas de orden público la vía se encuentra cerrada hasta nuevo aviso.
11. El área interventoría se vio afectada por tiempo prolongado por una fuga hidráulica, la cual humedeció superficie de base y muros, no permito el secado y como consecuencia retraso los tiempos de ejecución, viéndose reflejado en que aún no se ha podido terminar de intervenir. A partir de allí quedan pendiente por ejecutar otras actividades que tardan más tiempo de ejecución y secado.
12. Suspensión prolongada de las actividades por temas eléctricos. En el desarrollo de la obra con el cambio del cielo raso surgieron imprevistos, dado que no se tienen planos eléctricos
13. Para la demolición de ciertos muros toco realizar una revisión estructural. Se requirió de visita técnica de un ingeniero calculista, el cual nos emitió un concepto y su tiempo de respuesta retraso varios días dichos trabajos.
14. Al realizar las demoliciones se vieron afectadas tuberías hidráulicas, lo cual genero imprevistos, para controlar el área de intervención, esta situación afecto los tiempos de los procesos de la ejecución del contrato.
15. Al intervenir la cubierta la situación climática no fue la mejor. Tuvimos muchos días de lluvia continuos lo que hizo al interior retardar el cambio de cubierta. A partir de la intervención de la cubierta muchas actividades se derivan y retrasan otras. Lo cual arrojo suspensión prolongada de las actividades por condiciones climáticas que impidieron el libre desarrollo en el cambio y mantenimiento de la cubierta.
16. Al ejecutar la obra no se contó con el personal idóneo, toco contratar a un tercero y su respuesta no fue la más oportuna y rápida.
17. Durante esta semana teníamos programada la llegada de materiales de plomo, desde el puerto de Buenaventura; pero por problemas de orden público la vía se encuentra cerrada hasta nuevo aviso.

Como supervisora del contrato N° 332 encuentro totalmente valida la solicitud presentada por el contratista y la validada por la interventoría, de igual forma se ha tenido conocimiento de los puntos anteriormente descritos por el seguimiento semanal y la verificación en sitio. Debidamente se anexa el oficio del contratista e interventoría, esto con el fin de no dejar vencer el tiempo estipulado contractualmente y culminar la obra.

7. Que el comité técnico mediante concepto favorable emitido 15 de febrero de 2024“ se solicita que se autorice la prórroga del contrato esto con el fin de garantizar la durabilidad de la instalación y evitar un posible detrimento patrimonial ya que no es posible dar cumplimiento con todos los casos fortuitos mencionados por el supervisor del contrato y el interventor del mismo”.

PATRIA HONOR LEALTAD

8. Que el comité económico mediante concepto favorable emitido 15 de febrero de 2024 “ se solicita que se autorice la prórroga del contrato esto con el fin de garantizar la durabilidad de la instalación y evitar un posible detrimento patrimonial ya que no es posible dar cumplimiento con todos los casos fortuitos mencionados por el supervisor del contrato y el interventor del mismo que realizado el estudio los precios establecidos están acordes a los precios del mercado por lo tanto no se incurre en un detrimento patrimonial y se cumple con el principio de la economía en la Contratación Estatal”.
9. Que el comité jurídico mediante concepto favorable emitido 15 de febrero de 2024” “Por regla general, los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea necesario para lograr su finalidad y en aras de la realización de los fines del Estado, a los cuales sirve el contrato. Así lo prevén por ejemplo los artículos 14 y 16 de la Ley 80, los cuales facultan a las entidades contratantes a modificar los contratos de común acuerdo o de forma unilateral, para “... evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación”, entre otros. Por lo anterior, es viable para el caso objeto de análisis, la modificación (prórroga) ya que el mismo obedece a razones técnicamente justificables como lo es una circunstancia no previsible al momento de la suscripción del contrato..
10. Que el supervisor del contrato emite concepto favorable en razón a los conceptos técnico, económico y jurídico rendido por los comités evaluadores, teniendo en cuenta que aún se encuentra vigente el plazo de ejecución y avalando la prórroga del mismo hasta el **20 de marzo de 2024.**
11. Que los conceptos económico, jurídico, técnico y del supervisor contractual que soportan la presente modificación se fundamentan en:

Por regla general, los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea necesario para lograr su finalidad y en aras de la realización de los fines del Estado, a los cuales sirve el contrato. Así lo prevén por ejemplo los artículos 14 y 16 de la Ley 80, los cuales facultan a la entidades contratantes a modificar los contratos de común acuerdo o de forma unilateral, para “... evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación”, entre otros.

En el mismo sentido, en la Sentencia C-949 de 2001, la Corte Constitucional señaló que las prórrogas de los contratos —como especie de modificación— pueden ser un instrumento útil para lograr los fines propios de la contratación estatal. Al respecto, vale la pena destacar lo señalado por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en concepto del 13 de agosto de 2009:

“La contratación estatal responde de múltiples maneras a ese mandato y, en cuanto al concepto que se emite, se resalta que la posibilidad de modificar los contratos estatales es una especial forma de hacer prevalecer la finalidad del contrato sobre los restantes elementos del mismo. Por mutabilidad del contrato estatal se entiende el derecho que tiene la administración de variar, dadas ciertas condiciones, las obligaciones a cargo del contratista particular, cuando sea necesario para el cumplimiento del objeto y de los fines generales del Estado”.

La modificación de los contratos estatales es especialmente importante en aquellos por naturaleza incompletos, es decir, (i) los afectados por asimetrías de información que impiden la previsión de todas las contingencias que pueden afectar su ejecución, y (ii) en el marco de los cuales, por esa misma razón, es difícil prever ex ante los remedios necesarios para afrontar tales contingencias, como ocurre por lo general con los contratos de largo plazo . En efecto, con el paso del tiempo, pueden surgir nuevas exigencias sociales, tecnológicas, culturales, etc. sobre la forma cómo el Estado debe cumplir sus fines y sobre cómo se deben prestar los servicios públicos, o simplemente pueden aparecer circunstancias extraordinarias e imprevisibles al momento del diseño del negocio, para que las que tampoco era posible, en dicho momento, prever un remedio adecuado y específico. En este tipo de contratos es

PATRIA HONOR LEALTAD

preciso entonces el diseño de reglas que permitan la adaptación y la resolución pacífica de las controversias para evitar el fracaso.

12. Que, cumplidos los trámites y requisitos legales que exige la contratación administrativa, y conforme a las consideraciones invocadas, las partes de común acuerdo proceden a celebrar el presente **OTROSI (PRORROGA) No. 03** la CONTRATO DE OBRA N° 332-DIGSA/DMCAL-2023 que se regirá por las siguientes:

CLAUSULAS:

CLÁUSULA PRIMERA: PRORROGAR el plazo de ejecución hasta el 20 de marzo de 2024, en consecuencia, **MODIFICAR** la CLÁUSULA SEXTA - DURACIÓN, la cual quedara así:

El plazo de ejecución será hasta el **20 DE MARZO DE 2024**, y/o hasta agotar el presupuesto asignado, y se contara a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución señalados en el inciso segundo del artículo 41 de la ley 80 de 1993 modificado por el artículo 23 de la ley 1150 de 2007, esto es a partir de la aprobación de la Garantía Única y la expedición del registro presupuestal correspondiente.

CLAUSULA SEGUNGA. - REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO MODIFICATORIO: Para el perfeccionamiento de este modificatorio se requiere la firma de las partes y deberá ampliar el plazo inicial del contrato conforme las garantías inicialmente exigidas en el Contrato inicial, de conformidad con el Decreto 1082 de 2015.

CLÁUSULA TERCERA. - VIGENCIA: Las demás clausulas, párrafos, términos y condiciones del CONTRATO DE OBRA No 332-DIGSA/DMCAL-2023, que no hayan sido modificados con el presente acuerdo, continúan vigentes y son de obligatorio cumplimiento.

CLÁUSULA TERCERA: informar de este presente modificatorio al CONTRATO DE INTERVENTORÍA ACEPTACIÓN DE OFERTA N°342-DIGSA/DMCAL-2023.

En señal de asentimiento las partes suscriben el presente documento en dos ejemplares del mismo tenor, en la ciudad de Santiago de Cali a los quince días (15) días de días del mes de febrero de 2024.

EL CONTRATANTE


MAYOR - CARLOS ANDRES URREGO GUERRERO
Subdirector Administrativo y Financiero
Ordenador del Gasto Dispensario Médico Cali

EL CONTRATISTA


FEXXA S.A.S.
Nit.: 900091915-8
Representado legalmente por
LUIS EDUARDO BONILLA ESCOBAR,
N° 16.714.708 Expedida en Cali.

DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO

PATRIA HONOR LEALTAD