

|                                                                                                                                                                                       |                                                       |  |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--|------------------------|
| <br>ALCALDÍA DE<br>SANTIAGO DE CALI<br><br>GESTIÓN JURÍDICO<br>ADMINISTRATIVA<br>GESTION CONTRACTUAL | MODELO INTEGRADO DE<br>PLANEACIÓN Y GESTIÓN<br>(MIPG) |  | MAJA01.04.03.P003.F004 |
|                                                                                                                                                                                       | ACTA DE REANUDACION                                   |  | VERSIÓN<br><br>002     |

## ACTA No. 03

|                                   |                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONTRATO O<br>CONVENIO No:        | 4151.010.26.1.1521-2023                                                                                                                                                               |
| TIPO DE<br>CONTRATO O<br>CONVENIO | CONTRATO DE OBRA                                                                                                                                                                      |
| OBJETO:                           | “REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE PLACAS HUELLAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SUROCCIDENTE DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI, EN LOS CORREGIMIENTOS PANCE Y VILLACARMELO BP-26003998 Y 26004000” |
| VALOR:                            | DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$233.617.388)                                                                  |
| PLAZO DE<br>EJECUCIÓN             | 31 de diciembre de 2023                                                                                                                                                               |

LUZ ADRIANA VASQUEZ TRUJILLO, identificada con cédula de ciudadanía No. 38.563.929, quien actúa en su calidad de ordenadora del gasto de la Secretaría de Infraestructura del Distrito de Santiago de Cali, con NIT No. 890.399.011-3 según Decreto de nombramiento No. 4112.010.20.0001 del día 01 de enero de 2024 y Acta de Posesión No. 010 del 01 de enero de 2024, quien en lo sucesivo se denominará DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, de conformidad con la delegación otorgada por el señor alcalde de Santiago de Cali mediante Decreto No. 4112.010.20.0025 de enero 12 de 2024, por una parte y por la otra FEXXA S.A.S., identificada tributariamente con el NIT. 900.091.915-8 y representada legalmente por LUIS EDUARDO BONILLA ESCOBAR C.C. No. 80.773.283 expedida en Cali - Valle, quien para los efectos del presente acto se denominará el CONTRATISTA, hemos convenido reanudar la ejecución del presente contrato No. 4151.010.26.1.1521-2023, a partir del dieciséis (16) de febrero de 2024, inclusive, con fundamento en las siguientes:

## CONSIDERACIONES

Que la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, según el contenido del artículo 209 de la Constitución política.

Que los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de estos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos

|                                                                                                                                                                                       |                                                       |  |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--|------------------------|
| <br>ALCALDÍA DE<br>SANTIAGO DE CALI<br><br>GESTIÓN JURÍDICO<br>ADMINISTRATIVA<br>GESTION CONTRACTUAL | MODELO INTEGRADO DE<br>PLANEACIÓN Y GESTIÓN<br>(MIPG) |  | MAJA01.04.03.P003.F004 |
|                                                                                                                                                                                       | ACTA DE REANUDACION                                   |  | VERSIÓN<br><br>002     |

e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines.

Que el veinticinco (25) de septiembre de 2023, se suscribió el Contrato de Obra No. 4151.010.26.1.1521-2023, cuyo objeto es: REALIZAR LA Construcción DE PLACAS HUELLAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SUROCCIDENTE DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI, EN LOS CORREGIMIENTOS PANCE Y VILLACARMELO BP-26003998 Y 26004000, por valor de DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$233.617.388).

Que el Contrato inició su ejecución el día 29 de septiembre de 2023 hasta el 31 de diciembre de 2023.

Que mediante comunicación de fecha veinte (20) de diciembre de 2023, el contratista FEXXA S.A.S., solicitó suspender la ejecución del Contrato de Obra No. 4151.010.26.1.1521-2023 por treinta (34) días calendario, argumentando que:

- Las ferreterías, las cuales suministran los materiales necesarios como lo son el cemento y el acero, cierran actividades por motivo de inventario y vacaciones colectivas.
- Las plantas productoras de agregados, como el triturado cierran operaciones por fin de año inventario y vacaciones colectivas, hasta fines de enero del año próximo.
- Por último, las comunidades de los sectores en donde se realizan las obras, han solicitado que temporada decembrina y año nuevo, no se realicen actividades de ejecución de obras, ya que afecta la movilidad. (...).

Que conforme el requerimiento del contratista el supervisor del Contrato de Obra No. 4151.010.26.1.1521-2023 por medio de oficio del veintidós (22) de diciembre de 2023, emite concepto favorable para suspender la ejecución del contrato hasta el día treinta (30) de enero de 2024.

Que mediante modificación 1 las partes suscribieron la suspensión del contrato de obra por el término de treinta y cuatro (34) días calendario contados a partir del veintiocho (28) de diciembre de 2023 hasta el treinta (30) de enero de 2024, lo anterior teniendo en cuenta el requerimiento emitido por el contratista el día 20 de diciembre de 2023.

Que en reunión llevada a cabo el 26 de enero de 2024 en las instalaciones de la Secretaría de Infraestructura, entre el Contratista, supervisor de contrato y Contratante, se discutió lo siguiente:

|                                                                                                                                                                                       |                                                       |  |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--|------------------------|
| <br>ALCALDÍA DE<br>SANTIAGO DE CALI<br><br>GESTIÓN JURÍDICO<br>ADMINISTRATIVA<br>GESTION CONTRACTUAL | MODELO INTEGRADO DE<br>PLANEACIÓN Y GESTIÓN<br>(MIPG) |  | MAJA01.04.03.P003.F004 |
|                                                                                                                                                                                       | ACTA DE REANUDACION                                   |  | VERSIÓN<br><br>002     |

Se informa que en la vigencia 2023 constituyeron reserva presupuestal del contrato de obra No. 4151.010.26.1.1521-2023 a través de la resolución No. 4151.010.21.1.0221 del doce (12) de diciembre de 2023, por el cierre de la vigencia fiscal del año 2023.

La Alcaldía de Santiago de Cali se encuentra en cambio de gobierno, y la Secretaria de Despacho de la Secretaría de Infraestructura fue nombrada a partir del primero (01) de enero del 2024; una de las primeras acciones de esta administración es conocer el estado actual de los contratos suscritos en esta dependencia lo cual permitirá un control eficaz de la ejecución del recurso público y el cumplimiento de las funciones que le son propias a la secretaría de infraestructura.

El contrato de obra No. 4151.010.26.1.1521-2023 últimas acciones una suspensión al mismo desde el día 27 de diciembre de 2023, por lo que se requiere junto con el apoyo a la supervisión del contrato evaluar hasta qué porcentaje fue ejecutado teniendo en cuenta la suspensión del contrato y que el plazo contractual sólo cuenta con cuatro (04) días de ejecución.

Que es importante conocer el estado técnico, administrativo, jurídico y financiero del contrato de obra en el marco del deber de la debida diligencia, la cual corresponde al cumplimiento de los deberes, funciones y responsabilidades asignadas de la mejor manera posible, con atención, prontitud y eficiencia, tal como lo establece el Departamento Administrativo para la Función Pública, para tomar las acciones que considere necesarias en garantía del cumplimiento de las obligaciones del servidor público; por ello es imperativo para este despacho adelantar este conocimiento del estado de la obra previa a su reanudación teniendo en cuenta la complejidad de su objeto, las adiciones realizadas y que, como se indicó anteriormente, los contratos solo cuentan con cuatro (04) días para finalizar su ejecución, una vez se reinicien.

Que, con el cambio de vigencia fiscal el Distrito de Santiago de Cali se encuentra en trámite de constitución de las reservas presupuestales, como es el caso del presupuesto de este contrato en el sistema financiero, por lo cual no es posible dar el reinicio a ellos hasta que se evidencie un efectivo respaldo financiero de este.

Que mediante acta No. 2 del 30 de enero se prorroga la suspensión No. 1 del Contrato de Obra No. 4151.010.26.1.1521-2023, por el término de diecisiete (17) días calendario contados a partir del treinta y uno (31) de enero de 2024 y hasta el día dieciséis (16) de febrero de 2024 inclusive o al superarse las causas que dieron origen a la suspensión.

Que el 15 de Febrero de 2024, el Representante Legal del contratista mediante comunicación remitida a la Secretaria de Infraestructura Distrital, solicitó el reinicio y ampliación del plazo de ejecución, en los siguientes términos:

Con base en el acta de suspensión, en la cual el contrato, se encuentra suspendida su ejecución, y en vista de que ya se superaron todas las causas que dieron origen a la misma, solicito a la Secretaria de Infraestructura, se reinicie la ejecución del Contrato de obra desde el día 16 de febrero de 2024. De otro lado y con base en el cronograma planteado de acuerdo al tiempo de ejecución y en vista de que en algunos sectores



|                                                                                                                                                                                       |                                                       |  |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--|------------------------|
| <br>ALCALDÍA DE<br>SANTIAGO DE CALI<br><br>GESTIÓN JURÍDICO<br>ADMINISTRATIVA<br>GESTION CONTRACTUAL | MODELO INTEGRADO DE<br>PLANEACIÓN Y GESTIÓN<br>(MIPG) |  | MAJA01.04.03.P003.F004 |
|                                                                                                                                                                                       | ACTA DE REANUDACION                                   |  | VERSIÓN<br><br>002     |

solamente se puede intervenir una sola parte de la vía, dejar que ésta cumpla su tiempo de fraguado y regresar para intervenir el otro lado, ya que son vías de bastante flujo vehicular y no permiten el cierre total, se hace necesario un mayor tiempo para ejecutar los frentes y culminar a cabalidad con el objeto del contrato. Por tales razones, solicito se reinicie el contrato y se amplíe el plazo de ejecución de la obra hasta el próximo 8 de junio de 2024.

Que una vez recibido el requerimiento y hecho el análisis de la información por parte del supervisor LUIS FERNANDO LIBREROS RENTERÍA Subsecretario de Infraestructura y Mantenimiento Vial, este señala mediante formato "JUSTIFICACIÓN PARA MODIFICACIÓN DE CONTRATO" "MAJA01.04.03.P003.F001" suscrito el dieciséis (16) de Febrero de 2024 que es pertinente reiniciar y prorrogar el plazo de ejecución del contrato, para que de manera eficaz y con economía del tiempo se culmine con la ejecución de la obra, toda vez que la necesidad persiste en la ciudad de Santiago de Cali.

Así pues, desde esta subsecretaría encontró justificado técnicamente la viabilidad para reiniciar y prorrogar la ejecución del contrato de obra.

De la misma manera, el supervisor se presentó el estado fiscal y físico del contrato de obra No. 4151.010.26.1.1521-2023, de acuerdo con el último informe de supervisión presentado en la vigencia 2023, así:

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| VALOR DEL CONTRATO                | (\$233.617.388) |
| VALORES CANCELADOS AL CONTRATISTA | (\$233.617.388) |
| CUENTA POR PAGAR AL CONTRATISTA   | 0               |
| SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR      | (\$233.617.388) |

#### **Avance físico: 30%**

En consecuencia, el plazo de ejecución del contrato de obra No. 4151.010.26.1.1521-2023 una vez reiniciado contaba con un plazo de ejecución hasta el día veinte (20) de febrero del año 2024. Sin embargo, de acuerdo con lo dicho en los párrafos precedentes, y de acuerdo con la solicitud del contratista, y justificación presentada por el Supervisor respectivo, para la Secretaría de Infraestructura es viable prorrogar el plazo de ejecución del objeto contractual REALIZAR LA Construcción DE PLACAS HUELLAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SUROCCIDENTE DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI, EN LOS CORREGIMIENTOS PANCE Y VILLACARMELO BP-26003998 Y 2600400, hasta el ocho (8) de junio de 2024, tal como quedará en la modificación respectiva

Que teniendo en cuenta que mediante Resolución No. 4151.010.21.1.0221 del 12 de diciembre de 2023 "POR LA CUAL SE CONSTITUYEN RESERVAS DE APROPIACIÓN EXCEPCIONALES, ORIGINADAS POR EVENTUALIDADES QUE TRATA LA LEY 819 DE 2003, CONCEPTOS 1 Y 2, CIRCULAR EXTERNA No 43 DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, CIRCULAR NO. 031 DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y EL ACUERDO

|                                                                                                                                                                                       |                                                       |  |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--|------------------------|
| <br>ALCALDÍA DE<br>SANTIAGO DE CALI<br><br>GESTIÓN JURÍDICO<br>ADMINISTRATIVA<br>GESTION CONTRACTUAL | MODELO INTEGRADO DE<br>PLANEACIÓN Y GESTIÓN<br>(MIPG) |  | MAJA01.04.03.P003.F004 |
|                                                                                                                                                                                       | ACTA DE REANUDACION                                   |  | VERSIÓN<br>002         |

0438 DE 2018 “ESTATUTO PRESUPUESTAL DE SANTIAGO DE CALI” suscrita por el Secretario de Infraestructura en la vigencia 2023, se reservaron Doscientos treinta y tres millones seiscientos diecisiete mil trescientos ochenta y ocho (\$ 233.617.388,00).

De igual forma, mediante Decreto Distrital No. 4112.010.20.0055 del 30 de enero de 2024 “POR EL CUAL SE MODIFICA EL PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL Y APROPIACIONES PARA GASTOS DEL DISTRITO ESPECIAL CULTURAL DEPORTIVO TURÍSTICO EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI, PARA LA VIGENCIA COMPRENDIDA ENTRE EL 1° DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024” respectivamente se incorporaron los Doscientos treinta y tres millones seiscientos diecisiete mil trescientos treinta y ocho (\$ 233.617.388,00).

Que ampliamente ha coincidido la jurisprudencia en que el fin de la contratación estatal en el Estado Social de Derecho se asocia directamente al interés general, puesto que el contrato estatal es uno de los “instrumentos jurídicos de los que se vale el Estado para cumplir sus finalidades, hacer efectivos los deberes públicos y prestar los servicios a su cargo, con la colaboración de los particulares a quienes corresponde ejecutar, a nombre de la administración, las tareas acordadas. Es por eso que, además del principio de la autonomía de la voluntad, la aplicación de la figura de la suspensión temporal encuentra sus límites y fundamento en la primacía del interés general como causa de la contratación estatal, y en la consecución de los fines del Estado tal como lo dispone el artículo 3 de la Ley 80 de 1993. (...) Recuerda la Sala que la justificación del principio general de conservación de los contratos reside en que no obstante que se pueden observar imperfecciones en el curso de la ejecución del contrato, las partes normalmente tienen interés en mantener vigente el negocio originario, ya que lo contrario supondría comenzar de nuevo con la consecuente pérdida de tiempo y de recursos, razón por la cual se les impone el deber de hacer “lo que sea necesario para que el objeto contratado se cumpla” y acordar “los mecanismos y procedimientos pertinentes para precaver o solucionar rápida y eficazmente” las situaciones que lleguen a presentarse. En síntesis, el Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública, sin desconocer el principio de legalidad administrativa y dentro del marco del ejercicio de la autonomía de la voluntad, del interés general y del principio de conservación del contrato, permite la estipulación de cláusulas o la elaboración de acuerdos con el fin de suspender justificadamente de forma temporal la ejecución del contrato estatal”.

Que adicionalmente, sobre la suspensión de los contratos, el Consejo de Estado ha considerado que:

“...La suspensión del contrato, más estrictamente de la ejecución del contrato, procede, por regla general, de consuno entre las partes, cuando situaciones **de fuerza mayor, caso fortuito** o de interés público impidan, temporalmente, cumplir el objeto de las obligaciones a cargo de las partes contratantes, de modo que el principal efecto que se desprende de la suspensión es que las obligaciones convenidas no pueden hacerse exigibles mientras perdure la medida y, por lo mismo, el término o plazo pactado del contrato (de ejecución o extintivo) no corre mientras permanezca suspendido. Por esa misma razón, la suspensión debe estar sujeta a un modo específico, plazo o condición, pactado con criterios de razonabilidad y proporcionalidad, acorde con la situación que se presente en cada caso, pero no puede permanecer indefinida en el tiempo...”.

|                                                                                                                                                                                                      |                                                        |  |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|---------------------------|
| <br><b>ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI</b><br><br><b>GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA</b><br><b>GESTION CONTRACTUAL</b> | <b>MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)</b> |  | MAJA01.04.03.P003.F004    |
|                                                                                                                                                                                                      | <b>ACTA DE REANUDACION</b>                             |  | <b>VERSIÓN</b><br><br>002 |

Así las cosas, una vez analizadas las razones presentadas por el supervisor, el contratista de obra, y encontrando que las causas que dieron origen a la suspensión del contrato fueron superadas, es procedente acceder a la reanudación del contrato No. 4151.010.26.1.1521-2023 celebrado con FEXXA S.A.S., identificada tributariamente con el NIT. 900.091.915-8, desde dieciséis (16) de febrero de 2024, y tramitar la modificación al plazo de ejecución hasta el 08 de junio de 2024 inclusive, debiéndose entregar a entera satisfacción hasta la fecha mencionada o antes si la ejecución lo permite.

Que el contratista se compromete a ampliar las garantías en cuanto a su vigencia y suficiencia, de acuerdo a lo establecido en el contrato No. 4151.010.26.1.1521-2023 y a notificar a la aseguradora acerca de la reanudación de la ejecución aquí acordada, y en general a realizar todos los trámites que sean pertinentes para garantizar la cobertura de las pólizas que amparan los riesgos derivados de la ejecución del contrato de la referencia.

Las partes declaran con la suscripción de la presente reanudación de la ejecución del Contrato de Obra No. 4151.010.26.1.1521-2023 no se generará desequilibrio económico del contrato, ni gastos adicionales a cargo de Distrito Especial de Santiago de Cali I – Secretaría de Infraestructura.



Por lo anterior, se ha convenido entre las partes reanudar el contrato/convenio No. 4151.010.26.1.1521-2023, a partir del día dieciséis (16) de febrero de 2024. En consecuencia, el plazo de ejecución del contrato en razón a la suspensión será hasta el día hasta el 20 de febrero de 2024.

Hacen parte de la presente acta la solicitud aportada por el contratista el pasado 15 de febrero de 2024 y la justificación aportada por el supervisor del contrato No. 4151.010.26.1.1521-2023 del dieciséis (16) de febrero de 2024.

En constancia de lo anterior se firma en Santiago de Cali, a los dieciséis (16) días del mes de febrero de 2024.

**Contratante**

**Contratista**

|                                                                                     |                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Firma</b>                                                                        | <b>Firma</b>                                                                                                      |
|  |                               |
| <b>LUZ ADRIANA VÁSQUEZ TRUJILLO</b><br><b>SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA</b>         | <b>LUIS EDUARDO BONILLA ESCOBAR</b><br>C.C. No. 80.773.283<br>Rep. Legal de FEXXA S.A.S.<br>NIT No. 900.091.915-8 |

|                                                                                                                                                                                       |                                                       |                        |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|-----|
| <br>ALCALDÍA DE<br>SANTIAGO DE CALI<br><br>GESTIÓN JURÍDICO<br>ADMINISTRATIVA<br>GESTION CONTRACTUAL | MODELO INTEGRADO DE<br>PLANEACIÓN Y GESTIÓN<br>(MIPG) | MAJA01.04.03.P003.F004 |     |
|                                                                                                                                                                                       | ACTA DE REANUDACION                                   | VERSIÓN                | 002 |

|                                                                                                                                                                                    |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <br>FERNANDO PAZ MERA<br>PROFESIONAL UNIVERSITARIO<br>SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA<br>Supervisor |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

Proyectó: Cristian A. Barrera - Contratista S.I.  
 Revisó: Andrés Felipe Pereira Rodríguez - Contratista S.I.  
 Gloria Marcela Parra Garcia - Contratista S.I.  
 Aprobó: Victoria Naranjo Duque - Contratista S.I.  
 Luis Fernando Libreros Rentería - Subsecretario de Despacho

|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                     |                        |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|
| <br>ALCALDÍA DE<br>SANTIAGO DE CALI<br><br>GESTIÓN JURÍDICO<br>ADMINISTRATIVA<br>GESTIÓN CONTRACTUAL | MODELO INTEGRADO DE<br>PLANEACIÓN Y GESTIÓN<br>(MIPG)                                               | MAJA01.04.03.P003.F001 |     |
|                                                                                                                                                                                       | JUSTIFICACIÓN PARA<br>MODIFICACIÓN DE CONTRATO/<br>CONVENIO/ACEPTACIÓN DE<br>OFERTA/ORDEN DE COMPRA | VERSIÓN                | 006 |

|            |                          |          |                                     |                         |                          |
|------------|--------------------------|----------|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| ADICIÓN    | <input type="checkbox"/> | PRÓRROGA | <input checked="" type="checkbox"/> | ACLARACIÓN/MODIFICACIÓN | <input type="checkbox"/> |
| SUSPENSION | <input type="checkbox"/> | CESIÓN   | <input type="checkbox"/>            |                         |                          |

| CONCEPTO TÉCNICO                          |                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONTRATANTE                               | SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA                                                                                                                   |
| CONTRATO / ORDEN DE COMPRA / CONVENIO No. | 4151.010.26.1.1521-2023                                                                                                                                                              |
| CONTRATISTA                               | FEXXA S.A.S.                                                                                                                                                                         |
| IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA            | 901.239.041-8                                                                                                                                                                        |
| OBJETO                                    | REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE PLACAS HUELLAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SUROCCIDENTE DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI, EN LOS CORREGIMIENTOS PANCE Y VILLACARMELO BP-26003998 Y 26004000. |
| VALOR INICIAL                             | DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$233.617.388).                                                                |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN                      | 22/09/2023                                                                                                                                                                           |
| FECHA DE INICIO                           | 29/09/2023                                                                                                                                                                           |
| FECHA DE TERMINACIÓN                      | 31/12/2023                                                                                                                                                                           |
| ADICIONES                                 | N/A                                                                                                                                                                                  |
| VALOR TOTAL A LA FECHA                    | DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$233.617.388).                                                                |
| PRORROGAS                                 | N/A                                                                                                                                                                                  |
| FECHA DE TERMINACIÓN A LA FECHA           | 19/02/2024                                                                                                                                                                           |
| ACLARACIÓN                                | N/A                                                                                                                                                                                  |
| SUSPENSIÓN No. 1                          | 28/12/2023                                                                                                                                                                           |
| PRORROGA A LA SUSPENSIÓN No. 1            | 30/01/2024                                                                                                                                                                           |
| REANUDACIÓN                               | 16/02/2024                                                                                                                                                                           |
| CESIÓN                                    | N/A                                                                                                                                                                                  |
|                                           | N/A                                                                                                                                                                                  |
|                                           | N/A                                                                                                                                                                                  |

|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                  |                        |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|
| <br>ALCALDÍA DE<br>SANTIAGO DE CALI<br><br>GESTIÓN JURÍDICO<br>ADMINISTRATIVA<br>GESTIÓN CONTRACTUAL | MODELO INTEGRADO DE<br>PLANEACIÓN Y GESTIÓN<br>(MIPG)<br><br>JUSTIFICACIÓN PARA<br>MODIFICACIÓN DE CONTRATO/<br>CONVENIO/ACEPTACIÓN DE<br>OFERTA/ORDEN DE COMPRA | MAJA01.04.03.P003.F001 |     |
|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                  | VERSIÓN                | 006 |

#### CONSIDERACIONES DE LA MODIFICACIÓN:

1. Que la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, según el contenido del artículo 209 de la Constitución política.
2. Que los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de estos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines.
3. Que el veinticinco (25) de septiembre de 2023, se suscribió el Contrato de Obra No. 4151.010.26.1.1521-2023, cuyo objeto es: REALIZAR LA Construcción DE PLACAS HUELLAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SUROCCIDENTE DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI, EN LOS CORREGIMIENTOS PANCE Y VILLACARMELO BP-26003998 Y 26004000, por valor de DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$233.617.388).
4. Que el Contrato inició su ejecución el día 29 de septiembre de 2023 hasta el 31 de diciembre de 2023.
5. Que mediante comunicación de fecha veinte (20) de diciembre de 2023, el contratista FEXXA S.A.S., solicitó suspender la ejecución del Contrato de Obra No. 4151.010.26.1.1521-2023 por treinta (34) días calendario, argumentando que:

*Las ferreterías, las cuales suministran los materiales necesarios como lo son el cemento y el acero, cierran actividades por motive de inventario y vacaciones colectivas.*

*Las plantas productoras de agregados, como el triturado cierran operaciones por fin de año inventario y vacaciones colectivas, hasta fines de enero del año próximo. Por último, las comunidades de los sectores en donde se realizan las obras, han solicitado que temporada decembrina y año nuevo, no se realicen actividades de ejecución de obras, ya que afecta la movilidad. (...)"*

|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                  |                        |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|
| <br>ALCALDÍA DE<br>SANTIAGO DE CALI<br><br>GESTIÓN JURÍDICO<br>ADMINISTRATIVA<br>GESTIÓN CONTRACTUAL | MODELO INTEGRADO DE<br>PLANEACIÓN Y GESTIÓN<br>(MIPG)<br><br>JUSTIFICACIÓN PARA<br>MODIFICACIÓN DE CONTRATO/<br>CONVENIO/ACEPTACIÓN DE<br>OFERTA/ORDEN DE COMPRA | MAJA01.04.03.P003.F001 |     |
|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                  | VERSIÓN                | 006 |

6. Que conforme el requerimiento del contratista el supervisor del Contrato de Obra No. 4151.010.26.1.1521-2023 por medio de oficio del veintidós (22) de diciembre de 2023, emite concepto favorable para suspender la ejecución del contrato hasta el día treinta (30) de enero de 2024.
7. Que mediante modificación 1 las partes suscribieron la suspensión del contrato de obra por el término de treinta y cuatro (34) días calendario contados a partir del veintiocho (28) de diciembre de 2023 hasta el treinta (30) de enero de 2024, lo anterior teniendo en cuenta el requerimiento emitido por el contratista el día 20 de diciembre de 2023.
8. Que en reunión llevada a cabo el 29 de enero de 2024 en las instalaciones de la Secretaría de Infraestructura, entre el Contratista, supervisor de contrato y Contratante, se discutió lo siguiente:

*Se informa que en la vigencia 2023 constituyeron reserva presupuestal del contrato de obra No. 4151.010.26.1.1521-2023 a través de la resolución No. 4151.010.21.1.0221 del doce (12) de diciembre de 2023, por el cierre de la vigencia fiscal del año 2023.*

*La Alcaldía de Santiago de Cali se encuentra en cambio de gobierno, y la Secretaría de Despacho de la Secretaría de Infraestructura fue nombrada a partir del primero (01) de enero del 2024; una de las primeras acciones de esta administración es conocer el estado actual de los contratos suscritos en esta dependencia lo cual permitirá un control eficaz de la ejecución del recurso público y el cumplimiento de las funciones que le son propias a la secretaría de infraestructura.*

*El contrato de obra No. 4151.010.26.1.1521-2023 últimas acciones una suspensión al mismo desde el día 27 de diciembre de 2023, por lo que se requiere junto con el apoyo a la supervisión del contrato evaluar hasta qué porcentaje fue ejecutado teniendo en cuenta la suspensión del contrato y que el plazo contractual sólo cuenta con cuatro (04) días de ejecución.*

*Que es importante conocer el estado técnico, administrativo, jurídico y financiero del contrato de obra en el marco del deber de la debida diligencia, la cual corresponde al cumplimiento de los deberes, funciones y responsabilidades asignadas de la mejor manera posible, con atención, prontitud y eficiencia, tal como lo establece el Departamento Administrativo para la Función Pública, para*

|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                  |                        |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|
| <br>ALCALDÍA DE<br>SANTIAGO DE CALI<br><br>GESTIÓN JURÍDICO<br>ADMINISTRATIVA<br>GESTIÓN CONTRACTUAL | MODELO INTEGRADO DE<br>PLANEACIÓN Y GESTIÓN<br>(MIPG)<br><br>JUSTIFICACIÓN PARA<br>MODIFICACIÓN DE CONTRATO/<br>CONVENIO/ACEPTACIÓN DE<br>OFERTA/ORDEN DE COMPRA | MAJA01.04.03.P003.F001 |     |
|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                  | VERSIÓN                | 006 |

*tomar las acciones que considere necesarias en garantía del cumplimiento de las obligaciones del servidor público; por ello es imperativo para este despacho adelantar este conocimiento del estado de la obra previa a su reanudación teniendo en cuenta la complejidad de su objeto, las adiciones realizadas y que, como se indicó anteriormente, los contratos solo cuentan con cuatro (04) días para finalizar su ejecución, una vez se reinicien.*

*Que, con el cambio de vigencia fiscal el Distrito de Santiago de Cali se encuentra en trámite de constitución de las reservas presupuestales, como es el caso del presupuesto de este contrato en el sistema financiero, por lo cual no es posible dar el reinicio a ellos hasta que se evidencie un efectivo respaldo financiero de este.*

9. Que mediante acta No. 2 del 30 de enero se prorroga la suspensión No. 1 del Contrato de Obra No. 4151.010.26.1.1521-2023, por el término de diecisiete (17) días calendario contados a partir del treinta y uno (31) de enero de 2024 y hasta el día dieciséis (16) de febrero de 2024 inclusive o al superarse las causas que dieron origen a la suspensión.

10. Que el 15 de Febrero de 2024, el Representante Legal del contratista mediante comunicación remitida a la Secretaría de Infraestructura Distrital, solicitó el reinicio y ampliación del plazo de ejecución, en los siguientes términos:

*Con base en el acta de suspensión, en la cual el contrato, se encuentra suspendida su ejecución, y en vista de que ya se superaron todas las causas que dieron origen a la misma, solicito a la Secretaria de Infraestructura, se reinicie la ejecución del Contrato de obra desde el día 16 de febrero de 2024. De otro lado y con base en el cronograma planteado de acuerdo al tiempo de ejecución y en vista de que en algunos sectores solamente se puede intervenir una sola parte de la vía, dejar que ésta cumpla su tiempo de fraguado y regresar para intervenir el otro lado, ya que son vías de bastante flujo vehicular y no permiten el cierre total, se hace necesario un mayor tiempo para ejecutar los frentes y culminar a cabalidad con el objeto del contrato. Por tales razones, solicito se reinicie el contrato y se amplíe el plazo de ejecución de la obra hasta el próximo 8 de junio de 2024.*

11. Que en virtud las anteriores consideraciones, las partes acordaron realizar prórroga al contrato de obra hasta el próximo 08 de junio de 2024 inclusive, y acuerdan su reinicio al cumplimiento de esta fecha.

|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                  |                        |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|
| <br>ALCALDÍA DE<br>SANTIAGO DE CALI<br><br>GESTIÓN JURÍDICO<br>ADMINISTRATIVA<br>GESTIÓN CONTRACTUAL | MODELO INTEGRADO DE<br>PLANEACIÓN Y GESTIÓN<br>(MIPG)<br><br>JUSTIFICACIÓN PARA<br>MODIFICACIÓN DE CONTRATO/<br>CONVENIO/ACEPTACIÓN DE<br>OFERTA/ORDEN DE COMPRA | MAJA01.04.03.P003.F001 |     |
|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                  | VERSIÓN                | 006 |

12. Que ampliamente ha coincidido la jurisprudencia en que el fin de la contratación estatal en el Estado Social de Derecho se asocia directamente al interés general, puesto que el contrato estatal es uno de los *“instrumentos jurídicos de los que se vale el Estado para cumplir sus finalidades, hacer efectivos los deberes públicos y prestar los servicios a su cargo, con la colaboración de los particulares a quienes corresponde ejecutar, a nombre de la administración, las tareas acordadas. Es por eso que, además del principio de la autonomía de la voluntad, la aplicación de la figura de la suspensión temporal encuentra sus límites y fundamento en la primacía del interés general como causa de la contratación estatal, y en la consecución de los fines del Estado tal como lo dispone el artículo 3 de la Ley 80 de 1993. (...) Recuerda la Sala que la justificación del principio general de conservación de los contratos reside en que no obstante que se pueden observar imperfecciones en el curso de la ejecución del contrato, las partes normalmente tienen interés en mantener vigente el negocio originario, ya que lo contrario supondría comenzar de nuevo con la consecuente pérdida de tiempo y de recursos, razón por la cual se les impone el deber de hacer “lo que sea necesario para que el objeto contratado se cumpla” y acordar “los mecanismos y procedimientos pertinentes para precaver o solucionar rápida y eficazmente” las situaciones que lleguen a presentarse. En síntesis, el Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública, sin desconocer el principio de legalidad administrativa y dentro del marco del ejercicio de la autonomía de la voluntad, del interés general y del principio de conservación del contrato, permite la estipulación de cláusulas o la elaboración de acuerdos con el fin de suspender justificadamente de forma temporal la ejecución del contrato estatal”.*

13. Que adicionalmente, sobre la suspensión de los contratos, el Consejo de Estado ha considerado que:

*“...La suspensión del contrato, más estrictamente de la ejecución del contrato, procede, por regla general, de consuno entre las partes, cuando situaciones **de fuerza mayor, caso fortuito** o de interés público impidan, temporalmente, cumplir el objeto de las obligaciones a cargo de las partes contratantes, de modo que el principal efecto que se desprende de la suspensión es que las obligaciones convenidas no pueden hacerse exigibles mientras perdure la medida y, por lo mismo, el término o plazo pactado del contrato (de ejecución o extintivo) no corre mientras permanezca suspendido. Por esa misma razón, la suspensión debe estar sujeta a un modo específico, plazo o condición, pactado con criterios de razonabilidad y proporcionalidad, acorde con la situación que se presente en cada caso, pero no puede permanecer indefinida en el tiempo...”.*

|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                  |                        |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|
| <br>ALCALDÍA DE<br>SANTIAGO DE CALI<br><br>GESTIÓN JURÍDICO<br>ADMINISTRATIVA<br>GESTIÓN CONTRACTUAL | MODELO INTEGRADO DE<br>PLANEACIÓN Y GESTIÓN<br>(MIPG)<br><br>JUSTIFICACIÓN PARA<br>MODIFICACIÓN DE CONTRATO/<br>CONVENIO/ACEPTACIÓN DE<br>OFERTA/ORDEN DE COMPRA | MAJA01.04.03.P003.F001 |     |
|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                  | VERSIÓN                | 006 |

14. Así las cosas, una vez analizadas las razones presentadas, y encontrando que las causas que dieron origen a la suspensión del contrato fueron superadas, es procedente dar reinicio al contrato y acceder a la prórroga No. 3 del contrato No. 4151.010.26.1.1521-2023 celebrado con FEXXA S.A.S., identificada tributariamente con el NIT. 900.091.915-8, desde dieciséis (16) de febrero de 2024 y prórroga del plazo de ejecución hasta el 08 de junio de 2024 inclusive, debiéndose entregar a entera satisfacción hasta la fecha mencionada o antes si la ejecución lo permite.

15. De la misma manera, el supervisor se presenta el estado fiscal y físico del contrato de obra No. 4151.010.26.1.1521-2023, de acuerdo con el último informe de supervisión presentado en la vigencia 2023, así:

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| VALOR DEL CONTRATO                | (\$233.617.388) |
| VALORES CANCELADOS AL CONTRATISTA | (\$233.617.388) |
| CUENTA POR PAGAR AL CONTRATISTA   | 0               |
| SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR      | (\$233.617.388) |

#### **Avance físico: 30%**

No obstante, y teniendo en cuenta el cambio de anualidad, los recursos se encuentran garantizados para la continuidad del contrato, toda vez que en la Resolución No. 4151.010.21.1.0221 del 12 de diciembre de 2023 “POR LA CUAL SE CONSTITUYEN RESERVAS DE APROPIACIÓN EXCEPCIONALES, ORIGINADAS POR EVENTUALIDADES QUE TRATA LA LEY 819 DE 2003, CONCEPTOS 1 Y 2, CIRCULAR EXTERNA No 43 DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, CIRCULAR NO. 031 DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y EL ACUERDO 0438 DE 2018 “ESTATUTO PRESUPUESTAL DE SANTIAGO DE CALI” suscrita por el Secretario de Infraestructura en la vigencia 2023, se reservaron Doscientos treinta y tres millones seiscientos diecisiete mil trescientos ochenta y ocho (\$ 233.617.388,00).

De igual forma, mediante Decreto Distrital No. 4112.010.20.0055 del 30 de enero de 2024 “POR EL CUAL SE MODIFICA EL PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL Y APROPIACIONES PARA GASTOS DEL DISTRITO ESPECIAL CULTURAL DEPORTIVO TURÍSTICO EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI, PARA LA VIGENCIA COMPRENDIDA ENTRE EL 1° DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024” respectivamente se incorporaron los Doscientos treinta y tres millones seiscientos diecisiete mil trescientos treinta y ocho (\$ 233.617.388,00).

16. Es por ello importante para este despacho, teniendo en cuenta la justificación del contratista, el aval como supervisor del contrato, y lo dicho por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en concepto del 13 de agosto de 2009, sobre la posibilidad de realizar modificaciones a los contratos estatales, en los siguientes

|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                  |                        |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|
| <br>ALCALDÍA DE<br>SANTIAGO DE CALI<br><br>GESTIÓN JURÍDICO<br>ADMINISTRATIVA<br>GESTIÓN CONTRACTUAL | MODELO INTEGRADO DE<br>PLANEACIÓN Y GESTIÓN<br>(MIPG)<br><br>JUSTIFICACIÓN PARA<br>MODIFICACIÓN DE CONTRATO/<br>CONVENIO/ACEPTACIÓN DE<br>OFERTA/ORDEN DE COMPRA | MAJA01.04.03.P003.F001 |     |
|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                  | VERSIÓN                | 006 |

términos: “La contratación estatal responde de múltiples maneras a ese mandato y, en cuanto al concepto que se emite, se resalta que la posibilidad de modificar los contratos estatales es una especial forma de hacer prevalecer la finalidad del contrato sobre los restantes elementos del mismo. Por mutabilidad del contrato estatal se entiende el derecho que tiene la administración de variar, dadas ciertas condiciones, las obligaciones a cargo del contratista particular, cuando sea necesario para el cumplimiento del objeto y de los fines generales del Estado” (Radicación No. 1.952 11001-03-06-000-2009-00033-00).

17. Es importante recordar que el cumplimiento del interés general debe prevalecer en todas las actuaciones de la administración pública, en este sentido la Corte Constitucional mediante Sentencia C-713 de 2009, ha manifestado: “El fin de la contratación pública en el Estado Social de Derecho está directamente asociado al cumplimiento del interés general, puesto que el contrato público es uno de aquellos “instrumentos jurídicos de los que se vale el Estado para cumplir sus finalidades, hacer efectivos los deberes públicos y prestar los servicios a su cargo, con la colaboración de los particulares a quienes corresponde ejecutar, a nombre de la administración, las tareas acordadas. El interés general, además de guiar y explicar la manera como el legislador está llamado a regular el régimen de contratación administrativa, determina las actuaciones de la Administración, de los servidores que la representan y de los contratistas, estos últimos vinculados al cumplimiento de las obligaciones generales de todo contrato y por ende supeditados al cumplimiento de los fines del Estado”.
18. En este sentido, la planeación de la obra pública también implica el pleno cumplimiento del objeto contractual, el correcto desarrollo de la obra, entendiendo que la misma no solo se agota con su entrega, sino que debe ser dada al servicio en condiciones óptimas para el mismo, por lo que la planeación, necesariamente vincula las etapas precontractuales, contractual y también la poscontractual.
19. Lo anterior se interpreta en el sentido material del contrato de obra, ceñido al principio de la realidad, en consideración al bien jurídico del desarrollo y bienestar social, que de manera reiterada ha señalado la jurisprudencia del Consejo de Estado cuando refiere que: “...las obras contratadas deben ejecutarse de calidad, con diligencia, entregarse terminadas y con plena funcionalidad. Solo así, se podría entender que la contratación sirvió para la solución de una necesidad a cargo del estado. Concebir la planeación de otra manera es desconocer que el fundamento de la contratación estatal es la atención de los fines y finalidades del estado, establecidos constitucionalmente (art. 2 de la Constitución Política de Colombia) y se limitaría solo al análisis para la validación de un procedimiento jurídico, en el cual se deben cumplir unas etapas o procedimientos que, por sí mismos, no satisfacen necesidad alguna, sino que son herramientas para que el operador administrativo realice su función...” (Revista digital de Derecho Administrativo, n.º 11, primer semestre/2014, pp. 177-207).
20. Dicho lo anterior, es posible afirmar que se podrá promover o diseñar medidas o realizar modificaciones al contrato estatal, siempre y cuando se realicen con el fin de

|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                  |                        |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|
| <br>ALCALDÍA DE<br>SANTIAGO DE CALI<br><br>GESTIÓN JURÍDICO<br>ADMINISTRATIVA<br>GESTIÓN CONTRACTUAL | MODELO INTEGRADO DE<br>PLANEACIÓN Y GESTIÓN<br>(MIPG)<br><br>JUSTIFICACIÓN PARA<br>MODIFICACIÓN DE CONTRATO/<br>CONVENIO/ACEPTACIÓN DE<br>OFERTA/ORDEN DE COMPRA | MAJA01.04.03.P003.F001 |     |
|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                  | VERSIÓN                | 006 |

obtener la consecución del objeto del contrato estatal y la finalidad pública, como consecuencia lógica de prevalencia de los principios que rigen la actuación de los servidores públicos, y es ahí donde encontramos que se cumple con el **principio de eficacia y economía**, al prorrogar el contrato, y no buscar la declaratoria de incumplimiento quizá por tiempos desconocidos teniendo en cuenta los posibles procesos jurídicos que eso conlleve, altas erogaciones a futuro para reanudar las obras, los nuevos procesos de contratación que se deben adelantar, adicionando el mantenimiento y custodia de la obra por parte de la administración y el deterioro de la misma durante el tiempo que dure el reinicio de la misma.

21. Para sustentar lo anterior, es importante señalar que tenemos que cumplir cabalmente con los principios que rigen la función administrativa conforme a lo descrito en el artículo 209 de la Constitución Nacional, y la ley así:

“...ARTICULO 209. La función administrativa está al servicio del interés general y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones.

Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley...”

22. A su vez la Ley 1437 de 2011, por medio de la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, señala:

“...Artículo 3°. Principios. Todas las autoridades deberán interpretar y aplicar las disposiciones que regulan las actuaciones y procedimientos administrativos a la luz de los principios consagrados en la Constitución Política, en la Parte Primera de este Código y en las leyes especiales. Las actuaciones administrativas se desarrollarán, especialmente, con arreglo a los principios del debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad...”.

23. Así las cosas, es necesario recaer en la definición del principio de eficacia y economía regulado en el numeral 11 y 12 ibidem, así:

“...11. En virtud del principio de eficacia, las autoridades buscarán que los procedimientos logren su finalidad y, para el efecto, removerán de oficio los obstáculos puramente formales, evitarán decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos y sanearán, de acuerdo con este Código las irregularidades procedimentales que se presenten, en procura de la efectividad del derecho material objeto de la actuación administrativa...”

|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                     |                        |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|
| <br>ALCALDÍA DE<br>SANTIAGO DE CALI<br><br>GESTIÓN JURÍDICO<br>ADMINISTRATIVA<br>GESTIÓN CONTRACTUAL | MODELO INTEGRADO DE<br>PLANEACIÓN Y GESTIÓN<br>(MIPG)                                               | MAJA01.04.03.P003.F001 |     |
|                                                                                                                                                                                       | JUSTIFICACIÓN PARA<br>MODIFICACIÓN DE CONTRATO/<br>CONVENIO/ACEPTACIÓN DE<br>OFERTA/ORDEN DE COMPRA | VERSIÓN                | 006 |

... 12. En virtud del principio de economía, las autoridades deberán proceder con austeridad y eficiencia, optimizar el uso del tiempo y de los demás recursos, procurando el más alto nivel de calidad en sus actuaciones y la protección de los derechos de las personas...”.

24. Que además de todo lo anterior, se encontró justificada la presente modificación, por cuanto tienen como propósito: i) la optimización, obtención y cumplimiento a cabalidad del objeto contractual en las mejores condiciones de funcionamiento, ii) la realización de los intereses colectivos y con ello el logro de los fines perseguidos por la contratación, en aras de la realización de los fines del Estado, a los cuales sirve el contrato, de conformidad con lo establecido en los artículos 14 y 16 de la Ley 80 de 1993, iii) Contribuir a la estrategia distrital de generar vías públicas de calidad, iv) contribuir al cumplimiento de la misión de la Secretaría de Infraestructura, continuando con proyectos sostenibles de infraestructura urbana para mejorar las condiciones de movilidad en términos de equidad, integración, seguridad y accesibilidad de los habitantes del Distrito de Santiago de Cali.

25. Que la Corte Constitucional se ha pronunciado frente a la modificación de los contratos estatales en el siguiente sentido: “Por regla general, los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea necesario para lograr su finalidad y en aras de la realización de los fines del Estado, a los cuales sirve el contrato. Así lo prevén por ejemplo los artículos 14 y 16 de la ley 80, los cuales facultan a las entidades contratantes a modificar los contratos de común acuerdo o de forma unilateral, para “(...) evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación”, entre otros”- (Sentencia C – 300 de 2012).

26. Que, en el mismo sentido, mediante sentencia C-949 de 2001, la Corte Constitucional señaló que las prórrogas de los contratos como especie de modificación pueden ser un instrumento útil para lograr los fines propios de la contratación estatal.

#### SOLICITUD DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

Solicito el reinicio y prórroga del contrato de obra pública No.4151.010.26.1.1521-2023, reinicio que será a partir del dieciséis (16) de febrero de 2024 quedando como nuevo plazo de ejecución hasta el 20 de febrero de 2024, y la prórroga será a partir del día veintiuno (21) de febrero hasta el día ocho (8) de junio de 2024.

NOMBRE COMPLETO: FERNANDO PAZ MERA

CARGO: PROFESIONAL UNIVERSITARIO

CIUDAD Y FECHA: Santiago de Cali, 16 de febrero de 2024

Proyectó: Cristian A. Barrera - Contratista S.I.

Revisó: Andrés Felipe Pereira Rodríguez - Contratista S.I.

Gloria Marcela Parra Garcia - Contratista S.I.

Victoria Naranjo Duque - Abogada Contratista SI

Revisó: Luis Fernando Libreros Rentería - Subsecretario de Despacho

Cali, Vale del Cauca 15 de febrero de 2024

Señores:

**Secretaria de Infraestructura Distrital**

Ing. Fernando Paz Mera

Supervisor

Referencia. Reinicio y ampliación del plazo de ejecución del contrato de obra No 4151.010.26.1.1521-2023,

Objeto: "REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL SUROCCIDENTE DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI, EN LOS CORREGIMIENTOS PANCE Y VILLACARMELO BP-26003998 Y 26004000"

Atento saludo.

Con base en el acta de suspensión, en la cual el contrato, se encuentra suspendida su ejecución, y en vista de que ya se superaron todas las causas que dieron origen a la misma, solicito a la Secretaria de Infraestructura, se reinicie la ejecución del Contrato de obra desde el día 16 de febrero de 2024.

De otro lado y con base en el cronograma planteado de acuerdo al tiempo de ejecución y en vista de que en algunos sectores solamente se puede intervenir una sola parte de la vía, dejar que ésta cumpla su tiempo de fraguado y regresar para intervenir el otro lado, ya que son vías de bastante flujo vehicular y no permiten el cierre total, se hace necesario un mayor tiempo para ejecutar los frentes y culminar a cabalidad con el objeto del contrato.

Por tales razones, solicito se reinicie el contrato y se amplié el plazo de ejecución de la obra hasta el próximo 8 de junio de 2024.

Sin otro particular.



Luis Eduardo Bonilla  
R.L FEXXA S.A.S

# CRONOGRAMA DE OBRA

CONTRATO DE OBRA No. 4151.010.26.1.1521-2023  
CONTRATISTA: FEXXA SAS

| CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES                                                   |                                                                                                                                                                                    |       | SEMANA 1   | SEMANA 2       | SEMANA 3  | SEMANA 4   | SEMANA 5    | SEMANA 6   | SEMANA 7        | SEMANA 8    | SEMANA 9    | SEMANA 10   | SEMANA 11      | SEMANA 12  | SEMANA 13   | SEMANA 14   | SEMANA 15       | SEMANA 16   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|----------------|-----------|------------|-------------|------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|----------------|------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|
| ITEM                                                                                  | ACTIVIDAD                                                                                                                                                                          | UNID. | 16 -24 FEB | 25 FEB - 2 MAR | 3 - 9 MAR | 10- 16 MAR | 17 - 23 MAR | 24- 30 MAR | 31 MAR - 06 ABR | 07 - 13 ABR | 14 - 20 ABR | 21 - 27 ABR | 28 ABR - 4 MAY | 5 - 11 MAY | 12 - 18 MAY | 19 - 25 MAY | 26 MAY - 01 JUN | 02 - 08 JUN |
| 1. VIA VEREDA LA FONDA, SECTOR BUENOS AIRES, CORREGIMIENTO DE VILLACARMELO, COMUNA 55 |                                                                                                                                                                                    |       |            |                |           |            |             |            |                 |             |             |             |                |            |             |             |                 |             |
| I                                                                                     | ACTIVIDADES PRELIMINARES                                                                                                                                                           |       |            |                |           |            |             |            |                 |             |             |             |                |            |             |             |                 |             |
| 3                                                                                     | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS RURALES).                                                                                                                                           | ML    |            |                |           |            |             |            |                 |             |             |             |                |            |             |             |                 |             |
| III                                                                                   | MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE                                                                                                                                                 |       |            |                |           |            |             |            |                 |             |             |             |                |            |             |             |                 |             |
| 15                                                                                    | EXCAVACIÓN EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 0 - 2 m DE PROFUNDIDAD (INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA)                                                                              | M3    |            |                |           |            |             |            |                 |             |             |             |                |            |             |             |                 |             |
| 18                                                                                    | RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MANO EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005). | M3    |            |                |           |            |             |            |                 |             |             |             |                |            |             |             |                 |             |
| 22                                                                                    | ACARREO DE MATERIAL PÉTREO SECTOR LADERA (CON PENDIENTES MAYORES AL 7%).                                                                                                           | M3/KM |            |                |           |            |             |            |                 |             |             |             |                |            |             |             |                 |             |
| IV.                                                                                   | RELLENOS Y BASES                                                                                                                                                                   |       |            |                |           |            |             |            |                 |             |             |             |                |            |             |             |                 |             |
| 26                                                                                    | ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO.                                                                                               | M2    |            |                |           |            |             |            |                 |             |             |             |                |            |             |             |                 |             |
| 37                                                                                    | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO TIPO ROCAMUERTA PARA VÍAS.                                                                                                       | M3    |            |                |           |            |             |            |                 |             |             |             |                |            |             |             |                 |             |
| XI                                                                                    | DRENAJES                                                                                                                                                                           |       |            |                |           |            |             |            |                 |             |             |             |                |            |             |             |                 |             |
| 123                                                                                   | CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO F'C=3000 PSI (SEGÚN DISEÑO). INCLUYE FORMALETA. CURADO CON ANTISOL Y SELLADO DE JUNTAS.                                             | M3    |            |                |           |            |             |            |                 |             |             |             |                |            |             |             |                 |             |

# CRONOGRAMA DE OBRA

CONTRATO DE OBRA No. 4151.010.26.1.1521-2023  
CONTRATISTA: FEXXA SAS

| CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES                            |                                                                                                                                                                                    |       | SEMANA 1   | SEMANA 2       | SEMANA 3  | SEMANA 4   | SEMANA 5    | SEMANA 6   | SEMANA 7        | SEMANA 8    | SEMANA 9    | SEMANA 10   | SEMANA 11     | SEMANA 12  | SEMANA 13   | SEMANA 14   | SEMANA 15       | SEMANA 16   |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|----------------|-----------|------------|-------------|------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|
| ITEM                                                           | ACTIVIDAD                                                                                                                                                                          | UNID. | 16 -24 FEB | 25 FEB - 2 MAR | 3 - 9 MAR | 10- 16 MAR | 17 - 23 MAR | 24- 30 MAR | 31 MAR - 06 ABR | 07 - 13 ABR | 14 - 20 ABR | 21 - 27 ABR | 2 ABR - 4 MAY | 5 - 11 MAY | 12 - 18 MAY | 19 - 25 MAY | 26 MAY - 01 JUN | 02 - 08 JUN |
| 4. VEREDA LA FONDA SECTOR VILLA LUZ - VILLACARMELO (COMUNA 55) |                                                                                                                                                                                    |       |            |                |           |            |             |            |                 |             |             |             |               |            |             |             |                 |             |
| I                                                              | ACTIVIDADES PRELIMINARES                                                                                                                                                           |       |            |                |           |            |             |            |                 |             |             |             |               |            |             |             |                 |             |
| 3                                                              | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS RURALES).                                                                                                                                           | ML    |            |                |           |            |             |            |                 |             |             |             |               |            |             |             |                 |             |
| III                                                            | DEMOLICIONES                                                                                                                                                                       |       |            |                |           |            |             |            |                 |             |             |             |               |            |             |             |                 |             |
| 7                                                              | DEMOLICIÓN DE LOSA EN CONCRETO SIMPLE A MAQUINA HASTA 20 CMS DE ESPESOR INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.                                                                               | M2    |            |                |           |            |             |            |                 |             |             |             |               |            |             |             |                 |             |
| III                                                            | MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE                                                                                                                                                 |       |            |                |           |            |             |            |                 |             |             |             |               |            |             |             |                 |             |
| 15                                                             | EXCAVACIÓN EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 0 - 2 m DE PROFUNDIDAD (INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA)                                                                              | M3    |            |                |           |            |             |            |                 |             |             |             |               |            |             |             |                 |             |
| 18                                                             | RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MANO EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005). | M3    |            |                |           |            |             |            |                 |             |             |             |               |            |             |             |                 |             |
| 22                                                             | ACARREO DE MATERIAL PÉTREO SECTOR LADERA (CON PENDIENTES MAYORES AL 7%).                                                                                                           | M3/KM |            |                |           |            |             |            |                 |             |             |             |               |            |             |             |                 |             |
| IV.                                                            | RELLENOS Y BASES                                                                                                                                                                   |       |            |                |           |            |             |            |                 |             |             |             |               |            |             |             |                 |             |
| 26                                                             | ESCARIFICACIÓN. CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO.                                                                                               | M2    |            |                |           |            |             |            |                 |             |             |             |               |            |             |             |                 |             |
| 27                                                             | SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR TIPO INVIAS PARA SUB BASE. COMPACTADA AL 95% DEL P.M. OBRAS DE MANTENIMIENTO.                                                           | M3    |            |                |           |            |             |            |                 |             |             |             |               |            |             |             |                 |             |
| 37                                                             | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO TIPO ROCAMUERTA PARA VÍAS.                                                                                                       | M3    |            |                |           |            |             |            |                 |             |             |             |               |            |             |             |                 |             |
| VI.                                                            | CONCRETOS                                                                                                                                                                          |       |            |                |           |            |             |            |                 |             |             |             |               |            |             |             |                 |             |
| 87                                                             | CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS EN CONCRETO SIMPLE MR-40. INCLUYE ANTISOL Y JUNTA.                                                                                                         | M3    |            |                |           |            |             |            |                 |             |             |             |               |            |             |             |                 |             |
| 94                                                             | CONSTRUCCIÓN DE VIGUETA DE AMARRE EN CONCRETO DE F'C=3500 PSI DE 15X15 CMS. INCLUYE SUMINISTRO DE CONCRETO SIMPLE. FORMALETA Y CURADO CON ANTISOL.                                 | ML    |            |                |           |            |             |            |                 |             |             |             |               |            |             |             |                 |             |
| VII                                                            | ACEROS                                                                                                                                                                             |       |            |                |           |            |             |            |                 |             |             |             |               |            |             |             |                 |             |
| 95                                                             | REFUERZO EN ACERO DE 60000 PSI.                                                                                                                                                    | KG    |            |                |           |            |             |            |                 |             |             |             |               |            |             |             |                 |             |
| XI                                                             | DRENAJES                                                                                                                                                                           |       |            |                |           |            |             |            |                 |             |             |             |               |            |             |             |                 |             |
| 123                                                            | CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO F'C=3000 PSI (SEGÚN DISEÑO). INCLUYE FORMALETA. CURADO CON ANTISOL Y SELLADO DE JUNTAS.                                             | M3    |            |                |           |            |             |            |                 |             |             |             |               |            |             |             |                 |             |

# CRONOGRAMA DE OBRA

CONTRATO DE OBRA No. 4151.010.26.1.1521-2023  
CONTRATISTA: FEXXA SAS

| CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES                                        |                                                                                                                                                                                    |       | SEMANA 1   | SEMANA 2       | SEMANA 3  | SEMANA 4   | SEMANA 5    | SEMANA 6   | SEMANA 7        | SEMANA 8    | SEMANA 9    | SEMANA 10   | SEMANA 11      | SEMANA 12  | SEMANA 13   | SEMANA 14   | SEMANA 15       | SEMANA 16   |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|----------------|-----------|------------|-------------|------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|----------------|------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|
| ITEM                                                                       | ACTIVIDAD                                                                                                                                                                          | UNID. | 16 -24 FEB | 25 FEB - 2 MAR | 3 - 9 MAR | 10- 16 MAR | 17 - 23 MAR | 24- 30 MAR | 31 MAR - 06 ABR | 07 - 13 ABR | 14 - 20 ABR | 21 - 27 ABR | 28 ABR - 4 MAY | 5 - 11 MAY | 12 - 18 MAY | 19 - 25 MAY | 26 MAY - 01 JUN | 02 - 08 JUN |
| 9 VIA PICO DE AGUILA SECTOR LA UNION VEREDA EL JARDIN - PANCE (COMUNA 53)  |                                                                                                                                                                                    |       |            |                |           |            |             |            |                 |             |             |             |                |            |             |             |                 |             |
| I                                                                          | ACTIVIDADES PRELIMINARES                                                                                                                                                           |       |            |                |           |            |             |            |                 |             |             |             |                |            |             |             |                 |             |
| 3                                                                          | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS RURALES).                                                                                                                                           | ML    |            |                |           |            |             |            |                 |             |             |             |                |            |             |             |                 |             |
| III                                                                        | MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE                                                                                                                                                 |       |            |                |           |            |             |            |                 |             |             |             |                |            |             |             |                 |             |
| 15                                                                         | EXCAVACIÓN EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 0 - 2 m DE PROFUNDIDAD (INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA)                                                                              | M3    |            |                |           |            |             |            |                 |             |             |             |                |            |             |             |                 |             |
| 18                                                                         | RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MANO EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA, INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005). | M3    |            |                |           |            |             |            |                 |             |             |             |                |            |             |             |                 |             |
| 21                                                                         | ACARREO DE MATERIAL PÉTREO SECTOR RURAL.                                                                                                                                           | M3/KM |            |                |           |            |             |            |                 |             |             |             |                |            |             |             |                 |             |
| IV.                                                                        | RELLENOS Y BASES                                                                                                                                                                   |       |            |                |           |            |             |            |                 |             |             |             |                |            |             |             |                 |             |
| 26                                                                         | ESCARIFICACIÓN. CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO.                                                                                               | M2    |            |                |           |            |             |            |                 |             |             |             |                |            |             |             |                 |             |
| 38                                                                         | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO TIPO ROCAMUERTA PARA ESTRUCTURAS.                                                                                                | M3    |            |                |           |            |             |            |                 |             |             |             |                |            |             |             |                 |             |
| XI                                                                         | DRENAJES                                                                                                                                                                           |       |            |                |           |            |             |            |                 |             |             |             |                |            |             |             |                 |             |
| 123                                                                        | CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO F'C=3000 PSI (SEGÚN DISEÑO). INCLUYE FORMALETA. CURADO CON ANTISOL Y SELLADO DE JUNTAS.                                             | M3    |            |                |           |            |             |            |                 |             |             |             |                |            |             |             |                 |             |
| 10. VEREDA EL JARDIN - SECTOR CANTARRANA - VIA EL PEON - PANCE (COMUNA 53) |                                                                                                                                                                                    |       |            |                |           |            |             |            |                 |             |             |             |                |            |             |             |                 |             |
| I                                                                          | ACTIVIDADES PRELIMINARES                                                                                                                                                           |       |            |                |           |            |             |            |                 |             |             |             |                |            |             |             |                 |             |
| 3                                                                          | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS RURALES).                                                                                                                                           | ML    |            |                |           |            |             |            |                 |             |             |             |                |            |             |             |                 |             |
| III                                                                        | MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE                                                                                                                                                 |       |            |                |           |            |             |            |                 |             |             |             |                |            |             |             |                 |             |
| 15                                                                         | EXCAVACIÓN EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 0 - 2 m DE PROFUNDIDAD (INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA)                                                                              | M3    |            |                |           |            |             |            |                 |             |             |             |                |            |             |             |                 |             |
| 18                                                                         | RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MANO EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA, INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005). | M3    |            |                |           |            |             |            |                 |             |             |             |                |            |             |             |                 |             |
| 21                                                                         | ACARREO DE MATERIAL PÉTREO SECTOR RURAL.                                                                                                                                           | M3/KM |            |                |           |            |             |            |                 |             |             |             |                |            |             |             |                 |             |
| IV.                                                                        | RELLENOS Y BASES                                                                                                                                                                   |       |            |                |           |            |             |            |                 |             |             |             |                |            |             |             |                 |             |
| 26                                                                         | ESCARIFICACIÓN. CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO.                                                                                               | M2    |            |                |           |            |             |            |                 |             |             |             |                |            |             |             |                 |             |
| 38                                                                         | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO TIPO ROCAMUERTA PARA ESTRUCTURAS.                                                                                                | M3    |            |                |           |            |             |            |                 |             |             |             |                |            |             |             |                 |             |
| XI                                                                         | DRENAJES                                                                                                                                                                           |       |            |                |           |            |             |            |                 |             |             |             |                |            |             |             |                 |             |
| 123                                                                        | CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO F'C=3000 PSI (SEGÚN DISEÑO). INCLUYE FORMALETA. CURADO CON ANTISOL Y SELLADO DE JUNTAS.                                             | M3    |            |                |           |            |             |            |                 |             |             |             |                |            |             |             |                 |             |

# CRONOGRAMA DE OBRA

CONTRATO DE OBRA No. 4151.010.26.1.1521-2023  
 CONTRATISTA: FEXXA SAS

| CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES                                                                     |                                                                                                                                                                                    |       | SEMANA 1    | SEMANA 2       | SEMANA 3  | SEMANA 4    | SEMANA 5    | SEMANA 6    | SEMANA 7        | SEMANA 8    | SEMANA 9    | SEMANA 10   | SEMANA 11      | SEMANA 12  | SEMANA 13   | SEMANA 14   | SEMANA 15       | SEMANA 16   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|----------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|----------------|------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|
| ITEM                                                                                                    | ACTIVIDAD                                                                                                                                                                          | UNID. | 16 - 24 FEB | 25 FEB - 2 MAR | 3 - 9 MAR | 10 - 16 MAR | 17 - 23 MAR | 24 - 30 MAR | 31 MAR - 06 ABR | 07 - 13 ABR | 14 - 20 ABR | 21 - 27 ABR | 28 ABR - 4 MAY | 5 - 11 MAY | 12 - 18 MAY | 19 - 25 MAY | 26 MAY - 01 JUN | 02 - 08 JUN |
| <b>11. VEREDA PANCE CABECERA - SECTOR ESTADERO AQUI ME QUEDO - VIA PUEBLO PANCE - PANCE (COMUNA 53)</b> |                                                                                                                                                                                    |       |             |                |           |             |             |             |                 |             |             |             |                |            |             |             |                 |             |
| I                                                                                                       | ACTIVIDADES PRELIMINARES                                                                                                                                                           |       |             |                |           |             |             |             |                 |             |             |             |                |            |             |             |                 |             |
| 3                                                                                                       | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS RURALES).                                                                                                                                           | ML    |             |                |           |             |             |             |                 |             |             |             |                |            |             |             |                 |             |
| III                                                                                                     | MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE                                                                                                                                                 |       |             |                |           |             |             |             |                 |             |             |             |                |            |             |             |                 |             |
| 15                                                                                                      | EXCAVACIÓN EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 0 - 2 m DE PROFUNDIDAD (INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA)                                                                              | M3    |             |                |           |             |             |             |                 |             |             |             |                |            |             |             |                 |             |
| 18                                                                                                      | RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MANO EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005). | M3    |             |                |           |             |             |             |                 |             |             |             |                |            |             |             |                 |             |
| 21                                                                                                      | ACARREO DE MATERIAL PÉTREO SECTOR RURAL.                                                                                                                                           | M3/KM |             |                |           |             |             |             |                 |             |             |             |                |            |             |             |                 |             |
| 25                                                                                                      | TRANSPORTE DE EQUIPO DE MAQUINARIA PESADA MENOR A 50 KM SECTOR RURAL.                                                                                                              | TN/KM |             |                |           |             |             |             |                 |             |             |             |                |            |             |             |                 |             |
| IV.                                                                                                     | RELLENOS Y BASES                                                                                                                                                                   |       |             |                |           |             |             |             |                 |             |             |             |                |            |             |             |                 |             |
| 26                                                                                                      | ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO.                                                                                               | M2    |             |                |           |             |             |             |                 |             |             |             |                |            |             |             |                 |             |
| 28                                                                                                      | SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR TIPO INVIAS PARA BASE. COMPACTADA AL 100% DEL P.M. OBRAS DE MANTENIMIENTO.                                                              | M3    |             |                |           |             |             |             |                 |             |             |             |                |            |             |             |                 |             |
| VI.                                                                                                     | CONCRETOS                                                                                                                                                                          |       |             |                |           |             |             |             |                 |             |             |             |                |            |             |             |                 |             |
| 85                                                                                                      | CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS EN CONCRETO SIMPLE MR-38. INCLUYE ANTISOL Y JUNTA.                                                                                                         | M3    |             |                |           |             |             |             |                 |             |             |             |                |            |             |             |                 |             |
| 94                                                                                                      | CONSTRUCCIÓN DE VIGUETA DE AMARRE EN CONCRETO DE F'c=3500 PSI DE 15X15 CMS. INCLUYE SUMINISTRO DE CONCRETO SIMPLE, FORMALETA Y CURADO CON ANTISOL.                                 | ML    |             |                |           |             |             |             |                 |             |             |             |                |            |             |             |                 |             |
| VII                                                                                                     | ACEROS                                                                                                                                                                             |       |             |                |           |             |             |             |                 |             |             |             |                |            |             |             |                 |             |
| 95                                                                                                      | REFUERZO EN ACERO DE 60000 PSI.                                                                                                                                                    | KG    |             |                |           |             |             |             |                 |             |             |             |                |            |             |             |                 |             |