

N°	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCION (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE)	CONSECUENCIAS	IMPACTO	CUALIFICACION TOTAL	CATEGORIA	ASIGNACION	TRATAMIENTO	IMPACTO DESPUES DE TRATAMIENTO			CLASIFICACION	JUSTIFICA EQUILIBRIO ECONOMICO	PERSONA RESPONSABLE PARA IMPLEMENTAR TRATAMIENTO	FECHA INICIO TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA COMPLETE TRATAMIENTO	COMO REALIZAR MONITORIO	MONITOREO Y REVISION
												PROBABILIDAD	IMPACTO	CUALIFICACION							
1	General	Interno	Selección, Contratacion	Riesgo Contractual	Reclamos de terceros sobre la selección del proponente	Retrasos en el perfeccionamiento del contrato	2	2	4	Municipio	Se transfiere el riesgo al Municipio ya que es quien realiza el análisis y evaluación de las ofertas.	2	2	4	Riesgo bajo	NO	Comité de Evaluador	Desde la publicación de la evaluación	Hasta la firma del contrato	Consultas y revisiones	Segun cronograma del proceso
2	General	Externo	Planeación, Selección Contratacion y ejecución	Riesgo Económico	Fluctuación de los precios de personal o insumos e imposición de nuevos impuestos locales y nacionales	Alteraciones y modificaciones de precios que pueden conllevar a la modificación del presupuesto oficial y/o contratado.	2	2	4	Contratista	Se transfiere el riesgo al contratista por su experiencia y conocimiento de las labores a realizar.	2	3	5	Riesgo Medio	SI	Secretaría de Gobierno y Administrativa	Desde la Publicación de la invitación	Hasta la Terminación del Contrato	Consulta y cotizaciones del mercado.	semanal
3	General	Interno	Ejecución	Riesgo Operativo	Incumplimiento oportuno por parte del contratista	Incumplimiento de objeto de contrato	2	3	5	Contratista	Se transfiere el riesgo al contratista por su experiencia, manejo en desarrollo de cada una de las actividades y del cronograma de actividades.	2	3	5	Riesgo Medio	NO	Secretaría de Gobierno y Administrativa	Desde la firma del acta de inicio	Hasta la terminación del contrato	Comités y reuniones periódicas	semanal
4	General	Interno	Ejecución	Riesgo de la naturaleza	Eventos causados por la naturaleza sin la intervención o voluntad del hombre, como lluvias y avalanchas.	Suspensión y retardos en la ejecución de los trabajos	2	2	4	CONTRATISTA MUNICIPIO	Transferencia del riesgo a ambas partes, por cuanto el riesgo es probable que ocurra y dependerá de la acción de las partes para asumir el impacto de este sobre el cumplimiento de los trabajos	2	3	5	Riesgo Medio	SI	Secretaría de Gobierno y Administrativa	Durante la ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato	Informes, verificación de datos meteorológicos	semanal
6	General	Interno	Ejecucion	Riesgo Operativo	afectación natural de las vías	Incumplimiento del objeto del contrato	2	3	5	Contratista	se deben movilizar con un tiempo prudente a fin garantizar la llegada	1	4	6	Bajo	si	Secretaría de Gobierno y Administrativa	Durante el plazo de ejecución del contrato	Hasta la terminación del contraton .	Verificación cumplimiento	semanal
6	General	Interno	Ejecucion	Riesgo Operativo	no pago de salarios y/o prestaciones por parte del contratista	huelga laboral	2	3	5	Contratista	poliza de salarios y prestaciones	2	4	6	Bajo	si	Secretaría de Gobierno y Administrativa	Durante el plazo de ejecución del contrato	Hasta la terminación del contraton .	Verificación cumplimiento	semanal



RAFAEL MARTÍNEZ JARAMA
 Secretario de Gobierno y Administrativa