

|                                                                                   |                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p align="center"><b>DEPARTAMENTO DE RISARALDA</b><br/> <b>Secretaría de Infraestructura</b></p> <p align="center"><b>COMITÉ DE CONTRATACIÓN – FICHA TÉCNICA</b></p> |
| Version: 2                                                                        | Valencia: 09- 2022                                                                                                                                                   |

## FICHA COMITÉ DE CONTRATACIÓN

**FECHA DE COMITÉ: Marzo 15 de 2024**

**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA**

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:</b> | Contratación Directa                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>TIPO DE CONTRATO:</b>          | Contrato de Interventoría                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>NÚMERO DEL PROCESO:</b>        | SI-CDPC-40-2023                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN:</b>   | Contrato de Interventoría 2111 del 3 de agosto de 2023 SECOP II CO1.PCCNTR.5256715                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>OBJETO:</b>                    | ADICIÓN Y PRÓRROGA A LA INTERVENTORIA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE REHABILITACION, RECONSTRUCCION, ESTABILIZACION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA CON OCASIÓN DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA MEDIANTE DECRETO No. 0920 DL 18 DE OCTUBRE DE 2022 |
| <b>CONTRATISTA:</b>               | HERNANDEZ PANTOJA S.A.S.BIC                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>VALOR INICIAL:</b>             | \$391.315.653                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>VALOR ADICIÓN:</b>             | \$173.292.728                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>VALOR TOTAL CONTRATO</b>       | \$ 564.608.381                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>CDP:</b>                       | No. 871 del 18 de febrero de 2024                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>RUBRO:</b>                     | 2.3.2.02.02.008. C.0301. Fondo 20                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>PLAZO INICIAL:</b>             | 135 días calendario                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>FECHA INICIACIÓN:</b>          | 28 de Agosto de 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>FECHA TERMINACIÓN INICIAL:</b> | 29 de diciembre de 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>PRÓRROGAS:</b>                 | Prórroga No.1: 32 días calendario, hasta el 31 de enero de 2024                                                                                                                                                                                                                                           |



**DEPARTAMENTO DE RISARALDA**  
**Secretaría de Infraestructura**  
**COMITÉ DE CONTRATACIÓN – FICHA TÉCNICA**

Version: 2

Valencia: 09- 2022

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Plazo total: 167 días calendario                                              |
| <b>FASE DEL PROCESO A SOMETER A CONSIDERACIÓN DEL COMITÉ:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Prórroga No.2 por sesenta (60) días y adición No.1 por valor de \$173.292.728 |
| <b>RESPONSABLE DE LA FICHA:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Isabel Cristina Spaggiari Gutiérrez                                           |
| <b>ABOGADO REVISIÓN SECRETARIA ORIGEN:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sophie Castro Cifuentes                                                       |
| <b>ABOGADO REVISIÓN SECRETARIA JURÍDICA:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Laura Valentina Rosero Alzate                                                 |
| Teniendo en cuenta que, el mismo ejerce funciones de supervisión directa de los siguientes contratos 2137 del 10 de agosto de 2023 CO1.PCCNTR.5253759, 2113 del 4 de agosto de 2023 CO1.PCCNTR.5255443 y 2136 del 10 de agosto de 2023 CO1.PCCNTR.5255530, los cuales tienen como objeto los estudios y diseños y construcción de obras de rehabilitación, reconstrucción, estabilización y obras complementarias, del departamento de Risaralda con ocasión de la declaratoria de calamidad pública mediante decreto No. 0920 del 18 de octubre de 2023 en unos municipios. |                                                                               |
| Cordialmente,<br><br>Ing. JORGE HERNANDO COTE ANTE<br>Secretario de Infraestructura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                               |