

FORMATO			
ACTA DE SUSPENSIÓN			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-EO-19	CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS	2	
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE <u>INFRAESTRUCTURA</u>			
DIRECCIÓN TÉCNICA DE <u>CONSTRUCCIONES</u> SUBDIRECCIÓN TÉCNICA <u>DE EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE</u>			
ACTA No <u>8</u>	SUSPENSIÓN ☐ AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN ☒	DE CONTRATO DE <u>OBRA</u>	
1. ANTECEDENTES			
CONTRATO No <u>1450 DE 2023</u> <small>(Número de Contrato)</small> LICITACIÓN PÚBLICA ☒ CONCURSO DE MÉRITOS ☐ SELECCIÓN ABREVIADA ☐ CONTRATACIÓN DIRECTA ☐ <u>IDU-LP-SGI-022-2022-LOTE 2</u> <small>(Indique en este espacio la identificación del proceso de selección efectuado)</small>			
OBJETO DEL CONTRATO <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN DE LA CALLE 13 AL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO MASIVO, CALZADAS DE TRÁFICO MIXTO, NUEVAS CICLORUTAS Y ESPACIO PÚBLICO, DESDE EL LÍMITE OCCIDENTAL DEL DISTRITO HASTA LA CONEXIÓN CON LA INTERSECCIÓN DE PUENTE ARANDA INCLUIDAS LAS DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C.-LOTE 2. </div> <small>(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)</small>			
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO		<u>AVENIDA CALLE 13 DESDE LA CARRERA 55 HASTA LA CARRERA 69F</u> <small>(Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)</small>	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO		<u>1653 DE 2023</u> <small>(Indique en este espacio el número del contrato Asociado)</small>	
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO		<u>34 MESES</u> <small>(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)</small>	
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO		<u>7</u> DE <u>SEPTIEMBRE</u> DE <u>2023</u> <small>(Día) (Mes) (Año)</small>	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		<u>\$ 499.589.297.791,00</u> <small>(Indique en este espacio el valor del contrato en números)</small>	
CONTRATISTA		<u>CONSORCIO CC2023</u> <small>(Escriba el nombre o razón social del contratista de obra)</small>	
INTERVENTOR		<u>CONSORCIO BOGOTA CYP</u> NIT <u>901.739.604-1</u> <small>(Escriba el nombre o razón social del Interventor) (Escriba el NIT del Interventor)</small>	
SUPERVISOR (A)		<u>LUIS FERNANDO QUESADA SALTARIN</u> <small>(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU al contrato de intervención)</small>	
2. PRÓRROGAS Y/O ADICIONES			
PRÓRROGAS		No. <u>N/A</u>	DE FECHA <u> </u> PLAZO <u> </u>
TOTAL PLAZO DE PRORROGAS			PLAZO <u> </u>
ADICIONES:			
CONTRATOS ADICIONALES	No. <u>N/A</u>	DE FECHA <u> </u>	VALOR <u> </u>
	No. <u>N/A</u>	DE FECHA <u> </u>	VALOR <u> </u>
ADICIONES:	No. <u>N/A</u>	DE FECHA <u> </u>	VALOR <u> </u>
	No. <u>N/A</u>	DE FECHA <u> </u>	VALOR <u> </u>
TOTAL ADICIONES			VALOR <u> </u>
RECONOCIMIENTOS QUE NO IMPLICAN MODIFICACIONES : (En caso de aplicar)			
MAYORES CANTIDADES	No. <u>N/A</u>	DE FECHA <u> </u>	VALOR <u> </u>
MAYORES AJUSTES	No. <u>N/A</u>	DE FECHA <u> </u>	VALOR <u> </u>
MAYOR PERMANENCIA	No. <u>N/A</u>	DE FECHA <u> </u>	VALOR <u> </u>
TOTAL RECONOCIMIENTO			VALOR <u> </u>
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO		<u>\$ 499.589.297.791,00</u>	
3. SUSPENSIÓN Y AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN			
SUSPENSIÓN ANTERIORES:			
ACTA DE SUSPENSIÓN No. <u>N/A</u>		DE FECHA <u> </u>	No. DIAS <u> </u>
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No. <u>N/A</u>		DE FECHA <u> </u>	No. DIAS <u> </u>
TOTAL TIEMPO DE SUSPENSIÓN			No. DIAS <u> </u>
SUSPENSIÓN ACTUAL:			
ACTA DE SUSPENSIÓN No. <u>7</u>		DE FECHA <u>6/03/2024</u>	No. DIAS <u>15</u>
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No. <u>8</u>		DE FECHA <u>22/03/2024</u>	No. DIAS <u>17</u>
FECHA DE REINICIACIÓN		<u>8</u> DE <u>4</u> DE <u>2024</u> <small>(Día) (Mes) (Año)</small>	
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN		<u>7</u> DE <u>8</u> DE <u>2026</u> <small>(Día) (Mes) (Año)</small>	

FORMATO			
ACTA DE SUSPENSIÓN			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-EO-19	CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS	2	
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA			
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES		SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE	
ACTA No <u>8</u>	SUSPENSIÓN ☐ AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN ☒	DE CONTRATO DE <u>OBRA</u>	
<p>Las partes representadas por: <u>JORGE LIBARDO DUARTE BALLESTEROS</u> <small>(Escriba el nombre completo del representante legal del contratista)</small></p> <p>representante legal del contratista; <u>CLAUDIA PATRICIA CORREA MALAVER</u> <small>(Escriba el nombre completo del representante legal de la interventoría)</small></p> <p>representante legal de la interventoría; y <u>LUIS FERNANDO QUESADA SALTARIN</u> <small>(Escriba el nombre completo del Supervisor (a) del contrato, delegado por el IDU)</small></p> <p>Supervisor(a) IDU de contrato de interventoría, acuerdan AMPLIAR LA SUSPENSIÓN del contrato de conformidad con el oficio de la interventoría con número de Radicado IDU. <u>202452600575902</u> <u>20</u> de <u>03</u> de <u>2024</u> <small>Radica el número de radicado IDU (Día) (Mes) (Año)</small></p>			
4. CAUSAS			
<p>En virtud de lo esbozado en el comunicado CYP-OF-0267-2024 por el cual la interventoría recomienda se solicite ampliación de la suspensión suscrita de mutuo acuerdo como consta en el Acta No. 8, por 17 días calendario adicionales, así como en concordancia con lo indicado en el correo electrónico de fecha 19 de marzo de 2024 remitido por la Dirección de la Interventoría, se considera necesaria dicha recomendación para adelantar las gestiones y trámites necesarios respecto del trámite de solicitud de ampliación de la Etapa de Preconstrucción presentado por el Contratista.</p> <p>En aplicación del numeral 9.4 "SUSPENSIÓN DE LOS CONTRATOS" del Manual de Interventoría, "La suspensión es un acuerdo entre las partes de un contrato para interrumpir en el tiempo, el plazo de ejecución del contrato, por motivos de fuerza mayor, o caso fortuito, de interés público; siempre se llevará a cabo por el mutuo acuerdo de las partes"</p> <p>Por lo anterior, las partes de mutuo acuerdo, convienen ampliar la suspensión del contrato de obra IDU-1450-2023, por el plazo de diecisiete (17) días calendario, con el objeto de que la Interventoría emita concepto y la entidad (IDU) estudie, analice y de ser el caso, realice los trámites administrativos correspondientes para la realización de los modificatorios solicitados.</p>			
<p>El Contratista de obra se compromete a terminar el objeto contratado en el plazo faltante, de conformidad con el acta de reinicio y de acuerdo con las funciones establecidas en el contrato y/o en el Manual de Interventoría</p> <p>Con el fin de garantizar la cobertura en cada uno de los amparos, el Contratista de obra se compromete a actualizar las pólizas del contrato, en los términos descritos en el mismo y/o en el Manual de Interventoría</p> <p>Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los</p> <p style="text-align: center;"><u>DIECINUEVE</u> <u>(19)</u> días del mes de <u>MARZO</u> de <u>2024</u> <small>(Día en letras) (Día en número) (Mes en que se firma el acta) (Año de firma del acta)</small></p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p><small>(Firma)</small> <small>(Nombre)</small> JORGE LIBARDO DUARTE BALLESTEROS Representante Legal del Contratista Consortio CC2023</p> <p><small>(Firma)</small> <small>(Nombre)</small> EDWIN LEONARDO PEREZ NIEL Profesional de apoyo a la Supervisión del IDU Instituto de Desarrollo Urbano</p> <p><small>(Firma)</small> <small>(Nombre)</small> LUIS FERNANDO QUESADA SALTARIN Director Técnico de Construcciones - Supervisor Instituto de Desarrollo Urbano</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p><small>(Firma)</small> <small>(Nombre)</small> CLAUDIA PATRICIA CORREA MALAVER Representante Legal del Interventor Consortio Bogota CYP</p> <p><small>(Firma)</small> <small>(Nombre)</small> EDWIN OSWALDO SANTIESTEBAN BALAGUERA Subdirector Técnico de Ejecución del Subsistema de Transporte Instituto de Desarrollo Urbano</p> <p><small>(Firma)</small> <small>(Nombre)</small> DENICE BIBIANA AGÜERO VARGAS Subdirectora General de Infraestructura - Ordenadora de Gasto Instituto de Desarrollo Urbano</p> </div> </div> <p><small>Esta acta debe ser firmada por el(la) subdirector(a) General, en caso de ser el ordenador de gasto y de pago. Ver las Resoluciones IDU de delegación de funciones.</small></p>			