


	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO INTERVENTORÍA	CÓDIGO																													
		VERSIÓN																													
		PÁGINA																													
		FECHA	19	7	2024																										
		(Dia / Mes / Año)																													
ADICIÓN		MODIFICACIÓN		PRÓRROGA X																											
UNIDAD EJECUTORA:		DIRECCIÓN TERRITORIAL CHOCHÓ		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCHÓ																											
RESPONSABILIDAD																															
1. Mediante la suscripción del presente formato, los firmantes asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información contenida. 2. El Interventor debe justificar las causas que originan la solicitud de la adición y/o modificación y/o prórroga del convenio.																															
ANTECEDENTES																															
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4874 DE 2023 (Indicar número de convenio y año)																															
INTERVENTOR: CISA SERVICIOS S.A.S (Nombre o razón social del Contratista)																															
OBJETO DEL CONTRATO INTERVENTORÍA: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS EN EL MUNICIPIO DE BAHIA SOLANO, DEPARTAMENTODELCHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL																															
CONVENIOS 4723 DE 2023 - 4793 DE 2023 (Indicar número de contrato y año)																															
CONTRATISTA JUNTA DE ACCION COMUNAL HUINA - JUNTA DE ACCION COMUNAL MECANA																															
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO INTERVENTORÍA: Hasta el 31/12/2023 (Indique el plazo del convenio principal)																															
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO INTERVENTORÍA: 22/12/2023 (Día / Mes / Año)																															
MODIFICACIONES:																															
<table><tr><th>Modificación No.</th><th>Fecha</th><th>Breve descripción</th></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>						Modificación No.	Fecha	Breve descripción																							
Modificación No.	Fecha	Breve descripción																													
PRÓRROGAS:																															
<table><tr><th rowspan="2">Convenio Adicional No.</th><th rowspan="2">Fecha</th><th colspan="2">Periodo</th></tr><tr><th>Desde (Día/Mes/Año)</th><th>Hasta (Día/Mes/Año)</th></tr><tr><td>1</td><td>2/02/2023</td><td>2/02/2024</td><td>30/04/2024</td></tr><tr><td>2</td><td>19/06/2024</td><td>19/06/2024</td><td>20/07/2024</td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>						Convenio Adicional No.	Fecha	Periodo		Desde (Día/Mes/Año)	Hasta (Día/Mes/Año)	1	2/02/2023	2/02/2024	30/04/2024	2	19/06/2024	19/06/2024	20/07/2024												
Convenio Adicional No.	Fecha	Periodo																													
		Desde (Día/Mes/Año)	Hasta (Día/Mes/Año)																												
1	2/02/2023	2/02/2024	30/04/2024																												
2	19/06/2024	19/06/2024	20/07/2024																												
SUSENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN:																															
<table><tr><th rowspan="2">ACTA DE SUSPENSIÓN No.</th><th rowspan="2">ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No.</th><th rowspan="2">FECHA DEL ACTA</th><th colspan="2">PERIODO DE SUSPENSIÓN</th><th rowspan="2">FECHA REANUDACIÓN</th></tr><tr><th>DESDE</th><th>HASTA</th></tr><tr><td>1</td><td>N/A</td><td>27/12/2023</td><td>29/12/2023</td><td>15/01/2024</td><td>15/01/2024</td></tr><tr><td>N/A</td><td>1</td><td>15/01/2024</td><td>16/01/2024</td><td>29/01/2024</td><td>30/01/2024</td></tr><tr><td>2</td><td>N/A</td><td>9/02/2024</td><td>9/02/2024</td><td>25/02/2024</td><td>26/02/2024</td></tr></table>						ACTA DE SUSPENSIÓN No.	ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO DE SUSPENSIÓN		FECHA REANUDACIÓN	DESDE	HASTA	1	N/A	27/12/2023	29/12/2023	15/01/2024	15/01/2024	N/A	1	15/01/2024	16/01/2024	29/01/2024	30/01/2024	2	N/A	9/02/2024	9/02/2024	25/02/2024	26/02/2024
ACTA DE SUSPENSIÓN No.	ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO DE SUSPENSIÓN		FECHA REANUDACIÓN																										
			DESDE	HASTA																											
1	N/A	27/12/2023	29/12/2023	15/01/2024	15/01/2024																										
N/A	1	15/01/2024	16/01/2024	29/01/2024	30/01/2024																										
2	N/A	9/02/2024	9/02/2024	25/02/2024	26/02/2024																										
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 20/07/2024 (Teniendo en cuenta las prórrogas y suspensiones) (Indicar Día/Mes/Año)																															
VALOR INICIAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA \$ 80.321.750,11 50% EN SMMLV: 34,62 (Indicar el 50% del valor inicial expresado en salarios mínimos del año de suscripción del contrato)																															
VALOR ADICIONES																															
<table><tr><th>Contrato Adicional No.</th><th>Fecha</th><th>Valor</th><th>SMMLV del Año de la Adición</th></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>						Contrato Adicional No.	Fecha	Valor	SMMLV del Año de la Adición																						
Contrato Adicional No.	Fecha	Valor	SMMLV del Año de la Adición																												
VALOR ACUMULADO DEL CONVENIO: \$ 80.321.750,11 (Indicar el valor teniendo en cuenta las adiciones)																															
OBJETO DE LA SOLICITUD																															
Mediante comunicación escrita el 19 de julio de 2024 la interventoría (CISA SERVICIOS S.A.S) solicita formalmente prorroga para el contrato de interventoría 4874 de 2023.																															
(Indique en este espacio únicamente el plazo y/o el valor adicional y/o modificación solicitados)																															

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO INTERVENTORÍA	CÓDIGO			
		VERSIÓN			
		PÁGINA			
		FECHA	19	7	2024
(Dia / Mes / Año)					
ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR					
Con la presente solicitud se hará seguimiento a todas las actividades concernientes a la interventoría para los contratos de obra No. 4793-2023 junta de accion comunal corregimiento de mecana, 4723-2023 la Junta de Accion Comunal corregimiento de huina con el fin de terminar con las obras en sus aspectos técnicos y administrativos y en todos sus componentes físicos y financieros, asi como tambien los cierres ambientales y sociales y posterior liquidación. Se solicita prorrogar el contrato de interventoría hasta el 05 de agosto de 2024, teniendo en cuenta que los convenios 4723-2023 y 4793-2023 se encuentran prorrogados hasta la fecha antes mencionada.					
(Indicar las actividades proyectadas a desarrollar y su localización, objeto de la presente solicitud)					
DISCRIMINACIÓN DEL VALOR ADICIONAL Y/O REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS SOLICITADOS					
Formulario 1		Valor actualizado última Minuta de Modificación Contractual No.____ Fecha: _____		Valor solicitado	
Descripción	Valor inicial				
Valor Inicial Contrato	\$ 80.321.750,11	\$ -		\$ -	
	\$ -	\$ -		\$ -	
	\$ -	\$ -		\$ -	
	\$ -	\$ -		\$ -	
	\$ -	\$ -		\$ -	
	\$ -	\$ -		\$ -	
	\$ -	\$ -		\$ -	
Valor total	\$ 80.321.750	\$ -		\$ -	
RESUMEN FINANCIERO CONTRATO DE INTERVENTORÍA					
Valor anticipo otorgado _____ (mes anterior a la presente solicitud)		Valor amortizad _____ (mes anterior a la presente solicitud)		Saldo por amortizar _____ (mes anterior a la presente solicitud)	
facturado (Incluido IVA) a: _____ (mes anterior a la presente solicitud)		Último mes facturado _____ (Indicar mes y año)			
Saldo por ejecutar (Incluido IVA): _____					
PROCESOS DE MULTAS Y SANCIONES					
N.A					
(Describir si se han impuesto o se encuentran en trámite multas o sanciones y el estado de las mismas)					
CONCEPTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA					
Teniendo en cuenta la necesidad de continuar a las obras en sus aspectos técnicos y administrativos y en todos sus componentes físicos, financieros ,aspectos ambientales - sociales , se requiere., planear, dirigir, organizar, evaluar y controlar las actividades de ejecución contractual de los convenios en mención, por los anterior el Supervisor emite concepto favorable para que se prorrogue el contrato de interventoria 4874 DE 2023, suscritos con la empresa CISA SERVICIOS S.A.S. Según lo citado en la solicitud emitido por la empresa interventora el 19 de julio de 2024 y lo planteado en la presente acta.					
Notas: 1. Para el caso de adición y/o prórroga y/o modificación se deben anexar el proyecto de: Acta de Modificación de Costos y Reprogramación al Plan de Cargas, documentos que deben ser firmados por el Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría. 2. Es responsabilidad de la Interventoría presentar las justificaciones técnica, jurídica, financiera, ambiental, social, predial, de sostenibilidad y otros según el caso que respalden la solicitud de adición y/o prórroga y/o modificación, las cuales serán presentadas ante el Comité de Contratación. 3. Cuando se trate de contrato adicional en valor, la justificación debe contener la distribución de los recursos a adicionar entre las actividades pactadas en el contrato (básico actividades de interventoría, ajustes, provisiones si es del caso, etc., indicando el valor correspondiente al IVA). Es responsabilidad del Interventor y del Supervisor del contrato de Interventoría garantizar que la distribución de recursos propuesta con la adición solicitada cubra todas las actividades requeridas. 4. El concepto presentado por el Supervisor del contrato de interventoría debe tener en cuenta las cláusulas contractuales, el pliego de condiciones y la matriz de riesgos del contrato de interventoría.					
Firma  Nombre:CRISTIAM ALBORNOZ BARRIOS Representante legal o su Apoderado Interventoría Matrícula Profesional No.:05202124561		Firma  Nombre:JANNIER SALAS QUEJADA Supervisor del Contrato de Interventoría INVIAS Matrícula Profesional No. 05202181087 ANT			
Firmado digitalmente por YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA					
YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA Director Territorial Chocó Matrícula Profesional No.:2520242708 Funcionario delegado para la suscripción del presente documento					
Original: Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial.					