

<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div><div>AERONÁUTICA CIVIL</div><div>OFICINA ALTERNATIVA DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA</div></div></div></div></div>				FORMATO																		
				FORMATO 9 MATRIZ DE RIESGOS																		
Principio de Procedencia: 1201.092				Clave: : GCON-1.0-12-114				Versión: 1				Fecha: 28/OCT/2019						Página: 1 de 1				
N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Específico	Externo	Ejecución	Planeación	Poca disponibilidad del personal y recursos técnicos y humanos adecuados en el proceso de ejecución del contrato especialmente en sitios alejados de ciudades principales	Mayor costo y plazo de ejecución	3	3	6	ALTO	Contratsita	El proveedor debe disponer de los equipos y personal idóneo en el momento oportuno y sitio oportuno, así mismo garantizara que el personal técnico que se desplace a sitios apartados lo haga con los insumos y repuestos que típicamente son los mas requeridos	1	3	4	BAJO	SI	Proveedor	Desde la firma del acta de inicio	Hasta la fecha del acta de liquidacion	Según las actividades realizadas vs cronograma	en cada visita programada
2	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Accidentes del personal de campo que apoya la ejecución de las actividades y que están a cargo del contratista.	Demandas de carácter laboral. Retrasos en el cumplimiento del contrato.	2	4	6	ALTO	Contratista	Cumplimiento de normatividad para trabajos electricos Expedicion de polizas	1	1	2	BAJO	SI	Proveedor	Desde la firma del acta de inicio	Hasta la fecha del acta de liquidacion	mediante seguimiento a las actividades del sistema de gestion de seguridad y salud en el trabajo	Cuando se presente
3	Específico	Externo	Ejecución	Planeación	Estimación inadecuada de los costos por el oferente, por volatilidad del precios que no están estimados en COP	Mayores Costos Baja calidad en las actividades	3	2	5	MEDIO	Contratsita	Proveedor debe revisar las especificaciones técnicas y solicitar las aclaracioes requeridas tener presente los lugares donde se realizaran las actividades y los costos de transporte tanto del personal como de los elementos, así mismo, al momento de hacer las propuestas tratara de hacer una bunea lectura del sector para mitigar riesgos que afecten la parte financiera del proyecto	2	2	4	BAJO	SI	Proveedor	Desde la publicacion del proceso	Hasta la adjudicacion del proceso		Cuando se presente
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales:	Entrega por parte del contratista de elementos que no cumplan con la calidad y las especificaciones técnicas	Incurrir en gestiones adicionales por parte de la entidad y del proveedor gestionando prorrogas, Realizar adiciones, aplicación de polizas, reuniones y seguimientos. Requerirse realizar un nuevo proceso de contratación Afectar la prestación de los servicios a la navegacion aerea por falta de este elemento	2	2	4	BAJO	Contratista	Estabecer polizas de calidad de elementos suministrados y poliza de calidad del servicio	1	3	4	BAJO	Si	Contratista	Inmediata si se presenta el riesgo	Fecha acta de finalizacion del contrato	verificacion anticipada de piezas y respuestos a instalar por parte del supervisor	
5	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales:	Aumento de las TRM	Un mayor precio de los repuestos o elementos	2	3	5	MEDIO	contratista / Aerocivil	estudio de mercado acorde a los equipos adquiridos,la procedencia de los mismos, la mano de obra y lugar de ejecución	3	2	5	MEDIO	Si	Contratista	Inmediata si se presenta el riesgo	Fecha acta de finalizacion del contrato	Por parte contratista en atención al seguimiento del mercado	cuando la tendencia al alza en el precio del dólar empiece a afectar los márgenes del proyecto para el oferente