



Javier Sandoval Páez

Ingeniero Civil, Diseño, Construcción,
Asesorías e Interventoría
T.P No. 08202-24924IATL

Galapa, 07 de junio de 2024

Señores:

MUNICIPIO DE GALAPA

Ate. GUILLERMO GONZALEZ

Secretario de desarrollo territorial e infraestructura

Supervisor del contrato

e. s. d.

Ref. CONTRATO DE OBRA No LP-006-2023 cuyo objeto es “OPTIMIZACION RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN 355MM CENTRO HISTORICO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS CASCO URBANO EN EL MUNICIPIO DE GALAPA – DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO”.

Asunto: aval técnico para modificación del contrato – solicitud de recursos adicionales.

Cordial saludo,

Por medio de la presente y en calidad e interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para el contrato en la referencia, me dirijo a usted para manifestarle lo siguiente:

1. Que, mediante oficio del 10 de mayo, el contratista de obra solicito a esta interventoría suspender el contrato debido a que se hacía necesaria la realización de un ajuste financiero con el fin de incluir ciertos ítems nuevos que son necesarios e imprescindibles para cumplir con el objeto contractual.
2. Que, mediante oficio del 14 de mayo, esta interventoría dio aval para suspender dicho contrato, aceptando las razones expuestas por el contratista.
3. Que el contrato se suspendió el día 15 de mayo, con el fin de realizar los ajustes mencionados.
4. Que el día 05 de junio de 2024, el contratista envió a esta interventoría la solicitud de ajuste producto de la revisión realizada, soportada con memoria de cantidades, análisis de precios unitarios, presupuesto de los recursos solicitados y plano detallado.
5. Que esta interventoría luego de revisar la documentación antes mencionada, da aval técnico y recomiendo al municipio realizar la adición solicitada, ya que esta es de

Dirección: calle 10 # 21 - 20 Galapa - Atlántico.

Ing.javier.sandoval@gmail.com

Tel: 3979818 - 3013386677



Javier Sandoval Páez

Ingeniero Civil, Diseño, Construcción,
Asesorías e Interventoría
T.P No. 08202-24924IATL

vital importancia para el cumplimiento del objeto contractual y el correcto funcionamiento de las redes de conducción ya instaladas.

La solicitud de adición del contratista asciende a la suma de cuatrocientos setenta y siete millones doscientos dos mil novecientos noventa y seis pesos con diez centavos M.L \$477.202.996,10.

El plazo adicional solicitado para la ejecución de dichas obras es de cuarenta y cinco (45) días.

Así mismo, cabe resaltar que se debería realizar adición al contrato de consultoría No. CMC-027-2023 por un valor de doce millones ciento noventa y ocho mil novecientos veintiocho pesos M.L (\$12,198,928) y un plazo adicional de cuarenta y cinco (45) días.

Agradeciendo la atención prestada y esperando pronta respuesta.

Atentamente

JAVIER ALEXANDER SANDOVAL PAEZ

CC. 1.047.226.940 de Galapa

ESPECIALISTA EN INGENIERIA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL

3013386677

Ing.javier.sandoval@gmail.com

Anexo: documentación enviada por el contratista.

Dirección: calle 10 # 21 - 20 Galapa - Atlántico.

Ing.javier.sandoval@gmail.com

Tel: 3979818 - 3013386677