

Tunja, 29 de agosto de 2024

ELIAS MENDOZA LEGUIZAMON
ING. PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

APP-RMQ-2023/OFI 033

OBJETO: INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA MEDIANTE LA PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA CARRERA 4 ENTRE CALLE 6 Y CALLE 5ª, CALLE 5ª ENTRE CARRERA 4 Y BARRIO RINCON DEL PARAISO, CARRERA 4 ENTRE CALLE 5ª Y CARRERA 4ª DEL MUNICIPIO DE RAMIRIQUI BOYACA.

ASUNTO: *Solicitud modificadorio al contrato de obra No. C-SP-LP-001-2023, y prorroga a los contratos de obra No. C-SP-LP-001-2023 e interventoría No. C-SP-CMA-001-2023*

Cordial saludo:

Por medio de la presente y acorde a la solicitud de la firma contratista de obra mediante radicado OFC-OB-RAM-C-SP-LP-001-2023-028 en la cual se solicita la Adicional y prorroga en el contrato en asunto, la firma contratista de interventoría da aval y aprobación a dicha solicitud considerando que las razones manifestadas en el mismo oficio son válidas y acordes a la situación actual del contrato de obra en la cual y según la disposición de las partes se hace necesaria la adición presupuestal con el fin de suplir las necesidades evidenciadas en el contrato de obra.

Dicho esto, se solicita amablemente a la supervisión del proyecto proceder con el trámite administrativo pertinente para:

- Adición en valor al contrato de obra No. C-SP-LP-001-2023 por un valor de cuarenta y un millones doscientos treinta y siete mil seiscientos ocho pesos (\$41.237.608.00) M/CTE acorde al desglose del acta de mayores y menores cantidades de obra adjunto.
- Adición en valor al contrato de interventoría No. C-SP-CMA-001-2023 por un valor de veintisiete millones setecientos noventa y cuatro mil doscientos treinta y cinco pesos (\$27.794.235.00 M/CTE). Dada la necesidad de garantizar el control administrativo, técnico, financiero, ambiental y social del contrato de obra No. C-SP-LP-001-2023, dado que se han incluido ítems no previstos, los cuales generan una prórroga en tiempo



Contactos:

Tel: (038) 747 4417

Cel: 320 814 5547

Calle 43 # 8a - 06 Tunja - Boyacá

www.appcontrolingenieria.com

equivalente a tres (3) meses con quince (15) días calendario y la necesidad de adición presupuestal.

Con base en la propuesta adjudicada para el contrato de interventoría No. C-SP-CMA-001-2023, la presente firma presenta una propuesta presupuestal por el valor mencionado anteriormente, desglosado en la siguiente tabla. Se aclara que se solicita únicamente la inclusión de recursos para la contratación de personal por un término de un (1) mes y quince (15) días calendario, a pesar de que la prórroga necesaria se establece en tres (3) meses con quince (15) días calendario. Por lo tanto, el plazo adicional de ejecución será asumido a costo y riesgo de la presente firma de interventoría.


PROPUESTA INTERVENTORIA								
N.	CONCEPTO	A	B	C	D	E	F	G
		SUELDO MES BASICO	CANTIDAD	% DE DEDICACION	F.M.	VALOR MES (A*B*C*D)	N DE MESES	TOTAL PARCIAL (E*F)
1	PERSONAL							
1,1	PERSONAL TECNICO							
1.1.1	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	\$ 5.000.000,00	1	30%	2,3	\$ 3.450.000,00	1,5	\$ 5.175.000,00
1.1.2	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	\$ 2.900.000,00	1	100%	2,3	\$ 6.670.000,00	1,5	\$ 10.005.000,00
1,2	PERSONAL DE APOYO						1,5	
1.2.1	INSPECTOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	\$ 2.300.000,00	1	70%	2,3	\$ 3.703.000,00	1,5	\$ 5.554.500,00
1.2.2	COMISION DE TOPOGRAFIA	\$ 3.800.000,00	1	20%	2,3	\$ 1.748.000,00	1,5	\$ 2.622.000,00
SUB-TOTAL COSTOS DE PERSONAL								\$ 23.356.500,00
OTROS COSTOS DIRECTOS								
2	OTROS COSTOS DIRECTOS	UNIDAD	CANTIDAD			VR. UNITARIO		VR. TOTAL
2,1	PAPELERIA Y COPIAS	GLB				\$ 567.760,98		\$ -
2,2	ARRIENDO OFICINAS	MES				\$ 900.000,00		\$ -
2,3	MOBILIARIO	UND				\$ 750.000,00		\$ -
2,4	COMPUTADORES	MES				\$ 750.000,00		\$ -
2,5	ENSAYOS DE CALIDAD	UND				\$ 65.000,00		\$ -
SUB-TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS								\$ -
RESUMEN GENERAL								
COSTO TOTAL (1+2)								\$ 23.356.500,00
IVA(19%)								\$ 4.437.735,00
VALOR TOTAL								\$ 27.794.235,00

- La firma contratista de interventoría da aval y aprobación a la Solicitud de prórroga del contrato No. C-SP-LP-001-2023 por un término de Tres (3) meses y Quince (15) días, considerando que las razones manifestadas en el mismo son válidas y acordes a la situación actual del contrato de obra, que da lugar a mayores cantidades de obra, la ejecución de ítems no previstos, y en general, para la ejecución de las actividades proyectadas resultantes de los ajustes efectuados al proyecto, especialmente, los derivados del nuevo diseño geométrico y cambio en la especificación del pavimento a utilizar. De igual forma, en concordancia con la ejecución en paralelo y dependencia del contrato de interventoría se solicita también Prórroga del contrato No. C-SP-CMA-001-2023 por un término de Tres (3) meses y Quince (15) días calendario con el fin de continuar con las actividades de interventoría durante el término adicional que se suscriba al contrato de obra.



Contactos:
Tel: (038) 747 4417
Cel: 320 814 5547
Calle 43 # 8a - 06 Tunja - Boyacá
www.appcontrolingenieria.com

Sin otro particular,


SEBASTIAN TOLEDO MOYA
R/E APP CONTROL INGENIERÍA S.A.S

Documentos adjuntos:

Sabana De Mayores Y Menores Cantidades De Obra

Análisis de precios Unitarios

Balance de obra definitivo

Memoria de cantidades

Acta de Fijación de Ítem no Previstos

Acta de Modificadorio al contrato de obra.

Oficio De Solicitud adicional y prorroga de La Firma Contratista De Obra con justificación Técnica.



Contactos:

Tel: (038) 747 4417

Cel: 320 814 5547

Calle 43 # 8a - 06 Tunja - Boyacá

www.appcontrolingenieria.com