

En el Municipio de Acacias - Méta, a los VEINTESEIS (26) días de los meses de AGOSTO del año 2023, se reunieron la Ingeniera ARIADNA ISABELLA JIJOLDO CAMACHO Representante legal de CONSORCIO POLICIA-CACIACAS 2023, el Ingeniero IVAN MAURICIO ROSAS NÚÑEZ, Secretario de Infraestructura, la Ingente VERÓNICA PATRICIA SÁNCHEZ delegado por la Supervisión del Municipio y el Ingeniero JUAN CAMILO POSADA VARELA Representante legal de Intervención comunitaria CONSORCIO INTERPOLICA 2023, para lo cual se ha hecho necesario realizar el siguiente análisis:

Página 1 de 22

ACTA MODIFICATORIA DE CANTIDADES E INCLUSION DE ITEMS NO PREVISTO DEL CONTRATO DE OBRA

1.4.4	SUMINISTRO E INSTALACION LAMINA METALDECK 2" CA-20 (NO INCLUIVE CONCRETO)	M2	844.32	\$ 79,462.54	\$ 67,091,811.77	844.32	79,462.54	\$ 67,091,811.77	\$ 79,462.54	\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	844.32	\$ 67,091,811.77
1.4.0	MANHOSERIA, PISOS Y AFINADOS														
1.5.1	MURO BLONDO ELEXA No. 6, 0.12X0.20X0.30 M (MORTERO TIPO S. 1.3)	M2	602.92	\$ 70,554.51	\$ 42,538,725.17	602.92	70,554.51	\$ 42,538,725.17	\$ 70,554.51	\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	602.92	\$ 42,538,725.17
1.5.2	MURO TOILET RECOCIDO COMUN 0.20X0.10X0.06, MORTERO TIPO 1.3	M2	512.35	\$ 55,254.64	\$ 48,803,714.80	512.35	55,254.64	\$ 48,803,714.80	\$ 55,254.64	\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	512.35	\$ 48,803,714.80
1.5.3	MURO SUPER DADO DOBLE CARA, E=0.11 M, DADO EN CONCRETO 17.2 MPa (6500 PSI)	M2	64.33	\$ 214,942.04	\$ 13,827,221.43	64.33	214,942.04	\$ 13,827,221.43	\$ 214,942.04	\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	64.33	\$ 13,827,221.43
1.5.4	MEZCLA EN OBRA SUMINISTRO Y CONSTRUCCION	M3	17.41	\$ 2,232,938.39	\$ 38,875,457.37	17.41	2,232,938.39	\$ 38,875,457.37	\$ 2,232,938.39	\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	17.41	\$ 38,875,457.37
1.5.5	PANETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4, APLICACION EN PULIDORA, SUMINISTRO Y PARETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, SUMINISTRO Y APLICACION	M2	1,422.07	\$ 32,658.77	\$ 46,727,471.05	1,422.07	32,658.77	\$ 46,727,471.05	\$ 32,658.77	\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	1,422.07	\$ 46,727,471.05
1.5.6	APLICACION PISO GRANO MARINO 6.3X0.30, PARETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, SUMINISTRO Y APLICACION	M2	856.79	\$ 45,008.72	\$ 38,565,021.21	856.79	45,008.72	\$ 38,565,021.21	\$ 45,008.72	\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	856.79	\$ 38,565,021.21
1.5.7	INDUSTRIAL, CERAMICA LISA 0.25X0.40 PARA MUROS, GUARAPESCOBA EN BALDOSA GRANO MARINO	M2	665.86	\$ 301,432.09	\$ 200,711,571.45	665.86	301,432.09	\$ 200,711,571.45	\$ 301,432.09	\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	665.86	\$ 200,711,571.45
1.5.8	GUARAPESCOBA EN BALDOSA GRANO MARINO, PISO EN CERAMICA LISO 0.25X0.32 LINEA FORTALEZA	M2	10.59	\$ 1,899,329.53	\$ 17,261,160.76	10.59	1,899,329.53	\$ 17,261,160.76	\$ 1,899,329.53	\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	10.59	\$ 1,899,329.53
1.5.9	GUARAPESCOBA EN BALDOSA GRANO MARINO, PISO EN CERAMICA LISO 0.25X0.32 LINEA FORTALEZA	M2	425.63	\$ 40,554.38	\$ 17,261,160.76	425.63	40,554.38	\$ 17,261,160.76	\$ 40,554.38	\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	425.63	\$ 40,554.38
1.5.10	IMPENMEABILIZACION DE TERRAZAS Y MUROS, INCLUIVE LAMPEZ DE SUPERFICIE Y SELLO DE FISURAS CON SIKAFLEX 1A O SIMILAR, TELA DE REFORZO, ARENA, PLASTICO DE BAJA DENSIDAD PROTECCION LUVIA	M2	43.28	\$ 99,112.92	\$ 4,289,607.18	43.28	99,112.92	\$ 4,289,607.18	\$ 99,112.92	\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	43.28	\$ 4,289,607.18
1.5.11	IMPENMEABILIZACION DE TERRAZAS Y MUROS, INCLUIVE LAMPEZ DE SUPERFICIE Y SELLO DE FISURAS CON SIKAFLEX 1A O SIMILAR, TELA DE REFORZO, ARENA, PLASTICO DE BAJA DENSIDAD PROTECCION LUVIA	M2	462.02	\$ 138,203.99	\$ 63,853,007.46	462.02	138,203.99	\$ 63,853,007.46	\$ 138,203.99	\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	462.02	\$ 63,853,007.46
1.5.12	EN GRANTO, AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E=50 MM, PINTURA	M2	79.33	\$ 166,028.35	\$ 13,171,029.01	79.33	166,028.35	\$ 13,171,029.01	\$ 166,028.35	\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	79.33	\$ 13,171,029.01
1.5.13	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	709.14	\$ 43,609.40	\$ 30,925,169.92	709.14	43,609.40	\$ 30,925,169.92	\$ 43,609.40	\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	709.14	\$ 30,925,169.92
1.6.1	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	856.79	\$ 18,207.57	\$ 15,600,063.90	856.79	18,207.57	\$ 15,600,063.90	\$ 18,207.57	\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	856.79	\$ 15,600,063.90
1.6.2	PINTURA VINILO TIPO 1 (SUMBO ALTA CALIDAD)	M2	1,455.30	\$ 15,401.75	\$ 22,105,131.78	1,455.30	15,401.75	\$ 22,105,131.78	\$ 15,401.75	\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	1,455.30	\$ 22,105,131.78
1.6.3	SELLADOR PARA MUROS INTERIORES, IMPERMEANTE GREGGOL O SIMILAR	M2	1,455.30	\$ 27,009.33	\$ 38,786,491.35	1,455.30	27,009.33	\$ 38,786,491.35	\$ 27,009.33	\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	1,455.30	\$ 38,786,491.35
1.6.4	SELLADOR HIDROPROTECTOR FACHADA T. SIKA TRANSPARENTE 10 O SIMILAR	M2	856.79	\$ 48,260.08	\$ 41,348,733.94	856.79	48,260.08	\$ 41,348,733.94	\$ 48,260.08	\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	856.79	\$ 41,348,733.94
1.7.0	CARPINTERIA METALICA Y ACECEROS														
1.7.1	ESPEJO 4MM SUMINISTRO E INSTALACION	M2	8.00	\$ 197,050.30	\$ 1,576,402.40	8.00	197,050.30	\$ 1,576,402.40	\$ 197,050.30	\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	8.00	\$ 1,576,402.40
1.7.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE PASAMANOS EN ACERO INOXIDABLE L=1.5 MTS.	UN	1.00	\$ 389,442.06	\$ 389,442.06	1.00	389,442.06	\$ 389,442.06	\$ 389,442.06	\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	1.00	\$ 389,442.06
1.7.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE ASCENSOR HIDRAULICO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA, DOS PASAJOS, PUERTAS CAPACIDAD DE 500 KG.	UN	1.00	\$ 192,744,562.50	\$ 192,744,562.50	1.00	192,744,562.50	\$ 192,744,562.50	\$ 192,744,562.50	\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	1.00	\$ 192,744,562.50
1.7.4	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA ACCESO VIDRIO TEMPLADO 10 MM INCLUIVE BARRANDAS 2 BARRAS ACERO INOXIDABLE INCLUIVE PELLICULA DE PROTECCION 8000 LIBRAS DE PRESION Y 3 MICRAS.	M2	185.06	\$ 1,592,133.62	\$ 294,640,247.72	185.06	1,592,133.62	\$ 294,640,247.72	\$ 1,592,133.62	\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	185.06	\$ 294,640,247.72
1.7.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA ENTAMBORADA CON MELAMINICO COLOR BELLETO DE LA PUERTA EN RH 15MM, ENTAMBORADO EN RH 15MM, ENTAMBORADO PEGADO CON PL.285 Y LAS CARAS DE LA LAMINA SE JUNTAN AL RH 15MM CON CARPINCIO, SE PONDRAN 4 BISAGRAS OMEGA DE 3X2 Y CHAPA DE FOLIO METALICO EL MAXIMO QUE SE PUEDA PONER EN LA PUERTA MAX 3.06 MTS INCLUIENDO UN FOLIO SUPERIOR DE MAXIMO 90CM Y ANCHO ENTRE 0.80 Y 1.20 MTS SEGUN SE REQUIERA.	UN	20.00	\$ 2,274,416.18	\$ 45,488,323.60	20.00	2,274,416.18	\$ 45,488,323.60	\$ 2,274,416.18	\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	20.00	\$ 45,488,323.60
1.7.6	SUMINISTRO E INSTALACION VENTANA ALUMINIO SISTEMA PERSIANA FILA 3	M2	3.50	\$ 520,844.37	\$ 1,822,955.30	3.50	520,844.37	\$ 1,822,955.30	\$ 520,844.37	\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	3.50	\$ 1,822,955.30
1.7.7	SUMINISTRO E INSTALACION VENTANA SISTEMA 744 INCLUIVE VIDRIO 4 MM	M2	46.53	\$ 358,378.07	\$ 16,675,331.60	46.53	358,378.07	\$ 16,675,331.60	\$ 358,378.07	\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	46.53	\$ 16,675,331.60
1.7.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESCALERA METALICA	UNO	1.00	\$ 29,023,312.50	\$ 29,023,312.50	1.00	29,023,312.50	\$ 29,023,312.50	\$ 29,023,312.50	\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	1.00	\$ 29,023,312.50
1.7.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA ORNAMENTADA DE DOBLE HOJA	M2	12.51	\$ 2,455,816.75	\$ 30,722,292.56	12.51	2,455,816.75	\$ 30,722,292.56	\$ 2,455,816.75	\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	12.51	\$ 30,722,292.56
1.7.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISORES DE PUERTA PARA DIVISION DE PUERTA A DOS PARALES, UN TABIQUE INCLUIE YERRALES.	UN	8.00	\$ 53,634,462.24	\$ 53,634,462.24	8.00	6,704,307.78	\$ 53,634,462.24	\$ 6,704,307.78	\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	8.00	\$ 53,634,462.24
1.7.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISION BAÑO PARETES TIPO SANITICHE, SOPODA O SIMILAR.	UN	2.00	\$ 3,321,256.44	\$ 1,610,618.22	2.00	1,610,618.22	\$ 3,321,256.44	\$ 1,610,618.22	\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	2.00	\$ 3,321,256.44
1.7.12	SUMINISTRO E INSTALACION ESCALERA METALICA TIPO GATO PARA ACCESO A TERRAZA ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA	ML	4.40	\$ 2,244,953.23	\$ 9,877,794.21	4.40	2,244,953.23	\$ 9,877,794.21	\$ 2,244,953.23	\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	4.40	\$ 9,877,794.21
1.8.1	CIELO RASO BLANCA SUPERBOARD 8 MM INCLUIVE PINTURA	M2	41.58	\$ 126,307.83	\$ 5,251,879.57	41.58	126,307.83	\$ 5,251,879.57	\$ 126,307.83	\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	41.58	\$ 5,251,879.57

ACTA MODIFICATORIA DE CANTIDADES E INCLUSION DE ITEMS NO PREVISTO DEL CONTRATO DE OBRA

1.90	RED HIDRAULICA	ML	217.23	\$ 15,380.00	\$ 3,340.997.40	217.23	15,380.00	\$ 3,340.997.40	\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	217.23	\$ 3,340.997.40
1.91	TUBERIA PVC-P RDE 09 1/2" SUMINISTRO E	UN	54.00	\$ 3,142.03	\$ 169,669.62	54.00	3,142.03	\$ 169,669.62	\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	54.00	\$ 169,669.62
1.92	ACCESORIO PVC-P 1/2" SUMINISTRO E	UN	30.03	\$ 18,697.31	\$ 561,480.22	30.03	18,697.31	\$ 561,480.22	\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	30.03	\$ 561,480.22
1.93	TUBERIA PVC-P RDE 11 3/4" SUMINISTRO E	UN	42.00	\$ 4,429.50	\$ 186,039.00	42.00	4,429.50	\$ 186,039.00	\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	42.00	\$ 186,039.00
1.94	ACCESORIO PVC-P 3/4" SUMINISTRO E	UN	3.00	\$ 38,807.46	\$ 116,422.35	3.00	38,807.46	\$ 116,422.35	\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	3.00	\$ 116,422.35
1.95	VALVULA DE BOLA 1/2" SUMINISTRO E	UN	25.00	\$ 68,128.10	\$ 1,703,202.50	25.00	68,128.10	\$ 1,703,202.50	\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	25.00	\$ 1,703,202.50
1.96	PUNTO HIDRAULICO PVC-P PARA DESDE PISO	UN	17.00	\$ 10,391.65	\$ 176,488.05	17.00	10,391.65	\$ 176,488.05	\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	17.00	\$ 176,488.05
1.97	BLUE SOLDAR PVC-P 1/2"X3/4" SUMINISTRO E	UN	8.00	\$ 12,890.76	\$ 103,126.08	8.00	12,890.76	\$ 103,126.08	\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	8.00	\$ 103,126.08
1.98	UNION PVC UNIVERSAL PRESION 1/2"	UN	10.00	\$ 24,273.15	\$ 242,731.50	10.00	24,273.15	\$ 242,731.50	\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	10.00	\$ 242,731.50
1.99	UNION PVC UNIVERSAL PRESION 3/4"	UN	5.00	\$ 56,740.10	\$ 283,700.50	5.00	56,740.10	\$ 283,700.50	\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	5.00	\$ 283,700.50
1.10	RED SANITARIA PLUVIAL Y APARATOS	ML	54.17	\$ 29,977.33	\$ 1,623,871.97	54.17	29,977.33	\$ 1,623,871.97	27.22	\$ 29,977.33	\$ 815,982.92	\$ 0.00	-	\$ 0.00
1.10.1	TUBERIA PVC-S 2" SUMINISTRO E	UN	77.00	\$ 14,052.80	\$ 1,082,835.60	77.00	14,052.80	\$ 1,082,835.60	47.00	\$ 14,052.80	\$ 660,951.60	\$ 0.00	-	\$ 0.00
1.10.2	ACCESORIO PVC-S 2" SUMINISTRO E	UN	45.26	\$ 60,418.42	\$ 2,734,537.69	45.26	60,418.42	\$ 2,734,537.69	27.86	\$ 60,418.42	\$ 1,683,257.18	\$ 0.00	-	\$ 0.00
1.10.3	TUBERIA PVC-S 4" SUMINISTRO E	UN	57.00	\$ 43,221.47	\$ 2,463,623.79	57.00	43,221.47	\$ 2,463,623.79	30.00	\$ 43,221.47	\$ 1,295,644.10	\$ 0.00	-	\$ 0.00
1.10.4	ACCESORIO PVC-S 4" SUMINISTRO E	UN	36.12	\$ 22,375.92	\$ 808,218.23	36.12	22,375.92	\$ 808,218.23	20.24	\$ 22,375.92	\$ 462,888.62	\$ 0.00	-	\$ 0.00
1.10.5	TUBERIA PVC-L 2" SUMINISTRO E	UN	4.00	\$ 76,309.56	\$ 305,238.24	4.00	76,309.56	\$ 305,238.24	2.00	\$ 76,309.56	\$ 152,619.12	\$ 0.00	-	\$ 0.00
1.10.6	ADAPTADOR DE LUMPIEZA 2" VENTILACION	UN	1.00	\$ 28,809.14	\$ 28,809.14	1.00	28,809.14	\$ 28,809.14	1.00	\$ 28,809.14	\$ 28,809.14	\$ 0.00	-	\$ 0.00
1.10.7	SUMINISTRO E INSTALACION	UN	7.00	\$ 105,537.31	\$ 736,761.17	7.00	105,537.31	\$ 736,761.17	5.00	\$ 105,537.31	\$ 627,686.55	\$ 0.00	-	\$ 0.00
1.10.8	BLUE SANITARIO DE PVC BOLDADO	UN	1.00	\$ 44,074.51	\$ 44,074.51	1.00	44,074.51	\$ 44,074.51	1.00	\$ 44,074.51	\$ 44,074.51	\$ 0.00	-	\$ 0.00
1.10.9	SIFON SANITARIO DE PVC BOLDADO	UN	13.00	\$ 34,546.91	\$ 449,135.63	13.00	34,546.91	\$ 449,135.63	7.00	\$ 34,546.91	\$ 241,842.37	\$ 0.00	-	\$ 0.00
1.10.10	SIFON SANITARIO DE PVC SUMINISTRO E	UN	19.00	\$ 88,484.78	\$ 1,681,210.82	19.00	88,484.78	\$ 1,681,210.82	15.00	\$ 88,484.78	\$ 1,327,271.70	\$ 0.00	-	\$ 0.00
1.10.11	YEE SANITARIA REDUCIDA DE 4"x2" SUMINISTRO E	UN	10.00	\$ 1,729,150.39	\$ 17,291,503.90	10.00	1,729,150.39	\$ 17,291,503.90	10.00	\$ 1,729,150.39	\$ 17,291,503.90	\$ 0.00	-	\$ 0.00
1.10.12	YEE SANITARIA REDUCIDA DE 4"x2" SUMINISTRO E	UN	1.00	\$ 1,104,284.21	\$ 1,104,284.21	1.00	1,104,284.21	\$ 1,104,284.21	0.00	\$ 1,104,284.21	\$ 0.00	\$ 0.00	-	\$ 0.00
1.10.13	SANITARIO PASAPORTE AGNATICA	UN	1.00	\$ 1,104,284.21	\$ 1,104,284.21	1.00	1,104,284.21	\$ 1,104,284.21	0.00	\$ 1,104,284.21	\$ 0.00	\$ 0.00	-	\$ 0.00
1.10.14	GRIFERIA ANTIVANDALICA	UN	11.00	\$ 1,003,134.51	\$ 11,034,479.61	11.00	1,003,134.51	\$ 11,034,479.61	0.00	\$ 1,003,134.51	\$ 0.00	\$ 0.00	-	\$ 0.00
1.10.15	LAVAMANOS SOBREPORTE CORONA O SIMILAR	UN	2.00	\$ 2,376,892.00	\$ 4,753,784.00	2.00	2,376,892.00	\$ 4,753,784.00	0.00	\$ 2,376,892.00	\$ 0.00	\$ 0.00	-	\$ 0.00
1.10.16	ACCESORIO	UN	1.00	\$ 321,535.80	\$ 321,535.80	1.00	321,535.80	\$ 321,535.80	0.00	\$ 321,535.80	\$ 0.00	\$ 0.00	-	\$ 0.00
1.10.17	REJILLA BOSCO 3" X 2" ALUMINIO	UN	12.00	\$ 27,185.67	\$ 326,228.04	12.00	27,185.67	\$ 326,228.04	0.00	\$ 27,185.67	\$ 0.00	\$ 0.00	-	\$ 0.00
1.11	INSTALACIONES ELECTRICAS INTERNAS	PTO	130.00	\$ 27,040.812.50	\$ 27,040.812.50	130.00	27,040.812.50	\$ 27,040.812.50	\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	-	\$ 0.00
1.11.1	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON	PTO	163.00	\$ 56,889,180.94	\$ 56,889,180.94	163.00	56,889,180.94	\$ 56,889,180.94	\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	-	\$ 0.00
1.11.2	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON	PTO	8.00	\$ 212,049.81	\$ 1,696,398.48	8.00	212,049.81	\$ 1,696,398.48	\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	-	\$ 0.00
1.11.3	SALIDA PARA TOMA GFCI SUMINISTRO E	PTO	21.00	\$ 219,888.57	\$ 4,617,659.97	21.00	219,888.57	\$ 4,617,659.97	\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	-	\$ 0.00
1.11.4	SALIDA TOMA FISICO (2W: 10" - 1N: 14) L= 10M	PTO	77.00	\$ 312,412.99	\$ 24,056,800.23	77.00	312,412.99	\$ 24,056,800.23	\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	-	\$ 0.00
1.11.5	SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA LED	UN	37.00	\$ 1,016,343.49	\$ 37,604,709.13	37.00	1,016,343.49	\$ 37,604,709.13	\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	-	\$ 0.00
1.11.6	LINEAL 4WV DL UNV	UN	30.00	\$ 3,397,684.70	\$ 131,256.49	30.00	3,397,684.70	\$ 131,256.49	\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	-	\$ 0.00
1.11.7	SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA LED	UN	19.00	\$ 131,256.49	\$ 2,493,873.31	19.00	131,256.49	\$ 2,493,873.31	\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	-	\$ 0.00
1.11.8	PANEL SOBREPORTE RO 2X4 DL MV SP	UN	6.00	\$ 277,923.70	\$ 1,667,542.20	6.00	277,923.70	\$ 1,667,542.20	\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	-	\$ 0.00
1.11.9	SALIDA PARA TOMAS TRIFASICAS SUMINISTRO E	PTO	1.00	\$ 8,917,034.23	\$ 8,917,034.23	1.00	8,917,034.23	\$ 8,917,034.23	\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	-	\$ 0.00
1.11.10	CORRE 16X10X10 CM CON PRENTE MUERTO	UN	46.00	\$ 229,118.65	\$ 10,999,457.90	46.00	229,118.65	\$ 10,999,457.90	\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	-	\$ 0.00
1.11.11	BARBALE 3F+N+1 1000 AMP - 2 BREAKER	ML	12.00	\$ 1,969,322.28	\$ 1,969,322.28	12.00	1,969,322.28	\$ 1,969,322.28	\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	-	\$ 0.00
1.11.12	ACOMETIDA PARCIAL 4W+1 N+6 DUCTO PVC	ML	18.00	\$ 400,297.99	\$ 7,205,363.82	18.00	400,297.99	\$ 7,205,363.82	\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	-	\$ 0.00
1.11.13	LUMINARIA LED EMERGENCIA 2 X 1W 120 - 277	UN	58.00	\$ 8,726,735.52	\$ 8,726,735.52	58.00	8,726,735.52	\$ 8,726,735.52	\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	-	\$ 0.00
1.12	VOZ Y DATOS	UN	58.00	\$ 150,495.44	\$ 150,495.44	58.00	150,495.44	\$ 150,495.44	\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	-	\$ 0.00
1.12.1	SALIDA PARA TOMA REGULADA SUMINISTRO E	UN	58.00	\$ 8,726,735.52	\$ 8,726,735.52	58.00	8,726,735.52	\$ 8,726,735.52	\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	-	\$ 0.00

ACTA MODIFICATORIA DE CANTIDADES E INCLUSION DE ITEMS NO PREVISTO DEL CONTRATO DE OBRA

11.22	BAJES DE PORTACABLE DE 0.20 CM PARA	ML	65.00	\$ 190,651.74	\$ 12,392,863.10	65.00	190,651.74	\$ 12,392,863.10	\$ 190,651.74	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	65.00	\$ 12,392,863.10
11.23	BAJES DE PORTACABLE DE 0.20 CM PARA	ML	51.00	\$ 220,788.18	\$ 11,260,197.18	51.00	220,788.18	\$ 11,260,197.18	\$ 220,788.18	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	51.00	\$ 11,260,197.18
11.24	BAJES DE PORTACABLE DE 0.20 CM PARA	ML	162.00	\$ 84,951.49	\$ 13,762,141.38	162.00	84,951.49	\$ 13,762,141.38	\$ 84,951.49	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	162.00	\$ 13,762,141.38
11.25	BAJES DE PORTACABLE DE 0.20 CM PARA	ML	2,030.00	\$ 10,648.57	\$ 21,616,597.10	2,030.00	10,648.57	\$ 21,616,597.10	\$ 10,648.57	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	2,030.00	\$ 21,616,597.10
11.26	BAJES DE PORTACABLE DE 0.20 CM PARA	ML	60.00	\$ 198,845.58	\$ 11,930,734.80	60.00	198,845.58	\$ 11,930,734.80	\$ 198,845.58	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	60.00	\$ 11,930,734.80
11.27	BAJES DE PORTACABLE DE 0.20 CM PARA	ML	60.00	\$ 127,927.36	\$ 7,675,641.60	60.00	127,927.36	\$ 7,675,641.60	\$ 127,927.36	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	60.00	\$ 7,675,641.60
11.28	BAJES DE PORTACABLE DE 0.20 CM PARA	ML	1.00	\$ 48,012,289.65	\$ 48,012,289.65	1.00	48,012,289.65	\$ 48,012,289.65	\$ 48,012,289.65	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	1.00	\$ 48,012,289.65
11.29	BAJES DE PORTACABLE DE 0.20 CM PARA	ML	170.00	\$ 44,271.62	\$ 7,526,175.40	170.00	44,271.62	\$ 7,526,175.40	\$ 44,271.62	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	170.00	\$ 7,526,175.40
11.30	BAJES DE PORTACABLE DE 0.20 CM PARA	ML	1.00	\$ 48,802.32	\$ 48,802.32	1.00	48,802.32	\$ 48,802.32	\$ 48,802.32	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	1.00	\$ 48,802.32
11.31	BAJES DE PORTACABLE DE 0.20 CM PARA	ML	1.00	\$ 65,391,397.53	\$ 65,391,397.53	1.00	65,391,397.53	\$ 65,391,397.53	\$ 65,391,397.53	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	1.00	\$ 65,391,397.53
11.32	BAJES DE PORTACABLE DE 0.20 CM PARA	ML	60.00	\$ 686,131.78	\$ 41,167,806.80	60.00	686,131.78	\$ 41,167,806.80	\$ 686,131.78	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	60.00	\$ 41,167,806.80
11.33	BAJES DE PORTACABLE DE 0.20 CM PARA	ML	60.00	\$ 198,845.58	\$ 11,930,734.80	60.00	198,845.58	\$ 11,930,734.80	\$ 198,845.58	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	60.00	\$ 11,930,734.80
11.34	BAJES DE PORTACABLE DE 0.20 CM PARA	ML	1.00	\$ 753,031.10	\$ 753,031.10	1.00	753,031.10	\$ 753,031.10	\$ 753,031.10	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	1.00	\$ 753,031.10
11.35	BAJES DE PORTACABLE DE 0.20 CM PARA	ML	1.00	\$ 18,346,634.37	\$ 18,346,634.37	1.00	18,346,634.37	\$ 18,346,634.37	\$ 18,346,634.37	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	1.00	\$ 18,346,634.37
11.36	BAJES DE PORTACABLE DE 0.20 CM PARA	ML	1.00	\$ 3,454,594.52	\$ 3,454,594.52	1.00	3,454,594.52	\$ 3,454,594.52	\$ 3,454,594.52	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	1.00	\$ 3,454,594.52
11.37	BAJES DE PORTACABLE DE 0.20 CM PARA	ML	109.00	\$ 364,482.28	\$ 39,729,658.52	109.00	364,482.28	\$ 39,729,658.52	\$ 364,482.28	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	109.00	\$ 39,729,658.52
11.38	BAJES DE PORTACABLE DE 0.20 CM PARA	ML	5.00	\$ 280,527.15	\$ 1,302,635.75	5.00	280,527.15	\$ 1,302,635.75	\$ 280,527.15	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	5.00	\$ 1,302,635.75
11.39	BAJES DE PORTACABLE DE 0.20 CM PARA	ML	7.00	\$ 130,040.64	\$ 910,284.48	7.00	130,040.64	\$ 910,284.48	\$ 130,040.64	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	7.00	\$ 910,284.48
11.40	BAJES DE PORTACABLE DE 0.20 CM PARA	ML	11.00	\$ 453,051.47	\$ 4,983,566.17	11.00	453,051.47	\$ 4,983,566.17	\$ 453,051.47	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	11.00	\$ 4,983,566.17
11.41	BAJES DE PORTACABLE DE 0.20 CM PARA	ML	6.00	\$ 371,671.12	\$ 2,230,026.72	6.00	371,671.12	\$ 2,230,026.72	\$ 371,671.12	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	6.00	\$ 2,230,026.72
11.42	BAJES DE PORTACABLE DE 0.20 CM PARA	ML	5.00	\$ 426,666.24	\$ 2,133,331.20	5.00	426,666.24	\$ 2,133,331.20	\$ 426,666.24	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	5.00	\$ 2,133,331.20
11.43	BAJES DE PORTACABLE DE 0.20 CM PARA	ML	3.00	\$ 284,755.78	\$ 854,267.34	3.00	284,755.78	\$ 854,267.34	\$ 284,755.78	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	3.00	\$ 854,267.34
11.44	BAJES DE PORTACABLE DE 0.20 CM PARA	ML	2.00	\$ 448,459.19	\$ 896,918.38	2.00	448,459.19	\$ 896,918.38	\$ 448,459.19	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	2.00	\$ 896,918.38
11.45	BAJES DE PORTACABLE DE 0.20 CM PARA	ML	11.00	\$ 920,317.66	\$ 10,123,494.26	11.00	920,317.66	\$ 10,123,494.26	\$ 920,317.66	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	11.00	\$ 10,123,494.26
11.46	BAJES DE PORTACABLE DE 0.20 CM PARA	ML	19.00	\$ 474,656.05	\$ 9,018,464.95	19.00	474,656.05	\$ 9,018,464.95	\$ 474,656.05	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	19.00	\$ 9,018,464.95
11.47	BAJES DE PORTACABLE DE 0.20 CM PARA	ML	1.00	\$ 3,671,880.74	\$ 3,671,880.74	1.00	3,671,880.74	\$ 3,671,880.74	\$ 3,671,880.74	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	1.00	\$ 3,671,880.74
11.48	BAJES DE PORTACABLE DE 0.20 CM PARA	ML	836.65	\$ 17,483.01	\$ 14,635,526.82	836.65	17,483.01	\$ 14,635,526.82	\$ 17,483.01	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	836.65	\$ 14,635,526.82
11.49	BAJES DE PORTACABLE DE 0.20 CM PARA	ML	592.63	\$ 21,738.53	\$ 12,882,905.03	592.63	21,738.53	\$ 12,882,905.03	\$ 21,738.53	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	592.63	\$ 12,882,905.03
11.50	BAJES DE PORTACABLE DE 0.20 CM PARA	ML	100.00	\$ 41,757.97	\$ 4,175,797.00	100.00	41,757.97	\$ 4,175,797.00	\$ 41,757.97	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	100.00	\$ 4,175,797.00
11.51	BAJES DE PORTACABLE DE 0.20 CM PARA	ML	30.00	\$ 106,826.00	\$ 3,204,780.00	30.00	106,826.00	\$ 3,204,780.00	\$ 106,826.00	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	30.00	\$ 3,204,780.00
11.52	BAJES DE PORTACABLE DE 0.20 CM PARA	ML	233.00	\$ 73,375.48	\$ 17,096,486.84	233.00	73,375.48	\$ 17,096,486.84	\$ 73,375.48	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	233.00	\$ 17,096,486.84
11.53	BAJES DE PORTACABLE DE 0.20 CM PARA	ML	844.68	\$ 73,978.85	\$ 62,488,455.02	844.68	73,978.85	\$ 62,488,455.02	\$ 73,978.85	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	844.68	\$ 62,488,455.02
11.54	BAJES DE PORTACABLE DE 0.20 CM PARA	ML	56.50	\$ 84,951.49	\$ 4,789,759.19	56.50	84,951.49	\$ 4,789,759.19	\$ 84,951.49	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	56.50	\$ 4,789,759.19
11.55	BAJES DE PORTACABLE DE 0.20 CM PARA	ML	122.90	\$ 51,786.40	\$ 6,385,777.56	122.90	51,786.40	\$ 6,385,777.56	\$ 51,786.40	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	122.90	\$ 6,385,777.56
11.56	BAJES DE PORTACABLE DE 0.20 CM PARA	ML	500.00	\$ 9,771.85	\$ 4,885,925.00	500.00	9,771.85	\$ 4,885,925.00	\$ 9,771.85	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	500.00	\$ 4,885,925.00
11.57	BAJES DE PORTACABLE DE 0.20 CM PARA	ML	30.00	\$ 10,850.92	\$ 325,527.60	30.00	10,850.92	\$ 325,527.60	\$ 10,850.92	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	30.00	\$ 325,527.60
11.58	BAJES DE PORTACABLE DE 0.20 CM PARA	ML	24.00	\$ 7,829.51	\$ 187,908.24	24.00	7,829.51	\$ 187,908.24	\$ 7,829.51	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	24.00	\$ 187,908.24
11.59	BAJES DE PORTACABLE DE 0.20 CM PARA	ML	200.00	\$ 9,771.85	\$ 1,954,370.00	200.00	9,771.85	\$ 1,954,370.00	\$ 9,771.85	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	200.00	\$ 1,954,370.00
11.60	BAJES DE PORTACABLE DE 0.20 CM PARA	ML	20.00	\$ 217,018.40	\$ 4,340,368.80	20.00	217,018.40	\$ 4,340,368.80	\$ 217,018.40	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	20.00	\$ 4,340,368.80
11.61	BAJES DE PORTACABLE DE 0.20 CM PARA	ML	1500.00	\$ 10,133.37	\$ 15,170,055.00	1500.00	10,133.37	\$ 15,170,055.00	\$ 10,133.37	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	1500.00	\$ 15,170,055.00
11.62	BAJES DE PORTACABLE DE 0.20 CM PARA	ML	150.00	\$ 11,829.99	\$ 1,774,498.50	150.00	11,829.99	\$ 1,774,498.50	\$ 11,829.99	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	150.00	\$ 1,774,498.50

ACTA MODIFICATORIA DE CANTIDADES E INCLUSION DE ITEMS NO PREVISTO DEL CONTRATO DE OBRA

1.13.29	VALVULA ROSCADA 3/8" SUMINISTRO E INSTALACION	ML	150.00	\$ 8,951.76	\$ 1,342,764.00	150.00	8,951.76	\$ 1,342,764.00	\$ 8,951.76	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	150.00	\$ 1,342,764.00
1.13.30	SUMINISTRO E INSTALACION TAPA PARA CULA TIPO DAWWEL 2000	UND	263.00	\$ 14,303.96	\$ 3,761,941.48	263.00	14,303.96	\$ 3,761,941.48	\$ 14,303.96	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	263.00	\$ 3,761,941.48
1.13.31	SUMINISTRO E INSTALACION RIEL CHANEL 20X30 MT PERFORADO	ML	60.00	\$ 54,367.61	\$ 3,262,056.60	60.00	54,367.61	\$ 3,262,056.60	\$ 54,367.61	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	60.00	\$ 3,262,056.60
1.13.32	SUMINISTRO E INSTALACION BATERIA 12V70Ah DE ACIDO-PLOMO REGULADA POR VALVULA	UND	6.00	\$ 270,457.99	\$ 1,622,747.94	6.00	270,457.99	\$ 1,622,747.94	\$ 270,457.99	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	6.00	\$ 1,622,747.94
1.13.33	SUMINISTRO E INSTALACION BASE ESTANDAR PARA DETECTOR DE HUMO	UND	117.00	\$ 45,346.56	\$ 5,305,547.52	117.00	45,346.56	\$ 5,305,547.52	\$ 45,346.56	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	117.00	\$ 5,305,547.52
1.14	SISTEMAS DE VENTILACION MECANICA - HVAC															
1.14.1	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE COBRE TIPO K AISLADA TERMICAMENTE Ø11/4"	ML	58.00	\$ 121,030.32	\$ 7,019,758.56	58.00	121,030.32	\$ 7,019,758.56	\$ 121,030.32	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	58.00	\$ 7,019,758.56
1.14.2	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE COBRE TIPO K AISLADA TERMICAMENTE Ø3/8"	ML	78.00	\$ 144,619.63	\$ 11,280,331.14	78.00	144,619.63	\$ 11,280,331.14	\$ 144,619.63	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	78.00	\$ 11,280,331.14
1.14.3	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE COBRE TIPO K AISLADA TERMICAMENTE Ø1/2"	ML	69.00	\$ 183,935.17	\$ 12,691,526.73	69.00	183,935.17	\$ 12,691,526.73	\$ 183,935.17	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	69.00	\$ 12,691,526.73
1.14.4	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE COBRE TIPO K AISLADA TERMICAMENTE Ø5/8"	ML	37.00	\$ 235,045.33	\$ 8,696,677.21	37.00	235,045.33	\$ 8,696,677.21	\$ 235,045.33	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	37.00	\$ 8,696,677.21
1.14.5	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE COBRE TIPO K AISLADA TERMICAMENTE Ø3/4"	ML	28.00	\$ 278,292.42	\$ 7,792,187.76	28.00	278,292.42	\$ 7,792,187.76	\$ 278,292.42	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	28.00	\$ 7,792,187.76
1.14.6	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE COBRE TIPO K AISLADA TERMICAMENTE Ø7/8"	ML	19.00	\$ 329,402.60	\$ 6,259,649.40	19.00	329,402.60	\$ 6,259,649.40	\$ 329,402.60	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	19.00	\$ 6,259,649.40
1.14.7	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE COBRE TIPO K AISLADA TERMICAMENTE Ø1 3/8"	ML	17.00	\$ 639,995.24	\$ 10,879,919.08	17.00	639,995.24	\$ 10,879,919.08	\$ 639,995.24	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	17.00	\$ 10,879,919.08
1.14.8	SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS DE DISTRIBUCION Y CONEXION TUBERIA DE COBRE	UND	1.00	\$ 10,335,720.16	\$ 10,335,720.16	1.00	10,335,720.16	\$ 10,335,720.16	\$ 10,335,720.16	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	1.00	\$ 10,335,720.16
1.14.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO DE CONTROL PARA SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE NO INCLUYE CANALIZACION	ML	174.00	\$ 57,412.31	\$ 9,989,741.94	174.00	57,412.31	\$ 9,989,741.94	\$ 57,412.31	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	174.00	\$ 9,989,741.94
1.14.10	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE COBRE TIPO L AISLADA TERMICAMENTE Ø1/4"	ML	286.00	\$ 96,444.21	\$ 27,583,044.06	286.00	96,444.21	\$ 27,583,044.06	\$ 96,444.21	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	286.00	\$ 27,583,044.06
1.14.11	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE COBRE TIPO L AISLADA TERMICAMENTE Ø3/8"	ML	331.00	\$ 111,356.09	\$ 36,858,065.79	331.00	111,356.09	\$ 36,858,065.79	\$ 111,356.09	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	331.00	\$ 36,858,065.79
1.14.12	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE COBRE TIPO L AISLADA TERMICAMENTE Ø5/8"	ML	20.00	\$ 168,518.24	\$ 3,370,364.80	20.00	168,518.24	\$ 3,370,364.80	\$ 168,518.24	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	20.00	\$ 3,370,364.80
1.14.13	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE COBRE TIPO L AISLADA TERMICAMENTE Ø3/4"	ML	26.00	\$ 195,856.65	\$ 5,092,272.90	26.00	195,856.65	\$ 5,092,272.90	\$ 195,856.65	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	26.00	\$ 5,092,272.90
1.14.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALIZACION PARA CABLEADO EN TUBERIA METALICA ENT 3/4" EXTERIOR	ML	430.00	\$ 62,619.59	\$ 26,926,423.70	430.00	62,619.59	\$ 26,926,423.70	\$ 62,619.59	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	430.00	\$ 26,926,423.70
1.14.15	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALIZACION PARA CABLEADO EN TUBERIA METALICA MC 3/4" EXTERIOR	ML	87.00	\$ 83,492.28	\$ 7,263,828.36	87.00	83,492.28	\$ 7,263,828.36	\$ 83,492.28	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	87.00	\$ 7,263,828.36
1.14.16	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO DE CONTROL 4X12	ML	285.00	\$ 44,095.08	\$ 12,567,097.80	285.00	44,095.08	\$ 12,567,097.80	\$ 44,095.08	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	285.00	\$ 12,567,097.80
1.14.17	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO DE CONTROL 4X12	ML	46.00	\$ 54,802.77	\$ 2,520,927.42	46.00	54,802.77	\$ 2,520,927.42	\$ 54,802.77	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	46.00	\$ 2,520,927.42
1.14.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE COBRE TIPO L AISLADA TERMICAMENTE Ø3/4"	ML	28.00	\$ 195,856.65	\$ 5,092,272.90	28.00	195,856.65	\$ 5,092,272.90	\$ 195,856.65	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	28.00	\$ 5,092,272.90
1.14.19	SUMINISTRO E INSTALACION DE COBRE TIPO L AISLADA TERMICAMENTE Ø3/8"	ML	20.00	\$ 168,518.24	\$ 3,370,364.80	20.00	168,518.24	\$ 3,370,364.80	\$ 168,518.24	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	20.00	\$ 3,370,364.80
1.14.20	SUMINISTRO E INSTALACION DE COBRE TIPO L AISLADA TERMICAMENTE Ø5/8"	ML	26.00	\$ 195,856.65	\$ 5,092,272.90	26.00	195,856.65	\$ 5,092,272.90	\$ 195,856.65	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	26.00	\$ 5,092,272.90
1.14.21	SUMINISTRO E INSTALACION DE COBRE TIPO L AISLADA TERMICAMENTE Ø3/4"	ML	26.00	\$ 195,856.65	\$ 5,092,272.90	26.00	195,856.65	\$ 5,092,272.90	\$ 195,856.65	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	26.00	\$ 5,092,272.90
1.14.22	SUMINISTRO E INSTALACION DE COBRE TIPO L AISLADA TERMICAMENTE Ø3/8"	ML	20.00	\$ 168,518.24	\$ 3,370,364.80	20.00	168,518.24	\$ 3,370,364.80	\$ 168,518.24	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	20.00	\$ 3,370,364.80
1.14.23	SUMINISTRO E INSTALACION DE COBRE TIPO L AISLADA TERMICAMENTE Ø5/8"	ML	26.00	\$ 195,856.65	\$ 5,092,272.90	26.00	195,856.65	\$ 5,092,272.90	\$ 195,856.65	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	26.00	\$ 5,092,272.90
1.14.24	SUMINISTRO E INSTALACION DE COBRE TIPO L AISLADA TERMICAMENTE Ø3/4"	ML	26.00	\$ 195,856.65	\$ 5,092,272.90	26.00	195,856.65	\$ 5,092,272.90	\$ 195,856.65	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	26.00	\$ 5,092,272.90
1.14.25	SUMINISTRO E INSTALACION DE COBRE TIPO L AISLADA TERMICAMENTE Ø3/8"	ML	20.00	\$ 168,518.24	\$ 3,370,364.80	20.00	168,518.24	\$ 3,370,364.80	\$ 168,518.24	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	20.00	\$ 3,370,364.80
1.14.26	SUMINISTRO E INSTALACION DE COBRE TIPO L AISLADA TERMICAMENTE Ø5/8"	ML	26.00	\$ 195,856.65	\$ 5,092,272.90	26.00	195,856.65	\$ 5,092,272.90	\$ 195,856.65	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	26.00	\$ 5,092,272.90
1.14.27	SUMINISTRO E INSTALACION DE COBRE TIPO L AISLADA TERMICAMENTE Ø3/4"	ML	26.00	\$ 195,856.65	\$ 5,092,272.90	26.00	195,856.65	\$ 5,092,272.90	\$ 195,856.65	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	26.00	\$ 5,092,272.90
1.14.28	SUMINISTRO E INSTALACION DE COBRE TIPO L AISLADA TERMICAMENTE Ø3/8"	ML	20.00	\$ 168,518.24	\$ 3,370,364.80	20.00	168,518.24	\$ 3,370,364.80	\$ 168,518.24	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	20.00	\$ 3,370,364.80
1.14.29	SUMINISTRO E INSTALACION DE COBRE TIPO L AISLADA TERMICAMENTE Ø5/8"	ML	26.00	\$ 195,856.65	\$ 5,092,272.90	26.00	195,856.65	\$ 5,092,272.90	\$ 195,856.65	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	26.00	\$ 5,092,272.90
1.14.30	SUMINISTRO E INSTALACION DE COBRE TIPO L AISLADA TERMICAMENTE Ø3/4"	ML	26.00	\$ 195,856.65	\$ 5,092,272.90	26.00	195,856.65	\$ 5,092,272.90	\$ 195,856.65	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	26.00	\$ 5,092,272.90
1.14.31	SUMINISTRO E INSTALACION DE COBRE TIPO L AISLADA TERMICAMENTE Ø3/8"	ML	20.00	\$ 168,518.24	\$ 3,370,364.80	20.00	168,518.24	\$ 3,370,364.80	\$ 168,518.24	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	20.00	\$ 3,370,364.80
1.14.32	SUMINISTRO E INSTALACION DE COBRE TIPO L AISLADA TERMICAMENTE Ø5/8"	ML	26.00	\$ 195,856.65	\$ 5,092,272.90	26.00	195,856.65	\$ 5,092,272.90	\$ 195,856.65	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	26.00	\$ 5,092,272.90
1.14.33	SUMINISTRO E INSTALACION DE COBRE TIPO L AISLADA TERMICAMENTE Ø3/4"	ML	26.00	\$ 195,856.65	\$ 5,092,272.90	26.00	195,856.65	\$ 5,092,272.90	\$ 195,856.65	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	26.00	\$ 5,092,272.90
1.14.34	SUMINISTRO E INSTALACION DE COBRE TIPO L AISLADA TERMICAMENTE Ø3/8"	ML	20.00	\$ 168,518.24	\$ 3,370,364.80	20.00	168,518.24	\$ 3,370,364.80	\$ 168,518.24	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	20.00	\$ 3,370,364.80
1.14.35	SUMINISTRO E INSTALACION DE COBRE TIPO L AISLADA TERMICAMENTE Ø5/8"	ML	26.00	\$ 195,856.65	\$ 5,092,272.90	26.00	195,856.65	\$ 5,092,272.90	\$ 195,856.65	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	26.00	\$ 5,092,272.90
1.14.36	SUMINISTRO E INSTALACION DE COBRE TIPO L AISLADA TERMICAMENTE Ø3/4"	ML	26.00	\$ 195,856.65	\$ 5,092,272.90	26.00	195,856.65	\$ 5,092,272.90	\$ 195,856.65	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	26.00	\$ 5,092,272.90
1.14.37	SUMINISTRO E INSTALACION DE COBRE TIPO L AISLADA TERMICAMENTE Ø3/8"	ML	20.00	\$ 168,518.24	\$ 3,370,364.80	20.00	168,518.24	\$ 3,370,364.80	\$ 168,518.24	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	20.00	\$ 3,370,364.80
1.14.38	SUMINISTRO E INSTALACION DE COBRE TIPO L AISLADA TERMICAMENTE Ø5/8"	ML	26.00	\$ 195,856.65	\$ 5,092,272.90	26.00	195,856.65	\$ 5,092,272.90	\$ 195,856.65	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	26.00	\$ 5,092,272.90
1.14.39	SUMINISTRO E INSTALACION DE COBRE TIPO L AISLADA TERMICAMENTE Ø3/4"	ML	26.00	\$ 195,856.65	\$ 5,092,272.90	26.00	195,856.65	\$ 5,092,272.90	\$ 195,856.65	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	26.00	\$ 5,092,272.90
1.14.40	SUMINISTRO E INSTALACION DE COBRE TIPO L AISLADA TERMICAMENTE Ø3/8"	ML	20.00	\$ 168,518.24	\$ 3,370,364.80	20.00	168,518.24	\$ 3,370,364.80	\$ 168,518.24	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	20.00	\$ 3,370,364.80
1.14.41	SUMINISTRO E INSTALACION DE COBRE TIPO L AISLADA TERMICAMENTE Ø5/8"	ML	26.00	\$ 195,856.65	\$ 5,092,272.90	26.00	195,856.65	\$ 5,092,272.90	\$ 195,856.65	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	26.00	\$ 5,092,272.90
1.14.42	SUMINISTRO E INSTALACION DE COBRE TIPO L AISLADA TERMICAMENTE Ø3/4"	ML	26.00	\$ 195,856.65	\$ 5,092,272.90	26.00	195,856.65	\$ 5,092,272.90	\$ 195,856.65	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	26.00	\$ 5,092,272.90
1.14.43	SUMINISTRO E INSTALACION DE COBRE TIPO L AISLADA TERMICAMENTE Ø3/8"	ML	20.00	\$ 168,518.24	\$ 3,370,364.80	20.00	168,518.24	\$ 3,370,364.80	\$ 168,518.24	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	20.00	\$ 3,370,364.80
1.14.44	SUMINISTRO E INSTALACION DE COBRE TIPO L AISLADA TERMICAMENTE Ø5/8"	ML	26.00	\$ 195,856.65	\$ 5,092,272.90	26.00	195,856.65	\$ 5,092,272.90	\$ 195,856.65	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	26.00	\$ 5,092,272.90
1.14.45	SUMINISTRO E INSTALACION DE COBRE TIPO L AISLADA TERMICAMENTE Ø3/4"	ML	26.00	\$ 195,856.65	\$ 5,092,272.90	26.00	195,856.65	\$ 5,092,272.90	\$ 195,856.65	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	26.00	\$ 5,092,272.90
1.14.46	SUMINISTRO E INSTALACION DE COBRE TIPO L AISLADA TERMICAMENTE Ø3/8"	ML	20.00	\$ 168,518.24	\$ 3,370,364.80	20.00	168,518.24	\$ 3,370,364.80	\$ 168,518.24	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	20.00	\$ 3,370,364.80
1.14.47	SUMINISTRO E INSTALACION DE COBRE TIPO L AISLADA TERMICAMENTE Ø5/8"	ML	26.00	\$ 195,856.65	\$ 5,092,272.90	26.00	195,856.65	\$ 5,092,272.90	\$ 195,856.65	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	26.00	\$ 5,092,272.90
1.14.48	SUMINISTRO E INSTALACION DE COBRE TIPO L AISLADA TERMICAMENTE Ø3/4"	ML	26.00	\$ 195,856.65	\$ 5,092,272.90	26.00	195,856.65	\$ 5,092,272.90	\$ 195,856.65	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	26.00	\$ 5,092,272.90
1.14.49	SUMINISTRO E INSTALACION DE COBRE TIPO L AISLADA TERMICAMENTE Ø3/8"	ML	20.00	\$ 168,518.24	\$ 3,370,364.80	20.00	168,518.24	\$ 3,370,364.80	\$ 168,518.24	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-			

ACTA MODIFICATORIA DE CANTIDADES E INCLUSION DE ITEMS NO PREVISTO DEL CONTRATO DE OBRA

2.3	COLUNA EN CONCRETO 3.6 MPa (4500 PSI) PREMEZCLADO ACERADO A 3 DIAS.	M3	20.86	\$ 1,944,132.62	\$ 40,554,006.45	20.86	1,944,132.62	\$ 40,554,006.45	0.00	\$ 1,944,132.62	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	20.86	\$ 40,554,006.45
2.34	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACERADO A 3 DIAS.	M3	17.53	\$ 1,346,337.03	\$ 23,653,878.14	17.53	1,346,337.03	\$ 23,653,878.14	0.00	\$ 1,346,337.03	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	17.53	\$ 23,653,878.14
2.35	VIGA AEREA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACERADO A 3 DIAS.	M3	15.27	\$ 1,901,669.30	\$ 29,038,490.21	15.27	1,901,669.30	\$ 29,038,490.21	0.00	\$ 1,901,669.30	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	15.27	\$ 29,038,490.21
2.36	SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACERADO A 3 DIAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCION.	M3	15.15	\$ 1,507,757.43	\$ 22,842,525.06	15.15	1,507,757.43	\$ 22,842,525.06	0.00	\$ 1,507,757.43	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	15.15	\$ 22,842,525.06
2.37	MEZCLA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) INCLUYE EPOXICO CON VARILLA DE 3/8".	M3	0.05	\$ 2,447,331.03	\$ 122,366.55	0.05	2,447,331.03	\$ 122,366.55	0.00	\$ 2,447,331.03	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	0.05	\$ 122,366.55
2.38	INCLUYE LA VARILLA, LA PERFORACION CON CHORRO LIMPIEZA DE LA PERFORACION CON CHORRO INSTALACION.	UN	240.00	\$ 36,756.54	\$ 8,821,569.60	240.00	36,756.54	\$ 8,821,569.60	0.00	\$ 36,756.54	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	240.00	\$ 8,821,569.60
2.39	PLASTICO POA POLIETILENO CAL. 6 SUMINISTRO E INSTALACION.	M2	146.10	\$ 8,223.01	\$ 1,201,381.76	146.10	8,223.01	\$ 1,201,381.76	0.00	\$ 8,223.01	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	146.10	\$ 1,201,381.76
2.40	ACEROS Y ESTRUCTURAS METALICAS																
2.41	ACERO DE REFUERZO FV-4200 MPa (4200 KG/CM2, 6500) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACION Y AMARRE.	KG	8,338.00	\$ 11,120.63	\$ 92,723,812.94	8338.00	11,120.63	\$ 92,723,812.94	2956.56	\$ 11,120.63	\$ 32,878,809.83	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	8,338.00	\$ 92,723,812.94
2.42	MALLA ELECTROSOLDADA FV-5000 KG/CM2, 500 MPa FIGURADO, ARMADO, COLOCACION Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACION.	KG	1,955.40	\$ 11,967.06	\$ 23,400,389.12	1955.40	11,967.06	\$ 23,400,389.12	1617.00	\$ 11,967.06	\$ 19,350,736.02	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	1,955.40	\$ 23,400,389.12
2.43	ASTM 6600 INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION.	KG	594.85	\$ 30,075.87	\$ 17,589,872.57	594.85	30,075.87	\$ 17,589,872.57	0.00	\$ 30,075.87	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	594.85	\$ 17,589,872.57
2.44	SUMINISTRO E INSTALACION LAMINA METALDICK 2" CAL. 20 (NO INCLUYE CONCRETO)	M2	151.52	\$ 79,462.54	\$ 12,040,164.06	151.52	79,462.54	\$ 12,040,164.06	0.00	\$ 79,462.54	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	151.52	\$ 12,040,164.06
2.45	MANPOSTERIA, PISOS Y ARMADOS																
2.51	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 5, 0.12X0.20X0.30 M. MORTERO TIPO 131.	M2	272.36	\$ 70,554.51	\$ 19,216,226.34	272.36	70,554.51	\$ 19,216,226.34	-	\$ 70,554.51	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	272.36	\$ 19,216,226.34
2.52	MURO EN BLOQUE COMLIN 0.20X0.10X0.06. MORTERO TIPO 13.	M2	378.50	\$ 55,254.64	\$ 36,053,881.24	378.50	55,254.64	\$ 36,053,881.24	-	\$ 55,254.64	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	378.50	\$ 36,053,881.24
2.53	MURO SUPER BORDO DOBLE CALA. E=0.11 M. CAL 8 MM INCLUYE PINTURA.	M2	24.40	\$ 214,942.04	\$ 5,244,585.78	24.40	214,942.04	\$ 5,244,585.78	-	\$ 214,942.04	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	24.40	\$ 5,244,585.78
2.54	UNITELES EN CONCRETO 17.2 MPa (2500 PSI) INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCION.	M3	3.17	\$ 2,232,938.39	\$ 7,078,414.70	3.17	2,232,938.39	\$ 7,078,414.70	-	\$ 2,232,938.39	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	3.17	\$ 7,078,414.70
2.55	PANETE FLOS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FLOS Y DILATACIONES SUMINISTRO Y CONSTRUCCION.	M2	393.47	\$ 32,858.77	\$ 12,928,940.23	393.47	32,858.77	\$ 12,928,940.23	-	\$ 32,858.77	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	393.47	\$ 12,928,940.23
2.56	PANETE FLOS EXTERIOR Y CILATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y CONSTRUCCION.	M2	546.00	\$ 45,008.72	\$ 24,574,761.12	546.00	45,008.72	\$ 24,574,761.12	-	\$ 45,008.72	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	546.00	\$ 24,574,761.12
2.57	PISO EN BALDOSA GRANO MARMOLO 0.30X0.30. CEMENTO INSTITUCIONAL INCLUYE LAVADO INDUSTRIAL.	M2	128.02	\$ 301,432.09	\$ 38,589,336.16	128.02	301,432.09	\$ 38,589,336.16	-	\$ 301,432.09	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	128.02	\$ 38,589,336.16
2.58	CERAMICA LISO 0.25X0.40 PARA MUROS.	M2	7.26	\$ 179,351.23	\$ 1,302,059.93	7.26	179,351.23	\$ 1,302,059.93	-	\$ 179,351.23	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	7.26	\$ 1,302,059.93
2.59	CERAMICA LISO 0.25X0.40 PARA MUROS.	M2	121.02	\$ 40,554.38	\$ 4,907,891.07	121.02	40,554.38	\$ 4,907,891.07	-	\$ 40,554.38	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	121.02	\$ 4,907,891.07
2.510	PISO EN CERAMICA LISO 0.32X0.32 LINEA FORTALEZA.	M2	2.56	\$ 99,112.92	\$ 253,729.08	2.56	99,112.92	\$ 253,729.08	-	\$ 99,112.92	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	2.56	\$ 253,729.08
2.511	IMPERMEABILIZACION DE TERRAZAS Y BALCONES CON SIKAPERMALASTIK PRO INCLUYE LIMPieza DE SUPERFICIE Y SELLO DE REFUERZO. ARENA, PLASTICO DE BAJA DENSIDAD (PROTECCION LUVIA).	M2	151.52	\$ 138,203.99	\$ 20,940,668.56	151.52	138,203.99	\$ 20,940,668.56	-	\$ 138,203.99	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	151.52	\$ 20,940,668.56
2.512	GUARAPISO MEDIANCA PREFABRICADO EN GRANITO.	ML	7.26	\$ 1,205,365.82	\$ 8,821,569.60	7.26	1,205,365.82	\$ 8,821,569.60	-	\$ 8,821,569.60	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	7.26	\$ 8,821,569.60
2.513	ATERRIO FLOS MORTERO 1:4 E=50 MM.	M2	130.56	\$ 43,609.40	\$ 5,694,515.45	130.56	43,609.40	\$ 5,694,515.45	-	\$ 43,609.40	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	130.56	\$ 5,694,515.45
2.60	PINTURA																
2.61	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	546.00	\$ 18,207.57	\$ 9,941,333.22	546.00	18,207.57	\$ 9,941,333.22	-	\$ 18,207.57	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	546.00	\$ 9,941,333.22
2.62	PINTURA VINILO TIPO 1 (SUMURO ALTA CALIDAD)	M2	393.89	\$ 15,401.75	\$ 6,066,595.31	393.89	15,401.75	\$ 6,066,595.31	-	\$ 15,401.75	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	393.89	\$ 6,066,595.31
2.63	IMPERMEANTE GREECOVAL O SIMILAR.	M2	393.89	\$ 27,009.33	\$ 10,638,704.99	393.89	27,009.33	\$ 10,638,704.99	-	\$ 27,009.33	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	393.89	\$ 10,638,704.99
2.64	SIKATransparente 10.0 SIMILAR.	M2	546.00	\$ 48,260.08	\$ 26,350,003.68	546.00	48,260.08	\$ 26,350,003.68	-	\$ 48,260.08	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	546.00	\$ 26,350,003.68
2.70	CARPINTERIA METALICA Y ACEROS																
2.71	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE ALUMINIO ENCHAPADO EN BELLOTA MARCA PELUKANDO EN BELLOTA MARCA PELUKANDO EN BELLOTA MARCA PELUKANDO EN BELLOTA MARCA PELUKANDO ENCHAPADO CON CANTO FLEXIBLE DE 41 MM PEGADO CON 1.265 Y LAS CARAS DE LA CARPINTERIA SE PONDRAN 4 BISAGRAS OMEGA DE 3X3 Y CHAPA DE POMO METALICO. EL MARCO DE LA PUERTA SERA DE 8CM, ALTURA MAX 308 MTS INCLUYENDO UN FIJO SUPERIOR Y UN FIJO INFERIOR ENTRE 0.80 Y 1.20 MTS SEGUN SE REQUIERA.	UN	2.00	\$ 2,274,416.18	\$ 4,546,832.36	2.00	2,274,416.18	\$ 4,546,832.36	-	\$ 2,274,416.18	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	2.00	\$ 4,546,832.36
2.72	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA ORNAMENTADA DE DOBLE HOJA.	M2	22.96	\$ 2,455,818.75	\$ 56,385,598.50	22.96	2,455,818.75	\$ 56,385,598.50	-	\$ 2,455,818.75	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	22.96	\$ 56,385,598.50

ACTA MODIFICATORIA DE CANTIDADES E INCLUSION DE ITEMS NO PREVISTO DEL CONTRATO DE OBRA

2.73	SUMINISTRO E INSTALACION REJA TIPO BANI CUADRADO 1 CML 18	M2	18.80	\$ 180,006.40	\$ 3,391.640.32	18.80	180,006.40	\$ 3,391.640.32	18.80	180,006.40	\$ 3,391.640.32	-	\$ 0.00	\$ 0.00	-	\$ 0.00	18.80	\$ 3,391.640.32
27.4	SUMINISTRO E INSTALACION ESCALERA METALICA TIPO BASTI PARA ESCALERA ELECTROSTATICA	ML	4.45	\$ 2,244.953.23	\$ 9,990.041.87	4.45	2,244.953.23	\$ 9,990.041.87				-	\$ 0.00	\$ 0.00	-	\$ 0.00	4.45	\$ 9,990.041.87
2.80	CIELO BASO																	
2.81	CIELO BASO PLACA SUPERBOARD 8 MM INCLUIE ENTUBIDA	M2	2.56	\$ 126,307.83	\$ 323.348.04	2.56	126,307.83	\$ 323.348.04				-	\$ 0.00	\$ 0.00	-	\$ 0.00	2.56	\$ 323.348.04
2.91	RED HIDRAULICA																	
2.91	TUBERIA PVC/P REE 68 1/2" SUMINISTRO E INSTALACION	ML	3.45	\$ 15,380.00	\$ 53,061.00	3.45	15,380.00	\$ 53,061.00				-	\$ 0.00	\$ 0.00	-	\$ 0.00	3.45	\$ 53,061.00
2.92	ACCESORIO PVC/P 1/2" SUMINISTRO E INSTALACION	UN	4.00	\$ 3,142.03	\$ 12,568.12	4.00	3,142.03	\$ 12,568.12				-	\$ 0.00	\$ 0.00	-	\$ 0.00	4.00	\$ 12,568.12
2.93	ACCESORIO PVC/P 1 1/4" SUMINISTRO E INSTALACION	ML	5.65	\$ 18,697.31	\$ 105,639.80	5.65	18,697.31	\$ 105,639.80				-	\$ 0.00	\$ 0.00	-	\$ 0.00	5.65	\$ 105,639.80
2.94	ACCESORIO PVC/P 3/4" SUMINISTRO E INSTALACION	UN	8.00	\$ 4,429.50	\$ 35,436.00	8.00	4,429.50	\$ 35,436.00				-	\$ 0.00	\$ 0.00	-	\$ 0.00	8.00	\$ 35,436.00
2.95	PUNTO HIDRAULICO PVC/P PARAL DESDE PISO PROMEDI 1/2" SUMINISTRO E INSTALACION	UN	4.00	\$ 68,128.10	\$ 272,512.40	4.00	68,128.10	\$ 272,512.40				-	\$ 0.00	\$ 0.00	-	\$ 0.00	4.00	\$ 272,512.40
2.96	BLUE SOLAR PVC/P 1/2"x3/4" SUMINISTRO E INSTALACION	UN	3.00	\$ 10,381.65	\$ 31,144.95	3.00	10,381.65	\$ 31,144.95				-	\$ 0.00	\$ 0.00	-	\$ 0.00	3.00	\$ 31,144.95
2.97	UNION PVC UNIVERSAL PRESION 3/4"	UN	2.00	\$ 24,273.15	\$ 48,546.30	2.00	24,273.15	\$ 48,546.30				-	\$ 0.00	\$ 0.00	-	\$ 0.00	2.00	\$ 48,546.30
2.98	VALVULA DE BOLA 3/4" SUMINISTRO E INSTALACION	UN	1.00	\$ 56,740.10	\$ 56,740.10	1.00	56,740.10	\$ 56,740.10				-	\$ 0.00	\$ 0.00	-	\$ 0.00	1.00	\$ 56,740.10
2.10	RED SANITARIA, PLUMAL Y APARATOS																	
2.101	TUBERIA PVC 2" SUMINISTRO E INSTALACION	ML	3.60	\$ 29,977.33	\$ 107,918.39	3.60	29,977.33	\$ 107,918.39				-	\$ 0.00	\$ 0.00	-	\$ 0.00	3.60	\$ 107,918.39
2.102	ACCESORIO PVC 2" SUMINISTRO E INSTALACION	UN	5.00	\$ 14,062.80	\$ 70,314.00	5.00	14,062.80	\$ 70,314.00				-	\$ 0.00	\$ 0.00	-	\$ 0.00	5.00	\$ 70,314.00
2.103	TUBERIA PVC 3" SUMINISTRO E INSTALACION	ML	3.65	\$ 60,418.42	\$ 232,610.92	3.65	60,418.42	\$ 232,610.92				-	\$ 0.00	\$ 0.00	-	\$ 0.00	3.65	\$ 232,610.92
2.104	ACCESORIO PVC 3" SUMINISTRO E INSTALACION	UN	2.00	\$ 43,221.47	\$ 86,442.94	2.00	43,221.47	\$ 86,442.94				-	\$ 0.00	\$ 0.00	-	\$ 0.00	2.00	\$ 86,442.94
2.105	ACCESORIO PVC 1/2" LARGA 2" VENTILACION SUMINISTRO E INSTALACION	UN	1.00	\$ 28,809.14	\$ 28,809.14	1.00	28,809.14	\$ 28,809.14				-	\$ 0.00	\$ 0.00	-	\$ 0.00	1.00	\$ 28,809.14
2.106	ADAPTADOR DE LIMPIEZA 4" VENTILACION SUMINISTRO E INSTALACION	UN	1.00	\$ 76,309.56	\$ 76,309.56	1.00	76,309.56	\$ 76,309.56				-	\$ 0.00	\$ 0.00	-	\$ 0.00	1.00	\$ 76,309.56
2.107	CODO DE REVENTILLACION 4"x2" SUMINISTRO E INSTALACION	UN	1.00	\$ 105,537.31	\$ 105,537.31	1.00	105,537.31	\$ 105,537.31				-	\$ 0.00	\$ 0.00	-	\$ 0.00	1.00	\$ 105,537.31
2.108	BITE SANITARIO DE 4"x2" SOLDADO SUMINISTRO E INSTALACION	UN	1.00	\$ 44,074.51	\$ 44,074.51	1.00	44,074.51	\$ 44,074.51				-	\$ 0.00	\$ 0.00	-	\$ 0.00	1.00	\$ 44,074.51
2.109	SIFON SANITARIA 180° DE 2" SUMINISTRO E INSTALACION	UN	2.00	\$ 34,548.91	\$ 69,097.82	2.00	34,548.91	\$ 69,097.82				-	\$ 0.00	\$ 0.00	-	\$ 0.00	2.00	\$ 69,097.82
2.1010	RED SANITARIA REDUCIDA DE 4"x2" SUMINISTRO E INSTALACION	UN	3.00	\$ 88,484.78	\$ 265,454.34	3.00	88,484.78	\$ 265,454.34				-	\$ 0.00	\$ 0.00	-	\$ 0.00	3.00	\$ 265,454.34
2.1011	SANITARIO ACEORO INOXIDABLE AC-3/4" INCLUIE ACEORIOS	UN	1.00	\$ 1,288,300.04	\$ 1,288,300.04	1.00	1,288,300.04	\$ 1,288,300.04				-	\$ 0.00	\$ 0.00	-	\$ 0.00	1.00	\$ 1,288,300.04
2.1012	GRIFERIA ANTIVANDALICA LAVAMANOS TAC-3/4" INCLUIE ACEORIOS	UN	1.00	\$ 473,277.05	\$ 473,277.05	1.00	473,277.05	\$ 473,277.05				-	\$ 0.00	\$ 0.00	-	\$ 0.00	1.00	\$ 473,277.05
2.1013	LAVAMANOS ACEORO INOXIDABLE AC-1/4" INCLUIE ACEORIOS SUMINISTRO E INSTALACION	UN	1.00	\$ 4,579,356.06	\$ 4,579,356.06	1.00	4,579,356.06	\$ 4,579,356.06				-	\$ 0.00	\$ 0.00	-	\$ 0.00	1.00	\$ 4,579,356.06
2.1014	ORNAL ACEORO INOXIDABLE AC-0.5/4" INCLUIE ACEORIOS SUMINISTRO E INSTALACION	UN	1.00	\$ 4,002,559.44	\$ 4,002,559.44	1.00	4,002,559.44	\$ 4,002,559.44				-	\$ 0.00	\$ 0.00	-	\$ 0.00	1.00	\$ 4,002,559.44
2.1015	REJILLA SOSCO 3" X 2" ALUMINIO ANTICUCHARCHAS	UN	2.00	\$ 27,185.67	\$ 54,371.34	2.00	27,185.67	\$ 54,371.34				-	\$ 0.00	\$ 0.00	-	\$ 0.00	2.00	\$ 54,371.34
2.1016	CONJUNTO DUCHA Y REGISTRO GRIVAL	UN	1.00	\$ 198,265.60	\$ 198,265.60	1.00	198,265.60	\$ 198,265.60				-	\$ 0.00	\$ 0.00	-	\$ 0.00	1.00	\$ 198,265.60
2.11	INSTALACIONES ELECTRICAS INTERNAS																	
2.11.1	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON CABLE LIBRE DE HALOGENO	PTO	18.00	\$ 208,006.25	\$ 3,744,112.50	18.00	208,006.25	\$ 3,744,112.50				-	\$ 0.00	\$ 0.00	-	\$ 0.00	18.00	\$ 3,744,112.50
2.11.2	SALIDA PARA TOMA GRFC SUMINISTRO E INSTALACION	PTO	2.00	\$ 212,049.81	\$ 424,099.62	2.00	212,049.81	\$ 424,099.62				-	\$ 0.00	\$ 0.00	-	\$ 0.00	2.00	\$ 424,099.62
2.11.3	SALIDA TOMA BRASICO 20x10+11x14 L=10M SUMINISTRO E INSTALACION	PTO	1.00	\$ 219,888.57	\$ 219,888.57	1.00	219,888.57	\$ 219,888.57				-	\$ 0.00	\$ 0.00	-	\$ 0.00	1.00	\$ 219,888.57
2.11.4	SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA LED LINEAL 30W INCONTRILUMIN 15-40W	UN	15.00	\$ 312,412.99	\$ 4,686,194.65	15.00	312,412.99	\$ 4,686,194.65				-	\$ 0.00	\$ 0.00	-	\$ 0.00	15.00	\$ 4,686,194.65
2.11.5	SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA LED TABLEO PASCAL 12 CIRCUITOS INCLUIE BREAKER SUMINISTRO E INSTALACION	UN	8.00	\$ 1,016,343.49	\$ 8,130,747.92	8.00	1,016,343.49	\$ 8,130,747.92				-	\$ 0.00	\$ 0.00	-	\$ 0.00	8.00	\$ 8,130,747.92
2.11.6	BREAKER SUMINISTRO E INSTALACION BREAKER 1500 10x4 CM CON FRETE MUERTO 1-BREAKER PRINCIPAL 3X500A AUTISTABLE-1 BARBALE 3F+N+1 1000 AMP -1 BREAKER PRINCIPAL 3X500A AUTISTABLE-4 BREAKER 3X60A-2 BREAKER INDUSTRIAL 3X40A AUTISTABLE-2 BREAKER INDUSTRIAL 3X30A AUTISTABLE-CABLEADO, ACCESORIOS, SUMINISTRO E INSTALACION	UN	1.00	\$ 1,097,150.02	\$ 1,097,150.02	1.00	1,097,150.02	\$ 1,097,150.02				-	\$ 0.00	\$ 0.00	-	\$ 0.00	1.00	\$ 1,097,150.02
2.11.7	GABINETE ELECTRICO TIPO 19" INDIRECTA PARA GABINETE PRINCIPAL, COMPUESTO POR ESPACIO PARA ALBERGAR (1) MEDIDOR ELECTRONICO (3) TRANSFORMADORES DE POTENCIA SUMINISTRO E INSTALACION	UN	1.00	\$ 75,909,306.97	\$ 75,909,306.97	1.00	75,909,306.97	\$ 75,909,306.97				-	\$ 0.00	\$ 0.00	-	\$ 0.00	1.00	\$ 75,909,306.97
2.11.8	LUMINARIA LED EMERGENCIA 2 X 1W 120-277	UN	8.00	\$ 400,297.99	\$ 3,202,383.92	8.00	400,297.99	\$ 3,202,383.92				-	\$ 0.00	\$ 0.00	-	\$ 0.00	8.00	\$ 3,202,383.92
2.11.9	SALIDA DE LAMPARA 180V-60W EN TUBO ENFRIADO EN LIBRE DE HALOGENO SUMINISTRO E INSTALACION	PTO	27.00	\$ 349,013.38	\$ 9,423,361.26	27.00	349,013.38	\$ 9,423,361.26				-	\$ 0.00	\$ 0.00	-	\$ 0.00	27.00	\$ 9,423,361.26

ACTA MODIFICATORIA DE CANTIDADES E INCLUSION DE ITEMS NO PREVISTO DEL CONTRATO DE OBRA

21111	TABLERO GENERAL DE EMERGENCIA INCLUIRE (1) COFRE 150X110X40 CM CON FRENTES AJUSTABLES (1) BREAKER PRINCIPAL 3X30A AJUSTABLE -1 BREAKER 3P+N+1 1000 AMP -2 BREAKER 3X30A 2 BREAKER INDUSTRIAL 3X30A CABLEADO, ACCESORIOS, SUMINISTRO E INSTALACION	UN	1.00	\$ 22,216,275.73	\$ 22,216,275.73	1.00	22,216,275.73	\$ 22,216,275.73	\$ 22,216,275.73	\$ 22,216,275.73	\$ 22,216,275.73	\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	1.00	\$ 22,216,275.73
21112	SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA LED 30W 277V	UN	3.00	\$ 204,900.82	\$ 614,702.46	3.00	204,900.82	\$ 614,702.46				\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	3.00	\$ 614,702.46
212	MEDIA TENSION																
2121	ESTRUCTURA LAM2 RED COMPACTA SUMINISTRO E INSTALACION NORMA COENESA	UN	1.00	\$ 3,262,152.21	\$ 3,262,152.21	1.00	3,262,152.21	\$ 3,262,152.21				\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	1.00	\$ 3,262,152.21
2122	POSTE DE CONCRETO EXTRA REFORZADO DE INCLUIRE OMENTACION	UN	1.00	\$ 2,224,205.67	\$ 2,224,205.67	1.00	2,224,205.67	\$ 2,224,205.67				\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	1.00	\$ 2,224,205.67
2123	CAJA DE INSPECCION DOBLE NORMA CABLEADO EN M.T. Y B.T. NORMA CS-276	UN	1.00	\$ 2,341,423.22	\$ 2,341,423.22	1.00	2,341,423.22	\$ 2,341,423.22				\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	1.00	\$ 2,341,423.22
2124	BOILER CON TUBO CONDUIT METALICO 3" L-6M SUMINISTRO E INSTALACION	UN	1.00	\$ 910,060.63	\$ 910,060.63	1.00	910,060.63	\$ 910,060.63				\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	1.00	\$ 910,060.63
2125	BALANTE CON TUBO CONDUIT METALICO 1" L-6M SUMINISTRO E INSTALACION	UN	1.00	\$ 115,093.20	\$ 115,093.20	1.00	115,093.20	\$ 115,093.20				\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	1.00	\$ 115,093.20
2126	CAJA DE INSPECCION SENCILLA PARA DUCTOS PVC DE 3" ZONA VERDE	ML	213.00	\$ 35,311.46	\$ 7,557,340.98	213.00	35,311.46	\$ 7,557,340.98				\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	213.00	\$ 7,557,340.98
2127	CODENSA CORRIE MONOPOLAR 15 KV, ALPE, 3 X NO. 2 CAVI	UN	12.00	\$ 1,397,796.63	\$ 16,773,559.56	12.00	1,397,796.63	\$ 16,773,559.56				\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	12.00	\$ 16,773,559.56
2128	TRANSFORMADOR TRANSISTICO DE 225 KVA TIPO SECO SUMINISTRO E INSTALACION	ML	216.00	\$ 236,542.68	\$ 51,093,218.88	216.00	236,542.68	\$ 51,093,218.88				\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	216.00	\$ 51,093,218.88
2129	MANOBRAS EN TUBO CONDUIT 3" PARA RED COMPACTA EN 15 KV	HR	1.00	\$ 1,270,189.32	\$ 1,270,189.32	1.00	1,270,189.32	\$ 1,270,189.32				\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	1.00	\$ 1,270,189.32
21211	ESTRUCTURA LAM2 CIRCUITO CON RED COMPACTA DE MT INSTALACION DE SUMINISTRO E INSTALACION NORMA COENESA	UN	8.00	\$ 452,058.48	\$ 3,616,467.84	8.00	452,058.48	\$ 3,616,467.84				\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	8.00	\$ 3,616,467.84
21213	INSTALACION NORMA COENESA FINAL DE CIRCUITO SUMINISTRO E	UN	2.00	\$ 1,165,596.81	\$ 2,371,193.62	2.00	1,165,596.81	\$ 2,371,193.62				\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	2.00	\$ 2,371,193.62
21214	INSTALACION NORMA COENESA 750 KG SUMINISTRO E INSTALACION NO INCLUIRE OMENTACION	UN	1.00	\$ 1,702,659.09	\$ 1,702,659.09	1.00	1,702,659.09	\$ 1,702,659.09				\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	1.00	\$ 1,702,659.09
21215	SUMINISTRO E INSTALACION DE 4 DUCTOS DE 4" PROVENIENTE DE LA EXCAVACION	ML	300.00	\$ 270,907.77	\$ 81,272,331.00	300.00	270,907.77	\$ 81,272,331.00				\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	300.00	\$ 81,272,331.00
21216	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H-0.2/0.30 M INCLUIRE CORDON	MG	96.00	\$ 40,520.24	\$ 3,889,943.04	96.00	40,520.24	\$ 3,889,943.04				\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	96.00	\$ 3,889,943.04
21217	SUMINISTRO, TENDIDO, TENSIONADO Y AMARRAR DE CABLE INCLUIRE EN EL DUCTO	ML	103.50	\$ 11,995.62	\$ 1,241,546.67	103.50	11,995.62	\$ 1,241,546.67				\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	103.50	\$ 1,241,546.67
21218	RELENO EN MATERIAL SELECCIONADO	UN	1.00	\$ 5,090,710.36	\$ 5,090,710.36	1.00	5,090,710.36	\$ 5,090,710.36				\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	1.00	\$ 5,090,710.36
21219	CIRCUITO TANGENCIAL CON ANGULOS HASTA DE 60° SUMINISTRO E INSTALACION NORMA COENESA TIPO 730 NORMA CIEL	UN	1.00	\$ 950,760.46	\$ 950,760.46	1.00	950,760.46	\$ 950,760.46				\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	1.00	\$ 950,760.46
21221	DERIVACION TRIFASICA CON CONTACTOR CUITO SUMINISTRO E INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA	UN	1.00	\$ 1,970,395.52	\$ 1,970,395.52	1.00	1,970,395.52	\$ 1,970,395.52				\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	1.00	\$ 1,970,395.52
21222	LOCALIZACION Y REPLANTEO REDES INCLUIRE COMISION TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS	ML	324.00	\$ 6,648.51	\$ 2,154,117.24	324.00	6,648.51	\$ 2,154,117.24				\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	324.00	\$ 2,154,117.24
213	BAJA TENSION																
2131	CANALIZACION ZANJA Y BELLEENOS PARA DUCTOS PVC DE 3" ZONA VERDE	ML	200.00	\$ 35,311.46	\$ 7,062,292.00	200.00	35,311.46	\$ 7,062,292.00				\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	200.00	\$ 7,062,292.00
2132	CAJA DE INSPECCION DOBLE NORMA CABLEADO EN M.T. Y B.T. NORMA CS-276	UN	1.00	\$ 2,341,423.22	\$ 2,341,423.22	1.00	2,341,423.22	\$ 2,341,423.22				\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	1.00	\$ 2,341,423.22
2133	ACOMETIDA PAROCAL 3M610H-IN24H-IN8 DUCTO 2" PVC SUMINISTRO E INSTALACION	ML	112.00	\$ 402,820.12	\$ 45,127,053.44	112.00	402,820.12	\$ 45,127,053.44				\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	112.00	\$ 45,127,053.44
2134	ACOMETIDA PAROCAL 4M8H-IN8 DUCTO PVC 2" SUMINISTRO E INSTALACION	ML	105.00	\$ 113,322.28	\$ 11,898,939.40	105.00	113,322.28	\$ 11,898,939.40				\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	105.00	\$ 11,898,939.40
2135	ACOMETIDA PAROCAL 3M610H-IN24H-IN8 DUCTO 1 1/2" PVC SUMINISTRO E INSTALACION	ML	166.00	\$ 238,118.65	\$ 39,693,695.90	166.00	238,118.65	\$ 39,693,695.90				\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	166.00	\$ 39,693,695.90
2136	ACOMETIDA PAROCAL 3M610H-IN24H-IN8 DUCTO 1 1/2" PVC SUMINISTRO E INSTALACION	ML	180.00	\$ 401,205.40	\$ 76,229,026.00	180.00	401,205.40	\$ 76,229,026.00				\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	180.00	\$ 76,229,026.00
2137	ACOMETIDA PAROCAL 4M8H-IN6 DUCTO PVC 1 1/2" SUMINISTRO E INSTALACION	ML	90.00	\$ 164,110.19	\$ 14,789,917.10	90.00	164,110.19	\$ 14,789,917.10				\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	90.00	\$ 14,789,917.10
2138	LUMINARIA LED SOLAR INTERIOR 540 HW	UN	38.00	\$ 1,667,698.57	\$ 63,372,545.66	38.00	1,667,698.57	\$ 63,372,545.66				\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	38.00	\$ 63,372,545.66
2139	INSTALACION METALICO GALVANIZADO DE 6 M CON INSTALACION METALICO SUMINISTRO E	UN	14.00	\$ 3,428,295.98	\$ 47,996,143.72	14.00	3,428,295.98	\$ 47,996,143.72				\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	14.00	\$ 47,996,143.72
21310	MASILLI DOBLE METALICO GALVANIZADO DE 6 M CON BRAZO REFORZADO SUMINISTRO E	UN	12.00	\$ 3,997,289.22	\$ 47,967,110.64	12.00	3,997,289.22	\$ 47,967,110.64				\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	12.00	\$ 47,967,110.64
21311	ACOMETIDA PAROCAL 3M610H-IN24H-IN6 DUCTO PVC 3" SUMINISTRO E INSTALACION	ML	40.00	\$ 341,132.88	\$ 13,645,315.20	40.00	341,132.88	\$ 13,645,315.20				\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	40.00	\$ 13,645,315.20
214	SISTEMA DE RESPALDO																
2141	TRANSFERENCIA AUTOMATICA CON ENCLAVOS CON INTERLOCK PARA LA ENCLAVACION DE LOS CORTACIRCUITOS	UN	1.00	\$ 71,256,980.10	\$ 71,256,980.10	1.00	71,256,980.10	\$ 71,256,980.10				\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	1.00	\$ 71,256,980.10

ACTA MODIFICATORIA DE CANTIDADES E INCLUSION DE ITEMS NO PREVISTO DEL CONTRATO DE OBRA

2.14.2	SUMINISTRO PLANTA ELÉCTRICA DE 135 KVA CON MOTOR Y GENERADOR, INCLUYE CABLEADO DE BATERÍAS, PRECALENTADOR DE AGUA PARA EL MOTOR, PARA EXISTENTE Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1.00	\$ 301.821.590.42	\$ 301.821.590.42	1.00	\$ 301.821.590.42	\$ 301.821.590.42	\$ 301.821.590.42	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	1.00	\$ 301.821.590.42
2.15	SISTEMA DE APUNTALAMIENTO																
2.15.1	TERMINAL DE CAPTACIÓN AL 0.6m AL TUBO ALAMBRO AL 1.6m DIAMETRO PARA ANILLO DE 4500 CM	UN	26.00	\$ 342.267.77	\$ 8.898.962.02	26.00	\$ 342.267.77	\$ 8.898.962.02	\$ 342.267.77	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	26.00	\$ 8.898.962.02
2.15.2	ALAMBRO AL 1.6m DIAMETRO PARA ANILLO DE 4500 CM	ML	400.00	\$ 23.246.39	\$ 9.298.556.00	400.00	\$ 23.246.39	\$ 9.298.556.00	\$ 23.246.39	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	400.00	\$ 9.298.556.00
2.15.3	PERNOS PARA ANILLO DE ALAMBRO	UN	318.00	\$ 26.483.56	\$ 8.421.772.08	318.00	\$ 26.483.56	\$ 8.421.772.08	\$ 26.483.56	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	318.00	\$ 8.421.772.08
2.15.4	TUBERÍA PVC 1" PARA BAYANES ALAMBRO	ML	14.00	\$ 25.589.91	\$ 359.258.74	14.00	\$ 25.589.91	\$ 359.258.74	\$ 25.589.91	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	14.00	\$ 359.258.74
2.15.5	CONECTOR MECÁNICO AL AL PARA UNIÓN DE TUBERÍA	UN	14.00	\$ 45.459.75	\$ 638.495.50	14.00	\$ 45.459.75	\$ 638.495.50	\$ 45.459.75	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	14.00	\$ 638.495.50
2.15.6	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.30 X 0.30 X 0.30 M EN INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y ELABORACIÓN	UN	14.00	\$ 27.814.71	\$ 389.405.94	14.00	\$ 27.814.71	\$ 389.405.94	\$ 27.814.71	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	14.00	\$ 389.405.94
2.15.7	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.30 X 0.30 X 0.30 M EN INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y ELABORACIÓN	UN	12.00	\$ 495.237.18	\$ 5.462.846.16	12.00	\$ 495.237.18	\$ 5.462.846.16	\$ 495.237.18	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	12.00	\$ 5.462.846.16
2.15.8	CABLE DE COBRE CU 20 PARA APUNTALAMIENTO INTERCONEXIONES	ML	310.00	\$ 113.950.81	\$ 35.324.751.10	310.00	\$ 113.950.81	\$ 35.324.751.10	\$ 113.950.81	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	310.00	\$ 35.324.751.10
2.15.9	CONECTOR BIELECTRO CUAL	UN	14.00	\$ 56.097.96	\$ 785.371.44	14.00	\$ 56.097.96	\$ 785.371.44	\$ 56.097.96	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	14.00	\$ 785.371.44
2.15.10	ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA CU 2.4M LONGITUD INCLUYE SOLDADURA EXOTÉRMICA	UN	14.00	\$ 625.108.97	\$ 8.751.525.58	14.00	\$ 625.108.97	\$ 8.751.525.58	\$ 625.108.97	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	14.00	\$ 8.751.525.58
3.00	ZONA SOCIAL																
3.10	PRELIMINARES																
3.1.1	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPANTE OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERÍA Y PLANOS	M2	198.81	\$ 6.620.62	\$ 1.236.798.02	198.81	\$ 6.620.62	\$ 1.236.798.02	\$ 6.620.62	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	198.81	\$ 1.236.798.02
3.20	EXCAVACIONES Y RELLENOS																
3.2.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO H+ 0-2.0 M INCLUYE CARGUE	M3	180.00	\$ 113.807.32	\$ 20.485.317.60	180.00	\$ 113.807.32	\$ 20.485.317.60	\$ 113.807.32	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	180.00	\$ 20.485.317.60
3.2.2	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN COMPACTACIÓN MECÁNICA CON EQUIPO PESADO	M3	156.36	\$ 48.905.05	\$ 7.646.793.62	156.36	\$ 48.905.05	\$ 7.646.793.62	\$ 48.905.05	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	156.36	\$ 7.646.793.62
3.2.3	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR DESDE EL PUNTO DE ORIGEN HASTA EL PUNTO DE DESTINO	M3/M	1.454.15	\$ 2.028.72	\$ 2.950.053.19	1.454.15	\$ 2.028.72	\$ 2.950.053.19	\$ 2.028.72	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	1.454.15	\$ 2.950.053.19
3.2.4	ESCOMBROS Y SOBREVANTES	M3/M	648.00	\$ 2.028.72	\$ 1.314.610.56	648.00	\$ 2.028.72	\$ 1.314.610.56	\$ 2.028.72	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	648.00	\$ 1.314.610.56
3.30	ESTRUCTURAS EN CONCRETO																
3.3.1	SOLADO, LIMPieza EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	M3	3.19	\$ 800.447.03	\$ 2.553.426.03	3.19	\$ 800.447.03	\$ 2.553.426.03	\$ 800.447.03	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	3.19	\$ 2.553.426.03
3.3.2	ZAPATA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO A 3 DÍAS	M3	16.25	\$ 1.375.792.04	\$ 22.351.117.48	16.25	\$ 1.375.792.04	\$ 22.351.117.48	\$ 1.375.792.04	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	16.25	\$ 22.351.117.48
3.3.3	PREMEZCLADO A 3 DÍAS	M3	2.07	\$ 3.129.144.81	\$ 6.477.229.76	2.07	\$ 3.129.144.81	\$ 6.477.229.76	\$ 3.129.144.81	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	2.07	\$ 6.477.229.76
3.3.4	SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE COLUMNA EN CONCRETO 31.5 MPa (4500 PSI) PREMEZCLADO A 3 DÍAS	M3	13.38	\$ 1.461.468.24	\$ 19.554.445.05	13.38	\$ 1.461.468.24	\$ 19.554.445.05	\$ 1.461.468.24	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	13.38	\$ 19.554.445.05
3.3.5	PREMEZCLADO A 3 DÍAS	M3	11.56	\$ 1.944.132.62	\$ 22.474.173.09	11.56	\$ 1.944.132.62	\$ 22.474.173.09	\$ 1.944.132.62	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	11.56	\$ 22.474.173.09
3.3.6	PLACA DE CONTRAFUERZO EN CONCRETO PREMEZCLADO 27.6 MPa (4000 PSI) A 3 DÍAS	M3	15.34	\$ 1.346.337.03	\$ 20.689.830.04	15.34	\$ 1.346.337.03	\$ 20.689.830.04	\$ 1.346.337.03	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	15.34	\$ 20.689.830.04
3.3.7	SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE PLACA DE CONTRAFUERZO EN CONCRETO PREMEZCLADO 27.6 MPa (4000 PSI) A 3 DÍAS	M3	46.16	\$ 1.901.669.30	\$ 87.781.054.89	46.16	\$ 1.901.669.30	\$ 87.781.054.89	\$ 1.901.669.30	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	46.16	\$ 87.781.054.89
3.3.8	PLACA DE CONTRAFUERZO EN CONCRETO PREMEZCLADO 27.6 MPa (4000 PSI) A 3 DÍAS	M3	27.37	\$ 1.507.757.43	\$ 41.267.320.86	27.37	\$ 1.507.757.43	\$ 41.267.320.86	\$ 1.507.757.43	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	27.37	\$ 41.267.320.86
3.3.9	MEZCLA EN OBRA, SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE MEZCLA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI)	M3	0.37	\$ 2.447.331.03	\$ 905.512.48	0.37	\$ 2.447.331.03	\$ 905.512.48	\$ 2.447.331.03	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	0.37	\$ 905.512.48
3.3.10	INCLUYE LA VARIACIÓN DE 3.87' INCLUYE LA PERFORACIÓN CON CHORO DE ARE Y RELLENO EPOXICO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POLETELINO CAL. 6 SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	608.00	\$ 36.756.54	\$ 22.347.976.32	608.00	\$ 36.756.54	\$ 22.347.976.32	\$ 36.756.54	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	608.00	\$ 22.347.976.32
3.3.11	ACEROS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS	M2	153.37	\$ 8.223.01	\$ 1.261.163.04	153.37	\$ 8.223.01	\$ 1.261.163.04	\$ 8.223.01	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	153.37	\$ 1.261.163.04
3.40	ACEROS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS																
3.4.1	ACERO DE REFUERZO PY-4200 MPa (6200 PSI) INCLUYE SUMINISTRO, FLOTADO, ARMADO	KG	18,214.68	\$ 11.120.63	\$ 202.598.716.65	18,214.68	\$ 11.120.63	\$ 202.598.716.65	\$ 11.120.63	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	18,214.68	\$ 202.598.716.65
3.4.2	ACERO DE REFUERZO PY-4200 MPa (6200 PSI) INCLUYE SUMINISTRO, FLOTADO, ARMADO	KG	1,562.84	\$ 11.967.06	\$ 18,702.800.05	1,562.84	\$ 11.967.06	\$ 18,702.800.05	\$ 11.967.06	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	1,562.84	\$ 18,702.800.05
3.4.3	ACERO DE REFUERZO PY-4200 MPa (6200 PSI) INCLUYE SUMINISTRO, FLOTADO, ARMADO	KG	1,285.15	\$ 30.075.87	\$ 38.652.004.33	1,285.15	\$ 30.075.87	\$ 38.652.004.33	\$ 30.075.87	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	1,285.15	\$ 38.652.004.33
3.4.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMINA METALICA 2 CAL. 20 INCLUYE CONCRETO	M2	273.65	\$ 79.462.54	\$ 21.744.924.07	273.65	\$ 79.462.54	\$ 21.744.924.07	\$ 79.462.54	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	273.65	\$ 21.744.924.07
3.50	MAQUINARIA, FOTOS Y VARIADOS																
3.5.1	MOTOR EN BLOQUE FLEJA No. 5, 1200 2000 30 M MOTOR TIPO S 1.31	M2	389.86	\$ 70.554.51	\$ 27.506.381.27	389.86	\$ 70.554.51	\$ 27.506.381.27	\$ 70.554.51	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	389.86	\$ 27.506.381.27
3.5.2	MOTOR TIPO S 1.31	M2	227.93	\$ 95.254.64	\$ 21.711.390.10	227.93	\$ 95.254.64	\$ 21.711.390.10	\$ 95.254.64	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	227.93	\$ 21.711.390.10

ACTA MODIFICATORIA DE CANTIDADES E INCLUSION DE ITEMS NO PREVISTO DEL CONTRATO DE OBRA

3.53	MURO SUPER BORDO DOBLE CARA E=0.11 M. CAL 8 MM. INCLUIRE PINTURA DINTILES EN CONCRETO 17.2 MPa (2500 PSI)	M2	63.22	\$ 214,942.04	\$ 13,588,635.77	63.22	214,942.04	\$ 13,588,635.77	\$ 214,942.04	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	63.22	\$ 13,588,635.77
3.54	CONSTRUCCION INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUIRE PULIDORA CON PULIDORA DE PISO	M2	1.38	\$ 2,232,938.39	\$ 3,081,454.98	1.38	2,232,938.39	\$ 3,081,454.98	\$ 2,232,938.39	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	1.38	\$ 3,081,454.98
3.55	PANETE MURO EXTERIOR Y CULATA MORTERO 1:4 INCLUIRE PULIDORA CON PULIDORA DE PISO	M2	410.61	\$ 32,858.77	\$ 13,492,139.55	410.61	32,858.77	\$ 13,492,139.55	\$ 32,858.77	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	410.61	\$ 13,492,139.55
3.56	PISO EN BALDOSA GRANO MARMOL 0.30X0.30 BLANCO BHS INSTITUCIONAL INCLUIRE LAVADO CON AGUO PULIDORA CON PULIDORA DE PISO	M2	428.24	\$ 45,008.72	\$ 19,274,534.25	428.24	45,008.72	\$ 19,274,534.25	\$ 45,008.72	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	428.24	\$ 19,274,534.25
3.57	GUARDACORONA 0.25X0.40 PARA MUROS	M2	3.00	\$ 179,351.23	\$ 538,053.69	3.00	179,351.23	\$ 538,053.69	\$ 179,351.23	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	3.00	\$ 538,053.69
3.58	PISO EN CERAMICA LISO 0.32X0.32 LINEA	M2	146.38	\$ 40,554.38	\$ 5,936,350.14	146.38	40,554.38	\$ 5,936,350.14	\$ 40,554.38	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	146.38	\$ 5,936,350.14
3.59	GUARDACORONA 0.25X0.40 PARA MUROS	M2	4.70	\$ 99,112.92	\$ 465,930.72	4.70	99,112.92	\$ 465,930.72	\$ 99,112.92	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	4.70	\$ 465,930.72
3.60	IMPRESION Y CULATA MORTERO 1:4 INCLUIRE PULIDORA CON PULIDORA DE PISO	M2	98.68	\$ 138,203.99	\$ 13,637,989.73	98.68	138,203.99	\$ 13,637,989.73	\$ 138,203.99	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	98.68	\$ 13,637,989.73
3.61	INCLUIRE LIMPIEZA DE SUPERFICIE Y SELLO DE FISURAS CON SIKEREX 1:1 O SIMILAR TEJIDA DE DEBIDO PRECEDIDO	M2	19.75	\$ 166,028.35	\$ 3,279,059.91	19.75	166,028.35	\$ 3,279,059.91	\$ 166,028.35	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	19.75	\$ 3,279,059.91
3.62	GUARDACORONA 0.25X0.40 PARA MUROS	M2	294.49	\$ 43,609.40	\$ 12,842,532.21	294.49	43,609.40	\$ 12,842,532.21	\$ 43,609.40	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	294.49	\$ 12,842,532.21
3.63	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	428.24	\$ 18,207.57	\$ 7,797,209.78	428.24	18,207.57	\$ 7,797,209.78	\$ 18,207.57	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	428.24	\$ 7,797,209.78
3.64	SELMADOR PARA MUROS INTERIORES.	M2	410.61	\$ 15,401.75	\$ 6,324,112.57	410.61	15,401.75	\$ 6,324,112.57	\$ 15,401.75	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	410.61	\$ 6,324,112.57
3.65	MIRIAMANTE GREGONA O SIMILAR	M2	410.61	\$ 27,009.33	\$ 11,090,300.99	410.61	27,009.33	\$ 11,090,300.99	\$ 27,009.33	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	410.61	\$ 11,090,300.99
3.66	SILA TRANSPARENTE 10 SIMILAR	M2	428.24	\$ 48,260.08	\$ 20,666,896.66	428.24	48,260.08	\$ 20,666,896.66	\$ 48,260.08	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	428.24	\$ 20,666,896.66
3.70	CARPINTERIA METALICA Y ACCESORIOS	M2	1.26	\$ 197,050.30	\$ 248,283.38	1.26	197,050.30	\$ 248,283.38	\$ 197,050.30	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	1.26	\$ 248,283.38
3.71	SELMADOR PARA MUROS INTERIORES.	M2	6.15	\$ 1,592,133.62	\$ 9,791,621.76	6.15	1,592,133.62	\$ 9,791,621.76	\$ 1,592,133.62	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	6.15	\$ 9,791,621.76
3.72	SELMADOR PARA MUROS INTERIORES.	M2	1.00	\$ 29,023,312.50	\$ 29,023,312.50	1.00	29,023,312.50	\$ 29,023,312.50	\$ 29,023,312.50	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	1.00	\$ 29,023,312.50
3.73	SELMADOR PARA MUROS INTERIORES.	M2	3.28	\$ 2,455,818.75	\$ 8,055,085.50	3.28	2,455,818.75	\$ 8,055,085.50	\$ 2,455,818.75	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	3.28	\$ 8,055,085.50
3.74	SELMADOR PARA MUROS INTERIORES.	M2	7.20	\$ 2,244,953.23	\$ 16,163,663.26	7.20	2,244,953.23	\$ 16,163,663.26	\$ 2,244,953.23	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	7.20	\$ 16,163,663.26
3.75	SELMADOR PARA MUROS INTERIORES.	M2	1.50	\$ 359,378.07	\$ 537,567.11	1.50	359,378.07	\$ 537,567.11	\$ 359,378.07	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	1.50	\$ 537,567.11
3.76	SELMADOR PARA MUROS INTERIORES.	M2	1.00	\$ 29,023,312.50	\$ 29,023,312.50	1.00	29,023,312.50	\$ 29,023,312.50	\$ 29,023,312.50	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	1.00	\$ 29,023,312.50
3.77	SELMADOR PARA MUROS INTERIORES.	M2	3.28	\$ 2,455,818.75	\$ 8,055,085.50	3.28	2,455,818.75	\$ 8,055,085.50	\$ 2,455,818.75	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	3.28	\$ 8,055,085.50
3.78	SELMADOR PARA MUROS INTERIORES.	M2	7.20	\$ 2,244,953.23	\$ 16,163,663.26	7.20	2,244,953.23	\$ 16,163,663.26	\$ 2,244,953.23	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	7.20	\$ 16,163,663.26
3.79	SELMADOR PARA MUROS INTERIORES.	M2	22.40	\$ 126,307.83	\$ 2,829,295.39	22.40	126,307.83	\$ 2,829,295.39	\$ 126,307.83	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	22.40	\$ 2,829,295.39
3.80	SELMADOR PARA MUROS INTERIORES.	M2	26.62	\$ 15,380.00	\$ 409,415.60	26.62	15,380.00	\$ 409,415.60	\$ 15,380.00	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	26.62	\$ 409,415.60
3.81	SELMADOR PARA MUROS INTERIORES.	M2	29.00	\$ 3,142.03	\$ 91,118.87	29.00	3,142.03	\$ 91,118.87	\$ 3,142.03	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	29.00	\$ 91,118.87
3.82	SELMADOR PARA MUROS INTERIORES.	M2	12.10	\$ 18,697.31	\$ 226,237.45	12.10	18,697.31	\$ 226,237.45	\$ 18,697.31	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	12.10	\$ 226,237.45
3.83	SELMADOR PARA MUROS INTERIORES.	M2	20.00	\$ 4,429.50	\$ 88,590.00	20.00	4,429.50	\$ 88,590.00	\$ 4,429.50	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	20.00	\$ 88,590.00
3.84	SELMADOR PARA MUROS INTERIORES.	M2	3.00	\$ 38,807.45	\$ 116,422.35	3.00	38,807.45	\$ 116,422.35	\$ 38,807.45	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	3.00	\$ 116,422.35
3.85	SELMADOR PARA MUROS INTERIORES.	M2	13.00	\$ 88,128.10	\$ 885,665.30	13.00	88,128.10	\$ 885,665.30	\$ 88,128.10	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	13.00	\$ 885,665.30
3.86	SELMADOR PARA MUROS INTERIORES.	M2	7.00	\$ 10,381.65	\$ 72,671.55	7.00	10,381.65	\$ 72,671.55	\$ 10,381.65	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	7.00	\$ 72,671.55
3.87	SELMADOR PARA MUROS INTERIORES.	M2	6.00	\$ 12,890.76	\$ 77,344.56	6.00	12,890.76	\$ 77,344.56	\$ 12,890.76	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	6.00	\$ 77,344.56
3.88	SELMADOR PARA MUROS INTERIORES.	M2	3.00	\$ 24,273.15	\$ 72,671.55	3.00	24,273.15	\$ 72,671.55	\$ 24,273.15	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	3.00	\$ 72,671.55
3.89	SELMADOR PARA MUROS INTERIORES.	M2	3.00	\$ 56,740.10	\$ 170,220.30	3.00	56,740.10	\$ 170,220.30	\$ 56,740.10	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	3.00	\$ 170,220.30
3.90	SELMADOR PARA MUROS INTERIORES.	M2	41.10	\$ 29,977.33	\$ 1,232,068.26	41.10	29,977.33	\$ 1,232,068.26	\$ 29,977.33	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	41.10	\$ 1,232,068.26

ACTA MODIFICATORIA DE CANTIDADES E INCLUSION DE ITEMS NO PREVISTO DEL CONTRATO DE OBRA

3.102	ACCESORIO PVC'S 2" SUMINISTRO E INSTALACION	UN	42.00	\$ 14,062.80	\$ 590,637.60	\$ 14,062.80	\$ 590,637.60	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	42.00	\$ 590,637.60
3.103	TUBERIA PVC'S 4" SUMINISTRO E INSTALACION	ML	20.40	\$ 60,418.42	\$ 1,232,535.77	\$ 60,418.42	\$ 1,232,535.77	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	20.40	\$ 1,232,535.77
3.104	ACCESORIO PVC'S 4" SUMINISTRO E INSTALACION	UN	21.00	\$ 43,221.47	\$ 907,650.87	\$ 43,221.47	\$ 907,650.87	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	21.00	\$ 907,650.87
3.105	ADAPTADOR DE LIMPIEZA Y VENTILACION PARA EL CODO DE 90° DE 4"X2" SUMINISTRO E INSTALACION	UN	2.00	\$ 76,309.56	\$ 152,619.12	\$ 76,309.56	\$ 152,619.12	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	2.00	\$ 152,619.12
3.106	BLUE SANITARIO DE 4"X2" SOLDADO	UN	2.00	\$ 105,537.31	\$ 211,074.62	\$ 105,537.31	\$ 211,074.62	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	2.00	\$ 211,074.62
3.107	BLUE SANITARIO DE 4"X2" SOLDADO	UN	17.00	\$ 44,074.51	\$ 749,266.67	\$ 44,074.51	\$ 749,266.67	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	17.00	\$ 749,266.67
3.108	VEE SANITARIA REDUCIDA DE 4"X2" SUMINISTRO E INSTALACION	UN	8.00	\$ 34,548.91	\$ 276,391.28	\$ 34,548.91	\$ 276,391.28	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	8.00	\$ 276,391.28
3.109	SANITARIO F-LUXO METRO T ADRIATICA	UN	16.00	\$ 88,484.78	\$ 1,415,756.48	\$ 88,484.78	\$ 1,415,756.48	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	16.00	\$ 1,415,756.48
3.1010	LAVAFRONTA SUPERIOR CORONA O SIMILAR	UN	2.00	\$ 1,729,150.39	\$ 3,458,300.78	\$ 1,729,150.39	\$ 3,458,300.78	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	2.00	\$ 3,458,300.78
3.1011	INCLUIE GRIFERIA ANTIVANDALICA Y ACCESORIOS	UN	2.00	\$ 1,188,491.00	\$ 2,376,882.02	\$ 1,188,491.00	\$ 2,376,882.02	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	2.00	\$ 2,376,882.02
3.1012	CORONA INCLUIE FLEJO METRO	UN	1.00	\$ 1,188,491.00	\$ 1,188,491.00	\$ 1,188,491.00	\$ 1,188,491.00	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	1.00	\$ 1,188,491.00
3.1013	LAVAFRONTA ACERO INOXIDABLE 0.60 X 0.40	UN	4.00	\$ 321,535.80	\$ 1,286,143.20	\$ 321,535.80	\$ 1,286,143.20	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	4.00	\$ 1,286,143.20
3.1014	REJILLA SCSO 3" X 2" ALUMINIO ANTIDECORACHAS	UN	8.00	\$ 27,185.67	\$ 217,485.36	\$ 27,185.67	\$ 217,485.36	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	8.00	\$ 217,485.36
3.11	INSTALACIONES ELECTRICAS INTERNAS																	
3.111	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON CABLE PARA TOMA GFCI SUMINISTRO E INSTALACION	PTO	28.00	\$ 208,006.25	\$ 5,824,175.00	\$ 208,006.25	\$ 5,824,175.00	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	28.00	\$ 5,824,175.00
3.112	SALIDA TOMA BIFASICO (240 V- 110 V) L= 10M	PTO	6.00	\$ 212,049.81	\$ 1,272,298.86	\$ 212,049.81	\$ 1,272,298.86	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	6.00	\$ 1,272,298.86
3.113	SALIDA TOMA BIFASICO (240 V- 110 V) L= 10M	PTO	1.00	\$ 219,888.57	\$ 219,888.57	\$ 219,888.57	\$ 219,888.57	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	1.00	\$ 219,888.57
3.114	SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA LED LINEAL 30W MONOCOLOR 15-40W NW - 277	UN	35.00	\$ 1,016,343.49	\$ 35,572,022.15	\$ 1,016,343.49	\$ 35,572,022.15	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	35.00	\$ 35,572,022.15
3.115	LUMINARIA LED EMERGENCIA 2 X 1W 120 - 277	UN	4.00	\$ 400,297.99	\$ 1,601,191.96	\$ 400,297.99	\$ 1,601,191.96	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	4.00	\$ 1,601,191.96
3.116	PARQUEO E INSTALACION LUMINARIA LED PANEL 60 X 24W DL 100277	UN	25.00	\$ 131,256.49	\$ 3,281,412.25	\$ 131,256.49	\$ 3,281,412.25	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	25.00	\$ 3,281,412.25
3.117	TABLERO PARA TABLERO DE CONTROL CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR INCLUIE BREAKER Y TOTALIZADOR SUMINISTRO E INSTALACION	UN	1.00	\$ 2,799,430.28	\$ 2,799,430.28	\$ 2,799,430.28	\$ 2,799,430.28	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	1.00	\$ 2,799,430.28
3.118	SALIDA DE LAMPARA 110V L= 6M EN TUBO EMP Y EN CABLE LIBRE DE HALOGENO SUMINISTRO E INSTALACION	PTO	59.00	\$ 346,013.38	\$ 20,591,789.42	\$ 346,013.38	\$ 20,591,789.42	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	59.00	\$ 20,591,789.42
3.12	VOZ Y DATOS																	
3.121	TUBERIA CONDUCIT PVC T SUMINISTRO E INSTALACION	ML	32.00	\$ 51,786.40	\$ 1,657,484.80	\$ 51,786.40	\$ 1,657,484.80	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	32.00	\$ 1,657,484.80
3.122	CONCRETO 3000 PSI ELABORADO EN SITIO Y MARCO EN ANILLO METALICO SUMINISTRO Y ELABORACION	UND	6.00	\$ 488,573.81	\$ 2,931,442.86	\$ 488,573.81	\$ 2,931,442.86	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	6.00	\$ 2,931,442.86
3.123	TUBO EMP 3/4" SUMINISTRO E INSTALACION	ML	22.20	\$ 73,978.85	\$ 1,642,330.47	\$ 73,978.85	\$ 1,642,330.47	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	22.20	\$ 1,642,330.47
3.124	SUMINISTRO E INSTALACION CABLE UTP PARA DATOS 24 PARES DE DATOS LIBRE DE HALOGENOS	ML	125.00	\$ 10,648.57	\$ 1,331,071.25	\$ 10,648.57	\$ 1,331,071.25	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	125.00	\$ 1,331,071.25
3.125	SUMINISTRO E INSTALACION PATCH CORD 10G PARA DATOS AZUL CATA 2	UND	2.00	\$ 188,845.58	\$ 387,691.16	\$ 188,845.58	\$ 387,691.16	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	2.00	\$ 387,691.16
3.126	SUMINISTRO E INSTALACION PATCH CORD 10G PARA DATOS AZUL CATA 2	UND	2.00	\$ 127,927.36	\$ 255,854.72	\$ 127,927.36	\$ 255,854.72	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	2.00	\$ 255,854.72
3.127	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE VOZ Y DATOS INCLUIE ACCESORIOS DE JACKS RJ-45 PARA DATOS - R000CA 2	UND	2.00	\$ 686,131.78	\$ 1,372,263.56	\$ 686,131.78	\$ 1,372,263.56	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	2.00	\$ 1,372,263.56
3.128	SUMINISTRO E INSTALACION DE JACKS RJ-45 PARA DATOS - R000CA 2	UND	2.00	\$ 188,845.58	\$ 387,691.16	\$ 188,845.58	\$ 387,691.16	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	2.00	\$ 387,691.16
4.00	ZONA ARMENILLO																	
4.10	PRELIMINARES																	
4.11	LOCALIZACION, TALLADO Y REPANTEO OBRA	M2	55.12	\$ 6,620.62	\$ 364,928.57	\$ 6,620.62	\$ 364,928.57	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	55.12	\$ 364,928.57
4.20	ARQUITECTONICA CARTERA PLANOS	M2	46.43	\$ 113,807.32	\$ 5,284,073.87	\$ 113,807.32	\$ 5,284,073.87	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	46.43	\$ 5,284,073.87
4.21	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUIE CARGUE	M3	38.41	\$ 48,905.05	\$ 1,878,442.97	\$ 48,905.05	\$ 1,878,442.97	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	38.41	\$ 1,878,442.97
4.22	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX 3" SUMINISTRO, COMPACTACION MECANICA CON EQUIPO PESADO	M3/M	357.21	\$ 2,028.72	\$ 724,679.07	\$ 357.21	\$ 724,679.07	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	357.21	\$ 724,679.07
4.23	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA EL RELLENO	M3/M	167.15	\$ 338,100.55	\$ 56,326.33	\$ 167.15	\$ 56,326.33	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	167.15	\$ 56,326.33
4.24	ESCOMBROS Y SUBSTRATOS	M3/M	167.15	\$ 338,100.55	\$ 56,326.33	\$ 167.15	\$ 56,326.33	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	167.15	\$ 56,326.33
4.30	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	M3	0.73	\$ 800,447.03	\$ 594,326.33	\$ 800,447.03	\$ 594,326.33	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	0.73	\$ 594,326.33
4.32	VIGA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO 3 DIAS	M3	7.28	\$ 1,461,468.24	\$ 10,639,488.79	\$ 1,461,468.24	\$ 10,639,488.79	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	7.28	\$ 10,639,488.79
4.33	SUMINISTRO Y CONSTRUCCION PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO PREMEZCLADO ACELERADO 3 DIAS	M3	12.90	\$ 1,944,132.62	\$ 25,079,310.80	\$ 1,944,132.62	\$ 25,079,310.80	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	12.90	\$ 25,079,310.80
4.34	ARMADO, TALLADO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO 3 DIAS	M3	5.05	\$ 1,346,337.03	\$ 6,814,152.00	\$ 1,346,337.03	\$ 6,814,152.00	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	5.05	\$ 6,814,152.00

ACTA MODIFICATORIA DE CANTIDADES E INCLUSION DE ITEMS NO PREVISTO DEL CONTRATO DE OBRA

[illegible]

ACTA MODIFICATORIA DE CANTIDADES E INCLUSION DE ITEMS NO PREVISTO DEL CONTRATO DE OBRA

4.82	ACCESORIO PVC# 1/2" SUMINISTRO E INSTALACION	UN	9.00	\$ 3,142.03	\$ 28,278.27	9.00	3,142.03	\$ 28,278.27	\$ 3,142.03	\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	9.00	\$ 28,278.27
4.83	INSTALACION DE BOLA 1/2" SUMINISTRO E INSTALACION	UN	1.00	\$ 38,807.45	\$ 38,807.45	1.00	38,807.45	\$ 38,807.45	\$ 38,807.45	\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	1.00	\$ 38,807.45
4.84	PROYECTO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION PVC 1/2" SUMINISTRO E INSTALACION	UN	2.00	\$ 68,128.10	\$ 136,256.20	2.00	68,128.10	\$ 136,256.20	\$ 68,128.10	\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	2.00	\$ 136,256.20
4.85	UNION PVC 1/2" SUMINISTRO E INSTALACION	UN	2.00	\$ 12,890.76	\$ 25,781.52	2.00	12,890.76	\$ 25,781.52	\$ 12,890.76	\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	2.00	\$ 25,781.52
4.90	RED SANITARIA, PLUMERIA Y APARATOS							\$ 0.00		\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00		
4.91	TUBERIA PVC# 2" SUMINISTRO E INSTALACION	ML	8.60	\$ 29,977.33	\$ 257,805.04	8.60	29,977.33	\$ 257,805.04	\$ 29,977.33	\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	8.60	\$ 257,805.04
4.92	ACCESORIO PVC# 2" SUMINISTRO E INSTALACION	UN	10.00	\$ 14,062.80	\$ 140,628.00	10.00	14,062.80	\$ 140,628.00	\$ 14,062.80	\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	10.00	\$ 140,628.00
4.93	TUBERIA PVC# 4" SUMINISTRO E INSTALACION	ML	6.00	\$ 60,418.42	\$ 362,510.52	6.00	60,418.42	\$ 362,510.52	\$ 60,418.42	\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	6.00	\$ 362,510.52
4.94	ACCESORIO PVC# 4" SUMINISTRO E INSTALACION	UN	2.00	\$ 43,221.47	\$ 86,442.94	2.00	43,221.47	\$ 86,442.94	\$ 43,221.47	\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	2.00	\$ 86,442.94
4.95	ADAPTADOR DE LIMPIEZA 4" VENTILACION	UN	1.00	\$ 76,309.56	\$ 76,309.56	1.00	76,309.56	\$ 76,309.56	\$ 76,309.56	\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	1.00	\$ 76,309.56
4.96	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUITO DE INSTALACION 4"x2" SUMINISTRO E INSTALACION	UN	1.00	\$ 105,537.31	\$ 105,537.31	1.00	105,537.31	\$ 105,537.31	\$ 105,537.31	\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	1.00	\$ 105,537.31
4.97	SIFON SANITARIA 180° DE 2" SUMINISTRO E INSTALACION	UN	2.00	\$ 34,548.91	\$ 69,097.82	2.00	34,548.91	\$ 69,097.82	\$ 34,548.91	\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	2.00	\$ 69,097.82
4.98	ESQUELATO REDUCCION DE 4"x2" SUMINISTRO E INSTALACION	UN	3.00	\$ 86,484.78	\$ 259,454.34	3.00	86,484.78	\$ 259,454.34	\$ 86,484.78	\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	3.00	\$ 259,454.34
4.99	SANITARIO 4" FLUJOCORRO T ADRIATRICA CORONA O SIMILAR	UN	1.00	\$ 1,729,150.39	\$ 1,729,150.39	1.00	1,729,150.39	\$ 1,729,150.39	\$ 1,729,150.39	\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	1.00	\$ 1,729,150.39
4.910	LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR	UN	1.00	\$ 1,003,134.51	\$ 1,003,134.51	1.00	1,003,134.51	\$ 1,003,134.51	\$ 1,003,134.51	\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	1.00	\$ 1,003,134.51
4.911	ACCESORIO PARA ANTIHIDRULICA Y REJILLA SOSOCO 3" X 2" ALUMINIO ANTICORROSION	UN	2.00	\$ 27,185.67	\$ 54,371.34	2.00	27,185.67	\$ 54,371.34	\$ 27,185.67	\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	2.00	\$ 54,371.34
4.10	INSTALACIONES ELECTRICAS INTERNAS							\$ 0.00		\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00		
4.101	SALIDA PARA TUBIA CORRIENTE DOBLE CON CABLE LIBRE DE HALOGENO	PTO	4.00	\$ 892,025.00	\$ 892,025.00	4.00	892,025.00	\$ 892,025.00	\$ 892,025.00	\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	4.00	\$ 892,025.00
4.102	SALIDA PARA TUBIA CORRIENTE DOBLE CON CABLE LIBRE DE HALOGENO	PTO	1.00	\$ 212,049.81	\$ 212,049.81	1.00	212,049.81	\$ 212,049.81	\$ 212,049.81	\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	1.00	\$ 212,049.81
4.103	SALIDA TUBIA FISICO (20-10-110-14) L=10M	PTO	2.00	\$ 219,888.57	\$ 439,777.14	2.00	219,888.57	\$ 439,777.14	\$ 219,888.57	\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	2.00	\$ 439,777.14
4.104	SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA LED LINEAL 30W MINICONTINUUM 15-40W NV	UN	8.00	\$ 312,412.99	\$ 2,499,303.92	8.00	312,412.99	\$ 2,499,303.92	\$ 312,412.99	\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	8.00	\$ 2,499,303.92
4.105	SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA LED LINEAL 30W MINICONTINUUM 15-40W NV	UN	2.00	\$ 1,016,343.49	\$ 2,032,686.98	2.00	1,016,343.49	\$ 2,032,686.98	\$ 1,016,343.49	\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	2.00	\$ 2,032,686.98
4.106	TABLEROS PARQUEA 12 CIRCUITOS INCLUYE CABLEADO Y CABLEADO EN CABLE LIBRE DE HALOGENO	UN	1.00	\$ 1,097,150.02	\$ 1,097,150.02	1.00	1,097,150.02	\$ 1,097,150.02	\$ 1,097,150.02	\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	1.00	\$ 1,097,150.02
4.107	SISTEMAS DE VENTILACION MECANICA - HVAC	PTO	10.00	\$ 349,013.38	\$ 3,490,133.80	10.00	349,013.38	\$ 3,490,133.80	\$ 349,013.38	\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	10.00	\$ 3,490,133.80
4.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 9.000 BTU/H. SUMINISTRO E INSTALACION INCLUYE KIT DE INSTALACION COMPLETO	UND		\$ 0.00	\$ 0.00	1.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	1.00	\$ 0.00
4.112	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANEJO PARA GAS 14 - 12"	UND		\$ 0.00	\$ 0.00	1.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	1.00	\$ 0.00
5.00	ZONA AJUQUEMIENTOS																	
5.01	PRELIMINARES, TAZADO Y REPANTEO OBRA TOPOGRAFICA, CARTERIA Y PLANOS	M2	786.13	\$ 6,620.62	\$ 5,204,668.00	786.13	6,620.62	\$ 5,204,668.00	\$ 786.13	\$ 6,620.62	-	\$ 0.00	\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	786.13	\$ 5,204,668.00
5.20	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H=1.00 M. EXCAVACION INCLUYE COMISION	M3	1,016.88	\$ 113,807.32	\$ 115,728,387.56	1,016.88	113,807.32	\$ 115,728,387.56	\$ 113,807.32	\$ 115,728,387.56	-	\$ 0.00	\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	1,016.88	\$ 115,728,387.56
5.21	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H=1.00 M. EXCAVACION INCLUYE COMISION	M3	779.54	\$ 48,905.05	\$ 38,123,442.68	779.54	48,905.05	\$ 38,123,442.68	\$ 779.54	\$ 48,905.05	-	\$ 0.00	\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	779.54	\$ 38,123,442.68
5.22	PROCESADO TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, VENTILACION, HUMEDIMIENTO Y COMPACTACION MECANICA CON EQUIPO	M3	7,248.72	\$ 5,028.72	\$ 14,707,651.96	7,248.72	5,028.72	\$ 14,707,651.96	\$ 7,248.72	\$ 5,028.72	-	\$ 0.00	\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	7,248.72	\$ 14,707,651.96
5.23	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR EN CAMION	M3	3,680.77	\$ 2,028.72	\$ 7,468,671.31	3,680.77	2,028.72	\$ 7,468,671.31	\$ 3,680.77	\$ 2,028.72	-	\$ 0.00	\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	3,680.77	\$ 7,468,671.31
5.24	TRANSPORTE DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRESANTES	M3																
5.30	ESTRUCTURAS EN CONCRETO																	
5.31	SOLADO, LIMPieza EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	M3	23.32	\$ 800,447.03	\$ 18,886,424.74	23.32	800,447.03	\$ 18,886,424.74	\$ 23.32	\$ 800,447.03	-	\$ 0.00	\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	23.32	\$ 18,886,424.74
5.32	PAVIMENTACION EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI)	M3	123.25	\$ 1,375,792.04	\$ 169,566,368.93	123.25	1,375,792.04	\$ 169,566,368.93	\$ 123.25	\$ 1,375,792.04	-	\$ 0.00	\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	123.25	\$ 169,566,368.93
5.33	PAVIMENTACION EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI)	M3	13.55	\$ 3,129,144.81	\$ 42,399,912.18	13.55	3,129,144.81	\$ 42,399,912.18	\$ 13.55	\$ 3,129,144.81	-	\$ 0.00	\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	13.55	\$ 42,399,912.18
5.34	SUMINISTRO E INSTALACION DE COLUMNA EN CONCRETO 31.5 MPa (4500 PSI)	M3	54.63	\$ 1,461,488.24	\$ 79,840,009.95	54.63	1,461,488.24	\$ 79,840,009.95	\$ 54.63	\$ 1,461,488.24	-	\$ 0.00	\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	54.63	\$ 79,840,009.95
5.35	PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DIAS	M3	93.67	\$ 1,944,132.62	\$ 182,106,902.52	93.67	1,944,132.62	\$ 182,106,902.52	\$ 93.67	\$ 1,944,132.62	-	\$ 0.00	\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	93.67	\$ 182,106,902.52
5.36	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DIAS	M3	56.02	\$ 1,349,337.03	\$ 75,589,660.42	56.02	1,349,337.03	\$ 75,589,660.42	\$ 56.02	\$ 1,349,337.03	-	\$ 0.00	\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	56.02	\$ 75,589,660.42
5.37	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO EN CONCRETO 31.5 MPa (4500 PSI)	M3	95.32	\$ 1,901,669.30	\$ 181,267,117.68	95.32	1,901,669.30	\$ 181,267,117.68	\$ 95.32	\$ 1,901,669.30	-	\$ 0.00	\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	95.32	\$ 181,267,117.68

ACTA MODIFICATORIA DE CANTIDADES E INCLUSION DE ITEMS NO PREVISTO DEL CONTRATO DE OBRA

5.38	PLACA DE ENTRENPO ALIGERADA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PENECEADO Acelerado 3 Días. SUMINISTRO Y CONSTRUCCION	M3	107.92	\$ 1,507,757.43	\$ 162,717,181.65	107.92	1,507,757.43	\$ 162,717,181.65	0.00	\$ 1,507,757.43	\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	807.92
5.39	MEZCLA EN OBRA SUMINISTRO Y CONSTRUCCION	M3	2.82	\$ 2,447,331.03	\$ 6,801,473.50	2.82	2,447,331.03	\$ 6,801,473.50	0.00	\$ 2,447,331.03	\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	2.82
5.3.10	INCLUYE LA VARIANTE PERFORACION DE ARE Y RELLENO EPÓXICO. SUMINISTRO E INSTALACION	UN	3,280.00	\$ 36,756.54	\$ 120,561,451.20	3280.00	36,756.54	\$ 120,561,451.20	0.00	\$ 36,756.54	\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	3,280.00
5.3.11	PASTISO POA POLIETILENO CAL. 6 SUMINISTRO E INSTALACION	M2	531.19	\$ 8,223.01	\$ 4,367,280.68	531.19	8,223.01	\$ 4,367,280.68	0.00	\$ 8,223.01	\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	531.19
5.40	ACEROS 3 ESTRUCTURAS METALICAS	KG	47,301.57	\$ 11,120.63	\$ 526,023,258.39	47301.57	11,120.63	\$ 526,023,258.39	22486.52	\$ 11,120.63	\$ 246,508,237.41	-	\$ 0.00	\$ 0.00	47,301.57
5.4.1	DE REFORZO SUMINISTRO Y CONSTRUCCION	KG	47,301.57	\$ 11,120.63	\$ 526,023,258.39	47301.57	11,120.63	\$ 526,023,258.39	22486.52	\$ 11,120.63	\$ 246,508,237.41	-	\$ 0.00	\$ 0.00	47,301.57
5.4.2	MALA ELECTROSOL PARA FY-500 TIGERCO. 500 MPa. FIGURADO. ARMADO. COLOCACION Y AMARRA. SUMINISTRO E INSTALACION	KG	4,888.53	\$ 11,967.06	\$ 58,621,002.42	4888.53	11,967.06	\$ 58,621,002.42	4842.20	\$ 11,967.06	\$ 57,946,897.93	-	\$ 0.00	\$ 0.00	4,888.53
5.4.3	ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL TIPO E. INCLUYE LA MEZCLA EN OBRA SUMINISTRO E INSTALACION	KG	4,272.91	\$ 30,075.87	\$ 128,511,485.68	4272.91	30,075.87	\$ 128,511,485.68	0.00	\$ 30,075.87	\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	4,272.91
5.4.4	SUMINISTRO E INSTALACION LUNA METALMONT 2 CAL.20 (NO INCLUYE CONCRETO)	M2	1,079.18	\$ 79,462.54	\$ 85,754,383.92	1079.18	79,462.54	\$ 85,754,383.92	0.00	\$ 79,462.54	\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	1,079.18
5.50	MURO EN EL DOLIE FLEXA NO. 5. 0.12X0.20X0.30 M. MURO TIPO S. 1.31	M2	936.65	\$ 70,554.51	\$ 66,084,881.79	936.65	70,554.51	\$ 66,084,881.79	0.00	\$ 70,554.51	\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	936.65
5.5.1	0.20X0.10X0.6. MURO TIPO 1.3	M2	686.70	\$ 95,254.64	\$ 65,411,361.29	686.70	95,254.64	\$ 65,411,361.29	0.00	\$ 95,254.64	\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	686.70
5.5.3	CAL. 8 M. INCLUYE PINTURA	M2	328.86	\$ 214,942.04	\$ 70,685,939.27	328.86	214,942.04	\$ 70,685,939.27	0.00	\$ 214,942.04	\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	328.86
5.5.4	DIENTES EN CONCRETO 17.2 MPa (2500 PSI) MEZCLA EN OBRA SUMINISTRO Y CONSTRUCCION	M3	17.76	\$ 2,232,938.39	\$ 39,656,985.81	17.76	2,232,938.39	\$ 39,656,985.81	0.00	\$ 2,232,938.39	\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	17.76
5.5.5	CONSTRUCCION INTERIORES MURO TIPO 1.4. INCLUYE FILLOS DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACION	M2	2,185.89	\$ 32,858.77	\$ 71,825,656.76	2185.89	32,858.77	\$ 71,825,656.76	0.00	\$ 32,858.77	\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	2,185.89
5.5.6	PANETE MURO EXTERIOR Y CULYLA MORTERO 1.4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACION	M2	1,755.68	\$ 45,008.72	\$ 79,020,909.53	1755.68	45,008.72	\$ 79,020,909.53	0.00	\$ 45,008.72	\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	1,755.68
5.5.7	PISO EN BALDOSA GRANO MARMOLO. 0.30X0.30. BLANCO BHS INSTITUCIONAL. INCLUYE LAVADO CON ACIDO. PULIDA CON PULIDORA DE PISO INDUSTRIAL	M2	557.25	\$ 301,432.09	\$ 167,973,032.15	557.25	301,432.09	\$ 167,973,032.15	0.00	\$ 301,432.09	\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	557.25
5.5.8	GERENCO LISA. 0.30X0.40 PARA MUROS	M2	176.00	\$ 179,351.23	\$ 22,598,254.95	176.00	179,351.23	\$ 22,598,254.95	0.00	\$ 179,351.23	\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	176.00
5.5.9	GUARDACIESCOPA EN BALDOSA GRANO MARMOLO	ML	362.21	\$ 40,554.38	\$ 14,689,201.98	362.21	40,554.38	\$ 14,689,201.98	0.00	\$ 40,554.38	\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	362.21
5.5.10	PISO EN CERAMICA LISO 0.30X0.3 LINEA CONTINUA	M2	226.91	\$ 99,112.92	\$ 22,489,712.68	226.91	99,112.92	\$ 22,489,712.68	0.00	\$ 99,112.92	\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	226.91
5.5.11	BALCONES CON SIKA PERMALASTIK PRO. INCLUYE LIMPIEZA DE SUPERFICIE Y SELLO DE FISURAS CON SIKA FLEX 1A O SIMILAR. TELA DE REFORZO AUREA. PLASTICO DE BUA GUARDACIESCOPA MEDICANA PREFABRICADO	M2	654.65	\$ 139,203.99	\$ 90,475,242.05	654.65	139,203.99	\$ 90,475,242.05	0.00	\$ 139,203.99	\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	654.65
5.5.12	EN GRANTO.	ML	243.60	\$ 166,028.35	\$ 40,444,506.06	243.60	166,028.35	\$ 40,444,506.06	0.00	\$ 166,028.35	\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	243.60
5.5.13	AFINADO FISOS MORTERO 1.4. E=50 MM.	M2	784.16	\$ 43,609.40	\$ 34,195,747.10	784.16	43,609.40	\$ 34,195,747.10	0.00	\$ 43,609.40	\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	784.16
5.60	PINTURA														
5.6.1	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	2,201.01	\$ 18,207.57	\$ 40,075,043.65	2201.01	18,207.57	\$ 40,075,043.65	0.00	\$ 18,207.57	\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	2,201.01
5.6.2	PINTURA VINILO TIPO 1 (SINIRO ALTA CALIDAD)	M2	1,786.97	\$ 15,401.75	\$ 27,522,465.20	1786.97	15,401.75	\$ 27,522,465.20	0.00	\$ 15,401.75	\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	1,786.97
5.6.3	SELLADOR PARA MUROS INTERIORES.	M2	1,786.97	\$ 27,009.33	\$ 48,264,862.43	1786.97	27,009.33	\$ 48,264,862.43	0.00	\$ 27,009.33	\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	1,786.97
5.6.4	SELLADOR HIDROPROTECTOR FACHADA T.	M2	2,165.89	\$ 48,260.08	\$ 105,481,226.27	2165.89	48,260.08	\$ 105,481,226.27	0.00	\$ 48,260.08	\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	2,165.89
5.70	GARANTERIA METALICA Y ACCESORIOS														
5.7.1	ESPEJO 4MM SUMINISTRO E INSTALACION	M2	47.00	\$ 197,050.30	\$ 9,281,354.10	47.00	197,050.30	\$ 9,281,354.10	0.00	\$ 197,050.30	\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	47.00
5.7.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA PARA VENTANA VENTANA S/ALUMINIO 1.40X2.00X2.00 BELLOTA MARCA PELKAND EN RH 6MM EL RELLENO DE LA PUERTA EN RH 15 MM ENCHAPADO CON CANTO FLEXIBLE DE 41 MM PEGADO CON PL 285 Y LAS CARAS DE LA PUERTA ENCHAPADO CON CANTO FLEXIBLE DE 41 MM CARPINOCL. SE PONDRA 4 BRIDAJOS OMEGA DE 3X3 Y OHPA DE POMO METALICO. EL MAX 3.60 MTS INCLUYENDO UN FIJO SUPERIOR DE 1.20 MTS Y UN FIJO INFERIOR ENTRE 0.80 Y 1.20 MTS SEGUN SE REQUIERA	UN	36.00	\$ 2,274,416.18	\$ 81,878,982.48	36.00	2,274,416.18	\$ 81,878,982.48	0.00	\$ 2,274,416.18	\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	36.00
5.7.3	SUMINISTRO E INSTALACION VENTANA SISTEMA 744. INCLUYE VÍTRIO 4 MM.	M2	58.80	\$ 358,378.07	\$ 21,072,630.52	58.80	358,378.07	\$ 21,072,630.52	0.00	\$ 358,378.07	\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	58.80
5.7.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESCALERA METALICA	UND	2.00	\$ 29,023,312.50	\$ 58,046,625.00	2.00	29,023,312.50	\$ 58,046,625.00	0.00	\$ 29,023,312.50	\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	2.00
5.7.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISORES SANITARIOS EN ACERO INOXIDABLE SISTEMA A DOS PÁRALES. UN TABOQUE LISO (TIENRATES).	UN	40.00	\$ 6,704,307.78	\$ 268,172,311.20	40.00	6,704,307.78	\$ 268,172,311.20	0.00	\$ 6,704,307.78	\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	40.00
5.7.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISION BAJO ACERO INOXIDABLE ORINAL 1.48 X0.46 CON PANELES TIPO SANDOUCHE. SOCODA O SIMILAR.	UN	18.00	\$ 1,610,618.22	\$ 28,991,127.96	18.00	1,610,618.22	\$ 28,991,127.96	0.00	\$ 1,610,618.22	\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	18.00

ACTA MODIFICATORIA DE CANTIDADES E INCLUSION DE ITEMS NO PREVISTO DEL CONTRATO DE OBRA

5.27	SUMINISTRO E INSTALACION CLOSET FABRICADO EN MADERA MADECOR DE 20 MM INCLUIE ENTREPANOS HORIZONTAL EN MADERA MADECOR SECCION ROLIZADA EN MADERA MADECOR PIZANO DE 15MM TOPES METALICOS BISAGRAS DE PARCHE, MANILAS EN ACERO INOXIDABLE, CHAVIA DE SEGURIDAD, SELLADA, MASILLADO Y PINTADO.	ML	1.95	\$ 1,811,903.08	\$ 3,533,211.01	117.46	1,811,903.08	\$ 212,826,135.78	\$ 1,811,903.08	\$ 0.00	115.51	\$ 209,292,924.77	-	\$ 0.00	117.46	\$ 212,826,135.78
5.78	SUMINISTRO E INSTALACION ESCALERA METALICA TIPO GATO PARA ACCESO A TUBERIA PASANDO EN PINTURA ELECTROSTATICA	ML		\$ 2,244,953.23	\$ 0.00	11.95	2,244,953.23	\$ 26,827,191.10	\$ 2,244,953.23	\$ 0.00	11.95	\$ 26,827,191.10	-	\$ 0.00	11.95	\$ 26,827,191.10
5.80	RED HIDRAULICA															
5.81	TUBERIA PVC/R 1/2" SUMINISTRO E INSTALACION	ML	84.30	\$ 15,380.00	\$ 1,296,534.00	84.30	15,380.00	\$ 1,296,534.00	\$ 15,380.00	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	84.30	\$ 1,296,534.00
5.82	TUBERIA PVC/R 1/2" SUMINISTRO E INSTALACION	UN	80.00	\$ 3,142.03	\$ 251,362.40	80.00	3,142.03	\$ 251,362.40	\$ 3,142.03	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	80.00	\$ 251,362.40
5.83	TUBERIA PVC/R 1 1/4" SUMINISTRO E INSTALACION	ML	331.35	\$ 18,697.31	\$ 6,195,353.67	331.35	18,697.31	\$ 6,195,353.67	\$ 18,697.31	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	331.35	\$ 6,195,353.67
5.84	ACCESORIO PVC/R 3/4" SUMINISTRO E INSTALACION	UN	226.00	\$ 4,429.50	\$ 1,001,067.00	226.00	4,429.50	\$ 1,001,067.00	\$ 4,429.50	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	226.00	\$ 1,001,067.00
5.85	TUBERIA PVC/R ROE 1.35 T SUMINISTRO E INSTALACION	ML	21.70	\$ 22,034.37	\$ 478,145.83	21.70	22,034.37	\$ 478,145.83	\$ 22,034.37	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	21.70	\$ 478,145.83
5.86	ACCESORIO PVC/R T SUMINISTRO E INSTALACION	UN	5.00	\$ 7,072.81	\$ 35,364.05	5.00	7,072.81	\$ 35,364.05	\$ 7,072.81	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	5.00	\$ 35,364.05
5.87	TUBERIA BOLA 1/2" SUMINISTRO E INSTALACION	UN	1.00	\$ 38,807.45	\$ 38,807.45	1.00	38,807.45	\$ 38,807.45	\$ 38,807.45	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	1.00	\$ 38,807.45
5.88	PUNTO HIDRAULICO PVC/R PARA DESDE PISO PROMEDIO 1/2" SUMINISTRO E INSTALACION	UN	136.00	\$ 68,128.10	\$ 9,401,677.80	136.00	68,128.10	\$ 9,401,677.80	\$ 68,128.10	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	136.00	\$ 9,401,677.80
5.89	BLUE SOLIDAR PVC/R 1/2"X3/4" SUMINISTRO E INSTALACION	UN	136.00	\$ 10,381.65	\$ 1,411,504.40	136.00	10,381.65	\$ 1,411,504.40	\$ 10,381.65	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	136.00	\$ 1,411,504.40
5.91	BLUE SOLIDAR PVC/R 1/2"X3/4" SUMINISTRO E INSTALACION	UN	5.00	\$ 12,890.76	\$ 64,708.20	5.00	12,890.76	\$ 64,708.20	\$ 12,890.76	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	5.00	\$ 64,708.20
5.911	UNION PVC UNIVERSAL PRESION 1/2"	UN	2.00	\$ 12,890.76	\$ 25,781.52	2.00	12,890.76	\$ 25,781.52	\$ 12,890.76	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	2.00	\$ 25,781.52
5.912	UNION PVC UNIVERSAL PRESION 3/4"	UN	40.00	\$ 24,273.15	\$ 970,926.00	40.00	24,273.15	\$ 970,926.00	\$ 24,273.15	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	40.00	\$ 970,926.00
5.913	VALVULA DE BOLA 3/4" SUMINISTRO E INSTALACION	UN	20.00	\$ 56,740.10	\$ 1,134,802.00	20.00	56,740.10	\$ 1,134,802.00	\$ 56,740.10	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	20.00	\$ 1,134,802.00
5.90	RED SANITARIA, FLUYVA Y APARATOS															
5.91	TUBERIA PVC/R T SUMINISTRO E INSTALACION	ML	164.10	\$ 29,977.33	\$ 4,919,279.65	164.10	29,977.33	\$ 4,919,279.65	\$ 29,977.33	\$ 2,504,803.28	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	164.10	\$ 4,919,279.65
5.92	ACCESORIO PVC/R T SUMINISTRO E INSTALACION	UN	66.00	\$ 14,062.80	\$ 928,144.80	66.00	14,062.80	\$ 928,144.80	\$ 14,062.80	\$ 1,251,265.60	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	66.00	\$ 928,144.80
5.93	TUBERIA PVC/R T SUMINISTRO E INSTALACION	ML	82.50	\$ 60,418.42	\$ 4,984,519.65	82.50	60,418.42	\$ 4,984,519.65	\$ 60,418.42	\$ 2,410,694.96	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	82.50	\$ 4,984,519.65
5.94	ACCESORIO PVC/R T SUMINISTRO E INSTALACION	UN	66.00	\$ 43,221.47	\$ 2,852,617.02	66.00	43,221.47	\$ 2,852,617.02	\$ 43,221.47	\$ 1,555,972.92	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	66.00	\$ 2,852,617.02
5.95	ADAPTADOR DE LUMIERA 4" VENTILACION	UN	10.00	\$ 76,309.56	\$ 763,095.60	10.00	76,309.56	\$ 763,095.60	\$ 76,309.56	\$ 657,857.36	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	10.00	\$ 763,095.60
5.96	COODO DE REVENTACION 4"xZ SUMINISTRO E INSTALACION	UN	10.00	\$ 105,537.31	\$ 1,055,373.10	10.00	105,537.31	\$ 1,055,373.10	\$ 105,537.31	\$ 633,223.86	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	10.00	\$ 1,055,373.10
5.97	SIFON SANITARIA 180° DE 4"xZ SUMINISTRO E INSTALACION	UN	40.00	\$ 34,548.91	\$ 1,381,956.40	40.00	34,548.91	\$ 1,381,956.40	\$ 34,548.91	\$ 623,173.84	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	40.00	\$ 1,381,956.40
5.98	INSTALACION REDUCCION DE 4"xZ SUMINISTRO E INSTALACION	UN	50.00	\$ 88,484.78	\$ 4,424,239.00	50.00	88,484.78	\$ 4,424,239.00	\$ 88,484.78	\$ 2,654,545.40	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	50.00	\$ 4,424,239.00
5.99	SANITARIO - FUMOGUERO T ADRIATRICA CORONA O SIMILAR	UN	40.00	\$ 1,729,150.39	\$ 69,166,015.60	0.00	1,729,150.39	\$ 0.00	\$ 1,729,150.39	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	40.00	\$ 69,166,015.60
5.910	LAVABOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR	UN	40.00	\$ 1,003,134.51	\$ 40,125,380.40	40.00	1,003,134.51	\$ 40,125,380.40	\$ 1,003,134.51	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	40.00	\$ 40,125,380.40
5.911	ACCESORIOS	UN	18.00	\$ 1,188,491.00	\$ 21,392,838.00	18.00	1,188,491.00	\$ 21,392,838.00	\$ 1,188,491.00	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	18.00	\$ 21,392,838.00
5.912	REJILLA SCSO 3 X Z ALUMINIO	UN	64.00	\$ 27,185.67	\$ 1,739,892.88	64.00	27,185.67	\$ 1,739,892.88	\$ 27,185.67	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	64.00	\$ 1,739,892.88
4.10	INSTALACIONES ELCTRICAS INTERIAS															
5.101	SALIDA PARA TUBIA CORRIENTE DOBLE CON CABLE LIBRE DE HALOGENO	PTO	106.00	\$ 208,006.25	\$ 22,048,662.50	106.00	208,006.25	\$ 22,048,662.50	\$ 208,006.25	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	106.00	\$ 22,048,662.50
5.102	POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACION EN INSTALACION	PTO	20.00	\$ 212,049.81	\$ 4,240,996.20	20.00	212,049.81	\$ 4,240,996.20	\$ 212,049.81	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	20.00	\$ 4,240,996.20
5.103	SALIDA TOMA BIFASICO 2ph 10- 110v 14, L= 10M	PTO	20.00	\$ 219,888.57	\$ 4,397,771.40	20.00	219,888.57	\$ 4,397,771.40	\$ 219,888.57	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	20.00	\$ 4,397,771.40
5.104	SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA LED	UN	88.00	\$ 1,016,343.49	\$ 89,438,227.12	88.00	1,016,343.49	\$ 89,438,227.12	\$ 1,016,343.49	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	88.00	\$ 89,438,227.12
5.105	SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA LED	UN	61.00	\$ 131,256.49	\$ 8,005,645.89	61.00	131,256.49	\$ 8,005,645.89	\$ 131,256.49	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	61.00	\$ 8,005,645.89
5.106	PANEL RO 22 BW DL 100-227V	UN	9.00	\$ 400,297.99	\$ 3,602,881.91	9.00	400,297.99	\$ 3,602,881.91	\$ 400,297.99	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	9.00	\$ 3,602,881.91
5.107	REJILLA PARA 18 CIRCUITOS INCLUIE BREAKER SUMINISTRO E INSTALACION	UN	2.00	\$ 1,328,450.98	\$ 2,656,901.96	2.00	1,328,450.98	\$ 2,656,901.96	\$ 1,328,450.98	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	2.00	\$ 2,656,901.96
5.108	BREAKER SUMINISTRO E INSTALACION	UN	1.00	\$ 1,097,150.02	\$ 1,097,150.02	1.00	1,097,150.02	\$ 1,097,150.02	\$ 1,097,150.02	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	1.00	\$ 1,097,150.02
5.109	TABLERO PAROLA 24 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR INCLUIE BREAKER Y TOTALIZADOR SUMINISTRO E INSTALACION	UN	1.00	\$ 2,799,430.28	\$ 2,799,430.28	1.00	2,799,430.28	\$ 2,799,430.28	\$ 2,799,430.28	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	1.00	\$ 2,799,430.28
5.1010	SALIDA DE LAMPARA 110V L= 6M EN TUBO EMT Y EN CABLE LIBRE DE HALOGENO SUMINISTRO E INSTALACION	PTO	148.00	\$ 348,013.38	\$ 52,002,993.62	148.00	348,013.38	\$ 52,002,993.62	\$ 348,013.38	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	148.00	\$ 52,002,993.62
4.11	SISTEMAS DE VENTILACION MECANICA - HVAC															
5.111	SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 12000 BTU/h, 220V 60 INVERTER, REFRIGERANTE 410A INCLUIE KIT DE INSTALACION COMPLETO	UND		\$ 6,347,089.75	\$ 126,941,995.00	20.00	6,347,089.75	\$ 126,941,995.00	\$ 6,347,089.75	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	20.00	\$ 126,941,995.00

ACTA MODIFICATORIA DE CANTIDADES E INCLUSION DE ITEMS NO PREVISTO DEL CONTRATO DE OBRA

[illegible]

ACTA MODIFICATORIA DE CANTIDADES E INCLUSION DE ITEMS NO PREVISTO DEL CONTRATO DE OBRA

6.62	PINTURA VINILO TIPO 1 SUMARIO (ALTA CALIDAD)	M2		172.45	\$ 15,401.75	\$ 2,656,031.79	172.45	15,401.75	\$ 2,656,031.79	\$ 15,401.75	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	172.45	\$ 2,656,031.79
6.63	SELLADOR PARA MUROS INTERIORES.	M2		172.45	\$ 27,009.33	\$ 4,687,758.96	172.45	27,009.33	\$ 4,687,758.96	\$ 27,009.33	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	172.45	\$ 4,687,758.96
6.64	SIMA TRANSPARENTE 10.0 SIMILAR	M2		316.21	\$ 48,260.08	\$ 15,260,319.90	316.21	48,260.08	\$ 15,260,319.90	\$ 48,260.08	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	316.21	\$ 15,260,319.90
6.70	CARPINTERIA METALICA Y ACCESORIOS	M2		0.70	\$ 197,050.30	\$ 137,935.21	0.70	197,050.30	\$ 137,935.21	\$ 197,050.30	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	0.70	\$ 137,935.21
6.71	EPIEPO 4MM SUMINISTRO E INSTALACION	M2									\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00		
6.72	BARRAS ACERO INOXIDABLE INCULVE PELICULA DE SEGURIDAD 3000 LIBRAS DE PRESSION Y 3 MGRAS	M2		21.36	\$ 1,592,133.62	\$ 34,007,974.12	21.36	1,592,133.62	\$ 34,007,974.12	\$ 1,592,133.62	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	21.36	\$ 34,007,974.12
6.73	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA INTERIOR EN ALUMINIO CON PUNTO BELLOTTA MARCA RELIANDO EN RH 6MM EL RELENO DE LA PUERTA EN RH 15 MM ENCAYADO CON CANTO FLEXIBLE DE 41 MM PEDIDO CON PL 285 Y LAS CAVAS DE LA CARPINCOL SE PODRAN Y BISAGRAS OMEGA DE 3X3 Y CHAPA DE POMO METALICO. EL MARCO DE LA PUERTA SERA DE BOLA, ALTURA MAX 306 NITS INCLUIDO UN FIJO SUPERIOR EN EL CENTRO ENTRE 0.60 Y 1.20 MTS SEGUN SE REQUIERA	UN		5.00	\$ 2,274,416.18	\$ 11,372,080.90	5.00	2,274,416.18	\$ 11,372,080.90	\$ 2,274,416.18	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	5.00	\$ 11,372,080.90
6.74	SUMINISTRO E INSTALACION VENTANA SISTEMA 744 INCLUYE VIRRO 4 MM	M2		4.40	\$ 358,378.07	\$ 1,576,863.51	4.40	358,378.07	\$ 1,576,863.51	\$ 358,378.07	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	4.40	\$ 1,576,863.51
6.75	COCINA INCLUYE MARCO DE 4 X 3 CM EN ALUMINIO CON PUNTO BELLOTTA MARCA RELIANDO EN RH 6MM EN AGLOMERADO DE ACM ESPESOR CANTO TERMO FUNDIDO MANIJAS EN ACERO INOXIDABLE Y BISAGRAS DE PARCHE	ML		14.34	\$ 1,621,290.31	\$ 23,249,303.05	14.34	1,621,290.31	\$ 23,249,303.05	\$ 1,621,290.31	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	14.34	\$ 23,249,303.05
6.76	AGLOMERADO DE 15 MM ACABADO EN TALCA CON RODAJINAS PLASTICAS Y TOPE BISAGRAS DE PARCHE Y MANJAS EN ACERO INOXIDABLE	ML		14.34	\$ 1,376,700.68	\$ 19,741,987.75	14.34	1,376,700.68	\$ 19,741,987.75	\$ 1,376,700.68	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	14.34	\$ 19,741,987.75
6.77	SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLE BAJO AGLOMERADO FORMICA FB PUERTAS LISAS EN AGLOMERADO DE ACM ESPESOR CANTO INOXIDABLE Y BISAGRAS DE PARCHE	ML		3.50	\$ 1,531,097.88	\$ 5,358,842.58	3.50	1,531,097.88	\$ 5,358,842.58	\$ 1,531,097.88	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	3.50	\$ 5,358,842.58
6.78	SUMINISTRO E INSTALACION CLOSET INCLUYE ENTREPACHOS HORIZONTALES EN MADERA MAECOR. SECCION ROLLIZA DE MADERA DIAMETRO 1 1/2 PUERTAS EN MADECOR PLANO DE 15 MM TORRES EN ACERO INOXIDABLE CHAPA DE SEGURIDAD, SELADA, MASILLADO Y PINTADO	ML		4.95	\$ 1,811,903.08	\$ 8,968,920.25	4.95	1,811,903.08	\$ 8,968,920.25	\$ 1,811,903.08	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	4.95	\$ 8,968,920.25
6.79	SUMINISTRO E INSTALACION ESCALERA METALICA TIPO GATO PARA ACCESO A TERRAZA. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA	ML		4.30	\$ 2,244,953.23	\$ 9,653,298.89	4.30	2,244,953.23	\$ 9,653,298.89	\$ 2,244,953.23	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	4.30	\$ 9,653,298.89
6.80	CEILO RASO					\$ 0.00			\$ 0.00		\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00		
6.81	CEILO RASO PLACA SUPERBOARD 8 MM	M2		63.34	\$ 126,307.83	\$ 8,000,337.95	63.34	126,307.83	\$ 8,000,337.95	\$ 126,307.83	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	63.34	\$ 8,000,337.95
6.82	TUBERIA PVC 1/2" SUMINISTRO E INSTALACION	ML		14.09	\$ 15,380.00	\$ 216,704.20	14.09	15,380.00	\$ 216,704.20	\$ 15,380.00	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	14.09	\$ 216,704.20
6.92	ACCESORIO PVP 1/2" SUMINISTRO E INSTALACION	UN		18.00	\$ 3,142.03	\$ 56,566.94	18.00	3,142.03	\$ 56,566.94	\$ 3,142.03	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	18.00	\$ 56,566.94
6.93	INSTALACION PDE 1 1/4" SUMINISTRO E INSTALACION	ML		28.15	\$ 526,329.28	\$ 18,697.31	28.15	18,697.31	\$ 526,329.28	\$ 18,697.31	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	28.15	\$ 526,329.28
6.94	ACCESORIO PVP 3/4" SUMINISTRO E INSTALACION	UN		11.00	\$ 4,429.50	\$ 48,724.50	11.00	4,429.50	\$ 48,724.50	\$ 4,429.50	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	11.00	\$ 48,724.50
6.95	VALVULA DE BOLA 1/2" SUMINISTRO E INSTALACION	UN		2.00	\$ 38,807.45	\$ 77,614.90	2.00	38,807.45	\$ 77,614.90	\$ 38,807.45	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	2.00	\$ 77,614.90
6.96	PUNTO HIDRAULICO PVP PARA DESDE FISO PROMEDIO 1/2" SUMINISTRO E INSTALACION	UN		6.00	\$ 56,128.10	\$ 406,788.60	6.00	56,128.10	\$ 406,788.60	\$ 56,128.10	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	6.00	\$ 406,788.60
6.97	BLUE SOLAR PVP 1/2"X3/4" SUMINISTRO E INSTALACION	UN		4.00	\$ 10,381.65	\$ 41,526.60	4.00	10,381.65	\$ 41,526.60	\$ 10,381.65	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	4.00	\$ 41,526.60
6.98	UNION PVC UNIVERSAL. PRESSION 1/2"	UN		4.00	\$ 12,890.76	\$ 51,563.04	4.00	12,890.76	\$ 51,563.04	\$ 12,890.76	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	4.00	\$ 51,563.04
6.99	UNION PVC UNIVERSAL. PRESSION 3/4"	UN		2.00	\$ 24,273.15	\$ 48,546.30	2.00	24,273.15	\$ 48,546.30	\$ 24,273.15	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	2.00	\$ 48,546.30
6.910	VALVULA DE BOLA 3/4" SUMINISTRO E INSTALACION	UN		1.00	\$ 56,740.10	\$ 56,740.10	1.00	56,740.10	\$ 56,740.10	\$ 56,740.10	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	1.00	\$ 56,740.10
6.10	RED SANITARIA, PLUVIAL Y APARATOS																
6.10.1	TUBERIA PVC S SUMINISTRO E INSTALACION	ML		15.43	\$ 29,977.33	\$ 462,550.20	15.43	29,977.33	\$ 462,550.20	\$ 29,977.33	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	15.43	\$ 462,550.20
6.10.2	ACCESORIO PVC S SUMINISTRO E INSTALACION	UN		23.00	\$ 14,052.80	\$ 323,444.40	23.00	14,052.80	\$ 323,444.40	\$ 14,052.80	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	23.00	\$ 323,444.40
6.10.3	TUBERIA PVC S SUMINISTRO E INSTALACION	ML		8.52	\$ 60,418.42	\$ 514,764.94	8.52	60,418.42	\$ 514,764.94	\$ 60,418.42	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	8.52	\$ 514,764.94
6.10.4	ACCESORIO PVC S SUMINISTRO E INSTALACION	UN		3.00	\$ 43,221.47	\$ 129,664.41	3.00	43,221.47	\$ 129,664.41	\$ 43,221.47	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	3.00	\$ 129,664.41
6.10.5	ADAPTADOR DE LIMPEZA 4" VENTILACION SUMINISTRO E INSTALACION	UN		2.00	\$ 76,309.56	\$ 152,619.12	2.00	76,309.56	\$ 152,619.12	\$ 76,309.56	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	2.00	\$ 152,619.12

ACTA MODIFICATORIA DE CANTIDADES E INCLUSION DE ITEMS NO PREVISTO DEL CONTRATO DE OBRA

6.10.6	INSTALACION INSTALACION	UN	1.00	\$ 105,537.31	\$ 105,537.31	1.00	105,537.31	\$ 105,537.31	1.00	105,537.31	\$ 105,537.31	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	1.00	\$ 105,537.31
6.10.7	INSTALACION YEE SANITARIA REDUCIDA DE 4"x2" SUMINISTRO E	UN	4.00	\$ 34,548.91	\$ 138,195.64	4.00	34,548.91	\$ 138,195.64	4.00	\$ 34,548.91	\$ 138,195.64	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	4.00	\$ 138,195.64
6.10.8	INSTALACION SANITARIO - FLOWMETER T ADAPTARICA	UN	5.00	\$ 88,484.78	\$ 442,423.90	5.00	88,484.78	\$ 442,423.90	5.00	\$ 88,484.78	\$ 442,423.90	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	5.00	\$ 442,423.90
6.10.9	INSTALACION LUMINARIA SOBREPOTENCIA CORONA O SIMILAR	UN	1.00	\$ 1,729,150.39	\$ 1,729,150.39	1.00	1,729,150.39	\$ 1,729,150.39	1.00	\$ 1,729,150.39	\$ 1,729,150.39	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	1.00	\$ 1,729,150.39
6.10.10	INCLUIRE GRIFERIA ANTIVANDALICA Y ACCESORIOS	UN	1.00	\$ 1,003,134.51	\$ 1,003,134.51	1.00	1,003,134.51	\$ 1,003,134.51	1.00	\$ 1,003,134.51	\$ 1,003,134.51	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	1.00	\$ 1,003,134.51
6.10.11	LAVAPLACA ACERO INOXIDABLE 600 x 0.40	UN	1.00	\$ 321,535.80	\$ 321,535.80	1.00	321,535.80	\$ 321,535.80	1.00	\$ 321,535.80	\$ 321,535.80	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	1.00	\$ 321,535.80
6.10.12	REJILLA 80X80 3" X 2" ALUMINIO	UN	3.00	\$ 27,185.67	\$ 81,557.01	3.00	27,185.67	\$ 81,557.01	3.00	\$ 27,185.67	\$ 81,557.01	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	3.00	\$ 81,557.01
6.11	INSTALACION DE ELECTRICAS INTERNAS	PTO															
6.11.1	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON	PTO	12.00	\$ 208,006.25	\$ 2,496,075.00	12.00	208,006.25	\$ 2,496,075.00	12.00	\$ 208,006.25	\$ 2,496,075.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	12.00	\$ 2,496,075.00
6.11.2	SALIDA PARA TOMA OFICI SUMINISTRO E	PTO	3.00	\$ 212,049.81	\$ 636,149.43	3.00	212,049.81	\$ 636,149.43	3.00	\$ 212,049.81	\$ 636,149.43	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	3.00	\$ 636,149.43
6.11.3	SALIDA TOMA INFIASICO (20x 10+ 10x 14) L= 10M	PTO	2.00	\$ 219,888.57	\$ 439,777.14	2.00	219,888.57	\$ 439,777.14	2.00	\$ 219,888.57	\$ 439,777.14	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	2.00	\$ 439,777.14
6.11.4	SALIDA TOMA INFIASICO (20x 10+ 10x 14) L= 10M	UN	18.00	\$ 131,256.49	\$ 2,362,616.82	18.00	131,256.49	\$ 2,362,616.82	18.00	\$ 131,256.49	\$ 2,362,616.82	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	18.00	\$ 2,362,616.82
6.11.5	TABLERO PARCIAL 12 CIRCUITOS CON ESPACIO	UN	1.00	\$ 1,097,150.02	\$ 1,097,150.02	1.00	1,097,150.02	\$ 1,097,150.02	1.00	\$ 1,097,150.02	\$ 1,097,150.02	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	1.00	\$ 1,097,150.02
6.11.6	PARA TOTALIZADOR INCLUIRE BREAKER Y	UN	3.00	\$ 107,353.49	\$ 322,060.47	3.00	107,353.49	\$ 322,060.47	3.00	\$ 107,353.49	\$ 322,060.47	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	3.00	\$ 322,060.47
6.11.7	SALIDA TELEFONO SUMINISTRO E INSTALACION	UN	3.00	\$ 85,344.12	\$ 286,032.36	3.00	85,344.12	\$ 286,032.36	3.00	\$ 85,344.12	\$ 286,032.36	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	3.00	\$ 286,032.36
6.11.8	SALIDA DE LAMPARA 110V L= 6M EN TUBO ENT	PTO	17.00	\$ 348,013.38	\$ 5,913,227.46	17.00	348,013.38	\$ 5,913,227.46	17.00	\$ 348,013.38	\$ 5,913,227.46	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	17.00	\$ 5,913,227.46
6.12	SISTEMAS DE VENTILACION MECANICA -HVAC																
6.12.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE	UND	1.00	\$ 0.00	\$ 0.00	1.00	-	\$ 0.00	1.00	\$ 0.00	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	1.00	\$ 0.00
6.12.2	ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 12.000	UND	1.00	\$ 0.00	\$ 0.00	1.00	-	\$ 0.00	1.00	\$ 0.00	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	1.00	\$ 0.00
6.12.3	BTU/H ZEROWATER REFRIGERANTE 410A	UND	1.00	\$ 0.00	\$ 0.00	1.00	-	\$ 0.00	1.00	\$ 0.00	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	1.00	\$ 0.00
6.12.4	INCLUIRE KIT DE INSTALACION COMPLETO	UND	1.00	\$ 0.00	\$ 0.00	1.00	-	\$ 0.00	1.00	\$ 0.00	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	1.00	\$ 0.00
6.12.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANEJADORA	UND	1.00	\$ 0.00	\$ 0.00	1.00	-	\$ 0.00	1.00	\$ 0.00	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	1.00	\$ 0.00
6.12.6	GAS 1/4" -1/2" -NOMINAL 5.000 BTU/H LIT -	UND	1.00	\$ 0.00	\$ 0.00	1.00	-	\$ 0.00	1.00	\$ 0.00	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	1.00	\$ 0.00
6.12.7	TIPO PARED CAP NOMINAL 18.100 BTU/H LIT -	UND	1.00	\$ 0.00	\$ 0.00	1.00	-	\$ 0.00	1.00	\$ 0.00	\$ 0.00	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	1.00	\$ 0.00
7.00	CONSTRUCCION DE PASADIZOS																
7.01	LOCALIZACION, TALLADO Y REPARANTE OBRA	M2	40.60	\$ 6,620.62	\$ 268,797.17	40.60	6,620.62	\$ 268,797.17	40.60	\$ 6,620.62	\$ 268,797.17	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	40.60	\$ 268,797.17
7.11	ARQUITECTONICA INCLUIRE COMISION																
7.20	ECOGACIONES Y RELLENOS	M3	64.75	\$ 113,807.32	\$ 6,230,950.77	64.75	113,807.32	\$ 6,230,950.77	64.75	\$ 113,807.32	\$ 6,230,950.77	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	64.75	\$ 6,230,950.77
7.21	EXCAVACION PARA CIMENTACION CONGOMERADO H-	M3	39.35	\$ 48,905.05	\$ 1,924,413.72	39.35	48,905.05	\$ 1,924,413.72	39.35	\$ 48,905.05	\$ 1,924,413.72	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	39.35	\$ 1,924,413.72
7.22	PROCESAR MATERIAL MIXTO DE RIO SIN	M3	39.35	\$ 48,905.05	\$ 1,924,413.72	39.35	48,905.05	\$ 1,924,413.72	39.35	\$ 48,905.05	\$ 1,924,413.72	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	39.35	\$ 1,924,413.72
7.23	EXTENDIDO INVIOLACION, HUMEDECIMIENTO Y	M3	39.35	\$ 48,905.05	\$ 1,924,413.72	39.35	48,905.05	\$ 1,924,413.72	39.35	\$ 48,905.05	\$ 1,924,413.72	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	39.35	\$ 1,924,413.72
7.24	COMPAÑACION MECANICA CON EQUIPO	M3	39.35	\$ 48,905.05	\$ 1,924,413.72	39.35	48,905.05	\$ 1,924,413.72	39.35	\$ 48,905.05	\$ 1,924,413.72	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	39.35	\$ 1,924,413.72
7.25	TRANSPORTE DISPOSICION FINAL DE	M3	39.35	\$ 48,905.05	\$ 1,924,413.72	39.35	48,905.05	\$ 1,924,413.72	39.35	\$ 48,905.05	\$ 1,924,413.72	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	39.35	\$ 1,924,413.72
7.26	ESCOMBROS Y SOBRESALIENTES	M3	39.35	\$ 48,905.05	\$ 1,924,413.72	39.35	48,905.05	\$ 1,924,413.72	39.35	\$ 48,905.05	\$ 1,924,413.72	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	39.35	\$ 1,924,413.72
7.30	ESTRUCTURAS EN CONCRETO	M3	2.64	\$ 800,447.03	\$ 2,113,180.16	2.64	800,447.03	\$ 2,113,180.16	2.64	\$ 800,447.03	\$ 2,113,180.16	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	2.64	\$ 2,113,180.16
7.31	SOLADO, LIMPTEZA EN CONCRETO 13.6 MPa	M3	2.64	\$ 800,447.03	\$ 2,113,180.16	2.64	800,447.03	\$ 2,113,180.16	2.64	\$ 800,447.03	\$ 2,113,180.16	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	2.64	\$ 2,113,180.16
7.32	PREMEZCLADO ACERADO A 3 DIAS	M3	7.78	\$ 1,375,792.04	\$ 10,703,662.07	7.78	1,375,792.04	\$ 10,703,662.07	7.78	\$ 1,375,792.04	\$ 10,703,662.07	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	7.78	\$ 10,703,662.07
7.33	PREMEZCLADO ACERADO A 3 DIAS	M3	2.88	\$ 3,129,144.81	\$ 8,986,108.09	2.88	3,129,144.81	\$ 8,986,108.09	2.88	\$ 3,129,144.81	\$ 8,986,108.09	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	2.88	\$ 8,986,108.09
7.34	PREMEZCLADO ACERADO A 3 DIAS	M3	5.26	\$ 1,461,468.24	\$ 7,687,322.94	5.26	1,461,468.24	\$ 7,687,322.94	5.26	\$ 1,461,468.24	\$ 7,687,322.94	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	5.26	\$ 7,687,322.94
7.35	SOLADO EN CONCRETO 13.6 MPa (4000 PSI)	M3	21.20	\$ 1,944,132.62	\$ 41,215,611.54	21.20	1,944,132.62	\$ 41,215,611.54	21.20	\$ 1,944,132.62	\$ 41,215,611.54	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	21.20	\$ 41,215,611.54
7.36	PREMEZCLADO ACERADO A 3 DIAS	M3	2.38	\$ 3,211,422.13	\$ 7,642,530.37	2.38	3,211,422.13	\$ 7,642,530.37	2.38	\$ 3,211,422.13	\$ 7,642,530.37	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	2.38	\$ 7,642,530.37
7.37	PREMEZCLADO ACERADO A 3 DIAS	M3	6.80	\$ 1,901,669.30	\$ 12,891,351.24	6.80	1,901,669.30	\$ 12,891,351.24	6.80	\$ 1,901,669.30	\$ 12,891,351.24	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	6.80	\$ 12,891,351.24
7.38	PREMEZCLADO ACERADO A 3 DIAS	M3	3.55	\$ 1,507,757.43	\$ 5,352,538.88	3.55	1,507,757.43	\$ 5,352,538.88	3.55	\$ 1,507,757.43	\$ 5,352,538.88	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	3.55	\$ 5,352,538.88
7.39	PLACA DE ENTRENADO MACIZA EN CONCRETO	M3	0.47	\$ 1,647,821.03	\$ 774,475.88	0.47	1,647,821.03	\$ 774,475.88	0.47	\$ 1,647,821.03	\$ 774,475.88	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	0.47	\$ 774,475.88

ACTA MODIFICATORIA DE CANTIDADES E INCLUSION DE ITEMS NO PREVISTO DEL CONTRATO DE OBRA

7.3.10	ANCLAJE EPOXICO CON VARILLA DE 3/8" INCLUIE LA VARILLA LA PERFORACION DE AIRE Y RELENO EPOXICO SUMINISTRO E INSTALACION	UN	224.00	\$ 36,756.54	\$ 8,233,464.96	224.00	36,756.54	\$ 8,233,464.96	\$ 36,756.54	\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	224.00	\$ 8,233,464.96
7.3.11	PLASTICO POA POLIETILENO OAL. 6 SUMINISTRO E INSTALACION	M2	22.10	\$ 8,223.01	\$ 181,728.52	22.10	8,223.01	\$ 181,728.52	\$ 8,223.01	\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	22.10	\$ 181,728.52
7.4.0	ACEROS Y ESTRUCTURAS METALICAS				\$ 0.00			\$ 0.00		\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	-	\$ 0.00
7.4.1	ACERO DE REFUERZO FY-4200 MPa (4200 KG/M2, 560) INCLUIE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACION Y AMARRE.	KG	5,500.51	\$ 11,120.63	\$ 61,169,136.52	5500.51	11,120.63	\$ 61,169,136.52	\$ 11,120.63	\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	5,500.51	\$ 61,169,136.52
7.4.2	MALLA ELECTROSOLDADA FY-5000 KG/CM2, 500 MPa FIGURADO, ARMADO, COLOCACION Y AMARRE.	KG	274.18	\$ 11,967.06	\$ 3,281,128.51	274.18	11,967.06	\$ 3,281,128.51	\$ 11,967.06	\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	274.18	\$ 3,281,128.51
7.4.3	ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A500 INCLUIE SUMINISTRO E INSTALACION	KG	74.98	\$ 30,075.87	\$ 2,255,088.73	74.98	30,075.87	\$ 2,255,088.73	\$ 30,075.87	\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	74.98	\$ 2,255,088.73
7.4.4	SUMINISTRO E INSTALACION LAMINA METALDECK 7 CAL. 20 (NO INCLUIE CONCRETO)	M2	30.21	\$ 79,462.54	\$ 2,400,563.33	30.21	79,462.54	\$ 2,400,563.33	\$ 79,462.54	\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	30.21	\$ 2,400,563.33
7.5.0	MAMPUESTERA, PISOS Y FINADOS				\$ 0.00			\$ 0.00		\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	-	\$ 0.00
7.5.1	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 5, 0.12X0.20X0.30 M MORTERO TIPO 3.13	M2	75.04	\$ 70,554.51	\$ 5,294,410.43	75.04	70,554.51	\$ 5,294,410.43	\$ 70,554.51	\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	75.04	\$ 5,294,410.43
7.5.2	MURO TOILE RECCOCCO COMAN 10.30X20.30X1.30 CM2 (2500 PSI) DIENTES EN CONCRETO 17.2 MPa (2500 PSI)	M2	84.04	\$ 95,254.64	\$ 8,005,199.95	84.04	95,254.64	\$ 8,005,199.95	\$ 95,254.64	\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	84.04	\$ 8,005,199.95
7.5.3	MEZCLA EN OBRA SUMINISTRO Y CONSTRUCCION	M3	0.46	\$ 2,232,938.39	\$ 1,027,151.66	0.46	2,232,938.39	\$ 1,027,151.66	\$ 2,232,938.39	\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.46	\$ 1,027,151.66
7.5.4	PANETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 APLICACION	M2	137.92	\$ 32,858.77	\$ 4,531,881.55	137.92	32,858.77	\$ 4,531,881.55	\$ 32,858.77	\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	137.92	\$ 4,531,881.55
7.5.5	PANETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO SUMINISTRO Y APLICACION	M2	210.56	\$ 45,008.72	\$ 9,477,036.08	210.56	45,008.72	\$ 9,477,036.08	\$ 45,008.72	\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	210.56	\$ 9,477,036.08
7.5.6	APLICACION DE OSEA GRANO MARINO 0.30X0.30 BLANCO BR/INSTITUCIONAL, INCLUIE LAVADO CON ACIDO, PULIDA CON PULIDORA DE PISO INDUSTRIAL.	M2	20.96	\$ 301,432.09	\$ 6,318,016.61	20.96	301,432.09	\$ 6,318,016.61	\$ 301,432.09	\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	20.96	\$ 6,318,016.61
7.5.7	CERAMICA LISTA 0.25X0.40 PARA MUROS	M2	31.62	\$ 179,351.23	\$ 5,671,095.89	31.62	179,351.23	\$ 5,671,095.89	\$ 179,351.23	\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	31.62	\$ 5,671,095.89
7.5.8	GUARDACOSTA EN BALDOSA GRANO MARINO	ML	41.95	\$ 40,554.38	\$ 1,701,256.24	41.95	40,554.38	\$ 1,701,256.24	\$ 40,554.38	\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	41.95	\$ 1,701,256.24
7.5.9	PISO EN CERAMICA LISO 0.32X0.32 LINEA FORTALEZA	M2	12.87	\$ 99,112.92	\$ 1,275,583.28	12.87	99,112.92	\$ 1,275,583.28	\$ 99,112.92	\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	12.87	\$ 1,275,583.28
7.5.10	IMPERMEABILIZACION DE TERRAZAS Y PISOS EN CEMENTO DE SUPERFICIE Y SELLO DE FISURAS CON SIKAFLEX 1A O SIMILAR, TELA DE REFUERZO, ARENA, PLASTICO DE BAJA DENSIDAD (PROTECCION LUVIA)	M2	3.55	\$ 138,203.99	\$ 490,624.16	3.55	138,203.99	\$ 490,624.16	\$ 138,203.99	\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	3.55	\$ 490,624.16
7.5.11	RENOVACION DE PISO EN CEMENTO DE SUPERFICIE Y SELLO DE FISURAS CON SIKAFLEX 1A O SIMILAR, TELA DE REFUERZO, ARENA, PLASTICO DE BAJA DENSIDAD (PROTECCION LUVIA)	ML	5.50	\$ 166,028.35	\$ 913,155.93	5.50	166,028.35	\$ 913,155.93	\$ 166,028.35	\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	5.50	\$ 913,155.93
7.5.12	ACTIVADO PISOS MORTERO 1:4 E=50 MM	M2	33.83	\$ 43,609.40	\$ 1,475,306.00	33.83	43,609.40	\$ 1,475,306.00	\$ 43,609.40	\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	33.83	\$ 1,475,306.00
7.6.0	PINTURA										-	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	-	\$ 0.00
7.6.1	PINTURA VINILO 1 CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	210.56	\$ 18,207.57	\$ 3,833,785.94	210.56	18,207.57	\$ 3,833,785.94	\$ 18,207.57	\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	210.56	\$ 3,833,785.94
7.6.2	PINTURA VINO TIPO 1 (MURO ALTA CALIDAD)	M2	137.92	\$ 15,401.75	\$ 2,124,209.36	137.92	15,401.75	\$ 2,124,209.36	\$ 15,401.75	\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	137.92	\$ 2,124,209.36
7.6.3	SELLADOR PARA MUROS INTERIORES	M2	137.92	\$ 27,009.33	\$ 3,725,126.79	137.92	27,009.33	\$ 3,725,126.79	\$ 27,009.33	\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	137.92	\$ 3,725,126.79
7.6.4	APRINTANTE GREGGIANA O SIMILAR, COLOCADA T. 30X120X0.05 CM	M2	210.56	\$ 48,260.08	\$ 10,161,642.44	210.56	48,260.08	\$ 10,161,642.44	\$ 48,260.08	\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	210.56	\$ 10,161,642.44
7.7.0	CARPINTERIA METALICA Y ACCESORIOS										-	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	-	\$ 0.00
7.7.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA ENTAMBORADA CON MELAMINICO COLOR BELLOTA MARCA PELICANDO EN RH 6MM EL ESCHAPADO CON CANTO DE 15 MM DE 41 MM PEGADO CON PL. 285 Y LAS CARAS DE LA LAMINA SE JUNTA AL RH 15MM CON CARPINTEL. SE PONDRAN 4 BISAGRAS OMEGA DE 3200 CALIBRA DE FOLIO METALICO EL MANTO A LA PUERTA DE 1500X2100X25 MM MAX 3.06 MTS INCLUIENDO UN FIJO SUPERIOR DE MAXIMO 50CM Y ANCHO ENTRE 0.80 Y 1.20 MTS SEGUN SE REQUIERA	UN	3.00	\$ 2,274,416.18	\$ 6,823,248.54	3.00	2,274,416.18	\$ 6,823,248.54	\$ 2,274,416.18	\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	3.00	\$ 6,823,248.54
7.7.2	SUMINISTRO E INSTALACION VENTANA ALUMINIO SISTEMA PERIANA FIL 3	M2	0.80	\$ 520,844.37	\$ 416,675.50	0.80	520,844.37	\$ 416,675.50	\$ 520,844.37	\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.80	\$ 416,675.50
7.7.3	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA ORNAMENTADA DE DOBLE HOJA	M2	6.56	\$ 2,455,816.75	\$ 16,110,171.00	6.56	2,455,816.75	\$ 16,110,171.00	\$ 2,455,816.75	\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	6.56	\$ 16,110,171.00
7.7.4	METALICA TIPO GATO PARA ACCESO A TERRAZA ACABADO EN PINTURA	ML		\$ 2,244,953.23	\$ 0.00	11.05	2,244,953.23	\$ 24,806,733.19	\$ 2,244,953.23	\$ 0.00	11.05	\$ 24,806,733.19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	11.05	\$ 24,806,733.19
7.8.0	RED HIDRAULICA										-	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	-	\$ 0.00
7.8.1	TUBERIA PVC/R RIE 09 1/2" SUMINISTRO E INSTALACION	ML	4.50	\$ 15,380.00	\$ 69,210.00	4.50	15,380.00	\$ 69,210.00	\$ 15,380.00	\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	4.50	\$ 69,210.00
7.8.2	ACCESORIO PVC/R 1/2" SUMINISTRO E INSTALACION	UN	6.00	\$ 3,142.03	\$ 18,852.18	6.00	3,142.03	\$ 18,852.18	\$ 3,142.03	\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	6.00	\$ 18,852.18
7.8.3	TUBERIA PVC/R RIE 1 3/4" SUMINISTRO E INSTALACION	ML	16.85	\$ 18,697.31	\$ 315,049.67	16.85	18,697.31	\$ 315,049.67	\$ 18,697.31	\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	16.85	\$ 315,049.67
7.8.4	ACCESORIO PVC/R 3/4" SUMINISTRO E INSTALACION	UN	8.00	\$ 4,423.50	\$ 35,436.00	8.00	4,423.50	\$ 35,436.00	\$ 4,423.50	\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	8.00	\$ 35,436.00
7.8.5	INSTALACION 1/2" SUMINISTRO E INSTALACION	UN	1.00	\$ 38,807.45	\$ 38,807.45	1.00	38,807.45	\$ 38,807.45	\$ 38,807.45	\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	1.00	\$ 38,807.45
7.8.6	PUNTO HEPATULO PVC/R PARA DESDE PISO PROMEDIO 1/2" SUMINISTRO E INSTALACION	UN	2.00	\$ 68,128.10	\$ 136,256.20	2.00	68,128.10	\$ 136,256.20	\$ 68,128.10	\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	2.00	\$ 136,256.20
7.8.7	BLUE SOLIDAR PVC/R 1/2"X3/4" SUMINISTRO E INSTALACION	UN	4.00	\$ 10,381.65	\$ 41,526.60	4.00	10,381.65	\$ 41,526.60	\$ 10,381.65	\$ 0.00	-	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	4.00	\$ 41,526.60

ACTA MODIFICATORIA DE CANTIDADES E INCLUSION DE ITEMS NO PREVISTO DEL CONTRATO DE OBRA

7.88	UNION PVC UNIVERSAL PRESION 1/2"	UN	1.00	\$ 12,890.76	\$ 12,890.76	1.00	12,890.76	\$ 12,890.76		\$ 12,890.76	\$ 0.00	-	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	1.00	\$ 12,890.76
7.89	SUMINISTRO E INSTALACION RED SANITARIA FLUYDA Y TAPABOQUE	ML	7.50	\$ 29,977.33	\$ 224,629.98	7.50	29,977.33	\$ 224,629.98		\$ 29,977.33	\$ 0.00	-	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	7.50	\$ 224,629.98
7.91	TUBERIA PVC 2" SUMINISTRO E INSTALACION	UN	6.00	\$ 14,002.80	\$ 84,376.80	6.00	14,002.80	\$ 84,376.80		\$ 14,002.80	\$ 0.00	-	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	6.00	\$ 84,376.80
7.92	ACCESORIO PVC 2" SUMINISTRO E INSTALACION	ML	14.65	\$ 60,418.42	\$ 885,129.85	14.65	60,418.42	\$ 885,129.85		\$ 60,418.42	\$ 0.00	-	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	14.65	\$ 885,129.85
7.93	TUBERIA PVC 4" SUMINISTRO E INSTALACION	UN	4.00	\$ 43,221.47	\$ 172,895.88	4.00	43,221.47	\$ 172,895.88		\$ 43,221.47	\$ 0.00	-	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	4.00	\$ 172,895.88
7.94	ACCESORIO PVC 4" SUMINISTRO E INSTALACION	ML	4.00	\$ 28,809.14	\$ 28,809.14	4.00	28,809.14	\$ 28,809.14		\$ 28,809.14	\$ 0.00	-	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	4.00	\$ 28,809.14
7.95	ADAPTADOR DE LIMEZA 2" VENTILACION	ML	1.00	\$ 76,309.56	\$ 76,309.56	1.00	76,309.56	\$ 76,309.56		\$ 76,309.56	\$ 0.00	-	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	1.00	\$ 76,309.56
7.96	ADAPTADOR DE LIMEZA 4" VENTILACION	ML	1.00	\$ 105,537.31	\$ 105,537.31	1.00	105,537.31	\$ 105,537.31		\$ 105,537.31	\$ 0.00	-	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	1.00	\$ 105,537.31
7.97	ADAPTADOR DE LIMEZA 6" VENTILACION	ML	1.00	\$ 105,537.31	\$ 105,537.31	1.00	105,537.31	\$ 105,537.31		\$ 105,537.31	\$ 0.00	-	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	1.00	\$ 105,537.31
7.98	VEE SANITARIA REDUCIDA DE 4"X2" SUMINISTRO E INSTALACION	ML	3.00	\$ 88,484.78	\$ 265,454.34	3.00	88,484.78	\$ 265,454.34		\$ 88,484.78	\$ 0.00	-	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	3.00	\$ 265,454.34
7.99	SANITARIO 4" FLUJOMETRO T ADRIATRICA	UN	1.00	\$ 1,003,134.51	\$ 1,003,134.51	1.00	1,003,134.51	\$ 1,003,134.51		\$ 1,003,134.51	\$ 0.00	-	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	1.00	\$ 1,003,134.51
7.910	LAVAMANOS SOBREPOTENCOR CORONA O SIMILAR	UN	1.00	\$ 27,185.67	\$ 27,185.67	1.00	27,185.67	\$ 27,185.67		\$ 27,185.67	\$ 0.00	-	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	1.00	\$ 27,185.67
7.911	ACCESORIOS	UN	1.00	\$ 27,185.67	\$ 27,185.67	1.00	27,185.67	\$ 27,185.67		\$ 27,185.67	\$ 0.00	-	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	1.00	\$ 27,185.67
7.912	RELLENO CONCRETO 3" X 2" ALUMINIO	UN	1.00	\$ 27,185.67	\$ 27,185.67	1.00	27,185.67	\$ 27,185.67		\$ 27,185.67	\$ 0.00	-	-	\$ 0.00	-	\$ 0.00	1.00	\$ 27,185.67
8.00	PRELIMINARES	M2	1,564.01	\$ 6,620.62	\$ 10,354,735.75	2843.66	6,620.62	\$ 18,826,792.27	1564.01	\$ 6,620.62	\$ 10,354,735.75	1,279.65	\$ 8,472,056.52	-	\$ 0.00	-	2843.66	\$ 18,826,792.27
8.11	ARQUITECTONICA TRAZADO Y REPANTENO OBRA	M3	65.44	\$ 113,807.32	\$ 7,447,095.79	1308.72	113,807.32	\$ 148,941,915.83	65.44	\$ 113,807.32	\$ 7,447,095.79	1,243.28	\$ 141,494,820.04	-	\$ 0.00	-	1,308.72	\$ 148,941,915.83
8.20	EXCAVACION MANUAL EN CONG. COMERADO H= 0 - 2.00 M INCLuye CARQUE	M3																
8.21	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO Y CONFECCION RECOMENDADA CON ESFUERO PESADO	M3		\$ 48,905.05	\$ 0.00	590.91	48,905.05	\$ 28,898,483.10		\$ 48,905.05	\$ 0.00	590.91	\$ 28,898,483.10	-	\$ 0.00	-		
8.23	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	MMMM	\$ 2,028.72	\$ 0.00	\$ 0.00	5,495.46	2,028.72	\$ 11,148,749.61		\$ 2,028.72	\$ 0.00	5,495.46	\$ 11,148,749.61	-	\$ 0.00	-		\$ 11,148,749.61
8.24	ESCOMBROS Y SOBRESITES	MMMM	\$ 2,028.72	\$ 0.00	\$ 0.00	4,711.39	2,028.72	\$ 9,558,091.12		\$ 2,028.72	\$ 0.00	4,711.39	\$ 9,558,091.12	-	\$ 0.00	-		\$ 9,558,091.12
8.30	ESFUERO																	
8.31	SOLADO LIMEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	M3		\$ 800,447.03	\$ 0.00	0.85	800,447.03	\$ 680,379.98		\$ 800,447.03	\$ 0.00	0.85	\$ 680,379.98	-	\$ 0.00	-		\$ 680,379.98
8.32	ZAPATA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI)	M3		\$ 1,375,792.04	\$ 0.00	1.20	1,375,792.04	\$ 1,650,950.45		\$ 1,375,792.04	\$ 0.00	1.20	\$ 1,650,950.45	-	\$ 0.00	-		\$ 1,650,950.45
8.33	PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DIAS	M3		\$ 3,129,144.81	\$ 0.00	1.60	3,129,144.81	\$ 5,006,631.70		\$ 3,129,144.81	\$ 0.00	1.60	\$ 5,006,631.70	-	\$ 0.00	-		\$ 5,006,631.70
8.34	VIGA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI)	M3		\$ 1,461,488.24	\$ 0.00	0.67	1,461,488.24	\$ 979,183.72		\$ 1,461,488.24	\$ 0.00	0.67	\$ 979,183.72	-	\$ 0.00	-		\$ 979,183.72
8.35	COLUMNA EN CONCRETO 31.5 MPa (4500 PSI)	M3		\$ 1,944,132.62	\$ 0.00	0.90	1,944,132.62	\$ 1,749,719.36		\$ 1,944,132.62	\$ 0.00	0.90	\$ 1,749,719.36	-	\$ 0.00	-		\$ 1,749,719.36
8.36	SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE CONCRETO PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DIAS	M3		\$ 1,349,337.03	\$ 0.00	456.94	1,349,337.03	\$ 616,566,062.49		\$ 1,349,337.03	\$ 0.00	456.94	\$ 616,566,062.49	-	\$ 0.00	-		\$ 616,566,062.49
8.37	MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI)	M3		\$ 1,751,132.89	\$ 0.00	33.62	1,751,132.89	\$ 59,873,087.76		\$ 1,751,132.89	\$ 0.00	33.62	\$ 59,873,087.76	-	\$ 0.00	-		\$ 59,873,087.76
8.38	IMPERMEABILIZACION DE CONCRETO 4000 PSI - 27.6 Mpa	M3		\$ 72,316.20	\$ 0.00	33.62	72,316.20	\$ 2,431,371.50		\$ 72,316.20	\$ 0.00	33.62	\$ 2,431,371.50	-	\$ 0.00	-		\$ 2,431,371.50
8.39	SELLO PARA JUNTAS CON CINTA FLEXIBLE PVC 22CM. SUMINISTRO E INSTALACION	ML		\$ 81,898.83	\$ 0.00	31.80	81,898.83	\$ 2,605,654.79		\$ 81,898.83	\$ 0.00	31.80	\$ 2,605,654.79	-	\$ 0.00	-		\$ 2,605,654.79
8.310	PUNTE DE ADHERENCIA SIKADUR 32 PRIMER O SIMILAR SUMINISTRO E INSTALACION	ML		\$ 26,220.50	\$ 0.00	31.80	26,220.50	\$ 833,811.90		\$ 26,220.50	\$ 0.00	31.80	\$ 833,811.90	-	\$ 0.00	-		\$ 833,811.90
8.40	ACEROS Y ESTRUCTURAS METALICAS																	
8.41	ACERNO DE REFUERZO FY=420 MPa (6000 KG/CM2 500 KG/CM2) INCLuye SUMINISTRO, FIGURADO, ARMAZO, COLOCACION Y AMARRE.	KG		\$ 11,120.63	\$ 0.00	2325.06	11,120.63	\$ 26,856,131.99		\$ 11,120.63	\$ 0.00	2,325.06	\$ 26,856,131.99	-	\$ 0.00	-		\$ 26,856,131.99
8.42	MALLA ELECTRO SOLDADA FY=500 KG/CM2 500 KG/CM2 INCLuye SUMINISTRO Y CONFECCION Y AMARRE	KG		\$ 11,967.06	\$ 0.00	21414.53	11,967.06	\$ 256,288,965.38		\$ 11,967.06	\$ 0.00	21,414.53	\$ 256,288,965.38	-	\$ 0.00	-		\$ 256,288,965.38
8.50	RED HIDRAULICA																	
8.51	TUBERIA PVC/R RIE 09 1/2" SUMINISTRO E INSTALACION	ML		\$ 15,380.00	\$ 0.00	18.16	15,380.00	\$ 279,300.80		\$ 15,380.00	\$ 0.00	18.16	\$ 279,300.80	-	\$ 0.00	-		\$ 279,300.80
8.52	TUBERIA PVC/R RIE 11 3/4" SUMINISTRO E INSTALACION	UN		\$ 3,142.03	\$ 0.00	4.00	3,142.03	\$ 12,568.12		\$ 3,142.03	\$ 0.00	4.00	\$ 12,568.12	-	\$ 0.00	-		\$ 12,568.12
8.53	TUBERIA PVC/R RIE 11 3/4" SUMINISTRO E INSTALACION	ML		\$ 18,697.31	\$ 0.00	56.02	18,697.31	\$ 1,047,423.31		\$ 18,697.31	\$ 0.00	56.02	\$ 1,047,423.31	-	\$ 0.00	-		\$ 1,047,423.31
8.54	ACCESORIO PVC/R 3/4" SUMINISTRO E INSTALACION	UN		\$ 4,429.50	\$ 0.00	8.00	4,429.50	\$ 35,436.00		\$ 4,429.50	\$ 0.00	8.00	\$ 35,436.00	-	\$ 0.00	-		\$ 35,436.00
8.55	TUBERIA PVC/R RIE 21 1/4" SUMINISTRO E INSTALACION	ML		\$ 26,455.40	\$ 0.00	21.64	26,455.40	\$ 572,494.86		\$ 26,455.40	\$ 0.00	21.64	\$ 572,494.86	-	\$ 0.00	-		\$ 572,494.86
8.56	ACCESORIO PVC/R 1-1/4" SUMINISTRO E INSTALACION	UN		\$ 12,340.15	\$ 0.00	10.00	12,340.15	\$ 123,401.50		\$ 12,340.15	\$ 0.00	10.00	\$ 123,401.50	-	\$ 0.00	-		\$ 123,401.50
8.57	BULE SOLDER PVC/R 1/2"X3/4" SUMINISTRO E INSTALACION	UN		\$ 38,807.45	\$ 0.00	1.00	38,807.45	\$ 38,807.45		\$ 38,807.45	\$ 0.00	1.00	\$ 38,807.45	-	\$ 0.00	-		\$ 38,807.45
8.58	BULE SOLDER PVC/R 1/2"X3/4" SUMINISTRO E INSTALACION	UN		\$ 10,381.65	\$ 0.00	5.00	10,381.65	\$ 51,908.25		\$ 10,381.65	\$ 0.00	5.00	\$ 51,908.25	-	\$ 0.00	-		\$ 51,908.25
8.59	BULE SOLDER PVC/R 1/2"X3/4" SUMINISTRO E INSTALACION	UN		\$ 12,941.64	\$ 0.00	6.00	12,941.64	\$ 77,649.84		\$ 12,941.64	\$ 0.00	6.00	\$ 77,649.84	-	\$ 0.00	-		\$ 77,649.84

Página 21 de 22

ACTA MODIFICATORIA DE CANTIDADES E INCLUSION DE ITEMS NO PREVISTO DEL CONTRATO DE OBRA

TOTAL COSTOS DIRECTOS INC AUI 35%		\$ 11,727,889,670.79	\$ 13,773,107,143.82	\$ 2,045,224,176.94	\$ 4,179,821,304.13	\$ 65,103,271.46	\$ 16,882,207,093.47
PRESUPUESTO PLAN DE MANEJO TRÁNSITO - PMT		\$ 44,230,888.72					\$ 44,230,888.72
PRESUPUESTO PLAN DE MANEJO AMBIENTAL - PMA		\$ 76,602,637.38					\$ 76,602,637.38
COSTO CERTIFICACION RETE Y RETILAP		\$ 43,419,344.24	\$ 1,170,048.77		\$ 1,170,048.77		\$ 44,589,393.01
COSTO CERTIFICACION PUNTOS VOZ Y DATOS		\$ 10,480,823.87					\$ 10,480,823.87
TOTAL OBRA		\$ 11,912,622,984.00	\$ 13,773,107,192.89	\$ 2,045,224,176.94	\$ 4,180,091,442.80	\$ 65,103,271.46	\$ 16,998,211,135.45
Valor inicial del contrato		\$ 11,912,622,984.00					
Valor Mayores Cantidades		\$ 4,180,091,442.80					
Valor Menores Cantidades		\$ 65,103,271.46					
Valor actualizado del contrato		\$ 15,998,211,135.45					

NOTA:

LA PRESENTE ACTA MODIFICATORIA SE FIRMA A LOS VEINTITRES (23) DIAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

Firma Nombre: R.L. ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO CONTRATISTA DE OBRA	Firma Nombre: R.L. JUAN CAMILO POSADA VARELA CONTRATISTA INTERVENIOR	Vobo Nombre: ING. VERONICA PATRICIA SANCHEZ MENECESES Profesional de apoyo a la Supervisión	Firma Nombre: ING. IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA Secretario de la estructura
--	---	---	---

Sede Principal Calle 14 No. 21-32 - Barrio Cooperativo Línea PBX: 3203509652, Línea Gratuita: 018000112996, Correo Electrónico: contactenos@acacias.gov.co Código postal: 507001, Página Web: www.acacias.gov.co

1608236.17
ACTA MODIFICATORIA DE CANTIDADES E INCLUSION DE ITEMS NO PREVISTO DEL CONTRATO DE OBRA
PROCESO GESTION INFRAESTRUCTURA
GINF - F - 20 V11
1308282024