



SOLICITUD DE OTROSÍ No.05 (PRÓRROGA) AL CONTRATO OBRA No. 1472-2023

Página 1 de 3

Fuente de los recursos destinados al contrato principal:	RECURSOS PROPIOS
Fecha de elaboración de la solicitud:	01 DE OCTUBRE DE 2024

GRADO DE RESPONSABILIDAD

- El supervisor velará por las razones por las cuales se solicita otrosí No. 05 del contrato 1472-2023, estén plenamente justificadas ante la administración y no causen perjuicio alguno a la prestación del servicio ni a los recursos del estado.
- El líder de la necesidad de contratación revisará que la información incluida en la solicitud sea correcta y como prueba de ello colocará su Visto Bueno. Su responsabilidad se limitará a garantizar estar conforme con la prórroga, previa aprobación del supervisor.

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO	X	ORDEN	CONVENIO
Contrato número:	1472	de	2022
OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVOS EN LAS VEREDAS EL CREDO Y PLAN PURETO DEL MUNICIPIO DE BALBOA CAUCA. CODIGO BPIN: 2021003190128			
Supervisor:	DEIBY FABIÁN ZAMBRANO JIMÉNEZ		
Contratista:	LEYDER VILLEGAS SANDOVAL, C.C. No. 76'292.060 de Morales (Cauca) Cel: 3117690239 Email: leydervillegas@hotmail.com		
Valor inicial del contrato:	MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES PESOS (\$ 1.218'136.423)		
Plazo inicial del contrato	EL PLAZO ESTIMADO PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO SERÁ DE CINCO (5) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO		
Fecha de inicio del contrato:	29	de	agosto de 2023

2. ANTECEDENTES (Son los documentos que se han suscrito durante la ejecución)

DESCRIPCIÓN	FECHA
FIRMA DEL CONTRATO	13/03/2023



SOLICITUD DE OTROSÍ No.05 (PRÓRROGA) AL CONTRATO OBRA No. 1472-2023

Página 2 de 3

ACTA DE INICIO	29/08/2023
OTRO SÍ No. 01	30/12/2023
OTRO SÍ No. 02	29/02/2024
OTRO SÍ No. 03	29/04/2024
OTRO SÍ No. 04	29/05/2024
SUSPENSIÓN No.01	14/06/2024
REINICIO No.01	19/09/2024

3. INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD

Justificación de la solicitud:	<p>1. El día 13 de marzo del 2023, el Departamento del Cauca suscribió el contrato de obra No. 1472-2023, con LEYDER VILLEGAS SANDOVAL, C.C. No. 76'292.060 de Morales (Cauca), con el objeto: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVOS EN LAS VEREDAS EL CREDO Y PLAN PURETO DEL MUNICIPIO DE BALBOA CAUCA. CODIGO BPIN: 2021003190128. 2. El 29 de agosto de 2023, se suscribió el acta de inicio, con lo cual el contratista en cumplimiento de sus obligaciones contractuales inició el desarrollo de sus actividades. 3. El día 30 de diciembre de 2023, se suscribe otrosí No 1 al contrato 1472-2023. 4. El día 29 de febrero de 2024, se suscribió el otrosí No. 2 al contrato 1472-2023. 5. El día 29 de abril de 2024, se suscribió el otrosí No. 3 al contrato 1472-2023. 6. El día 29 de mayo de 2024, se suscribió el otrosí No. 4 al contrato 1472-2023. 7. El día 14 de junio de 2024 se suscribió el acta de suspensión No. 01. 8. El día 19 de septiembre de 2024 se suscribió el acta de reinicio No. 01. 9. El día 03 de septiembre de 2024 de mayo de 2024, el contratista mediante oficio, solicitó reiniciar y prorrogar al contrato 1472-2023 por un mes, fundamentado en: "...continuar con la correcta ejecución del contrato y llevar a buen término el objeto contractual". 10. Mediante comunicado del 03 de septiembre de 2024, EDIFICAR COLOMBIA INGENIERIA SAS como interventor, da aval a la solicitud de contratista de reiniciar y prorrogar el contrato por un plazo de (01) mes. 11. El contrato se encuentra próximo a vencer, sin embargo, el contratista de obra no ha terminado sus actividades contractuales al 100% por diferentes causas mencionadas en los oficios de solicitud de prórroga, por lo tanto es viable el presente otrosí No.05, pues persiste la necesidad del Departamento de que el contratista ejecute al 100% todas las actividades contractuales del proyecto: "REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVOS EN LAS VEREDAS EL CREDO Y PLAN PURETO DEL MUNICIPIO DE BALBOA CAUCA", para esta adición de plazo al contrato de obra no hay necesidad de adición en presupuesto, en este orden de ideas, es viable jurídicamente teniendo en cuenta que no requiere Certificado de Disponibilidad Presupuestal. 12. El supervisor designado por la</p>
---------------------------------------	--



SOLICITUD DE OTROSÍ No.05 (PRÓRROGA) AL CONTRATO OBRA No. 1472-2023

Página 3 de 3

	<p>secretaria de infraestructura del Departamento del Cauca, avala la prórroga solicitada por el contratista de interventoría previo a los siguientes sustentos:</p> <p>SUSTENTO LEGAL: De conformidad con lo señalado en el numeral 1 del artículo 14 de la ley 80 de 1993, las Entidades Estatales <i>"Tendrán la dirección general y la responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de la ejecución del contrato. En consecuencia, con el exclusivo objeto de evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación, podrán en los casos previstos en el numeral 2 de este artículo, interpretar los documentos contractuales y las estipulaciones en ellos convenidas, introducir modificaciones a lo contratado y, cuando las condiciones particulares de la prestación así lo exijan, terminar unilateralmente el contrato celebrado"</i>; así mismo, en el artículo 16 se establece <i>"Si durante la ejecución del contrato y para evitar la paralización o la afectación grave del servicio público que se deba satisfacer con él, fuere necesario introducir variaciones en el contrato y previamente las partes no llegan al acuerdo respectivo, la entidad en acto administrativo debidamente motivado, lo modificará mediante la supresión o adición de obras, trabajos, suministros o servicios."</i></p> <p>SUSTENTO TÉCNICO: El 03 de septiembre de 2024 mediante oficio el contratista de obra solicita se prorrogue el plazo por un (01) mes, con ocasión a las causas expuestas y debidamente sustentadas en dicho oficio.</p> <p>SUSTENTO ECONÓMICO: En virtud del OTROSÍ No.05 no se genera costos por mayor permanencia.</p>
SOLICITUD	
De común acuerdo, prorrogar en UN (01) MES el plazo de ejecución del contrato de obra No. 1472-2023.	

Institucionalmente,

DEIBY FABIAN ZAMBRANO JIMENEZ

Profesional Universitario

Supervisor del Contrato No.1472-2023

Proyectó: Yhon Jairo Ojeda Cepeda – Ing. apoyo Secretaría de Infraestructura-