

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predeces	Semestre 1, 2025							Semestre 2, 2025						
							N	D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	
37		REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS	2 mss	dom 27/04/25	jue 19/06/25	36														
38		RELLENOS, CIMENTACIÓN VIAS Y ANDENES	1 ms	vie 20/06/25	mié 16/07/25	37														
39		ADOQUINES VIAS Y ANDENES	1 ms	mié 16/07/25	mar 12/08/25	38														
40		MOBILIARIO, SIEMBRAS, AP, CABLEADO	0.5 mss	mar 12/08/25	lun 25/08/25	39														
41		LIMPIEZA E INSTALACIONES FINALES	0.5 mss	lun 25/08/25	dom 7/09/25	40														
42		5. CLL 22A ENTRE CRA 11D Y 11B	6.5 mss	mar 1/04/25	dom 21/09/25															
43		PRELIMINARES	0.5 mss	mar 1/04/25	lun 14/04/25	35FF														
44		DEMOLICIONES Y RETIROS	0.5 mss	lun 14/04/25	dom 27/04/25	43														
45		EXCAVACIONES	0.5 mss	dom 27/04/25	sáb 10/05/25	44;36														
46		REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS	2 mss	dom 11/05/25	jue 3/07/25	45														
47		RELLENOS, CIMENTACIÓN VIAS Y ANDENES	1 ms	jue 3/07/25	mar 29/07/25	46														
48		ADOQUINES VIAS Y ANDENES	1 ms	mié 30/07/25	lun 25/08/25	47														
49		MOBILIARIO, SIEMBRAS, AP, CABLEADO	0.5 mss	lun 25/08/25	dom 7/09/25	48														
50		LIMPIEZA E INSTALACIONES FINALES	0.5 mss	lun 8/09/25	dom 21/09/25	49														
51		6. CLL 22A ENTRE 11B Y 11	6.5 mss	lun 14/04/25	sáb 4/10/25															
52		PRELIMINARES	0.5 mss	lun 14/04/25	dom 27/04/25	44FF														
53		DEMOLICIONES Y RETIROS	0.5 mss	dom 27/04/25	sáb 10/05/25	52														
54		EXCAVACIONES	0.5 mss	dom 11/05/25	sáb 24/05/25	53;45														
55		REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS	2 mss	sáb 24/05/25	mié 16/07/25	54														
56		RELLENOS, CIMENTACIÓN VIAS Y ANDENES	1 ms	mié 16/07/25	mar 12/08/25	55														
57		ADOQUINES VIAS Y ANDENES	1 ms	mar 12/08/25	dom 7/09/25	56														
58		MOBILIARIO, SIEMBRAS, AP, CABLEADO	0.5 mss	lun 8/09/25	dom 21/09/25	57														
59		LIMPIEZA E INSTALACIONES FINALES	0.5 mss	dom 21/09/25	sáb 4/10/25	58														
60		LIQUIDACIÓN OBRA Y CTO INTERADMIN	1 ms	sáb 4/10/25	vie 31/10/25	59;32														



Proyecto: CRONO B OBRERO V
Fecha: mié 27/11/24

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual

Página 2