



CONSORCIO KAIROS
NTT.901.856.936-0

Bogotá, 01 de noviembre de 2024

INV_HUI_3203-018

Señores

CALIMA CONTRUCCIONES SAS
Atn. José Herney Polo Soto
DIRECTOR INTERVENTORIA
Neiva - Huila

REFERENCIA: Contrato de obra No. 3203 de 2024, cuyo Objeto es el: MATENIMIENTO DE LA CARRETERA HOBO – YAGUARA, SECTOR HOBO – INSPECCIÓN DE LETRAN, RUTA 45HL01, DEL PR1+0350 AL PR 23+0100. DEPARTAMENTO DEL HUILA.

ASUNTO: SOLICITUD DE PRÓRROGA.

Respetado Ingeniero.

Teniendo en cuenta la investigación de mercado de las plantas de asfalto presentes en la zona de influencia del proyecto, se informa que no es posible el suministro de la mezcla en caliente tipo MDC-19, debido a varios factores que impiden la venta de este material (se anexan los soportes de las plantas).

Según la información suministrada por las plantas de asfalto, se estima que se normalice la producción y venta de la mezcla densa en caliente tipo MDC-19 hacia la semana del 11 de noviembre.

Por tal razón, no es posible iniciar las actividades de pavimentación en el corredor vial, dado la imposibilidad del suministro de materiales en el sector, siendo esta una situación sobreviniente se solicita a la entidad prorrogar el contrato de la referencia por diez (10) días, tiempo que el consorcio estima conveniente para que se solucionen los problemas presentados y se puedan terminar las actividades contractuales.

Atentamente,

JUAN CARLOS NOVA SARMIENTO
R.L. CONSORCIO KAIROS

C.C. Archivo

Se anexan tres (3) folios



PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES
OMEGA LTDA

NIT. 813.001.515 -5

Rivera, 1 de noviembre 2024


PCO-0124 - 24

Señores
CONSORCIO KAIROS
Atn: Ing. Juan Carlos Nova
Neiva

Asunto: respuesta solicitud

Atendiendo a la solicitud presentada por ustedes, me permito responder que el despacho de mezcla asfáltica tipo MDC-19 se encuentra ya programado hasta el 20 de noviembre de 2024, en este momento tenemos un contrato adquirido y nuestro cliente esta suministrando el asfalto liquido, razón por la cual los tanques de almacenamiento se encuentran ocupados y no podemos comprar asfalto por parte nuestra, hasta que terminemos el contrato

Cordialmente,



~~JOSE WILLIAM GIRALDO ATEHORTUA~~
Gerente

Planta de producción: Km 8 Vía Neiva – Rivera (Rivera - Huila)
Celulares 3165287370 /71 Email: omegaltda96@hotmail.com



CONSTRUCCIONES LAGO SAS

NIT. 813000144-1

Neiva, 30 de octubre de 2024

Señores:

CONSORCIO KAIROS

JUAN CARLOS NOVA

Representante Legal

Neiva – Huila

Referencia: CONTRATO DE OBRA No. 3203 DE 2024, " MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA HOBO – YAGUARA, SECTOR HOBO – INSPECCIÓN DE LETRAN, RUTA 45HL01, DEL PR1+0350 AL PR23+0100. DEPARTAMENTO DEL HUILA ".

Asunto: Suministro de mezcla densa en caliente.

En atención al requerimiento de suministro de mezcla densa en caliente MDC-19, para los trabajos del contrato de obra de la referencia, se informa que a la fecha no se tiene disponibilidad para la realización de este suministro, debido a que la planta de producción se encuentra en mantenimiento preventivo hasta nueva fecha.

Atentamente,

LUIS ALBERTO GONZALEZ CHAUX

Representante legal



CONSTRUCCIONES LIMAT SAS

NIT: 901.172.092-1

Neiva, 30 de octubre de 2024

Señores:

CONSORCIO KAIROS

JUAN CARLOS NOVA

Representante Legal

Neiva – Huila

Asunto: Venta de mezcla MDC-19

Teniendo en cuenta la solicitud presentada por el consorcio, nos permitimos informar que a la fecha no se está produciendo mezcla densa en caliente MDC-19.

Se tiene programado reiniciar la venta de este producto, a partir del día 11 de Noviembre del año en curso.

Agradecemos su intención de ser su proveedor y esperamos poder apoyarlo en su proyecto.

Cordialmente,

LINA MARGARITA TRUJILLO BERNAL

C.C 36.302.033

REPRESENTANTE LEGAL