

ACTA DE SUSPENSION DE CONTRATO DE CONSULTORIA
VERSION 6,0

PRORROGA 1 ACTA DE SUSPENSION 1 -

No DE CONTRATO

No. 087 DE 2023

Fecha de Suspension 1: 16 de septiembre de 2024		
Fecha Prórroga 1 Suspensión 1: 31 de Octubre de 2024		
Fecha Prórroga 2 Suspensión 1: 29 de Noviembre de 2024		
Objeto: "EJECUTAR LA INTERVENTORÍA CONTRALCTUAL, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FIANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYEVO DE CONSULTORIA DENOMINADO: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL SIETE VEREDAS DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE - DEPARTAMENTO DEL HUILA Y INTERVENTORIA ACTUALIZACIÓN Y AJUSTE DE LOS DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DÓMESTICAS DEL CENTRO POBLADO GUAYABAL MUNICIPIO DE SUAZA DEPARTAMENTO DEL HUILA."	Valor Inicial: Ciento Cinco Millones trescientos cuarenta y seis mil seiscientos dieciséis Pesos (\$105.346.616) M/cte	
	Valor Adicional: Treinta y Dos Millones Quinientos Once Mil Trescientos Cuarenta y Ocho Pesos (\$32.511.348) M/cte	
	Valor Final: Ciento Treinta y Siete Millones Ochocientos Cincuenta y siete mil Novecientos sesenta y cuatro . (\$137.857.964) M/cte	
	Valor Anticipo: 40 % Curenta y Dos Millones Ciento treinta y Ocho Mil Seiscientos Cuarenta y Seis Cuarenta Pesos (42.138.646.40) M/cte	
	Nombre de la aseguradora: Seguros del Estado S.A.	
	Número de la Póliza: Cumplimiento: 21-44-101412223	
	FVPC: 22 de Mayo 2024	
Fecha Aprobación Póliza: 10 de Mayo de 2024		
Convenios: PDA - FIA		
Municipios: Guadalupe y Suaza		
Interventoria : Prosoluciones S.A.S		NIT No. 830.082.119-1
Plazo Inicial: Seiscientos sesenta (660)días contados a partir de la suscripción del acta de inicio, de los cuales: 360 días corresponden a la revisión de los contratos de consultoria a partir del de mayor duración, 120 días correspondientes a la liquidacion de dichos contratos, 180 corresponden a tiempo adicional contractual de la Interventoría.	Plazo Adicional: 120 días calendario	Plazo Final: 29 de Marzo de 2025
JUSTIFICACION DE LA PRESENTE PRORROGA A LA SUSPENSION: El acta de prorroga No. 2 de suspensión a la interventoría se fundamenta, en que los contratos (064 de 2023 y 148 de 2023) delegados objeto de la misma, se extiende la suspensión de forma simultánea por razones diferenciales, en consecuencia, a la interventoría se le prorroga la suspensión en igualdad de condiciones. En el tiempo que queda suspendido el contrato no se autoriza la ejecución de interventoría, cualquier problema que se presente durante este tiempo será únicamente responsabilidad del contratista.		

ACTA DE SUSPENSION DE CONTRATO DE CONSULTORIA
VERSION 6,0

Historial cronológico del proyecto

ACTIVIDAD	FECHA	DÍAS DE EJECUCION TRANSCURRIDOS	DÍAS DE SUSPENSION TRANSCURRIDOS	NUEVA FECHA DE TERMINACION
Iniciación	15/05/2023			15/05/2023
Otrosi No. 1 (135 días)	21/06/2023			27/09/2024
Otro Si 2 (135días)	19/02/2024			18/07/2025
Suspensión No. 1	16/09/2024	490		
Prorroga No.1 Suspension No. 1	31/10/2024		45	
Prorroga No.2 Suspension No. 1	29/11/2024		74	

Los suscritos, establecen como fecha de prórroga No. 2 suspensión No. 1, de labores correspondientes al contrato del que la presente acta hace referencia, el día veinte y nueve (29) del mes de noviembre de 2024, por un periodo de treinta (120) días calendario teniendo como posible fecha de reinicio el día veintinueve (29) de marzo del 2025.

Firmas: CONTRATISTA Y SUPERVISOR RELACIONADOS CON EL PROYECTO

NOMBRE	CARGO	CÉDULA	TELÉFONO
AGUAS DEL HUILA S.A E.S.P ING. YESID ROJAS PEÑA	Supervisor	NIT: 800.100.553-2	Tel: 6088753181
PROSOLUCIONES S.A.S R.L CARLOS ENRIQUE BARRETO LEÓN	Interventor	NIT. 830.082.119-1 C.C. No. 91.235.478 de Bucaramanga	Cel: 3144366686 Email: psconsultorias@gmail.com

AGUAS DEL HUILA S.A E.S.P
ING. YESID ROJAS PEÑA
Supervisor

PROSOLUCIONES S.A.S
R.L. CARLOS ENRIQUE BARRETO LEÓN
Interventor