

De: [Natalia Restrepo Velasquez](#)
A: [Luisa Fernanda Noreña Flórez](#)
Asunto: RV: SOLICITUD DE SUSPENSIÓN Y PRORROGA CONTRATO CO1.PCCNTR.6614868
Fecha: viernes, 6 de diciembre de 2024 4:04:32 p. m.

De: Juan Carlos Ruge Osorio <jcrugeo@sena.edu.co>
Enviado el: viernes, 6 de diciembre de 2024 3:46 p. m.
Para: Ricardo Adolfo Rodas Rojas <rrodasr@sena.edu.co>
CC: Natalia Restrepo Velasquez <nrestrepo@sena.edu.co>; SGIN SERVICIO GLOBAL DE INGENIERÍA SAS <comercialsgin@gmail.com>
Asunto: RE: SOLICITUD DE SUSPENSIÓN Y PRORROGA CONTRATO CO1.PCCNTR.6614868

Cordial saludo,

Desde la subdirección del centro de Automatización se Autoriza.

Feliz tarde

De: Ricardo Adolfo Rodas Rojas <rrodasr@sena.edu.co>
Enviado el: viernes, 6 de diciembre de 2024 9:11 a. m.
Para: Juan Carlos Ruge Osorio <jcrugeo@sena.edu.co>
CC: Natalia Restrepo Velasquez <nrestrepo@sena.edu.co>; SGIN SERVICIO GLOBAL DE INGENIERÍA SAS <comercialsgin@gmail.com>
Asunto: RE: SOLICITUD DE SUSPENSIÓN Y PRORROGA CONTRATO CO1.PCCNTR.6614868

Subdirector Juan Carlos Ruge, buen día.

En mi calidad de supervisor del contrato CO1.PCCNTR.6614868, el contratista la empresa SGIN SERVICIO GLOBAL DE INGENIERÍA SAS presenta la solicitud de prórroga de dicho contrato hasta el 15 **febrero** del 2025.

Según manifiesta el contratista se presentaron motivos de fuerza mayor los cuales se orientan fundamentalmente en la ejecución de otro contrato donde se realiza la intervención de toda la planta física del centro de Automatización Industrial. Impidiendo poder realizar la correcta ejecución del contratista SGIN SERVICIO GLOBAL DE INGENIERÍA SAS, lo que implica que se debe esperar la terminación de la ejecución por parte del otro contratista.

Se realizo una intervención inicial donde se realizó la ejecución de 46% del contrato, donde ya realizo todo el proceso de pago de este porcentaje al contratista SGIN

SERVICIO GLOBAL DE INGENIERÍA SAS.

En segunda instancia y en el mismo contrato, como supervisor realizo la solicitud de adición de los siguientes ítems:

Numero Ítem	Descripción	Cantidad Contrato	Cantidad necesidad inicial	Cantidad por adicionar
1	suministro y cambio de luminaria, cambio y retiro de luminaria existente por luminaria antipolvo led 7x120cm x 36 w, incluye luminaria solicitada y cable electrico #12 solicitado.	145	200	55
14	suministro y cambio de luminaria, cambio y retiro de luminaria existente por TUBO ELECTRONICO T8 LED DE 14W incluye luminaria solicitada y cable electrico #12 solicitado.	609	616	7
15	suministro y cambio de toma corriente, cambio y retiro de toma corriente existente por TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA CON TAPA incluye toma corriente solicitado y cable electrico #12 necesario. Ajuste de canaleta incluye tornillos de fijación	393	394	1

Con esta adición se completa las cantidades de las necesidades iniciales con la que se realizo el pliego para este contrato y necesidades del centro de formación.

Por tal motivo requiero de su visto bueno para dar continuidad al proceso desde el área de contratación. Con estos procesos:

1. Prórroga del contrato hasta el 15 de febrero del 2025.
2. Adición de los ítems 1, 14 y 15 para llegar a cubrir al 100% las necesidades iniciales del centro.

Muchas gracias y quedo atento.

Cordial Saludo.

Logo SENA



Ricardo Adolfo Rodas Rojas

Instructor

Centro Automatización Industrial

rrodasr@sena.edu.co

+57 (096) 8748358

Km 10 Vía al Magdalena - Manizales Colombia

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>				

De: Ricardo Adolfo Rodas Rojas <rrodasr@sena.edu.co>

Enviado: jueves, 5 de diciembre de 2024 11:08 p. m.

Para: Juan Carlos Ruge Osorio <jcrugeo@sena.edu.co>

Cc: Natalia Restrepo Velasquez <nrestrepo@sena.edu.co>; SGIN SERVICIO GLOBAL DE INGENIERÍA SAS <comercialsgin@gmail.com>

Asunto: RE: SOLICITUD DE SUSPENSIÓN Y PRORROGA CONTRATO CO1.PCCNTR.6614868

Subdirector Juan Carlos Ruge, buen día.

En mi calidad de supervisor del contrato CO1.PCCNTR.6614868, el contratista la empresa SGIN SERVICIO GLOBAL DE INGENIERÍA SAS presenta la solicitud de prórroga de dicho contrato hasta el 15 enero del 2025.

Según manifiesta el contratista se presentaron motivos de fuerza mayor los cuales se orientan fundamentalmente en la ejecución de otro contrato donde se realiza la intervención de toda la planta física del centro de Automatización Industrial. Impidiendo poder realizar la correcta ejecución del contratista SGIN SERVICIO GLOBAL DE INGENIERÍA SAS, lo que implica que se debe esperar la terminación de la ejecución por parte del otro contratista.

Se realizo una intervención inicial donde se realizó la ejecución de 46% del contrato, donde ya realizo todo el proceso de pago de este porcentaje al contratista SGIN

SERVICIO GLOBAL DE INGENIERÍA SAS.

En segunda instancia y en el mismo contrato, como supervisor realizo la solicitud de adición de los siguientes ítems:

Numero Ítem	Descripción	Cantidad Contrato	Cantidad necesidad inicial	Cantidad por adicionar
1	suministro y cambio de luminaria, cambio y retiro de luminaria existente por luminaria antipolvo led 7x120cm x 36 w, incluye luminaria solicitada y cable electrico #12 solicitado.	145	200	55
14	suministro y cambio de luminaria, cambio y retiro de luminaria existente por TUBO ELECTRONICO T8 LED DE 14W incluye luminaria solicitada y cable electrico #12 solicitado.	609	616	7
15	suministro y cambio de toma corriente, cambio y retiro de toma corriente existente por TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA CON TAPA incluye toma corriente solicitado y cable electrico #12 necesario. Ajuste de canaleta incluye tornillos de fijación	393	394	1

Con esta adición se completa las cantidades de las necesidades iniciales con la que se realizo el pliego para este contrato y necesidades del centro de formación.

Por tal motivo requiero de su visto bueno para dar continuidad al proceso desde el área de contratación. Con estos procesos:

1. Prórroga del contrato hasta el 15 de febrero del 2025.
2. Adición de los ítems 1, 14 y 15 para llegar a cubrir al 100% las necesidades iniciales del centro.

Muchas gracias y quedo atento.

Cordial Saludo.

Logo SENA



Ricardo Adolfo Rodas Rojas

Instructor

Centro Automatización Industrial

rrodasr@sena.edu.co

+57 (096) 8748358

Km 10 Vía al Magdalena - Manizales Colombia

De: SGIN SERVICIO GLOBAL DE INGENIERÍA SAS <comercialsgin@gmail.com>

Enviado: jueves, 5 de diciembre de 2024 3:08 p. m.

Para: Ricardo Adolfo Rodas Rojas <rrodasr@sena.edu.co>

Asunto: SOLICITUD DE SUSPENSIÓN Y PRORROGA CONTRATO CO1.PCCNTR.6614868

Buen dia,

Por medio del presente, en mi calidad de representante legal de **SGIN Servicio Global de Ingeniería S.A.S.**, solicito respetuosamente suspensión y la prórroga del contrato CO1.PCCNTR.6614868 hasta el **15 de febrero de 2025**.

Esta solicitud se fundamenta en la interferencia de trabajos simultáneos realizados por otra contratista, el riesgo de daños a los equipos, y restricciones logísticas derivadas de la disponibilidad de proveedores clave. Adicionalmente, el cronograma actual y las condiciones del contrato hacen inviable completar las actividades este año.

Agradezco su atención y quedo atenta a resolver cualquier inquietud.

Atentamente,

Mayra Alejandra Penagos Vera

Representante Legal

SGIN Servicio Global de Ingeniería S.A.S.



Enviado con Mailsuite · [Darse de baja](#) —

Logo SENA



Ricardo Adolfo Rodas Rojas

Centro de Automatizacion Industrial - Instructor
G15

rrodasr@sena.edu.co

PBX:+(57) 601 5461500 Ext:

Kilometro 10 Via al Magdalena



Natalia Restrepo Velasquez

Centro De Automatización Industrial -
Contratista

nrestrepo@sena.edu.co

PBX:+(57) 601 5461500 Ext:

Kilómetro 10 Vía Al Magdalena

