

 <p>AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL</p>	FORMATO		
	FORMATO 69 SOLICITUD MODIFICACIÓN DE CONTRATO		
Principio de procedencia: 1501.092	Clave: GCON-1.0-12-152	Versión: 1	Fecha de aprobación: 14/May/2020

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
Contrato:	Compraventa		
Número:	24000880 H1 DE 2024	Fecha:	17/12/2024
Objeto: ADQUIRIR REPUESTOS PARA LOS SISTEMAS DE ILUMINACIÓN DE PISTA Y AYUDAS VISUALES DE LOS AEROPUERTOS DE CUCUTA, BUCARAMANGA Y BARRANCABERMEJA.			
Contratista:	COLDEGRAP SAS con NIT: 901.258.553-8		
Interventor y/o Supervisor:	DARLEY GUSTAVO SOTO ABRIL		
Valor inicial del contrato:	\$ 461.938.365,00 incluido IVA		
Plazo inicial de ejecución del contrato:	CIENTO VEINTE (120) DÍAS SIN SUPERAR EL 20 DE DICIEMBRE DE 2024		
Fecha de inicio del contrato:	25/09/2024	Fecha de terminación del contrato:	20/12/2024
PRÓRROGAS			
Número de Prórroga		Plazo	
NO APLICA		NO APLICA	
2.			
3.			
Fecha de terminación final del contrato de acuerdo con la(s) prórroga(s):		31/01/2025	
ADICIONES			
Número de Adición		Valor (\$)	
NO APLICA		NO APLICA	
2.			
3.			
Valor total del contrato:			
SUSPENSIONES			
Número del Acta de Suspensión		Tiempo	
NO APLICA		NO APLICA	
2.			
3.			
Fecha de terminación del contrato de acuerdo con la suspensión:			



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

FORMATO 69 SOLICITUD MODIFICACIÓN DE CONTRATO

Principio de procedencia:
1501.092

Clave: GCON-1.0-12-152

Versión:1

Fecha de aprobación: 14/May/2020

MODIFICACIONES CONTRACTUALES (OTROSÍ)

Número de la Modificación	Cláusula N°	Descripción
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
2.		
3.		

CESIONES

Cedente	Cesionario
NO APLICA	NO APLICA
2.	
3.	

SANCIONES IMPUESTAS CON ANTERIORIDAD

Causal	Acto Administrativo	(Clase de Sanción)
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA.
2.		
3.		

GARANTÍAS SOLICITADAS EN EL CONTRATO

Clase de Garantía:	CUMPLIMIENTO		
Número de Garantía:	21-44-101451027		
Fecha de Expedición de la Garantía.	16/09/2024	Fecha de Aprobación de la garantía	25/09/2024
Descripción del Amparo:	Cumplimiento Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados		
Porcentaje:	20% 20%		
Anexo:	0		

2. ESTADO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Se deja constancia del estado de ejecución contractual a la fecha de la presente SOLICITUD, como se relaciona a continuación: el estado de ejecución del contrato respecto a los repuestos o elementos entregados corresponde al 19%.



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

FORMATO 69 SOLICITUD MODIFICACIÓN DE CONTRATO

Principio de procedencia:
1501.092

Clave: GCON-1.0-12-152

Versión:1

Fecha de aprobación: 14/May/2020

2.1 ESTADO TÉCNICO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El contratista ha entregado a la fecha los siguientes ítems:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
10	BOMBILLO HALOGENO 200W 6,6A TIPO BIPIN EZL	UND	10
11	CABLE DE COBRE AISLADO No.8 AWG de 5000 voltios	MTS	4000
12	BOMBILLO REF. ED28/PS/740 VENTURE MS 400W/H75, PARA FARO GIRATORIO	UND	7
13	CONDENSADOR 26 uF - 400 VAC 50/60 Hz	UND	5
15	KIT CONECTOR SECUNDARIO TIPO MACHO	UND	13
16	KIT CONECTOR SECUNDARIO TIPO HEMBRA	UND	5
17	MODULO ELECTRÓNICO ref: PAPI LED 24V 2.8-6.6	UND	6
18	KIT CONECTOR PARA CIRCUITO PRIMARIO, TIPO L-823 (MACHO-HEMBRA), PARA CABLE No.8 AWG 5000V.	UND	18
19	Fusible para seccionador celda SM6 24 KV 16 A. Ref. HIGH VOLTAGE H.R.C FUSE VDE 0670 T4 VDE 0670 T402 IEC60282-1	UND	4
20	Fusible para seccionador celda SM6 24 KV 20 A. Ref. HIGH VOLTAGE H.R.C FUSE VDE 0670 T4 VDE 0670 T402 IEC60282-1	UND	4
21	Fusible para seccionador celda SM6 24 KV 10 A. Ref. HIGH VOLTAGE H.R.C FUSE VDE 0670 T4 VDE 0670 T402 IEC60282-1	UND	4
25	Fusible para seccionador celda SM6 24 KV 40 A. Ref. HIGH VOLTAGE H.R.C FUSE VDE 0670 T4 VDE 0670 T402 IEC60282-1	UND	3
26	CINTA ELÉCTRICA AUTOFUNDENTE Scotch No.23	ROLL	10
27	CINTA ELÉCTRICA Scotch super 33	ROLL	10

Los ítems pendientes de entrega son:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	BALIZA DE BORDE ELEVADA FAA L-862(L), 6.6A, BIDIRECCIONAL BLANCA, TIPO LED, ALTA INTENSIDAD BLANCA-BLANCA	UND	15
2	BALIZA DE BORDE ELEVADA FAA L-862(L), 6.6A, BIDIRECCIONAL BLANCA, TIPO LED, ALTA INTENSIDAD BLANCA AMARILLA	UND	8
3	BALIZA DE BORDE ELEVADA FAA L-862(L), 6.6A, BIDIRECCIONAL BLANCA, TIPO LED, ALTA INTENSIDAD AMARILLA BLANCA	UND	8
4	BALIZA DE TOMA DE CONTACTO EMPOTRADA (TDZ) FAA L-850B(L), 6.6A, TIPO LED, BLANCA UNIDIRECCIONAL IZQUIERDA	UND	8
5	BALIZA DE TOMA DE CONTACTO EMPOTRADA (TDZ) FAA L-850B(L), 6.6A, TIPO LED, BLANCA UNIDIRECCIONAL DERECHA	UND	8
6	BALIZA DE UMBRAL Y FINAL DE PISTA EMPOTRADA FAAL-850D(L), 6.6A, TIPO LED, BLANCA BIDIRECCIONAL ROJO-VERDE	UND	8
7	BALIZA DE EJE DE PISTA EMPOTRADA FAAL-850A(L), 6.6A, TIPO LED, BLANCA BIDIRECCIONAL BLANCA-ROJA	UND	17
8	BALIZA DE EJE DE PISTA EMPOTRADA FAAL-850A(L), 6.6A, TIPO LED, BLANCA BIDIRECCIONAL BLANCA-BLANCA	UND	16
9	BALIZA COMPLETA DE TAXEO ELEVADA FAA L-861T, 6,6A, TIPO LED FILTRO AZUL OMNIDIRECCIONAL	UND	8
14	MANGA PARA INDICADOR DE VIENTO TIPO CONO (cumplimiento especificaciones técnicas RAC 14)	UND	10



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

FORMATO 69 SOLICITUD MODIFICACIÓN DE CONTRATO

Principio de procedencia:
1501.092

Clave: GCON-1.0-12-152

Versión:1

Fecha de aprobación: 14/May/2020

22	Tarjeta de Potencia: LUC157101 Rev. ALUCIBET GmbH. Sistema MALSF	UND	2
23	Módulo de Comunicaciones Paralelo:LUC12_7144 20B Ve0055/15. Sistema MALSF.	UND	2
24	Tarjeta Principal LUCEBIT Gambri LUC127114.10: LUC 12_7144 10B Ve0032/15 Sistema MALSF	UND	2

2.2 ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

BALANCE GENERAL

CONCEPTO	VALOR CONTRATO	VALOR EJECUTADO	VALOR ORDEN DE PAGO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$461.938.365	\$ 88.230.765	\$ 0
ADICIONES			
AJUSTES			
MAYOR CANTIDAD OBRA			
OBRA EJECUTADA			
SALDO NO EJECUTADO A LIBERAR			
OTROS			
VALOR PENDIENTE DE PAGO AL CONTRATISTA			
VALOR TOTAL CONTRATO	\$461.938.365	\$ 88.230.765	\$ 0

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

FORMATO 69 SOLICITUD MODIFICACIÓN DE CONTRATO

Principio de procedencia:
1501.092

Clave: GCON-1.0-12-152

Versión:1

Fecha de aprobación: 14/May/2020

En mi calidad de supervisor/interventor del contrato cuyos datos se han enunciado, con fundamento en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, de acuerdo con el cual "(...) Las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales. En los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden público y a los principios y finalidades de esta Ley y a los de la buena administración.", con el fin de garantizar la prestación de servicios aeroportuarios y servicios de soporte técnico esenciales para entidad durante la etapa de fin de año 2024 e inicio del año 2025, solicito:

Describa y precise el tipo y alcance de la modificación solicitada.

TIPO DE MODIFICACIÓN	ALCANCE DE LA MODIFICACIÓN
PRÓRROGA	__ DÍAS ____ MESES ____ AÑOS HASTA EL 31 DE ENERO DE 2025.
ADICIÓN	VALOR EN NÚMEROS _____ VALOR EN SMMLV DESCRIPCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DEL ALCANCE TÉCNICO DEL CONTRATO No aplica
OTRA	CLÁUSULA PARA MODIFICAR: ¿Cómo está? ¿Cómo se modificará?

Lo anterior toda vez que existe la siguiente justificación:

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	FORMATO 69 SOLICITUD MODIFICACIÓN DE CONTRATO		
Principio de procedencia: 1501.092	Clave: GCON-1.0-12-152	Versión: 1	Fecha de aprobación: 14/May/2020

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA			
<p>El contratista COLDEGRAP SAS mediante oficio del 16 de diciembre de 2024, solicita a la Entidad poner a consideración una prórroga en el plazo de ejecución del contrato o suspensión preventiva del contrato por 40 días como fecha máxima, pero para evitar desgaste administrativo seria hasta el 31 de enero de 2025, para la entrega de:</p>			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	BALIZA DE BORDE ELEVADA FAA L-862(L), 6.6A, BIDIRECCIONAL BLANCA, TIPO LED, ALTA INTENSIDAD BLANCA-BLANCA	UND	15
2	BALIZA DE BORDE ELEVADA FAA L-862(L), 6.6A, BIDIRECCIONAL BLANCA, TIPO LED, ALTA INTENSIDAD BLANCA AMARILLA	UND	8
3	BALIZA DE BORDE ELEVADA FAA L-862(L), 6.6A, BIDIRECCIONAL BLANCA, TIPO LED, ALTA INTENSIDAD AMARILLA BLANCA	UND	8
4	BALIZA DE TOMA DE CONTACTO EMPOTRADA (TDZ) FAA L-850B(L), 6.6A, TIPO LED, BLANCA UNIDIRECCIONAL IZQUIERDA	UND	8
5	BALIZA DE TOMA DE CONTACTO EMPOTRADA (TDZ) FAA L-850B(L), 6.6A, TIPO LED, BLANCA UNIDIRECCIONAL DERECHA	UND	8
6	BALIZA DE UMBRAL Y FINAL DE PISTA EMPOTRADA FAAL-850D(L), 6.6A, TIPO LED, BLANCA BIDIRECCIONAL ROJO-VERDE	UND	8
7	BALIZA DE EJE DE PISTA EMPOTRADA FAAL-850A(L), 6.6A, TIPO LED, BLANCA BIDIRECCIONAL BLANCA-ROJA	UND	17
8	BALIZA DE EJE DE PISTA EMPOTRADA FAAL-850A(L), 6.6A, TIPO LED, BLANCA BIDIRECCIONAL BLANCA-BLANCA	UND	16
9	BALIZA COMPLETA DE TAXEO ELEVADA FAA L-861T, 6.6A, TIPO LED FILTRO AZUL OMNIDIRECCIONAL	UND	8
14	MANGA PARA INDICADOR DE VIENTO TIPO CONO (cumplimiento especificaciones técnicas RAC 14)	UND	10
22	Tarjeta de Potencia: LUC157101 Rev. ALUCIBET GmbH. Sistema MALSF	UND	2
23	Módulo de Comunicaciones Paralelo:LUC12_7144 20B Ve0055/15. Sistema MALSF.	UND	2
24	Tarjeta Principal LUCEBIT Gambri LUC127114.10: LUC 12_7144 10B Ve0032/15 Sistema MALSF	UND	2
<p>De conformidad con la comunicación presentada por el contratista manifiesta que los motivos del retraso en la entrega se deben a <i>“Los repuestos de ayudas visuales que solicito la entidad, son elementos especiales que no son de fabricación nacional, y son elementos de importación, Adjuntamos comunicación del Transportista donde indica que por la alta demanda de cargas por las fiestas de fin de año se han retrasado los despachos, estás son fecha prevista que estarían viajando los elementos pero están sujetos a cambio de aerolínea sin previo aviso... luego de esto y una vez la mercancía este en Colombia se debe iniciar con los tramites aduana e importación y transporte Final a la ciudad de Cúcuta.”</i></p>			
JUSTIFICACIÓN LEGAL			
<p>Teniendo en cuenta que el acta de inicio fue suscrita el 25 de septiembre de 2024 y el plazo de ejecución del contrato es hasta el 20 de diciembre de 2024, los plazos contractuales del contrato se encuentran vigentes y conforme a lo establecido en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública no impone un límite para la ampliación del plazo del contrato estatal.</p>			
JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA			
<p>La presente solicitud de adición en plazo de ejecución no aumenta en forma alguna el valor de la orden, por lo tanto, no habrá lugar a reclamación posterior ni desequilibrio contractual alguno por parte de la firma contratista.</p>			
EVIDENCIAS APORTADAS			

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	FORMATO 69 SOLICITUD MODIFICACIÓN DE CONTRATO		
Principio de procedencia: 1501.092	Clave: GCON-1.0-12-152	Versión: 1	Fecha de aprobación: 14/May/2020

Se anexa solicitud de prórroga presentada por el contratista COLDEGRAP SAS.

CONCEPTO INTERVENTOR O SUPERVISOR

Revisada la ejecución contractual del proceso No. 24000880 H1 DE 2024 como supervisor del contrato recomendando efectuar una prórroga hasta el día 31 de enero de 2024 según lo solicitado por el contratista, ya que como lo expresa y justifica algunos ítems del formato 7 no podrán ser recibidos en los tiempos establecidos por la Entidad.

Firma.

Nombre: DARLEY GUSTAVO SOTO ABRIL

Cargo: Técnico Aeronáutico ATSEP IV