

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-13-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA

13/12/2024
(Día / Mes / Año)

ADICIÓN ☒

MODIFICACIÓN ☐

PRÓRROGA ☐

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

RISARALDA

RESPONSABILIDAD

1. Mediante la suscripción del presente formato, el Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información contenida.

2. El Interventor debe justificar las causas que originan la solicitud de la adición y/o modificación y/o prórroga del contrato de interventoría.

ANTECEDENTES

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.

2932 DE 2024
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR:

C.C.A. CONTRATISTAS CIVILES ASOCIADOS S.A.S
(Nombre o razón social del Interventor)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE EN VIAS A CARGO TERRITORIAL RISARALDA

CONTRATO DE OBRA No.

3325 DE 2024
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA:

CARLOS EDUARDO HERNANDEZ VALENCIA

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

3 MESES
(Indique el plazo del contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:

01/10/2024
(Día / Mes / Año)

MODIFICACIONES

Modificación No.	Fecha	Breve descripción
N/A	N/A	N/A

PRÓRROGAS

Contrato Adicional No.	Período	
	Desde (Día/Mes/Año)	Hasta (Día/Mes/Año)
N/A	N/A	N/A

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO DE SUSPENSIÓN		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

31/12/2024
(Teniendo en cuenta las prórrogas y suspensiones)
(Indicar Día/Mes/Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:

\$ 29.999.999,96

50% EN SMLV: \$ 11,54
(Indicar el 50% del valor inicial expresado en salarios mínimos del año de suscripción del contrato)

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-13-FR-1																																								
	PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE		VERSIÓN	1																																								
	MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA		PÁGINA																																									
SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA																																												
			FECHA	13/12/2024																																								
(Día / Mes / Año)																																												
VALOR ADICIONES																																												
<table><tr><th>Contrato Adicional No.</th><th>Fecha</th><th>Valor</th><th>SMMLV del Año de la Adición</th></tr><tr><td>N/A</td><td>N/A</td><td>N/A</td><td>N/A</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>					Contrato Adicional No.	Fecha	Valor	SMMLV del Año de la Adición	N/A	N/A	N/A	N/A																																
Contrato Adicional No.	Fecha	Valor	SMMLV del Año de la Adición																																									
N/A	N/A	N/A	N/A																																									
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: \$ 29.999.999,96 (Indicar el valor teniendo en cuenta las adiciones)																																												
OBJETO DE LA SOLICITUD																																												
Mediante comunicación escrita No. CO_005-CCA-RISARDA--2932-2024 de fecha 12 de diciembre de 2024, expresa el Interventor y solicita lo siguiente: "C.C.A. CONTRATISTAS CIVILES ASOCIADOS S.A.S, mediante la presente comunicación, solicita para el CONTRATO 2932 DE 2024,"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA ATENCION DE SITIOSCRITICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE EN VIAS A CARGOTERRITORIAL RISARALDA", adición de recursos, por valor de CINCO MILLONES DE PESOS CON CUATRO CENTAVOS MCTE. IVA incluido, (\$ 5.000.000,04)(...)"																																												
(Indique en este espacio únicamente el plazo y/o el valor adicional y/o modificación solicitados)																																												
ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR																																												
Contractualmente, la interventoría, tiene a su cargo y bajo su responsabilidad la vigilancia, el control, la supervisión y el seguimiento al proyecto que ejecuta el contrato de obra 3325 de 2024, otorgando la garantía de que éste se ejecutará conforme se estipula en los diseños previstos, y de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas para el mismo.																																												
(Indicar las actividades proyectadas a desarrollar y su localización, objeto de la presente solicitud)																																												
DISCRIMINACIÓN DEL VALOR ADICIONAL Y/O REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS SOLICITADO																																												
<table><tr><th colspan="2">Formulario 1</th><th>Valor actualizado última Modificación Contractual No.1 Fecha: 7 de octubre de 2024</th><th>Valor solicitado</th><th>Valor actualizado presente solicitud</th></tr><tr><th>Descripción</th><th>Valor inicial</th><th></th><th></th><th></th></tr><tr><td>COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL</td><td>\$ 21.748.500,00</td><td>\$ 22.255.965,00</td><td>\$ 3.721.410,00</td><td>\$ 25.977.375</td></tr><tr><td>OTROS COSTOS DIRECTOS</td><td>\$ 3.461.584,000</td><td>\$ 2.954.119,00</td><td>\$ 480.270,71</td><td>\$ 3.434.389,7</td></tr><tr><td>COSTOS BASICOS</td><td>\$ 25.210.084,00</td><td>\$ 25.210.084,00</td><td>\$ 4.201.680,71</td><td>\$ 29.411.764,71</td></tr><tr><td>IVA</td><td>\$ 4.789.915,96</td><td>\$ 4.789.915,96</td><td>\$ 798.319,33</td><td>\$ 5.588.235,29</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Valor Total</td><td>\$ 29.999.999,96</td><td>\$ 29.999.999,96</td><td>\$ 5.000.000,04</td><td>\$ 35.000.000,00</td></tr></table>					Formulario 1		Valor actualizado última Modificación Contractual No.1 Fecha: 7 de octubre de 2024	Valor solicitado	Valor actualizado presente solicitud	Descripción	Valor inicial				COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL	\$ 21.748.500,00	\$ 22.255.965,00	\$ 3.721.410,00	\$ 25.977.375	OTROS COSTOS DIRECTOS	\$ 3.461.584,000	\$ 2.954.119,00	\$ 480.270,71	\$ 3.434.389,7	COSTOS BASICOS	\$ 25.210.084,00	\$ 25.210.084,00	\$ 4.201.680,71	\$ 29.411.764,71	IVA	\$ 4.789.915,96	\$ 4.789.915,96	\$ 798.319,33	\$ 5.588.235,29						Valor Total	\$ 29.999.999,96	\$ 29.999.999,96	\$ 5.000.000,04	\$ 35.000.000,00
Formulario 1		Valor actualizado última Modificación Contractual No.1 Fecha: 7 de octubre de 2024	Valor solicitado	Valor actualizado presente solicitud																																								
Descripción	Valor inicial																																											
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL	\$ 21.748.500,00	\$ 22.255.965,00	\$ 3.721.410,00	\$ 25.977.375																																								
OTROS COSTOS DIRECTOS	\$ 3.461.584,000	\$ 2.954.119,00	\$ 480.270,71	\$ 3.434.389,7																																								
COSTOS BASICOS	\$ 25.210.084,00	\$ 25.210.084,00	\$ 4.201.680,71	\$ 29.411.764,71																																								
IVA	\$ 4.789.915,96	\$ 4.789.915,96	\$ 798.319,33	\$ 5.588.235,29																																								
Valor Total	\$ 29.999.999,96	\$ 29.999.999,96	\$ 5.000.000,04	\$ 35.000.000,00																																								
RESUMEN FINANCIERO CONTRATO DE INTERVENTORÍA																																												
Valor anticipo otorgado: N/A (mes anterior a la presente solicitud) Valor amortizado: N/A (mes anterior a la presente solicitud) Saldo por amortizar : N/A (mes anterior a la presente solicitud)																																												
Valor facturado (Incluido IVA) NOVIEMBRE de 2024 \$ 20.463.129,33 (mes anterior a la presente solicitud) (año) Último mes facturado: nov-24 (Indicar mes y año)																																												
Saldo por ejecutar (Incluido IVA): \$ 29.999.999,96 (mes anterior a la presente solicitud)																																												
PROCESOS DE MULTAS Y SANCIONES																																												
N/A																																												
(Describir si se han impuesto o se encuentran en trámite multas o sanciones y el estado de las mismas)																																												
CONCEPTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA (El concepto debe emitirse de manera precisa y detallada)																																												

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-13-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	13/12/2024 (Día / Mes / Año)
-------	---------------------------------

OTROS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA SOLICITUD:

1.0 SOLICITUD ADICION DE PRORROGA CONTRATO 2932-2024
2.0 MEPI-MN1-IN-13-FR-1 SOLICITUD ADICION Y PRORROGA INT CTO 2932-2024
3.0 MEPI-MN1-IN-9-FR-1 ACTA DE MODIFICACION DE COSTOS INT CTO 2932-2024
4.0 MEPI-MN1-IN-9-FR-2 PLAN CARGAS O REPROG PLAN CARGAS CTO 2932-2024
5.0 MEPI-MN1-IN-15-FR-13 SEG GARANTIAS INT CTO 2932-2024

Notas:

1. Para el caso de adición y/o prórroga y/o modificación se deben anexar el proyecto de: Acta de Modificación de Costos y Reprogramación al Plan de Cargas, documentos que deben ser firmados por el Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría.

2. Es responsabilidad de la Interventoría presentar las justificaciones técnica, jurídica, financiera, ambiental, social, predial, de sostenibilidad y otros según el caso que respalden la solicitud de adición y/o prórroga y/o modificación, las cuales serán presentadas ante el Comité de Contratación.

3. Cuando se trate de contrato adicional en valor, la justificación debe contener la distribución de los recursos a adicionar entre las actividades pactadas en el contrato (básico actividades de interventoría, ajustes, provisiones si es del caso, etc., indicando el valor correspondiente al IVA). Es responsabilidad del Interventor y del Supervisor del contrato de Interventoría garantizar que la distribución de recursos propuesta con la adición solicitada cubra todas las actividades requeridas.

4. El concepto presentado por el Supervisor del contrato de interventoría debe tener en cuenta las cláusulas contractuales, el pliego de condiciones y la matriz de riesgos del contrato de interventoría.

		
Firma		Firma
Nombre: JAIRO HUMBERTO SANDOVAL TOVAR		Nombre: ELKIN MEJIA CARCAMO
Representante Legal o Apoderado		Supervisor del Contrato de Interventoría
Interventoría		INVIAS
Matrícula Profesional No. 25202-82033 CND		Matrícula Profesional No. 08202-59229 ATL

	Firmado digitalmente por MARIA CELENY OCAMPO ARIAS	NO APLICA	NO APLICA
Vo.Bo.Firma		Vo.Bo.Firma	Vo.Bo.Firma
Nombre: MARIA CELENY OCAMPO ARIAS		Nombre: Gestor Técnico de Proyecto	Nombre: Abogado Unidad Ejecutora
Director Territorial			

NO APLICA	NO APLICA
Firma:	Firma
Nombre:	Nombre:
Titular Gerencia:	Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.:	Matrícula Profesional No.

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor, Dirección Territorial y Subdirección de Sostenibilidad.