

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-13-FR-1	
			VERSIÓN	1	
			PÁGINA		

FECHA

27/12/2024
(Día / Mes / Año)

ADICIÓN ☐

MODIFICACIÓN ☐

PRÓRROGA ☒

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

TERRITORIAL CHOCÓ

RESPONSABILIDAD

1. Mediante la suscripción del presente formato, el Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información contenida.

2. El Interventor debe justificar las causas que originan la solicitud de la adición y/o modificación y/o prórroga del contrato de interventoría.

ANTECEDENTES

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.

4732 de 2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR:

CISA SERVICIOS S.A.S. con NIT 900.792.044-6
(Nombre o razón social del Interventor)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCARIA DEL CORREGIMIENTO YUTO – LLORO, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE LLORO – DEPARTAMENTO DEL CHOCO EN EL MARCO DEL PROGRAMA “COLOMBIA RURAL

CONTRATO DE OBRA No.

4521 DE 2023.
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA:

CONSORCIO YUTO 2023 con NIT. 901.769.054-7

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

31/12/2023
(Indique el plazo del contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:

27/12/2023
(Día / Mes / Año)

MODIFICACIONES

Modificación No.	Fecha	Breve descripción

PRÓRROGAS

Contrato Adicional No.	Periodo	
	Desde (Día/Mes/Año)	Hasta (Día/Mes/Año)
1	10/04/2024	20/07/2024
2	4/10/2024	10/12/2024

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO DE SUSPENSIÓN		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	
1		29/12/2023	30/12/2023	7/02/2024	8/02/2024
	1	8/02/2024	8/02/2024	10/03/2024	11/03/2024
	2	11/03/2024	11/03/2024	18/04/2024	19/04/2024
2		16/07/2024	16/07/2024	30/07/2024	1/08/2024
	1	31/07/2024	31/07/2024	11/08/2024	12/08/2024
	2	12/08/2024	12/08/2024	1/09/2024	2/09/2024
	3	2/09/2024	2/09/2024	2/10/2024	3/10/2024
3		15/12/2024	15/12/2024	26/12/2024	27/12/2024

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-13-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA		27/12/2024
		(Día / Mes / Año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 26/12/2024
(Teniendo en cuenta las prórrogas y suspensiones) (Indicar Día/Mes/Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: \$ 87.770.235,00 50% EN SMMLV: \$ 37.83
(Indicar el 50% del valor inicial expresado en salarios mínimos del año de suscripción del contrato)

VALOR ADICIONES

Contrato Adicional No.	Fecha	Valor	SMMLV del Año de la Adición

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: \$ 87.770.235
(Indicar el valor teniendo en cuenta las adiciones)

OBJETO DE LA SOLICITUD

Mediante comunicación escrita del 27 de diciembre de 2024, el Interventor solicita prorrogar hasta el 28 de febrero de 2025 al contrato de interventoría 4732-2023; justificandose en que el contrato de obra 4521-2023 que se encuentra a cargo de la interventoría se encuentran prorrogado, situación que requiere que a su vez se prorrogue el contrato de interventoría en mención. El contratista solicita la apliación del plazo contractual del contrato de obra por los siguiente motivos:
* El orden público que se evidencia en el sector a manos de las organizaciones al margen de la ley (El clan del golfo y ELN) las cuales han dejado un saldo en los últimos 4 meses de 4 muertos y 9 heridos sumado a medidas de toque de queda que dificultan el óptimo desarrollo de todas las actividades como lo son suministro de materiales, ingreso de maquinaria y equipos a la zona y mano de obra calificada y no calificada.

*Adicional a ello se ha venido presentando fuertes lluvias en la zona causando retrasos en las labores de campo, cabe resaltar que para ejecutar las labores se debe de dejar siempre un carril en funcionamiento ya que es la única vía de acceso hacia Lloró Chocó, por lo cual el tiempo de ejecución de las misma aumente debido a las condiciones particulares del sector.

(Indique en este espacio únicamente el plazo y/o el valor adicional y/o modificación solicitados)

ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Con la presente prórroga y adición en recursos se desarrollarán todas las actividades concernientes a la ejecución del contrato de obra4521-2023 del municipio de Lloró; con el fin de continuar con las obras en sus aspectos técnicos y administrativos y en todos sus componentes físicos y financieros.Por lo que se solicita una prórroga hasta el 10 de diciembre de 2024 del contrato de interventoría 4732-2023,el cual mantendrá las condiciones contractuales pactadas con el fin de garantizar la debidamente jecución de la obra y cumplir con las metas físicas inicialmente programadas, para el frente de trabajo en el municipio de Lloró en el Departamento de Chocó.

(Indicar las actividades proyectadas a desarrollar y su localización, objeto de la presente solicitud)

DISCRIMINACIÓN DEL VALOR ADICIONAL Y/O REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS SOLICITADO

Formulario 1	
Descripción	Valor inicial
Director de interventoría	\$ 3.375.000
Ingeniero residente de interventoría	\$ 9.600.000
Profesional Social	\$ 2.520.000
Profesional Ambiental	\$ 2.100.000
MONTO AGOTABLE ESPECIALISTAS	\$ 4.000.000
Especialista en Pevimentos y/o Vías	
Especialista en Estructuras	
Especialista en Geología ya Geotecnia	
Especialista Ambiental	
Especialsita en Diseño Geometrico	
Topografo Inspector	\$ 4.500.000
Inspector SST	\$ 1.170.000
Tecnico Administrativos	\$ 1.800.000
SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL	\$ 29.065.000
FACTOR MULTIPLICADOR	2,10
TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)	\$ 61.036.500
Viaticos Director, Especialistas y Residente	\$ 1.800.000
Motocicletas (incluye combustible)	\$ 1.200.000
Trabajo de Topografía (incluye personal, equipo y transporte)	\$ 5.400.000
Ensayos de laboratorio de suelos, pavimentos y concretos	\$ 480.000
Oficina/campamento (incluye dotación y servicios públicos)	\$ 1.500.000
Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes)	\$ 1.200.000
Edición de informes, papeleria, reproducción de documentos, planos, fotografías, etc	\$ 600.000
Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)	\$ 300.000
Veeduría Comunitaria	\$ 240.000
Ajuste al perso	
Subtotal costos básicos (E) = (C) + (D)	\$ 73.756.500
IVA (F) = (E) * (% IVA)	\$ 14.013.735
Costo Total = (E) + (F)	\$ 87.770.235

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-13-FR-1
			VERSIÓN	1
			PÁGINA	

FECHA

27/12/2024
(Día / Mes / Año)

RESUMEN FINANCIERO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Valor anticipo otorgado: \$ -
(mes anterior a la presente solicitud)

Valor amortizado: \$ -
(mes anterior a la presente solicitud)

Saldo por amortizar : \$ -
(mes anterior a la presente solicitud)

Valor facturado (Incluido IVA) : Agosto de 2024 \$ 46.025.630,00
(mes anterior a la presente solicitud) (año)

Último mes facturado: jul-24
(Indicar mes y año)

Saldo por ejecutar (Incluido IVA): \$ 71.744.605,00
(mes anterior a la presente solicitud)

PROCESOS DE MULTAS Y SANCIONES

No aplica.

(Describir si se han impuesto o se encuentran en trámite multas o sanciones y el estado de las mismas)

CONCEPTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

(El concepto debe emitirse de manera precisa y detallada)

Teniendo en cuenta la necesidad de continuar a las obras en sus aspectos técnicos y administrativos y en todos sus componentes físicos, financieros ,aspectos ambientales - sociales , se requiere., planear, dirigir, organizar, evaluar y controlar las actividades de ejecución contractual del proyecto en mención; el Supervisor emite concepto favorable para que se prorrogue el contrato de interventoria 4732 DE 2023, suscritos con la empresa CISA SERVICIOS S.A.S. Según lo citado en la solicitud emitido por la empresa interventora el 26 de septiembre de 2024 y lo planteado en la presente acta.

OTROS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA SOLICITUD:

Solicitud Prórroga presentada por la interventoría el 26 de septiembre de 2024, redistribución de recursos de interventoría en formato MEPI-MN1-IN-9-FR-2. y acta de modificación de costos en formato MEPI-MN1-IN-9-FR-1

Notas:

1. Para el caso de adición y/o prórroga y/o modificación se deben anexar el proyecto de: Acta de Modificación de Costos y Reprogramación al Plan de Cargas, documentos que deben ser firmados por el Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría.

2. Es responsabilidad de la Interventoría presentar las justificaciones técnica, jurídica, financiera, ambiental, social, predial, de sostenibilidad y otros según el caso que respalden la solicitud de adición y/o prórroga y/o modificación, las cuales serán presentadas ante el Comité de Contratación.

3. Cuando se trate de contrato adicional en valor, la justificación debe contener la distribución de los recursos a adicionar entre las actividades pactadas en el contrato (básico actividades de interventoría, ajustes, provisiones si es del caso, etc., indicando el valor correspondiente al IVA). Es responsabilidad del Interventor y del Supervisor del contrato de Interventoría garantizar que la distribución de recursos propuesta con la adición solicitada cubra todas las actividades requeridas.

4. El concepto presentado por el Supervisor del contrato de interventoría debe tener en cuenta las cláusulas contractuales, el pliego de condiciones y la matriz de riesgos del contrato de interventoría.

Firma

CRISTIAN ALBORNOZ BARRIOS

Nombre:CRISTIAM ALBORNOZ BARRIOS

Representante Legal o Apoderado

Interventoría

Matrícula Profesional No. 05202124561

Firma

JANNIER SALAS QUEJADA

Nombre: JANNIER SALAS QUEJADA

Supervisor del Contrato de Interventoría

INVIAS

Matrícula Profesional No. 05202181087 ANT

Vo.Bó.Firma

JANNIER SALAS QUEJADA

Nombre: JANNIER SALAS QUEJADA

Director Territorial

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Interventor, Dirección Territorial y Subdirección de Sostenibilidad.