

Fecha de Solicitud: 28/12/2024		Área de Origen: INFRAESTRUCTURA
I. RESUMEN CONTRACTUAL		
Número Contrato: FDLM-230-2023 (97601)	Fecha de Suscripción: 29/12/2023	Tipo de Contrato: OBRA
Plazo Inicial: (6) meses	Fecha de Inicio: 19/04/2024	Fecha de Terminación Inicial: 18/10/2024
Objeto: CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO EN LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES.		
Contratista: PARQUE EDC MARTIRES		
Apoyo a la Supervisión: CONSORCIO INTERVIAL		Valor Inicial: \$ 1.078.371.100 ⁰⁰
Número del proceso SECOP I o II: FDLM-LP-025-2023 (97601)	Fecha de publicación del proceso en SECOP I o II: 29/11/2023	Link del proceso en el SECOP I o II: Nota: Se debe verificar que el link direcciona al proceso objeto de solicitud de modificación contractual. https://community.secop.gov.co/ Public/Tendering/OpportunityDetail/ Index?noticeUID=CO1.NTC.5257300& isFromPublicArea=True&isModal=False
II. INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA		MODIFICACIÓN No. ____3____
Adición Valor	Prórroga Tiempo	Modificación o aclaración otras cláusulas
		Ampliación Suspensión No. 1 suscrita el 16 de octubre de 2024

III. INFORMACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES		
MODIFICACIÓN No. ____2____		
Adición Valor	Prórroga Tiempo	Modificación o aclaración otras cláusulas

		Suspensión No. 1: por treinta (30) días, a partir del dieciséis (16) de octubre de 2024 hasta el quince (15) de noviembre de 2024, quedando como nueva fecha de terminación del contrato para el dieciocho (18) de noviembre de 2024
--	--	--

IV. INFORMACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES

MODIFICACIÓN No. <u>1</u>		
Adición Valor	Prórroga Tiempo	Modificación o aclaración otras cláusulas
		Modificación contractual en el acta de inicio el día 29/04/2024 CO1.CTRMON.15408652

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:

Valor del Contrato:	\$ 1.078.371.100
Valor ejecutado:	\$ 779.257.946
Valor Pagado:	\$ 779.257.946
Valor a Adicionar:	\$ 0.00
Valor total (incluyendo la adición solicitada):	\$ 1.078.371.100

CONVENIENCIA Y JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN:

La Alcaldía Local de Los Mártires suscribió un Contrato N° FDLN-230-2023(97601) con objeto: CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO EN LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES.

El anterior, el día 16 de octubre de 2024 entro en suspensión durante treinta (30) días para adelantar la modificación contractual con la cual se pretende adicionar y prorrogar el contrato para la ejecución de la meta propuesta en el plan de desarrollo del año 2024 que es de intervenir 350 m² en los parques de la localidad. Para lo anterior se han venido realizando las labores administrativas referentes al objeto de la modificación contractual lo cual han superado el tiempo estimado para la realización de dichas actividades, por lo que se necesita ampliar la suspensión hasta tanto no se tenga aprobación del comité técnico de la modificación y poder perfeccionar las modificaciones contractuales que sean el caso.

Análisis del porcentaje del valor de la adición, incluyendo las anteriores si las hubiere con respecto al contrato inicial en SMLV, cuando aplique:

Valor contrato en SMLV: 929.63

Valor máximo para adición en SMLV: 464.81


Valor adición solicitada en SMLV: 0.0

IV. APROBACIONES

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de supervisor del contrato junto con la interventoría del contrato FDLN-230-2023(97601) se solicita la aprobación de la modificación contractual y suscribir la ampliación de la suspensión no. 1 del 16 de octubre de 2024, para su legalización bajo el Contrato de Obra No.230 de 2023



Supervisor
JOHN JADER SUAREZ DELGADO
ALCALDE LOCAL DE LOS MARTIRES



Interventor
GILBERTO MARTINEZ
CONSORCIO INTERVIAL MÁRTIRES
Representante Legal

Proyectó: Ing. Julian David León Ayazo – Profesional Área de infraestructura FDLN
Revisó: Julián Andrés Escobar Solano – Profesional especializado Despacho FDLN
Liliana Angélica Ramírez Álvarez – Líder de Contratación FDLN
Tatiana Escalona Herrera – Abogada Transversal FDLN
Aprobó: John Jader Suarez Delgado – Alcalde Local FDLN