

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	FORMATO ACTA DE SUSPENSIÓN -CON INTERVENTORÍA-	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-008	01	23/01/2024

ACTA DE AMPLIACIÓN No. 1 DE LA SUSPENSIÓN No. 2

CONTRATO No.	LP-SPM-017-2022
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE MONTERÍA
CONTRATISTA	CONSORCIO CIS 56
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRADO DE SERVICIOS (CIS) AHORA LA GENTE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA
VALOR	CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE (\$48.329.918.941,00)
ADICIÓN No. 1	TRES MIL SETECIENTOS ONCE MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$3.711.311.849,00)
ADICIÓN No. 2	DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL SIETE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$2.288.711.007,00)
VALOR FINAL:	CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$54.329.941.797,00).
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	DIECISEIS (16) MESES
PLAZO DE EJECUCIÓN SEGÚN MODIFICATORIO No. 1	QUINCE (15) MESES Y VEINTE (20) DÍAS
FECHA DE INICIO	NUEVE (9) DE SEPTIEMBRE 2022
PRÓRROGA No. 1	TRES (3) MESES
PRORROGA No. 2	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
PRORROGA No. 3	UN (1) MES
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL:	VEINTIDOS (22) MESES Y VEINTE (20) DÍAS
FECHA DE SUSPENSIÓN No.1	DIECINUEVE (19) DE FEBRERO DE 2024
FECHA DE AMPLIACIÓN No. 1 A LA SUSPENSIÓN No. 1	DIECINUEVE (19) DE ABRIL DE 2024
FECHA DE AMPLIACIÓN No. 2 DE LA SUSPENSIÓN No. 1	DIECINUEVE (19) DE JUNIO DE 2024
FECHA DE AMPLIACIÓN No. 3 DE LA SUSPENSIÓN No. 1	DIECINUEVE (19) DE JULIO DE 2024
FECHA DE REINICIO No. 1	VEINTE (20) DE AGOSTO DE 2024
FECHA SUSPENSION No. 2	TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA FINAL SEGÚN PRORROGA NO.3	TREINTA Y UNO (31) DE ENERO DE 2025
INTERVENTOR	CONSORCIO KALAR MONTERIA 016
INTERVENTORÍA No.	CMA-SPM-016-2022
FECHA DEL PRESENTE ACTA	CATORCE (14) DE FEBRERO DE 2025

En la ciudad de Montería a los catorce (14) días del mes febrero del año 2025 se reunieron los suscritos a saber: el contratista **CONSORCIO CIS 56**, representado por LIBARDO LÓPEZ JIMÉNEZ, el interventor **CONSORCIO KALAR MONTERIA 016** representado por ORLANDO RIVERA MORA, la Secretaria de Infraestructura **IRIS SPATH CAMAÑO** y el profesional apoyo

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	FORMATO ACTA DE SUSPENSIÓN -CON INTERVENTORÍA-	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-008	01	23/01/2024

a la supervisión designado por parte de la Secretaría de Infraestructura **MARGARITA SABINO**, con el propósito de suscribir la presente acta de ampliación No. 1 de la suspensión No. 2 del contrato No. LP-SPM-017-2022, de acuerdo con las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que, el día treinta y uno (31) de diciembre del 2024 se suscribió por las partes acta de suspensión No. 2 del contrato de obra No. LP-SPM-017-2022 por el término de CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS, en razón a retrasos en la entrega de materiales de fachada y estructurales, esenciales para la ejecución de las actividades que debían iniciarse desde el tres (3) de diciembre de 2024, según el cronograma de obra respectivo.
2. Que, mediante comunicación No. CS. KALAR-473-182-2024 de fecha 14 de febrero de 2025, la interventoría CONSORCIO KALAR MONTERIA 016 recomendó al Municipio de Montería ampliar la suspensión del contrato de obra hasta el 3 de marzo de 2025, así:

(...) el CONSORCIO CIS 56 notificó formalmente a través del oficio C-CIS56-217-2025, la solicitud de extensión del tiempo de suspensión del contrato de obra hasta el 3 de marzo de 2025.

Dicha solicitud responde a retrasos en la producción, importación y entrega de materiales esenciales, acorde a lo que manifiesta el CONSORCIO CIS 56 los cuales han sido debidamente documentados y notificados por los proveedores y subcontratistas, afectando la ejecución de actividades críticas del proyecto.

Esta extensión en tiempo permitirá la recepción y organización del material en sitio, evitando reprocesos y garantizando la correcta ejecución de las actividades programadas sin comprometer la calidad ni el cumplimiento del contrato”.

3. Que, en virtud de lo anterior, las partes consideran justificada la necesidad de suscribir la presente ampliación de la suspensión del contrato de obra No LP-SPM-017-2022, cuyo objeto es “CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRADO DE SERVICIOS (CIS) AHORA LAGENTE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA”.

Que, en virtud de las consideraciones expuestas, las partes

ACUERDAN

PRIMERO: Ampliar la suspensión de la ejecución del contrato No. LP-SPM-017-2022, cuyo objeto es “CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRADO DE SERVICIOS (CIS) AHORA LA GENTE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA”, hasta el 3 DE MARZO DE 2025.

SEGUNDO: El contratista se obliga a mantener actualizadas las garantías que amparan el contrato, conforme a la normatividad vigente y aplicable y, notificar de la presente actuación a la aseguradora.

TERCERO: Una vez superados los motivos que sustentan la presente suspensión, el contratista deberá reiniciar de manera inmediata la ejecución del contrato de obra y actualizar las garantías manteniendo las condiciones indicadas en el contrato y/o sus modificatorios.

CUARTO: La presente ampliación de la suspensión del contrato de obra No. LP-SPM-017-2022, no implicará mayores costos ni reclamaciones por parte de la firma contratista de obra CONSORCIO CIS 56.

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	FORMATO ACTA DE SUSPENSIÓN -CON INTERVENTORÍA-	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-008	01	23/01/2024

QUINTO: La presente suspensión se perfecciona con la aceptación por las partes en la plataforma SECOP II.

Para constancia de la presente acta se firma por los que en ella intervinieron,



CONSORCIO CIS 56
LIBARDO LÓPEZ JIMÉNEZ
CONTRATISTA DE OBRA



CONSORCIO KALAR MONTERIA 016
ORLANDO RIVERA MORA
INTERVENTORÍA



Firmado digitalmente por
IRIS MARGARETH
SPATH CAMAÑO
IRIS SPATH CAMAÑO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
MUNICIPIO DE MONTERÍA



MARGARITA SABINO
APOYO A LA SUPERVISIÓN
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

Proyectó: María Mercedes González – Contratista SIM 
Revisó: Rubiela Pérez Cordero - Contratista SIM 