


REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR
MUNICIPIO DE EL PASO
NIT: 800096592-2
ACTA DE REINICIO N° 2



MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	CONCURSO DE MERITOS ABIERTOS
N° DEL PROCESO DE SELECCIÓN	001-2022
FECHA DEL CONTRATO	23 DE MARZO DE 2022
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE EL PASO CESAR
CONTRATISTA	CONSORCIO INTER ESCENARIOS EL PASO
NIT	901576973-1
REPRESENTANTE LEGAL	YESICA ALEJANDRA SANCHEZ ARIAS
IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA	1.065.622.094
TELEFONO	3114314954
CORREO ELECTRONICO	Inter.escenarios.elpaso@gmail.com
VALOR DEL CONTRATO	SEISCIENTOS MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS (\$600.095.360) M/CTE
PLAZO DE CONTRATO	OCHO (8) MESES
FECHA DE FINALIZACION	19 DE ENERO DE 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN N°1	29 DE SEPTIEMBRE DE 2022
FECHA DE REINICIO N°1	12 DE DICIEMBRE DE 2022

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

Calle 3 # 3 – 52 El Paso Cesar
E-mail: alcaldia@elpaso-cesar.gov.co



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR
MUNICIPIO DE EL PASO
NIT: 800096592-2
ACTA DE REINICIO N° 2




FECHA DE FINALIZACIÓN SEGUN REINICIO N°1	2 DE ABRIL DE 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN N°2	15 DE DICIEMBRE DE 2022
FECHA DE REINICIO N° 2	6 DE FEBRERO DE 2023
FECHA DE FINALIZACIÓN SEGUN REINICIO N° 2	23 DE MAYO DE 2023
FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS	FORMA DE PAGO: EL MUNICIPIO pagara un anticipo del 15% del valor del contrato siempre que se haya firmado el acta de inicio, y el ochenta y cinco por ciento (85%), restantes a través de actas parciales amortizando en cada una de ellas el valor del anticipo.
SUPERVISION	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

GARANTÍAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (SOLICITADAS EN EL CONTRATO)				
ASEGURADORA	N° DE PÓLIZA	AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
SEGUROS DEL ESTADO S.A	21-44-101379053	CUMPLIMIENTO	\$60.009.536	19/05/2022 A 19/05/2023
		CALIDAD DEL SERVICIO	\$60.009.536	19/01/2023 A 19/01/2028
		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	\$60.009.536	19/05/2022 A 19/01/2026

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

Calle 3 # 3 – 52 El Paso Cesar
E-mail: alcaldia@elpaso-cesar.gov.co



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR
MUNICIPIO DE EL PASO
NIT: 800096592-2
ACTA DE REINICIO N° 2




		BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	\$90.014.304	19/05/2022 A 19/05/2023
--	--	--	--------------	----------------------------

En el municipio de El Paso Cesar, siendo los seis (6) días del mes de febrero de 2023, se reunieron , **YESICA ALEJANDRA SANCHEZ ARIAS**, representante legal de **CONSORCIO INTER ESCENARIOS EL PASO** en calidad de contratista de Interventoría, **LAURA SOFIA ZULETA AMARA**, Representante legal **CIVILSAM DISEÑOS E INGENIERÍA S.A.S** en calidad de Supervisor Delegado, y **YURIS Y. CAMPO BELTRAN**, en su calidad de Secretaria de Planeación Municipal, con el fin de suscribir formalmente el acta de reinicio N°2 a la ejecución del **CONTRATO DE INTERVENTORIA-001-2022**, que tiene por objeto "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE EL PASO CESAR" con fundamento en las siguientes:

CONSIDERACIONES:

1. Que el día Veintitrés (23) de marzo de 2022, el **MUNICIPIO DE EL PASO, DEPARTAMENTO DEL CESAR** celebro con el **CONSORCIO INTERESCENARIOS EL PASO**, el contrato de Interventoría N° 001 de 2022, por un valor inicial de \$600.095.360, que tiene por objeto la **INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE EL PASO CESAR**.
2. Que el plazo inicial pactado entre las partes para la ejecución del referido contrato es de OCHO (08) meses contados a partir de la fecha de firma del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.
3. Que el día 19 de mayo de 2022, el **MUNICIPIO DE EL PASO** y el **CONTRATISTA**, suscribieron el acta de inicio del contrato N° 001 de 2022 del 23 de marzo de 2022.

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR
MUNICIPIO DE EL PASO
NIT: 800096592-2
ACTA DE REINICIO N° 2



4. Que debido a la necesidad de realizar ajustes funcionales a algunos de los componentes de la obra incluyendo un balance de menores y mayores cantidades para la correcta ejecución de las actividades contratadas, requiriendo una revisión y cuantificación por un grupo interdisciplinario que implica revisión de memorias, planos arquitectónicos, estructurales, sanitarios y de aguas lluvias. se hizo necesaria la suspensión del contrato N° 001 de 2022 cuyo objeto es **INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE EL PASO CESAR**, el día 15 de diciembre de 2022 por un plazo de 21 días, comprendidos hasta el 5 de enero de 2023.
5. Que al encontrar inconsistencias en la funcionalidad de los diseños iniciales de la gradería del patinódromo y de las redes para la recolección y evacuación de aguas lluvias, se hizo necesario estudiar unas nuevas alternativas que permitieran una correcta ejecución del objeto contractual. por lo anterior, se otorga la ampliación solicitada por el contratista de obra a través de OFICIO INTERDEPORTIVOS2023-01-06-INTER el día 6 de enero de 2023. Dicha ampliación se da por el termino de 31 días comprendidos del 6 de enero al 6 de febrero de 2023
6. Que, para la fecha, el contratista de obra ha presentado la documentación solicitada, necesaria para la formalización y aprobación del acta modificatoria N° 1 que incluye balance de mayores y menores cantidades, así como ítems no previstos, de esta manera se consideran superadas las causas por las cuales se originó la suspensión N° 2 y la ampliación de la misma al contrato de obra N° 007-2022


SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

Por lo tanto, las partes

ACUERDAN:

PRIMERO: Reiniciar a partir del día 6 de febrero de 2023 contrato de interventoría N° 001 de 2022 del 23 de marzo de 2022, celebrado entre el **MUNICIPIO DE EL PASO** y el **INTER ESCENARIOS EL PASO**, que tiene por objeto **INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE EL PASO CESAR**.

Calle 3 # 3 – 52 El Paso Cesar
E-mail: alcaldia@elpaso-cesar.gov.co




REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR
MUNICIPIO DE EL PASO
NIT: 800096592-2
ACTA DE REINICIO N° 2



SEGUNDO: Que la nueva fecha de finalización del contrato de interventoría N° 001-2022 es el día veintitrés (23) de mayo de 2023.

TERCERO: Que el contratista presentará ante la compañía de seguros la presente acta para actualizar la vigencia de las pólizas a partir de la fecha.

En constancia de lo anterior, se firma la presente acta de reinicio por lo que en ella intervinieron, a los seis (6) días del mes de febrero de 2023


YESICA ALEJANDRA SANCHEZ ARIAS
R/L CONSORCIO INTERESCENARIOS EL PASO
INTERVENTORIA


YURIS Y. CAMPO BELTRAN

SECRETARIA DE PLANEACION M/PAL


CIVILSAM DISEÑOS E INGENIERIA S.A.S
R/L LAURA SOFIA ZULETA AMARA
SUPERVISOR DELEGADO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN