

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL
(NIVEL LOCAL-Alcaldía Local de Kennedy)

Fecha de Solicitud: 07 de marzo de 2025		Área de Origen: Gestión de Desarrollo Local - Infraestructura FDLK
I. RESUMEN CONTRACTUAL		
Número Contrato: COP 815-2022	Fecha de Suscripción: 20_diciembre_2022	Tipo de Contrato: Obra Pública COP 815-2022
Plazo Inicial: Cinco (05) meses	Fecha de Inicio: 22_febrero_2023	Fecha de Terminación Inicial: 21_julio_2023
Objeto: INV-078 EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA EL DIAGNOSTICO Y LA CONSERVACIÓN DE PUENTES VEHICULARES Y/O PEATONALES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY.		
Contratista: PAVIMENTOS TÉCNICOS S.A.S.		
Supervisor: KARLA TATHYANNA MARIN OSPINA Alcaldesa Local de Kennedy Fondo de Desarrollo Local de Kennedy		Valor Inicial: \$ 596.652.016
Número del proceso SECOP I o II: CO1.PCCNTR.4333749	Fecha de publicación del proceso en SECOP I o II: 01_noviembre_2022	Link del proceso en el SECOP I o II: https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.3546047
II. INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA		MODIFICACIÓN No. 20
Adición Valor	Prórroga Tiempo	Modificación o aclaración otras cláusulas
No Aplica	Tiempo: No Aplica	CONTRATO DE OBRA 815 de 2022 para trámite y viabilidad de Ampliación 4 de la SUSPENSIÓN No 6, por un término de TRES (03) MESES, contados a partir del martes catorce (14) de marzo de 2025 al jueves trece (13) de junio de 2025, inclusive, con fecha de reinicio el 14 de junio de 2025.
	Fecha Terminación Final: 07 de agosto de 2025	

III. INFORMACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES		
MODIFICACIÓN No. 1		
Adición Valor	Prórroga Tiempo	Modificación o aclaración otras cláusulas
Valor: \$ No Aplica	Tiempo: No Aplica	CONTRATO DE OBRA 815 de 2022

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL
(NIVEL LOCAL-Alcaldía Local de Kennedy)

CDP No.: No Aplica	Fecha Terminación Final: 29 de agosto de 2023	para trámite y viabilidad de SUSPENSIÓN No 1, por un término de TREINTA Y OCHO (38) DÍAS CALENDARIO, contado desde el lunes 24 de abril de 2023 hasta el miércoles 31 de mayo de 2023, inclusive.
MODIFICACIÓN No. 2		
Adición Valor	Prórroga Tiempo	Modificación o aclaración otras cláusulas
Valor: \$ No Aplica CDP No.: No Aplica	Tiempo: No Aplica Fecha Terminación Final: 29 de septiembre de 2023	CONTRATO DE OBRA 815 de 2022 para trámite y viabilidad de AMPLIACIÓN No 1 DE LA SUSPENSIÓN No 1, por un término de UN (1) MES, contado desde el jueves 01 de junio hasta el viernes 30 de junio de 2023, inclusive.
MODIFICACIÓN No. 3		
Adición Valor	Prórroga Tiempo	Modificación o aclaración otras cláusulas
Valor: \$ No Aplica CDP No.: No Aplica	Tiempo: No Aplica Fecha Terminación Final: 29 de octubre de 2023	CONTRATO DE OBRA 815 de 2022 para trámite y viabilidad de AMPLIACIÓN No 2 DE LA SUSPENSIÓN No 1, por un término de UN (1) MES, contado desde el sábado 01 de julio hasta el lunes 31 de julio de 2023, inclusive.
MODIFICACIÓN No. 4		
Adición Valor	Prórroga Tiempo	Modificación o aclaración otras cláusulas
Valor: \$ No Aplica CDP No.: No Aplica	Tiempo: No Aplica Fecha Terminación Final: 29 de noviembre de 2023	CONTRATO DE OBRA 815 de 2022 para trámite y viabilidad de AMPLIACIÓN No 3 DE LA SUSPENSIÓN No 1, por un término de UN (1) MES, contado desde el martes 01 de agosto hasta el jueves 31 de agosto de 2023, inclusive.
MODIFICACIÓN No. 5		
Adición Valor	Prórroga Tiempo	Modificación o aclaración otras cláusulas
Valor: \$ No Aplica CDP No.: No Aplica	Tiempo: No Aplica Fecha Terminación Final: 29 de diciembre de 2023	CONTRATO DE OBRA 815 de 2022 para trámite y viabilidad de AMPLIACIÓN No 4 SUSPENSIÓN No 1, por un término de UN (1) MES, contado desde el viernes 01 de septiembre de 2023 hasta el sábado 30

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL
(NIVEL LOCAL-Alcaldía Local de Kennedy)

		de septiembre de 2023, inclusive.
MODIFICACIÓN No. 6		
Adición Valor	Prórroga Tiempo	Modificación o aclaración otras cláusulas
Valor: \$ No Aplica CDP No.: No Aplica	Tiempo: No Aplica Fecha Terminación Final: 29 de enero de 2024	CONTRATO DE OBRA 815 de 2022 para trámite y viabilidad de AMPLIACIÓN No 5 SUSPENSIÓN No 1, por un término de UN (1) MES, contado desde el domingo 01 de octubre de 2023 hasta el martes 31 de octubre de 2023, inclusive.
MODIFICACIÓN No. 7		
Adición Valor	Prórroga Tiempo	Modificación o aclaración otras cláusulas
Valor: \$ No Aplica CDP No.: No Aplica	Tiempo: No Aplica Fecha Terminación Final: 13 de febrero de 2024	CONTRATO DE OBRA 815 de 2022 para trámite y viabilidad de SUSPENSIÓN No 2, por un término de QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO, contado desde el miércoles 01 de noviembre de 2023 hasta el miércoles 15 de noviembre de 2023, inclusive.
MODIFICACIÓN No. 8		
Adición Valor	Prórroga Tiempo	Modificación o aclaración otras cláusulas
Valor: \$ No Aplica CDP No.: No Aplica	Tiempo: No Aplica Fecha Terminación Final: 29 de febrero de 2024	CONTRATO DE OBRA 815 de 2022 para trámite y viabilidad de SUSPENSIÓN No 3, por un término de QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO, contado desde el miércoles 10 hasta el miércoles 24 de enero de 2024, inclusive.
MODIFICACIÓN No. 9		
Adición Valor	Prórroga Tiempo	Modificación o aclaración otras cláusulas
Valor: \$ No Aplica CDP No.: No Aplica	Tiempo: No Aplica Fecha Terminación Final: 15 de marzo de 2024	CONTRATO DE OBRA 815 de 2022 para trámite y viabilidad de AMPLIACIÓN No 1 DE LA SUSPENSIÓN No 3, por un término de QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO, contado desde el jueves 25 hasta el jueves 08 de febrero de 2024, inclusive.
MODIFICACIÓN No. 10		
Adición Valor	Prórroga Tiempo	Modificación o aclaración otras cláusulas

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL
(NIVEL LOCAL-Alcaldía Local de Kennedy)

Valor: \$ No Aplica CDP No.: No Aplica	Tiempo: No Aplica Fecha Terminación Final: 15 de abril de 2024	CONTRATO DE OBRA 815 de 2022 para trámite y viabilidad de AMPLIACIÓN No 2 DE LA SUSPENSIÓN No 3, por un término de UN (01) MES, contado desde el viernes 09 de febrero hasta el viernes 08 de marzo de 2024, inclusive.
MODIFICACIÓN No. 11		
Adición Valor	Prórroga Tiempo	Modificación o aclaración otras cláusulas
Valor: \$ No Aplica CDP No.: No Aplica	Tiempo: No Aplica Fecha Terminación Final: 15 de mayo de 2024	CONTRATO DE OBRA 815 de 2022 para trámite y viabilidad de AMPLIACIÓN No 3 DE LA SUSPENSIÓN No 3, por un término de UN (01) MES, contado desde el sábado 09 de marzo hasta el lunes 08 de abril de 2024, inclusive.
MODIFICACIÓN No. 12		
Adición Valor	Prórroga Tiempo	Modificación o aclaración otras cláusulas
Valor: \$ No Aplica CDP No.: No Aplica	Tiempo: No Aplica Fecha Terminación Final: 15 de junio de 2024	CONTRATO DE OBRA 815 de 2022 para trámite y viabilidad de la SUSPENSIÓN No 4, por un término de UN (01) MES, contado desde el viernes 12 de abril hasta el sábado 11 de mayo de 2024, inclusive.
MODIFICACIÓN No. 13		
Adición Valor	Prórroga Tiempo	Modificación o aclaración otras cláusulas
Valor: \$ No Aplica CDP No.: No Aplica	Tiempo: No Aplica Fecha Terminación Final: 15 de junio de 2024	CONTRATO DE OBRA 815 de 2022 para trámite y viabilidad de la modificación de la estructura de costos del contrato, reconociendo mayores porcentajes de dedicación en la Fase de Preliminares de los profesionales Residente Ambiental y Especialista en Tránsito y Transporte, y contemplar el Ítem 1.001 como actividad de consultoría no de costo directo.
MODIFICACIÓN No. 14		
Adición Valor	Prórroga Tiempo	Modificación o aclaración otras cláusulas
Valor: \$ No Aplica CDP No.: No Aplica	Tiempo: No Aplica Fecha Terminación Final: 17 de septiembre de 2024	CONTRATO DE OBRA 815 de 2022 para trámite y viabilidad de prórroga No 1 por un periodo de noventa y dos (92) días, contados a

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL
(NIVEL LOCAL-Alcaldía Local de Kennedy)

		partir del domingo dieciséis (16) de junio al martes diecisiete (17) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024).
MODIFICACIÓN No. 15		
Adición Valor	Prórroga Tiempo	Modificación o aclaración otras cláusulas
Valor: \$ No Aplica CDP No.: No Aplica	Tiempo: No Aplica Fecha Terminación Final: 07 de octubre de 2024	CONTRATO DE OBRA 815 de 2022 para trámite y viabilidad para trámite y viabilidad de SUSPENSIÓN No 5, por un término de VEINTE (20) DÍAS CALENDARIO, contados a partir del viernes 12 de julio al miércoles treinta y uno (31) de julio de 2024. Inclusive.
MODIFICACIÓN No. 16		
Adición Valor	Prórroga Tiempo	Modificación o aclaración otras cláusulas
Valor: \$ No Aplica CDP No.: No Aplica	Tiempo: No Aplica Fecha Terminación Final: 07 de noviembre de 2024	CONTRATO DE OBRA 815 de 2022 para trámite y viabilidad para trámite y viabilidad de SUSPENSIÓN No 6, por un término de UN (01) MES, contados a partir del viernes catorce (14) de agosto al viernes trece (13) de septiembre de 2024, inclusive.
MODIFICACIÓN No. 17		
Adición Valor	Prórroga Tiempo	Modificación o aclaración otras cláusulas
Valor: \$ No Aplica CDP No.: No Aplica	Tiempo: No Aplica Fecha Terminación Final: 07 de enero de 2024	CONTRATO DE OBRA 815 de 2022 para trámite y viabilidad de Ampliación 1 de la SUSPENSIÓN No 6, por un término de DOS (02) MESES, contados a partir del sábado catorce (14) de septiembre al miércoles trece (13) de noviembre de 2024, inclusive.
MODIFICACIÓN No. 18		
Adición Valor	Prórroga Tiempo	Modificación o aclaración otras cláusulas
Valor: \$ No Aplica CDP No.: No Aplica	Tiempo: No Aplica	CONTRATO DE OBRA 815 de 2022 para trámite y viabilidad de

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL
(NIVEL LOCAL-Alcaldía Local de Kennedy)

	Fecha Terminación Final: 07 de marzo de 2024	Ampliación 2 de la SUSPENSIÓN No 6, por un término de DOS (02) MESES, contados a partir del jueves catorce (14) de noviembre al lunes trece (13) de enero de 2025, inclusive.
MODIFICACIÓN 19		
Adición Valor	Prórroga Tiempo	Modificación o aclaración otras cláusulas
Valor: \$ No Aplica CDP No.: No Aplica	Tiempo: No Aplica	CONTRATO DE OBRA 815 de 2022 para trámite y viabilidad de Ampliación 3 de la SUSPENSIÓN No 6, por un término de DOS (02) MESES, contados a partir del martes catorce (14) de enero de 2025 al jueves trece (13) de marzo de 2025, inclusive.
	Fecha Terminación Final: 07 de mayo de 2024	

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:

Valor del Contrato:	\$ 596.652.016
Valor ejecutado:	\$ 87.913.072
Valor Pagado:	\$ 87.913.072
Valor a Adicionar:	\$ No Aplica
Valor total (incluyendo la adición solicitada):	\$ No Aplica

CONVENIENCIA Y JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN:

El Contrato de Obra 815 de 2022 se suscribió entre el Fondo de Desarrollo Local de Kennedy y el contratista PAVIMENTOS TÉCNICOS S.A.S., cuyo Objeto es: **INV-078 EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA EL DIAGNOSTICO Y LA CONSERVACIÓN DE PUENTES VEHICULARES Y/O PEATONALES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY** y a la fecha se encuentra suspendido por cuanto se encuentra en proceso de contratación la interventoría para garantizar el seguimiento, vigilancia y control de acuerdo a lo establecido en la normatividad contractual vigente y para lo cual se han efectuado las siguientes acciones:

1. El Fondo de Desarrollo Local Kennedy se encuentra en la formulación del proceso de contratación necesario para la nueva interventoría del contrato de obra.
2. Actualmente se han elaborado los documentos de estudio previo, anexo técnico, estructura presupuestal, análisis del sector y matriz de riesgos.
3. Desde el 27 de febrero de 2025 bajo radicado SIPSE 131534 los documentos mencionados anteriormente se encuentran en asistencia técnica en la Secretaría Distrital de Gobierno, este proceso es necesario para que el Fondo de Desarrollo Local de Kennedy pueda publicar el proceso de Interventoría en la plataforma SECOP II.

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL
(NIVEL LOCAL-Alcaldía Local de Kennedy)

Por lo expuesto, resulta necesario y conveniente, tramitar la ampliación No. 4 a la Suspensión No. 6 del contrato de obra pública COP 815-2022, por un término de tres (03) meses contados a partir del viernes catorce (14) de marzo de 2025 al viernes trece (13) de junio de 2025, inclusive, o antes si se perfecciona el contrato de interventoría resultado de la consultoría en proceso que realice la vigilancia al contrato de obra pública.

Análisis del porcentaje del valor de la adición, incluyendo las anteriores si las hubiere con respecto al contrato inicial en SMLV, cuando aplique:

Valor contrato en SMLV:	No Aplica
Valor máximo para adición en SMLV:	No Aplica
Valor adición solicitada en SMLV:	No Aplica

IV. APROBACIONES

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de ordenadora solicito la modificación de la Ampliación 4 de la Suspensión No 6 por un periodo de tres (03) meses del Contrato de COP No. 815 de 2022, o antes si se superan las causales que dieron lugar a la suspensión.



Supervisor(a)
KARLA TATHYANNA MARIN OSPINA
ALCALDESA LOCAL DE KENNEDY



Apoyo a la Supervisión
ANDREA CATALINA LEÓN QUINTERO

Proyectó: Andrea Catalina León Quintero - Contratista Infraestructura FDLK 

Revisó y Aprobó: Andrés Mauricio Rojas Llanos – Profesional Especializado - Infraestructura FDLK 
Rosmery Poveda Orduña – Profesional Transversal de Infraestructura – FDLK 

Revisó: Saira Marcela Arteaga Silva– Profesional jurídico - Infraestructura FDLK 