



Al contestar cite Radicado 2025362030006036 Id: 1632160
Folios: 2 Fecha: 2025-03-16 12:42:57
Anexos: 1 DOCUMENTOS ELECTRONICOS
Remitente: GRUPO SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Destinatario: SECRETARIA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS

MEMORANDO

Bogotá, 14 de marzo de 2025

PARA: **ANDRES ARBOLEDA SALAZAR**

Secretario de Servicios Aeroportuarios

DE: **ANGELA C. CASTELLANOS FORERO**

Supervisora Contrato de Interventoría No. 23001299

Asunto: Solicitud de segunda modificación cantidades de obra con aumento de valor e inclusión de Ítems No Previstos al Contrato No. 22001138 H4. Contrato de Interventoría No. 23001299 H3

Respeto Ingeniero

De manera atenta me permito radicar los documentos que soportan la solicitud de **"Modificación de cantidades de obra con aumento de valor e inclusión de ítems no previstos"**, en virtud del contrato de obra No. 23001138-H4, cuyo objeto es "REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS FRANJAS DE SEGURIDAD DE PISTA DEL AEROPUERTO ANTONIO NARIÑO DE PASTO, NARIÑO (VF)".

De manera atenta se da traslado de la comunicación T-003-2024-152-OFC de fecha 14 de marzo de 2025 mediante el cual la Interventoría INGEOCIM 23001299-H3 remite Respuesta al comunicado C-ALFA-129-2025 de fecha 12 de marzo de 2025 y aval solicitud de adición y prorroga al valor del contrato de obra 23001138-H4 relacionada con la solicitud de modificación de cantidades de obra con aumento de plazo, valor e inclusión de ítems no previstos, en virtud del contrato de obra No. 23001138-H4, cuyo objeto es "REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS FRANJAS DE SEGURIDAD DE PISTA DEL AEROPUERTO ANTONIO NARIÑO DE PASTO, NARIÑO (VF)".

Por lo anterior, amablemente solicito se adelante el respectivo trámite y se lleve a cabo la modificación del contrato de conformidad con el procedimiento y Formato 69 Solicitud,

Clave: APOY-7.0-12-008

Versión: 05

Fecha: 16/07/2024

Página: 1 de 2

Modificación de Contrato de Obra No. 23001138 H4 de 2023, que registre la **inclusión de Cuatro (4) Ítem No Previstos**, adición de plazo de **cuatro (4) meses y adición de valor** al contrato de obra por DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 00/100 PESOS M/CTE (**\$2.536.379.355,00**).

Al igual que se adjunta el oficio T-003-2024-153-OFC de 14 de marzo de 2025 Solicitud de adición No.1 y Prorroga No.2 para el contrato de Interventoría 23001299-H3, que se registre la **adición de plazo de cuatro (4) meses y adición de valor** al contrato de interventoría por TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS (**\$347.289.600,00**) M/CTE

Lo anterior con el fin de adelantar el respectivo trámite ante la Dirección Administrativa, para lo cual se anexan los documentos en el siguiente enlace:

https://aerocivil-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/julieth_manzanares_aerocivil_gov_co/EnSaYz0YS65CsQnO3XYpreEBQ9ViLK2UYDdxWwcYAhZolg?e=JjXRu5&xodata=MDV8MDJ8YW5nZWxhLmNhc3RlbGxhbm9zQGFlcm9jaXZpbC5nb3YuY298M2YxODE3MWIxNGVINGY1ODIIMDkwOGRkNjMyYmFhZDd8MjkyNzU1YzBmMDdiNGI5MWJiNmU4NzMzODIwOWNjOTZ8MHw wfDYzODc3NTc2MTM4MzMwNDUxM3xVbmtub3dufFRXRnBiR1pzYjNkOGV5SkZiWEIwZVUxaGNHa2IPbIJ5ZFdVc0IsWWIPaUI3TGpBdU1EQXdNQ0lzSWxBaU9pSIhhVzR6TWIJc0lrRk9Jam9pVFdGcGJDSXNJbGRVSWpveWZRPT18MHx8fA%3d%3d&sdata=R0hYaU1zY3R3d2U3QlhXblBEbzIXSGNMZW54czZ6TXlpSEgwrVBoaForUT0%3d

Se informa que la revisión adelantada por la interventoría está de conformidad con los requisitos exigidos para el trámite de modificación contractual, de acuerdo con lo establecido por el Manual de Contratación de la Entidad.

Atentamente,



ANGELA C. CASTELLANOS FORERO

Supervisora Contrato de interventoría 23001299 H3

Grupo Occidente Oriente - DIAA

Anexo: Documentos soporte en el enlace mencionado

Elaboró: Julieth Manzanares Gomez – Contratista apoyo a la Supervisión – DIAA

Revisó: Cesar Augusto Delgado Carrillo – Coordinador Grupo Occidente Oriente - DIAA

Clave: APOY-7.0-12-008

Versión: 05

Fecha: 16/07/2024

Página: 2 de 2