

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-12-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA

27/03/2025
(Día / Mes / Año)

ADICIÓN ☐

MODIFICACIÓN ☐

PRÓRROGA ☒

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL HUILA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA

RESPONSABILIDAD

1. Mediante la suscripción del presente formato, el contratista y el interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información contenida.
2. El Interventor debe justificar las causas que originan la solicitud de la adición y/o modificación y/o prórroga del contrato de obra.

ANTECEDENTES

CONTRATO DE OBRA No. 2000-2024
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: LESATH SAS
(Nombre o razón social del Contratista)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL HUILA.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. N/A
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: N/A

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO DE OBRA: 3 MESES
(Indique el plazo del contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 15/08/2024
(Día / Mes / Año)

MODIFICACIONES:

Modificación No.	Fecha	Breve descripción

PRÓRROGAS:

Contrato Adicional No.	Fecha	Periodo	
		Desde (Día/Mes/Año)	Hasta (Día/Mes/Año)
1	14/11/2024	15/11/2024	31/12/2024
2	26/12/2024	1/01/2025	31/03/2025

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN:

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO DE SUSPENSIÓN		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE OBRA		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-12-FR-1
			VERSIÓN	1
			PÁGINA	

FECHA

27/03/2025
(Día / Mes / Año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

31/03/2025
(Indicar Día/Mes/Año)

(Teniendo en cuenta las prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:

\$ 274.502.885,63

50% EN SMMLV: \$ 110,77
(Indicar el 50% del valor inicial expresado en salarios mínimos del año de suscripción del contrato)

VALOR ADICIONES

Contrato Adicional No.	Fecha	Valor	SMMLV del Año de la Adición
1	14/11/2024	\$ 13.496.768,40	10,38

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:

\$ 287.999.654,03
(Indicar el valor teniendo en cuenta las adiciones)

OBJETO DE LA SOLICITUD

Mediante comunicación escrita No. LESATH - 082 - 2025 de fecha 26 de marzo de 2025 el Contratista de Obra solicita lo siguiente:

1) Prorrogar el Contrato No. 2000 de 2024 cuyo objeto es: "HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL HUILA.", por un plazo de 2 MESES CALENDARIO, dado que se estima que el tiempo contractual vigente no es suficiente para concluir satisfactoriamente las actividades asignadas al contrato de obra, teniendo en cuenta, que se han presentado diferentes paros durante el último mes, lo que ha impedido poder desarrollar adecuadamente el contrato, entre ellos se citan el paro del gremio arrocero, la MINGA indígena, paro de transportadores, paro de campesinos de sur occidente y paro de los afectados por la construcción del Quimbo.

Al extender el plazo, se cumplirán los estándares de calidad y cumplimiento requeridos por la entidad, con el fin de reducir los tiempos de viaje y contar con una infraestructura en condiciones óptimas.

(Indique en este espacio únicamente el plazo y/o el valor adicional y/o modificación solicitados)

ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Las actividades pendientes a ejecutar son:

1) Vía 4301 cruce Tesalia – Teruel PR29+0600: Construcción muro de contención, para ampliación de banca en curva, que presenta alto riesgo de accidente.

2) Vía 2003 Altamira – Gabinetes PR37+0550, PR37+0200, PR31+0500 y PR19+0300: Construcción estructura de gaviones y manejo de cauce sobre la quebrada La Viciosa.

(Indicar las actividades proyectadas a desarrollar y su localización, objeto de la presente solicitud)

DISCRIMINACIÓN DEL VALOR ADICIONAL Y/O REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS SOLICITADOS

Formulario 1		Valor actualizado última Minuta de Modificación Contractual No. ____ Fecha: ____		Valor solicitado	Valor actualizado presente solicitud
Descripción	Valor inicial				
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Valor Total	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

AVANCE FÍSICO DE OBRA

Hasta el mes de Febrero de 2025 la obra presenta un avance físico ejecutado del 17,53%
(mes anterior a la presente solicitud) (año) (Indique en este espacio el porcentaje de avance físico real al mes anterior a la presente solicitud)

contra el avance programado del 100%.
(Indique en este espacio el porcentaje de avance programado al mes anterior a la presente solicitud)

AVANCE INVERSIÓN DE OBRA

Inversión programada acumulada: \$ 287.999.654,03 Inversión Ejecutada acumulada: \$ 50.495.688,00
(Indicar solo la inversión en ítems de obra al mes anterior a la presente solicitud) (Indicar solo la inversión en ítems de obra al mes anterior a la presente solicitud)

RESUMEN FINANCIERO CONTRATO DE OBRA

Inversión Total Ejecutada (incluido IVA): \$ 50.495.688,00
(Incluye todas las actividades del contrato tales como obra, estudios y diseños, gestión predial, ambiental, social, al mes anterior a la presente solicitud)

Valor anticipo otorgado: \$ - Valor amortizado: \$ - Saldo por amortizar: \$ -
(mes anterior a la presente solicitud) (mes anterior a la presente solicitud) (mes anterior a la presente solicitud)

Valor facturado (Incluido IVA) a: Febrero de 2025 \$ - Último mes facturado: Febrero
(mes anterior a la presente solicitud) (año) (Indicar mes y año)

Saldo por ejecutar (Incluido IVA): \$ 237.503.966,03
(mes anterior a la presente solicitud)

PROCESOS DE MULTAS Y SANCIONES

(Describir si se han impuesto o se encuentran en trámite multas o sanciones y el estado de las mismas)

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-12-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
FECHA		27/03/2025 (Día / Mes / Año)	
JUSTIFICACIÓN DE LA INTERVENTORÍA PARA APROBACIÓN DE LA PRESENTE SOLICITUD (La justificación debe describirse de manera precisa, detallada y completa)			
TÉCNICA: La Supervisión considera viable: 1) La prórroga para culminar las actividades en la atención de los sitios críticos en los tramos previstos, en los tramos previstos, por cuanto se requiere ejecutar en la vía 4301 cruce Tesalia – Teruel PR29+0600 la construcción de muro de contención para la ampliación de banca en curva y en la vía 2003 Altamira – Gabinetes PR37+0550, PR37+0200, PR31+0500 y PR19+0300 la construcción de estructura de gaviones y manejo de cauce sobre la quebrada La Viciosa, por lo que se considera viable la prórroga solicitada en aras de habilitar y brindar transitabilidad en los tramos indicados en la solicitud, y así mismo poder culminar las actividades al 31 de Mayo de 2025.			
JURÍDICA: Se considera viable la prórroga del contrato que se ha solicitado por dos meses, lo que equivale a 60 días calendarios. La prórroga tiene por finalidad el adelantamiento de las actividades que permitirán la atención de sitios críticos, labores que redundaran en la mejora de calidad de vida de las personas que transitan por la zona, al reducir los tiempos de viaje y contar con una infraestructura en condiciones óptimas, todas estas actividades concatenadas con el cumplimiento del objeto del contrato. Se tiene además que la prórroga se está realizando durante la vigencia del contrato, está definida temporalmente y se requiere para garantizar el interés público.			
FINANCIERA: (Describe los conceptos de inversión que justifiquen la presente adición y/o prórroga y/o modificación) Se garantiza la inversión de los recursos girados para la ejecución de las actividades objeto del contrato de obra.			
PRESUPUESTAL: (Describe la asignación de recursos presupuestales disponibles en la Entidad que respaldan la presente solicitud) N/A			
AMBIENTAL Y/O SOCIAL Y/O PREDIAL Y/O SOSTENIBILIDAD: (Si aplica) N/A			
OTRAS JUSTIFICACIONES QUE AMERITEN LA SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA: (Si aplica) N/A			
OTROS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA SOLICITUD: (Si aplica) 1) Solicitud por parte del contratista.			
Notas: 1. Para el caso de adición se deben anexar el proyecto de: Acta de Modificación, Reprogramación al Programa de Inversiones y Programa de Obra actualizado, documentos que deben ser firmados por el Contratista y el Interventor. 2. Para el caso de prórroga, se deben anexar el proyecto de Reprogramación al Programa de Inversiones y el Programa de Obra actualizado, documentos que deben ser firmados por el Contratista y el Interventor. 3. Es responsabilidad de la Interventoría presentar las justificaciones técnica, jurídica, financiera, presupuestal, ambiental, social, predial, sostenibilidad y otros según el caso que respalden la solicitud de adición y/o prórroga y/o modificación, las cuales serán presentadas ante el Comité de Contratación del INVIAS. 4. Cuando se trate de contrato adicional en valor, la justificación debe contener la distribución de los recursos a adicionar entre las actividades pactadas en el contrato (obra básica, ajustes, provisiones si es del caso, etc., indicando el valor correspondiente al IVA). Es responsabilidad del Contratista y del Interventor garantizar que la distribución de recursos propuesta con la adición solicitada cubra todas las actividades requeridas. 5. La justificación presentada por la Interventoría debe tener en cuenta: las cláusulas contractuales, el pliego de condiciones y la matriz de riesgos del contrato de obra.			
 Firma Nombre: GLADIS MACÍAS VARGAS Representante Legal o Apoderado Contratista C.C. No. 46.368.055		 Firmado digitalmente por RINCON SILVA JESUS EDUARDO Firma Nombre: JESÚS EDUARDO RINCÓN SILVA Supervisor del Contrato Matrícula Profesional No.:1920265504 CAU	
 Firmado digitalmente por RINCON SILVA JESUS EDUARDO Vo.Bó.Firma Nombre: JESÚS EDUARDO RINCÓN SILVA Dirección Territorial Huila Matrícula Profesional No.:1920265504 CAU		 Vo.Bó.Firma Nombre: DIANA KARINA SILVA MAVESÓY Abogada Unidad ejecutora Dirección Territorial Huila	
Original: Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor, Dirección Territorial y Subdirección de Sostenibilidad.			