



1. CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN			
Pública	☒	Pública Clasificada	☐
		Pública Reservada	☐

**PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL
FORMATO PRORROGA
CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.7066444**

2. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	CENTRO AGROPECUARIO REGIONAL CAUCA
CONTRATO NRO.	CO1.PCCNTR.7066444
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	26 de noviembre de 2024
OBJETO	ADECUACIONES GENERALES Y CUBIERTAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA, AMBIENTES DE FORMACIÓN, ÁREA RECREATIVA Y/O DEPORTIVA Y ÁREAS COMPLEMENTARIAS DE LA SEDE DE POPAYÁN UBICADA EN LA CARRERA 9 # 71 N 60 DEL CENTRO AGROPECUARIO SENA REGIONAL CAUCA
CONTRATISTA	FABIAN ANDRÉS HIDALGO ORDOÑEZ
CC o NIT	76310257
LUGAR DE EJECUCIÓN	Centro Agropecuario – Regional Cauca
FECHA DE INICIO	06 de diciembre de 2024
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	31 de diciembre de 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 662.517.159
SUSPENSIÓN DEL CONTRATO N° 1	27 de diciembre de 2024
FECHA DE REINICIO:	13 de enero de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	17 de enero de 2025
PRÓRROGA NRO. 1	Del 18 de enero de 2025 hasta el 01 de abril de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	01 de abril de 2025
PRÓRROGA NRO. 2	Del 2 de abril de 2025 hasta el 2 de mayo de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	2 de mayo de 2025
ADICIÓN NRO. [Incluya el número de la adición que lleva el contrato]	N/A
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	\$ 662.517.159
FORMA DE PAGO	EL SENA efectuará MEDIANTE ACTAS PARCIALES al avance de obra, de acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la supervisión, en cantidad igual o superior al 30% y el saldo restante, se cancelará de acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la supervisión en acta de recibo parcial, sobre el



	valor total del contrato o del expuesto en la Comunicación de Aceptación, de los bienes efectivamente suministrados durante la presente vigencia, SIEMPRE Y CUANDO el o los elementos o bienes sean recibidos en su totalidad a satisfacción dentro de los términos previstos por la entidad para efectuar desembolsos, de acuerdo con la disponibilidad de PAC correspondiente y con el cumplimiento de los requisitos legales de facturación. Este hecho deberá realizarlo el contratista en la Tesorería del Grupo de Apoyo Administrativo Intercentros ubicada en la Carrera 9N Número 71N-60.
INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.	3
PERÍODO DEL INFORME	06/12/2024 al 27/02/2025

3. EJECUCIÓN CONTRACTUAL

El seguimiento de la ejecución del contrato de obra No. **CO1.PCCNTR.7066444 de 2024**, está a cargo del interventor que se contrató para tal fin, conforme el contrato de interventoría CO1.PCCNTR.7087989 de 2024 cuyo objeto es: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO DE ADECUACIONES GENERALES Y CUBIERTAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA, AMBIENTES DE FORMACIÓN, ÁREA RECREATIVAS Y/O DEPORTIVA Y ÁREAS COMPLEMENTARIAS DE LA SEDE DE POPAYÁN UBICADA EN LA CARRERA 9 # 71 N 60 DEL CENTRO AGROPECUARIO SENA REGIONAL CAUCA.

En este orden de ideas, la interventoría presenta informe frente al avance de la obra y solicita prórroga del contrato de obra No **CO1.PCCNTR.7066444 de 2024**.

4. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

FECHA DEL INFORME	NRO. DE FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
27/02/2025	ELGC-55	\$ 324.943.95	\$ 324.943.953	\$337.573.073	49.04%

5. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

El representante legal presentó certificado, en formato de certificación por persona jurídica (artículo 50 de la ley 789 de 2002)

6. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN



Atendiendo la solicitud del interventor de fecha 27 de marzo de 2025 del contrato, mediante la cual solicita la prórroga desde el 02 de abril de 2025 hasta el 02 de mayo de 2025, la cual es soportada en los motivos plasmados en la solicitud de la interventoría y el informe de avance de obra, se procede avalar la prórroga del contrato **CO1.PCCNTR.7066444 de 2024**.

6.1 Garantías contractuales

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	SOLIDARIA DE COLOMBIA		
NRO. DE PÓLIZA	435-47-994000058576		
CERTIFICADO O ANEXO	0		
FECHA EXPEDICIÓN	11/12/2024		
FECHA APROBACIÓN	11/12/2024		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	06/12/2024	20/10/2025	\$ 132.503.431,80
Devolución del pago anticipado	N/A	N/A	N/A
Salarios y prestaciones sociales	06/12/2024	20/04/2028	\$33.125.857,95
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	31/12/2024	04/11/2028	\$132.503.431,80

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL			
ASEGURADORA	SOLIDARIA DE COLOMBIA		
NRO. DE PÓLIZA	435-74-994000014794		
CERTIFICADO O DE ANEXO	0		
FECHA EXPEDICIÓN	31/12/2024		
FECHA APROBACIÓN	31/12/2024		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad civil extracontractual	06/12/2024	04/05/2025	\$ 260.000.000

6.2 Multas y sanciones

A la fecha de presentación del presente informe, el interventor del contrato manifiesta que no han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

6.3 Solicitud de modificación



Previos los anteriores fundamentos, se avala la prórroga del contrato **CO1.PCCNTR.7066444** en los términos solicitados por el contratista del contrato de obra y avalado por interventor del mismo, de la siguiente manera:

1. Modificar la fecha de terminación de la información general del contrato **CO1.PCCNTR.7066444 de 2024 EN EL SENTIDO DE PRORROGAR EL CONTRATO HASTA EL 02 DE MAYO DE 2025**
1. Modificar la Cláusula segunda "CONDICIONES" del contrato **CO1.PCCNTR.7066444 de 2024**, teniendo en cuenta que el contratista deberá aumentar el PLAZO Y/O VIGENCIA del amparo de las Garantías del contrato.

7. CERTIFICACIÓN

Con la firma del presente informe, en mi calidad de ordenador del gasto, previa revisión de los documentos en la plataforma SECOP II, Con base en lo anterior, avalo la prórroga del contrato conforme lo pactado contractualmente.

8. OBSERVACIONES


Avalar la solicitud realizada por el interventor del contrato **CO1.PCCNTR.7066444**.

Anexos:

1. Solicitud de prórroga contrato de obra **CO1.PCCNTR.7066444 del 2024**
2. Aval de la interventoría del contrato
3. Solicitud de prórroga de la interventoría de fecha 14 de enero
4. Informe de interventoría.

Para constancia se firma el 31 de marzo de 2025. -

Atentamente,



LEONARDO ESCOBAR CAMPO

Subdirector (E) Centro Agropecuario
Ordenador del gasto

VoBo: Daniela Mosquera Erazo -- Abogada - Profesional de Infraestructura - Centro Agropecuario



Proyectó: Carolina Zambrano Ferro -Apoyo Jurídico en Infraestructura -Contratista Centro Agropecuario -- SENA Cauca

