

	FORMATO PONENCIA GERENTE PROYECTO		
	Proceso: Adquisiciones		Autoridad: JOLA
	Código: ADQ-FT-042-JOLA-V01	Rige a partir de: 04/04/2020	Página 1 de 17



PONENCIA MODIFICACIÓN No. 6 . CONTRATO No.082-ARC-CBNL02-2024.		
DE: JEFE OFICINA MEDIO AMBIENTE		FECHA: 09 de abril de 2025
PARA: CBNL02		COPIA: CBNL02
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO		
TIPO	Prestación de servicio	
OBJETO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO, INCLUYENDO EL CAMBIO DE PARTES CON REPUESTOS NUEVOS ORIGINALES Y DE EXCELENTE CALIDAD, ASI COMO INSUMOS NECESARIOS PARA LAS PLANTAS ELÉCTRICAS, PLANTAS DE TRATAMIENTO PTAP Y PTAR, Y ELEVADOR HIDRÁULICO DE LAS UNIDADES DE LA ARMADA DE COLOMBIA PERTENECIENTES A LA FUERZA NAVAL DEL PACIFICO	
CONTRATISTA	SUBE INGENIERÍA SAS	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	19 DE NOVIEMBRE DE 2024.	
PLAZO DE EJECUCION INICIAL	06 de DICIEMBRE de 2024	
VALOR INICIAL	CUATROCIENTOS TREINTA MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA (430.971.570,00 M/CTE), incluido el IVA y demás erogaciones que correspondan.	
RESPALDO PRESUPUESTAL	8824 DEL 10 DE ENERO DE 2024.	
FORMA DE PAGO	PAGO PARCIALES.	
FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE EJECUCIÓN	25 DE NOVIEMBRE 2024	
REGISTRO PRESUPUESTAL	93124 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2024	
SUPERVISOR	TFAIAM QUIMBAYO LÓPEZ ANDRÉS FELIPE	
PORCENTAJE ACTUAL DE EJECUCIÓN	84%	
ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS	VIGENTES SIN AFECTACIÓN	
VALOR FACTURADO A LA FECHA	\$ 342.255.629,84	
2. MODIFICACIONES REALIZADAS.		
ADICIÓN	FECHA MODIFICACIÓN	NO APLICA
	VALOR ADICIÓN SOLICITADA	NO APLICA
	VALOR AL QUE ASCIENDE EL CONTRATO	NO APLICA
PRORROGA	FECHA MODIFICACIÓN	06/12/2024



FORMATO PONENCIA GERENTE PROYECTO

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLA

Código: ADQ-FT-042-JOLA-V01

Rige a partir de: 05/04/2020

Página 2 de 2

	NUEVO PLAZO EJECUCIÓN SOLICITADO	27/12/2024
	FECHA MODIFICACIÓN	27/12/2024
	NUEVO PLAZO EJECUCIÓN SOLICITADO	15/02/2025
	FECHA MODIFICACIÓN	14/02/2025
	NUEVO PLAZO EJECUCIÓN SOLICITADO	15/03/2025
	FECHA MODIFICACIÓN	15/03/2025
	NUEVO PLAZO EJECUCIÓN SOLICITADO	10/04/2025
PRIMER - MODIFICACIÓN DEL ANEXO TÉCNICO	FECHA MODIFICACIÓN	06/12/2024
	OBJETO MODIFICACIÓN	<ol style="list-style-type: none">1. MANTENIMIENTO A TODO COSTO SISTEMA DE DOSIFICACIÓN CONSISTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS.2. MANTENIMIENTO A TODO COSTO SISTEMA DE BOMBEO, CONSISTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOBOMBA TIPO SUMERGIBLE DE 1.5 HP CON DESCARGA EN 2 PULGADAS 110V/220V INCLUYENDO CABLE DE ALIMENTACIÓN.3. MANTENIMIENTO A TODO COSTO SISTEMA HIDROSANITARIO CONSISTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE PIE DE 6 PULGAS CON FLANCHE.4. SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOBOMBA TIPO SUMERGIBLE DE 3 HP CON DESCARGA EN 2" 110V / 220 V INCLUYE CABLE DE ALIMENTACION.5. CONSISTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EN EL CENTRO DE CONTROL Y ACCIONAMIENTO DEL CUARTO DE BOMBEO DE UN ARRANCADOR SUAVE FLC 210A – 440V VOLTAJE DE CONTROL 230 VAC 50/60HZ PARA ACCIONAMIENTO / CONTROL / PROTECCIÓN DE LAS CINCO ELECTROBOMBAS TIPO LAPICERO DE 100 HP DISPONIBLES EN EL CUARTO DE BOMBEO DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN DEL ACUEDUCTO DE BN2, SE DEBE INCLUIR RESPECTIVOS TERMINALES, CABLEADO DE CONTROL Y RESPECTIVAS PRUEBAS6. MANTENIMIENTO A TODO COSTO DEL SISTEMA DE BOMBEO CONSISTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTROLADOR PLC PARA SISTEMA DE MOTOBOMBA DE 100 HP.7. MANTENIMIENTO A TODO COSTO SISTEMA DE BOMBEO CONSISTE EN SUMINISTRO E

 ARMADA DE COLOMBIA	FORMATO PONENCIA GERENTE PROYECTO		
	Proceso: Adquisiciones		Autoridad: JOLA
	Código: ADQ-FT-042-JOLA-V01	Rige a partir de: 05/04/2020	Página 3 de 3

		<p>INSTALACIÓN DE BOMBAS SUMERGIBLES PARA AGUA RESIDUAL DE 1.5 HP, DESCARGA DE 2", 3PH 220 V INCLUYE CABLE DE ALIMENTACIÓN.</p> <p>8. MANTENIMIENTO A TODO COSTO SISTEMA DE BOMBEO PLANTA DE AGUA POTABLE CONSISTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA BOMBA DE 7 HP CENTRIFUGA A 40 M ALTURA DESCARGA Y SUBCION DE 2", 220/440 3 PH INCLUYENDO ACCESORIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO.</p> <p>9. MANTENIMIENTO A TODO COSTO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE PLANTA DE AGUA POTABLE, CONSISTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO DE 2" PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE, TRABAJO EN ALTURAS, SUMINISTRO DE UNIONES, JUEGO DE FERRULES, SOPORTES DE TUBERÍA, SEÑALIZACIÓN. ASÍ MISMO LA PRUEBA DE FUGAS (TRABAJO DE MAMPOSTERÍA) EN DONDE SE PROTEJA LA TUBERÍA DEL CLIMA DE LA ZONA, Y DEMÁS ELEMENTOS CON HERRAMIENTAS.</p>			
MODIFICACIÓN DEL ANEXO ECNONÓMICO	FECHA MODIFICACIÓN	20 diciembre 2024			
	OBJETO MODIFICACIÓN	Ajustes ítems anexo técnico,			
		UNIDAD	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	VALOR UNITARIO CON IVA
		GRUPA/BCAI2	MANTENIMIENTO A TODO COSTO SISTEMA DE BOMBEO, CONSISTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOBOMBA TIPO SUMERGIBLE DE 1.5 HP CON DESCARGA EN 2 PULGADAS 110V/220V INCLUYENDO CABLE DE ALIMENTACIÓN	UND	\$ 3.867.871,28
		GANPA	MANTENIMIENTO A TODO COSTO SISTEMA DE BOMBEO PLANTA DE AGUA POTABLE CONSISTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA BOMBA DE 7 HP CENTRIFUGA A	UND	\$ 8.151.754,66



FORMATO PONENCIA GERENTE PROYECTO

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLA

Código: ADQ-FT-042-JOLA-V01

Rige a partir de: 05/04/2020

Página 4 de 4

		40 M ALTURA DESCARGA Y SUBCION DE 2", 220/440 3 PH INCLUYENDO ACCESORIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO.		
MODIFICACION ANEXO TECNICO ECONOMICO	FECHA MODIFICACIÓN	15/03/2025		
	OBJETO MODIFICACION: AMPLIACIÓN DE TIEMPO	<p>Ítems objeto de modificación:</p> <ol style="list-style-type: none">MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE EL TANQUE FLOCULADOR (CAPACIDAD: 29.43 M3) PTAP - INCLUYE GRATEADO, HIDROLAVADO, APLICACIÓN CON IMPERMEABILIZANTE SIKA NO TOXICA SE RECOMIENDA SIKATOP 107. - CAMBIO DE CARBÓN COQUE (6 BULTOS X 50 KG), CARBÓN ANTRACITA (20 BULTOS X 50 KG), ARENA (20 BULTOS X 50 KG), GRAVA (20 BULTOS X 50 KG), Y ARENA DE SILICIO (20 BULTOS X 50 KG). - CAMBIO DE EMPAQUES, TORNILLOS HIDROLAVADO. - INSTALACIÓN A TODO COSTO: 01 VÁLVULAS CORTINA SELLO ELÁSTICO BXB 3" CON DADO O CAPERUZA, 02 VÁLVULAS MARIPOSA TIPO WAFERE EPDM REC TEFLON 3" (INCLUYE VALVULAS). - CAMBIO DE EMPAQUES DE 02 FILTROS CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS. - CAMBIO 02 CONTACTORES Y UN PROTECTOR REF 10KARMSSYM600VMAX DE LA MOTOBOMBA DE 75 HP (EN SANCAPALO). - INSTALACIÓN DE UN SISTEMA BYPASS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDADES DE TRATAMIENTO COMO PLAN ALTERNO.MANTENIMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (PTAP) CONSTA DEL CAMBIO DE LA ARENA DEL FILTRO 45KG DE ANTRACITA 8- 14, 75KG DE GRAVA 14-20, 50KG DE GRAVA 8-14, 220KG DE GRAVA SILICE 20-40, 140KG DE ARNA N°55, CAMBIO DEL CARBÓN DEL FILTRO 50KG GRAVA 7-14, 75KG GRAVA 14-20, 165KG CARBÓN ACTIVO, CAMBIO DE LOS CARTUCHOS DE LOS MICRO FILTROS LOS CUALES SON 4 LOS 3 PRIMEROS SON DE 25.1 MICRA Y EL ULTIMO DE 10 MICRAS N°5 TIPO BIG<BLUE MICRAJE DE 25, MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS ELECTROBOMBAS, CAMBIO DEL SELLO MECÁNICO Y EMBARNIZADO DEL EMBOBINADO, MANTENIMIENTO COMPLETO DEL POZO DE CAPTACIÓN, INCLUYE INYECCIÓN DE AGUA A PRESIÓN Y RETIRO DEL SEDIMENTO, CAMBIO DE LA GRANADA Y TUBERÍA DE SUCCIÓN Y DESCARGA. MANTENIMIENTO DE BOMBA TRIFÁSICA EQUIPO DE PRESIÓN CONSTANTE PARA DISTRIBUCIÓN AGUA POTABLE DE 3 HP, REFERENCIA 15H-3TW, INCLUYE CAMBIO DE RODAMIENTOS Y SELLOS, REVISIÓN Y AJUSTE DE SENSORES DE NIVEL, LIMPIEZA DE PUNTOS ELÉCTRICOS, REEMPLAZO DE ELEMENTOS SULFATADOS Y CAPACITORES Y BREAKER, AJUSTE PRESOSTATOS, DESMONTE E INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, CAUDALIMETRO MEDIDOR FLUJO 2" RANGO DE FLUJO: MEDIDOR DE FLUJO DE GASOLINA DIGITAL DE 2 PULGADAS CON RANGO DE FLUJO DE 60-600 L/MIN,		



FORMATO PONENCIA GERENTE PROYECTO

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLA

Código: ADQ-FT-042-JOLA-V01

Rige a partir de: 05/04/2020

Página 5 de 5

HECHO DE MATERIAL DE ALEACIÓN DE ALUMINIO LECTURA CLARA Y MEDICIÓN DE PRECISIÓN: PANTALLA LCD DIGITAL.

3. MANTENIMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR), CONSTA DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LAS ELECTROBOMBAS, CAMBIO DEL SELLO MECÁNICO Y EMBARNIZADO DEL EMBOBINADO, INCLUYE LIMPIEZA Y EXTRACCIÓN DE LODOS, CAMBIO DE LA TUBERÍA DE DESCARGA Y TODOS SUS ACCESORIOS, MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA ELECTROBOMBA: BOMBA TRIFÁSICA SUMERGIBLE PTAR – 3HP 15H-3TW, INCLUYE DESMONTE DEL POZO DE BOMBEO CON PROFUNDIDAD DE 5 METROS, INCLUYE DESARMADO, REBOBINADO DEL MOTOR, CAMBIO DE RODAMIENTOS, CAMBIO DE ACEITE, CABLEADO, CAMBIO DE SELLOS Y RODAMIENTOS, LIMPIEZA DE PUNTOS ELÉCTRICOS, REEMPLAZO DE ELEMENTOS SULFATADOS, CAMBIO DE SENSOR DE NIVEL, VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE MACERACIÓN, ARMADO, RUTINA DE PINTURA ALTAS TEMPERATURAS COLOR VERDE, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CAUDALIMETRO MEDIDOR FLUJO 2" RANGO DE FLUJO: MEDIDOR DE FLUJO DE GASOLINA DIGITAL DE 2 PULGADAS CON RANGO DE FLUJO DE 60-600 L/MIN, HECHO DE MATERIAL DE ALEACIÓN DE ALUMINIO LECTURA CLARA Y MEDICIÓN DE PRECISIÓN: PANTALLA LCD DIGITAL.
4. MANTENIMIENTO CORRECTIVO: A TODO COSTO DE 01 PLANTA ELÉCTRICA PERKINS-FG UBICADA EN EL PUESTO DE MANDO DEL BATALLÓN N°23 (BAHÍA SOLANO – CHOCÓ), CONSISTENTE EN MANTENIMIENTO, ELC PERKINS, CAMBIO BATERIA SUMINISTRO Y CAMBIO DE SENSOR MAGNETI PIUP, SUMINISTRO Y CAMBIO CARGADOR DE BATERIA, SUMINISTRO Y CAMBIO DE SENSOR DE ACEITE Y CAMBIO DE SENSOR DE TEMPERATURA, MANO DE OBRA INSTALACION Y PRUEBAS DE LA TARJETA DE LA BOMBA DE INYECCION, MANTENIMIENTO TARJETA DE CONTROL, SUMINISTRO Y CAMBIO DEL CARGADOR DE BATERIA.
5. MANTENIMIENTO A TODO COSTO SISTEMA DE BOMBEO, CONSISTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN TIPO SUMERGIBLE DE 1.5 HP CON DESCARGA EN 2" 110V / 220 V INCLUYE CABLE DE ALIMENTACION PARA LA PTAR DE GANPA.

SUSPENSIÓN DEL CONTRATO	FECHA MODIFICACIÓN	NO APLICA
	OBJETO MODIFICACIÓN	NO APLICA
OTRAS MODIFICACIONES (SUSPENSION, CESION, ETC.)	FECHA MODIFICACIÓN	NO APLICA
	OBJETO MODIFICACION	NO APLICA

	FORMATO PONENCIA GERENTE PROYECTO		
	Proceso: Adquisiciones		Autoridad: JOLA
	Código: ADQ-FT-042-JOLA-V01	Rige a partir de: 05/04/2020	Página 6 de 6

3. MODIFICACIÓN SOLICITADA	
TIPO DE MODIFICACIÓN	PRÓRROGA
JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN	
<p>La Base Naval No. 2 ARC “MALAGA”, suscribió, el Contrato No. 082-ARC-CBNL02-202, con la empresa SUBE INGENIERÍA SAS, el cual tiene como objeto la prestación del “SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO, INCLUYENDO EL CAMBIO DE PARTES CON REPUESTOS NUEVOS ORIGINALES Y DE EXCELENTE CALIDAD, ASI COMO INSUMOS NECESARIOS PARA LAS PLANTAS ELÉCTRICAS, PLANTAS DE TRATAMIENTO PTAP Y PTAR, Y ELEVADOR HIDRÁULICO DE LAS UNIDADES DE LA ARMADA DE COLOMBIA PERTENECIENTES A LA FUERZA NAVAL DEL PACIFICO”.</p> <p>En el marco de la ejecución del Contrato No. 082-ARC-CBNL02-2024, se ha identificado la necesidad de ampliar el tiempo de ejecución hasta el día 15 de mayo de 2025, con el fin de dar cumplimiento a las actividades faltantes por ejecutar las cuales representan un 21% del contrato. Con la presente ampliación se da alcance de garantizar el mantenimiento y eficiencia operativa de los equipos incluidos en el objeto contractual, particularmente en las plantas eléctricas, plantas de tratamiento de agua PTAP y PTAR, localizadas en los frentes de trabajo (Bahía Málaga, Juanchaco, Isla Naval, Docordó y Pizarro).</p> <p>SITUACIONES FÁCTICAS QUE GENERAN LA MODIFICACIÓN.</p> <p>Los supervisores del contrato y el Gerente de Proyecto realizaron un análisis de las especificaciones técnicas y de los ítems pendientes por ejecutar, ello atendiendo al oficio sin número de 09 de abril de 2025, en el cual indican la necesidad de prorrogar el plazo de ejecución del contrato e indican:</p> <p><i>“Durante el primer trimestre del año 2025, se presentaron bloqueos, protestas sociales y restricciones al tránsito en la vía que conecta las ciudades de Cali y Buenaventura, lo cual fue ampliamente reportado por medios de comunicación como Caracol Noticias, emisoras regionales y redes sociales. Estas circunstancias generan interrupciones en el transporte terrestre y marítimo, afectando de forma directa la movilización de equipos voluminosos y del personal técnico necesario para ejecutar las labores de mantenimiento. (...) “Es importante señalar que, a diferencia de la prórroga anterior en la cual enfrentamos la falta de varios repuestos en sitio debido a la dependencia de importaciones y los tiempos de envío hacia las diferentes zonas de ejecución del contrato, en la actualidad ya se cuenta con la totalidad de los repuestos requeridos, los cuales han sido entregados en cada uno de los puntos correspondientes. Si bien las empresas responsables del transporte presentaron ciertos retrasos respecto a las fechas inicialmente previstas, estos insumos ya están disponibles en los lugares donde se desarrollarán las actividades.”</i></p> <p>CONCEPTO DEL SUPERVISOR y GERENTE DE PROYECTO.</p> <p>El supervisor del contrato No. 082-ARC-CBNL02-2024, tras revisar la solicitud de prórroga presentada por SUBE INGENIERÍA SAS, ha emitido un concepto técnico el cual se anexa a continuación:</p> <p>En calidad supervisor del contrato No. 082-ARC-CBNL02-2024, con el fin de solicitar la viabilidad en realizar la ampliación en tiempo al plazo de ejecución del contrato en mención.</p> <p>En este sentido, atendiendo la solicitud de la señora Representante Legal Sube Ingeniería S.A.S. mediante oficio de fecha 09 de abril de 2025, en ampliar el plazo de ejecución hasta el día 15 de mayo de 2025, bajo las siguientes consideraciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> La dificultad logística en demoras por traslado de repuestos e insumos a los frentes de trabajo (Bahía Málaga, Juanchaco, Isla Naval, Docordó y Pizarro) desde ciudades principales conllevó al retraso de las actividades faltantes por ejecutar las cuales representan un 21%. Tal como se menciona en el oficio de solicitud de la señora Representante Legal Sube Ingeniería S.A.S. señala que ya se cuenta con la totalidad de los repuestos requeridos, los cuales han sido entregados en cada uno de los puntos correspondientes de ejecución. 	



FORMATO PONENCIA GERENTE PROYECTO

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLA

Código: ADQ-FT-042-JOLA-V01

Rige a partir de: 05/04/2020

Página 7 de 7



SUBE INGENIERIA

Soluciones Integrales

NIT 901.253.012-2

Es importante señalar que, a diferencia de la prórroga anterior en la cual enfrentamos la falta de varios repuestos en sitio debido a la dependencia de importaciones y los tiempos de envío hacia las diferentes zonas de ejecución del contrato, en la actualidad ya se cuenta con la totalidad de los repuestos requeridos, los cuales han sido entregados en cada uno de los puntos correspondientes. Si bien las empresas responsables del transporte presentaron ciertos retrasos respecto a las fechas inicialmente previstas, estos insumos ya están disponibles en los lugares donde se desarrollarán las actividades.

- Así mismo, el contratista presenta a la supervisión un cronograma de ejecución de las actividades pendientes acorde al tiempo ampliación planteado. De igual forma, se anexa el cronograma de trabajo como parte del plan de acción del contratista para finalizar los compromisos contractuales.

Cronograma de ejecución

Actividades dejadas de ejecutar por el contratista

BNL02				
ITEM	VALOR	UNIDAD	% DE EJECUCIÓN	FECHA INICIO / FECHA DE FINALIZACIÓN
MANTENIMIENTO A TODO COSTO SISTEMA DE BOMBEO CONSISTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EN EL CENTRO DE CONTROL Y ACCIONAMIENTO DEL CUARTO DE BOMBEO DE UN ARRANCADOR SUAVE FLC 210A – 440V VOLTAJE DE CONTROL 230 VAC 50/60HZ.	\$ 13.393.273,8 8	UND	0.0%	17/04/2025 - 14/05/2025
MANTENIMIENTO A TODO COSTO DEL SISTEMA DE BOMBEO CONSISTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTROLADOR PLC PARA SISTEMA DE MOTOBOMBA DE 100 HP.	\$ 5.543.954,1 5	UND	0.0%	17/04/2025 - 14/05/2025
TOTAL	\$ 18.937.228,03			

BCAI2				
ITEM	VALOR	UNIDAD	% DE EJECUCIÓN	FECHA INICIO / FECHA DE FINALIZACIÓN
MANTENIMIENTO A TODO COSTO SISTEMA DE DOSIFICACIÓN CONSISTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO CANT 03	\$ 3.070.200,00	UND	0.0%	16/04/2025 - 20/04/2025 -
TOTAL	\$ 3.070.200,00			



FORMATO PONENCIA GERENTE PROYECTO

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLA

Código: ADQ-FT-042-JOLA-V01

Rige a partir de: 05/04/2020

Página 8 de 8

BIM23 – BAHÍA SOLANO

ITEM	VALOR	UNIDAD	% DE EJECUCIÓN	FECHA INICIO / FECHA DE FINALIZACIÓN
MANTENIMIENTO CORRECTIVO: A TODO COSTO DE 01 PLANTA ELÉCTRICA PERKINS-FG UBICADA EN EL PUESTO DE MANDO DEL BATALLÓN N°23 (BAHÍA SOLANO – CHOCÓ), CONSISTENTE EN MANTENIMIENTO, ELC PERKINS, CAMBIO BATERIA SUMINISTRO Y CAMBIO DE SENSOR MAGNETI PIUP, SUMINISTRO Y CAMBIO CARGADOR DE BATERIA, SUMINISTRO Y CAMBIO DE SENSOR DE ACEITE Y CAMBIO DE SENSOR DE TEMPERATURA, MANO DE OBRA INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE LA TARJETA DE LA BOMBA DE INYECCION, MANTENIMIENTO TARJETA DE CONTROL, SUMINISTRO Y CAMBIO DEL CARGADOR DE BATERIA.	\$ 13.890.844,50	UND	0.0%	En ejecución 10/05/2025

GANPA

ITEM	VALOR	UNIDAD	% DE EJECUCIÓN	FECHA INICIO / FECHA DE FINALIZACIÓN
MANTENIMIENTO A TODO COSTO SISTEMA DE BOMBEO, CONSISTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN TIPO SUMERGIBLE DE 1.5 HP CON DESCARGA EN 2" 110V / 220 V INCLUYE CABLE DE ALIMENTACION PARA LA PTAR DE GANPA	\$ 4.349.450,00	UND	0.0%	20/04/2025- 30/04/2025
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 LÁMPARAS GERMICIDA UV-C DE 254 NM (CONEXIÓN T8)	\$ 2.838.108,00	UND	0.0%	20/04/2025- 30/04/2025
TOTAL	\$ 7.187.558,00			



FORMATO PONENCIA GERENTE PROYECTO

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLA

Código: ADQ-FT-042-JOLA-V01

Rige a partir de: 05/04/2020

Página 9 de 9

Ponderables pendientes por entregar

ITEM	ESTADO	FECHA ENTREGA
BOMBA DE AGUA BARNES DE 2 A 10 HP BCAI2	No entregado	11/04/2025
ELECTROBOMBA DE 5,5 HP BNL02	No entregado	11/04/2025

La medida de adición de tiempo tiene como objetivo exclusivo conminar al contratista al cumplimiento del objeto contractual, garantizar la ejecución a cabalidad del contrato, la correcta ejecución de los recursos financieros del proyecto y la satisfacción del usuario final con los bienes y servicios relacionados en el contrato. Estos deben ser entregados y recibidos a entera satisfacción de conformidad con las condiciones contractuales establecidas, asegurando además que el contratista cumpla con sus obligaciones técnicas, administrativas y financieras durante el plazo adicional otorgado. Esta prórroga no implica en modo alguno una exoneración de responsabilidades, sino que busca fortalecer el control y seguimiento de las actividades pendientes, velando por la eficiencia en la gestión de los recursos y la calidad de la obra entregada.

De igual manera, la prórroga responde al propósito de asegurar la culminación satisfactoria de los servicios, en condiciones que garanticen la calidad y estabilidad de los trabajos ejecutados, la adecuada supervisión técnica, el cumplimiento de las especificaciones acordadas y la entrega del proyecto en beneficio de la entidad contratante y la sociedad. Esta decisión se adopta bajo el principio de eficiencia

Cabe mencionar que la entidad contratante cuenta con los instrumentos necesarios para actuar en caso de incumplimiento de las obligaciones durante el tiempo adicional solicitado, asegurando así el cumplimiento efectivo de los compromisos pactados, la protección de los recursos públicos invertidos y la defensa de los intereses del proyecto. Es fundamental que cualquier extensión en tiempo esté sujeta a un riguroso plan de trabajo con hitos claros, plazos definidos y mecanismos de control que permitan verificar el avance y asegurar la entrega de la obra en los términos acordados.

CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA FRENTE A SUS OBLIGACIONES PARAFISCALES

Finalmente, el supervisor certifica que el contratista a la fecha se encuentra al día con sus aportes a Seguridad Social Integral y obligaciones Parafiscales o pago de autor retención especial a título de impuesto de renta y complementario según corresponda.

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACIÓN.

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	10/04/2025
PLAZO DE EJECUCIÓN QUE SE EJECUTARÁ EL CONTRATO	15/05/2025

	FORMATO PONENCIA GERENTE PROYECTO		
	Proceso: Adquisiciones		Autoridad: JOLA
	Código: ADQ-FT-042-JOLA-V01	Rige a partir de: 05/04/2020	Página 10 de 10

4. ANEXOS

- Oficio de fecha 09 de abril de 2025, Solicitud de prórroga del contrato No. 082 ARC-CBNL02-2024.
- Oficio de fecha 09 de abril de 2025, solicitud de modificación al delegatario del gasto.

Respetuosamente,



TCIM JUAN MANUEL ARENAS SUAREZ
COMANDANTE BATALLÓN DE COMANDO Y APOYO DE INFANTERÍA DE MARINA NO.2
GERENTE DE PROYECTO CONTRATO 082-ARC-CBNL02-2024



TFAIAM QUIMBAYO LÓPEZ ANDRÉS FELIPE
JEFE OFICINA DE MEDIO AMBIENTE BNL02
SUPERVISOR GENERAL CONTRATO 082-ARC-CBNL02-2024