



**INFORME DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA DE
LA INTERVENTORÍA No. 13
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

CONSORCIO ETSA-SIGA

8.64 ANEXO 4. Registro entrega de EPP SST obra

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO										Código	VERSIÓN:
ENTREGA DE DOTACION Y/O ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)										G-SST-F-010	
										Fecha ENERO 2024	001
NOMBRE DEL TRABAJADOR			CEDULA		RH		CARGO		CIUDAD		
Hernando Gonzalez J.			7252891		OT		Oficial		Atica		
ITEM	DOTACION	EPP	DESCRIPCION DOTACION Y/O EPP ENTREGADO	CANTIDAD	REPOSICION POR DESGASTE	REPOSICION POR PERDIDA	FECHA	FIRMA TRABAJADOR	FIRMA QUE ENTREGA	OBSERVACIONES	
1		X	Casco	1	X		18-10-24	[Firma]	Jorge		
2		X	Chaleco	1	X		18-10-24	[Firma]	Jorge		
3		X	Guantes	1	X		18-10-24	[Firma]	Jorge		
4		X	Tapa oídos	1	X		18-10-24	[Firma]	Jorge		
5		X	Botas acero	1	X		18-10-24	[Firma]	Jorge		
6		X	Botas caucho	1	X		18-10-24	[Firma]	Jorge		
7		X	Gafas	1	X		18-10-24	[Firma]	Jorge		
8		X	Guantes	1		X	7-11-24	[Firma]	Jorge		
9	X		Pantalón	1	X		7-11-24	[Firma]	Jorge		
10	X		camisa	1	X		7-11-24	[Firma]	Jorge		
11		X	Guantes carnaú	1	X		12-11-24	[Firma]	Jorge		
12		X	Guantes N	1		X	24-11-24	[Firma]	Jorge		
13		X	Guantes N	1		X	04-12-24	[Firma]	Jorge		
14											
15											

Me comprometo con ENDO CONSTRUCCIONES S.A.S a hacer buen uso de la Dotacion y Elementos de Proteccion Personal (EPP) entregados una vez inicio actividades laborales, teniendo en cuenta que son elementos exclusivos para conservar mi salud y seguridad, tambien reconozco que se me ha indicado como usarlos y cuidarlos, en caso de no usar los EPP que la empresa me ha entregado la exonero de toda responsabilidad, que el no uso cause en mi salud y en mi seguridad.

CEDULA:

FIRMA:

END CONSTRUCCIONES S.A.S		SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO						Código G-SST-F-010	VERSIÓN		
ENTREGA DE DOTACION Y/O ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)								Fecha ENERO 2024	001		
NOMBRE DEL TRABAJADOR		CEDULA		RM	CARGO		CIUDAD				
Jose Gilberto Montoya		4430554			Ayudante		Guatemala				
ITEM	DOTACION	EPP	DESCRIPCION DOTACION Y/O EPP ENTREGADO	CANTIDAD	PRIMERA ENTREGA	REPOSICION POR DESGASTE	REPOSICION POR PERDIDA	FECHA	FIRMA TRABAJADOR	FIRMA QUE ENTREGA	OBSERVACIONES
1		X	Casco	1	X			18-10-24	[Firma]	Jorge	
2		X	Chaleco	1	X			18-10-24	[Firma]	Jorge	
3		X	Botas acero	1	X			18-10-24	[Firma]	Jorge	
4		X	Botas caucho	1	X			18-10-24	[Firma]	Jorge	
5		X	Guantes	1	X			18-10-24	[Firma]	Jorge	
6		X	Tapa oídos	1	X			18-10-24	[Firma]	Jorge	
7		X	Gafas	1	X			18-10-24	[Firma]	Jorge	
8	X		camiso	1	✓			22-10-24	[Firma]	Jorge	
9	X		pantalón	1	✓			22-10-24	[Firma]	Jorge	
10	X		Impermeable	1	X			7-11-24	[Firma]	Jorge	
11		X	Guantes	1		X		15-11-24	[Firma]	Jorge	
12		X	Guantes	1		X		12-12-24	[Firma]	Jorge	
13											
14											
15											

Me comprometo, con ENDO CONSTRUCCIONES S.A.S a hacer buen uso de la Dotacion y Elementos de Protección Personal (EPP) entregados una vez inicie actividades laborales, teniendo en cuenta que son elementos exclusivos para conservar mi salud y seguridad, tambien reconozco que se me ha indicado como usarlos y cuidarlos, en caso de no usar los EPP que la empresa me ha entregado la exonerare de toda responsabilidad, que el no uso cause en mi salud y en mi seguridad.

FIRMA: _____ CEDULA: _____

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO										Código G-SST-F-010	VERSIÓN
ENTREGA DE DOTACION Y/O ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)										Fecha ENERO 2024	001
NOMBRE DEL TRABAJADOR			CEDULA		RH		CARGO		CIUDAD		
Esteban David Silva			1004766802				Ayudante		Guatizoz		
ITEM	DOTACION	EPP	DESCRIPCION DOTACION Y/O EPP ENTREGADO	CANTIDAD	REPOSICION POR ENTREGA	REPOSICION POR DESGASTE	FECHA	FIRMA TRABAJADOR	FIRMA QUE ENTREGA	OBSERVACIONES	
1		X	Botas Pterio	1	X			Esteban S	Jorge		
2		X	Gafas	1	X			Esteban S	Jorge		
3		X	Chaleco	1	X			Esteban S	Jorge		
4		X	Guantes	1	X			Esteban S	Jorge		
5		X	Casco	1	X			Esteban S	Jorge		
6		X	Tapa oídos	1	X			Esteban S	Jorge		
7	X		camisa	1	X			Esteban S	Jorge		
8	X		pantalón	1	X			Esteban S	Jorge		
9	X		Impermeable	1	X		7-11-24	Esteban S	Jorge		
10		X	Guantes	1		X	15-11-24	Esteban S	Jorge		
11		X	Gafas	1		X	15-11-24	Esteban S	Jorge		
12		X	Guantes	1		X	12-12-24	Esteban S	Jorge		
13											
14											
15											

Me comprometo con ENDO CONSTRUCCIONES S.A.S a hacer buen uso de la Dotación y Elementos de Protección Personal (EPP) entregados una vez inicie actividades laborales, teniendo en cuenta que son elementos exclusivos para conservar mi salud y seguridad, también reconozco que se me ha indicado como usarlos y cuidarlos, en caso de no usar los EPP que la empresa me ha entregado la exoneración de toda responsabilidad, que el no uso cause en mi salud y en mi seguridad.

FIRMA: _____ CEDULA: _____

		SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO							Código		VERSIÓN:
		ENTREGA DE DOTACION Y/O ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)							G-SST-F-010		
							Fecha		001		
							ENERO 2024				
NOMBRE DEL TRABAJADOR			CEDULA		RH		CARGO		CIUDAD		
Yeferson Gallego Muñoz			1004518749		01		Ayudante		Viterbo		
ITEM	DOTACION	EPP	DESCRIPCION DOTACION Y/O EPP ENTREGADO	CANTIDAD	NUMERO ENTREGA	RESPONSABLE POR ENTREGA	FECHA	FIRMA TRABAJADOR	FIRMA QUI ENTREGA	OTRAS NOTAS	
1		X	Casco	1	X		2-12-24	Yeferson.G	Josaf		
2		X	Guantes	1	X		2-12-24	Yeferson.G	Josaf		
3		X	Chaleco	1	X		2-12-24	Yeferson.G	Josaf		
4		X	Gafas	1	X		2-12-24	Yeferson.G	Josaf		
5		X	Tapa Oidos	1	X		2-12-24	Yeferson.G	Josaf		
6		X	Tapa Bocas	1	X		2-12-24	Yeferson.G	Josaf		
7		X	Botas Pacero	1	X		10-12-24	Yeferson.G	Josaf		
8		X	Guantes N	1		X	10-12-24	Yeferson.G	Josaf		
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											

Me comprometo con ENCO CONSTRUCCIONES S.A.S a hacer buen uso de la Dotacion y Elementos de Proteccion Personal (EPP) entregados una vez inicie actividades laborales, teniendo en cuenta que son elementos exclusivos para conservar mi salud y seguridad, tambien reconozco que se me ha indicado como usarlos y cuidarlos, en caso de no usar los EPP que la empresa me ha entregado la exonerar de toda responsabilidad, que el no uso cause en mi salud y en mi seguridad.

FIRMA: _____ CEDULA: _____

		SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO							Código G-SST-F-010		VERSIÓN: 001	
		ENTREGA DE DOTACION Y/O ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)							Fecha ENERO 2024			
NOMBRE DEL TRABAJADOR				CEDULA		RHI		CARGO		CUBICULO		
Yerbin rofran ochoa				4102061								
ITEM	DOTACION	EPP	DESCRIPCION DOTACION Y/O EPP ENTREGADO	CANTIDAD	REPOSICION ESTIMADA	REPOSICION POR ACCIDENTE	REPOSICION POR ENFERMEDAD	FECHA	TRABAJADOR	ENTREGA	RECIBO	
1		X	Casco	1	X			6-12-24	Yerbin	Josae		
2		X	Guantes N	1	X			6-12-24	Yerbin	Josae		
3		X	tapa oídos	1	X			6-12-24	Yerbin	Josae		
4		X	Tapa Bocas	1	X			6-12-24	Yerbin	Josae		
5		X	Chaleco	1	X			6-12-24	Yerbin	Josae		
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												

Me comprometo con ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S a hacer buen uso de la Dotacion y Elementos de Proteccion Personal (EPP) entregados una vez inicie actividades laborales, teniendo en cuenta que son elementos exclusivos para conservar mi salud y seguridad, tambien reconozco que se me ha indicado como usarlos y cuidarlos, en caso de no usar los EPP que la empresa me ha entregado la exonerar de toda responsabilidad, que el no uso cause en mi salud y en mi seguridad.

FIRMA: _____ CEDULA: _____

ENTREGA DE DOTACION Y/O ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

Fecha
ENERO 2024

001

NOMBRE DEL TRABAJADOR				CEDULA				RH	CARGO		CIUDAD
Oscar Chavarro C				6010512				OT	Oficial		Viterbo
ITEM	DOTACION	EPP	DESCRIPCION DOTACION Y/O EPP ENTREGADO	CANTIDAD	PRIMERA ENTREGA	REPOSICION POR DESGASTE	REPOSICION POR PERDIDA	FECHA	FIRMA TRABAJADOR	FIRMA QUIEN ENTREGA	OBSERVACIONES
1		X	Casco	1	X			15-11-24	OSCAR CHV	Jorge	
2		X	Guantas	1	X			15-11-24	OSCAR CHV	Jorge	
3		X	Tapaoídos	1	X			15-11-24	OSCAR CHV	Jorge	
4		X	Tapabocas	1	X			15-11-24	OSCAR CHV	Jorge	
5		X	Gafas	1	X			15-11-24	OSCAR CHV	Jorge	
6		X	Chaleco	1	X			15-11-24	OSCAR CHV	Jorge	
7	X		Pantalon	1	X			16-11-24	OSCAR CH	Jorge	
8	X		camisa	1	X			16-11-24	OSCAR CH	Jorge	
9		X	Botas P.A.C.I.R.O	1	X			13-12-24	OSCAR CH	Jorge	
10											
11											
12											
13											
14											
15											

Me comprometo con ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S a hacer buen uso de la Dotacion y Elementos de Proteccion Personal (EPP) entregados una vez inicie actividades laborales, teniendo en cuenta que son elementos exclusivos para conservar mi salud y seguridad, tambien reconozco que se me ha indicado como usarlos y cuidarlos, en caso de no usar los EPP que la empresa me ha entregado la exonerar de toda responsabilidad, que el no uso cause en mi salud y en mi seguridad.


FIRMA:

CEDULA:

ENTREGA DE DOTACION Y/O ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

Fecha
ENERO 2024

561

NOMBRE DEL TRABAJADOR			CEDULA				RH	CARGO		CUIDAD	
Juan Guinemo Castaño			1192924761				Of	Ayudante		Vatebo	
ITEM	DOTACION	EPP	DESCRIPCION DOTACION Y/O EPP ENTREGADO	CANTIDAD	PRIMERA ENTREGA	REPOSICION POR DESGASTE	REPOSICION POR PERDIDA	FECHA	FIRMA TRABAJADOR	FIRMA QUIEN ENTREGA	OBSERVACIONES
1		X	casco	1	X			27-11-24		Josql	
2		X	Guantes caucho	1	X			27-11-24		Josql	
3		X	Chaleco	1	X			27-11-24		Josql	
4		X	Gafas	1	X			27-11-24		Josql	
5		X	Tapa Bocas	1	X			27-11-24		Josql	
6		X	Tapa oídos	1	X			27-11-24		Josql	
7		X	Guantes	1	X			24-11-24		Josql	
8		X	Botas plásticos	1	X			13-12-24		Josql	
9		X	Guantes N	1	X			13-12-24		Josql	
10											
11											
12											
13											
14											
15											

Me comprometo con ENDO CONSTRUCCIONES S.A.S a hacer buen uso de la Dotacion y Elementos de Proteccion Personal (EPP) entregados una vez inicie actividades laborales, teniendo en cuenta que son elementos exclusivos para conservar mi salud y seguridad, tambien reconozco que se me ha indicado como usarlos y cuidarlos, en caso de no usar los EPP que la empresa me ha entregado la exonerar de toda responsabilidad, que el no uso cause en mi salud y en mi seguridad.

FIRMA:

CEDULA:

ENTREGA DE DOTACION Y/O ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)										Fecha ENERO 2024	501
NOMBRE DEL TRABAJADOR			CEDULA				RH	CARGO		CEDULA	
Kevin Gomez								Ayudante		Viterbo	
ITEM	DOTACION	EPP	DESCRIPCION DOTACION Y/O EPP ENTREGADO	CANTIDAD	PRIMERA ENTREGA	REPOSICION POR DESGASTE	REPOSICION POR PERDIDA	FECHA	FIRMA TRABAJADOR	FIRMA QUIEN ENTREGA	OBSERVACIONES
1		X	Guantes	1	X			29-11-24	Rubén	José	
2		X	Botas P. ALERO	1	X			2-12-24	Rubén	José	
3		X	CASCO	1	X			10-12-24	Rubén	José	
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											

Me comprometo con ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S a hacer buen uso de la Dotacion y Elementos de Proteccion Personal (EPP) entregados una vez inicie actividades laborales, teniendo en cuenta que son elementos exclusivos para conservar mi salud y seguridad, tambien reconozco que se me ha indicado como usarlos y cuidarlos, en caso de no usar los EPP que la empresa me ha entregado la exonerar de toda responsabilidad, que el no uso cause en mi salud y en mi seguridad.

FIRMA: _____ CEDULA: _____

		SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO						Código		Versión	
		ENTREGA DE DOTACION Y/O ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)						G-001-4-010		001	
NOMBRE DEL TRABAJADOR		CÉDULA		RUT		CARGO		Fecha		Enero 2024	
Yefferson Gallego Muñoz		1004518749		01		Ayudante		Viterbo			
Nº	Dotación	Unidad	Descripción	Cantidad	Unidad	Descripción	Fecha	Revisor	Observaciones		
1	X		Casco	1	X		2-12-24	Yefferson.G	José		
2	X		Guantes	1	X		2-12-24	Yefferson.G	José		
3	X		Chaleco	1	X		2-12-24	Yefferson.G	José		
4	X		Gafas	1	X		2-12-24	Yefferson.G	José		
5	X		Tapa Oídos	1	X		2-12-24	Yefferson.G	José		
6	X		Tapa Bocas	1	X		2-12-24	Yefferson.G	José		
7	X		Botas Pacero	1	X		10-12-24	Yefferson.G	José		
8	X		Guantes N	1		X	10-12-24	Yefferson.G	José		
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											

Me comprometo con ENI CONSTRUCCIONES S.A.S a hacer buen uso de la Dotación y Elementos de Protección Personal (EPP) entregados una vez inicie actividades laborales, teniendo en cuenta que son elementos exclusivos para conservar

		SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO						Código		VERSIÓN:
		ENTREGA DE DOTACION Y/O ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)						G-SST-F-010		
								Fecha ENERO 2024		001
NOMBRE DEL TRABAJADOR		CEDULA		RUT		CARGO		Firma		
Jordan mauricio Jimenez		1110442366				Oficial		Viterbo		
Dotacion	EPP	REPOSICION DOTACION Y/O EPP	CANTIDAD	REPOSICION	REPOSICION	FECHA	TRABAJADOR	ENTREGA		
1	X	Guantes	1	X		16-12-24	Jordan Mauricio Jimenez			
2	X	Tapa Bocas	1	X		16-12-24	Jordan Mauricio Jimenez			
3	X	Casco	1	X		16-12-24	Jordan Mauricio Jimenez			
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										

Me comprometo con ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S a hacer buen uso de la Dotacion y Elementos de Proteccion Personal (EPP) entregados una vez inicie actividades laborales, teniendo en cuenta que son elementos exclusivos para conservar mi salud y seguridad, tambien reconozco que se me ha indicado como usarlos y cuidarlos, en caso de no usar los EPP que la empresa me ha entregado la exoneracion de toda responsabilidad, que el no uso cause en mi salud y en mi seguridad.

FIRMA: _____ CEDULA: _____

		SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO						Código G-SST-4-010		VERSIÓN: 001	
		ENTREGA DE DOTACION Y/O ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)						Fecha ENERO 2024			
NOMBRE DEL TRABAJADOR		CEDULA		RH		CARGO		CIUDAD			
Luis Gonzalo Cano		18610623		OT		Ayudante		Viterbo			
ITEM	DOTACION	EPP	DESCRIPCION	CANTIDAD	REPOSICION POR GASTOS	FECHA	VALOR	ENTREGA			
1	X		casco	1	X	16-12-24		Jorge			
2	X		Guantes	1	X	16-12-24		Jorge			
3	X		Tapa oídos	1	X	16-12-24		Jorge			
4	X		Tapa Bocas	1	X	16-12-24		Jorge			
5	X		Chaleco	1	X	16-12-24		Jorge			
6	X		Gafas	1	X	16-12-24		Jorge			
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											

Me comprometo con ENCO CONSTRUCCIONES S.A.S a hacer buen uso de la Dotacion y Elementos de Protección Personal (EPP) entregados una vez inicie actividades laborales, teniendo en cuenta que son elementos exclusivos para conservar mi salud y seguridad, tambien reconozco que se me ha indicado como usarlos y cuidarlos, en caso de no usar los EPP que la empresa me ha entregado la exonerar de toda responsabilidad, que el no uso cause en mi salud y en mi seguridad.

FIRMA: _____ CEDULA: _____

		SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO						Código		VERSIÓN:	
		ENTREGA DE DOTACION Y/O ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)						G-SSST-4-410			
								Fecha		001	
NOMBRE DEL TRABAJADOR						CEDULA		RUT		CARGO	
Gustavo Ruiz Olivares						1110515403		AT		Oficial	
NO.	DOTACION	EPP	REPOSICION	CANTIDAD	FECHA	ENTREGA	FECHA	ENTREGA	FECHA	ENTREGA	
1	X	Casco	1	X	6-12-24	Josel					
2	X	Guaantes N	1	X	6-12-24	Josel					
3	X	Tapaoidas	1	X	6-12-24	Josel					
4	X	Tapa Bocas	1	X	6-12-24	Josel					
5	X	Chaleco	1	X	6-12-24	Josel					
6	X	Guaantes N	1	X	9-12-24	Josel					
7	X	Guaantes carnate	1	X	13-12-24	Josel					
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											

Me comprometo con ENCO CONSTRUCCIONES S.A.S a hacer buen uso de la Dotacion y Elementos de Proteccion Personal (EPP) entregados una vez inicie actividades laborales, teniendo en cuenta que son elementos exclusivos para conservar mi salud y seguridad, tambien reconozco que se me ha indicado como usarlos y cuidarlos, en caso de no usar los EPP que la empresa me ha entregado la exonerar de toda responsabilidad, que el no uso cause en mi salud y en mi seguridad.

FIRMA: _____ CEDULA: _____

		SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO							Código		VERSIÓN:
		ENTREGA DE DOTACION Y/O ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)							G-SST-F-010		
									Fecha ENERO 2024		001
NOMBRE DEL TRABAJADOR		CEDULA		RH		CARGO		CIUDAD			
Emiliano Segundo		85444858				Oficial		Viterbo			
ITEM	DOTACION	EPP	DESCRIPCION DOTACION Y/O EPP ENTREGADO	CANTIDAD	REPOSICION POR GASTO	REPOSICION POR GASTO	FECHA	FIRMA TRABAJADOR	FIRMA QUE ENTREGA	OBSERVACIONES	
1		X	Guantes	1	X		12-12-24	Emiliano	Jorge		
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											

Me comprometo con ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S a hacer buen uso de la Dotacion y Elementos de Proteccion Personal (EPP) entregados una vez inicie actividades laborales, teniendo en cuenta que son elementos exclusivos para conservar mi salud y seguridad, tambien reconozco que se me ha indicado como usarlos y cuidarlos, en caso de no usar los EPP que la empresa me ha entregado la exonerare de toda responsabilidad, que el no uso cause en mi salud y en mi seguridad.

FIRMA: _____ CEDULA: _____

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO										Carácter	VERSIÓN
ENTREGA DE DOTACIÓN Y/O ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)										5.007.2.017	01
NOMBRE DEL TRABAJADOR			CÉDULA		R#		CARGO		CIUDAD		
Diego Aguero			19611-913		01		Ayudante		Libreventes		
DOTACIÓN	EPP	DESCRIPCIÓN DOTACIÓN Y/O EPP ENTREGADO	CANTIDAD	ENTREGA	ENTREGA POR DEBIDO	FECHA	FIRMA TRABAJADOR	FIRMA QUIEN ENTREGA	OBSERVACIONES		
	X	Gafas seg	1		X	15/08/24	Diego f. A.	Jorge Castro			
	X	Guantes	1		X	10/09/24	Diego f. A.	Jorge C.	pendiente		
	X	Guantes	1		X	16-10-24	Diego f. A.	Jorge	por entrega		
	X	Guantes cocina	1	X		17-10-24	Diego f. A.	Jorge	+ Guantes		
	X	Guantes	1		X	29-10-24	Diego f. A.	Jorge			
	X	Guantes	1		X	12-11-24	Diego f. A.	Jorge			
	X	Gafas	1	X		15-11-24	Diego f. A.	Jorge			
	X	Tapa Bocas	1	X		15-11-24	Diego f. A.	Jorge			
	X	Tapa oídos	1		X	18-11-24	Diego f. A.	Jorge			
	X	Chaleco	1		X	18-11-24	Diego f. A.	Jorge			
	X	Pantalón	1	X		13-11-24	Diego f. A.	Adriana			
	X	camisa	1	X		23-11-24	Diego f. A.	Adriana			
	X	Guantes N	1		X	3-12-24	Diego f. A.	Jorge			

Se comprueba con CENOS (CONTRIBUCIONES S.A.S.) a tener buen uso de la Dotación y Elementos de Protección Personal (EPP) entregados una vez finalizadas actividades laborales, garantizando así una adecuada conservación para su uso en salud y seguridad, evitando así riesgos que se les puedan causar a ellos y a terceros, en caso de no usar los EPP que la empresa les ha entregado se asumirá la responsabilidad, así como los riesgos de salud y de seguridad.

FIRMA: _____

CÉDULA: _____

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO										Código	VERSIÓN
ENTREGA DE DOTACION Y/O ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)										G-SS-T-F-010	
										Fecha ENERO 2024	001
NOMBRE DEL TRABAJADOR				CEDULA		RH		CARGO		CIUDAD	
Shon Deiner Londoño				1061371592				Ayudante		Uterbo	
ITEM	DOTACION	EPP	DESCRIPCION DOTACION Y/O EPP ENTREGADO	CANTIDAD	PRIMERA ENTREGA	REPOSICION POR DESGASTE	REPOSICION POR PERDIDA	FECHA	FIRMA TRABAJADOR	FIRMA QUIEN ENTREGA	OBSERVACIONES
1		✓	Casco	1	✓			12-10-24	JHON	Adriana G	
2		✓	GUANTES	1	✓			12-10-24	JHON	Adriana G	
3		✓	Chaleco	1	✓			12-10-24	JHON	Adriana G	
4		✓	Gafas	1	✓			12-10-24	JHON	Adriana G	
5	✓		Camisa	1	✓			12-10-24	JHON	Adriana G	
6	✓		pantalon	1	✓			12-10-24	JHON	Adriana G	
7		✓	Botas	1	✓			12-10-24	JHON	Adriana G	
8		X	Tapa Bocas	1	X			15-11-24	JHON	Josel	
9		X	Tapa oídos	1	X			05-11-24	JHON	Josel	
10	✓		Impermeable	1	X			10-11-24	JHON	Josel	
11		X	Guantes carnal	1	X			27-11-24	JHON	Josel	
12		X	Guantes N	1	X	X		10-12-24	JHON	Josel	
13		X	Guantes N	1		X		17-12-24	JHON	Josel	
14											
15											

Me comprometo con ENDO CONSTRUCCIONES S.A.S a hacer buen uso de la Dotacion y Elementos de Proteccion Personal (EPP) entregados una vez inicie actividades laborales, teniendo en cuenta que son elementos exclusivos para conservar mi salud y seguridad, tambien reconozco que se me ha indicado como usarlos y cuidarlos, en caso de no usar los EPP que la empresa me ha entregado la exonerar de toda responsabilidad, que el no uso cause en mi salud y en mi seguridad.

FIRMA: _____ CEDULA: _____

END CONSTRUCCIONES S.A.S		SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO								Código G-SST-F-010	VERSION: 001
ENTREGA DE DOTACION Y/O ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)											
NOMBRE DEL TRABAJADOR				CEDULA		Rt	CARGO				
Wilfredo Chavez				1007749903			Arduante		Apda		
ITEM	DOTACION	EPP	DESCRIPCION DOTACION Y/O EPP ENTREGADO	CANTIDAD	PRIMERA ENTREGA	REPOSICION POR DESGASTE	REPOSICION POR PERDIDA	FECHA	FIRMA TRABAJADOR	FIRMA QUIEN ENTREGA	OBSERVACIONES
1		✓	casco	1	✓			08-10-24	Wilfredo ch	Jorge	
2		✓	Guantes	1	✓			08-10-24	Wilfredo	Jorge	
3		✓	Tapa oídos	1	✓			08-10-24	Wilfredo	Jorge	
4		✓	Botas caucho	1	✓			08-10-24	Wilfredo	Jorge	
5		✓	Chaleco	1	✓			08-10-24	Wilfredo	Jorge	
6		✓	Gafas	1	✓			08-10-24	Wilfredo	Jorge	
7		✓	Tapa bocas	1	✓			08-10-24	Wilfredo	Jorge	
8		X	Guantes N	1		X		7-11-24	Wilfredo ch	Jorge	
9	X		Pantalón	1	X			7-11-24	Wilfredo ch	Jorge	
10	X		camisa	1	X			7-11-24	Wilfredo ch	Jorge	
		X	Guantes caluater	1	X			18-11-24	Wilfredo ch	Jorge	
		X	Guantes N	1		X		29-11-24	Wilfredo ch	Jorge	
		X	Guantes N	1		X		04-12-24	Wilfredo	Jorge	
14											
15											

Me comprometo con ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S a hacer buen uso de la Dotacion y Elementos de Protección Personal (EPP) entregados una vez inicie actividades laborales, teniendo en cuenta que son bienes de la empresa y que su uso es para mi salud y seguridad, tambien reconozco que se me ha indicado como usarlos y cuidarlos, en caso de no usar los EPP que la empresa me ha entregado la exonerare de toda responsabilidad, que el no uso cause en mi salud y en mi seguridad.

FIRMA: _____ CEDULA: _____

END		SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO							Códigos		
		ENTREGA DE DOTACIÓN Y/O ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL							GOSTAR		
									ENERGÍA		
NOMBRE DEL TRABAJADOR		Sergio Ramirez Rodriguez		1070704036		OT		Ayudante		Apía	
ITEM	DOTACION	EPP	DESCRIPCION DOTACION Y/O EPP ENTREGADO	CANTIDAD	PROTECCION ENTREGA	REPOSICION POR DESGASTE	FECHA	FIRMA TRABAJADOR	FIRMA QUE ENTREGA	OBSERVACIONES	
1		X	Guantes N	1	X		8-10-24		Josel		
2		X	Tapabocas	1	X		8-10-24		Josel		
3		X	Gafas	1	X		8-10-24		Josel		
4		X	Casco	1	X		8-10-24		Josel		
5		X	botas cuero	1	X		8-10-24		Josel		
6		X	botas caucho	1	X		8-10-24		Josel		
7		X	Tapa oídos	1	X		8-10-24		Josel		
8		X	Guantes carmón	1	X		8-10-24		Josel		
9		X	Guantes Nitrilo	1		X	7-11-24		Josel		
10	X		pantalón	1	X		7-11-24		Josel		
11	X		camisa	1	X		7-11-24		Josel		
12		X	Guantes	1		X	29-11-24		Josel		
13		X	Guantes	1		X	4-12-24		Josel		
14											
15											

Me comprometo con ENHO CONSTRUCCIONES S.A.S. a utilizar los EPP que la empresa me ha entregado la exoneración de toda responsabilidad, que si no uso cause en mi salud y en la seguridad mi salud y seguridad, también reconozco que se me ha indicado como usarlos y cuidarlos, en caso de no usar los EPP que la empresa me ha entregado la exoneración de toda responsabilidad, que si no uso cause en mi salud y en la seguridad.








CEDULA:

FIRMA:

END CONSTRUCCIONES S.A.S		SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO							Código G-SST-F-010	VERSIÓN	
		ENTREGA DE DOTACION Y/O ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)							Fecha ENERO 2024	001	
NOMBRE DEL TRABAJADOR		CEDULA		RH		CARGO		CIUDAD			
Diego Alberto Cardona		1098257238				Ayudante		Guahtica			
ITEM	DOTACION	EPP	DESCRIPCION DOTACION Y/O EPP ENTREGADO	CANTIDAD	PRIMERA ENTREGA	REPOSICION POR DESGASTE	REPOSICION POR PERDIDA	FECHA	FIRMA TRABAJADOR	FIRMA QUE ENTREGA	OBSERVACIONES
1		X	casco	1	X			18-10-24	Diego A. Cardona	Jorge	
2		X	Guantes	1	X			18-10-24	Diego A. Cardona	Jorge	
		X	Gafas	1	X			18-10-24	Diego A. Cardona	Jorge	
		X	Chaleco	1	X			18-10-24	Diego A. Cardona	Jorge	
		X	tapabojos	1	X			18-10-24	Diego A. Cardona	Jorge	
5	X		camisa	1	X			22-10-24	Diego A. Cardona	Jorge	
7	X		pantalón	1	X			22-10-24	Diego A. Cardona	Jorge	
8	X		Impermeable	1	X			7-11-24	Diego A. Cardona	Jorge	
9		X	Guantes	1		X		15-11-24	Diego A. Cardona	Jorge	
10		X	Chaleco	1		X		15-11-24	Diego A. Cardona	Jorge	
11		X	Tapabocas	1	X			15-11-24	Diego A. Cardona	Jorge	
12		X	Guantes	1		X		12-12-24	Diego A. Cardona	Jorge	
13											
14											
15											

Me comprometo con ENDO CONSTRUCCIONES S.A.S a hacer buen uso de la Dotación y Elementos de Protección Personal (EPP) entregados una vez inicié actividades laborales, teniendo en cuenta que son bienes de uso exclusivo para garantizar mi salud y seguridad, también reconozco que se me ha indicado como usarlos y cuidarlos, en caso de no usar los EPP que la empresa me ha entregado la exoneró de toda responsabilidad que el no uso cause en mi salud y en mi seguridad.

FIRMA: _____ CEDULA: _____

		SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO							Código	VERSION:	
		ENTREGA DE DOTACION Y/O ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)							G-SST-F-010		
									Fecha ENERO 2024	001	
NOMBRE DEL TRABAJADOR		CEDULA		RH		CARGO		CIUDAD			
William Alberto Belotti		19693269		OT		Ayudante		Aguera			
ITEM	DOTACION	EPP	DESCRIPCION DOTACION Y/O EPP ENTREGADO	CANTIDAD	REPOSICION POR DESGASTE	REPOSICION POR PERDIDA	FECHA	FIRMA TRABAJADOR	FIRMA QUE ENTREGA	OBSERVACIONES	
1		X	casco	1	✓		18-10-24		Jorge		
2		X	chaleco	1	✓		18-10-24		Jorge		
3		X	Botas Paces	1	✓		18-10-24		Jorge		
4		X	Guantes	1	✓		18-10-24		Jorge		
5		X	Gafas	1	✓		18-10-24		Jorge		
6		X	Tapa oídos	1	✓		18-10-24		Jorge		
7	X	X	camisa	1	✓		22-10-24		Jorge		
8	X	X	pantalón	1	✓		22-10-24		Jorge		
9	X		Impermeabil	1	X		2-11-24		Jorge		
10		X	Guantes	1	X		15-11-24		Jorge		
11		X	Guantes	1	X		12-12-24		Jorge		
12											
13											
14											
15											





Me comprometo con ENDO CONSTRUCCIONES S.A.S a hacer buen uso de la Dotacion y Elementos de Proteccion Personal (EPP) entregados una vez inicie actividades laborales, teniendo en cuenta que son elementos exclusivos para conservar mi salud y seguridad, tambien reconozco que se me ha indicado como usarlos y cuidarlos, en caso de no usar los EPP que la empresa me ha entregado la exonerare de toda responsabilidad, que el no uso cause en mi salud y en mi seguridad.

FIRMA: _____ CEDULA: _____

		SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO							Código		VERSIÓN
		ENTREGA DE DOTACION Y/O ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)							G-SST-F-010		
									Fecha ENERO 2024		001
NOMBRE DEL TRABAJADOR				CEDULA		RH	CARGO			CIDAD	
Hector Mario Bedoya				1089719740		OT	Arzobispo			Guatemala	
ITEM	DOTACION	EPP	DESCRIPCION DOTACION Y/O EPP ENTREGADO	CANTIDAD	PRIMERA ENTREGA	REPOSICION POR DESGASTE	REPOSICION POR PERDIDA	FECHA	FIRMA TRABAJADOR	FIRMA QUIEN ENTREGA	OBSERVACIONES
1		X	Casco	1	X			25-11-24	Hector Mario B	Jorge	
2		X	Chaleco	1	X			25-11-24	Hector Mario B	Jorge	
3		X	Guantes de cuero	1	X			25-11-24	Hector Mario B	Jorge	
4		X	Tapa Bocas	1	X			25-11-24	Hector Mario B	Jorge	
5		X	Tapa oídos	1	X			25-11-24	Hector Mario B	Jorge	
6		X	Gafas	1	X			25-11-24	Hector Mario B	Jorge	
7		X	Guantes	1		X		12-12-24	Hector Mario B	Jorge	
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											

Me comprometo con ENEO CONSTRUCCIONES S.A.S a hacer buen uso de la Dotacion y Elementos de Proteccion Personal (EPP) entregados una vez inicie actividades laborales, teniendo en cuenta que son elementos exclusivos para conservar mi salud y seguridad, tambien reconozco que se me ha indicado como usarlos y cuidarlos, en caso de no usar los EPP que la empresa me ha entregado la exonerar de toda responsabilidad, que el no uso cause en mi salud y en mi seguridad.

FIRMA: _____ CEDULA: _____

		SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO								Código G-SST-F-010		VERSIÓN: 001
		ENTREGA DE DOTACION Y/O ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)								Fecha ENERO 2024		
NOMBRE DEL TRABAJADOR			CEDULA		RH		CARGO		CIUDAD			
Egdy Alexander Parra			51060076		OT		Ayudante		Guatima			
ITEM	DOTACION	EPP	DESCRIPCION DOTACION Y/O EPP ENTREGADO	CANTIDAD	PRIMERA ENTREGA	REPOSICION POR DESGASTE	REPOSICION POR PERDIDA	FECHA	FIRMA TRABAJADOR	FIRMA QUIEN ENTREGA	OBSERVACIONES	
1		X	casco	1	X			25-11-24		Jorge		
2		X	Guantes Vaque	1	X			25-11-24		Jorge		
3		X	Chaleco	1	X			25-11-24		Jorge		
4		X	Tapa Bolas	1	X			25-11-24		Jorge		
5		X	Tapa Oídos	1	X			25-11-24		Jorge		
6		X	Gafas	1	X			25-11-24		Jorge		
7		X	Guantes	1		X		12-12-24		Jorge		
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												

Me comprometo con ENOD CONSTRUCCIONES S.A.S a hacer buen uso de la Dotacion y Elementos de Proteccion Personal (EPP) entregados una vez inicie actividades laborales, teniendo en cuenta que son elementos exclusivos para conservar mi salud y seguridad, tambien reconozco que se me ha indicado como usarlos y cuidarlos, en caso de no usar los EPP que la empresa me ha entregado la exonerar de toda responsabilidad, que el no uso cause en mi salud y en mi seguridad.

FIRMA: _____ CEDULA: _____

		SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO							Código		VERSIÓN
									G-SST-F-010		
		ENTREGA DE DOTACION Y/O ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)							Fecha ENERO 2024		001
NOMBRE DEL TRABAJADOR			CEDULA		RH		CARGO		CIUDAD		
Yonni Ramirez			1089221259				Ayudante		Guatiga		
ITEM	DOTACION	EPP	DESCRIPCION DOTACION Y/O EPP ENTREGADO	CANTIDAD	PRIMERA ENTREGA	REPOSICION POR DESGASTE	REPOSICION POR PERDIDA	FECHA	FIRMA TRABAJADOR	FIRMA QUIEN ENTREGA	OBSERVACIONES
1		X	Casco	1	X			25-11-24	Yhonn y Alejandro	Jose	
2		X	Guantes vaqueta	1	X			25-11-24	Yhonn y Alejandro	Jose	
3		X	Chaleco	1	X			25-11-24	Yhonn y Alejandro	Jose	
4		X	Tapa Bocas	1	X			25-11-24	Yhonn y Alejandro	Jose	
5		X	Tapa oídos	1	X			25-11-24	Yhonn y Alejandro	Jose	
6		X	Gafas	1	X			25-11-24	Yhonn y Alejandro	Jose	
7		X	Guantes	1		X		12-12-24	Yhonn y Alejandro	-Jose	
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											

Me comprometo con ENCO CONSTRUCCIONES S.A.S a hacer buen uso de la Dotacion y Elementos de Proteccion Personal (EPP) entregados una vez inicie actividades laborales, teniendo en cuenta que son elementos exclusivos para conservar mi salud y seguridad, tambien reconozco que se me ha indicado como usarlos y cuidarlos, en caso de no usar los EPP que la empresa me ha entregado la exonerar de toda responsabilidad, que el no uso cause en mi salud y en mi seguridad.

FIRMA: _____ CEDULA: _____

		SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO							Código G-SST-F-010		VERSIÓN	
		ENTREGA DE DOTACION Y/O ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)							Fecha ENERO 2024		001	
NOMBRE DEL TRABAJADOR				CEDULA		RH		CARGO		CUBO		
Emiliano Antonio Arzuaga				7032251328		OT		Ayudante		viterbo		
ITEM	DOTACION	EPP	DESCRIPCION DOTACION Y/O EPP ENTREGADO	CANTIDAD	REPOSICION POR DEGRADO	REPOSICION POR PERDIDA	FECHA	FIRMA TRABAJADOR	FIRMA QUIEN ENTREGA	OBSERVACIONES		
1		X	Casco	1	X		27-11-24	Emiliano	Jose			
2		X	Guantes caucho	1	X		27-11-24	Emiliano	Jose			
3		X	Tapa Boca	1	X		27-11-24	Emiliano	Jose			
4		X	Tapa oídos	1	X		27-11-24	Emiliano	Jose			
5		X	Chaleco	1	X		27-11-24	Emiliano	Jose			
6		X	Gafas	1	X		27-11-24	Emiliano	Jose			
7		X	Guantes cuero	1		X	13-12-24	Emiliano	Jose			
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												

Me comprometo con ENID CONSTRUCCIONES S.A.S a hacer buen uso de la Dotacion y Elementos de Proteccion Personal (EPP) entregados una vez inicie actividades laborales, teniendo en cuenta que son elementos exclusivos para conservar mi salud y seguridad, tambien reconozco que se me ha indicado como usarlos y cuidarlos, en caso de no usar los EPP que la empresa me ha entregado la exonerar de toda responsabilidad, que el no uso cause en mi salud y en mi seguridad.

FIRMA: _____ CEDULA: _____

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO										Código		VERSION	
ENTREGA DE DOTACIÓN Y/O ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)										D. SST-FG-10			
										Fecha		001	
										ENERO 2024			
NOMBRE DEL TRABAJADOR				CEDULA		RH		CARGO		CIUDAD			
Joel Rangel				77027611		O-		Maestro de Obra		Viterbo			
ITEM	DOTACION	EPP	DESCRIPCION DOTACION Y/O EPP ENTREGADO	CANTIDAD	PRIMERA ENTREGA	REPOSICION POR DESGASTE	REPOSICION POR PERDIDA	FECHA	FIRMA TRABAJADOR	FIRMA QUIEN ENTREGA	OBSERVACIONES		
	X		Casco	1	X			29/10/24	Joel Rangel	IMC.			
	X		Guantes	1	X			11/10/24	Joel Rangel	Joel Rangel			
✓			Camisa	1	✓			31.10	Adrianac.	Adrianac.			
✓			Pantalon	1	✓			31.10	Adrianac.	Adrianac.			
	X		Guantes	1		X		2-12-24	Joel Rangel	Joel Rangel			

El trabajador con firma de CONSTRUCCIONES S.A.S. Se hace constar el uso de la Dotación y Elementos de Protección Personal (EPP) en las áreas de trabajo, una vez que se han entregado los EPP, el trabajador debe firmar y poner en cuenta que son de uso exclusivo para el trabajador y que el uso indebido de los mismos puede causar lesiones o daños a la salud, en su seguridad.

END CONSTRUCCIONES S.A.S		SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO						Código C-SST-F-010	VERSIÓN 001		
ENTREGA DE DOTACION Y/O ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)											
NOMBRE DEL TRABAJADOR		CEDULA		RH		CARGO		CIUDAD			
Miles Manuel Cardenas V.		1106775931		BT		Ayudante		Arida			
ITEM	DOTACION	EPP	DESCRIPCION DOTACION Y/O EPP ENTREGADO	CANTIDAD	PRIMERA ENTREGA	REPOSICION POR DESGASTE	REPOSICION POR PERDIDA	FECHA	FIRMA TRABAJADOR	FIRMA QUIEN ENTREGA	OBSERVACIONES
1		X	casco	1	X			7-11-24	Miles Manuel Cardenas	Josel	
2		X	Botes pacerio	1	X			7-11-24	Miles Manuel Cardenas	Josel	
3		X	Chaleco	1	X			7-11-24	Miles Manuel Cardenas	Josel	
4		X	Tapadoidos	1	X			7-11-24	Miles Manuel Cardenas	Josel	
5		X	Tapa Bocas	1	X			7-11-24	Miles Manuel Cardenas	Josel	
6		X	Guantes	1	X			7-11-24	Miles Manuel Cardenas	Josel	
7		X	Gafas	1	X			7-11-24	Miles Manuel Cardenas	Josel	
8	X		camisa	1	X			7-11-24	Miles Manuel Cardenas	Josel	
9	X		pantalon	1	X			7-11-24	Miles Manuel Cardenas	Josel	
10		X	Guantes caña	1	X			12-11-24	Miles Manuel Cardenas	Josel	
		X	Guantes N	7		X		29-11-24	Miles Manuel Cardenas	Josel	
		X	Guantes N	0		X		04-12-24	Miles Manuel Cardenas	Josel	
14											
15											

Me comprometo con ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S a hacer buen uso de la Dotacion y Elementos de Proteccion Personal (EPP) entregados una vez inicio actividades laborales, teniendo en cuenta que son elementos exclusivos para conservar mi salud y seguridad, tambien reconozco que se me ha indicado como usarlos y cuidarlos, en caso de no usar los EPP que la empresa me ha entregado la exonerio de toda responsabilidad, que el no uso cause en mi salud y en mi seguridad.

FIRMA: _____ CEDULA: _____

		SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO							Código		VERSION
		ENTREGA DE DOTACION Y/O ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)							G-SST-F-010		
									Fecha		001
									ENERO 2024		
NOMBRE DEL TRABAJADOR			CEDULA			RH		CARGO			CUIDAD
Robert Augusto Castillo			16185824			OT		Ayudante			APRA
ITEM	DOTACION	EPP	DESCRIPCION DOTACION Y/O EPP ENTREGADO	CANTIDAD	PRIMERA ENTREGA	REPOSICION POR DESGASTE	REPOSICION POR PERDIDA	FECHA	FIRMA TRABAJADOR	FIRMA QUIEN ENTREGA	OBSERVACIONES
1		X	Guantes	1	X			08/10/24	[Signature]	Jorge	
2		X	Tapa bocas	1	X			9/10/24	[Signature]	Jorge	
3		X	Chaleco	1	X			8/10/24	[Signature]	Jorge	
4		X	Gafas	1	X			8/10/24	[Signature]	Jorge	
5		X	Casco	1	X			8/10/24	[Signature]	Jorge	
6		X	Botas caucho	1	X			8/10/24	[Signature]	Jorge	
7		X	Botas acero	1	X			8/10/24	[Signature]	Jorge	
8		X	Tapa oidos	1	X			8/10/24	[Signature]	Jorge	
9		X	Guantes nitrilo	1	X			8/10/24	[Signature]	Jorge	
10		X	Guantes Nitrilo	1		X		7-11-24	[Signature]	Jorge	
11	X		Pantalón	1	X			7-11-24	[Signature]	Jorge	
12	X		camisa	1	X			7-11-24	[Signature]	Jorge	
13		X	Guantes calzon	1	X			12-11-24	[Signature]	Jorge	
14		X	Guantes N	1		X		24-11-24	[Signature]	Jorge	
15		X	Guantes N	1		X		04-12-24	[Signature]	Jorge	

Me comprometo con END CONSTRUCCIONES S.A.S a hacer buen uso de la Dotacion y Elementos de Proteccion Personal (EPP) entregados una vez inicie actividades laborales, teniendo en cuenta que son elementos exclusivos para conservar mi salud y seguridad, tambien reconozco que se me ha indicado como usarlos y cuidarlos, en caso de no usar los EPP que la empresa me ha entregado la exonerar de toda responsabilidad, que el no uso cause en mi salud y en mi seguridad.

FIRMA: _____ CEDULA: _____

		SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO						Código	VERSIÓN		
		ENTREGA DE DOTACION Y/O ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)						G-SST-F-010	001		
NOMBRE DEL TRABAJADOR								CEDULA		RH	CARGO
Kevin GARCIA					Ayudante		Viterbo				
ITEM	DOTACION	EPP	DESCRIPCION DOTACION Y/O EPP ENTREGADO	CANTIDAD	PRIMERA ENTREGA	REPOSICION POR GASTO	REPOSICION POR PERDIDA	FECHA	FIRMA TRABAJADOR	FIRMA QUE ENTREGA	OBSERVACIONES
1		X	Guantes	1	X			29-11-24	Rubén	José	
2		X	Botas p. ALERO	1	X			2-12-24	Rubén	José	
3		X	CASCO	1	X			10-12-24	Rubén	José	
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											

Me comprometo con ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S a hacer buen uso de la Dotacion y Elementos de Proteccion Personal (EPP) entregados una vez inicie actividades laborales, teniendo en cuenta que son elementos exclusivos para conservar mi salud y seguridad, tambien reconozco que se me ha indicado como usarlos y cuidarlos, en caso de no usar los EPP que la empresa me ha entregado la exonerar de toda responsabilidad, que el no uso cause en mi salud y en mi seguridad.

FIRMA: _____ CEDULA: _____

		SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO						Código		Versión	
		ENTREGA DE DOTACIÓN Y/O ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)						SIST-F-010		001	
NOMBRE DEL TRABAJADOR		CÓDIGO		PUESTO		CARGO		FECHA		OTRO	
Luis Alfonso Pérez		9993009		OT		CONDUCTOR		VITC020			
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	FECHA	REVISADO	FECHA	REVISADO	FECHA	REVISADO	FECHA	REVISADO
1	X Guantes	1	X	10-12-24	Andrés Varg	José					
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											

Se comprometo con ENDO CONSTRUCCIONES S.A.S a hacer buen uso de la Dotación y Elementos de Protección Personal (EPP) entregados que me serán suministrados, teniendo en cuenta que son suministrados exclusivamente para preservar mi salud y seguridad, también reconozco que si no he utilizado correctamente y cuidados, en caso de no usar la EPP que la empresa me ha entregado le asumo de toda responsabilidad, que si no uso como se me indicó y no me impidió.

Firma: _____

CONDICIÓN: _____

8.65 ANEXO 5. Matriz de personal SST obra.

<div><div><div><div>ENDD</div><div>CONSTRUCCIONES S.A.S</div><div>ESTABLECIMIENTO</div></div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>									
MATRIZ DE PERSONAL ENDD									
#	NOMBRE	CEDULA	CARGO	ACTIVO/ INACTIVO/ RETRADO	FECHA INGRESO D/M/A	FECHA RETIRO D/M/A	RAZON SOCIAL	FRENTE DE TRABAJO	OBSERVACIONES
1	PATRICIA RUIZ RODRIGUEZ	39752157	AUXILIAR ADMINISTRATIVA	ACTIVO	18/01/2024		ENDD CONSTRUCCIONES	VITERBO	
2	RICARDO ALBERTO GIRADO GIRALDO	9870365	PROFESIONAL GESTION DE CALIDAD	RETRADO	18/01/2024	6/08/2024	ENDD CONSTRUCCIONES	VITERBO	
3	ANA MARIA CARDONA RAMIREZ	1088324014	AUXILIAR ADMINISTRATIVA	RETRADO	18/01/2024	24/06/2024	ENDD CONSTRUCCIONES	VITERBO	
4	ANA MILENA RAMIREZ DUQUE	1068017023	PROFESIONAL AMBIENTAL	RETRADO	18/01/2024	22/05/2024	ENDD CONSTRUCCIONES	VITERBO	
5	VANESSA CASTILLO AGUIRRE	1053794154	INSPECTOR SISO	RETRADO	18/01/2024	16/04/2024	ENDD CONSTRUCCIONES	VITERBO	
6	WILSON RAMIREZ BEDOYA	94483013	ARQUITECTO	RETRADO	14/01/2024	10/04/2024	ENDD CONSTRUCCIONES	VITERBO	
7	PAULA ANDREA RIOS CARDONA	34001484	PROFESIONAL SOCIAL	RETRADO	18/01/2024	26/03/2024	ENDD CONSTRUCCIONES	VITERBO	
8	ANGELA CASTILLO AGUIRRE	30235814	INSPECTOR SISO	ACTIVO	18/01/2024		ENDD CONSTRUCCIONES	VITERBO	
9	SERGIO ANDRES PACHON C	1110455520	ARQUITECTO	RETRADO	14/01/2024	20/06/2024	ENDD CONSTRUCCIONES	VITERBO	
10	CARLOS DANIEL CORTES VALENCIA	1002944561	INGENIERO AUXILIAR DE OBRA	ACTIVO	15/02/2024		ENDD CONSTRUCCIONES	VITERBO	
11	YUDDI PAOLA QUINTERO SANTANILLA	40512262	BRIGADA OLA	RETRADO	22/02/2024	3/08/2024	ENDD CONSTRUCCIONES	VITERBO	
12	IRENE MUÑOZ CASTAÑO	1061373424	INSPECTOR SISO	RETRADO	22/02/2024	9/08/2024	ENDD CONSTRUCCIONES	VITERBO	
13	ANDRES RICARDO GARAVITO F	79796327	DIRECTOR DE OBRA	ACTIVO	25/03/2024		ENDD CONSTRUCCIONES	VITERBO	
14	ISABEL MARCELA MUÑOZ TABORDA	1061368682	PROFESIONAL SOCIAL	ACTIVO	01/04/2024		ENDD CONSTRUCCIONES	VITERBO	
15	JUAN FELIPE BEDOYA JARAMILLO	1004681750	INGENIERO AUXILIAR DE OBRA	RETRADO	01/04/2024	15/11/2024	ENDD CONSTRUCCIONES	VITERBO	
16	CRISTIAN FERNANDO VALENCIA V	75106815	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	RETRADO	01/04/2024	20/08/2024	ENDD CONSTRUCCIONES	VITERBO	
17	CLAUDIA LILIANA ANDICA LARGO	30382761	CONTROLADOR VIAL	RETRADO	01/04/2024	2/10/2024	ENDD CONSTRUCCIONES	RIOSUCIO	
18	GABRIEL ANGEL TABORDA AGUDELO	15916086	CONTROLADOR VIAL	RETRADO	01/04/2024	17/09/2024	ENDD CONSTRUCCIONES	RIOSUCIO	
19	JHON CARLOS GARZON	10011710	INGENIERO	INACTIVO	04/04/2024		SERVIEQUIPOS	RIOSUCIO	
20	JOSE ALBEIRO CARDONA ARIAS	15336765	OPERARIO FRESADORA	INACTIVO	04/04/2024		SERVIEQUIPOS	RIOSUCIO	
21	HERNANDO QUIROGA	74302159	CONDUCTOR CAMIONETA	INACTIVO	05/04/2024		SERVIEQUIPOS	RIOSUCIO	
22	ORLANDO NIETO	16203714	AYUDANTE	INACTIVO	02/08/2024		SERVIEQUIPOS	RIOSUCIO	
23	JHONY ALEXANDER ALARCON	1088033762	AYUDANTE	INACTIVO	05/04/2024		SERVIEQUIPOS	RIOSUCIO	
24	NAUDO ARREDONDO	6284489	RASTRILLERO	INACTIVO	04/04/2024		SERVIEQUIPOS	RIOSUCIO	
25	CAMILO VILLADA	1060586096	CONDUCTOR VOLQUETA	INACTIVO	05/04/2024		SERVIEQUIPOS	RIOSUCIO	
26	JAIRO VILLADA	15931137	CONDUCTOR VOLQUETA	INACTIVO	05/04/2024		SERVIEQUIPOS	RIOSUCIO	
27	MATEO MARULANDA	1087561380	CONDUCTOR VOLQUETA	INACTIVO	05/04/2024		GONZALO	RIOSUCIO	
28	HENRY ALBERTO CASTAÑEDA	98602637	CONDUCTOR VOLQUETA	INACTIVO	05/04/2024		GONZALO	RIOSUCIO	
29	JHON JAMES VARGAS	98543317	CONDUCTOR VOLQUETA	INACTIVO	05/04/2024		GROOCO	RIOSUCIO	
30	JHONIER ABEL HERNANDEZ	1087557642	CONDUCTOR VOLQUETA	INACTIVO	12/04/2024		GONZALO	SAN CLEMENTE	
31	JHONATAN ALEXANDER ZAMORA	1090149499	CONDUCTOR VOLQUETA	INACTIVO	12/04/2024		GONZALO	SAN CLEMENTE	
32	EDWIN SEBASTIÁN ORTEGA	1054925730	CONDUCTOR VOLQUETA	INACTIVO	17/04/2024		JUAN PABLO GIRALDO	MELENAS	
33	MIGUEL ANGEL CARDONA	1059784878	CONDUCTOR VOLQUETA	INACTIVO	17/04/2024		JUAN PABLO GIRALDO	SAN CLEMENTE	
34	JESUS ANDRES CARDONA	1054923750	CONDUCTOR VOLQUETA	INACTIVO	17/04/2024		JUAN PABLO GIRALDO	MELENAS	
35	JUAN PABLO GIRALDO	9696166	CONDUCTOR VOLQUETA	INACTIVO	17/04/2024		JUAN PABLO GIRALDO	SAN CLEMENTE	
36	JUAN ESTEBAN CRUZ	1088033762	AYUDANTE	INACTIVO	19/04/2024		SERVIEQUIPOS	RIOSUCIO	
37	CARLOS ARTURO LOPEZ	5862688	CONDUCTOR VOLQUETA	INACTIVO	18/04/2024		SERVIEQUIPOS	MELENAS	
38	LUIS CARLOS GIL AGUIRRE	1087488307	CONDUCTOR VOLQUETA	INACTIVO	18/04/2024		SERVIEQUIPOS	RIOSUCIO	
39	CARLOS IVAN VALERA LEON	10124157	CONDUCTOR VOLQUETA	INACTIVO	18/04/2024		SERVIEQUIPOS	RIOSUCIO	
40	YURY ALEXANDRA RODRÍGUEZ	1006514513	CONTROLADOR VIAL	RETRADO	18/04/2024	30/04/2024	ENDD CONSTRUCCIONES	SAN CLEMENTE	
41	JHOANY GALLEGO OCAMPO	1004688968	CONTROLADOR VIAL	RETRADO	18/04/2024	30/04/2024	ENDD CONSTRUCCIONES	SAN CLEMENTE	
42	ANDRÉS MAURICIO CRUZ	9910239	OFICIAL	RETRADO	18/04/2024	2/08/2024	ENDD CONSTRUCCIONES	RIOSUCIO	
43	GUSTAVO ROMERO	1059510498	AYUDANTE	RETRADO	18/04/2024	01/05/2024	ENDD CONSTRUCCIONES	RIOSUCIO	
44	JOSÉ ADRIÁN OPSINA	6119228	OPERADOR FINISHER	INACTIVO	18/04/2024		SERVIEQUIPOS	RIOSUCIO	
45	JOSÉ ALEJANDRO GONZALEZ	10996800	OPERADOR VIBROCOMPACTADOR	INACTIVO	18/04/2024		SERVIEQUIPOS	RIOSUCIO	
46	ARLEDY MARÍN SUAREZ	10198839	OPERADOR VIBROCOMPACTADOR	INACTIVO	18/04/2024		SERVIEQUIPOS	RIOSUCIO	
47	EDUAR VILLA BEDOYA	16231729	AYUDANTE	INACTIVO	18/04/2024		SERVIEQUIPOS	RIOSUCIO	
48	MANUEL DE JESUS RENTERÍA MOSQUERA	101879390	AYUDANTE	INACTIVO	18/04/2024		SERVIEQUIPOS	RIOSUCIO	
49	LUIS ALFONSO MOSQUERA	6111867	RASTRILLERO	INACTIVO	18/04/2024	6/05/2024	SERVIEQUIPOS	RIOSUCIO	
50	JUAN CARLOS VILLA	16233922	INSPECTOR DE OBRA	INACTIVO	18/04/2024		SERVIEQUIPOS	RIOSUCIO	
51	RAFAEL RICARDO CAICEDO	14800990	MAESTRO	RETRADO	18/04/2024	15/06/2024	INFRAMBIENTAL	VITERBO	
52	JOSÉ ELIÉCER LÓPEZ CANO	4549059	OFICIAL	RETRADO	18/04/2024	15/06/2024	INFRAMBIENTAL	VITERBO	
53	GUSTAVO LÓPEZ BERMUDEZ	1061372453	AYUDANTE	RETRADO	18/04/2024	14/05/2024	INFRAMBIENTAL	VITERBO	
54	JUAN CARLOS PATIÑO VELASQUEZ	10004688415	AYUDANTE	RETRADO	18/04/2024	02/06/2024	INFRAMBIENTAL	VITERBO	
55	CARLOS ANDRÉS MONCADA	1088537479	CONTROLADOR VIAL	RETRADO	15/04/2024	09/05/2024	ENDD CONSTRUCCIONES	APIA	
56	GABRIEL EDUARDO SANCHEZ	101005278	OFICIAL	RETRADO	15/04/2024	08/05/2024	ENDD CONSTRUCCIONES	APIA	
57	MANUEL ELKIN ZAMBRANO	1110467881	AYUDANTE	RETRADO	15/04/2024	08/05/2024	ENDD CONSTRUCCIONES	APIA	
58	MANÍA CRISTINA GRAJALES	42776595	CONTROLADOR VIAL	RETRADO	15/04/2024	09/05/2024	ENDD CONSTRUCCIONES	APIA	
59	OMAR SIMON ALVAREZ QUICENO	82330590	OPERARIO RETRO	RETRADO	15/04/2024	08/05/2024	LGS INGENIERIA Y MAQUINARIA	APIA	
60	JAIRO GALLEGO	9956972	CONDUCTOR VOLQUETA	RETRADO	15/04/2024	08/05/2024	MANUEL FERNANDO RAMIREZ CADAVID	APIA	
61	LUIS ALFREDO MORALES	1087558684	CONDUCTOR VOLQUETA	RETRADO	15/04/2024	08/05/2024	MANUEL FERNANDO RAMIREZ CADAVID	APIA	
62	VICTOR DAVID LONDOÑO VALENCIA	1004791201	OPERADOR PAJARITA	RETRADO	15/04/2024	08/05/2024	MANUEL FERNANDO RAMIREZ CADAVID	APIA	
63	CARLOS IVAN CASTRO VARGAS	10246033	CONDUCTOR VOLQUETA	INACTIVO	22/04/2024		GROOCO	RIOSUCIO	
64	ARIEL HERNANDO MARIN LOTERO	75144457	CONDUCTOR VOLQUETA	INACTIVO	22/04/2024		GROOCO	RIOSUCIO	
65	JHONATAN SALAZAR REYES	1114058668	GERENTE OPERATIVO	RETRADO	06/05/2024	15/06/2024	INFRAMBIENTAL	VITERBO	
66	JHON JAIRO SUAREZ	9993236	AYUDANTE	RETRADO	06/05/2024	15/06/2024	INFRAMBIENTAL	VITERBO	
67	JOSE DANIEL LOPEZ	1193552452	AYUDANTE	RETRADO	06/05/2024	15/06/2024	INFRAMBIENTAL	VITERBO	40

68	DIEGO MAURICIO GARCIA MARIN	1088003239	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	RETRADO	03/05/2024	15/11/2024	ENDD CONSTRUCCIONES	VITERBO	
69	OMAR HERNAN CARDONA TUBERQUII	9764284	CONDUCTOR CAMIONETA	RETRADO	03/05/2024	07/06/2024	ENDD CONSTRUCCIONES	VITERBO	
70	JUNIOR ADRIAN LOPEZ CARDONA	1116250900	INSPECTOR DE OBRA	RETRADO	08/05/2024	15/06/2024	INFRAMBIENTAL	VITERBO	
71	JHON SEBASTIAN ARENAS	1036952174	AYUDANTE	RETRADO	14/05/2024	30/06/2024	ENDD CONSTRUCCIONES	VITERBO	
72	LUIS CARLOS DURAN ESTUPIÑAN	1093738982	AYUDANTE	RETRADO	14/05/2024	8/11/2024	ENDD CONSTRUCCIONES	VITERBO	
73	CARLOS FREDY MORALES	15922654	OPERADOR RUTEADORA	INACTIVO	16/05/2024		SERVIEQUIPOS	SAN CLEMENTE	
74	JORGE LUIS OSPINA	1061371632	AYUDANTE	RETRADO	17/05/2024	15/06/2024	INFRAMBIENTAL	VITERBO	
75	JULIAN JACANAMEJOY	1002874291	AYUDANTE	RETRADO	20/05/2024	15/06/2024	INFRAMBIENTAL	VITERBO	
76	WILSON ALZATE BURGOS	18515751	CONDUCTOR VOLQUETA	INACTIVO	23/05/2024		SERVIEQUIPOS	MELENAS	
77	JHONATAN DURAN MOLINA	1032451443	TOPOGRAFO	RETRADO	06/06/2024	30/06/2024	ENDD CONSTRUCCIONES	VITERBO	
78	EDWIN CAMILO BARRANTES	1007379245	CADENERO	RETRADO	06/06/2024	30/06/2024	ENDD CONSTRUCCIONES	VITERBO	
79	FRANCISCO JAVIER PEREZ	3513263	AYUDANTE	INACTIVO	11/06/2024		SERVIEQUIPOS	SAN CLEMENTE	
80	JAIRO RAMIREZ GUAPACHA		RASTRILLERO	INACTIVO	13/06/2024		SERVIEQUIPOS	SAN CLEMENTE	
81	YEISO DAVID LOPEZ GALLEGO	1113037102	AYUDANTE	INACTIVO	20/06/2024		SERVIEQUIPOS	SAN CLEMENTE	
82	BRALLAN ESTIBEN LOPEZ GALLEGO	1005098943	AYUDANTE	INACTIVO	20/06/2024		SERVIEQUIPOS	SAN CLEMENTE	
83	OSCAR WILLIAM ISAZA VALLEJO	1093212416	PROFESIONAL AMBIENTAL	RETRADO	02/07/2024	3/12/2024	ENDD CONSTRUCCIONES	VITERBO	
84	OSCAR CHAVARRO CARVAIAL	60010512	OFICIAL	RETRADO	03/07/2024	17/09/2024	ENDD CONSTRUCCIONES	VITERBO	
85	DIEGO FERNANDO AGUDELO AGUDELO	18611913	AYUDANTE	RETRADO	04/07/2024	6/11/2024	ENDD CONSTRUCCIONES	VITERBO	
86	KEVIN GOMEZ VELEZ	1088245235	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ACTIVO	04/07/2024		ENDD CONSTRUCCIONES	VITERBO	
87	OSMAR ESNEYDER CHAVARRO	1088539117	AYUDANTE	RETRADO	15/07/2024	5/11/2024	ENDD CONSTRUCCIONES	VITERBO	
88	JUAN ANDRES MENESES	106170592	AYUDANTE	RETRADO	16/07/2024	9/09/2024	ENDD CONSTRUCCIONES	VITERBO	
89	JUAN MANUEL CANO	1054478856	AYUDANTE	RETRADO	16/07/2024	25/11/2024	ENDD CONSTRUCCIONES	VITERBO	
90	ARNOVIO RIVERA	1078912201	AYUDANTE	RETRADO	16/07/2024	2/08/2024	ENDD CONSTRUCCIONES	VITERBO	
91	JOSE ELIECER LOPEZ CANO	4549054	OFICIAL	RETRADO	16/07/2024	13/11/2024	ENDD CONSTRUCCIONES	VITERBO	
92	SEBASTIAN GOMEZ BARRERA	1061372792	OPERADOR RETRO B95B	ACTIVO	19/07/2024		BL SERVICIOS INTEGRALES S.A.S.		
93	JOSE DANIEL LOPEZ	1193552452	AYUDANTE	RETRADO	19/07/2024	26/09/2024	ENDD CONSTRUCCIONES	VITERBO	
94	JESUS IVAN MORALES TAMANIZE	1004626892	AYUDANTE	RETRADO	19/07/2024	2/08/2024	ENDD CONSTRUCCIONES	VITERBO	
95	JHON WILSON LOPEZ LOPEZ	75079821	TOPOGRAFO	ACTIVO	22/07/2024		ENDD CONSTRUCCIONES	VITERBO	
96	LUIS ALFONSO PEREZ	9993087	CONDUCTOR CAMIONETA	RETRADO	22/07/2024	3/08/2024	TRANDECOL S.A.S	VITERBO	
97	JUAN CAMILO OSORIO VASQUEZ	1061372913	AYUDANTE	RETRADO	25/07/2024	14/08/2024	ENDD CONSTRUCCIONES	VITERBO	
98	GABRIEL EDUARDO SANCHEZ CARDONA	1.010.052.785	OFICIAL	RETRADO	29/07/2024	16/11/2024	CONSTRUSERVINDUSTRIAL	APIA	
99	JEISON ALBERTO SÁNCHEZ CARDONA	1.088.538.045	AYUDANTE	RETRADO	29/07/2024	31/10/2024	CONSTRUSERVINDUSTRIAL	APIA	
100	ROGER FABRIZIO FERNÁNDEZ VILLA	1.094.909.894	AYUDANTE	RETRADO	29/07/2024	5/09/2024	CONSTRUSERVINDUSTRIAL	APIA	
101	JORGE ELIECER LÓPEZ HERNÁNDEZ	1.061.372.458	AYUDANTE	RETRADO	29/07/2024	1/08/2024	CONSTRUSERVINDUSTRIAL	VITERBO	
102	CESAR AUGUSTO ÁLVAREZ ALZATE	1.097.040.638	AYUDANTE	RETRADO	29/07/2024	29/07/2024	CONSTRUSERVINDUSTRIAL	VITERBO	
103	VICTOR HUGO TRUJILLO ZAPATA	1.126.586.196	AYUDANTE	RETRADO	30/07/2024	30/07/2024	CONSTRUSERVINDUSTRIAL	VITERBO	
104	DEIVIS JESUS ORTEGA MARTINEZ	1103111473	AYUDANTE	RETRADO	29/07/2024	1/08/2024	CONSTRUSERVINDUSTRIAL	VITERBO	
105	DANIEL ESTIVEN PAZ BUENO	1085816300	AYUDANTE	RETRADO	29/07/2024	1/08/2024	CONSTRUSERVINDUSTRIAL	VITERBO	
106	SEBASTIAN FERNANDEZ ESCOBAR	1088249882	AYUDANTE	RETRADO	29/07/2024	29/07/2024	CONSTRUSERVINDUSTRIAL	VITERBO	
107	CARLOS DANIEL ARENAS ZULETA	10029438844	AYUDANTE	RETRADO	29/07/2024	29/07/2024	CONSTRUSERVINDUSTRIAL	VITERBO	
108	MARIANA GIL CORREA	1002943801	CONTROLADOR VIAL	RETRADO	29/07/2024	29/07/2024	CONSTRUSERVINDUSTRIAL	VITERBO	
109	GILBERTO RAFAEL MENESES MERIÑO	5049466	OFICIAL	RETRADO	29/07/2024	20/11/2024	CONSTRUSERVINDUSTRIAL	MURO 63+250	
110	JOEL ARTURO RANGEL HERNANDEZ	77027611	MAESTRO	ACTIVO	29/07/2024		CONSTRUAVANZAR	VITERBO	
111	LUZ DEISY RESTREPO MUÑOZ	1.061.371.960	CONTROLADOR VIAL	RETRADO	30/07/2024	31/07/2024	CONSTRUSERVINDUSTRIAL	VITERBO	
112	JUAN DAVID CIPRIAN JULIO	1.100.337.473	AYUDANTE	RETRADO	30/07/2024	30/07/2024	CONSTRUSERVINDUSTRIAL	VITERBO	
113	JOHAN ANDRES GUERRERO CRUZ	1.060.536.346	AYUDANTE	RETRADO	30/07/2024	15/08/2024	CONSTRUSERVINDUSTRIAL	RIOSUCIO	
114	NICOLAS RENDON OSPINA	18.533.237	OPERADOR RETRO AZUL	RETRADO	5/08/2024	9/08/2024	TATIANA HERNANDEZ	APIA	
115	DELFIN ALONSO CHICLAZULQUE	3109590	OPERADOR VIBROCOMPACTADOR	RETRADO	6/082024	30/09/2024	AE INGENIEROS SAS	VITERBO	
116	JORDAN MAURICIO JIMENEZ VILLALBA	1.110.492.366	OFICIAL	RETRADO	6/08/2024	4/09/2024	CONSTRUSERVINDUSTRIAL	VITERBO	
117	JORGE IVAN AGUIRRE LONDOÑO	9.992.640	CONDUCTOR CAMIONETA TIQ683	RETRADO	7/082024	30/09/2024	TRANDECOL	VITERBO	
118	CARLOS ARTURO TORRES RODRIGUEZ	15.506.892	CONDUCTOR VOLQUETA	ACTIVO	7/08/2024		AE INGENIEROS SAS		
119	GUILLERMO LEON MUNERA	71.747.270	OPERADOR MOTONIVELADORA	RETRADO	7/08/2024	21/09/2024	AE INGENIEROS SAS	VITERBO	
120	MAURICIO ORJUELA MORENO	15.505.605	CONDUCTOR VOLQUETA SUK 161	ACTIVO	7/08/2024		AE INGENIEROS SAS	APIA	
121	SEBASTIAN DE JESUS OCAMPO MEJIA	1.087.492.796	CADENERO	RETRADO	8/08/2024	27/08/2024	CONSTRUSERVINDUSTRIAL	VITERBO	
122	JOSÉ LEONARDO SERNA GONZALES	1.088.278.541	AYUDANTE	RETRADO	8/08/2024	13/11/2014	CONSTRUSERVINDUSTRIAL	VITERBO	
123	JESUS IVAN MORALES MORALES TAMANIZA	1.004.626.892	AYUDANTE	RETRADO	8/08/2024	8/08/2024	CONSTRUSERVINDUSTRIAL	VITERBO	
124	ANDRES FELIPE BEDOYA CAÑAVERAL	1.059.786.047	OPERADOR MINICARGADOR	INACTIVO	9/08/2024		HE CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS	SAN CLEMENTE	Validar certificado de operador
125	JHOIAN HERRERA AYUDANTE	1.006.291.278	AYUDANTE	INACTIVO	9/08/2024		HE CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS	SAN CLEMENTE	
126	JOSEF FRANSUA DIAZ DIAZ	14.566.186	INSPECTOR	INACTIVO	9/08/2024		HE CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS	SAN CLEMENTE	
127	OMAR DE JESUS CORREA ORDOÑEZ	6.133.598	OPERADOR FRESADORA	INACTIVO	9/08/2024		HE CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS	SAN CLEMENTE	
128	FERNEY CHICA MUÑOZ	14.567.462	RASTRILLERO	INACTIVO	9/08/2024		HE CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS	SAN CLEMENTE	
129	JORGE ENRIQUE OSORIO RIVERA	1.002.944.383	AUXILIAR SST	ACTIVO	10/08/2024		CONSTRUSERVINDUSTRIAL	VITERBO	
130	MISAEEL CARVAJAL HERRERA	16.229.237	OPERADOR VIBROCOMPACTADOR MINICARGADOR	RETRADO	12/08/2024	27/09/2024	AE INGENIEROS SAS	APIA	
131	CRISTIAN DAVID ESPINOZA	1.088.241.602	AYUDANTE	RETRADO	12/08/2024	13/11/2024	CONSTRUSERVINDUSTRIAL	VITERBO	
132	JORGE ELIECER TOBON GIL	15.519.056	OPERADOR RETROEXCAVADORA	RETRADO	12/08/2024	7/09/2024	AE INGENIEROS SAS	APIA	
133	LUIS GUILLERMO LOPEZ VILLA	1.002.944.284	AYUDANTE	RETRADO	12/08/2024	12/08/2024	CONSTRUSERVINDUSTRIAL		
134	CRISTIAN CAMILO GALLEGO	1.086.280.029	AYUDANTE	RETRADO	12/08/2024	5/11/2024	CONSTRUSERVINDUSTRIAL	VITERBO	
135	MARIO ALEJANDRO URIBE	1.004.688.472	AYUDANTE	RETRADO	12/08/2024	16/11/2024	CONSTRUSERVINDUSTRIAL	APIA	
136	OMAR DE JESUS CORREA ORDOÑEZ	6.133.598	OPERADOR FRESADORA	INACTIVO	13/08/2024		AE INGENIEROS SAS	SAN CLEMENTE	

137	EDILBERTO DELGADO JIMENEZ	79.533.145	CONDUCTOR VOLQUETA	RETRADO	13/08/2024	30/08/2024	AE INGENIEROS SAS (rodriguez y mendoza s.a.s)		
138	LUIS ELVIN MARTINEZ MENA	1.078.918.233	AYUDANTE	RETRADO	14/08/2024	16/11/2024	CONSTRUSERVINDUSTRIAL	APIA	
139	EDGAR FABIAN NUÑEZ VARGAS	1.118.100.394	AYUDANTE	RETRADO	14/08/2024	26/10/2024	CONSTRUSERVINDUSTRIAL	APIA	
140	ILDER LAMUNDIRA SUCRE	1.193.510.310	OFICIAL	RETRADO	22/08/2024	16/11/2024	CONSTRUSERVINDUSTRIAL	VITERBO	
141	PEDRO DUVAN NIAZA FLOREZ	1.087.494.321	AYUDANTE	RETRADO	22/08/2024	28/08/2024	CONSTRUSERVINDUSTRIAL	VITERBO	
142	EDWIN MONROY	7.181.940	INGENIERO RESIDENTE	ACTIVO	28/08/2024		END0 CONSTRUCCIONES	VITERBO	
143	ALFONSO ANCISAR BERMUDEZ	14.325.659	OPERADOR MINICARGADOR	RETRADO	28/08/2024	24/10/2024	AEINGENIEROS	APIA	
144	YAN CARLOS AGUIRRE IJAI	1.037.977.168	OPERADOR RETRO 120D	ACTIVO	28/08/2024		COIMAQ	VITERBO	
145	RICARDO ALBERTO GIRADO GIRALDO	9870365	PROFESIONAL GESTION DE CAUIDAD	ACTIVO	29/08/2024		END0 CONSTRUCCIONES	VITERBO	
146	ADRIANA CARDONA BENTANCUR	1.087.490.610	PROFESIONAL SST	ACTIVO	29/08/2024		END0 CONSTRUCCIONES	VITERBO	
147	DANIEL RAMIREZ PULGARIN	1.004.679.017	INGENIERO AUXILIAR DE OBRA	RETRADO	29/08/2024	30/12/2024	END0 CONSTRUCCIONES	APIA	
148	DIMAS RIOS ASPRILLA	11.804.416	AYUDANTE	RETIRO	29/08/2024	26/10/2024	CONSTRUSERVINDUSTRIAL	MURO 63+250	
149	LUIS OVIDIO BLANDON	11.799.793	AYUDANTE	RETIRO	29/08/2024	26/10/2024	CONSTRUSERVINDUSTRIAL	MURO 63+250	
150	NEVER MELENDEZ CUESTA	12.021.026	AYUDANTE	RETIRO	29/08/2024	26/10/2024	COSTRUAVANZAR	MURO 63+250	
151	ROSENDO GOMEZ PEÑA	1.039.095.197	AYUDANTE	RETIRO	29/08/2024	26/10/2024	CONSTRUSERVINDUSTRIAL	MURO 63+250	
152	LUIS EDUARDO MORENO	101.072.323	AYUDANTE	RETIRO	29/08/2024	26/10/2024	CONSTRUSERVINDUSTRIAL	MURO 63+250	
153	ADOLFO CORDOBA MARTINEZ	11.790.388	AYUDANTE	RETIRO	29/08/2024	26/10/2024	CONSTRUSERVINDUSTRIAL	MURO 63+250	
154	JUAN GUILLERMO VASQUEZ	15.507.375	CONDUCTOR VOLQUETA	RETRADO	30/08/2024	7/10/2024	AEINGENIEROS	VITERBO	
155	VICENTE ANDRES OSORIO ACEVEDO	1.002.944.073	AYUDANTE	RETRADO	30/08/2024	10/09/2024	CONSTRUSERVINDUSTRIAL	VITERBO	
156	SAMUEL DAVID MAFLA GRAIALES	1.061.368.680	AYUDANTE	RETRADO	30/08/2024	8/11/2024	CONSTRUSERVINDUSTRIAL	VITERBO	
157	FERNANDO CARDONA CORREA	1.061.373.298	AYUDANTE	RETRADO	30/08/2024	25/10/2024	CONSTRUSERVINDUSTRIAL	VITERBO	
158	JAILEN DAVIDSON LOPEZ ARBOLEDA	1.093.223.795	AYUDANTE	RETRADO	30/08/2024	14/12/2024	CONSTRUSERVINDUSTRIAL	MURO 63+250	
159	NARLY SHARIK DUARTE LOPEZ	1.086.604.271	CONTROLADOR VIAL	RETRADO	30/08/2024	1/10/2024	CONSTRUSERVINDUSTRIAL	MURO 63+250	
160	NELA ROSARIO BENAVIDES	36.505.376	CONTROLADOR VIAL	RETRADO	30/08/2024	15/12/2024	CONSTRUSERVINDUSTRIAL	MURO 63+250	
161	ANA ROSA AGUDELO MORALES	1.007.364.967	CONTROLADOR VIAL	RETRADO	3/09/2024	3/10/2024	CONSTRUSERVINDUSTRIAL	SAN CLEMENTE	
162	RAMON GUSTAVO JARAMILLO	4.591.031	AYUDANTE	RETRADO	3/09/2024	23/09/2024	CONSTRUSERVINDUSTRIAL	SAN CLEMENTE	
163	ALBEIRO PELAEZ MAYA	18.601.393	AYUDANTE	RETRADO	3/09/2024	20/11/2024	CONSTRUSERVINDUSTRIAL	SAN CLEMENTE	
164	JUAN MANUEL RIOS ARIAS	1.004.688.464	AYUDANTE	RETRADO	3/09/2024	20/11/2024	CONSTRUSERVINDUSTRIAL	APIA	
165	ELIANA ALEJANDRA BEDOYA LADINO	1.090.335.242	AYUDANTE	RETRADO	3/09/2024	3/10/2024	CONSTRUSERVINDUSTRIAL	SAN CLEMENTE	
166	ANDRES DAVILA	1.004.626.333	CUADRILLA OLA	ACTIVO	4/09/2024		CONSTRUSERVINDUSTRIAL	VITERBO	
167	JOSE GREGORIO ESCUDERO PATIÑO	1.090.148.330	OPERADOR VIBROCOMPACTADOR DYNAPAC	RETIRO	17/09/2024	1/10/2024	CONSTRUCCIONES AVANZA DOS SAS	SAN CLEMENTE	
168	JUAN CARLOS VALENCIA CORREA	18600369	MOTONVELADORA CATERPILLAR 120G	RETIRO	18/09/2024	26/10/2024	EXCAVACIONES SEBRA	VITERBO	
169	YEINER STIVEN CARMONA OSORNO	1.007.783.799	PAJARITA	RETIRO	18/09/2024	24/09/2024	TMC TRANSPORTE Y MAQUINARIA	ANSERMA	
170	JUAN PABLO ARANGO VALENCIA	1004565833	AYUDANTE	RETIRO	25/09/2024	19/10/2024	CONSTRUAVANZAR	MURO 63+250	
171	ROBERT AUGUSTO CASTILLO	16185524	AYUDANTE	RETRADO	25/09/2024	30/12/2024	CONSTRUAVANZAR	MURO 63+250	
172	OSCAR FABIAN CARDOZO	1053834865	AYUDANTE	RETRADO	25/09/2024	26/10/2024	CONSTRUAVANZAR	MURO 63+250	
173	ANGEL MIGUEL MERCHAN	91436696	OFICIAL	RETRADO	25/09/2024	10/10/2024	CONSTRUAVANZAR	VITERBO	
174	ANGEL RAFAEL YAGUA SOTO	6497642	AYUDANTE	RETIRO	25/09/2024	7/10/2024	CONSTRUAVANZAR	VITERBO	
175	LUIS MANUEL CEDERO	5118413	AYUDANTE	RETIRO	25/09/2024	7/10/2024	CONSTRUAVANZAR	VITERBO	
176	SERGIO RAMIREZ RODRIGUEZ	1070704836	AYUDANTE	RETRADO	30/09/2024	30/12/2024	CONSTRUAVANZAR	VITERBO	
177	WILFREDO CHAVEZ	1087749903	AYUDANTE	RETRADO	30/09/2024	30/12/2024	CONSTRUAVANZAR	VITERBO	
178	DUBER ORLANDO AVILA GARCES	18607924	OPERADOR VIBROCOMPACTADOR	RETIRO	1/10/2024	5/10/2024	EXCAVACIONES SEBRA	MELENAS	
179	JUAN DAVID CIPRIAN JULIO	1.100.337.473	AYUDANTE	RETIRO	2/10/2024	15/11/2024	CONSTRUAVANZAR	MELENAS	
180	LUIS ROBERTO TAMARA MELO	1090470945	AUXILIAR DE CAMPO	INACTIVO	2/10/2024		TACTICO COMERCIALIZADORA E INGENIERIA SAS	SAN CLEMENTE	
181	DAINER JOSE GUTIERREZ OLIVAREZ	1083553993	CONDUCTOR	INACTIVO	2/10/2024		TACTICO COMERCIALIZADORA E INGENIERIA SAS	SAN CLEMENTE	
182	BREINER NARVAEZ	1006148031	AUXILIAR DE CAMPO	INACTIVO	2/10/2024		TACTICO COMERCIALIZADORA E INGENIERIA SAS	SAN CLEMENTE	
183	JOSE GREGORIO ESCUDERO PATIÑO	1.090.148.330	OPERADOR VIBROCOMPACTADOR DYNAPAC	RETIRO	8/10/2024	29/10/2024	CONSTRUCCIONES AVANZA DOS SAS	MELENAS	
184	DIEGO ALBERTO CARDONA VILLADA	1088257238	AYUDANTE	RETIRO	8/10/2024	17/11/2024	CONSTRUSERVINDUSTRIAL	PR 8+920 RUTA 2508	
185	JUAN DIEGO LOPEZ NARANJO	18600464	AYUDANTE	RETRADO	8/10/2024	5/11/2024	CONSTRUSERVINDUSTRIAL	PR 8+920 RUTA 2508	
186	JOSE GILBERTO MONTOYA ZAPATA	4430554	AYUDANTE	RETRADO	8/10/2024	17/11/2024	CONSTRUSERVINDUSTRIAL	PR 8+920 RUTA 2508	
187	ESTEBAN DAVID SILVA MAYA	1004766802	AYUDANTE	RETRADO	8/10/2024	17/11/2024	CONSTRUSERVINDUSTRIAL	PR 8+920 RUTA 2508	
188	VALENTINA VALDEO VALENCIA	1002944048	CONTROLADOR VIAL	ACTIVO	9/10/2024		CONSTRUSERVINDUSTRIAL	MURO 63+250	
189	WILMER ROMERO	1054923467	OFICIAL	RETIRO	10/10/2024	17/11/2024	END0 CONSTRUCCIONES	SAN CLEMENTE	
190	WILLIAM BEDOYA	18600369	AYUDANTE	RETRADO	10/10/2024	17/11/2024	END0 CONSTRUCCIONES	SAN CLEMENTE	
191	JHON DEINER LONDOÑO YEPEZ	1061371592	AYUDANTE	ACTIVO	11/10/2024		CONSTRUAVANZAR	PUENTE	
192	YORDAN MAURICIO JIMENEZ VILLALBA	1110492366	OFICIAL	RETRADO	12/10/2024	4/12/2024	CONSTRUAVANZAR	MELENAS BORDILLOS	
193	VICTOR HUGO TRUJILLO ZAPATA	1.126.586.196	AYUDANTE	RETRADO	12/10/2024	13/12/2024	CONSTRUAVANZAR	PUENTE	
194	FABIAN SANCHEZ BOLIVAR	1002594493	AYUDANTE	RETRADO	15/10/2024	4/11/2024	CONSTRUAVANZAR	SAN CLEMENTE	
195	EMILIANO SEGUNDO HERNANDEZ HURTADO	85444858	OFICIAL	ACTIVO	15/10/2024		CONSTRUAVANZAR	PUENTE	
196	SANTIAGO RAMIREZ CASTAÑEDA	1007167160	AYUDANTE	RETRADO	17/10/2024	15/11/2024	CONSTRUAVANZAR	MELENAS BORDILLOS	
197	HERNANDO GONZALEZ JIMENEZ	7252891	AYUDANTE	RETRADO	18/10/2024	13/12/2024	CONSTRUAVANZAR	APIA	
198	WALTER DIAZ GUTIERREZ	1088320265	OPERADOR CASE SR250 MINICARGADOR	RETIRO	25/10/2024	26/10/2024	CONSTRUAVANZADOS	APIA	
199	EMIRO MIGUEL LUNA TAPIA	7931676	OPERADOR VIBROCOMPACTADOR HYSTER	INACTIVO	28/10/2024		SERVIEQUIPOS	VITERBO	
200	JHON FREDY FRANCO MORALES	1088537143	AYUDANTE	RETRADO	30/10/2024	5/11/2024	COSTRUAVANZAR	APIA	
201	JOSE ALDEMAR TREJOS RIOS	75037890	CONDUCTOR VOLQUETA	INACTIVO	28/10/2024		TMC TRANSPORTE Y MAQUINARIA	MELENAS	
202	EDUAR ALBERTO YEPEZ	18609383	CONDUCTOR VOLQUETA	INACTIVO	28/10/2024		TRANS SAMAN SR S.A.S.	MELENAS	
203	SEBASTIAN FERNANDEZ ESCOBAR	1088249882	AYUDANTE	RETRADO	31/10/2024	15/11/2024	CONSTRUAVANZAR	PUENTE	
204	OSCAR CHAVARRO CHAVARRI	60010512	OFICIAL	ACTIVO	06/11/2024		CONSTRUAVANZAR		
205	MILLER MANUEL CARDENAS VADIQUIRO	1106775931	AYUDANTE	RETRADO	06/11/2024	30/12/2024	CONSTRUAVANZAR		
206	JAIRO MARCELO DREGAMA	18562609	AYUDANTE	RETRADO	12/11/2024	23/11/2024	CONSTRUAVANZAR	MELENAS	
207	DEIVIS DAVID VASQUEZ	1079932836	AYUDANTE	RETRADO	13/11/2024	23/11/2024	CONSTRUAVANZAR	MELENAS	
208	SANTIAGO RODRIGUEZ RAMIREL	1004708350	AYUDANTE	RETRADO	13/11/2024	13/12/2024	CONSTRUAVANZAR	MELENAS	
209	DIEGO FERNANDO AGUDELO AGUDELO	18611913	AYUDANTE	ACTIVO	07/11/2024		CONSTRUAVANZAR	MELENAS	
210	JOSE LEONARDO SERNA GONZALEZ	1.088.278.541	AYUDANTE	ACTIVO	14/11/2024		CONSTRUAVANZAR	MELENAS	
211	ESTEBAN DAVID SILVA MAYA	1004766802	AYUDANTE	RETRADO	18/11/2024	13/12/2024	CONSTRUAVANZAR	PR 8+920 RUTA 2508	
212	WILMER ROMERO	1054923467	OFICIAL	RETIRO	18/11/2024	27/11/2024	CONSTRUAVANZAR	SAN CLEMENTE	
213	WILLIAM BEDOYA	18600369	AYUDANTE	ACTIVO	20/11/2024		CONSTRUAVANZAR	SAN CLEMENTE	
214	JOSE GILBERTO MONTOYA ZAPATA	4430554	AYUDANTE	RETRADO	18/11/2024	13/12/2024	CONSTRUAVANZAR	PR 8+920 RUTA 2508	
215	OSMAR ESNEYDER CHAVARRO	1088539117	AYUDANTE	RETRADO	14/11/2024	13/12/2024	CONSTRUAVANZAR	VITERBO	
216	DIEGO ALBERTO CARDONA VILLADA	1088257238	AYUDANTE	ACTIVO	18/11/2024		CONSTRUAVANZAR	PR 8+920 RUTA 2508	
217	JUAN MANUEL RIOS ARIAS	1.004.688.464	AYUDANTE	RETRADO	21/11/2024	10/12/2024	CONSTRUAVANZAR	APIA	
218	GILBERTO RAFAEL MENESES MERINO	5049466	OFICIAL	ACTIVO	21/11/2024		CONSTRUAVANZAR	MURO 63+250	
219	EDGAR ALEXANDER PARRA ROJAS	5106075	AYUDANTE	RETRADO	25/11/2024	16/12/2024	CONSTRUAVANZAR	CUNETAS PR 9+455	
220	YONNY ALEJANDRO RAMIREZ GUTIERREZ	1089721259	AYUDANTE	ACTIVO	25/11/2024		CONSTRUAVANZAR	RUTA 2508 CUNETAS PR 9+455	
221	HECTOR MARIO BEDOYA BATERO	1089719548	AYUDANTE	ACTIVO	25/11/2024		CONSTRUAVANZAR	MELENAS	
222	GABRIEL EDUARDO SANCHEZ CARDONA	1010052785	AYUDANTE	RETRADO	25/11/2024	29/11/2024	CONSTRUAVANZAR	APIA	
223	JERSON ALBERTO SANCHEZ CARDONA	1.088.538.045	AYUDANTE	RETRADO	25/11/2024	29/11/2024	CONSTRUAVANZAR	APIA	
224	JAMES GALZANO GIRALDO	9764861	AYUDANTE	RETRADO	25/11/2024	29/11/2024	CONSTRUAVANZAR	APIA	
225	EMILIANO ANTONIO ARGUMEDO RAMOS	1012251328	AYUDANTE	ACTIVO	27/11/2024		CONSTRUAVANZAR	MELENAS	
226	JUAN GUILLERMO CASTAÑO SERNA	1192924761	AYUDANTE	ACTIVO	26/11/2024		CONSTRUAVANZAR	MELENAS	
227	JOSE REINALDO SANCHEZ LONDOÑO	4581873	OPERADOR VIBROCOMPACTADOR	RETRADO	26/11/2024	5/12/2024	AE INGENIEROS	APIA	
228	HECTOR TAMANIZA MORALES	1087486453	AYUDANTE	RETRADO	27/11/2024	13/12/2024	CONSTRUAVANZAR	MELENAS	
229	LUIS ALFONSO PEREZ	9993087	CONDUCTOR CAMIONETA	ACTIVO	28/11/2024		CONSTRUAVANZAR	VITERBO	
230	YEFERSON ALEXANDER GALLEGO MUÑOZ	1004518749	AYUDANTE	RETRADO	3/12/2024	13/12/2024	CONSTRUAVANZAR	MELENAS	
231	YERBIN YOPRAN OCHOA AZUAJE	4102061	AYUDANTE	RETIRO	5/12/2024	10/12/2024	CONSTRUAVANZAR	MURO 63+250	
232	GUSTAVO RUIZ OLIVEROS	11.0515483	AYUDANTE	ACTIVO	5/12/2024		CONSTRUAVANZAR	MURO 63+250	
233	LUIS FERNANDO MIRANDA CARDONA	9845977	OPERADOR RETROEXCAVADORA	ACTIVO	12/12/2024		AE INGENIEROS	PUENTE	
234	YORDAN MAURICIO JIMENEZ VILLALBA	1110492366	OFICIAL	RETRADO	14/12/2024	30/12/2024	CONSTRUAVANZAR	MELENAS BORDILLOS	
235	LUIS GONZALO CANO BAYER	18610623	AYUDANTE	RETRADO	14/12/2024	30/12/2024	CONSTRUAVANZAR	MELENAS BORDILLOS	
236	CARLOS ANDRES SANCHEZ RUIZ	10007534	OFICIAL	ACTIVO	18/12/2024		CONSTRUCCIONES SE SAS	PUENTE	
237	LUIS ALBERTO SERNA VARGAS	10133608	MAESTRO	ACTIVO	18/12/2024		CONSTRUCCIONES SE SAS	PUENTE	
238	HUGO ALBERTO SERNA CASTRILLON	1088272996	AYUDANTE	ACTIVO	18/12/2024		CONSTRUCCIONES SE SAS	PUENTE	
239	SANDRA LORENA MOTTIA VARGAS	42134189	ENCARGADA	ACTIVO	18/12/2024		CONSTRUCCIONES SE SAS	PUENTE	
240	SANTIAGO RODRIGUEZ RAMIREL	1004708350	AYUDANTE	ACTIVO	18/12/2024		CONSTRUAVANZAR	PUENTE	
241	JHON FREDY ARBOYAVE MAZO	4414692	OPERADOR MINICARGADOR	ACTIVO	18/12/2024		EXCAVACIONES SEBRA	PUENTE	
242	NAUDO ARREDONDO	6284489	RASTRILLERO	RETRADO	18/12/2024	20/12/2024	SERVIEQUIPOS	RIOSUCIO	
243	JUAN ESTEBAN CRUZ	1088033762	AYUDANTE	RETRADO	18/12/2024	20/12/2024	SERVIEQUIPOS	RIOSUCIO	
244	JOSE ADRIAN OPSINA	6119228	OPERADOR FINISHER	RETRADO	18/12/2024	20/12/2024	SERVIEQUIPOS	RIOSUCIO	
245	EDUAR VILLA BEDOYA	16231729	AYUDANTE	RETRADO	18/12/2024	20/12/2024	SERVIEQUIPOS	RIOSUCIO	
246	JUAN CARLOS VILLA	16233922	INSPECTOR DE OBRA	RETRADO	18/12/2024	20/12/2024	SERVIEQUIPOS	RIOSUCIO	
247	FRANCISCO JAVIER PEREZ	3513263	AYUDANTE	RETRADO	18/12/2024	20/12/2024	SERVIEQUIPOS	SAN CLEMENTE	
248	BRALLAN ESTIBEN LOPEZ GALLEGO	1005098943	AYUDANTE	RETRADO	18/12/2024	20/12/2024	SERVIEQUIPOS	SAN CLEMENTE	
249	MANUEL DE JESUS RENTERIA								



**INFORME DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA DE
LA INTERVENTORÍA No. 13
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

CONSORCIO ETSA-SIGA

8.66 ANEXO 6. Documentos egreso de personal SST obra.

ENDD CONSTRUCCIONES AS

LIQUIDACION DE CONTRATO DE TRABAJO

NOMBRE: JUAN CAMILO OSORIO
 C.C: 1.061.372.913
 CAUSA DE LA LIQUIDACION: RENUNCIA

CARGO: AYUDANTE

PERIODO DE LIQUIDACION
 FECHA TERMINACION DE CONTRATO 10-ago-24 sáb
 FECHA DE INICIO CONTRATO 25-jul-24
 TIEMPO TOTAL LABORADO 16
 FECHA DE INICIO LIQUIDACION PRESTACIONES 25-jul-24

SALARIO BASE DE LIQUIDACION:

SUELDO BASICO: \$ 1.300.000
 PROMEDIO SALARIO VARIABLE
 AUXILIO DE TRANSPORTE: \$ 162.000
 TOTAL BASE DE LIQUIDACION: \$ 1.462.000
 SANCIONES EN DIAS

PRIMA

FECHA DE LIQUIDACION PRIMA 10-ago-24
 FECHA DE CORTE PRIMA 25-jul-24
 DIAS PRIMA 16,00

CESANTIAS

FECHA DE LIQUIDACION CESANTIAS 10-ago-24
 FECHA DE CORTE CESANTIAS 25-jul-24
 DIAS CESANTIAS 16,00

VACACIONES

FECHA DE LIQUIDACION VACACIONES 25-jul-24
 FECHA DE CORTE VACACIONES 10-ago-24
 TOTAL DIAS DE VACIONES 0,67
 DIAS TOMADOS DE VACACIONES 0
 DIAS PENDIENTES 0,67

INTERESES A LAS CESANTIAS

FECHA DE LIQUIDACION INTERESES 10-ago-24
 FECHA DE CORTE INTERESES 25-jul-24
 DIAS INTERESES 16,00

RESUMEN LIQUIDACION PAGOS:

DIAS DE VACACIONES PENDIENTES:	1.300.000	/	30 x	0,67	\$	28.889
CESANTIAS:	1.462.000	/	360 x	16	\$	64.978
INTERESES DE CESANTIAS	64.978	/	360 x	16 X 12%	\$	347
PRIMA SERVICIOS	1.462.000	/	360 x	16	\$	64.978
SALARIO PENDIENTE	1.300.000	/	30 x	10	\$	433.333
AUXILIO DE TRANSPORTE	162.000	/	30 x	10	\$	54.000
TOTAL DEVENGOS					\$	646.525

RESUMEN DESCUENTOS LIQUIDACION :

DESCUENTO SALUD	1.300.000	X	4%	\$	17.333
DESCUENTO PENSION	1.300.000	X	4%	\$	17.333
DESCUENTO SOLIDARIDAD	0	X	1%	\$	-
OTROS DESCUENTOS AL EMPLEADO	0			\$	-
TOTAL DEDUCCIONES				\$	34.667

VALOR LIQUIDACION

SON: \$ 611.859

SE HACE CONSTAR:

1. Que el patrono ha incorporado en la presente liquidación los importes correspondientes a salarios, horas extras, descansos compensatorios, cesantías, vacaciones, prima de servicios, auxilio de transporte, y en sí, todo concepto relacionado con salarios, prestaciones o indemnizaciones causadas al quedar extinguido el contrato de trabajo.

2. Que con el pago del dinero anotado en la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo extinguido, o a cualquier diferencia anterior. Por lo tanto, esta transacción tiene como efecto la terminación de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre NOMBRE DE LA EMPRESA. y el trabajador, quienes declaran estar a paz y salvo por todo concepto.

EL EMPLEADO: JUAN CAMILO OSORIO

1061372913

EL EMPLEADOR



PAZ Y SALVO

Yo, JUAN CAMILO OSORIO

Mayor de edad, manifiesto mediante este documento que la Empresa ENDD CONSTRUCCIONES SAS, identificada con NIT 901.361.235, se encuentra a PAZ Y SALVO, por todo concepto relacionado a mi cargo a la fecha-

Que recibí a satisfacción el pago de mis prestaciones sociales de Ley de manera oportuna.

En consecuencia, firmo este documento a los ____ días del mes de ____ del año 2024.



FIRMA:

Juan Camilo Osorio
1061372913



ENDD CONSTRUCCIONES SAS NIT 901.361.235

Señor(a)
JUAN CAMILO OSORIO

Asunto: EXAMEN EGRESO

Señor(a), reciba cordial saludo:

Por medio de la presente, ENDD CONSTRUCCIONES SAS le informa que, para continuar con los trámites pertinentes, es necesario realizar la entrega de todos los elementos de protección y dotación para emitir el PAZ Y SALVO correspondiente.

Asimismo, se le informa que debe acercarse a nuestras oficinas para coordinar el examen médico de egreso en la IPS asignada por la empresa.

Si dentro de los 5 días hábiles siguientes a su retiro usted no se acerca al centro médico, nos consideramos relevados de tal acción, con base en lo establecido por el numeral 7 del artículo 57 del CST.

Atentamente,

FRANCO DAVID ESCUDERO MONTERROZA
CC 1.234.094.319
REPRESENTANTE LEGAL DE LA
SOCIEDAD ENDD CONSTRUCCIONES
S.A.S
utmantenimientoviasejefcafetero@gmail.com


1061372913



ENDD CONSTRUCCIONES SAS
NIT 901.361.235

Viterbo – 16 de oct. de 24

PAZ Y SALVO

Yo, CRISTIAN FERNANDO VALENCIA VALENCIA, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía número 75.106.815, manifiesto mediante este documento que la ENDD CONSTRUCCIONES SAS, identificada con NIT 901.361.235, se encuentra a PAZ Y SALVO, por todo concepto relacionado a mi cargo como INGENIERO RESIDENTE, hasta el día 20 de agosto de 2024

En consecuencia, firmo este documento a los 16 días del mes de octubre de 2024.

FIRMA CRISTIAN FERNANDO VALENCIA VALENCIA 75106815



ENDD CONSTRUCCIONES AS

LIQUIDACION DE CONTRATO DE TRABAJO

NOMBRE: CRISTIAN FERNANDO VALENCIA VALENCIA
 C.C: 75.106.815 CARGO: INGENIERO RESIDENTE
 CAUSA DE LA LIQUIDACION: RENUNCIA

PERIODO DE LIQUIDACION

FECHA TERMINACION DE CONTRATO 20-ago-24 mar
 FECHA DE INICIO CONTRATO 1-abr-24
 TIEMPO TOTAL LABORADO 140
 FECHA DE INICIO LIQUIDACION PRESTACIONES 1-abr-24

SALARIO BASE DE LIQUIDACION:

SUELDO BASICO: \$ 3.500.000
 PROMEDIO SALARIO VARIABLE
 AUXILIO DE TRANSPORTE: \$ -
 TOTAL BASE DE LIQUIDACION: \$ 3.500.000
 SANCIONES EN DIAS

PRIMA

FECHA DE LIQUIDACION PRIMA 20-ago-24
 FECHA DE CORTE PRIMA 1-abr-24
 DIAS PRIMA 140,00

CESANTIAS

FECHA DE LIQUIDACION CESANTIAS 20-ago-24
 FECHA DE CORTE CESANTIAS 1-abr-24
 DIAS CESANTIAS 140,00

VACACIONES

FECHA DE LIQUIDACION VACACIONES 1-abr-24
 FECHA DE CORTE VACACIONES 20-ago-24
 TOTAL DIAS DE VACIONES 5,83
 DIAS TOMADOS DE VACACIONES 0
 DIAS PENDIENTES 5,83

INTERESES A LAS CESANTIAS

FECHA DE LIQUIDACION INTERESES 20-ago-24
 FECHA DE CORTE INTERESES 1-abr-24
 DIAS INTERESES 140,00

RESUMEN LIQUIDACION PAGOS:

DIAS DE VACACIONES PENDIENTES:	3.500.000 /	30 x	5,83	\$	680.556
CESANTIAS:	3.500.000 /	360 x	140	\$	1.361.111
INTERESES DE CESANTIAS	1.361.111 /	360 x	140 X 12%	\$	63.519
PRIMA SERVICIOS	3.500.000 /	0 x	0	\$	-
SALARIO PENDIENTE	3.500.000 /	30 x	20	\$	2.333.333
AUXILIO DE TRANSPORTE	0 /	30 x	0	\$	-
TOTAL DEVENGOS				\$	4.438.519

RESUMEN DESCUENTOS LIQUIDACION :

DESCUENTO SALUD	2.333.333	X 4%	\$	-93.333
DESCUENTO PENSION	2.333.333	X 4%	\$	-93.333
DESCUENTO SOLIDARIDAD	0	X 1%	\$	-
OTROS DESCUENTOS AL EMPLEADO	0		\$	-
TOTAL DEDUCCIONES			\$	-186.667

VALOR LIQUIDACION

\$ 4.251.853

SON:

SE HACE CONSTAR:

1. Que el patrono ha incorporado en la presente liquidación los importes correspondientes a salarios, horas extras, descansos compensatorios, cesantías, vacaciones, prima de servicios, auxilio de transporte, y en sí, todo concepto relacionado con salarios, prestaciones o indemnizaciones causadas al quedar extinguido el contrato de trabajo.

2. Que con el pago del dinero anotado en la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo extinguido, o a cualquier diferencia anterior. Por lo tanto, esta transacción tiene como efecto la terminación de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre **NOMBRE DE LA EMPRESA**, y el trabajador, quienes declaran estar a paz y salvo por todo concepto.

CRISTIAN FERNANDO VALENCIA VALENCIA ✓

EL EMPLEADO: CRISTIAN FERNANDO VALENCIA VALENCIA
 C.C. 75106815 75106815

EL EMPLEADOR
 ENDD CONSTRUCCIONES SAS



ENDD CONSTRUCCIONES SAS
NIT 901.361.235

Viterbo – 20 de agosto de 2024

Señor:

CRISTIAN FERNANDO VALENCIA
C.C. 75.106.815

Ingeniero Residente

Asunto: asignación de examen de egreso

Respetado (a) señor(a), reciba cordial saludo,

Por medio de la presente, **ENDD CONSTRUCCIONES SAS** le informa que, atendiendo amablemente su solicitud de desvinculación laboral, agradecemos los servicios prestados por usted durante el tiempo que tuvo lugar en nuestra Empresa,

- Le agradecemos la entrega de todos los elementos de protección y dotación para emitir el PAZ Y SALVO correspondiente, así mismo se le informa que debe acercarse a nuestras oficinas para coordinar el examen médico de egreso en la IPS asignada por la Empresa.
- Si dentro de los 5 días hábiles siguientes a su retiro usted no se acerca al centro médico nos consideramos relevados de tal acción, con base en lo establecido por el numeral 7 del artículo 57 del CST.

Cordialmente,

NOMBRE DEL EMPLEADOR

FRANCO DAVID ESCUDERO

Representante Legal

ENDD CONSTRUCCIONES SAS
NIT 901.361.235



Viterbo – Caldas 17 de abril de 2024

PAZ Y SALVO

Yo VANESSA CASTILLO AGUIRRE, mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía número 1.053.794.154, manifiesto mediante este documento que la Empresa ENDD CONSTRUCCIONES SAS, identificada con NIT 901.361.235, se encuentra a PAZ Y SALVO, por todo concepto relacionado a mi cargo como INSPECTOR SST, hasta el día 16 de abril de 2024

En consecuencia, firmo este documento a los 16 días del mes de abril del año 2024.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Vane C.', is positioned above the printed name.

VANESSA CASTILLO AGUIRRE
C.C. 1.053.794.154



ENDD CONSTRUCCIONES SAS
NIT 901.361.235

Viterbo – 16 de abril de 2024

Señora:

VANESSA CASTILLO AGUIRRE
C.C. **1.053.794.154**

Inspectora SST

Asunto: asignación de examen de egreso

Respetada señor(a), reciba cordial saludo,

Por medio de la presente, **ENDD CONSTRUCCIONES SAS** le informa que, atendiendo amablemente su solicitud de desvinculación laboral, agradecemos los servicios prestados por usted durante el tiempo que tuvo lugar en nuestra Empresa,

- Le agradecemos la entrega de todos los elementos de protección y dotación para emitir el PAZ Y SALVO correspondiente, así mismo se le informa que debe acercarse a nuestras oficinas para coordinar el examen médico de egreso en la IPS asignada por la Empresa.
- Si dentro de los 5 días hábiles siguientes a su retiro usted no se acerca al centro médico nos consideramos relevados de tal acción, con base en lo establecido por el numeral 7 del artículo 57 del CST.

Cordialmente,



NOMBRE DEL EMPLEADOR

FRANCO DAVID ESCUDERO

Representante Legal

ENDD CONSTRUCCIONES SAS
NIT 901.361.235




Viterbo – Caldas 28 de marzo de 2024

PAZ Y SALVO

Yo **PAULA ANDREA RIOS CARDONA**, mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía número 34.001.484, manifiesto mediante este documento que la Empresa **ENDD CONSTRUCCIONES SAS**, identificada con **NIT 901.361.235**, se encuentra a **PAZ Y SALVO**, por todo concepto relacionado a mi cargo como **PROFESIONAL SOCIAL**, hasta el día 26 de marzo de 2024

En consecuencia, firmo este documento a los 28 días del mes de abril del año 2024.

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "Paula Rios", with a horizontal line extending to the right.

PAULA ANDREA RIOS CARDONA
C.C. 34.001.484



ENDD CONSTRUCCIONES SAS
NIT 901.361.235

Viterbo – 26 de marzo de 2024

Señora:

PAULA ANDREA RIOS CARDONA
C.C. 34.001.484

Profesional Social

Asunto: asignación de examen de egreso

Respetado (a) señor(a), reciba cordial saludo,

Por medio de la presente, **ENDD CONSTRUCCIONES SAS** le informa que, atendiendo amablemente su solicitud de desvinculación laboral, agradecemos los servicios prestados por usted durante el tiempo que tuvo lugar en nuestra Empresa,

- Le agradecemos la entrega de todos los elementos de protección y dotación para emitir el PAZ Y SALVO correspondiente, así mismo se le informa que debe acercarse a nuestras oficinas para coordinar el examen médico de egreso en la IPS asignada por la Empresa.
- Si dentro de los 5 días hábiles siguientes a su retiro usted no se acerca al centro médico nos consideramos relevados de tal acción, con base en lo establecido por el numeral 7 del artículo 57 del CST.

Cordialmente,

NOMBRE DEL EMPLEADOR

FRANCO DAVID ESCUDERO

Representante Legal

ENDD CONSTRUCCIONES SAS
NIT 901.361.235



Viterbo – Caldas 25 de mayo de 2024

PAZ Y SALVO

Yo ANA MILENA RAMIREZ DUQUE, mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía número 1.068.017.023, manifiesto mediante este documento que la ENDD CONSTRUCCIONES SAS, identificada con NIT 901.361.235, se encuentra a PAZ Y SALVO, por todo concepto relacionado a mi cargo como PROFESIONAL AMBIENTAL, hasta el día 22 de mayo de 2024

En consecuencia, firmo este documento a los 25 días del mes de mayo del año 2024.

Ana Milena Ramirez Duque
NOMBRE:

cc: 1028051023



ENDD CONSTRUCCIONES SAS
NIT 901.361.235

Viterbo – 22 de mayo de 2024

Señora:

ANA MILENA RAMIREZ
C.C. 1.068.017.023

Profesional Ambiental

Asunto: asignación de examen de egreso

Respetada señor(a), reciba cordial saludo,

Por medio de la presente, **ENDD CONSTRUCCIONES SAS** le informa que, atendiendo amablemente su solicitud de desvinculación laboral, agradecemos los servicios prestados por usted durante el tiempo que tuvo lugar en nuestra Empresa,

- Le agradecemos la entrega de todos los elementos de protección y dotación para emitir el PAZ Y SALVO correspondiente, así mismo se le informa que debe acercarse a nuestras oficinas para coordinar el examen médico de egreso en la IPS asignada por la Empresa.
- Si dentro de los 5 días hábiles siguientes a su retiro usted no se acerca al centro médico nos consideramos relevados de tal acción, con base en lo establecido por el numeral 7 del artículo 57 del CST.

Cordialmente,

NOMBRE DEL EMPLEADOR

FRANCO DAVID ESCUDERO

Representante Legal

CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO

Yo, IRENE MUÑOZ CASTAÑO identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 1.061.373.424, declaro que ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S Nit. 901.361.235 - 0, se encuentra a Paz y Salvo conmigo por todo concepto con relación al contrato de obra "MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES".

Este paz y salvo tiene validez una vez se efectuó el pago según la conciliación del día 04 de septiembre de 2024 entre las partes

Firmado en Viterbo el día Cuatro de Septiembre del 2024

Atentamente;

Irene Muñoz Castaño

c.c. 1.061.373.424.



	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	AREA	VERSION
		SST	001
		CODIGO G-SST	FECHA ENERO 2024
		"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"	

Fecha D/ 4 M/ 09 A/ 2024.Ciudad Viterbo.

Señor(a):

IRENE MUÑOZ CASTAÑO
C.C. 1.061.373.424

Nos permitimos informarle que, a partir de la fecha de terminación de sus labores, tiene 5 días hábiles para agendar su cita de examen médico de retiro, la cual debe ser solicitada al teléfono 3136753817

Agradeciendo su atención;

Atentamente;



ANDRES GARAVITO
DIRECTOR DE OBRA
ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S
utmantenimientoviasejecafetero@gmail.comHei y acepte el
Contenido.

04-09-2024.


Irene Muñoz C.
1.061.373.424.

ENDD CONSTRUCCIONES AS

LIQUIDACION DE CONTRATO DE TRABAJO

NOMBRE: IRENE MUÑOZ CASTAÑO
 C.C: 1.061.373.424
 CAUSA DE LA LIQUIDACION: TERMINACION DE CONTRATO
 CARGO: AUXILIAR SST

PERIODO DE LIQUIDACION		SALARIO BASE DE LIQUIDACION:	
FECHA TERMINACION DE CONTRATO	09-ago-24 vie	SUELDO BASICO:	\$ 1.300.000
FECHA DE INICIO CONTRATO	22-feb-24	PROMEDIO SALARIO VARIABLE	
TIEMPO TOTAL LABORADO	168	AUXILIO DE TRANSPORTE:	\$ 162.000
FECHA DE INICIO LIQUIDACION PRESTACIONES	27 feb 24	TOTAL BASE DE LIQUIDACION:	\$ 1.462.000
		SANCIONES EN DIAS	

PRIMA		CESANTIAS	
FECHA DE LIQUIDACION PRIMA	09-ago-24	FECHA DE LIQUIDACION CESANTIAS	09-ago-24
FECHA DE CORTE PRIMA	22-feb-24	FECHA DE CORTE CESANTIAS	22-feb-24
DIAS PRIMA	168,00	DIAS CESANTIAS	168,00

VACACIONES		INTERESES A LAS CESANTIAS	
FECHA DE LIQUIDACION VACACIONES	22-feb-24	FECHA DE LIQUIDACION INTERESES	09-ago-24
FECHA DE CORTE VACACIONES	09-ago-24	FECHA DE CORTE INTERESES	27-feb-24
TOTAL DIAS DE VACIONES	7,00	DIAS INTERESES	168,00
DIAS TOMADOS DE VACACIONES	0		
DIAS PENDIENTES	7,00		

RESUMEN LIQUIDACION PAGOS:				
DIAS DE VACACIONES PENDIENTES:	1.300.000	/	30 x 7,00	\$ 303.333
CESANTIAS:	1.462.000	/	360 x 168	\$ 682.267
INTERESES DE CESANTIAS	682.267	/	360 x 168 x 12%	\$ 38.207
PRIMA SERVICIOS	1.462.000	/	360 x 168	\$ 682.267
SALARIO PENDIENTE	1.300.000	/	30 x 9	\$ 390.000
AUXILIO DE TRANSPORTE	162.000	/	30 x 9	\$ 45.000
TOTAL DEVENGOS				\$ 2.144.674

RESUMEN DESCUENTOS LIQUIDACION :				
DESCUENTO SALUD	1.300.000		X 4%	\$ -52.000
DESCUENTO PENSION	1.300.000		X 4%	\$ -52.000
DESCUENTO SOLIDARIDAD	0		X 1%	\$ -
OTROS DESCUENTOS AL EMPLEADO	0			\$ -

TOTAL DEDUCCIONES	\$ -104.000
VALOR LIQUIDACION	\$ 2.040.674
INDEMNIZACION SEGUN CONCILIACION 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 ACORDADA POR LAS PARTES	\$ 2.259.326
TOTAL	\$ 4.300.000

SON: CUATRO MILLORES TRESCIENTOS MIL PESOS m/cte

SE HACE CONSTAR:

1. Que el patrono ha incorporado en la presente liquidación los importes correspondientes a salarios, horas extras, descansos compensatorios, cesantías, vacaciones, prima de servicios, auxilio de transporte, y en si, todo concepto relacionado con salarios, prestaciones o indemnizaciones causadas al quedar extinguido el contrato de trabajo.

2. Que con el pago del dinero anotado en la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo extinguido, o a cualquier diferencia anterior. Por lo tanto, esta transacción tiene como efecto la terminación de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre NOMBRE DE LA EMPRESA. y el trabajador, quienes declaran estar a paz y salvo por todo concepto.

TESTIGO: ISABEL MUÑOZ
 PROFESIONAL SOCIAL
 1061368682

Irene Muñoz Castaño

EL EMPLEADO: IRENE MUÑOZ CASTAÑO
 C.C. 1061373424 1.061.373.424

04/09/2024.
 4:58 Pm.

EL EMPLEADOR
 ENDD CONSTRUCCIONES SAS

CONSTRUAVANZAR S.A.S
NIT 900.664.402

Viterbo, Caldas – 23 de noviembre de 2024

PAZ Y SALVO

Yo, JAIRO MARCELO DREGANA, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía número 18.562.609, manifiesto mediante este documento que la empresa CONSTRUAVANZAR S.A.S., identificada con NIT 900.664.402, se encuentra a PAZ Y SALVO, por todo concepto relacionado a mi cargo como AYUDANTE DE OBRA, hasta el día 23 de noviembre de 2024

En consecuencia, firmo este documento a los 23 días del mes de 11 del año 2024.

JAIRO MARCELO
JAIRO MARCELO DREGANA
C.C: 18.562.609


CONSTRUYANZAR S.A.S
NIT 900.864.402

Medio, Calles - 23 de noviembre de 2024

PAZ Y SALVO

Yo, JUAN DAVID CIPRIAN JULIO, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía número 1.100.337.473, manifiesto mediante este documento que la empresa CONSTRUYANZAR S.A.S., identificada con NIT 900.864.402, se encuentra a PAZ Y SALVO, por todo concepto relacionado a mi cargo como AYUDANTE DE OBRA, hasta el día 23 de noviembre de 2024.

En consecuencia, firmo este documento a los 23 días del mes de 11 del año 2024.


JUAN DAVID CIPRIAN JULIO
C.C: 1.100.337.473

Viterbo – 18 de noviembre de 2024

Señor:

JUAN DAVID CIPRIAN

Ayudante de Obra

Asunto: asignación de examen de egreso

Respetado señor(a), reciba cordial saludo,

Por medio de la presente, se le informa que, atendiendo amablemente su solicitud de desvinculación laboral, agradecemos los servicios prestados por usted durante el tiempo que tuvo lugar en nuestra Empresa,

- Le agradecemos la entrega de todos los elementos de protección y dotación para emitir el PAZ Y SALVO correspondiente, así mismo se le informa que debe acercarse a nuestras oficinas para coordinar el examen médico de egreso en la IPS asignada por la Empresa.
- Si dentro de los 5 días hábiles siguientes a su retiro usted no se acerca al centro médico nos consideramos relevados de tal acción, con base en lo establecido por el numeral 7 del artículo 57 del CST.

Cordialmente,



18-11-2024



NOMBRE DEL EMPLEADOR

FRANCO DAVID ESCUDERO

Representante Legal


CONSTRUAVANZAR S.A.S
NIT 900.664.402

Viterbo, Caldas – 23 de noviembre de 2024

PAZ Y SALVO

Yo, SANTIAGO RAMIREZ CASTAÑEDA, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía número 1.007.167.160, manifiesto mediante este documento que la empresa CONSTRUAVANZAR S.A.S., identificada con NIT 900.664.402, se encuentra a PAZ Y SALVO, por todo concepto relacionado a mi cargo como AYUDANTE DE OBRA, hasta el día 23 de noviembre de 2024

En consecuencia, firmo este documento a los 23 días del mes de 11 del año 2024.


SANTIAGO RAMIREZ CASTAÑEDA
C.C: 1.007.167.160

CONSTRUAVANZAR S.A.S
NIT 900.664.402

Viterbo, Caldas - 23 de noviembre de 2024

PAZ Y SALVO

Yo, SEBASTIAN FERNANDEZ ESCOBAR, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía número 1.088.249.882, manifiesto mediante este documento que la empresa CONSTRUAVANZAR S.A.S., identificada con NIT 900.664.402, se encuentra a PAZ Y SALVO, por todo concepto relacionado a mi cargo como AYUDANTE DE OBRA, hasta el día 23 de noviembre de 2024

En consecuencia, firmo este documento a los 23 días del mes de 11 del año 2024.


SEBASTIAN FERNANDEZ ESCOBAR
C.C: 1.088.249.882

ENDD CONSTRUCCIONES SAS

LIQUIDACION DE CONTRATO DE TRABAJO

NOMBRE:

OSMAR ESNEIDER CHAVARRO

C.C:

1.088.539.117

CARGO: AYUDANTE

CAUSA DE LA LIQUIDACION:

TERMINACION DE CONTRATO

PERIODO DE LIQUIDACION

FECHA TERMINACION DE CONTRATO

FECHA DE INICIO CONTRATO

TIEMPO TOTAL LABORADO

FECHA DE INICIO LIQUIDACION PRESTACIONES

05-nov-24 mar

15-jul-24

111

15-jul-24

SALARIO BASE DE LIQUIDACION:

SUELDO BASICO:

\$ 1.300.000

PROMEDIO SALARIO VARIABLE

\$ 162.000

AUXILIO DE TRANSPORTE:

\$ 1.462.000

TOTAL BASE DE LIQUIDACION:

SANCIONES EN DIAS

PRIMA

FECHA DE LIQUIDACION PRIMA

FECHA DE CORTE PRIMA

DIAS PRIMA

5-nov-24

15-jul-24

111,00

VACACIONES

FECHA DE LIQUIDACION VACACIONES

FECHA DE CORTE VACACIONES

TOTAL DIAS DE VACIONES

DIAS TOMADOS DE VACACIONES

DIAS PENDIENTES

15-jul-24

5-nov-24

4,63

0

4,63

CESANTIAS

FECHA DE LIQUIDACION CESANTIAS

FECHA DE CORTE CESANTIAS

DIAS CESANTIAS

5-nov-24

15-jul-24

111,00

INTERESES A LAS CESANTIAS

FECHA DE LIQUIDACION INTERESES

FECHA DE CORTE INTERESES

DIAS INTERESES

5-nov-24

15-jul-24

111,00

RESUMEN LIQUIDACION PAGOS:

DIAS DE VACACIONES PENDIENTES:

CESANTIAS:

INTERESES DE CESANTIAS

PRIMA SERVICIOS

SALARIO PENDIENTE

AUXILIO DE TRANSPORTE

TOTAL DEVENGOS

RESUMEN DESCUENTOS LIQUIDACION:

DESCUENTO SALUD

DESCUENTO PENSION

DESCUENTO SOLIDARIDAD

OTROS DESCUENTOS AL EMPLEADO

TOTAL DEDUCCIONES

VALOR LIQUIDACION

SON:

SE HACE CONSTAR:

1. Que el patrono ha incorporado en la presente liquidación los importes correspondientes a salarios, horas extras, descansos compensatorios, cesantias, vacaciones, prima de servicios, auxilio de transporte, y en sí, todo concepto relacionado con salarios, prestaciones o indemnizaciones causadas al quedar extinguido el contrato de trabajo.

2. Que con el pago del dinero anotado en la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo extinguido, o a cualquier diferencia anterior. Por lo tanto, esta transacción tiene como efecto la terminación de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre NOMBRE DE LA EMPRESA. y el trabajador, quienes declaran estar a paz y salvo por todo concepto.

Osmar Chavarro

7068539777

EL EMPLEADO: OSMAR ESNEIDER CHAVARRO

EL EMPLEADOR



PAZ Y SALVO

Yo Osmar González Jaramillo Torres
C.C. 7088539177

Identificado (a) con

Certifico que la Empresa ENDD

CONSTRUCCIONES SAS identificada con Nit 901.361.235-0 se encuentra a PAZ Y SALVO por el concepto de pagos correspondientes a sueldos y liquidación por la labor desempeñada en el marco de la ejecución del Contrato de Obra No. 4161 de 2023 – "MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO: APIA-VITERBO-ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS-CAUYA, RUTA 2507; CAUYA- LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES".

Para constancia se firma a los 06 días del mes 12 de 2024

Cordialmente

Firma Osmar Jaramillo

Cedula 7088539177



HUELLA



ENDD CONSTRUCCIONES SAS
NIT 901.361.235

Señor(a)
OSMAR ESNEIDER CHAVARRO

Asunto: EXAMEN EGRESO

Señor(a), reciba cordial saludo:

Por medio de la presente, ENDD CONSTRUCCIONES SAS le informa que, para continuar con los trámites pertinentes, es necesario realizar la entrega de todos los elementos de protección y dotación para emitir el PAZ Y SALVO correspondiente.

Asimismo, se le informa que debe acercarse a nuestras oficinas para coordinar el examen médico de egreso en la IPS asignada por la empresa.

Si dentro de los 5 días hábiles siguientes a su retiro usted no se acerca al centro médico, nos consideramos relevados de tal acción, con base en lo establecido por el numeral 7 del artículo 57 del CST.

Atentamente,

FRANCO DAVID ESCUDERO MONTERROZA
CC 1.234.094.319
REPRESENTANTE LEGAL DE LA
SOCIEDAD ENDD CONSTRUCCIONES
S.A.S
utmantenimientoviasejecafetero@gmail.com

osmar chavarro
7088534177



¡Transferencia realizada!

Comprobante No. 0000059360

6 Dic 2024 - 04:29 p.m.

Producto origen

Cuenta

Ahorros

*0931



Producto destino

OSMAR Chavarro

NEQUI

3046327643

Valor enviado

\$ 1.118.662,00

Descripción

Referencia

Liq Final

OSMAR chavarro
7088539777

ENDD CONSTRUCCIONES SAS

LIQUIDACION DE CONTRATO DE TRABAJO

NOMBRE:

JUAN MANUEL CANO LONDOÑO

C.C:

1.054.478.856

CARGO: AYUDANTE

CAUSA DE LA LIQUIDACION:

TERMINACION DE CONTRATO

PERIODO DE LIQUIDACION

FECHA TERMINACION DE CONTRATO

25-nov-24 lun

FECHA DE INICIO CONTRATO

16-Jul-24

TIEMPO TOTAL LABORADO

130

FECHA DE INICIO LIQUIDACION PRESTACIONES

16-Jul-24

SALARIO BASE DE LIQUIDACION:

SUELDO BASICO: \$ 1.300.000

PROMEDIO SALARIO VARIABLE \$ 162.000

AUXILIO DE TRANSPORTE: \$ 1.462.000

TOTAL BASE DE LIQUIDACION: \$

SANCIONES EN DIAS

PRIMA

FECHA DE LIQUIDACION PRIMA

25-nov-24

FECHA DE CORTE PRIMA

16-Jul-24

DIAS PRIMA

130,00

CESANTIAS

FECHA DE LIQUIDACION CESANTIAS

25-nov-24

FECHA DE CORTE CESANTIAS

16-Jul-24

DIAS CESANTIAS

130,00

VACACIONES

FECHA DE LIQUIDACION VACACIONES

16-Jul-24

FECHA DE CORTE VACACIONES

25-nov-24

TOTAL DIAS DE VACIONES

5,42

DIAS TOMADOS DE VACACIONES

0

DIAS PENDIENTES

5,42

INTERESES A LAS CESANTIAS

FECHA DE LIQUIDACION INTERESES

25-nov-24

FECHA DE CORTE INTERESES

16-Jul-24

DIAS INTERESES

130,00

RESUMEN LIQUIDACION PAGOS:

DIAS DE VACACIONES PENDIENTES:

1.300.000 / 30 x 5,42 \$ 234.722

CESANTIAS:

1.462.000 / 360 x 130 \$ 527.944

INTERESES DE CESANTIAS

527.944 / 360 x 130 X 12% \$ 22.878

PRIMA SERVICIOS

1.462.000 / 360 x 131 \$ 532.006

SALARIO PENDIENTE

1.300.000 / 30 x 0 \$ -

AUXILIO DE TRANSPORTE

162.000 / 30 x 0 \$ -

TOTAL DEVENGOS

\$ 1.317.550

RESUMEN DESCUENTOS LIQUIDACION :

DESCUENTO SALUD

X 4% \$ -

DESCUENTO PENSION

X 4% \$ -

DESCUENTO SOLIDARIDAD

0 X 1% \$ -

OTROS DESCUENTOS AL EMPLEADO

0 \$ -

TOTAL DEDUCCIONES

\$ -

VALOR LIQUIDACION

\$ 1.317.550

SON:

SE HACE CONSTAR:

1. Que el patrono ha incorporado en la presente liquidación los importes correspondientes a salarios, horas extras, descansos compensatorios, cesantías, vacaciones, prima de servicios, auxilio de transporte, y en sí, todo concepto relacionado con salarios, prestaciones o indemnizaciones causadas al quedar extinguido el contrato de trabajo.

2. Que con el pago del dinero anotado en la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo extinguido, o a cualquier diferencia anterior. Por lo tanto, esta transacción tiene como efecto la terminación de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre NOMBRE DE LA EMPRESA, y el trabajador, quienes declaran estar a paz y salvo por todo concepto.

• Juan Manuel Cano

• 1054478856

EL EMPLEADO: JUAN MANUEL CANO LONDOÑO

EL EMPLEADOR



PAZ Y SALVO

Yo Juan Manuel Cano Londono
C.C. 1054478856

Identificado (a) con
Certifico que la Empresa ENDD

CONSTRUCIONES SAS identificada con Nit 901.361.235-0 se encuentra a PAZ Y SALVO por el concepto de pagos correspondientes a sueldos y liquidación por la labor desempeñada en el marco de la ejecución del Contrato de Obra No. 4161 de 2023 - "MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO: APIA-VITERBO-ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS-CAUYA, RUTA 2507; CAUYA- LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES".

Para constancia se firma a los 4 días del mes 12 de 2024

Cordialmente

Firma Juan Cano

Cedula 1054478856



HUELLA



Viterbo caldas, 04 de noviembre de 2024

Señor(a)
JUAN MANUEL CANO LONDOÑO

Asunto: EXAMEN EGRESO

Reciba cordial saludo,

Por medio de la presente, ENDD CONSTRUCCIONES SAS le informa que, para continuar con los trámites pertinentes, es necesario realizar la entrega de todos los elementos de protección y dotación para emitir el PAZ Y SALVO correspondiente.

Asimismo, se le informa que debe acercarse a nuestras oficinas para coordinar el examen médico de egreso en la IPS asignada por la empresa.

Si dentro de los 5 días hábiles siguientes a su retiro usted no se acerca al centro médico, nos consideramos relevados de tal acción, con base en lo establecido por el numeral 7 del artículo 57 del CST.

Atentamente,

Juan Cano
1054478856

FRANCO DAVID ESCUDERO MONTERROZA
CC 1.234.094.319
REPRESENTANTE LEGAL DE LA
SOCIEDAD ENDD CONSTRUCCIONES
S.A.S
utmantenimientoviasejecafetero@gmail.com

ENDD CONSTRUCCIONES SAS

LIQUIDACION DE CONTRATO DE TRABAJO

NOMBRE:

DIEGO FERNANDO AGUDELO

C.C:

1.093.212.416

CARGO: AYUDANTE

CAUSA DE LA LIQUIDACION:

TERMINACION DE CONTRATO

PERIODO DE LIQUIDACION

FECHA TERMINACION DE CONTRATO

06-nov-24 mié

FECHA DE INICIO CONTRATO

2-jul-24

TIEMPO TOTAL LABORADO

125

FECHA DE INICIO LIQUIDACION PRESTACIONES

2-jul-24

SALARIO BASE DE LIQUIDACION:

SUELDO BASICO:

\$ 1.300.000

PROMEDIO SALARIO VARIABLE

\$ 162.000

AUXILIO DE TRANSPORTE:

\$ 1.462.000

TOTAL BASE DE LIQUIDACION:

SANCIONES EN DIAS

PRIMA

FECHA DE LIQUIDACION PRIMA

6-nov-24

FECHA DE CORTE PRIMA

2-jul-24

DIAS PRIMA

125,00

VACACIONES

FECHA DE LIQUIDACION VACACIONES

2-jul-24

FECHA DE CORTE VACACIONES

6-nov-24

TOTAL DIAS DE VACIONES

5,21

DIAS TOMADOS DE VACACIONES

0

DIAS PENDIENTES

5,21

CESANTIAS

FECHA DE LIQUIDACION CESANTIAS

6-nov-24

FECHA DE CORTE CESANTIAS

2-jul-24

DIAS CESANTIAS

125,00

INTERESES A LAS CESANTIAS

FECHA DE LIQUIDACION INTERESES

6-nov-24

FECHA DE CORTE INTERESES

2-jul-24

DIAS INTERESES

125,00

RESUMEN LIQUIDACION PAGOS:

DIAS DE VACACIONES PENDIENTES:

1.300.000 /

30 x

5,21

\$ 225.694

CESANTIAS:

1.462.000 /

360 x

125

\$ 507.639

INTERESES DE CESANTIAS

507.639 /

360 x

125 X 12%

\$ 21.152

PRIMA SERVICIOS

1.462.000 /

360 x

129

\$ 523.883

SALARIO PENDIENTE

1.300.000 /

30 x

0

\$ -

AUXILIO DE TRANSPORTE

162.000 /

30 x

0

\$ -

TOTAL DEVENGOS

\$ 1.278.368

RESUMEN DESCUENTOS LIQUIDACION :

DESCUENTO SALUD

X 4%

\$ -

DESCUENTO PENSION

X 4%

\$ -

DESCUENTO SOLIDARIDAD

0

X 1%

\$ -

OTROS DESCUENTOS AL EMPLEADO

0

\$ -

TOTAL DEDUCCIONES

\$ -

VALOR LIQUIDACION

\$ 1.278.368

SON:

SE HACE CONSTAR:

1. Que el patrono ha incorporado en la presente liquidación los importes correspondientes a salarios, horas extras, descansos compensatorios, cesantías, vacaciones, prima de servicios, auxilio de transporte, y en sí, todo concepto relacionado con salarios, prestaciones o indemnizaciones causadas al quedar extinguido el contrato de trabajo.

2. Que con el pago del dinero anotado en la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo extinguido, o a cualquier diferencia anterior. Por lo tanto, esta transacción tiene como efecto la terminación de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre NOMBRE DE LA EMPRESA, y el trabajador, quienes declaran estar a paz y salvo por todo concepto.

• Diego Fernando Agudelo

• 19 611913

EL EMPLEADO: DIEGO FERNANDO AGUDELO

EL EMPLEADOR



PAZ Y SALVO

Yo Diego Fernando Agudelo
C.C. 18 611 913

Identificado (a) con
Certifico que la Empresa ENDD
CONSTRUCCIONES SAS identificada con Nit 901.361.235-0 se encuentra a
PAZ Y SALVO por el concepto de pagos correspondientes a sueldos y liquidación
por la labor desempeñada en el marco de la ejecución del Contrato de Obra No.
4161 de 2023 - "MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO: APIA-
VITERBO-ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS-CAUYA, RUTA 2507; CAUYA- LA
FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA,
INCLUYE PUENTES".

Para constancia se firma a los 04 días del mes 12 de 2024

Cordialmente

Firma Diego Fernando Agudelo

Cedula 18 611 913



HUELLA



Viterbo caldas, 04 de noviembre de 2024

Señor(a)
DIEGO FERNANDO AGUDELO

Asunto: EXAMEN EGRESO

Reciba cordial saludo,

Por medio de la presente, ENDD CONSTRUCCIONES SAS le informa que, para continuar con los trámites pertinentes, es necesario realizar la entrega de todos los elementos de protección y dotación para emitir el PAZ Y SALVO correspondiente.

Asimismo, se le informa que debe acercarse a nuestras oficinas para coordinar el examen médico de egreso en la IPS asignada por la empresa.

Si dentro de los 5 días hábiles siguientes a su retiro usted no se acerca al centro médico, nos consideramos relevados de tal acción, con base en lo establecido por el numeral 7 del artículo 57 del CST.

Atentamente,

Diego Fernando Agudelo
18611913

FRANCO DAVID ESCUDERO MONTERROZA
CC 1.234.094.319
REPRESENTANTE LEGAL DE LA
SOCIEDAD ENDD CONSTRUCCIONES
S.A.S
utmantenimientoviasejecafetero@gmail.com



CONSTRUSERVIINDUSTRIAL SAS

LIQUIDACION DE CONTRATO DE TRABAJO

NOMBRE: SAMUEL DAVID MAFLA GRAJALES
 C.C: 1.061.368.680
 CAUSA DE LA LIQUIDACION: TERMINACION DE CONTRATO

CARGO: AYUDANTE

PERIODO DE LIQUIDACION

FECHA TERMINACION DE CONTRATO

FECHA DE INICIO CONTRATO

TIEMPO TOTAL LABORADO

FECHA DE INICIO LIQUIDACION PRESTACIONES

08-nov-24 vie ✓

30-ago-24 ✓

69

30-ago-24

SALARIO BASE DE LIQUIDACION:

SUELDO BASICO:

\$ 1.300.000

PROMEDIO SALARIO VARIABLE

\$ 162.000

AUXILIO DE TRANSPORTE:

\$ 1.462.000

TOTAL BASE DE LIQUIDACION:

SANCIONES EN DIAS

PRIMA

FECHA DE LIQUIDACION PRIMA

8-nov-24

FECHA DE CORTE PRIMA

30-ago-24

DIAS PRIMA

69,00

CESANTIAS

FECHA DE LIQUIDACION CESANTIAS

8-nov-24

FECHA DE CORTE CESANTIAS

30-ago-24

DIAS CESANTIAS

69,00

VACACIONES

FECHA DE LIQUIDACION VACACIONES

30-ago-24

FECHA DE CORTE VACACIONES

8-nov-24

TOTAL DIAS DE VACIONES

2,88

DIAS TOMADOS DE VACACIONES

0

DIAS PENDIENTES

2,88

INTERESES A LAS CESANTIAS

FECHA DE LIQUIDACION INTERESES

8-nov-24

FECHA DE CORTE INTERESES

30-ago-24

DIAS INTERESES

69,00

RESUMEN LIQUIDACION PAGOS:

DIAS DE VACACIONES PENDIENTES:	1.300.000 /	30 x	2,88	\$	124.583
CESANTIAS:	1.462.000 /	360 x	69	\$	280.217
INTERESES DE CESANTIAS	280.217 /	360 x	69 X 12%	\$	6.445
PRIMA SERVICIOS	1.462.000 /	360 x	69	\$	280.217
SALARIO PENDIENTE	1.300.000 /	30 x	0	\$	-
AUXILIO DE TRANSPORTE	162.000 /	30 x	0	\$	-
TOTAL DEVENGOS				\$	691.462

RESUMEN DESCUENTOS LIQUIDACION :

DESCUENTO SALUD	1.300.000	X 4%	\$	-
DESCUENTO PENSION	1.300.000	X 4%	\$	-
DESCUENTO SOLIDARIDAD	0	X 1%	\$	-
OTROS DESCUENTOS AL EMPLEADO	0		\$	-
TOTAL DEDUCCIONES			\$	-

VALOR LIQUIDACION

\$ 691.462

SON:

SE HACE CONSTAR:

1. Que el patrono ha incorporado en la presente liquidación los importes correspondientes a salarios, horas extras, descansos compensatorios, cesantías, vacaciones, prima de servicios, auxilio de transporte, y en sí, todo concepto relacionado con salarios, prestaciones o indemnizaciones causadas al quedar extinguido el contrato de trabajo.

2. Que con el pago del dinero anotado en la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo extinguido, o a cualquier diferencia anterior. Por lo tanto, esta transacción tiene como efecto la terminación de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre

NOMBRE DE LA EMPRESA. y el trabajador, quienes declaran estar a paz y salvo por todo concepto.

• Samuel David Mafla Grajales

• 1067368680.

EL EMPLEADO: SAMUEL DAVID MAFLA GRAJALES

EL EMPLEADOR



PAZ Y SALVO

Yo Samuel David Mafla Grajales Identificado (a) con
 C.C. 1061368680 Certifico que la Empresa **ENDD**
CONSTRUCCIONES SAS identificada con Nit **901.361.235-0** se encuentra a
PAZ Y SALVO por el concepto de pagos correspondientes a sueldos y liquidación
 por la labor desempeñada en el marco de la ejecución del Contrato de Obra No.
 4161 de 2023 - "MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO: APIA-
 VITERBO-ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS-CAUYA, RUTA 2507; CAUYA- LA
 FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA,
 INCLUYE PUENTES".

Para constancia se firma a los 04 días del mes 12. de 2024

Cordialmente

Firma Samuel David Mafla Grajales

Cedula 1061368680



HUELLA



Viterbo caldas, 04 de noviembre de 2024

Señor(a)
SAMUEL DAVID MAFLA GRAJALES

Asunto: EXAMEN EGRESO

Reciba cordial saludo,

Por medio de la presente, ENDD CONSTRUCCIONES SAS le informa que, para continuar con los trámites pertinentes, es necesario realizar la entrega de todos los elementos de protección y dotación para emitir el PAZ Y SALVO correspondiente.

Asimismo, se le informa que debe acercarse a nuestras oficinas para coordinar el examen médico de egreso en la IPS asignada por la empresa.

Si dentro de los 5 días hábiles siguientes a su retiro usted no se acerca al centro médico, nos consideramos relevados de tal acción, con base en lo establecido por el numeral 7 del artículo 57 del CST.

Atentamente,

FRANCO DAVID ESCUDERO MONTERROZA
CC 1.234.094.319
REPRESENTANTE LEGAL DE LA
SOCIEDAD ENDD CONSTRUCCIONES
S.A.S
utmantenimientoviasejecafetero@gmail.com



Samuel David Mafla Grajales
1061368680.

CONSTRUSERVIINDUSTRIAL SAS

LIQUIDACION DE CONTRATO DE TRABAJO

NOMBRE:

ILDER LAMUNDIA SUCRE

C.C:

1.193.510.310

CARGO: OFICIAL

CAUSA DE LA LIQUIDACION:

TERMINACION DE CONTRATO

PERIODO DE LIQUIDACION

FECHA TERMINACION DE CONTRATO

16-nov-24 sáb

FECHA DE INICIO CONTRATO

22-ago-24

TIEMPO TOTAL LABORADO

FECHA DE INICIO LIQUIDACION PRESTACIONES

22-ago-24

SALARIO BASE DE LIQUIDACION:

SUELDO BASICO: \$ 1.700.000

PROMEDIO SALARIO VARIABLE

AUXILIO DE TRANSPORTE: \$ 162.000

TOTAL BASE DE LIQUIDACION: \$ 1.862.000

SANCIONES EN DIAS

PRIMA

FECHA DE LIQUIDACION PRIMA

16-nov-24

FECHA DE CORTE PRIMA

22-ago-24

DIAS PRIMA

85,00

CESANTIAS

FECHA DE LIQUIDACION CESANTIAS

16-nov-24

FECHA DE CORTE CESANTIAS

22-ago-24

DIAS CESANTIAS

85,00

VACACIONES

FECHA DE LIQUIDACION VACACIONES

22-ago-24

FECHA DE CORTE VACACIONES

16-nov-24

TOTAL DIAS DE VACIONES

3,54

DIAS TOMADOS DE VACACIONES

0

DIAS PENDIENTES

3,54

INTERESES A LAS CESANTIAS

FECHA DE LIQUIDACION INTERESES

16-nov-24

FECHA DE CORTE INTERESES

22-ago-24

DIAS INTERESES

85,00

RESUMEN LIQUIDACION PAGOS:

DIAS DE VACACIONES PENDIENTES:

1.700.000 /

30 x

3,54

\$ 200.694

CESANTIAS:

1.862.000 /

360 x

85

\$ 439.639

INTERESES DE CESANTIAS

439.639 /

360 x

85 X 12%

\$ 12.456

PRIMA SERVICIOS

1.862.000 /

360 x

85

\$ 439.639

SALARIO PENDIENTE

1.300.000 /

30 x

0

\$ -

AUXILIO DE TRANSPORTE

162.000 /

30 x

0

\$ -

TOTAL DEVENGOS

\$ 1.092.428

RESUMEN DESCUENTOS LIQUIDACION :

DESCUENTO SALUD

1.300.000

X 4%

\$ -

DESCUENTO PENSION

1.300.000

X 4%

\$ -

DESCUENTO SOLIDARIDAD

0

X 1%

\$ -

OTROS DESCUENTOS AL EMPLEADO

0

\$ -

TOTAL DEDUCCIONES

\$ -

VALOR LIQUIDACION

\$ 1.092.428

SON:

SE HACE CONSTAR:

1. Que el patrono ha incorporado en la presente liquidación los importes correspondientes a salarios, horas extras, descansos compensatorios, cesantías, vacaciones, prima de servicios, auxilio de transporte, y en sí, todo concepto relacionado con salarios, prestaciones o indemnizaciones causadas al quedar extinguido el contrato de trabajo.

2. Que con el pago del dinero anotado en la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo extinguido, o a cualquier diferencia anterior. Por lo tanto, esta transacción tiene como efecto la terminación de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre NOMBRE DE LA EMPRESA, y el trabajador, quienes declaran estar a paz y salvo por todo concepto.

• Hilder lamundia s.

• 1193510310



EL EMPLEADO: ILDER LAMUNDIA SUCRE

EL EMPLEADOR



PAZ Y SALVO

Yo Hilder lamundia S.

C.C.: 1193810 310

Identificado (a) con
Certifico que la Empresa ENDD
CONSTRUCCIONES SAS identificada con Nit 901.361.235-0 se encuentra a
PAZ Y SALVO por el concepto de pagos correspondientes a sueldos y liquidación
por la labor desempeñada en el marco de la ejecución del Contrato de Obra No.
4161 de 2023 - "MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO: APIA-
VITERBO-ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS-CAUYA, RUTA 2507; CAUYA- LA
FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA,
INCLUYE PUENTES".

Para constancia se firma a los 04 días del mes 12 de 2024

Cordialmente

Firma Hilder lamundia S.

Cedula 1193810 310



HUELLA



Viterbo caldas, 04 de noviembre de 2024

Señor(a)
ILDER LAMUNDIA SUCRE

Asunto: EXAMEN EGRESO

Reciba cordial saludo,

Por medio de la presente, ENDD CONSTRUCCIONES SAS le informa que, para continuar con los trámites pertinentes, es necesario realizar la entrega de todos los elementos de protección y dotación para emitir el PAZ Y SALVO correspondiente.

Asimismo, se le informa que debe acercarse a nuestras oficinas para coordinar el examen médico de egreso en la IPS asignada por la empresa.

Si dentro de los 5 días hábiles siguientes a su retiro usted no se acerca al centro médico, nos consideramos relevados de tal acción, con base en lo establecido por el numeral 7 del artículo 57 del CST.

Atentamente,

FRANCO DAVID ESCUDERO MONTERROZA
CC 1.234.094.319
REPRESENTANTE LEGAL DE LA
SOCIEDAD ENDD CONSTRUCCIONES
S.A.S
utmantenimientoviasejecafetero@gmail.com

Hilder lamundias.

1193510 310



CONSTRUSERVIINDUSTRIAL SAS**LIQUIDACION DE CONTRATO DE TRABAJO**

NOMBRE: YORDAN MAURICIO JIMENEZ VILLALBA
C.C: C1110492366
CAUSA DE LA LIQUIDACION: RENUNCIA
CARGO: OFICIAL

PERIODO DE LIQUIDACION
FECHA TERMINACION DE CONTRATO 04-sep-24 ml
FECHA DE INICIO CONTRATO 06-ago-24
TIEMPO TOTAL LABORADO 29
FECHA DE INICIO LIQUIDACION PRESTACIONES 06-ago-24

SALARIO BASE DE LIQUIDACION:
SUELDO BASICO: \$ 1.700.000
PROMEDIO SALARIO VARIABLE \$ -
AUXILIO DE TRANSPORTE: \$ 162.000
TOTAL BASE DE LIQUIDACION: \$ 1.862.000
SANCIONES EN DIAS

PRIMA
FECHA DE LIQUIDACION PRIMA 04-sep-24
FECHA DE CORTE PRIMA 06-ago-24
DIAS PRIMA 29,00

CESANTIAS
FECHA DE LIQUIDACION CESANTIAS 04-sep-24
FECHA DE CORTE CESANTIAS 06-ago-24
DIAS CESANTIAS 29,00

VACACIONES
FECHA DE LIQUIDACION VACACIONES 06-ago-24
FECHA DE CORTE VACACIONES 04-sep-24
TOTAL DIAS DE VACIONES 1,21
DIAS TOMADOS DE VACACIONES 0
DIAS PENDIENTES 1,21

INTERESES A LAS CESANTIAS
FECHA DE LIQUIDACION INTERESES 04-sep-24
FECHA DE CORTE INTERESES 06-ago-24
DIAS INTERESES 29,00

RESUMEN LIQUIDACION PAGOS:

DIAS DE VACACIONES PENDIENTES:	1.700.000 /	30 x	1,21	\$	68.472
CESANTIAS:	1.862.000 /	360 x	29	\$	149.994
INTERESES DE CESANTIAS	149.994 /	360 x	29 X 12%	\$	1.450
PRIMA SERVICIOS	1.862.000 /	360 x	29	\$	149.994
SALARIO PENDIENTE	0 /	0 x	0	\$	-
AUXILIO DE TRANSPORTE	0 /	0 x	0	\$	-
TOTAL DEVENGOS				\$	369.910

RESUMEN DESCUENTOS LIQUIDACION :

DESCUENTO SALUD	0	X 4%	\$	-
DESCUENTO PENSION	0	X 4%	\$	-
DESCUENTO SOLIDARIDAD	0	X 1%	\$	-
OTROS DESCUENTOS AL EMPLEADO	0		\$	-
TOTAL DEDUCCIONES			\$	-

VALOR LIQUIDACION \$ 369.910

SON:

SE HACE CONSTAR:

1. Que el patrono ha incorporado en la presente liquidación los importes correspondientes a salarios, horas extras, descansos compensatorios, cesantias, vacaciones, prima de servicios, auxilio de transporte, y en sí, todo concepto relacionado con salarios, prestaciones o indemnizaciones causadas al quedar extinguido el contrato de trabajo.

2. Que con el pago del dinero anotado en la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo extinguido, o a cualquier diferencia anterior. Por lo tanto, esta transacción tiene como efecto la terminación de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre **NOMBRE DE LA EMPRESA**, y el trabajador, quienes declaran estar a paz y salvo por todo concepto.

Jordan Mauricio Jimenez

1110 492 366

EL EMPLEADO: YORDAN MAURICIO JIMENEZ VILLALBA
C.C. C1110492366

EL EMPLEADOR
CONSTRUSERVIINDUSTRIAL SAS NIT 900708708



PAZ Y SALVO

Yo: Jordan Mauricio Jimenez
C.C. 1110 492 366

Identificado (a) con
Certifico que la Empresa ENDD

CONSTRUCCIONES SAS identificada con Nit 901.361.235-0 se encuentra a PAZ Y SALVO por el concepto de pagos correspondientes a sueldos y liquidación por la labor desempeñada en el marco de la ejecución del Contrato de Obra No. 4161 de 2023 - "MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO: APIA-VITERBO-ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS-CAUYA, RUTA 2507; CAUYA- LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES".

Para constancia se firma a los 04 días del mes DIC de 2024

Cordialmente

Firma Jordan Mauricio Jimenez

Cedula 1110 492 366



HUELLA



Viterbo caldas, 04 de noviembre de 2024

Señor(a)
YORDAN MAURICIO JIMENEZ VILLALBA

Asunto: EXAMEN EGRESO

Reciba cordial saludo,

Por medio de la presente, ENDD CONSTRUCCIONES SAS le informa que, para continuar con los trámites pertinentes, es necesario realizar la entrega de todos los elementos de protección y dotación para emitir el PAZ Y SALVO correspondiente.

Asimismo, se le informa que debe acercarse a nuestras oficinas para coordinar el examen médico de egreso en la IPS asignada por la empresa.

Si dentro de los 5 días hábiles siguientes a su retiro usted no se acerca al centro médico, nos consideramos relevados de tal acción, con base en lo establecido por el numeral 7 del artículo 57 del CST.

Atentamente,

FRANCO DAVID ESCUDERO MONTERROZA
CC 1.234.094.319
REPRESENTANTE LEGAL DE LA
SOCIEDAD ENDD CONSTRUCCIONES
S.A.S
utmantenimientoviasejefcafetero@gmail.com

Jordan Mauricio Jimenez
1110 492 366



CONSTRUSERVIINDUSTRIAL SAS

LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE TRABAJO

NOMBRE:

CRISTIAN CAMILO GALLEGO

C.C.:

1.086.280.029

CARGO: AYUDANTE

CAUSA DE LA LIQUIDACION:

TERMINACION DE CONTRATO

PERIODO DE LIQUIDACION

FECHA TERMINACION DE CONTRATO

FECHA DE INICIO CONTRATO

TIEMPO TOTAL LABORADO

FECHA DE INICIO LIQUIDACION PRESTACIONES

05-nov-24 mar

12-ago-24

84

12-ago-24

SALARIO BASE DE LIQUIDACION:

SUELDO BASICO: \$ 1.300.000

PROMEDIO SALARIO VARIABLE \$ 162.000

AUXILIO DE TRANSPORTE: \$ 1.462.000

TOTAL BASE DE LIQUIDACION:

SANCIONES EN DIAS

PRIMA

FECHA DE LIQUIDACION PRIMA

FECHA DE CORTE PRIMA

DIAS PRIMA

5-nov-24

12-ago-24

84,00

VACACIONES

FECHA DE LIQUIDACION VACACIONES

FECHA DE CORTE VACACIONES

TOTAL DIAS DE VACIONES

DIAS TOMADOS DE VACACIONES

DIAS PENDIENTES

12-ago-24

5-nov-24

3,50

0

3,50

CESANTIAS

FECHA DE LIQUIDACION CESANTIAS

FECHA DE CORTE CESANTIAS

DIAS CESANTIAS

5-nov-24

12-ago-24

84,00

INTERESES A LAS CESANTIAS

FECHA DE LIQUIDACION INTERESES

FECHA DE CORTE INTERESES

DIAS INTERESES

5-nov-24

12-ago-24

84,00

RESUMEN LIQUIDACION PAGOS:

DIAS DE VACACIONES PENDIENTES:

CESANTIAS:

INTERESES DE CESANTIAS

PRIMA SERVICIOS

SALARIO PENDIENTE

AUXILIO DE TRANSPORTE

TOTAL DEVENGOS

RESUMEN DESCUENTOS LIQUIDACION :

DESCUENTO SALUD

DESCUENTO PENSION

DESCUENTO SOLIDARIDAD

OTROS DESCUENTOS AL EMPLEADO

TOTAL DEDUCCIONES

1.300.000 / 30 x 3,50 \$ 151.667

1.462.000 / 360 x 84 \$ 341.133

341.133 / 360 x 84 X 12% \$ 9.552

1.462.000 / 360 x 84 \$ 341.133

1.300.000 / 30 x 0 \$ -

162.000 / 30 x 0 \$ -

\$ 843.485

1.300.000 X 4% \$ -

1.300.000 X 4% \$ -

0 X 1% \$ -

0 \$ -

\$ -

\$ 843.485

VALOR LIQUIDACION

SON:

SE HACE CONSTAR:

1. Que el patrono ha incorporado en la presente liquidación los importes correspondientes a salarios, horas extras, descansos compensatorios, cesantias, vacaciones, prima de servicios, auxilio de transporte, y en sí, todo concepto relacionado con salarios, prestaciones o indemnizaciones causadas al quedar extinguido el contrato de trabajo.

2. Que con el pago del dinero anotado en la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo extinguido, o a cualquier diferencia anterior. Por lo tanto, esta transacción tiene como efecto la terminación de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre NOMBRE DE LA EMPRESA. y el trabajador, quienes declaran estar a paz y salvo por todo concepto.

Veristian Piedrahita
Cristian camilo Gallego Piedrahita
01.086.280.029

EL EMPLEADO: CRISTIAN CAMILO GALLEGO

EL EMPLEADOR



PAZ Y SALVO

Yo Cristian Camilo Gallego Piedrahita
C.C. 1.056.250.029

Identificado (a) con

Certifico que la Empresa ENDD

CONSTRUCCIONES SAS identificada con Nit 901.361.235-0 se encuentra a PAZ Y SALVO por el concepto de pagos correspondientes a sueldos y liquidación por la labor desempeñada en el marco de la ejecución del Contrato de Obra No. 4161 de 2023 - "MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO: APIA-VITERBO-ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS-CAUYA, RUTA 2507; CAUYA- LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES".

Para constancia se firma a los 4 días del mes 12 de 2024

Cordialmente

Cristian Camilo Gallego Piedrahita.

Firma Cristian Piedrahita

Cedula 1.056.250.029



HUELLA



Viterbo caldas, 04 de noviembre de 2024

Señor(a)
CRISTAIN CAMILO GALLEGO PIEDRAHITA

Asunto: EXAMEN EGRESO

Reciba cordial saludo,

Por medio de la presente, ENDD CONSTRUCCIONES SAS le informa que, para continuar con los trámites pertinentes, es necesario realizar la entrega de todos los elementos de protección y dotación para emitir el PAZ Y SALVO correspondiente.

Asimismo, se le informa que debe acercarse a nuestras oficinas para coordinar el examen médico de egreso en la IPS asignada por la empresa.

Si dentro de los 5 días hábiles siguientes a su retiro usted no se acerca al centro médico, nos consideramos relevados de tal acción, con base en lo establecido por el numeral 7 del artículo 57 del CST.

Atentamente,

Cristian camilo Gallego

1.086.280.029

FRANCO DAVID ESCUDERO MONTERROZA
CC 1.234.094.319
REPRESENTANTE LEGAL DE LA
SOCIEDAD ENDD CONSTRUCCIONES
S.A.S
utmantenimientoviasejecafetero@gmail.com



CONSTRUSERVIINDUSTRIAL SAS

LIQUIDACION DE CONTRATO DE TRABAJO

NOMBRE: LUIS ELVIN MARTINEZ MENA
 C.C: 1.078.918.233
 CAUSA DE LA LIQUIDACION: TERMINACION DE CONTRATO

CARGO: AYUDANTE

PERIODO DE LIQUIDACION

FECHA TERMINACION DE CONTRATO 16-nov-24 sáb
 FECHA DE INICIO CONTRATO 14-ago-24
 TIEMPO TOTAL LABORADO 93
 FECHA DE INICIO LIQUIDACION PRESTACIONES 14-ago-24

SALARIO BASE DE LIQUIDACION:

SUELDO BASICO: \$ 1.300.000
 PROMEDIO SALARIO VARIABLE \$ 162.000
 AUXILIO DE TRANSPORTE: \$ 1.462.000
 TOTAL BASE DE LIQUIDACION: \$ 1.462.000
 SANCIONES EN DIAS

PRIMA

FECHA DE LIQUIDACION PRIMA 16-nov-24
 FECHA DE CORTE PRIMA 14-ago-24
 DIAS PRIMA 93,00

VACACIONES

FECHA DE LIQUIDACION VACACIONES 14-ago-24
 FECHA DE CORTE VACACIONES 16-nov-24
 TOTAL DIAS DE VACIONES 3,88
 DIAS TOMADOS DE VACACIONES 0
 DIAS PENDIENTES 3,88

CESANTIAS

FECHA DE LIQUIDACION CESANTIAS 16-nov-24
 FECHA DE CORTE CESANTIAS 14-ago-24
 DIAS CESANTIAS 93,00

INTERESES A LAS CESANTIAS

FECHA DE LIQUIDACION INTERESES 16-nov-24
 FECHA DE CORTE INTERESES 14-ago-24
 DIAS INTERESES 93,00

RESUMEN LIQUIDACION PAGOS:

DIAS DE VACACIONES PENDIENTES:	1.300.000 /	30 x	3,88	\$	167.917
CESANTIAS:	1.462.000 /	360 x	93	\$	377.683
INTERESES DE CESANTIAS	377.683 /	360 x	93 X 12%	\$	11.708
PRIMA SERVICIOS	1.462.000 /	360 x	93	\$	377.683
SALARIO PENDIENTE	1.300.000 /	30 x	0	\$	-
AUXILIO DE TRANSPORTE	162.000 /	30 x	0	\$	-
TOTAL DEVENGOS				\$	934.991

RESUMEN DESCUENTOS LIQUIDACION :

DESCUENTO SALUD	1.300.000	X 4%	\$	-
DESCUENTO PENSION	1.300.000	X 4%	\$	-
DESCUENTO SOLIDARIDAD	0	X 1%	\$	-
OTROS DESCUENTOS AL EMPLEADO	0		\$	-
TOTAL DEDUCCIONES			\$	-

VALOR LIQUIDACION

\$ 934.991

SON:

SE HACE CONSTAR:

1. Que el patrono ha incorporado en la presente liquidación los importes correspondientes a salarios, horas extras, descansos compensatorios, cesantias, vacaciones, prima de servicios, auxilio de transporte, y en sí, todo concepto relacionado con salarios, prestaciones o indemnizaciones causadas al quedar extinguido el contrato de trabajo.

2. Que con el pago del dinero anotado en la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo extinguido, o a cualquier diferencia anterior. Por lo tanto, esta transacción tiene como efecto la terminación de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre

NOMBRE DE LA EMPRESA. y el trabajador, quienes declaran estar a paz y salvo por todo concepto.

Luis Elvin Martinez m.
 1078918233

EL EMPLEADO: LUIS ELVIN MARTINEZ MENA

EL EMPLEADOR

NIT 901361235-0



PAZ Y SALVO

Yo Luis Edwin Martinez mora
C.C. 1078418233

Identificado (a) con
Certifico que la Empresa **ENDD**
CONSTRUCIONES SAS identificada con Nit **901.361.235-0** se encuentra a
PAZ Y SALVO por el concepto de pagos correspondientes a sueldos y liquidación
por la labor desempeñada en el marco de la ejecución del **Contrato de Obra No.**
4161 de 2023 – "MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO: APIA-
VITERBO-ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS-CAUYA, RUTA 2507; CAUYA- LA
FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA,
INCLUYE PUENTES".

Para constancia se firma a los 04 días del mes 12 de 2024

Cordialmente

Firma Luis Edwin Martinez

Cedula 1078418233



HUELLA



ENDD CONSTRUCCIONES SAS
NIT 901.361.235

Señor(a)
LUIS EVIL MARTINEZ MENA

Asunto: EXAMEN EGRESO

Señor(a), reciba cordial saludo:

Por medio de la presente, ENDD CONSTRUCCIONES SAS le informa que, para continuar con los trámites pertinentes, es necesario realizar la entrega de todos los elementos de protección y dotación para emitir el PAZ Y SALVO correspondiente.

Asimismo, se le informa que debe acercarse a nuestras oficinas para coordinar el examen médico de egreso en la IPS asignada por la empresa.

Si dentro de los 5 días hábiles siguientes a su retiro usted no se acerca al centro médico, nos consideramos relevados de tal acción, con base en lo establecido por el numeral 7 del artículo 57 del CST.

Atentamente,

FRANCO DAVID ESCUDERO MONTERROZA
CC 1.234.094.319
REPRESENTANTE LEGAL DE LA
SOCIEDAD ENDD CONSTRUCCIONES
S.A.S

utmantenimientoviasejecafetero@gmail.com

Luis Evil Martinez M.
1078 918 233

CONSTRUSERVIINDUSTRIAL SAS**LIQUIDACION DE CONTRATO DE TRABAJO****NOMBRE:**

GABRIEL EDUARDO SANCHEZ CARDONA

C.C.:

1.010.052.785

CARGO: OFICIAL**CAUSA DE LA LIQUIDACION:**

TERMINACION DE CONTRATO

PERIODO DE LIQUIDACION**FECHA TERMINACION DE CONTRATO**

16-nov-24 sáb

FECHA DE INICIO CONTRATO

28-jul-24

TIEMPO TOTAL LABORADO

109

FECHA DE INICIO LIQUIDACION PRESTACIONES

28-jul-24

SALARIO BASE DE LIQUIDACION:

SUELDO BASICO: \$ 1.700.000

PROMEDIO SALARIO VARIABLE

AUXILIO DE TRANSPORTE: \$ 162.000

TOTAL BASE DE LIQUIDACION: \$ 1.862.000**SANCIONES EN DIAS****PRIMA****FECHA DE LIQUIDACION PRIMA**

16-nov-24

FECHA DE CORTE PRIMA

28-jul-24

DIAS PRIMA

109,00

CESANTIAS**FECHA DE LIQUIDACION CESANTIAS**

16-nov-24

FECHA DE CORTE CESANTIAS

28-jul-24

DIAS CESANTIAS

109,00

VACACIONES**FECHA DE LIQUIDACION VACACIONES**

28-jul-24

FECHA DE CORTE VACACIONES

16-nov-24

TOTAL DIAS DE VACIONES

4,54

DIAS TOMADOS DE VACACIONES

0

DIAS PENDIENTES

4,54

INTERESES A LAS CESANTIAS**FECHA DE LIQUIDACION INTERESES**

16-nov-24

FECHA DE CORTE INTERESES

28-jul-24

DIAS INTERESES

109,00

RESUMEN LIQUIDACION PAGOS:**DIAS DE VACACIONES PENDIENTES:**

1.700.000 / 30 x 4,54 \$ 257.361

CESANTIAS:

1.862.000 / 360 x 109 \$ 563.772

INTERESES DE CESANTIAS

563.772 / 360 x 109 X 12% \$ 20.484

PRIMA SERVICIOS

1.862.000 / 360 x 109 \$ 563.772

SALARIO PENDIENTE

1.300.000 / 30 x 0 \$ -

AUXILIO DE TRANSPORTE

162.000 / 30 x 0 \$ -

TOTAL DEVENGOS

\$ 1.405.389

RESUMEN DESCUENTOS LIQUIDACION :**DESCUENTO SALUD**

1.300.000 X 4% \$ -

DESCUENTO PENSION

1.300.000 X 4% \$ -

DESCUENTO SOLIDARIDAD

0 X 1% \$ -

OTROS DESCUENTOS AL EMPLEADO

0 \$ -

TOTAL DEDUCCIONES

\$ -

VALOR LIQUIDACION

\$ 1.405.389

SON:**SE HACE CONSTAR:**

1. Que el patrono ha incorporado en la presente liquidación los importes correspondientes a salarios, horas extras, descansos compensatorios, cesantías, vacaciones, prima de servicios, auxilio de transporte, y en sí, todo concepto relacionado con salarios, prestaciones o indemnizaciones causadas al quedar extinguido el contrato de trabajo.

2. Que con el pago del dinero anotado en la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo extinguido, o a cualquier diferencia anterior. Por lo tanto, esta transacción tiene como efecto la terminación de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre

NOMBRE DE LA EMPRESA. y el trabajador, quienes declaran estar a paz y salvo por todo concepto.

Gabriel E Sanchez
1.010.052.785

EL EMPLEADO: GABRIEL EDUARDO SANCHEZ CARDONA

EL EMPLEADOR



PAZ Y SALVO

Yo Gabriel E Sanchez Cordona
C.C.1.010.052.785

Identificado (a) con
Certifico que la Empresa ENDD

CONSTRUCCIONES SAS identificada con Nit 901.361.235-0 se encuentra a PAZ Y SALVO por el concepto de pagos correspondientes a sueldos y liquidación por la labor desempeñada en el marco de la ejecución del Contrato de Obra No. 4161 de 2023 – "MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO: APIA-VITERBO-ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS-CAUYA, RUTA 2507; CAUYA- LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES".

Para constancia se firma a los 04 días del mes 12 de 2024

Cordialmente

Firma Gabriel E Sanchez

Cedula 1.010.052.785



HUELLA



ENDD CONSTRUCCIONES SAS
NIT 901.361.235

Señor(a)
GABRIEL EDUARDO SANCHEZ CARDONA

Asunto: EXAMEN EGRESO

Señor(a), reciba cordial saludo:

Por medio de la presente, ENDD CONSTRUCCIONES SAS le informa que, para continuar con los trámites pertinentes, es necesario realizar la entrega de todos los elementos de protección y dotación para emitir el PAZ Y SALVO correspondiente.

Asimismo, se le informa que debe acercarse a nuestras oficinas para coordinar el examen médico de egreso en la IPS asignada por la empresa.

Si dentro de los 5 días hábiles siguientes a su retiro usted no se acerca al centro médico, nos consideramos relevados de tal acción, con base en lo establecido por el numeral 7 del artículo 57 del CST.

Atentamente,

FRANCO DAVID ESCUDERO MONTERROZA
CC 1.234.094.319
REPRESENTANTE LEGAL DE LA
SOCIEDAD ENDD CONSTRUCCIONES
S.A.S

utmantenimientoviasejecafetero@gmail.com

Gabriel E.
1.010.052.785

CONSTRUSERVIINDUSTRIAL SAS**LIQUIDACION DE CONTRATO DE TRABAJO**

NOMBRE: MARIO ALEJANDRO URIBE
C.C.: 1.004.688.472
CAUSA DE LA LIQUIDACION: TERMINACION DE CONTRATO
CARGO: AYUDANTE

PERIODO DE LIQUIDACION
FECHA TERMINACION DE CONTRATO 16-nov-24 sáb ✓
FECHA DE INICIO CONTRATO 12-ago-24 ✓
TIEMPO TOTAL LABORADO 95 ✓
FECHA DE INICIO LIQUIDACION PRESTACIONES 12-ago-24

SALARIO BASE DE LIQUIDACION:
SUELDO BASICO: \$ 1.300.000 ✓
PROMEDIO SALARIO VARIABLE
AUXILIO DE TRANSPORTE: \$ 162.000
TOTAL BASE DE LIQUIDACION: \$ 1.462.000
SANCIONES EN DIAS

PRIMA
FECHA DE LIQUIDACION PRIMA 16-nov-24
FECHA DE CORTE PRIMA 12-ago-24
DIAS PRIMA 95,00

CESANTIAS
FECHA DE LIQUIDACION CESANTIAS 16-nov-24
FECHA DE CORTE CESANTIAS 12-ago-24
DIAS CESANTIAS 95,00

VACACIONES
FECHA DE LIQUIDACION VACACIONES 12-ago-24
FECHA DE CORTE VACACIONES 16-nov-24
TOTAL DIAS DE VACIONES 3,96
DIAS TOMADOS DE VACACIONES 0
DIAS PENDIENTES 3,96

INTERESES A LAS CESANTIAS
FECHA DE LIQUIDACION INTERESES 16-nov-24
FECHA DE CORTE INTERESES 12-ago-24
DIAS INTERESES 95,00

RESUMEN LIQUIDACION PAGOS:

DIAS DE VACACIONES PENDIENTES:	1.300.000 /	30 x	3,96	\$	171.528
CESANTIAS:	1.462.000 /	360 x	95	\$	385.806
INTERESES DE CESANTIAS	385.806 /	360 x	95 X 12%	\$	12.217
PRIMA SERVICIOS	1.462.000 /	360 x	95	\$	385.806
SALARIO PENDIENTE	1.300.000 /	30 x	0	\$	-
AUXILIO DE TRANSPORTE	162.000 /	30 x	0	\$	-
TOTAL DEVENGOS				\$	955.357

RESUMEN DESCUENTOS LIQUIDACION :

DESCUENTO SALUD	1.300.000	X 4%	\$	-
DESCUENTO PENSION	1.300.000	X 4%	\$	-
DESCUENTO SOLIDARIDAD	0	X 1%	\$	-
OTROS DESCUENTOS AL EMPLEADO	0		\$	-
TOTAL DEDUCCIONES			\$	-


VALOR LIQUIDACION \$ 955.357

SON:

SE HACE CONSTAR:

1. Que el patrono ha incorporado en la presente liquidación los importes correspondientes a salarios, horas extras, descansos compensatorios, cesantías, vacaciones, prima de servicios, auxilio de transporte, y en sí, todo concepto relacionado con salarios, prestaciones o indemnizaciones causadas al quedar extinguido el contrato de trabajo.

2. Que con el pago del dinero anotado en la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo extinguido, o a cualquier diferencia anterior. Por lo tanto, esta transacción tiene como efecto la terminación de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre **NOMBRE DE LA EMPRESA.** y el trabajador, quienes declaran estar a paz y salvo por todo concepto.

 1004688472
EL EMPLEADO: MARIO ALEJANDRO URIBE


EL EMPLEADOR



PAZ Y SALVO

Yo Mario Alejandro Uribe Murin
C.C. 1004688472

Identificado (a) con

Certifico que la Empresa ENDD

CONSTRUCIONES SAS identificada con Nit 901.361.235-0 se encuentra a PAZ Y SALVO por el concepto de pagos correspondientes a sueldos y liquidación por la labor desempeñada en el marco de la ejecución del Contrato de Obra No. 4161 de 2023 – "MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO: APIA-VITERBO-ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS-CAUYA, RUTA 2507; CAUYA- LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES".

Para constancia se firma a los 04 días del mes 12 de 2024

Cordialmente

Firma

Cedula

104688472



HUELLA



ENDD CONSTRUCCIONES SAS
NIT 901.361.235

Señor(a)
MARIO ALEJANDRO URIBE MARIN

Asunto: EXAMEN EGRESO

Señor(a), reciba cordial saludo:

Por medio de la presente, ENDD CONSTRUCCIONES SAS le informa que, para continuar con los trámites pertinentes, es necesario realizar la entrega de todos los elementos de protección y dotación para emitir el PAZ Y SALVO correspondiente.

Asimismo, se le informa que debe acercarse a nuestras oficinas para coordinar el examen médico de egreso en la IPS asignada por la empresa.

Si dentro de los 5 días hábiles siguientes a su retiro usted no se acerca al centro médico, nos consideramos relevados de tal acción, con base en lo establecido por el numeral 7 del artículo 57 del CST.

Atentamente,

FRANCO DAVID ESCUDERO MONTERROZA
CC 1.234.094.319
REPRESENTANTE LEGAL DE LA
SOCIEDAD ENDD CONSTRUCCIONES
S.A.S

utmantenimiento@sejcafetero@gmail.com

CONSTRUSERVIINDUSTRIAL SAS**LIQUIDACION DE CONTRATO DE TRABAJO****NOMBRE:**

JEISON ALBERTO SANCHEZ CARDONA

C.C.:

1.088.538.045

CARGO: AYUDANTE**CAUSA DE LA LIQUIDACION:**

TERMINACION DE CONTRATO

PERIODO DE LIQUIDACION**FECHA TERMINACION DE CONTRATO**

31-oct-24 Jue

FECHA DE INICIO CONTRATO

28-Jul-24

TIEMPO TOTAL LABORADO

94

FECHA DE INICIO LIQUIDACION PRESTACIONES

28-Jul-24

SALARIO BASE DE LIQUIDACION:

SUELDO BASICO: \$ 1.300.000

PROMEDIO SALARIO VARIABLE

AUXILIO DE TRANSPORTE: \$ 162.000

TOTAL BASE DE LIQUIDACION: \$ 1.462.000**SANCIONES EN DIAS****PRIMA****FECHA DE LIQUIDACION PRIMA**

31-oct-24

FECHA DE CORTE PRIMA

28-Jul-24

DIAS PRIMA

94,00

CESANTIAS**FECHA DE LIQUIDACION CESANTIAS**

31-oct-24

FECHA DE CORTE CESANTIAS

28-Jul-24

DIAS CESANTIAS

94,00

VACACIONES**FECHA DE LIQUIDACION VACACIONES**

28-Jul-24

FECHA DE CORTE VACACIONES

31-oct-24

TOTAL DIAS DE VACACIONES

3,92

DIAS TOMADOS DE VACACIONES

0

DIAS PENDIENTES

3,92

INTERESES A LAS CESANTIAS**FECHA DE LIQUIDACION INTERESES**

31-oct-24

FECHA DE CORTE INTERESES

28-Jul-24

DIAS INTERESES

94,00

RESUMEN LIQUIDACION PAGOS:**DIAS DE VACACIONES PENDIENTES:**

1.300.000 / 30 x 3,92 \$ 169.722

CESANTIAS:

1.462.000 / 360 x 94 \$ 381.744

INTERESES DE CESANTIAS

381.744 / 360 x 94 X 12% \$ 11.961

PRIMA SERVICIOS

1.462.000 / 360 x 94 \$ 381.744

SALARIO PENDIENTE

1.300.000 / 30 x 0 \$ -

AUXILIO DE TRANSPORTE

162.000 / 30 x 0 \$ -

TOTAL DEVENGOS

\$ 945.171

RESUMEN DESCUENTOS LIQUIDACION :**DESCUENTO SALUD**

1.300.000 X 4% \$ -

DESCUENTO PENSION

1.300.000 X 4% \$ -

DESCUENTO SOLIDARIDAD

0 X 1% \$ -

OTROS DESCUENTOS AL EMPLEADO

0 \$ -

TOTAL DEDUCCIONES

\$ -

VALOR LIQUIDACION

\$ 945.171

SON:**SE HACE CONSTAR:**

1. Que el patrono ha incorporado en la presente liquidación los importes correspondientes a salarios, horas extras, descansos compensatorios, cesantias, vacaciones, prima de servicios, auxilio de transporte, y en sí, todo concepto relacionado con salarios, prestaciones o indemnizaciones causadas al quedar extinguido el contrato de trabajo.

2. Que con el pago del dinero anotado en la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo extinguido, o a cualquier diferencia anterior. Por lo tanto, esta transacción tiene como efecto la terminación de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre **NOMBRE DE LA EMPRESA.** y el trabajador, quienes declaran estar a paz y salvo por todo concepto.

Jeison Sanchez C. 1088538045
EL EMPLEADO: JEISON ALBERTO SANCHEZ CARDONA



EL EMPLEADOR



PAZ Y SALVO

Yo Yeison alberto sánchez c
C.C. 1088538045

Identificado (a) con
Certifico que la Empresa ENDD

CONSTRUCIONES SAS identificada con Nit 901.361.235-0 se encuentra a PAZ Y SALVO por el concepto de pagos correspondientes a sueldos y liquidación por la labor desempeñada en el marco de la ejecución del Contrato de Obra No. 4161 de 2023 – “MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO: APIA-VITERBO-ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS-CAUYA, RUTA 2507; CAUYA- LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES”.

Para constancia se firma a los 4 días del mes 12 de 2024

Cordialmente

Firma Yeison sánchez cardona.

Cedula 1088538045



HUELLA



ENDD CONSTRUCCIONES SAS
NIT 901.361.235

Señor(a)
JEISON ALBERTO SANCHEZ CARDONA

Asunto: EXAMEN EGRESO

Señor(a), reciba cordial saludo:

Por medio de la presente, ENDD CONSTRUCCIONES SAS le informa que, para continuar con los trámites pertinentes, es necesario realizar la entrega de todos los elementos de protección y dotación para emitir el PAZ Y SALVO correspondiente.

Asimismo, se le informa que debe acercarse a nuestras oficinas para coordinar el examen médico de egreso en la IPS asignada por la empresa.

Si dentro de los 5 días hábiles siguientes a su retiro usted no se acerca al centro médico, nos consideramos relevados de tal acción, con base en lo establecido por el numeral 7 del artículo 57 del CST.

Atentamente,

FRANCO DAVID ESCUDERO MONTERROZA *Jeison Sanchez G.*
CC 1.234.094.319
REPRESENTANTE LEGAL DE LA
SOCIEDAD ENDD CONSTRUCCIONES
S.A.S.

utmantenimientoviasejecafetero@gmail.com

1088538045

CONSTRUSERVIINDUSTRIAL SAS

LIQUIDACION DE CONTRATO DE TRABAJO

NOMBRE:

JUAN DIEGO LOPEZ NARANJO

C.C:

18.600.464

CARGO: AYUDANTE

CAUSA DE LA LIQUIDACION:

TERMINACION DE CONTRATO

PERIODO DE LIQUIDACION

FECHA TERMINACION DE CONTRATO

05-nov-24 mar

FECHA DE INICIO CONTRATO

8-oct-24

TIEMPO TOTAL LABORADO

28

FECHA DE INICIO LIQUIDACION PRESTACIONES

8-oct-24

SALARIO BASE DE LIQUIDACION:

SUELDO BASICO: \$ 1.300.000

PROMEDIO SALARIO VARIABLE

AUXILIO DE TRANSPORTE: \$ 162.000

TOTAL BASE DE LIQUIDACION: \$ 1.462.000

SANCIONES EN DIAS

PRIMA

FECHA DE LIQUIDACION PRIMA

5-nov-24

FECHA DE CORTE PRIMA

8-oct-24

DIAS PRIMA

28,00

CESANTIAS

FECHA DE LIQUIDACION CESANTIAS

5-nov-24

FECHA DE CORTE CESANTIAS

8-oct-24

DIAS CESANTIAS

28,00

VACACIONES

FECHA DE LIQUIDACION VACACIONES

8-oct-24

FECHA DE CORTE VACACIONES

5-nov-24

TOTAL DIAS DE VACIONES

1,17

DIAS TOMADOS DE VACACIONES

0

DIAS PENDIENTES

1,17

INTERESES A LAS CESANTIAS

FECHA DE LIQUIDACION INTERESES

5-nov-24

FECHA DE CORTE INTERESES

8-oct-24

DIAS INTERESES

28,00

RESUMEN LIQUIDACION PAGOS:

DIAS DE VACACIONES PENDIENTES:

1.300.000 / 30 x 1,17 \$ 50.556

CESANTIAS:

1.462.000 / 360 x 28 \$ 113.711

INTERESES DE CESANTIAS

113.711 / 360 x 28 X 12% \$ 1.061

PRIMA SERVICIOS

1.462.000 / 360 x 28 \$ 113.711

SALARIO PENDIENTE

1.300.000 / 30 x 0 \$ -

AUXILIO DE TRANSPORTE

162.000 / 30 x 0 \$ -

TOTAL DEVENGOS

\$ 279.039

RESUMEN DESCUENTOS LIQUIDACION:

DESCUENTO SALUD

1.300.000 X 4% \$ -

DESCUENTO PENSION

1.300.000 X 4% \$ -

DESCUENTO SOLIDARIDAD

0 X 1% \$ -

OTROS DESCUENTOS AL EMPLEADO

0 \$ -

TOTAL DEDUCCIONES

\$ -

VALOR LIQUIDACION

\$ 279.039

SON:

SE HACE CONSTAR:

1. Que el patrono ha incorporado en la presente liquidación los importes correspondientes a salarios, horas extras, descansos compensatorios, cesantías, vacaciones, prima de servicios, auxilio de transporte, y en sí, todo concepto relacionado con salarios, prestaciones o indemnizaciones causadas al quedar extinguido el contrato de trabajo.

2. Que con el pago del dinero anotado en la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo extinguido, o a cualquier diferencia anterior. Por lo tanto, esta transacción tiene como efecto la terminación de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre NOMBRE DE LA EMPRESA. y el trabajador, quienes declaran estar a paz y salvo por todo concepto.

EL EMPLEADO: JUAN DIEGO LOPEZ NARANJO

18.600.464.

EL EMPLEADOR



PAZ Y SALVO

Yo
C.C.

Identificado (a) con
Certifico que la Empresa ENDD

CONSTRUCIONES SAS identificada con Nit 901.361.235-0 se encuentra a PAZ Y SALVO por el concepto de pagos correspondientes a sueldos y liquidación por la labor desempeñada en el marco de la ejecución del Contrato de Obra No. 4161 de 2023 – “MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO: APIA-VITERBO-ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS-CAUYA, RUTA 2507; CAUYA- LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES”.

Para constancia se firma a los 6 días del mes 12 de 2024

Cordialmente

Firma

Cedula

18600464



HUELLA



ENDD CONSTRUCCIONES SAS
NIT 901.361.235

Señor(a)
JUAN DIEGO LOPEZ NARANJO

Asunto: EXAMEN EGRESO

Señor(a), reciba cordial saludo:

Por medio de la presente, ENDD CONSTRUCCIONES SAS le informa que, para continuar con los trámites pertinentes, es necesario realizar la entrega de todos los elementos de protección y dotación para emitir el PAZ Y SALVO correspondiente.

Asimismo, se le informa que debe acercarse a nuestras oficinas para coordinar el examen médico de egreso en la IPS asignada por la empresa.

Si dentro de los 5 días hábiles siguientes a su retiro usted no se acerca al centro médico, nos consideramos relevados de tal acción, con base en lo establecido por el numeral 7 del artículo 57 del CST.

Atentamente,

+ *Francisco Lopez Naranjo*
18600464

FRANCO DAVID ESCUDERO MONTERROZA
CC 1.234.094.319
REPRESENTANTE LEGAL DE LA
SOCIEDAD ENDD CONSTRUCCIONES
S.A.S

utmantenimientoviasejecafetero@gmail.com

ENDD CONSTRUCCIONES SAS**LIQUIDACION DE CONTRATO DE TRABAJO**

NOMBRE: WILMER YESID ROMERO GOMEZ
C.C.: 1.054.923.467
CAUSA DE LA LIQUIDACION: TERMINACION DE CONTRATO
CARGO: AYUDANTE

PERIODO DE LIQUIDACION

FECHA TERMINACION DE CONTRATO 17-nov-24 dom
FECHA DE INICIO CONTRATO 10-oct-24
TIEMPO TOTAL LABORADO 38
FECHA DE INICIO LIQUIDACION PRESTACIONES 10-oct-24

SALARIO BASE DE LIQUIDACION:

SUELDO BASICO: \$ 1.700.000
PROMEDIO SALARIO VARIABLE
AUXILIO DE TRANSPORTE: \$ 162.000
TOTAL BASE DE LIQUIDACION: \$ 1.862.000
SANCIONES EN DIAS

PRIMA

FECHA DE LIQUIDACION PRIMA 17-nov-24
FECHA DE CORTE PRIMA 10-oct-24
DIAS PRIMA 38,00

CESANTIAS

FECHA DE LIQUIDACION CESANTIAS 17-nov-24
FECHA DE CORTE CESANTIAS 10-oct-24
DIAS CESANTIAS 38,00

VACACIONES

FECHA DE LIQUIDACION VACACIONES 10-oct-24
FECHA DE CORTE VACACIONES 17-nov-24
TOTAL DIAS DE VACIONES 1,58
DIAS TOMADOS DE VACACIONES 0
DIAS PENDIENTES 1,58

INTERESES A LAS CESANTIAS

FECHA DE LIQUIDACION INTERESES 17-nov-24
FECHA DE CORTE INTERESES 10-oct-24
DIAS INTERESES 38,00

RESUMEN LIQUIDACION PAGOS:

DIAS DE VACACIONES PENDIENTES:	1.700.000	/	30	x	1,58		\$	89.722
CESANTIAS:	1.862.000	/	360	x	38		\$	196.544
INTERESES DE CESANTIAS	196.544	/	360	x	38 X 12%		\$	2.490
PRIMA SERVICIOS	1.862.000	/	360	x	38		\$	196.544
SALARIO PENDIENTE	1.300.000	/	30	x	0		\$	-
AUXILIO DE TRANSPORTE	162.000	/	30	x	0		\$	-

TOTAL DEVENGOS \$ 485.300

RESUMEN DESCUENTOS LIQUIDACION :

DESCUENTO SALUD				X 4%	\$	-
DESCUENTO PENSION				X 4%	\$	-
DESCUENTO SOLIDARIDAD	0			X 1%	\$	-
OTROS DESCUENTOS AL EMPLEADO	0				\$	-
TOTAL DEDUCCIONES					\$	-

VALOR LIQUIDACION \$ 485.300

SON:**SE HACE CONSTAR:**

1. Que el patrono ha incorporado en la presente liquidación los importes correspondientes a salarios, horas extras, descansos compensatorios, cesantías, vacaciones, prima de servicios, auxilio de transporte, y en sí, todo concepto relacionado con salarios, prestaciones o indemnizaciones causadas al quedar extinguido el contrato de trabajo.

2. Que con el pago del dinero anotado en la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo extinguido, o a cualquier diferencia anterior. Por lo tanto, esta transacción tiene como efecto la terminación de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre

NOMBRE DE LA EMPRESA. y el trabajador, quienes declaran estar a paz y salvo por todo concepto.

Wilmer Romero

1054923467

EL EMPLEADO: WILMER YESID ROMERO GOMEZ
C.C. 1054923467

EL EMPLEADOR
ENDD CONSTRUCCIONES SAS



PAZ Y SALVO

Yo Wilmer Yesid Romero Gómez Identificado (a) con
C.C. 1054923467 Certifico que la Empresa **ENDD**
CONSTRUCCIONES SAS identificada con Nit **901.361.235-0** se encuentra a
PAZ Y SALVO por el concepto de pagos correspondientes a sueldos y liquidación
por la labor desempeñada en el marco de la ejecución del **Contrato de Obra No.**
4161 de 2023 – “MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO: APIA-
VITERBO-ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS-CAUYA, RUTA 2507; CAUYA- LA
FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA,
INCLUYE PUENTES”.

Para constancia se firma a los 6 días del mes 12 de 2024

Cordialmente

Firma Wilmer Romero

Cedula 1054923467



HUELLA



ENDD CONSTRUCCIONES SAS
NIT 901.361.235

Señor(a)
WILMER YESID ROMERO GOMEZ

Asunto: EXAMEN EGRESO

Señor(a), reciba cordial saludo:

Por medio de la presente, ENDD CONSTRUCCIONES SAS le informa que, para continuar con los trámites pertinentes, es necesario realizar la entrega de todos los elementos de protección y dotación para emitir el PAZ Y SALVO correspondiente.

Asimismo, se le informa que debe acercarse a nuestras oficinas para coordinar el examen médico de egreso en la IPS asignada por la empresa.

Si dentro de los 5 días hábiles siguientes a su retiro usted no se acerca al centro médico, nos consideramos relevados de tal acción, con base en lo establecido por el numeral 7 del artículo 57 del CST.

Atentamente,

FRANCO DAVID ESCUDERO MONTERROZA
CC 1.234.094.319
REPRESENTANTE LEGAL DE LA
SOCIEDAD ENDD CONSTRUCCIONES
S.A.S

utmantenimientoviasejecafetero@gmail.com

~ Wilmer Romero
1054923467

ENDD CONSTRUCCIONES SAS

LIQUIDACION DE CONTRATO DE TRABAJO

NOMBRE: OSCAR WILLIAM ISAZA VALLEJO
C.C: 1.093.212.416
CAUSA DE LA LIQUIDACION: TERMINACION DE CONTRATO

CARGO: INGENIERO

PERIODO DE LIQUIDACION

FECHA TERMINACION DE CONTRATO 15-nov-24 vie
FECHA DE INICIO CONTRATO 1-Jul-24
TIEMPO TOTAL LABORADO (135)
FECHA DE INICIO LIQUIDACION PRESTACIONES 1-Jul-24

SALARIO BASE DE LIQUIDACION:

SUELDO BASICO: \$ 3.000.000
PROMEDIO SALARIO VARIABLE
AUXILIO DE TRANSPORTE: \$
TOTAL BASE DE LIQUIDACION: \$ 3.000.000
SANCIONES EN DIAS

PRIMA

FECHA DE LIQUIDACION PRIMA 15-nov-24
FECHA DE CORTE PRIMA 1-Jul-24
DIAS PRIMA 135,00

CESANTIAS

FECHA DE LIQUIDACION CESANTIAS 15-nov-24
FECHA DE CORTE CESANTIAS 1-Jul-24
DIAS CESANTIAS 135,00

VACACIONES

FECHA DE LIQUIDACION VACACIONES 1-Jul-24
FECHA DE CORTE VACACIONES 15-nov-24
TOTAL DIAS DE VACIONES 5,63
DIAS TOMADOS DE VACACIONES 0
DIAS PENDIENTES 5,63

INTERESES A LAS CESANTIAS

FECHA DE LIQUIDACION INTERESES 15-nov-24
FECHA DE CORTE INTERESES 1-Jul-24
DIAS INTERESES 135,00

RESUMEN LIQUIDACION PAGOS:

DIAS DE VACACIONES PENDIENTES:	3.000.000	/	30 x	5,63	\$	562.500
CESANTIAS:	3.000.000	/	360 x	135	\$	1.125.000
INTERESES DE CESANTIAS	1.125.000	/	360 x	135 X 12%	\$	50.625
PRIMA SERVICIOS	3.000.000	/	360 x	133	\$	1.108.333
SALARIO PENDIENTE	1.300.000	/	30 x	0	\$	-
AUXILIO DE TRANSPORTE	162.000	/	30 x	0	\$	-
TOTAL DEVENGOS					\$	2.846.458

RESUMEN DESCUENTOS LIQUIDACION :

DESCUENTO SALUD		X 4%	\$	-
DESCUENTO PENSION		X 4%	\$	-
DESCUENTO SOLIDARIDAD	0	X 1%	\$	-
OTROS DESCUENTOS AL EMPLEADO	0		\$	-
TOTAL DEDUCCIONES			\$	-

VALOR LIQUIDACION

\$ 2.846.458

SON:

SE HACE CONSTAR:

1. Que el patrono ha incorporado en la presente liquidación los importes correspondientes a salarios, horas extras, descansos compensatorios, cesantías, vacaciones, prima de servicios, auxilio de transporte, y en sí, todo concepto relacionado con salarios, prestaciones o indemnizaciones causadas al quedar extinguido el contrato de trabajo.

2. Que con el pago del dinero anotado en la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo extinguido, o a cualquier diferencia anterior. Por lo tanto, esta transacción tiene como efecto la terminación de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre NOMBRE DE LA EMPRESA, y el trabajador, quienes declaran estar a paz y salvo por todo concepto.

EL EMPLEADO: OSCAR WILLIAM ISAZA VALLEJO

EL EMPLEADOR



PAZ Y SALVO

Yo
C.C.

Identificado (a) con
Certifico que la Empresa ENDD

CONSTRUCCIONES SAS identificada con Nit 901.361.235-0 se encuentra a PAZ Y SALVO por el concepto de pagos correspondientes a sueldos y liquidación por la labor desempeñada en el marco de la ejecución del Contrato de Obra No. 4161 de 2023 – “MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO: APIA-VITERBO-ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS-CAUYA, RUTA 2507; CAUYA- LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES”.

Para constancia se firma a los _____ días del mes _____ de 2024

Cordialmente

Firma

Cedula

107321246



HUELLA

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO "MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"		AREA	VERSIÓN
			SST	001
			CODIGO G-SST	FECHA ENERO 2024

Fecha D/ 05 M/ 12 A/ 2024

Ciudad Viterbo caldas

Señor(a):

Oscar William Izaa

c.c. 1093212416

Nos permitimos informarle que, a partir de la fecha de terminación de sus labores, tiene 5 días hábiles para agendar su cita de examen médico de retiro, la cual debe ser solicitada al teléfono 3005725427 - 3197901849

Agradeciendo su atención;



1093212416

Atentamente;



FRANCO DAVID ESCUDERO MONTERROZA
CC 1.234.094.319
REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD
ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S
utmantenimientoviasejecafetero@gmail.com

ENDD CONSTRUCCIONES SAS

LIQUIDACION DE CONTRATO DE TRABAJO

NOMBRE: WILLIAN ALBERTO BEDOYA MOTATO
 C.C: 18.600.369
 CAUSA DE LA LIQUIDACION: TERMINACION DE CONTRATO
 CARGO: AYUDANTE

PERIODO DE LIQUIDACION

FECHA TERMINACION DE CONTRATO

17-nov-24 dom

FECHA DE INICIO CONTRATO

10-oct-24

TIEMPO TOTAL LABORADO

38

FECHA DE INICIO LIQUIDACION PRESTACIONES

10-oct-24

SALARIO BASE DE LIQUIDACION:

SUELDO BASICO: \$ 1.300.000

PROMEDIO SALARIO VARIABLE

AUXILIO DE TRANSPORTE: \$ 162.000

TOTAL BASE DE LIQUIDACION: \$ 1.462.000

SANCIONES EN DIAS

PRIMA

FECHA DE LIQUIDACION PRIMA

17-nov-24

FECHA DE CORTE PRIMA

10-oct-24

DIAS PRIMA

38,00

CESANTIAS

FECHA DE LIQUIDACION CESANTIAS

17-nov-24

FECHA DE CORTE CESANTIAS

10-oct-24

DIAS CESANTIAS

38,00

VACACIONES

FECHA DE LIQUIDACION VACACIONES

10-oct-24

FECHA DE CORTE VACACIONES

17-nov-24

TOTAL DIAS DE VACIONES

1,58

DIAS TOMADOS DE VACACIONES

0

DIAS PENDIENTES

1,58

INTERESES A LAS CESANTIAS

FECHA DE LIQUIDACION INTERESES

17-nov-24

FECHA DE CORTE INTERESES

10-oct-24

DIAS INTERESES

38,00

RESUMEN LIQUIDACION PAGOS:

DIAS DE VACACIONES PENDIENTES:

1.300.000 /

30 x

1,58

\$ 68.611

CESANTIAS:

1.462.000 /

360 x

38

\$ 154.322

INTERESES DE CESANTIAS

154.322 /

360 x

38 X 12%

\$ 1.955

PRIMA SERVICIOS

1.462.000 /

360 x

38

\$ 154.322

SALARIO PENDIENTE

1.300.000 /

30 x

0

\$ -

AUXILIO DE TRANSPORTE

162.000 /

30 x

0

\$ -

TOTAL DEVENGOS

\$ 379.210

RESUMEN DESCUENTOS LIQUIDACION :

DESCUENTO SALUD

X 4%

\$ -

DESCUENTO PENSION

X 4%

\$ -

DESCUENTO SOLIDARIDAD

0

X 1%

\$ -

OTROS DESCUENTOS AL EMPLEADO

0

\$ -

TOTAL DEDUCCIONES

\$ -

VALOR LIQUIDACION

\$ 379.210

SON:

SE HACE CONSTAR:

1. Que el patrono ha incorporado en la presente liquidación los importes correspondientes a salarios, horas extras, descansos compensatorios, cesantias, vacaciones, prima de servicios, auxilio de transporte, y en si, todo concepto relacionado con salarios, prestaciones o indemnizaciones causadas al quedar extinguido el contrato de trabajo.

2. Que con el pago del dinero anotado en la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo extinguido, o a cualquier diferencia anterior. Por lo tanto, esta transacción tiene como efecto la terminación de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre HOMBRE DE LA EMPRESA, y el trabajador, quienes declaran estar a paz y salvo por todo concepto.

william y Bedoya

18600369

EL EMPLEADO: WILLIAN ALBERTO BEDOYA MOTATO
 C.C. 18600369

EL EMPLEADOR
 ENDD CONSTRUCCIONES SAS

NIT 901361235-0



PAZ Y SALVO

Yo William J Bedoya M.
C.C. 18600369

Identificado (a) con

Certifico que la Empresa ENDD

CONSTRUCCIONES SAS identificada con Nit 901.361.235-0 se encuentra a PAZ Y SALVO por el concepto de pagos correspondientes a sueldos y liquidación por la labor desempeñada en el marco de la ejecución del Contrato de Obra No. 4161 de 2023 – "MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO: APIA-VITERBO-ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS-CAUYA, RUTA 2507; CAUYA- LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES".

Para constancia se firma a los 6 días del mes 12 de 2024

Cordialmente

Firma William J Bedoya

Cedula 18600369



HUELLA



ENDD CONSTRUCCIONES SAS
NIT 901.361.235

Señor(a)
WILLIAM ALBERTO BEDOYA MOTATO

Asunto: EXAMEN EGRESO

Señor(a), reciba cordial saludo:

Por medio de la presente, ENDD CONSTRUCCIONES SAS le informa que, para continuar con los trámites pertinentes, es necesario realizar la entrega de todos los elementos de protección y dotación para emitir el PAZ Y SALVO correspondiente.

Asimismo, se le informa que debe acercarse a nuestras oficinas para coordinar el examen médico de egreso en la IPS asignada por la empresa.

Si dentro de los 5 días hábiles siguientes a su retiro usted no se acerca al centro médico, nos consideramos relevados de tal acción, con base en lo establecido por el numeral 7 del artículo 57 del CST.

Atentamente,

FRANCO DAVID ESCUDERO MONTERROZA
CC 1.234.094.319
REPRESENTANTE LEGAL DE LA
SOCIEDAD ENDD CONSTRUCCIONES
S.A.S

utmantenimientoviasejecafetero@gmail.com

William A Bedoya
18600369.



CONSTRUSERVIINDUSTRIAL SAS

LIQUIDACION DE CONTRATO DE TRABAJO

NOMBRE: JOSE GILBERTO MONTOYA
 C.C: 4.430.554
 CAUSA DE LA LIQUIDACION: TERMINACION DE CONTRATO
 CARGO: AYUDANTE

PERIODO DE LIQUIDACION

FECHA TERMINACION DE CONTRATO

17-nov-24 dom

FECHA DE INICIO CONTRATO

8-oct-24

TIEMPO TOTAL LABORADO

140

FECHA DE INICIO LIQUIDACION PRESTACIONES

8-oct-24

SALARIO BASE DE LIQUIDACION:

SUELDO BASICO: \$ 1.300.000

PROMEDIO SALARIO VARIABLE

AUXILIO DE TRANSPORTE: \$ 162.000

TOTAL BASE DE LIQUIDACION: \$ 1.462.000

SANCIONES EN DIAS

PRIMA

FECHA DE LIQUIDACION PRIMA

17-nov-24

FECHA DE CORTE PRIMA

8-oct-24

DIAS PRIMA

40,00

CESANTIAS

FECHA DE LIQUIDACION CESANTIAS

17-nov-24

FECHA DE CORTE CESANTIAS

8-oct-24

DIAS CESANTIAS

40,00

VACACIONES

FECHA DE LIQUIDACION VACACIONES

8-oct-24

FECHA DE CORTE VACACIONES

17-nov-24

TOTAL DIAS DE VACIONES

1,67

DIAS TOMADOS DE VACACIONES

0

DIAS PENDIENTES

1,67

INTERESES A LAS CESANTIAS

FECHA DE LIQUIDACION INTERESES

17-nov-24

FECHA DE CORTE INTERESES

8-oct-24

DIAS INTERESES

40,00

RESUMEN LIQUIDACION PAGOS:

DIAS DE VACACIONES PENDIENTES:	1.300.000	/	30 x	1,67	\$	72.222
CESANTIAS:	1.462.000	/	360 x	40	\$	162.444
INTERESES DE CESANTIAS	162.444	/	360 x	40 X 12%	\$	2.166
PRIMA SERVICIOS	1.462.000	/	360 x	40	\$	162.444
SALARIO PENDIENTE	1.300.000	/	30 x	0	\$	-
AUXILIO DE TRANSPORTE	162.000	/	30 x	0	\$	-
TOTAL DEVENGOS					\$	399.276

RESUMEN DESCUENTOS LIQUIDACION :

DESCUENTO SALUD	1.300.000	X 4%	\$	-
DESCUENTO PENSION	1.300.000	X 4%	\$	-
DESCUENTO SOLIDARIDAD	0	X 1%	\$	-
OTROS DESCUENTOS AL EMPLEADO	0		\$	-
TOTAL DEDUCCIONES			\$	-

VALOR LIQUIDACION



\$ 399.276

SON:

SE HACE CONSTAR:

1. Que el patrono ha incorporado en la presente liquidación los importes correspondientes a salarios, horas extras, descansos compensatorios, cesantías, vacaciones, prima de servicios, auxilio de transporte, y en sí, todo concepto relacionado con salarios, prestaciones o indemnizaciones causadas al quedar extinguido el contrato de trabajo.

2. Que con el pago del dinero anotado en la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo extinguido, o a cualquier diferencia anterior. Por lo tanto, esta transacción tiene como efecto la terminación de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre NOMBRE DE LA EMPRESA, y el trabajador, quienes declaran estar a paz y salvo por todo concepto.

EL EMPLEADO: JOSE GILBERTO MONTOYA

EL EMPLEADOR

NIT 901361235-0



PAZ Y SALVO

Yo *[Firma]* *444305574* Identificado (a) con
 C.C. *[Firma]* *Luz Caraballo* Certifico que la Empresa **ENDD**
CONSTRUCCIONES SAS identificada con Nit **901.361.235-0** se encuentra a
PAZ Y SALVO por el concepto de pagos correspondientes a sueldos y liquidación
 por la labor desempeñada en el marco de la ejecución del **Contrato de Obra No.**
4161 de 2023 – "MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO: APIA-
VITERBO-ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS-CAUYA, RUTA 2507; CAUYA- LA
FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA,
INCLUYE PUENTES".

Para constancia se firma a los 6 días del mes Julio de 2024

Cordialmente

Firma *[Firma]*

Cedula 444305574



HUELLA



ENDD CONSTRUCCIONES SAS
NIT 901.361.235

Señor(a)
JOSE GILBERTO MONTOYA ZAPATA

Asunto: EXAMEN EGRESO

Señor(a), reciba cordial saludo:

Por medio de la presente, ENDD CONSTRUCCIONES SAS le informa que, para continuar con los trámites pertinentes, es necesario realizar la entrega de todos los elementos de protección y dotación para emitir el PAZ Y SALVO correspondiente.

Asimismo, se le informa que debe acercarse a nuestras oficinas para coordinar el examen médico de egreso en la IPS asignada por la empresa.

Si dentro de los 5 días hábiles siguientes a su retiro usted no se acerca al centro médico, nos consideramos relevados de tal acción, con base en lo establecido por el numeral 7 del artículo 57 del CST.

Atentamente,

FRANCO DAVID ESCUDERO MONTERROZA
CC 1.234.094.319
REPRESENTANTE LEGAL DE LA
SOCIEDAD ENDD CONSTRUCCIONES
S.A.S

utmantenimientoviasejecafetero@gmail.com



CONSTRUSERVIINDUSTRIAL SAS**LIQUIDACION DE CONTRATO DE TRABAJO**

NOMBRE: JOSE LEONARDO SERNA GONZALEZ
 C.C: 1.088.278.541
 CAUSA DE LA LIQUIDACION: TERMINACION DE CONTRATO

CARGO: AYUDANTE

PERIODO DE LIQUIDACION

FECHA TERMINACION DE CONTRATO

13-nov-24 mié

FECHA DE INICIO CONTRATO

8-ago-24

TIEMPO TOTAL LABORADO

96

FECHA DE INICIO LIQUIDACION PRESTACIONES

8-ago-24

SALARIO BASE DE LIQUIDACION:

SUELDO BASICO: \$ 1.300.000

PROMEDIO SALARIO VARIABLE

AUXILIO DE TRANSPORTE: \$ 162.000

TOTAL BASE DE LIQUIDACION: \$ 1.462.000

SANCIONES EN DIAS

PRIMA

FECHA DE LIQUIDACION PRIMA

13-nov-24

FECHA DE CORTE PRIMA

8-ago-24

DIAS PRIMA

96,00

CESANTIAS

FECHA DE LIQUIDACION CESANTIAS

13-nov-24

FECHA DE CORTE CESANTIAS

8-ago-24

DIAS CESANTIAS

96,00

VACACIONES

FECHA DE LIQUIDACION VACACIONES

8-ago-24

FECHA DE CORTE VACACIONES

13-nov-24

TOTAL DIAS DE VACIONES

4,00

DIAS TOMADOS DE VACACIONES

0

DIAS PENDIENTES

4,00

INTERESES A LAS CESANTIAS

FECHA DE LIQUIDACION INTERESES

13-nov-24

FECHA DE CORTE INTERESES

8-ago-24

DIAS INTERESES

96,00

RESUMEN LIQUIDACION PAGOS:

DIAS DE VACACIONES PENDIENTES:

1.300.000 / 30 x 4,00 \$ 173.333

CESANTIAS:

1.462.000 / 360 x 96 \$ 389.867

INTERESES DE CESANTIAS

389.867 / 360 x 96 X 12% \$ 12.476

PRIMA SERVICIOS

1.462.000 / 360 x 96 \$ 389.867

SALARIO PENDIENTE

1.300.000 / 30 x 0 \$ -

AUXILIO DE TRANSPORTE

162.000 / 30 x 0 \$ -

TOTAL DEVENGOS

\$ 965.543

RESUMEN DESCUENTOS LIQUIDACION :

DESCUENTO SALUD

1.300.000 X 4% \$ -

DESCUENTO PENSION

1.300.000 X 4% \$ -

DESCUENTO SOLIDARIDAD

0 X 1% \$ -

OTROS DESCUENTOS AL EMPLEADO

0 \$ -

TOTAL DEDUCCIONES

\$ -

VALOR LIQUIDACION


\$ 965.543

SON:

SE HACE CONSTAR:

1. Que el patrono ha incorporado en la presente liquidación los importes correspondientes a salarios, horas extras, descansos compensatorios, cesantías, vacaciones, prima de servicios, auxilio de transporte, y en sí, todo concepto relacionado con salarios, prestaciones o indemnizaciones causadas al quedar extinguido el contrato de trabajo.

2. Que con el pago del dinero anotado en la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo extinguido, o a cualquier diferencia anterior. Por lo tanto, esta transacción tiene como efecto la terminación de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre NOMBRE DE LA EMPRESA. y el trabajador, quienes declaran estar a paz y salvo por todo concepto.

• 

• 1088278541

EL EMPLEADO: JOSE LEONARDO SERNA GONZALEZ

EL EMPLEADOR



PAZ Y SALVO

Yo JOSE Leonardo Serna G.
C.C. 10 08278541

Identificado (a) con
Certifico que la Empresa **ENDD**
CONSTRUCCIONES SAS identificada con Nit **901.361.235-0** se encuentra a
PAZ Y SALVO por el concepto de pagos correspondientes a sueldos y liquidación
por la labor desempeñada en el marco de la ejecución del **Contrato de Obra No.**
4161 de 2023 - "MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO: APIA-
VITERBO-ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS-CAUYA, RUTA 2507; CAUYA- LA
FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA,
INCLUYE PUENTES".

Para constancia se firma a los 4 días del mes 12 de 2024

Cordialmente

Firma

Cedula

1088278541



HUELLA



Viterbo caldas, 04 de noviembre de 2024

Señor(a)
JOSE LEONARDO SERNA GONZALEZ

Asunto: EXAMEN EGRESO

Reciba cordial saludo,

Por medio de la presente, ENDD CONSTRUCCIONES SAS le informa que, para continuar con los trámites pertinentes, es necesario realizar la entrega de todos los elementos de protección y dotación para emitir el PAZ Y SALVO correspondiente.

Asimismo, se le informa que debe acercarse a nuestras oficinas para coordinar el examen médico de egreso en la IPS asignada por la empresa.

Si dentro de los 5 días hábiles siguientes a su retiro usted no se acerca al centro médico, nos consideramos relevados de tal acción, con base en lo establecido por el numeral 7 del artículo 57 del CST.

Atentamente,

FRANCO DAVID ESCUDERO MONTERROZA
CC 1.234.094.319
REPRESENTANTE LEGAL DE LA
SOCIEDAD ENDD CONSTRUCCIONES
S.A.S
utmantenimientoviasejecafetero@gmail.com



CONSTRUSERVIINDUSTRIAL SAS

LIQUIDACION DE CONTRATO DE TRABAJO

NOMBRE: DIEGO ALBERTO CARDONA
 C.C: 1.088.257.238
 CAUSA DE LA LIQUIDACION: TERMINACION DE CONTRATO

CARGO: OFICIAL

PERIODO DE LIQUIDACION

FECHA TERMINACION DE CONTRATO

FECHA DE INICIO CONTRATO

TIEMPO TOTAL LABORADO

FECHA DE INICIO LIQUIDACION PRESTACIONES

17-nov-24 dom

8-oct-24

40

8-oct-24

SALARIO BASE DE LIQUIDACION:

SUELDO BASICO:

PROMEDIO SALARIO VARIABLE

AUXILIO DE TRANSPORTE

TOTAL BASE DE LIQUIDACION:

SANCIONES EN DIAS

\$ 1.700.000

\$ 162.889

\$ 1.862.889

PRIMA

FECHA DE LIQUIDACION PRIMA

FECHA DE CORTE PRIMA

DIAS PRIMA

17-nov-24

8-oct-24

40,00

VACACIONES

FECHA DE LIQUIDACION VACACIONES

FECHA DE CORTE VACACIONES

TOTAL DIAS DE VACIONES

DIAS TOMADOS DE VACACIONES

DIAS PENDIENTES

8-oct-24

17-nov-24

1,67

0

1,67

CESANTIAS

FECHA DE LIQUIDACION CESANTIAS

FECHA DE CORTE CESANTIAS

DIAS CESANTIAS

17-nov-24

8-oct-24

40/80

INTERESES A LAS CESANTIAS

FECHA DE LIQUIDACION INTERESES

FECHA DE CORTE INTERESES

DIAS INTERESES

17-nov-24

8-oct-24

40/80

RESUMEN LIQUIDACION PAGOS:

DIAS DE VACACIONES PENDIENTES:

CESANTIAS:

INTERESES DE CESANTIAS

PRIMA SERVICIOS

SALARIO PENDIENTE

AUXILIO DE TRANSPORTE

TOTAL DEVENGOS

RESUMEN DESCUENTOS LIQUIDACION :

DESCUENTO SALUD

DESCUENTO PENSION

DESCUENTO SOLIDARIDAD

OTROS DESCUENTOS AL EMPLEADO

TOTAL DEDUCCIONES

VALOR LIQUIDACION

SON:

SE HACE CONSTAR:

1. Que el patrono ha incorporado en la presente liquidación los importes correspondientes a salarios, horas extras, descuentos, auxilios, vacaciones, prima de servicios, auxilio de transporte, y en sí, todo concepto relacionado con salarios, prestaciones o indemnizaciones, cancelados al liquidar el contrato de trabajo.

2. Que con el pago del dinero anotado en la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo extinguido, o a cualquier diferencia anterior. Por lo tanto, esta transacción tiene como efecto la terminación de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre

NOMBRE DE LA EMPRESA, y el trabajador, quienes declaran estar a paz y salvo por todo concepto.

DIEGO A. CARDONA

01088257238

EL EMPLEADO: DIEGO ALBERTO CARDONA

EL EMPLEADOR



PAZ Y SALVO

Yo Diego Alberto Cardona Willada
C.C. 1088 257 238

Identificado (a) con

Certifico que la Empresa **ENDD**

CONSTRUCCIONES SAS identificada con Nit **901.361.235-0** se encuentra a **PAZ Y SALVO** por el concepto de pagos correspondientes a sueldos y liquidación por la labor desempeñada en el marco de la ejecución del **Contrato de Obra No. 4161 de 2023 – “MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO: APIA-VITERBO-ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS-CAUYA, RUTA 2507; CAUYA- LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES”**.

Para constancia se firma a los 06 días del mes Diciembre de 2024

Cordialmente

Firma Diego A Cardona

Cedula 1088 257 238



HUELLA



ENDD CONSTRUCCIONES SAS
NIT 901.361.235

Señor(a)
DIEGO ALBERTO CARDONA

Asunto: EXAMEN EGRESO

Señor(a), reciba cordial saludo:

Por medio de la presente, ENDD CONSTRUCCIONES SAS le informa que, para continuar con los trámites pertinentes, es necesario realizar la entrega de todos los elementos de protección y dotación para emitir el PAZ Y SALVO correspondiente.

Asimismo, se le informa que debe acercarse a nuestras oficinas para coordinar el examen médico de egreso en la IPS asignada por la empresa.

Si dentro de los 5 días hábiles siguientes a su retiro usted no se acerca al centro médico, nos consideramos relevados de tal acción, con base en lo establecido por el numeral 7 del artículo 57 del CST.

Atentamente,

FRANCO DAVID ESCUDERO MONTERROZA
CC 1.234.094.319
REPRESENTANTE LEGAL DE LA
SOCIEDAD ENDD CONSTRUCCIONES
S.A.S

utmantenimientoviasejecafetero@gmail.com

DIEGO A. CARDONA
1088 237 238



CONSTRUSERVIINDUSTRIAL SAS**LIQUIDACION DE CONTRATO DE TRABAJO**

NOMBRE: ESTEBAN DAVID SILVA
 C.C: 1.004.766.802
 CAUSA DE LA LIQUIDACION: TERMINACION DE CONTRATO CARGO: AYUDANTE

PERIODO DE LIQUIDACION

FECHA TERMINACION DE CONTRATO 17-nov-24 dom ✓
 FECHA DE INICIO CONTRATO 8-oct-24 ✓
 TIEMPO TOTAL LABORADO 40
 FECHA DE INICIO LIQUIDACION PRESTACIONES 8-oct-24

SALARIO BASE DE LIQUIDACION:

SUELDO BASICO: \$ 1.300.000
 PROMEDIO SALARIO VARIABLE
 AUXILIO DE TRANSPORTE: \$ 162.000
 TOTAL BASE DE LIQUIDACION: \$ 1.462.000
 SANCIONES EN DIAS

PRIMA

FECHA DE LIQUIDACION PRIMA 17-nov-24
 FECHA DE CORTE PRIMA 8-oct-24
 DIAS PRIMA 40,00

CESANTIAS

FECHA DE LIQUIDACION CESANTIAS 17-nov-24
 FECHA DE CORTE CESANTIAS 8-oct-24
 DIAS CESANTIAS 40,00

VACACIONES

FECHA DE LIQUIDACION VACACIONES 8-oct-24
 FECHA DE CORTE VACACIONES 17-nov-24
 TOTAL DIAS DE VACIONES 1,67
 DIAS TOMADOS DE VACACIONES 0
 DIAS PENDIENTES 1,67

INTERESES A LAS CESANTIAS

FECHA DE LIQUIDACION INTERESES 17-nov-24
 FECHA DE CORTE INTERESES 8-oct-24
 DIAS INTERESES 40,00

RESUMEN LIQUIDACION PAGOS:

DIAS DE VACACIONES PENDIENTES:	1.300.000	/	30 x	1,67	\$	72.222
CESANTIAS:	1.462.000	/	360 x	40	\$	162.444
INTERESES DE CESANTIAS	162.444	/	360 x	40 X 12%	\$	2.166
PRIMA SERVICIOS	1.462.000	/	360 x	40	\$	162.444
SALARIO PENDIENTE	1.300.000	/	30 x	0	\$	-
AUXILIO DE TRANSPORTE	162.000	/	30 x	0	\$	-
TOTAL DEVENGOS					\$	399.276

RESUMEN DESCUENTOS LIQUIDACION :

DESCUENTO SALUD	1.300.000	X 4%	\$	-
DESCUENTO PENSION	1.300.000	X 4%	\$	-
DESCUENTO SOLIDARIDAD	0	X 1%	\$	-
OTROS DESCUENTOS AL EMPLEADO	0		\$	-
TOTAL DEDUCCIONES			\$	-

VALOR LIQUIDACION**\$ 399.276****SON:****SE HACE CONSTAR:**

1. Que el patrono ha incorporado en la presente liquidación los importes correspondientes a salarios, horas extras, descansos compensatorios, cesantías, vacaciones, prima de servicios, auxilio de transporte, y en sí, todo concepto relacionado con salarios, prestaciones o indemnizaciones causadas al quedar extinguido el contrato de trabajo.

2. Que con el pago del dinero anotado en la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo extinguido, o a cualquier diferencia anterior. Por lo tanto, esta transacción tiene como efecto la terminación de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre **NOMBRE DE LA EMPRESA**, y el trabajador, quienes declaran estar a paz y salvo por todo concepto.

✓ Esteban Silva

✓ 1004766802

EL EMPLEADO: ESTEBAN DAVID SILVA

EL EMPLEADOR



PAZ Y SALVO

Yo Esteban David Silva Mayra
C.C. 1004466802

Identificado (a) con
Certifico que la Empresa **ENDD**

CONSTRUCCIONES SAS identificada con Nit **901.361.235-0** se encuentra a **PAZ Y SALVO** por el concepto de pagos correspondientes a sueldos y liquidación por la labor desempeñada en el marco de la ejecución del **Contrato de Obra No. 4161 de 2023 – "MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO: APIA-VITERBO-ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS-CAUYA, RUTA 2507; CAUYA- LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"**.

Para constancia se firma a los 8 días del mes 12 de 2024

Cordialmente

Firma

Esteban Silva

Cedula

1004466802

Y



HUELLA



ENDD CONSTRUCCIONES SAS
NIT 901.361.235

Señor(a)
ESTEBAN DAVID SILVA

Asunto: EXAMEN EGRESO

Señor(a), reciba cordial saludo:

Por medio de la presente, ENDD CONSTRUCCIONES SAS le informa que, para continuar con los trámites pertinentes, es necesario realizar la entrega de todos los elementos de protección y dotación para emitir el PAZ Y SALVO correspondiente.

Asimismo, se le informa que debe acercarse a nuestras oficinas para coordinar el examen médico de egreso en la IPS asignada por la empresa.

Si dentro de los 5 días hábiles siguientes a su retiro usted no se acerca al centro médico, nos consideramos relevados de tal acción, con base en lo establecido por el numeral 7 del artículo 57 del CST.

Atentamente,

FRANCO DAVID ESCUDERO MONTERROZA
CC 1.234.094.319
REPRESENTANTE LEGAL DE LA
SOCIEDAD ENDD CONSTRUCCIONES
S.A.S

utmantenimientoviasejefcafetero@gmail.com

Esteban Silva
1004466802



ENDD CONSTRUCCIONES SAS**LIQUIDACION DE CONTRATO DE TRABAJO**

NOMBRE: KEVIN VELEZ
C.C.: 1.088.245.235
CAUSA DE LA LIQUIDACION: TERMINACION DE CONTRATO
CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

PERIODO DE LIQUIDACION

FECHA TERMINACION DE CONTRATO 30-nov-24 sab
FECHA DE INICIO CONTRATO 5-jul-24
TIEMPO TOTAL LABORADO 146
FECHA DE INICIO LIQUIDACION PRESTACIONES 5-jul-24

SALARIO BASE DE LIQUIDACION:

SUELDO BASICO: \$ 1.300.000
PROMEDIO SALARIO VARIABLE
AUXILIO DE TRANSPORTE: \$ 162.000
TOTAL BASE DE LIQUIDACION: \$ 1.462.000
SANCIONES EN DIAS

PRIMA

FECHA DE LIQUIDACION PRIMA 30-nov-24
FECHA DE CORTE PRIMA 5-jul-24
DIAS PRIMA 146,00

CESANTIAS

FECHA DE LIQUIDACION CESANTIAS 30-nov-24
FECHA DE CORTE CESANTIAS 5-jul-24
DIAS CESANTIAS 146,00

VACACIONES

FECHA DE LIQUIDACION VACACIONES 5-jul-24
FECHA DE CORTE VACACIONES 30-nov-24
TOTAL DIAS DE VACIONES 6,08
DIAS TOMADOS DE VACACIONES 0
DIAS PENDIENTES 6,08

INTERESES A LAS CESANTIAS

FECHA DE LIQUIDACION INTERESES 30-nov-24
FECHA DE CORTE INTERESES 5-jul-24
DIAS INTERESES 146,00

RESUMEN LIQUIDACION PAGOS:

DIAS DE VACACIONES PENDIENTES:	1.300.000	/	30 x	6,08	\$	263.611
CESANTIAS:	1.462.000	/	360 x	146	\$	592.922
INTERESES DE CESANTIAS	592.922	/	360 x	146 X 12%	\$	28.856
PRIMA SERVICIOS	1.462.000	/	360 x	150	\$	609.167
SALARIO PENDIENTE	1.300.000	/	30 x	0	\$	-
AUXILIO DE TRANSPORTE	162.000	/	30 x	0	\$	-
TOTAL DEVENGOS					\$	1.494.556

RESUMEN DESCUENTOS LIQUIDACION :

DESCUENTO SALUD		X 4%	\$	-
DESCUENTO PENSION		X 4%	\$	-
DESCUENTO SOLIDARIDAD	0	X 1%	\$	-
OTROS DESCUENTOS AL EMPLEADO	0		\$	-
TOTAL DEDUCCIONES			\$	-

VALOR LIQUIDACION**\$ 1.494.556****SON:****SE HACE CONSTAR:**

1. Que el patrono ha incorporado en la presente liquidación los importes correspondientes a salarios, horas extras, descansos compensatorios, cesantías, vacaciones, prima de servicios, auxilio de transporte, y en sí, todo concepto relacionado con salarios, prestaciones o indemnizaciones causadas al quedar extinguido el contrato de trabajo.

2. Que con el pago del dinero anotado en la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo extinguido, o a cualquier diferencia anterior. Por lo tanto, esta transacción tiene como efecto la terminación de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre

NOMBRE DE LA EMPRESA. y el trabajador, quienes declaran estar a paz y salvo por todo concepto.

Kevin Velez

EL EMPLEADO: KEVIN VELEZ

1088245235

EL EMPLEADOR



PAZ Y SALVO

Yo
C.C.

Identificado (a) con
Certifico que la Empresa ENDD

CONSTRUCCIONES SAS identificada con Nit 901.361.235-0 se encuentra a PAZ Y SALVO por el concepto de pagos correspondientes a sueldos y liquidación por la labor desempeñada en el marco de la ejecución del Contrato de Obra No. 4161 de 2023 – “MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO: APIA-VITERBO-ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS-CAUYA, RUTA 2507; CAUYA- LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES”.

Para constancia se firma a los 4 días del mes DIC de 2024

Cordialmente

Firma

Cedula

1088245235



HUELLA

ENDD CONSTRUCCIONES SAS**LIQUIDACION DE CONTRATO DE TRABAJO**

NOMBRE: DANIEL ANDRES PULGARIN RAMIREZ
C.C:
CAUSA DE LA LIQUIDACION: TERMINACION DE CONTRATO **CARGO:** INGENIERO

PERIODO DE LIQUIDACION

FECHA TERMINACION DE CONTRATO 15-nov-24 vie
FECHA DE INICIO CONTRATO 29-ago-24
TIEMPO TOTAL LABORADO 77
FECHA DE INICIO LIQUIDACION PRESTACIONES 29-ago-24

SALARIO BASE DE LIQUIDACION:

SUELDO BASICO: \$ 1.838.000
PROMEDIO SALARIO VARIABLE
AUXILIO DE TRANSPORTE: \$ 162.000
TOTAL BASE DE LIQUIDACION: \$ 2.000.000
SANCIONES EN DIAS

PRIMA

FECHA DE LIQUIDACION PRIMA 15-nov-24
FECHA DE CORTE PRIMA 29-ago-24
DIAS PRIMA 77,00

CESANTIAS

FECHA DE LIQUIDACION CESANTIAS 15-nov-24
FECHA DE CORTE CESANTIAS 29-ago-24
DIAS CESANTIAS 77,00

VACACIONES

FECHA DE LIQUIDACION VACACIONES 29-ago-24
FECHA DE CORTE VACACIONES 15-nov-24
TOTAL DIAS DE VACIONES 3,21
DIAS TOMADOS DE VACACIONES 0
DIAS PENDIENTES 3,21

INTERESES A LAS CESANTIAS

FECHA DE LIQUIDACION INTERESES 15-nov-24
FECHA DE CORTE INTERESES 29-ago-24
DIAS INTERESES 77,00

RESUMEN LIQUIDACION PAGOS:

DIAS DE VACACIONES PENDIENTES:	1.838.000	/	30	x	3,21		\$	196.564
CESANTIAS:	2.000.000	/	360	x	77		\$	427.778
INTERESES DE CESANTIAS	427.778	/	360	x	77 X 12%		\$	10.980
PRIMA SERVICIOS	2.000.000	/	360	x	77		\$	427.778
SALARIO PENDIENTE	1.300.000	/	30	x	0		\$	-
AUXILIO DE TRANSPORTE	162.000	/	30	x	0		\$	-
TOTAL DEVENGOS							\$	1.063.100

RESUMEN DESCUENTOS LIQUIDACION :

DESCUENTO SALUD				X 4%	\$	-
DESCUENTO PENSION				X 4%	\$	-
DESCUENTO SOLIDARIDAD	0			X 1%	\$	-
OTROS DESCUENTOS AL EMPLEADO	0				\$	-
TOTAL DEDUCCIONES					\$	-

VALOR LIQUIDACION**\$ 1.063.100****SON:****SE HACE CONSTAR:**

1. Que el patrono ha incorporado en la presente liquidación los importes correspondientes a salarios, horas extras, descansos compensatorios, cesantías, vacaciones, prima de servicios, auxilio de transporte, y en sí, todo concepto relacionado con salarios, prestaciones o indemnizaciones causadas al quedar extinguido el contrato de trabajo.

2. Que con el pago del dinero anotado en la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo extinguido, o a cualquier diferencia anterior. Por lo tanto, esta transacción tiene como efecto la terminación de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre

NOMBRE DE LA EMPRESA y el trabajador, quienes declaran estar a paz y salvo por todo concepto.


 EL EMPLEADO: DANIEL ANDRES PULGARIN RAMIREZ


 EL EMPLEADOR



PAZ Y SALVO

Yo
C.C.

Identificado (a) con

Certifico que la Empresa ENDD

CONSTRUCIONES SAS identificada con Nit 901.361.235-0 se encuentra a PAZ Y SALVO por el concepto de pagos correspondientes a sueldos y liquidación por la labor desempeñada en el marco de la ejecución del Contrato de Obra No. 4161 de 2023 – “MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO: APIA-VITERBO-ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS-CAUYA, RUTA 2507; CAUYA- LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES”.

Para constancia se firma a los _____ días del mes _____ de 2024

Cordialmente

Firma

Cedula

1004679017



HUELLA

ENDD CONSTRUCCIONES SAS

LIQUIDACION DE CONTRATO DE TRABAJO

NOMBRE: ADRIANA CARDONA BETANCUR
 C.C.:
 CAUSA DE LA LIQUIDACION: TERMINACION DE CONTRATO CARGO: PROFESIONAL SST

PERIODO DE LIQUIDACION

FECHA TERMINACION DE CONTRATO 15-nov-24 vie
 FECHA DE INICIO CONTRATO 29-ago-24
 TIEMPO TOTAL LABORADO 77
 FECHA DE INICIO LIQUIDACION PRESTACIONES 29-ago-24

SALARIO BASE DE LIQUIDACION:

SUELDO BASICO: \$ 3.000.000
 PROMEDIO SALARIO VARIABLE
 AUXILIO DE TRANSPORTE: \$
 TOTAL BASE DE LIQUIDACION: \$ 3.000.000
 SANCIONES EN DIAS

PRIMA

FECHA DE LIQUIDACION PRIMA 15-nov-24
 FECHA DE CORTE PRIMA 29-ago-24
 DIAS PRIMA 77,00

CESANTIAS

FECHA DE LIQUIDACION CESANTIAS 15-nov-24
 FECHA DE CORTE CESANTIAS 29-ago-24
 DIAS CESANTIAS 77,00

VACACIONES

FECHA DE LIQUIDACION VACACIONES 29-ago-24
 FECHA DE CORTE VACACIONES 15-nov-24
 TOTAL DIAS DE VACACIONES 3,21
 DIAS TOMADOS DE VACACIONES 0
 DIAS PENDIENTES 3,21

INTERESES A LAS CESANTIAS

FECHA DE LIQUIDACION INTERESES 15-nov-24
 FECHA DE CORTE INTERESES 29-ago-24
 DIAS INTERESES 77,00

RESUMEN LIQUIDACION PAGOS:

DIAS DE VACACIONES PENDIENTES:	3.000.000 /	30 x	3,21	\$	320.833
CESANTIAS:	3.000.000 /	360 x	77	\$	641.667
INTERESES DE CESANTIAS	641.667 /	360 x	77 X 12%	\$	16.469
PRIMA SERVICIOS	3.000.000 /	360 x	77	\$	641.667
SALARIO PENDIENTE	1.300.000 /	30 x	0	\$	-
AUXILIO DE TRANSPORTE	162.000 /	30 x	0	\$	-
TOTAL DEVENGOS				\$	1.620.636

RESUMEN DESCUENTOS LIQUIDACION :

DESCUENTO SALUD		X 4%	\$	-
DESCUENTO PENSION		X 4%	\$	-
DESCUENTO SOLIDARIDAD	0	X 1%	\$	-
OTROS DESCUENTOS AL EMPLEADO	0		\$	-
TOTAL DEDUCCIONES			\$	-

VALOR LIQUIDACION

\$ 1.620.636

SON:

SE HACE CONSTAR:

1. Que el patrono ha incorporado en la presente liquidación los importes correspondientes a salarios, horas extras, descansos compensatorios, cesantías, vacaciones, prima de servicios, auxilio de transporte, y en sí, todo concepto relacionado con salarios, prestaciones o indemnizaciones causadas al quedar extinguido el contrato de trabajo.
2. Que con el pago del dinero anotado en la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo extinguido, o a cualquier diferencia anterior. Por lo tanto, esta transacción tiene como efecto la terminación de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre NOMBRE DE LA EMPRESA, y el trabajador, quienes declaran estar a paz y salvo por todo concepto.

Adrianacardona

EL EMPLEADO: ADRIANA CARDONA BETANCUR

EL EMPLEADOR



PAZ Y SALVO

Yo Adriana Cardona Betancur
C.C. 1087490610

Identificado (a) con

Certifico que la Empresa ENDD

CONSTRUCCIONES SAS identificada con Nit 901.361.235-0 se encuentra a PAZ Y SALVO por el concepto de pagos correspondientes a sueldos y liquidación por la labor desempeñada en el marco de la ejecución del Contrato de Obra No. 4161 de 2023 - "MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO: APIA-VITERBO-ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS-CAUYA, RUTA 2507; CAUYA- LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES".

Para constancia se firma a los 04 días del mes 12 de 2024

Cordialmente

Firma Adriana Cardona B.

Cedula 1087490610



HUELLA

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO “MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES”	AREA SST	VERSIÓN 001
		CODIGO G-SST	FECHA ENERO 2024

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO “MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES”	AREA SST	VERSIÓN 001
		CODIGO G-SST	FECHA ENERO 2024

Fecha D/ 11 M/ 04 A/ 2024

Viterbo Caldas

Señor(a):

Wilson Ramirez Bedoya

C.C. 94483013

Nos permitimos informarle que, a partir de la fecha de terminación de sus labores, tiene 5 días hábiles para agendar su cita de examen médico de retiro, la cual debe ser solicitada al teléfono 3106607424.

Agradeciendo su atención;

Atentamente;




FRANCO DAVID ESCUDERO MONTERROZA
CC 1.234.094.319
REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD
ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S
utmantenimientoviasejecafetero@gmail.com

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO “MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES”	AREA SST	VERSIÓN 001
		CODIGO G-SST	FECHA ENERO 2024

CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO

Yo, **WILSON RAMÍREZ BEDOYA** identificado(a) con cedula de ciudadanía No. **94483013**, declaro que ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S Nit. 901.361.235 - 0, se encuentra a Paz y Salvo conmigo por todo concepto con relación al contrato de obra “MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES”.

Firmado en Viterbo el día 11 de abril del 2024.

Atentamente;



C.C. 94483013

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO "MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"	AREA	VERSIÓN
		SST	001
		CODIGO G-SST	FECHA ENERO 2024

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO "MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"	AREA	VERSIÓN
		SST	001
		CODIGO G-SST	FECHA ENERO 2024

Fecha D/ 17 M/ 04 A/ 2024

Viterbo Caldas

Señor(a):


Vanessa Castillo Aguirre

C.C. 1053794154

Nos permitimos informarle que, a partir de la fecha de terminación de sus labores, tiene 5 días hábiles para agendar su cita de examen médico de retiro, la cual debe ser solicitada al teléfono 3106607424.

Agradeciendo su atención;

Atentamente;

FRANCO DAVID ESCUDERO MONTERROZA
CC 1.234.094.319
REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD
ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S
utmantenimientoviasjecafetero@gmail.com

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO “MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES”	AREA	VERSIÓN
		SST	001
		CODIGO G-SST	FECHA ENERO 2024

CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO

Yo, **VANESSA CASTILLO AGUIRRE** identificado(a) con cedula de ciudadanía No. **1053794154**, declaro que **ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S Nit. 901.361.235 - 0**, se encuentra a Paz y Salvo conmigo por todo concepto con relación al contrato de obra “MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES”.

Firmado en Viterbo el día 17 de abril del 2024.

Atentamente;

Vane C.

C.C. 1053794154

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO "MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"	AREA	VERSIÓN
		SST	001
		CODIGO G-SST	FECHA ENERO 2024

Fecha 20/06/2024

Ciudad Viterbo Caldas

Señor(a):

SERGIO ANDRES PACHON
C.C. 1.110.455.520

Nos permitimos informarle que, a partir de la fecha de terminación de sus labores, tiene 5 días hábiles para agendar su cita de examen médico de retiro, la cual debe ser solicitada al teléfono 3106607424.

Agradeciendo su atención;

Atentamente;



FRANCO DAVID ESCUDERO MONTERROZA
CC 1.234.094.319
REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD
ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S
utmantenimientoviasejecafetero@gmail.com



CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO

Yo, SERGIO ANDRES PACHON identificado(a) con cedula de ciudadanía No. _1.110.455.520_, declaro que ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S Nit. 901.361.235 - 0, se encuentra a Paz y Salvo conmigo por todo concepto con relación al contrato de obra "MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES".

Firmado en Viterbo Caldas el día 20 de junio del 2024

Atentamente;



Sergio Andrés Pachón Castiblanco.
C.C. 1.110.455.520

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO "MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"	AREA SST	VERSIÓN 001
		CODIGO G-SST	FECHA ENERO 2024

Fecha 22/05/2024

Ciudad Viterbo Caldas


Señor(a):

ANA MILENA RAMIREZ DUQUE
C.C. 1.068.017.023

Nos permitimos informarle que, a partir de la fecha de terminación de sus labores, tiene 5 días hábiles para agendar su cita de examen médico de retiro, la cual debe ser solicitada al teléfono 3106607424.

Agradeciendo su atención;

Atentamente;



FRANCO DAVID ESCUDERO MONTERROZA
CC 1.234.094.319
REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD
ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S
utmantenimientoviaselijecafetero@gmail.com

Ana Milena Ramírez Duque
Recibid

CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO

Yo, ANA MILENA RAMIREZ DUQUE identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 1.068.017.023, declaro que ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S Nit. 901.361.235 - 0, se encuentra a Paz y Salvo conmigo por todo concepto con relación al contrato de obra "MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES".

Firmado en Viterbo Caldas el día 22 de mayo del 2024

Atentamente;

Firma Ana Milena Ramírez Duque

C.C. 1.086.017.023

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO "MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"	AREA SST CODIGO G-SST	VERSION 001 FECHA ENERO 2024
---	--	--	---

Fecha D/ 08 M/ 05 A/ 2024

Ciudad VITERBO

Señor(a):

GABRIEL EDUARDO SANCHEZ CARDONA

C.C. 1010052785

Nos permitimos informarle que, a partir de la fecha de terminación de sus labores, tiene 5 días hábiles para agendar su cita de examen médico de retiro, la cual debe ser solicitada al teléfono 3136753817

Agradeciendo su atención;

Atentamente;

Gabriel E. Sanchez
 GABRIEL E. SANCHEZ CARDONA
 C.C. 1010052785
 FRANCO DAVID ESCUDERO MONTERROZA
 CC 1.234.094.319

REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD

ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S

utmantenimientoviasejefcafetero@gmail.com

CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO

Yo, **GABRIEL EDUARDO SANCHEZ CARDONA** identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 1010052785, declaro que ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S Nit. 901.361.235 - 0, se encuentra a Paz y Salvo conmigo por todo concepto con relación al contrato de obra "MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES".

CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO

Firmado en Viterbo el día 10 de julio del 2024

Atentamente,

Gabriel E. Sanchez C.

c.c. 1.010.052.785

En el día 12 de julio del 2024



**INFORME DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA DE
LA INTERVENTORÍA No. 13
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

CONSORCIO ETSA-SIGA

8.67 ANEXO 7. Registros de formación SST obra

		SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				CÓDIGO: G-SST-F-008	VERSIÓN
		FORMACIÓN				FECHA: SEPTIEMBRE	001
OBJETO:		"MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"					
FECHA:		DI 07 MI 12 A 2024	FACILITADOR:	Jorge E. OSORIO		INTERNO ☒	EXTERNO ☐
HORA INICIO:		7:10 Am	DURACION:	20m		AREA: operativa	
HORA FIN:		7:30 Am					
ASUNTO:		CHARLA ☒ CAPACITACIÓN ☐ INDUCCIÓN ☐ REINDUCCIÓN ☐ REUNIÓN ☐ OTROS ☐ CUAL?					
TEMAS:		Socialización de política de seguridad y salud en el Trabajo, Reglamento interno - matriz de Riesgos					
OBJETIVO:		PROMOVER, MANTENER Y MEJORAR LAS CONDICIONES TÉCNICAS, DE CALIDAD, AMBIENTALES, SOCIALES Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CON EL FIN DE GARANTIZAR EL BIENESTAR DE NUESTROS GRUPOS DE INTERES.					
No.	CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	FECHA D/M/A	RAZON SOCIAL	FIRMA	
1	AYUDANTE	VERFESSON A. GALLEGO MUÑOZ	1004528749	02-12-24	CONSTRUAVANZA	VERFESSON A. GALLEGO	
2	Operador	Yon Carlos IDAÍ	1034941167	02-12-24	AE ingeniero		
3	controladora	Nela Renada Mancera	36.5053%	02-12-24	construse		
4	maestro	Joel Rowel Hermudez	77077611	02-12-24	CONSTRUAVANZA		
5	controladora	Valentina Vallejo V.	1002944040	02-12-24	construse	Valentina Vallejo V.	
6	Conductor	Carlos A. Toro Torres	15.506.897	02-12-24	AE ingeniero		
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
27							
28							
29							
30							

ENIDIA CONSTRUCCIONES S.A.S NIT 901.201.205-9		SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				CODIGO: G-SST-F-008	VERSIÓN
FORMACIÓN		FECHA: SEPTIEMBRE				001	
OBJETO:		"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"					
FECHA:		04 MI 12 N 2024		FACILITADOR:		DORGE E. OSORIO	
HORA INICIO:		7:10 Am		DURACION:		20m	
HORA FIN:		7:30 Am		AREA:			
ASUNTO:		CHARLA ☒ CAPACITACIÓN ☐ INDUCCIÓN ☐ REINDUCCIÓN ☐ REUNIÓN ☐ OTROS ☐ CUAL?					
TEMAS:		- Capacitación en Seguridad vial - Control vehicular, señalización para y siga y manejo de radios					
OBJETIVO:		PROMOVER, MANTENER Y MEJORAR LAS CONDICIONES TECNICAS, DE CALIDAD, AMBIENTALES, SOCIALES Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CON EL FIN DE GARANTIZAR EL BIENESTAR DE NUESTROS GRUPOS DE INTERES.					
No.	CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	FECHA D/M/A	RAZON SOCIAL	FIRMA	
1	Asistente	SERGIO KAMITTE	1070104836	08/12/24	CONSTRUDUVA	[Firma]	
2	Asistente	Hector	10871186453	08/12/24	CONSTRUDUVA	[Firma]	
3	Controlador	Nela Rosario Fournier	361505371	08/12/24	CONSTRUDUVA	[Firma]	
4	Operador	Francisco S.	6581273	08/12/24	AIGUEQUIPOS	[Firma]	
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
27							
28							
29							
30							

FORMACIÓN

FECHA:
SEPTIEMBRE

001

OBJETO:

"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APÍA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"

FECHA:

10 / 12 / 2024

FACILITADOR:

Jorge F. Ochoa

INTERNO ☒

EXTERNO ☐

HORA INICIO:

7:00

DURACION:

30 m

AREA:

operativa

HORA FIN:

7:30

ASUNTO:

CHARLA ☒ CAPACITACIÓN ☐ INDUCCIÓN ☐ REINDUCCIÓN ☐ REUNIÓN ☐ OTROS ☐ CUAL?

TEMAS:

Manejo de materiales de construcción
Orden y Aseo

OBJETIVO:

PROMOVER, MANTENER Y MEJORAR LAS CONDICIONES TECNICAS, DE CALIDAD, AMBIENTALES, SOCIALES Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CON EL FIN DE GARANTIZAR EL BIENESTAR DE NUESTROS GRUPOS DE INTERES.

No.	CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	FECHA D/M/A	RAZON SOCIAL	FIRMA
1	Ayudante	Juan Daniel Triana M.	1120577121	10/12/2024	TACTICO	
2	Ayudante	ROMERO LOZADA OSOS	7.713.715	10/12/2024	TACTICO	
3	Ayudante	DANIEL GUTIERREZ OLIVERA	1083.552992	10/12/2024	TACTICO	
4	Ayudante	Sebastián	1.061.372.22	10/12/2024	TACTICO	
5	Ayudante	Yan Carlos Zola	1034974167	10/12/2024	Asignado	
6	conductor	Mauricio Ojeda M	15505605	10-12-2024	Conductor	
7	conductor	Carolina	15506892	10-12-24	conductor	
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
27						
28						
29						
30						

		SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		CÓDIGO: G-SST-F-008		VERSIÓN	
		FORMACIÓN		FECHA: SEPTIEMBRE		001	
OBJETO:		"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507, CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"					
FECHA:		26 de 12 de 2024		FACILITADOR:		Adriana Cardona	
HORA INICIO:		7:00		DURACION:		30 m	
HORA FIN:		7:30		AREA:		operativa	
ASUNTO:		CHARLA / CAPACITACIÓN / INDUCCIÓN / REINDUCCIÓN / REUNIÓN / OTROS / CUAL?					
TEMAS:		Capacitación en Higiene postural Prevención del Riesgo Ergonomico					
OBJETIVO:		PROMOVER, MANTENER Y MEJORAR LAS CONDICIONES TECNICAS, DE CALIDAD, AMBIENTALES, SOCIALES Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CON EL FIN DE GARANTIZAR EL BIENESTAR DE NUESTROS GRUPOS DE INTERES.					
No.	CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	FECHA D/M/A	RAZON SOCIAL	FIRMA	
1	Ayudante	Yhony Alejandro Ramirez Gutierrez	1089721259	18/12/2024	construccion	Yhony Ramirez	
2	Ayudante	Edgar David Silva Mayra	1004766802	18/12/2024	construccion	Edgar Silva	
3	Ayudante	Fernando Pineda	44130524	18/12/2024	construccion	Fernando Pineda	
4	Ayudante	Heber Mario Becerra Becerra	5106076	18/12/2024	construccion	Heber Mario Becerra	
5	Ayudante	Emiliano Hernandez Hurtado	11089919549	18/12/2024	construccion	Emiliano Hernandez	
6	Ayudante	Diego Alberto Cardona	27441878	18/12/2024	construccion	Diego A. Cardona	
7	Ayudante	William A Becerra M	1088257238	18/12/2024	construccion	William A Becerra	
8			18600369	18/12/2024	construccion		
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							

		SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		CÓDIGO: G-SST-F-008	VERSIÓN	
		FORMACIÓN		FECHA: SEPTIEMBRE	001	
OBJETO:		"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APÍA - VITERBO - ASIA, RUTA 6003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"				
FECHA:		DI 18 MI 12 N 2024	FACILITADOR:	Jorge E. OSORIO	INTERNO ☒ EXTERNO ☐	
HORA INICIO:		9:30	DURACION:	20m	AREA: Operativa	
HORA FIN:		3:30				
ASUNTO:		CHARLA ☒ CAPACITACIÓN ☐ INDUCCIÓN ☐ REINDUCCIÓN ☐ REUNIÓN ☐ OTROS ☐ CUAL?				
TEMAS:		Retroalimentación seguridad y salud en el trabajo con riesgos específicos en la operación Reporte de actos y condiciones inseguras				
OBJETIVO:		PROMOVER, MANTENER Y MEJORAR LAS CONDICIONES TÉCNICAS, DE CALIDAD, AMBIENTALES, SOCIALES Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CON EL FIN DE GARANTIZAR EL BIENESTAR DE NUESTROS GRUPOS DE INTERÉS.				
No.	CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	FECHA D/M/A	RAZON SOCIAL	FIRMA
1	Ayudante	Daniela Carolina Llavariño T.	1098531777	18/12/20	CONSTRUCC	Daniela Llavariño
2	Ayudante	Diego Fernando Aguila	18611917	18/12/24	CONSTRUCC	Diego Aguila
3	Ayudante	Victor Trujillo	1126586196	28/12/24	CONSTRUCC	Victor Trujillo
4	Oficial	Edgardo Mena	504946	28/12/24	CONSTRUCC	Edgardo Mena
5	Ayudante	José Leonardo Sosa G.	11288278541	28/12/24	CONSTRUCC	José Sosa
7	Oficial	OSCAR LLAVARIÑO	6012512	28/12/24	CONSTRUCC	Oscar Llavariño
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
27						
28						
29						
30						

FORMACIÓN

FECHA:
SEPTIEMBRE

001

OBJETO:

"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"

FECHA:

27 DE MARZO DE 2024

FACILITADOR:

Jorge E. Osorio

INTERNO

EXTERNO

HORA INICIO:

7:00

DURACION:

20m

AREA: OPERATIVA

HORA FIN:

7:20

ASUNTO:

CHARLA ☒ CAPACITACIÓN ☐ INDUCCIÓN ☐ REINDUCCIÓN ☐ REUNIÓN ☐ OTROS ☐ CUAL?

TEMAS:

uso adecuado de elementos de protección personal
socialización de políticas

OBJETIVO:

PROMOVER, MANTENER Y MEJORAR LAS CONDICIONES TECNICAS, DE CALIDAD, AMBIENTALES, SOCIALES Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CON EL FIN DE GARANTIZAR EL BIENESTAR DE NUESTROS GRUPOS DE INTERES.

No.	CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	FECHA D/M/A	RAZON SOCIAL	FIRMA
1	INSPECTOR SST	Jorge Enrique Osorio R	10029443503	22-12-24	CONSTRUSERVINDUS	Jorge Osorio
2	OPERADOR	Luis Fernando Miranda	9845977	22-12-24	AG INGENIEROS	Luis Miranda
3	CONDUCTOR	Houancio Oyuela AP	15505605	22-12-24	AE INGENIEROS	Houancio Oyuela
4	CONDUCTOR	Carlos Arturo Lopez R	15506877	22-12-24	AE Ing.	Carlos Lopez
5	TOPOGRAFO	Wilson Lopez	95099821	22-12-24	ENDT	Wilson Lopez
6	OPERADOR	Don Carlos Idro	1034974/68	22-12-24	AE Ingenieros	Don Carlos Idro
7	OPERADOR	Andrés	4444692	22-12-24	EX. ESCOLA	Andrés
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						



**INFORME DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA DE
LA INTERVENTORÍA No. 13
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

CONSORCIO ETSA-SIGA

8.68 ANEXO 9. Inspecciones SST o Elementos de emergencia obra

Mantenimiento de las vías del eje cafetero: Apia - Viterbo - Asia, ruta 5003; Remolinos-Cauya, ruta 2507; Cauya-La Felisa, ruta 2508, en los departamentos de Caldas y Risaralda, incluye puentes.

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO "MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"	AREA SST	VERSIÓN 001
		CODIGO G-SST	FECHA ENERO 2024

Inspección realizada por: <u>Jorge E. Osorio</u>	REGISTRO DE INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL - EPP
--	--

#	NOMBRE	FECHA D/M/A	UNIFORME	GUANTES	GAFAS SEG.	PROTECCIÓN AUDITIVA	CASCO CON BARBUQUEJ	BOTAS P. ACERO	PROTECCIÓN RESPIRATORI	OTROS	FIRMA
1	Juan Manuel Rios		C	C	NC	C	C	C	C	Chaleco	# Manuel Rios
2	Jhoniel Andres Davila		C	NC	C	C	C	C	NC	C	# Jhoniel D
3	Santiago Rodriguez		C	C	C	C	C	NC	C	C	# Santiago R
4	Sergio Ramirez		C	C	C	C	C	C	C	NC	# Sergio R
5	Hernando Gonzalez		C	C	C	C	C	C	C	C	# Hernando G
6	Wilfredo Chavez		C	C	C	C	C	C	C	C	# Wilfredo CHAVEZ
7	Miller Manuel Caldenas		C	C	NC	NC	C	C	C	C	# Miller Caldenas
8	Roberto Augusto Castillo		C	C	C	NC	C	C	NC	C	# Roberto A. Castillo
9											
10											
11											

COPIA CONTROLADA

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO "MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"	AREA SST	VERSIÓN 001
		CODIGO G-SST	FECHA ENERO 2024

Inspección realizada por: Jorge E. Osorio	REGISTRO DE INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL - EPP
--	--

#	NOMBRE	FECHA D/M/A	UNIFORME	GUANTES	GAFAS SEG.	PROTECCIÓN AUDITIVA	CASCO CON BARBUQUEJ	BOTAS P. ACERO	PROTECCIÓN RESPIRATORI	OTROS	FIRMA
										chaleco	
1	Diego fernando Agudelo		C	C	C	C	C	C	C	C	Diego fernando A.
2	Osmar esne del chavarro		C	C	C	C	C	C	C	C	+ Osmar chavarro
3	Valentina vallejo		C	NC	C	C	C	C	NC	C	+ Valentina Vallejo.
4	Nela Rosalia Bravidez		C	NC	NC	C	C	C	NC	C	+ Nela Rosalia Bravidez
5	Gilberto Rafael meneses		C	C	C	C	C	C	C	C	+ Gilberto Rafael
6	Jose Leonardo Serna		C	C	C	C	C	C	C	C	+ J. L. Serna
7	Yerbin Ochoa		NC	C	NC	C	C	NC	C	C	+ Yerbin Ochoa
8	Gustavo Ruiz		NC	C	NC	C	C	NC	C	C	+ Gustavo Ruiz
9											
10											
11											

COPIA CONTROLADA

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO "MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"	AREA SST	VERSIÓN 001
		CODIGO G-SST	FECHA ENERO 2024

Inspección realizada por: Jorge Osorio REGISTRO DE INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL - EPP

#	NOMBRE	FECHA D/M/A	UNIFORME	GUANTES	GAFAS SEG.	PROTECCIÓN AUDITIVA	CASCO CON BARBUQUEJ	BOTAS P. ACERO	PROTECCIÓN RESPIRATORI	OTROS <i>chaleco</i>	FIRMA
1	Yoni Alexander Ramirez	12-12-24	NC	C	C	C	C	NC	C	C	+ Yhanny Ramirez
2	Jose Gilberto Muñtoma	12-12-24	C	C	C	C	NC	C	C	C	+ <i>[Signature]</i>
3	Esteban David Silva	12-12-24	C	C	C	C	C	C	C	C	+ <i>[Signature]</i>
4	Edgar Alexander Parra	12-12-24	NC	C	C	C	C	NC	C	C	+ <i>[Signature]</i>
5	Hector Mario Bedoya	12-12-24	NC	C	C	C	C	NC	C	C	+ <i>[Signature]</i>
6	Emiliano Segundo Hernandez	12-12-24	C	C	NC	C	C	NC	NC	C	+ <i>[Signature]</i>
7	Diego Alberto Ceballos	12-12-24	C	C	C	NC	C	NC	C	C	+ <i>[Signature]</i>
8	William Bedoya		C	C	NC	NC	C	NC	C	C	+ William A Bedoya
9											
10											
11											

COPIA CONTROLADA

		FORMATO INSPECCIONES DE SEGURIDAD		CÓDIGO:		VERSION				
				G-SST-F						
FECHA:		DI 23 M/ 12 A 24 al DI 20 M/ 12 A 24		FECHA:		001				
EMPRESA:		ENDP CONSTRUCCIONES		FRENTE DE OBRA:				PUNTE VITRUBO		
B (Bien) - M (Mal) - NA (No Aplica)				LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO
1. Al personal se le informó de los riesgos presentes en la ejecución de las actividades (inducción SST).				B	B	B	B	B	B	
2. Los campamentos y/o ramadas se encuentran en condiciones adecuadas para el personal.				B	B	B	B	B	B	
3. Las áreas de trabajo o frentes de obra se encuentran debidamente demarcadas (aisladas) y señalizadas.				B	B	B	B	B	B	
4. Las áreas de trabajo cuentan con condiciones de orden y aseo adecuadas.				B	B	B	B	B	B	
5. Se realiza un adecuado acopio de los materiales e insumos para la realización de las actividades.				B	B	B	B	B	B	
6. Se realiza un adecuado almacenamiento de herramientas y materiales, en las instalaciones adecuadas para este fin.				B	B	B	B	B	B	
7. Las herramientas se encuentran en buen estado de limpieza y conservación y en general.				B	B	B	B	B	B	
8. Se realizan pre-operacionales de maquinaria y equipos que se usan en obra.				B	B	B	B	B	B	
9. Los trabajadores hacen un adecuado uso de las herramientas.				B	B	B	B	B	B	
10. Se hace uso correcto de los elementos de protección personal y son los adecuados para cada una de las labores.				B	B	B	B	B	B	
11. Los trabajos se realizan en forma segura sin sobreesfuerzos.				B	B	B	B	B	B	
12. Los camineros, carreteros y zonas transitables y de trabajo se encuentran en buenas condiciones de seguridad.				B	B	B	B	B	B	
13. Se verifica que los sitios de obra estén libres de cualquier interferencia potencialmente peligrosa, tales como instalaciones de servicio, conductos eléctricos, red telefónica, línea de gas, agua y otros.				B	B	B	B	B	B	
14. Los escombros y residuos de la ejecución de las actividades es dispuesto correctamente en los sitios designados para este fin.				B	B	B	B	B	B	
15. Las partes móviles de los equipos y máquinas y las herramientas de rotación cuentan con guardas de seguridad.				B	B	B	B	B	B	
16. Se diligencian adecuadamente los permisos para TAR (tareas de alto riesgo) y se verifica certificación de los trabajadores.				B	B	B	B	B	B	
17. La maquinaria y el equipo utilizado es sometido a mantenimiento preventivo y correctivo.				B	B	B	B	B	B	
18. El personal encargado de manipular y operar la maquinaria es idóneo y cuenta con la capacitación.				B	B	B	B	B	B	
19. Se usa adecuadamente el EPC (equipo de protección contra caídas) cuando se trabaja a más de 2 mts.				B	B	B	B	B	B	
20. Se encuentra conformada la brigada de emergencias, la ubicación de equipos para respuesta de emergencias y punto de encuentro son adecuados y están identificados.				B	B	B	B	B	B	
21. Se cuenta con señalización adecuada y suficiente.				B	B	B	B	B	B	
REALIZADO POR:										
DIA	NOMBRE	CARGO	FIRMA	DIA	NOMBRE	CARGO	FIRMA			
LU	Jorge O.	I.SST	Jorge O.	VI	Jorge O.	I.SST	Jorge O.			
MA	Jorge O.	I.SST	Jorge O.	SA	Jorge O.	I.SST	Jorge O.			
MI	Jorge O.	I.SST	Jorge O.	DO						
JU	Jorge O.	I.SST	Jorge O.							

		FORMATO INSPECCIONES DE SEGURIDAD		CÓDIGO		VERSION			
				G-SSS #		FECHA:	001		
				No. 24					
FECHA:	D 16 M 12 A 24 M D 21 M 12 A 24								
EMPRESA:	END Construcciones		FRENTE DE OBRA:		PR-55+455 APLIC				
B (Bien) - M (Mal) - NA (No Aplica)			LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO
1. Al personal se le informó de los riesgos presentes en la ejecución de las actividades (inducción SST)			B	B	B	B	B	B	
2. Los complementos y/o ramadas se encuentran en condiciones adecuadas para el personal			B	B	B	B	B	B	
3. Las áreas de trabajo e frentes de obra se encuentran debidamente demarcadas (aisladas) y señalizadas			B	B	B	B	B	B	
4. Las áreas de trabajo cuentan con condiciones de orden y aseo adecuadas			B	B	B	B	B	B	
5. Se realiza un adecuado acopio de los materiales e insumos para la realización de las actividades			B	B	B	B	B	B	
6. Se realiza un adecuado almacenamiento de herramientas y materiales, en las instalaciones adecuadas para este fin			B	B	B	B	B	B	
7. Las herramientas se encuentran en buen estado de limpieza y conservación y en general			B	B	B	B	B	B	
8. Se realizan pre-operacionales de maquinaria y equipos que se usan en obra			B	B	B	B	B	B	
9. Los trabajadores hacen un adecuado uso de las herramientas			B	B	B	B	B	B	
10. Se hace uso correcto de los elementos de protección personal y son los adecuados para cada una de las labores			B	B	B	B	B	B	
11. Los trabajos se realizan en forma segura sin sobreesfuerzos			B	B	B	B	B	B	
12. Los caminaderos, carretereros y zonas transitables y de trabajo se encuentran en buenas condiciones de seguridad			B	B	B	B	B	B	
13. Se verifica que los sitios de obra estén libres de cualquier interferencia potencialmente peligrosa, tales como instalaciones de servicio, conductos eléctricos, red telefónica, línea de gas, agua y otros			B	B	B	B	B	B	
14. Los escombros y residuos de la ejecución de las actividades es dispuesto correctamente en los sitios designados para este fin			B	B	B	B	B	B	
15. Las partes móviles de los equipos y máquinas y las herramientas de rotación cuentan con guardas de seguridad			B	B	B	B	B	B	
16. Se diligencian adecuadamente los permisos para TAR (tareas de alto riesgo) y se verifica certificación de los trabajadores			B	B	B	B	B	B	
17. La maquinaria y el equipo utilizado es sometido a mantenimiento preventivo y correctivo			B	B	B	B	B	B	
18. El personal encargado de manipular y operar la maquinaria es idóneo y cuenta con la capacitación			B	B	B	B	B	B	
19. Se usa adecuadamente el EPC (equipo de protección contra caídas) cuando se trabaja a más de 2 mts			B	B	B	B	B	B	
20. Se encuentra conformada la brigada de emergencias, la ubicación de equipos para respuesta de emergencias y punto de encuentro son adecuados y están identificados			B	B	B	B	B	B	
21. Se cuenta con señalización adecuada y suficiente			B	B	B	B	B	B	
REALIZADO POR:									
DIA	NOMBRE	CARGO	FIRMA	DIA	NOMBRE	CARGO	FIRMA		
LU	JOB96.0	I-SSS	JOB96	VI	JOB96.0	I-SSS	JOB96		
MA	JOB96.0	I-SSS	JOB96	SA	JOB96.0	I-SSS	JOB96		
MI	JOB96.0	I-SSS	JOB96	DO					
JU	JOB96.0	I-SSS	JOB96						

	FORMATO INSPECCIONES DE SEGURIDAD		CÓDIGO:		VERSION				
			G-SST-F						
			FECHA:						
			feb-24						
FECHA:	DI 9 M 12 A 24 al DI 14 M 12 A 24								
EMPRESA:	ENDP CONSTRUCCIONES		FRETE DE OBRA: PR 91455 - R2508						
B (Bien) - M (Mal) - NA (No Aplica)			LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO
1. Al personal se le informó de los riesgos presentes en la ejecución de las actividades (Inducción SST).			B	B	B	B	B	B	
2. Los campamentos y/o ramadas se encuentran en condiciones adecuadas para el personal.			B	B	B	B	B	B	
3. Las áreas de trabajo o frentes de obra se encuentran debidamente demarcadas (aisladas) y señalizadas.			B	B	B	B	B	B	
4. Las áreas de trabajo cuentan con condiciones de orden y aseo adecuadas.			B	B	B	B	B	B	
5. Se realiza un adecuado acopio de los materiales e insumos para la realización de las actividades.			B	B	B	B	B	B	
6. Se realiza un adecuado almacenamiento de herramientas y materiales, en las instalaciones adecuadas para este fin.			B	B	B	B	B	B	
7. Las herramientas se encuentran en buen estado de limpieza y conservación y en general.			B	B	B	B	B	B	
8. Se realizan pre-operacionales de maquinaria y equipos que se usan en obra.			B	B	B	B	B	B	
9. Los trabajadores hacen un adecuado uso de las herramientas.			B	B	B	B	B	B	
10. Se hace uso correcto de los elementos de protección personal y son los adecuados para cada una de las labores.			B	B	B	B	B	B	
11. Los trabajos se realizan en forma segura sin sobreesfuerzos.			B	B	B	B	B	B	
12. Los caminaderos, carreteros y zonas transitables y de trabajo se encuentran en buenas condiciones de seguridad.			B	B	B	B	B	B	
13. Se verifica que los sitios de obra estén libres de cualquier interferencia potencialmente peligrosa, tales como instalaciones de servicio, conductos eléctricos, red telefónica, línea de gas, agua y otros.			B	B	B	B	B	B	
14. Los escombros y residuos de la ejecución de las actividades es dispuesto correctamente en los sitios designados para este fin.			B	B	B	B	B	B	
15. Las partes móviles de los equipos y máquinas y las herramientas de rotación cuentan con guardas de seguridad.			B	B	B	B	B	B	
16. Se diligencian adecuadamente los permisos para TAR (tareas de alto riesgo) y se verifica certificación de los trabajadores.			B	B	B	B	B	B	
17. La maquinaria y el equipo utilizado es sometido a mantenimiento preventivo y correctivo.			B	B	B	B	B	B	
18. El personal encargado de manipular y operar la maquinaria es idóneo y cuenta con la capacitación.			B	B	B	B	B	B	
19. Se usa adecuadamente el EPC (equipo de protección contra caídas) cuando se trabaja a más de 2 mts.			B	B	B	B	B	B	
20. Se encuentra conformada la brigada de emergencias, la ubicación de equipos para respuesta de emergencias y punto de encuentro son adecuados y están identificados.			B	B	B	B	B	B	
21. Se cuenta con señalización adecuada y suficiente.			B	B	B	B	B	B	
REALIZADO POR:									
DIA	NOMBRE	CARGO	FIRMA	DIA	NOMBRE	CARGO	FIRMA		
LU	José C. O.	I-SST	José C.	VI	José C. O.	I-SST	José C.		
MA	José C. O.	I-SST	José C.	SA	José C. O.	I-SST	José C.		
MI	José C. O.	I-SST	José C.	DO	José C. O.				
JU	José C. O.	I-SST	José C.						

		FORMATO INSPECCIONES DE SEGURIDAD		CÓDIGO:		VERSION				
				G-SST-F						
FECHA:		D/ 2 M/ 12 A 24 al D/ 7 M/ 12 A 24		FECHA:		001				
EMPRESA:		ENDD construcciones		feb-24						
				FRETE DE OBRA: D/S/PAJOT PR0+900-2408						
B (Bien) - M (Mal) - NA (No Aplica)				LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO
1. Al personal se le informó de los riesgos presentes en la ejecución de las actividades (Inducción SST).				B	B	B	B	B	B	
2. Los campamentos y/o ramadas se encuentran en condiciones adecuadas para el personal.				B	B	B	B	B	B	
3. Las áreas de trabajo o frentes de obra se encuentran debidamente demarcadas (aisladas) y señalizadas.				B	B	B	B	B	B	
4. Las áreas de trabajo cuentan con condiciones de orden y aseo adecuadas.				B	B	B	B	B	B	
5. Se realiza un adecuado acopio de los materiales e insumos para la realización de las actividades.				B	B	B	B	B	B	
6. Se realiza un adecuado almacenamiento de herramientas y materiales, en las instalaciones adecuadas para este fin.				B	B	B	B	B	B	
7. Las herramientas se encuentran en buen estado de limpieza y conservación y en general.				B	B	B	B	B	B	
8. Se realizan pre-operacionales de maquinaria y equipos que se usan en obra.				B	B	B	B	B	B	
9. Los trabajadores hacen un adecuado uso de las herramientas.				B	B	B	B	B	B	
10. Se hace uso correcto de los elementos de protección personal y son los adecuados para cada una de las labores.				B	B	B	B	B	B	
11. Los trabajos se realizan en forma segura sin sobreesfuerzos.				B	B	B	B	B	B	
12. Los caminaderos, carreteros y zonas transitables y de trabajo se encuentran en buenas condiciones de seguridad.				B	B	B	B	B	B	
13. Se verifica que los sitios de obra estén libres de cualquier interferencia potencialmente peligrosa, tales como instalaciones de servicio, conductos eléctricos, red telefónica, línea de gas, agua y otros.				B	B	B	B	B	B	
14. Los escombros y residuos de la ejecución de las actividades es dispuesto correctamente en los sitios designados para este fin.				B	B	B	B	B	B	
15. Las partes móviles de los equipos y máquinas y las herramientas de rotación cuentan con guardas de seguridad.				B	B	B	B	B	B	
16. Se diligencian adecuadamente los permisos para TAR (tareas de alto riesgo) y se verifica certificación de los trabajadores.				B	B	B	B	B	B	
17. La maquinaria y el equipo utilizado es sometido a mantenimiento preventivo y correctivo.				B	B	B	B	B	B	
18. El personal encargado de manipular y operar la maquinaria es idóneo y cuenta con la capacitación.				B	B	B	B	B	B	
19. Se usa adecuadamente el EPC (equipo de protección contra caídas) cuando se trabaja a más de 2 mts.				B	B	B	B	B	B	
20. Se encuentra conformada la brigada de emergencias, la ubicación de equipos para respuesta de emergencias y punto de encuentro son adecuados y están identificados.				B	B	B	B	B	B	
21. Se cuenta con señalización adecuada y suficiente				B	B	B	B	B	B	
REALIZADO POR:										
DIA	NOMBRE	CARGO	FIRMA	DIA	NOMBRE	CARGO	FIRMA			
LU	JOB9C.O	I.SST	JOB9C	VI	JOB9C.O	I.SST	JOB9C			
MA	JOB9C.O	I.SST	JOB9C	SA	JOB9C.O	I.SST	JOB9C			
MI	JOB9C.O	I.SST	JOB9C	DO						
JU	JOB9C.O	I.SST	JOB9C							

		FORMATO INSPECCIONES DE SEGURIDAD		CÓDIGO:		VERSION				
				G-55T#						
FECHA:		D/ 16 M/ 12 A/ 24		D/ 21 M/ 12 A/ 24		FECHA:				
EMPRESA:		ENDD CONSTRUCCIONES		FRETE DE OBRA:		APÍD				
B (Bien) - M (Mal) - NA (No Aplica)				LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO
1. Al personal se le informó de los riesgos presentes en la ejecución de las actividades (inducción SST)				B	B	B	B	B	B	
2. Los campamentos y/o ramadas se encuentran en condiciones adecuadas para el personal				B	B	B	B	B	B	
3. Las áreas de trabajo o frentes de obra se encuentran debidamente demarcadas (aisladas) y señalizadas				B	B	B	B	B	B	
4. Las áreas de trabajo cuentan con condiciones de orden y aseo adecuadas				B	B	B	B	B	B	
5. Se realiza un adecuado acopio de los materiales e insumos para la realización de las actividades.				B	B	B	B	B	B	
6. Se realiza un adecuado almacenamiento de herramientas y materiales, en las instalaciones adecuadas para este fin				B	B	B	B	B	B	
7. Las herramientas se encuentran en buen estado de limpieza y conservación y en general.				B	B	B	B	B	B	
8. Se realizan pre-operacionales de maquinaria y equipos que se usan en obra.				B	B	B	B	B	B	
9. Los trabajadores hacen un adecuado uso de las herramientas.				B	B	B	B	B	B	
10. Se hace uso correcto de los elementos de protección personal y son los adecuados para cada una de las labores				B	B	B	B	B	B	
11. Los trabajos se realizan en forma segura sin sobreesfuerzos.				B	B	B	B	B	B	
12. Los caminaderos, carreteros y zonas transitables y de trabajo se encuentran en buenas condiciones de seguridad				B	B	B	B	B	B	
13. Se verifica que los sitios de obra estén libres de cualquier interferencia potencialmente peligrosa, tales como instalaciones de servicio, conductos eléctricos, red telefónica, línea de gas, agua y otros.				B	B	B	B	B	B	
14. Los escombros y residuos de la ejecución de las actividades es dispuesto correctamente en los sitios designados para este fin.				B	B	B	B	B	B	
15. Las partes móviles de los equipos y máquinas y las herramientas de rotación cuentan con guardas de seguridad				B	B	B	B	B	B	
16. Se diligencian adecuadamente los permisos para TAR (tareas de alto riesgo) y se verifica certificación de los trabajadores.				B	B	B	B	B	B	
17. La maquinaria y el equipo utilizado es sometido a mantenimiento preventivo y correctivo.				B	B	B	B	B	B	
18. El personal encargado de manipular y operar la maquinaria es idóneo y cuenta con la capacitación.				B	B	B	B	B	B	
19. Se usa adecuadamente el EPC (equipo de protección contra caídas) cuando se trabaja a más de 2 metros.				B	B	B	B	B	B	
20. Se encuentra conformada la brigada de emergencias, la ubicación de equipos para respuesta de emergencias y punto de encuentro son adecuados y están identificados.				B	B	B	B	B	B	
21. Se cuenta con señalización adecuada y suficiente				B	B	B	B	B	B	
REALIZADO POR:										
DIA	NOMBRE	CARGO	FIRMA	DIA	NOMBRE	CARGO	FIRMA			
LU	JOBAC. O	I. SST	JOBAC	VI	JOBAC. O	I. SST	JOBAC			
MA	JOBAC. O	I. SST	JOBAC	SA	JOBAC. O	I. SST	JOBAC			
MI	JOBAC. O	I. SST	JOBAC	DO						
JU	JOBAC. O	I. SST	JOBAC							

		FORMATO INSPECCIONES DE SEGURIDAD		CÓDIGO: G-55T#		VERSION 501				
				FECHA: feb-24						
FECHA: DI 9 M 12 A 24 M DI 14 M 12 A 24										
EMPRESA: ENDD CONSTRUCCIONES		FRENTE DE OBRA: MU10 631250 AP19								
B (Bien) - M (Mal) - NA (No Aplica)				LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO
1. Al personal se le informó de los riesgos presentes en la ejecución de las actividades (inducción SST).				B	B	B	B	B	B	
2. Los campamentos y/o ramadas se encuentran en condiciones adecuadas para el personal.				B	B	B	B	B	B	
3. Las áreas de trabajo o frentes de obra se encuentran debidamente demarcadas (aisladas) y señalizadas.				B	B	B	B	B	B	
4. Las áreas de trabajo cuentan con condiciones de orden y aseo adecuadas.				B	B	B	B	B	B	
5. Se realiza un adecuado acopio de los materiales e insumos para la realización de las actividades.				B	B	B	B	B	B	
6. Se realiza un adecuado almacenamiento de herramientas y materiales, en las instalaciones adecuadas para este fin.				B	B	B	B	B	B	
7. Las herramientas se encuentran en buen estado de limpieza y conservación y en general.				B	B	B	B	B	B	
8. Se realizan pre-operacionales de maquinaria y equipos que se usan en obra.				B	B	B	B	B	B	
9. Los trabajadores hacen un adecuado uso de las herramientas.				B	B	B	B	B	B	
10. Se hace uso correcto de los elementos de protección personal y son los adecuados para cada una de las labores.				B	B	B	B	B	B	
11. Los trabajos se realizan en forma segura sin sobreesfuerzos.				B	B	B	B	B	B	
12. Los caminaderos, carreteros y zonas transitables y de trabajo se encuentran en buenas condiciones de seguridad.				B	B	B	B	B	B	
13. Se verifica que los sitios de obra estén libres de cualquier interferencia potencialmente peligrosa, tales como instalaciones de servicio, conductos eléctricos, red telefónica, línea de gas, agua y otros.				B	B	B	B	B	B	
14. Los escombros y residuos de la ejecución de las actividades es dispuesto correctamente en los sitios designados para este fin.				B	B	B	B	B	B	
15. Las partes móviles de los equipos y máquinas y las herramientas de rotación cuentan con guardas de seguridad.				B	B	B	B	B	B	
16. Se diligencian adecuadamente los permisos para TAR (tareas de alto riesgo) y se verifica certificación de los trabajadores.				B	B	B	B	B	B	
17. La maquinaria y el equipo utilizado es sometido a mantenimiento preventivo y correctivo.				B	B	B	B	B	B	
18. El personal encargado de manipular y operar la maquinaria es idóneo y cuenta con la capacitación.				B	B	B	B	B	B	
19. Se usa adecuadamente el EPC (equipo de protección contra caídas) cuando se trabaja a más de 2 mts.				B	B	B	B	B	B	
20. Se encuentra conformada la brigada de emergencias, la ubicación de equipos para respuesta de emergencias y punto de encuentro son adecuados y están identificados.				B	B	B	B	B	B	
21. Se cuenta con señalización adecuada y suficiente.				B	B	B	B	B	B	
REALIZADO POR:										
DIA	NOMBRE	CARGO	FIRMA	DIA	NOMBRE	CARGO	FIRMA			
LU	JOB9C.O	I.SST	JOB9K	VI	JOB9C.O	I.SST	JOB9K			
MA	JOB9C.O	I.SST	JOB9K	SA	JOB9C.O	I.SST	JOB9K			
MI	JOB9C.O	I.SST	JOB9K	DO						
JU	JOB9C.O	I.SST	JOB9K							

	FORMATO INSPECCIONES DE SEGURIDAD		CÓDIGO:		VERSION 001			
			G-SST-F					
			FECHA:					
			feb-24					
FECHA:	DI 2 M/ 12 A 24 al DI 6 M/ 12 A 24							
EMPRESA:	ENDP CONSTRUCCIONES							
		FRENTE DE OBRA: Las melenas						
B (Bien) - M (Mal) - NA (No Aplica)		LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO
1. Al personal se le informó de los riesgos presentes en la ejecución de las actividades (inducción SST).		B	B	B	B	B	B	
2. Los campamentos y/o ramadas se encuentran en condiciones adecuadas para el personal.		B	B	B	B	B	B	
3. Las áreas de trabajo o frentes de obra se encuentran debidamente demarcadas (aisladas) y señalizadas.		B	B	B	B	B	B	
4. Las áreas de trabajo cuentan con condiciones de orden y aseo adecuadas.		B	B	B	B	B	B	
5. Se realiza un adecuado acopio de los materiales e insumos para la realización de las actividades.		B	B	B	B	B	B	
6. Se realiza un adecuado almacenamiento de herramientas y materiales, en las instalaciones adecuadas para este fin.		B	B	B	B	B	B	
7. Las herramientas se encuentran en buen estado de limpieza y conservación y en general.		B	B	B	B	B	B	
8. Se realizan pre-operacionales de maquinaria y equipos que se usan en obra.		B	B	B	B	B	B	
9. Los trabajadores hacen un adecuado uso de las herramientas.		B	B	B	B	B	B	
10. Se hace uso correcto de los elementos de protección personal y son los adecuados para cada una de las labores.		B	B	B	B	B	B	
11. Los trabajos se realizan en forma segura sin sobreesfuerzos.		B	B	B	B	B	B	
12. Los caminaderos, carretereros y zonas transitables y de trabajo se encuentran en buenas condiciones de seguridad.		B	B	B	B	B	B	
13. Se verifica que los sitios de obra estén libres de cualquier interferencia potencialmente peligrosa, tales como instalaciones de servicio, conductos eléctricos, red telefónica, línea de gas, agua y otros.		B	B	B	B	B	B	
14. Los escombros y residuos de la ejecución de las actividades es dispuesto correctamente en los sitios designados para este fin.		B	B	B	B	B	B	
15. Las partes móviles de los equipos y máquinas y las herramientas de rotación cuentan con guardas de seguridad.		B	B	B	B	B	B	
16. Se diligencian adecuadamente los permisos para TAR (tareas de alto riesgo) y se verifica certificación de los trabajadores.		B	B	B	B	B	B	
17. La maquinaria y el equipo utilizado es sometido a mantenimiento preventivo y correctivo.		B	B	B	B	B	B	
18. El personal encargado de manipular y operar la maquinaria es idóneo y cuenta con la capacitación.		B	B	B	B	B	B	
19. Se usa adecuadamente el EPC (equipo de protección contra caídas) cuando se trabaja a más de 2 mts.		B	B	B	B	B	B	
20. Se encuentra conformada la brigada de emergencias, la ubicación de equipos para respuesta de emergencias y punto de encuentro son adecuados y están identificados.		B	B	B	B	B	B	
21. Se cuenta con señalización adecuada y suficiente.		B	B	B	B	B	B	
REALIZADO POR:								
DIA	NOMBRE	CARGO	FIRMA	DIA	NOMBRE	CARGO	FIRMA	
LU	José C. O.	I. SST	José C.	VI	José C. O.	I. SST	José C.	
MA	José C. O.	I. SST	José C.	SA	José C. O.	I. SST	José C.	
MI	José C. O.	I. SST	José C.	DO	Jo			
JU	José C. O.	I. SST	José C.					

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		VERSIÓN			
	FORMATO LISTA DE CHEQUEO DE ORDEN Y ASEO		FECHA			
"MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 8003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508. EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES"						
RESPONSABLE INSPECCIÓN:		Jorge Osorio		FECHA: Dic 27, M. 12, A. 24		
ITEM	SS	ESTÁNDAR DE ORDEN Y ASEO	S	N	N.A.	OBSERVACIONES ESPECIFICAS
A R E A S L O C A T I V A S	SEIRI Clasificar	1. Los pasos peatonales, escaleras y rampas son seguros, estables para el tránsito de personas, equipos o materiales			X	
		2. Los puestos de trabajo, áreas de tránsito se encuentran bien iluminados, facilitando la labor.	X			
	SEITON Ordenar	3. Los pasos, senderos peatonales y escaleras están libres de materiales facilitando el paso de personas, equipos o materiales.			X	
		4. Los puestos de trabajo están libres de sobrantes de materiales (madera, hierro, alambre, puntillas, concreto).	X			
	SEISO Limpiar	5. Las áreas de trabajo se encuentran demarcadas y señalizadas.	X			
OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES GENERALES:						
+ Frente PR-91455 R-2508 Anserma, CUNETAS						