

FORMATO					
SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O PRORROGA					
CODIGO FO-GC-27		PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		VERSIÓN 1.0	
(Seleccione la Subdirección General de la lista desplegable) DIRECCIÓN_TÉCNICA_DE_CONSTRUCCIONES SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE EJECUCIÓN SUBSISTEMA TRANSPORTE (Seleccione la Dirección Técnica de la lista desplegable) (Seleccione la Subdirección Técnica de la lista desplegable, si aplica) SOLICITUD DE: ADICIÓN PRORROGA					
1. ANTECEDENTES					
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 1797-2023 (seleccionar el tipo de contrato) (Número de Contrato)					
OBJETO DEL CONTRATO					
INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR VERDE DE LA CARRERA 7 DESDE LA CALLE 127 HASTA LA CALLE 183 (NO INCLUYE INTERSECCIÓN) Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.					
(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)					
CONTRATO ASOCIADO 1727-2023 (Indique en este espacio el número del contrato asociado cuando aplique)					
CONTRATISTA CONSORCIO THC CORREDOR VERDE 99 NIT 901,776,028 - 4 (Escriba el nombre o razón social del contratista de obra) (Escriba el NIT del Contratista)					
INTERVENTOR CONSORCIO CORREDOR VERDE NIT 901,785,131 (Escriba el nombre o razón social del Interventor) (Escriba el NIT del Interventor)					
SUPERVISOR (A) DTP WILLIAM ORLANDO LUZARDA TRIANA - DIRECTOR TÉCNICO DE PROYECTOS (Escriba el nombre del Supervisor delegado por el IDU)					
SUPERVISOR (A) DTC LUIS FERNANDO QUESADA SALTARIN - DIRECTOR TÉCNICO DE CONSTRUCCIONES (Escriba el nombre del Supervisor delegado por el IDU)					
PROFESIONAL DE APOYO TÉCNICO IDU MARCELA FORERO MEJIA (Escriba el nombre del Profesional de Apoyo Técnico delegado por el IDU)					
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 74 MESES (Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)					
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 19 DE 2 DE 2023 (Día) (Mes) (Año)					
VALOR INICIAL DEL CONTRATO \$ 40,601,044,402.00 (Indique en este espacio el valor Inicial del contrato en números)					
2. MODIFICACIONES CONTRACTUALES					
PRÓRROGAS:					
PRORROGA No. 1 DE FECHA 18/10/2024 PLAZO cuatro (4) meses y quince (15) días					
PRORROGA No. N.A. DE FECHA N.A. PLAZO N.A.					
TOTAL PLAZO DE PRÓRROGAS PLAZO cuatro (4) meses y quince (15) días					
PLAZO ACTUAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 78 meses 15 días (Indique en este espacio el plazo Total en días o de meses para ejecutar el contrato)					
SUSPENSIONES:					
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 12 DE FECHA 4/03/2025 No. DÍAS 15					
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No. 13 DE FECHA 14/03/2025 No. DÍAS 10					
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No. 14 DE FECHA 28/03/2025 No. DÍAS 13					
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No. 16 DE FECHA 10/04/2025 No. DÍAS 11					
ACTA DE REINICIO No. N.A. DE FECHA N.A.					
TOTAL TIEMPO DE SUSPENSIONES No. DÍAS 49					
FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN 24 DE 10 DE 2030 (Día) (Mes) (Año)					

FORMATO			
SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O PRORROGA			
CODIGO FO-GC-27	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	VERSIÓN 1.0	

(Seleccionar la Subdirección General de la lista desplegable)

DIRECCIÓN_TÉCNICA_DE_CONSTRUCCIONES

(Seleccionar la Dirección Técnica de la lista desplegable)

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE EJECUCIÓN SUBSISTEMA TRANSPORTE

(Seleccionar la Subdirección Técnica de la lista desplegable, si aplica)

SOLICITUD DE:ADICIÓNPRORROGA

7. COMENTARIOS DEL SUPERVISOR IDU ACERCA DE LA SOLICITUD.

Dado que el Contrato de Interventoría IDU 1797 de 2023, conlleva una coligación negocial al contrato de Obra IDU 1737 de 2023, y por lo tanto debe correr la suerte del contrato principal, conforme a lo dispuesto en el Artículo 85 de la Ley 1474 de 2011 el cual establece: "Artículo 85. Continuidad de la interventoría. Los contratos de interventoría podrán prorrogarse por el mismo plazo que se haya prorrogado el contrato objeto de vigilancia", y el numeral 6.4 del contrato de Interventoría que establece "El Interventor, con la suscripción del presente Contrato, acepta que las prórrogas al Contrato de Obra implicarán la prórroga del presente Contrato por el mismo plazo, por lo tanto se adelantará la modificación por mutuo acuerdo entre las partes en los términos de la ley aplicable."; toda vez la firma Interventora solicitó al IDU prorrogar la fase de preconstrucción del contrato de obra IDU 1727 de 2023 en un término de CINCO (5) MESES CALENDARIO, con el fin de terminar las obras objeto del contrato en cumplimiento de las obligaciones contractuales y para beneficio de la comunidad del área de influencia directa del proyecto.

Por lo tanto, se hace necesario de igual manera prorrogar la fase de preconstrucción del respectivo contrato de interventoría IDU 1797 de 2023 del lote 2 del Corredor de la Carrera Séptima en el mismo término, esto es CINCO (5) MESES CALENDARIO, a fin de que, durante dicho plazo de prórroga a otorgarse, la Interventoría ejerza el correcto seguimiento y adecuado control al contrato de obra 1727 de 2023, en el marco del cumplimiento de las obligaciones contractuales contenidas en el contrato de interventoría IDU 1797 de 2023.

Teniendo en cuenta lo señalado en el numeral 7.3. Etapa de Preconstrucción, para realizar el cambio a etapa de construcción es necesario cumplir con los requisitos señalados en el literal (c).

Notas:

Las cantidades de obra que originan la presente solicitud están consignadas en el anexo No N.A. el cual constituye parte integral de esta acta de solicitud.

Cuando se trate de solicitud de adición, debe colocarse en el anexo el cuadro de modificación de cantidades de obra, el análisis de precios unitarios, las especificaciones particulares cuando se requieran y el flujo de caja; cuando se trate de solicitud de prórroga, la reprogramación de obra.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría vigente, en Bogotá, D.C., a los

Veintiuno

(21)

días del mes de

Abril

de

2025

(Día en letras)

(Día en números)

(Mes en que se firma el acta)

(Año de firma del acta)

(Firma)

(Nombre)

RODRIGO ALBERTO DIAZ BENJUMEA

Representante Legal - Interventor

Consorcio corredor verde

(Firma)

(Nombre)

Marcela Forero Mejía

Profesional de Apoyo a la Supervisión del IDU

Instituto de Desarrollo Urbano

(Firma)

(Nombre)

Angela Patricia Medina Rodriguez

Subdirector(a) Técnico(a) de Ejecución del Subsistema Transporte (e)

Instituto de Desarrollo Urbano

(Firma)

(Nombre)

Luis Fernando Quesada Salazarin

Director(a) Técnico(a) de Construcciones

Instituto de Desarrollo Urbano

(Firma)

(Nombre)

William Orlando Lizarzo Triana

Director(a) Técnico(a) de Proyectos

Instituto de Desarrollo Urbano

(Firma)

(Nombre)

Luis Fernando Quesada Salazarin

Subdirector General de Infraestructura (e)

Instituto de Desarrollo Urbano

Formato: FO-AC-07 Versión: 2

Página 3

Vo. Bo.: