



2025020001912

Fecha Radicado: 2025-05-05 14:39:52

	FORMATO	Código: FO-M3-P14-011
		Versión: 1
Informe de supervisión del contrato o convenio		Fecha Aprobación: 2022/06/15

INFORME No.:	9	SUPERVISIÓN ☐	DE SEGUIMIENTO	X	FINAL	☐
		INTERVENTORÍA X	PARA PAGO	X		
PERIODO DE SEGUIMIENTO		Desde:	21/03/2025	Hasta:	20/04/2025	
PERIODO PARA PAGO		Desde:	21/03/2025	Hasta:	20/04/2025	

(Diligenciar los campos con la información del contrato y acta de inicio)

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

2.

CONTRATANTE			FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA EICE		
CONTRATISTA/CONVENIENTE O ASOCIADO			SUPPLA S.A		
IDENTIFICACIÓN (CC-NIT-RUC)			890.903.295-0		
CONTRATO	X	NÚMERO:	4600017289		
CONVENIO	☐	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	19/07/2024		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO CONTRATO/CONVENIO:			21/07/2024		
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE OPERACIÓN LOGÍSTICA PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL PRODUCTO TERMINADO E INSUMOS DE LA FLA EICE EN LAS BODEGAS INTERNAS Y EXTERNAS.				

VALOR [\$]:	INICIAL:	HASTA SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS M/L COP (\$77.636.999.608) IVA incluido del 19%. Los valores se discriminan según la vigencia, de la siguiente manera:		
		VALOR 2024: \$ 14.716.135.135		
		VALOR 2025: \$ 29.956.450.000		
		VALOR 2026: \$ 32.964.414.473		
	ADICIONES	No.	VALOR ADICIONADO	% DE ADICIÓN
		No.	N/A	N/A
VALOR TOTAL:	HASTA SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS M/L COP (\$77.636.999.608) IVA incluido del 19%. Los valores se discriminan según la vigencia, de la siguiente manera:			
	VALOR 2024: \$ 14.716.135.135			
	VALOR 2025: \$ 29.956.450.000			
	VALOR 2026: \$ 32.964.414.473			
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:		N/A		



2025020001912

Fecha Radicado: 2025-05-05 14:39:52

	FORMATO	Código: FO-M3-P14-011
		Versión: 1
Informe de supervisión del contrato o convenio		Fecha Aprobación: 2022/06/15

PLAZO:	INICIAL	TREINTA (30) MESES CONTADOS DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO SIN SUPERAR DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2026 O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO ASIGNADO, LO QUE OCURRA PRIMERO.		
		FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACIÓN
		21/07/2024		31/12/2026
	PRÓRROGAS	No.	TIEMPO PRORROGADO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
		No.	N/A	N/A
	PLAZO TOTAL	TREINTA (30) MESES CONTADOS DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO SIN SUPERAR DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2026 O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO ASIGNADO, LO QUE OCURRA PRIMERO.		
HISTÓRICO DE SUSPENSIONES:		No.	FECHA INICIO SUSPENSIÓN	FECHA REANUDACIÓN
		No.	N/A	N/A
		NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN		N/A
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC NUMERO:		4200011520 (2024) 4200011521 (2024) 4200011647(2025) 4200011641(2025)	
	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):		19/07/2024, 29/01/2025 23/01/2025	
TIENE GARANTÍAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS				SI
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:				100662

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZÓN SOCIAL:	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	4600017325

3. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO/CONVENIO

2.1.SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO / CONVENIO:

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA	
DESCRIPCIÓN	TOTAL
Valor inicial del contrato	\$77.636.999.608
Valor total adiciones	0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$77.636.999.608
Anticipos o pagos anticipados	0
Valor pagado a la fecha	\$19.945.348.514
VALOR TOTAL PAGOS AVALADOS	\$19.945.348.514
Recursos ejecutados	\$21.977.736.038
Recursos no ejecutados	\$55.659.263.570
Recursos congelados	\$2.054.306



2025020001912

Fecha Radicado: 2025-05-05 14:39:52

	FORMATO	Código: FO-M3-P14-011
		Versión: 1
Informe de supervisión del contrato o convenio		Fecha Aprobación: 2022/06/15

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA	
DESCRIPCIÓN	TOTAL
Recursos disponibles	\$55.657.209.264
Porcentaje de ejecución financiera	25,7%
Porcentaje por ejecutar	74,3%

2.2. CONTROL DE PAGOS. (Conforme a la cláusula “forma de pago” estipulada en el contrato).

CONCEPTO	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO	VALOR NETO A PAGAR	SALDO
Valor Inicial	\$ 77.636.999.608			\$ 77.636.999.608
Pago No. 1 / Desembolso		\$ 2.300.636.846	\$ 2.300.636.846	\$ 75.336.362.762
Pago No. 2 / Desembolso		\$2.700.142.314	\$2.700.142.314	\$72.636.220.448
Pago No. 3 / Desembolso		\$2.957.354.803	\$2.957.354.803	\$69.678.865.645
Pago No. 4 / Desembolso		\$3.142.151.286	\$3.142.151.286	\$66.536.714.359
Pago No. 5 / Desembolso		\$3.392.667.952	\$3.392.667.952	\$63.144.046.407
*Pago No. 6 / Desembolso		\$164.318.553	\$164.318.553	\$62.977.673.548**
*Pago No.6 / Desembolso		\$1.306.900.567	\$1.306.900.567	\$61.670.772.981
Pago No. 7 / Desembolso		\$2.137.619.996	\$2.137.619.996	\$59.533.152.985
Pago No.8 / Desembolso		\$1.843.556.197	\$1.843.556.197	\$57.689.596.788
Pago No.9 / Desembolso		\$2.032.387.524	\$2.032.387.524	\$55.657.209.264
TOTALES	\$ 77.636.999.608	\$21.977.736.038	\$21.977.736.038	

*Considerando que en el **pago No. 6** se incluyen las facturas de transporte correspondientes al periodo del 19 al 31 de diciembre de 2024, las cuales afectan el RPC 4200011521 de la vigencia 2024, y las facturas de la operación logística integral del periodo del 01 al 20 de enero de 2025, que afectan los RPC 4200011647 y 4200011641 de la vigencia 2025, es necesario diferenciarlas para un seguimiento adecuado.

**El saldo que resulta después de la ejecución de la vigencia 2024 refleja que no se ejecutaron \$2.054.306 del RPC 4200011520. Estos recursos se descuentan del saldo para determinar el saldo real con el que continúa el contrato al iniciar la vigencia 2025, que comienza con un saldo de \$62.977.673.548.

2.3. RELACIÓN DE FACTURACIÓN

	No. De factura	No. Radicado FLA	Fecha de radicado FLA de la factura	Valores incluido IVA (si aplica)
Facturas o cuenta de cobro	Nº BGBC-6400056087	2025010002523	25/04/2025	\$24.007.962
	Nº BGBC-6400056088	2025010002521	25/04/2025	\$40.711.478
	Nº BGBC-6400056089	2025010002522	25/04/2025	\$210.405.887
	Nº CLAS-4200038281	2025010002600	28/04/2025	\$449.269.076
	Nº CLAS-4200038282	2025010002603	28/04/2025	\$351.889.949
	Nº CLAS-4200038283	2025010002601	28/04/2025	\$315.292.147
	Nº CLAS-4200038284	2025010002602	28/04/2025	\$550.486.286



2025020001912

Fecha Radicado: 2025-05-05 14:39:52

	FORMATO	Código: FO-M3-P14-011
		Versión: 1
Informe de supervisión del contrato o convenio		Fecha Aprobación: 2022/06/15

	N° CLAS-4200038285	2025010002611	28/04/2025	\$90.324.739
Valor total de las facturas a pagar con el presente informe				\$2.032.387.524

De conformidad con el Recibo a Satisfacción o entrada de mercancía anexo al informe; el supervisor/interventor autoriza el pago/desembolso No. **09** al contratista/conveniente, por valor de **dos mil treinta y dos millones trescientos ochenta y siete mil quinientos veinte cuatro pesos m/l (\$2.032.387.524)** los cuales se relacionan en las tablas anteriores.

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO- TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO

3.1 SEGUIMIENTO A LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES Y ENTREGABLES DEL CONTRATO

Se anexan soportes de todas las obligaciones del contrato con corte **al 20 de abril 2025**.

Actividades se anexan en carpetas comprimidas para un mejor manejo en el sistema:



2025020001912

Fecha Radicado: 2025-05-05 14:39:52

	FORMATO	Código: FO-M3-P14-011
		Versión: 1
Informe de supervisión del contrato o convenio		Fecha Aprobación: 2022/06/15

3.1 Soportes Obligaciones del Contratista

FIFO

Prefectura

0. Informe mensual de interventoría Abril 2025

1.1.2 Ingreso de producto terminado al DLX 03-04-25

1.1.2 Ingreso de producto terminado al DLX 08-04-25

1.1.2 Ingreso de producto terminado al DLX 09-04-25

1.1.2 Ingreso de producto terminado al DLX 21-04-25

1.5 Revision de producto facturado pendiente por despachar

1.6. Auditoría de despachos

1.8 Auditoría e Informe de Devoluciones Abril

1.9. Auditoría de tarjetas rojas y amarillas

1.10. Conciliación de roturas y faltantes Mar parcial

1.11.1 Revisión de inventario tarjeta verde - Bodega Inhouse 090425

1.11.2 Revisión de inventario tarjeta verde - Bodega Olaya 080425

1.11.4 Revisión de inventario tarjeta verde - Bodega La Estrella 214

1.11.7 Revisión de inventario tarjeta verde - Bodega La Estrella 301

1.12.1 Inventario ciclico Inhouse

1.12.1 Inventario ciclico Olaya

1.12.4 Inventario ciclico Estrella 214

1.12.7 Inventario ciclico Estrella 301

1.13. Conciliación de inventarios FLA

1.14. Conciliación de inventarios Supla

1.15. Revisión proceso de vaciado

1.16. Revisión de inventario semielaborado

1.17. Conciliación FLA vs DHL Supla

2.1. Informe infraestructura - Bodega Inhouse abril

2.2. Informe infraestructura - Bodega Olaya abril

2.4. Informe infraestructura - Bodega La Estrella 214

2.7. Informe infraestructura - Bodega La Estrella 301

3.1. Obligaciones del contratista A

3.2. Auditoría cobro de bodegaje de terceros

3.3. Conciliación de cristalería

3.4 Acta reunión coordinadores seguridad ABR

4.1 Conciliación de transporte entre bodegas 21 de marzo al 20 de abril 20..

4.2. Revisión de prefectura 21 de marzo al 20 de abril 2025

Dirección: Carrera 50# 12 sur 149 Autopista sur – PBX: (4) 3837000
 Fax: 3837075 – NIT: 901.436.775-1 – A.A 51560 Y 51944
www.flacom.co Itagüí – Colombia



2025020001912

Fecha Radicado: 2025-05-05 14:39:52

	FORMATO	Código: FO-M3-P14-011
		Versión: 1
Informe de supervisión del contrato o convenio		Fecha Aprobación: 2022/06/15

OBLIGACIONES, ACTIVIDADES Y ENTREGABLES. Se anexa a este informe el siguiente archivo, donde se relacionan el cumplimiento de las obligaciones, así como los demás soportes referenciados anteriormente.



3.1 Obligaciones del contratista

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO:

Se anexa a este informe el siguiente archivo, donde se relacionan el cumplimiento de las obligaciones.



3.1 Obligaciones del contratista

3.1. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA		
SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO (ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO)	% EJECUCIÓN	JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN
De acuerdo con la ejecución de las obligaciones y actividades relacionadas en el punto anterior, para el período objeto de evaluación se cuenta con el siguiente porcentaje de ejecución:	2, 62%	3.1 Obligaciones del contratista
Porcentaje de ejecución física acumulado con corte a la fecha de elaboración del informe	28,31%	

3.2. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS	
FECHA	OBJETIVO/CONCLUSIONES/OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES
01/04/2025	Conteo del Inventario Cíclico (ubicación Completa) en la bodega externa del operador logístico ubicada en Estrella (214 y 301) . Asistentes. Áreas pertinentes de DHL e Interventoría UdeA.
01/04/2025	Se inician las revisiones del cumplimiento de FIFO, muestreo de seis (6) días en el periodo. Equipo de DHL e interventoría UdeA.
02/04/2025	Conteo del Inventario Cíclico (ubicación Completa) en la bodega externa del operador logístico ubicada en Olaya . Asistentes. Áreas pertinentes de DHL e Interventoría UdeA.
02/04/2025	Reunión sobre lineamientos y programación de Exportación en la FLA para la semana. Asistentes: personal de la FLA, ELITE, DHL e interventoría UdeA



2025020001912

Fecha Radicado: 2025-05-05 14:39:52

	FORMATO	Código: FO-M3-P14-011
		Versión: 1
Informe de supervisión del contrato o convenio		Fecha Aprobación: 2022/06/15

3.2. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS	
FECHA	OBJETIVO/CONCLUSIONES/OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES
03/04/2025	Conteo del inventario muestra del Producto TJA y TJR en In house. Asistentes. Áreas pertinentes de DHL e Interventoría UdeA.
04/04/2025	Conteo del Inventario perpetuo en In house. Asistentes. Áreas pertinentes de DHL e Interventoría UdeA.
04/04/2025	Reunión seguimiento a almacenamiento y transporte del producto terminado de la FLA. Asistentes: Claudia Rendon, Marcela Gómez.
07/04/2025	Reunión pre-conciliación Inventarios PT FLA-Suppla. Asistentes: Erica Monsalve, Marcela Gómez.
07/04/2025	Conteo del inventario muestra del Producto Semielaborado en In house. Asistentes. Áreas pertinentes de DHL e Interventoría UdeA.
07/04/2025	Revisión de Prefactura parcial. Específicamente el almacenamiento y el transporte de PT a bodegas externas. Correos, prefactura y archivos físicos. Equipo de DHL e Interventoría UdeA.
07/04/2025	Reunión sobre implementación de estibas doble cara en In house. Reducción de roturas de precintos en la operación. Asistentes: personal de la FLA, DHL e interventoría UdeA
07/04/2025	Reunión sobre el consumo de la energía del montacarga de DHL en In house. Asistentes: personal de logística y jurídica de la FLA e interventoría UdeA
08/04/2025	Visita a la bodega externa del operador logístico ubicada en Olaya por parte del analista de inventarios de la UdeA, Tatiana Mejía para realizar la auditoría al almacenamiento, al producto y la infraestructura de la bodega.
08/04/2025	Conteo del Inventario perpetuo en In house. Asistentes. Áreas pertinentes de DHL e Interventoría UdeA.
09/04/2025	Reunión sobre lineamientos y programación de Exportación en la FLA para la semana. Asistentes: personal de la FLA, ELITE, DHL e interventoría UdeA
09/04/2025	Verificación de productos en proceso de vaciado. Asistentes; personal de seguridad física de la FLA, personal DHL e interventoría UdeA.
09/04/2025	Conteo del Inventario muestreo de TJV en In house. Asistentes. Áreas pertinentes de DHL e Interventoría UdeA.
10/04/2025	Visita a la bodega externa del operador logístico ubicada en Estrella (214 y 301) por parte del analista de inventarios de la UdeA, Juan Camilo Duque para realizar la auditoría al almacenamiento, al producto y la infraestructura de la bodega.
10/04/2025	Reunión mensual de coordinadores de Seguridad. Asistentes: personal de la FLA, DHL, ELITE e interventoría UdeA.



2025020001912

Fecha Radicado: 2025-05-05 14:39:52

	FORMATO	Código: FO-M3-P14-011
		Versión: 1
Informe de supervisión del contrato o convenio		Fecha Aprobación: 2022/06/15

3.2. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS	
FECHA	OBJETIVO/CONCLUSIONES/OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES
10/04/2025	Conteo del Inventario perpetuo en In house. Asistentes. Áreas pertinentes de DHL e Interventoría UdeA.
11/04/2025	Conteo del Inventario Cíclico (ubicación Completa, TJV) en In house. Asistentes. Áreas pertinentes de DHL e Interventoría UdeA.
11/04/2025	Reunión sobre temas y actas pendientes en isolución. Asistentes: Vanessa Pérez, Marcela Gómez
21/04/2025	Revisión de radicados y documentación sobre RyF del mes de febrero. Asistentes. Erica Monsalve, Marcela Gómez
21/04/2025	Conteo de muestreo de devoluciones en In house. Asistentes. Áreas pertinentes de DHL e Interventoría UdeA.
22/04/2025	Conteo del Inventario perpetuo en In house. Asistentes. Áreas pertinentes de DHL e Interventoría UdeA.
22/04/2025	Revisión de Prefectura Total. Correos, prefectura, soportes y archivos físicos. Equipo de DHL e Interventoría UdeA.
24/03/2025	Reunión Diferencias en Prefectura total. Aprobación de facturación del corte. Asistentes: Áreas pertinentes de DHL e Interventoría UdeA.
24/04/2025	Reunión sobre la capacitación a los Generadores de Carga, como registrar los fletes en el RNDC. Asistentes: personal de la FLA, ELITE e interventoría UdeA
27/04/2025	Finalización de informes de actividades, seguimientos, papeles de trabajo, estadísticos de facturaciones, entre otros documentos como soportes de actividades del periodo.
30/04/2025	Reunión Conciliación Inventarios, cierre final de marzo FLA-Suppla. Asistentes: Cristian Castaño, Claudia Rendon, Erica Monsalve, Diego Suarez, Marcela Gómez.
30/04/2025	Reunión sobre lineamientos y programación de Exportación en la FLA para la semana. Asistentes: personal de la FLA, ELITE, DHL e interventoría UdeA
30/04/2025	Reunión Programación de conteos del próximo mes, acompañamiento por Interventoría UdeA. Asistentes: Erica Monsalve, Marcela Gómez.
30/04/2025	Reunión de seguimiento FLA-DHL-Interventoría UdeA. Asistentes: Cristian Castaño, Vanessa Pérez, Diego Suarez, Paulina Hernández, Marcela Gómez.
30/04/2025	Entrega de soportes, documentos e informes de la interventoría UdeA, para subirlos a Mercurio de la FLA. Asistentes: Olga Cano, Marcela Gómez
En el transcurso del periodo del 21 de marzo al 20 de abril de 2025 tanto en almacenamiento como en transporte, se realizan los diferentes documentos que son soportes consolidados de las actividades y	



2025020001912

Fecha Radicado: 2025-05-05 14:39:52

	FORMATO	Código: FO-M3-P14-011
		Versión: 1
Informe de supervisión del contrato o convenio		Fecha Aprobación: 2022/06/15

3.2. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS	
FECHA	OBJETIVO/CONCLUSIONES/OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES
seguimientos que se hacen periódicamente a las obligaciones del contrato las cuales se evidenciaron en el punto "ENTREGABLES" de este informe.	

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Las novedades, hallazgos y recomendaciones evidenciadas durante el periodo se informan en el archivo "Informe mensual de Interventoría" el cual se entrega en formato PDF a la dirección logística de la FLA y así mismo se socializa en la reunión mensual de seguimiento entre FLA, DHL Suppla e Interventoría UdeA. Sin embargo, durante el periodo no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

4.1 Modificación Clausula quinta del contrato No. 4600017289

"CLAUSULA QUINTA. FONDOS Y APROPIACIÓN PRESUPUESTAL". Para atender el pago de esta contratación, la **FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA - EICE** cuenta con los siguientes soportes presupuestales:

TIPO DE DOCUMENTO PRESUPUESTAL	NÚMERO	VALOR	FECHA	OBSERVACIÓN
Certificado de Disponibilidad Presupuestal - CDP	3700014032	COP \$ 14.716.135.135	07/06/2024	Dispone recursos vigencia 2024
Certificado de Vigencia Futura - CVF	6000003158	COP \$ 30.000.000.000	07/06/2024	Dispone recursos vigencia 2025
Certificado de Vigencia Futura - CVF	6000003159	COP \$ 34.487.093.954	07/06/2024	Dispone recursos vigencia 2026
Registro Presupuestal - RPC	4200011520	COP \$ 11.663.975.566	19/07/2024	A favor de SUPPLA S.A
Registro Presupuestal - RPC	4200011521	COP \$ 3.052.159.569	19/07/2024	A favor de SUPPLA CARGO S.A.S

Con esta modificación la Cláusula Quinta quedara de la siguiente forma:

Dirección: Carrera 50# 12 sur 149 Autopista sur – PBX: (4) 3837000
 Fax: 3837075 – NIT: 901.436.775-1 – A.A 51560 Y 51944
www.flacom.co Itagüí – Colombia



2025020001912

Fecha Radicado: 2025-05-05 14:39:52

	FORMATO	Código: FO-M3-P14-011
		Versión: 1
Informe de supervisión del contrato o convenio		Fecha Aprobación: 2022/06/15

“CLAUSULA QUINTA. FONDOS Y APROPIACIÓN PRESUPUESTAL”. Para atender el pago de esta contratación, la **FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA - EICE** cuenta con los siguientes soportes presupuestales:

TIPO DE DOCUMENTO PRESUPUESTAL	NÚMERO	VALOR	FECHA	OBSERVACIÓN
Certificado de Disponibilidad Presupuestal - CDP	3700014032	COP \$ 14.716.135.135	07/06/2024	Dispone recursos vigencia 2024
Certificado de Vigencia Futura - CVF	6000003158	COP \$ 30.000.000.000	07/06/2024	Dispone recursos vigencia 2025
Certificado de Vigencia Futura - CVF	6000003159	COP \$ 34.487.093.954	07/06/2024	Dispone recursos vigencia 2026
Registro Presupuestal - RPC	4200011520	COP \$ 12.163.975.566	20/12/2024	A favor de SUPPLA S.A
Registro Presupuestal - RPC	4200011521	COP \$ 2.552.159.669	20/12/2024	A favor de SUPPLA CARGO S.A.S

El acto del cual se solicitó aceptación sólo modificará la **cláusula Quinta**, en ningún caso puede entenderse como una adición al contrato, puesto que, el valor del contrato no se modifica, ni las fechas del contrato, sólo es un traslado presupuestal de \$500.000.0000, del presupuesto del RPC 4200011521 – Transporte (SUPPLA CARGO S.A.S) al RPC 4200011520 – Apoyo Logístico (SUPPLA S.A), **sin modificar plazo ni valor total del contrato**.

Con este traslado se pretende cubrir nuevas necesidades de Almacenamiento de producto terminado. Basado en el estimado de producción y ventas de los meses de noviembre - diciembre se estima que los servicios de la operación Logística van a causar una facturación aproximada de:

Servicio	Corte 21 Nov -18 Dic	Corte 19 Dic-31 Dic	Total
Almacenamiento	\$ 1.922.119.256	\$ 872.386.132	\$ 2.794.505.388
Transporte	\$ 598.162.564	\$ 220.000.000	\$ 818.162.564
Total	\$ 2.520.281.820	\$ 1.092.386.132	\$ 3.612.667.952




2025020001912

Fecha Radicado: 2025-05-05 14:39:52

	FORMATO	Código: FO-M3-P14-011
		Versión: 1
Informe de supervisión del contrato o convenio		Fecha Aprobación: 2022/06/15

Así mismo, se presenta el histórico total de transporte PT realizado en los últimos tres años hacia las bodegas externas, llevado a cabo por el operador logístico. En esta gráfica se evidencia que, en el último mes, el traslado del producto a las bodegas externas se duplicó, debido al aumento en la producción y ventas de productos destinados a la exportación:



Teniendo en cuenta lo anterior, se le solicitó al contratista actual – el día **20 de diciembre de 2024**– mediante oficio 2024030004765, MODIFICAR LA CLÁUSULA QUINTA al contrato, quien, a través de una comunicación escrita, aceptó la modificación a la Cláusula Quinta, *se deja constancia que ésta se entenderá celebrada en el marco de lo estipulado en las cláusulas iniciales del mismo, adiciones, modificaciones y prórrogas, en caso de que se hayan suscrito.*

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.



2025020001912

Fecha Radicado: 2025-05-05 14:39:52

	FORMATO	Código: FO-M3-P14-011
		Versión: 1
Informe de supervisión del contrato o convenio		Fecha Aprobación: 2022/06/15

6. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de estos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

(En caso de materializarse describir el riesgo y las acciones de la supervisión)

Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.
---------------------------------------	---

7. ESTADO DE LA GARANTÍA

GARANTÍA	N°	400056842
	FECHA EXPEDICIÓN	22/07/2024
	ASEGURADORA	NACIONAL DE SEGUROS S. A
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	N°	400056843
	FECHA EXPEDICIÓN	22/07/2024
	ASEGURADORA	NACIONAL DE SEGUROS S. A

INFORMACIÓN GARANTÍA ÚNICA

AMPAROS	%	VIGENCIA					
		DESDE			HASTA		
		DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
Cumplimiento del contrato	15%	19	07	2024	30	06	2027
Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnización laboral	5%	19	07	2024	31	12	2029
Calidad del servicio	20%	19	07	2024	31	12	2027
Responsabilidad Civil Extracontractual	5%	19	07	2024	31	12	2026

8. ANEXOS.

Dirección: Carrera 50# 12 sur 149 Autopista sur – PBX: (4) 3837000
 Fax: 3837075 – NIT: 901.436.775-1 – A.A 51560 Y 51944
www.fla.com.co Itagüí – Colombia



2025020001912

Fecha Radicado: 2025-05-05 14:39:52

	FORMATO	Código: FO-M3-P14-011
		Versión: 1
Informe de supervisión del contrato o convenio		Fecha Aprobación: 2022/06/15

En este espacio se relacionan los anexos del informe que se elabora.

- Recibo a satisfacción
- Facturas Electrónicas
- Informe de Supervisión **No. 09** con todos sus anexos
- Certificación Parafiscales Suppla S.A. y Suppla Cargo
- Certificado Junta Central de Contadores del contador SUPPLA S.A y Suppla Cargo
- Cédula de contador público SUPPLA S.A. y Suppla Cargo
- Tarjeta profesional de contador público SUPPLA S.A. y Suppla Cargo

El presente informe se firma en Itagüí, a los treinta (30) días del mes de abril de **2025**.

Atentamente,

CRISTIAN FELIPE CASTAÑO GONZALEZ
SUPERVISOR

INÉS MARCELA GÓMEZ MOLINA
Analista Líder de Interventoría UdeA
Universidad de Antioquia

CRISTIAN FELIPE CASTAÑO GONZALEZ
SUPERVISOR



2025020001912

Fecha Radicado: 2025-05-05 14:39:52

	FORMATO	Código: FO-M3-P14-011
		Versión: 1
Informe de supervisión del contrato o convenio		Fecha Aprobación: 2022/06/15