



SITUACIÓN CAMBIOS EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

“CONTRATO DE OBRA PARA LLEVAR A CABO EL MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE – GUAVIARE DE LA RNN NUKAK.”

CONTRATO No 006- 2020

Fecha:	20 de agosto de 2020	Proyecto:	CONTRATO DTAM -NACIÓN-CO No. 006-2020. – “CONTRATO DE OBRA PARA LLEVAR A CABO EL MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE – GUAVIARE DE LA RNN NUKAK.”
Ciudad:	BOGOTA	Tema del Informe:	SITUACIÓN DE CAMBIOS EN ACTIVIDADES

ANTECEDENTES

El contrato **CONTRATO DTAM -NACIÓN-CO No. 006-2020** dio inicio a sus actividades el día 27 de julio.

En el desarrollo de las actividades, se detectaron los siguientes eventos que justificaron cambios en las mismas así:

1,0	TRABAJOS EN LA SEDE DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE	UND	Cantidad Contratada	Cantidad Ejecutada	Cantidad Diferencia
1,1	REJA PARA VENTANA EN VARILLA CUADRADA DE 10MM	M2	20	28,74	+ 8,74
1,3	CIELO RASO EN PVC	M2	42	44,00	+ 2,00
1,4	REINSTALACIÓN DE LÁMPARAS DE ILUMINACIÓN	UND	9	13,00	+ 4,00
2,0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAISAJISMO EN EL PATIO INTERIOR				
2,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPECIE ARBÓREO DE PORTE BAJO	UND	8	2,00	- 6,00
2,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPECIE ARBÓREO DE PORTE MEDIO	UND	4	2,00	- 2,00
2,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VEGETACIÓN TIPO HIEDRA DE CUBRIMIENTO SOBRE CAPA VEGETAL CON FLORACIÓN DE COLOR. DEBE SER UNA ESPECIE PROPIA DE LA REGIÓN	M2	10	1,23	-8,77
2,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEDRA TIPO BOLA REDONDA DE TAMAÑO PROMEDIO DE 1" PARA SER ESPARCIDA DE ACUERDO CON UN DISEÑO DE PAISAJISMO QUE SERÁ ELABORADO POR EL CONTRATISTA Y APROBADO POR LA SUPERVISIÓN	M3	0,3	0,0	-0,3
2,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TIERRA NEGRA ABONADA QUE SE DEBE APLICAR EN EL PATIO CENTRAL	M3	3	0,0	-3,00



El ambiente
es de todos

Minambiente



1.1 REJA PARA VENTANA EN VARILLA CUADRADA DE 10MM

Se ve la necesidad de instalar rejas en otros puntos de la Sede, con el fin de proteger la totalidad de los posibles puntos vulnerables para la delincuencia.

1.3 CIELO RASO EN PVC .

En el proceso de desarrollo de la obra, se encuentra un área de Cielo raso de madera en mal estado, generando el aumento en el área a cambiar por Cielo raso en PVC.

1.4. REINSTALACIÓN DE LÁMPARAS DE ILUMINACIÓN

Al aumentar el área de Cielo raso a instalar en PVC, se requiere instalar unas nuevas lámparas para su iluminación (4 unds).

2.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPECIE ARBÓREO DE PORTE BAJO

El Parque PNN Nukak, tenía una especies arbóreas que pudieron ser utilizadas, generando una menor cantidad en 6 unidades menos.

2.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPECIE ARBÓREO DE PORTE MEDIO

El Parque PNN Nukak también pudo conseguir éstas especies arbóreas, generando dos menos unidades que suministrar e instalar.

2.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VEGETACIÓN TIPO HIEDRA DE CUBRIMIENTO SOBRE CAPA VEGETAL CON FLORACIÓN DE COLOR. DEBE SER UNA ESPECIE PROPIA DE LA REGIÓN.

Debido a un rediseño realizado en el sitio, se aprobó la menor instalación de esta especie tipo Hiedra, reduciendo su área en 8,77 M2.

2.4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEDRA TIPO BOLA REDONDA DE TAMAÑO PROMEDIO DE 1" PARA SER ESPARCIDA DE ACUERDO CON UN DISEÑO DE PAISAJISMO QUE SERÁ ELABORADO POR EL CONTRATISTA Y APROBADO POR LA SUPERVISIÓN

Se instala a la misma piedra existente en la parte trasera del terreno, de tal manera que éste ítem no tuvo consumo.

2.5 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TIERRA NEGRA ABONADA QUE SE DEBE APLICAR EN EL PATIO CENTRAL.

El parque PNN Nukak, entrega esta tierra negra y con la instalación de la piedra del ítem anterior, no hubo la necesidad de suministrar tierra negra.

Las dos partes deciden realizar éstos cambios de actividades en sus cantidades, toda vez que no generan ningún cambio en el valor total del contrato.

Se adjunta cuadro de mayores y menores cantidades firmada por las partes.





60 años

Sin más sobre el particular, se adjunta cuadro mencionado.

Se firma por para partes.

Arq. RICARDO TOVAR DUARTE

Supervisor
Dirección Territorial Amazonía
Arquitecto Contratista

YERSON CAMILO RODRÍGUEZ LONDOÑO
PROSPECTIVA INGENIEROS SAS
Contratista



El ambiente
es de todos

Minambiente