



San Juan Del Cesar La Guajira, 7 de enero de 2025

OFICIO No. 27

Señores.
Yondilver Maestre Fuentes
Representante Legal Asopagua

Ref: solicitud reiterativa de informe y otros

Cordial saludo,

Teniendo en cuenta la solicitud en el oficio No. 26 emitido por esta interventoría 02 de enero de 2025, sobre Solicitudes De informe y otro, en relación de las actividades correspondientes al contrato CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO EN ZONA RURAL DEL DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA, LA GUAJIRA, y que hasta la fecha la asociación Asopagua no ha dado respuesta; se le reitera al contratista enviar el informe 4 de ejecución, como también la programación semanal de actividades, el cual deberá ser remitido a la mayor brevedad posible.

Asi mismo se le recuerda al contratista, que el contrato 083 de 2024 por las causas que son de su conocimiento ha tenido un mínimo avance en la ejecución, y con el fin de cumplir el objetivo contractual la corporación otorgo una prórroga para el contrato, suscrita el día 27 de diciembre por un periodo de 60 dias, por lo tanto y ante la limitante del escaso tiempo para la ejecución de las obras, esta interventoria requiere un plan de contingencia elaborado por el contratista donde se especifique programación detallada, de actividades, recursos adicionales a los especificados en el contrato (si se llegaran a requerir), al igual que rendimientos en la ejecución de las actividades.

Cordialmente

Juan Carlos Amaya Bautista
Director De Interventoría
Al Contrato 084 de 2023