

San Juan Del Cesar, La Guajira, 02 De enero de 2025

Oficio 26

Señor
Yondilver Maestre Fuentes
Representante Legal Asopagua
Ciudad

Ref: Solicitudes De informe y otros

Cordial Saludo, en relación de las actividades correspondientes al contrato **CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO EN ZONA RURAL DEL DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA, LA GUAJIRA** como es de conocimiento por parte de Asopagua el contrato 084 de 2023 reinicio el día 23 de diciembre de 2024, y a la fecha no se ha recibido el informe 4 de ejecución, así mismo no se ha remitido programación semanal de actividades, por lo tanto se requiere que Asopagua remita a la mayor brevedad la documentación solicitada.

El contrato 083 de 2024 por las causas que son de su conocimiento ha tenido un mínimo avance en la ejecución, y con el fin de cumplir el objetivo contractual la corporación otorgo una prórroga para el contrato, suscrita el día 27 de diciembre por un periodo de 60 dias, por lo tanto y ante la limitante del escaso tiempo para la ejecución de las obras, esta interventoria requiere un plan de contingencia elaborado por el contratista donde se especifique programación detallada, de actividades, recursos adicionales a los especificados en el contrato (si se llegaran a requerir), al igual que rendimientos en la ejecución de las actividades.

Cordialmente



Juan Carlos Amaya Bautista
Director de interventoría
Al contrato 084 de 2023