



NÚMERO DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA 774 DE 2022
TIPO DE MODIFICACIÓN	ACTA DE PRORROGA N° 5 AL CONTRATO DE OBRA N° 774 DE 2022
OBJETO	"MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE VÍAS URBANAS EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JUAN DE ARAMA; EL CASTILLO; PUERTO LLERAS; PUERTO LÓPEZ; RESTREPO, EL CALVARIO; CABUYARO; VISTA HERMOSA; PUERTO RICO; CUBARRAL; SAN JUANITO Y SAN CARLOS DE GUAROA EN EL DEPARTAMENTO DEL META"
CONTRATANTE	AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META (AIM) NIT: 900.220.547-5 R.L. SERGIO IVAN MUÑOZ YAÑEZ CC. 1.121.858.818 DE VILLAVICENCIO
CONTRATISTA	CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022 NIT: 901.665.253- 9 YECID MAURICIO REINA BRAVO CC. 86.059.190 DE VILLAVICENCIO
PRORROGA	CUATRO (04) MESES
VALOR INICIAL	VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO NUEVE PESOS (\$27.816.678.109,00) M/CTE
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO	TREINTA Y SIETE MIL NOVENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES PESOS CON DIECISÉIS CENTAVOS MDA CTE (\$ 37.096.897.423,16)
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	SIETE (07) MESES
FECHA	SEIS (06) DE JUNIO DE 2025

En la ciudad de Villavicencio, entre los suscritos, **SERGIO IVAN MUÑOZ YAÑEZ**, mayor de edad, con domicilio en la ciudad de Villavicencio, identificado No. CC. **1.121.858.818**, en calidad de Gerente de la **AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM**, creada mediante Decreto de transformación No. 297 del quince (15) de septiembre de dos mil catorce (2014), nombrado mediante Decreto No. 045 del diez (10) de enero del 2024 y posesionado mediante acta 028 de fecha 10 de enero de 2024, facultado para contratar en nombre y representación de la **AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META**, de acuerdo al numeral 10 del artículo 11 del Decreto de transformación 297 de 2014, quien en adelante se denominará **AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META**, con identificación tributaria No. 900.220.547-5, por una parte y de otra parte; el **CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022**, identificado con Nit. 901.665.253-9 R.L **YECID MAURICIO REINA BRAVO**, mayor de edad, domiciliado y residente en Villavicencio; identificado con



ACTA MODIFICATORIA

120-GCO-FR-014-V01

09/09/2024

Cédula de Ciudadanía No. 86.059.190 de Villavicencio, quién en adelante se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido suscribir la presente **ACTA DE PRORROGA N° 5 CONTRATO DE OBRA 774 DE 2022**, con base en las siguientes consideraciones:

Que el día veintisiete (27) de diciembre de 2022, la Agencia para la Infraestructura del Meta suscribió el Contrato de Obra N° 774 de 2022, cuyo objeto es: **"MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE VIAS URBANAS EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JUAN DE ARAMA; EL CASTILLO; PUERTO LLERAS; PUERTO LOPEZ; RESTREPO, EL CALVARIO; CABUYARO; VISTA HERMOSA; PUERTO RICO; CUBARRAL; SAN JUANITO Y SAN CARLOS DE GUAROA EN EL DEPARTAMENTO DEL META"** Que el termino de ejecución inicial fue establecido por siete (07) meses, con fecha de inicio 14 de agosto de 2023 y fecha de terminación 13 de marzo de 2024, el valor del contrato fue la suma de **VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO NUEVE PESOS (\$27.816.678.109,00) M/CTE.**

1) Que el contrato de Obra N° 774 de 2022, presenta la siguiente cronología:

OBJETO CONTRATO:	MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE VÍAS URBANAS EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JUAN DE ARAMA; EL CASTILLO; PUERTO LLERAS; PUERTO LÓPEZ; RESTREPO, EL CALVARIO; CABUYARO; VISTA HERMOSA; PUERTO RICO; CUBARRAL; SAN JUANITO Y SAN CARLOS DE GUAROA EN EL DEPARTAMENTO DEL META.
FECHA DE INICIACIÓN:	14/08/2023
PLAZO INICIAL:	7 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	13/03/2024
PRORROGA No.1:	01/03/2024
PLAZO PRORROGA No.1:	5 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No.1:	13/08/2024
PRORROGA No.2:	19/04/2024
PLAZO PRORROGA No.2:	23 DÍAS
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No.2:	5/09/2024
PRORROGA No.3:	05/08/2024
PLAZO PRORROGA No.3:	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No.3:	05/11/2024
SUSPENSIÓN No. 1:	29/10/2024
TIEMPO DE SUSPENSIÓN:	2 MESES 1 DÍA
FECHA REINICIO SUSPENSIÓN No 1:	30/12/2024





ACTA MODIFICATORIA

120-GCO-FR-014-V01

09/09/2024

FECHA PRORROGA N° 4:	30/12/2024
PLAZO DE PRORROGA N° 4	5 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA N° 4	06/06/2025

3. Que el contrato de Obra 774 de 2022, tiene a cargo los proyectos que se describen a continuación:

PROYECTO:	20211301012240
OBJETO	MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS DESDE LA CALLE 9, 9A Y 10 ENTRE CRA 5 Y CRA 6A; CRA 5A ENTRE CALLE 9A Y 10, CRA 6 Y 6A ENTRE CALLE 9 Y 10 EN EL MUNICIPIO DE CABUYARO, META.
VALOR INICIAL	\$ 1.848.399.132,00
VALOR ACTUALIZADO	\$ 2.772.597.037,08
INICIO	Acta de inicio suscrita el día 14 de agosto de 2023 con una fecha de finalización inicial del 13 de diciembre de 2023
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	4 MESES
PRÓRROGA NO. 1	Suscrita el día 12 de diciembre de 2023 mediante acta de comité de obra, por un término de tres (03) meses a partir del 14 de diciembre de 2023 fijando como nueva fecha de terminación el día 13 de marzo de 2024.
PRORROGA NO. 2	Mediante Acto Administrativo firmado el día 01 de marzo de 2024, por un término de cinco (05) meses a partir del 14 de marzo de 2024 fijando como nueva fecha de terminación el día 13 de agosto de 2024
PRORROGA N° 3	Suscrita en fecha 05 de agosto de 2024, por un término de dos (02) meses, contados a partir del 14 de agosto de 2024 fijando como nueva fecha de terminación el día 13 de octubre de 2024.
SUSPENSIÓN N° 1	13/09/2024
PLAZO DE SUSPENSIÓN No. 1:	3 MESES
AMPLIACIÓN NO. 1 A LA SUSPENSIÓN NO. 1	29/10/2024 por un término de diecisiete (17) días
REINICIO N° 1:	30/12/2024
PRORROGA N° 4	30/12/2024
PLAZO PRORROGA N° 4:	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 4:	30/03/2025
PRORROGA N° 5	17/03/2025
PLAZO PRORROGA N° 5:	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 5:	30/05/2025
PRORROGA N° 6:	25/03/2025





AGENCIA PARA LA
INFRAESTRUCTURA
DEL META
NIT. 900220547-5

ACTA MODIFICATORIA

120-GCO-FR-014-V01

09/09/2024

PLAZO PRORROGA N° 6:	7 DIAS
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 6:	06/06/2025

PROYECTO	2021005500293
OBJETO	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS QUE CORRESPONDE A LA CARRERA 6 ENTRE CALLE 9 Y CALLE 11, CALLE 9 ENTRE CRA5 Y CRA 8, CARRERA 4 ENTRE CALLE 9 Y COMPLEJO GANADERO EN EL MUNICIPIO DE RESTREPO- META
VALOR INICIAL	\$ 1.742.434.377,00
VALOR ACTUALIZADO	\$ 2.613.647.085,37
INICIO	Acta de inicio suscrita el día 06 de septiembre de 2023 con una fecha de finalización inicial del 05 de marzo de 2024
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	6 MESES
PRÓRROGA NO. 1	Mediante Acta Administrativo firmada el día 01 de marzo de 2024, por lo cual se establece el acta de prórroga No. 1, por un término de cinco (05) meses a partir del 06 de marzo de 2024 fijando como nueva fecha de terminación el día 05 de agosto de 2024
SUSPENSIÓN NO. 1	Suscrita el día 19 de marzo de 2024 mediante acta de comité de obra, por un término de un (01) mes a partir del 19 de marzo de 2024 hasta el 18 de abril de 2024, con nueva fecha de reinicio el día 19 de abril de 2024 quedando cuatro (04) meses y diecisiete (17) días fijando como nueva fecha de terminación el día 05 de septiembre de 2024.
REINICIO NO. 1	Suscrita el 19 de marzo de 2024 con fecha de terminación el día 05 de septiembre de 2024.
PRORROGA NO. 2	Mediante Acta Administrativo firmada el día 05 de agosto de 2024, por un término de dos (2) meses a partir del 6 de agosto de 2024 fijando como nueva fecha de terminación el día 05 de noviembre de 2024.
SUSPENSIÓN No. 2:	29/10/2024
TIEMPO SUSPENSIÓN No. 2:	2 MESES Y 1 DIA
REINICIO No. 2:	30/12/2024
PRORROGA NO. 3:	30/12/2024
PLAZO PRORROGA No. 3:	4 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 3	06/05/2025
PRORROGA NO. 4:	25/03/2025
PLAZO PRORROGA No. 4:	1 MES
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA PRORROGA No. 4:	6/06/2025





ACTA MODIFICATORIA

120-GCO-FR-014-V01

09/09/2024

PROYECTO:	2021005500294
OBJETO	MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS EN LOS BARRIOS 9 DE ABRIL, GAITÁN, EL JARDÍN Y LA LAGUNA UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ- META.
VALOR INICIAL	\$ 2.103.209.070,00
VALOR ACTUALIZADO	\$ 3.154.799.889,39
INICIO	Acta de inicio suscrita el día 14 de agosto de 2023 con una fecha de finalización inicial del 13 de febrero de 2024
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	6 MESES
PRÓRROGA NO. 1	Suscrita el día 13 de febrero de 2024 mediante acta de comité de obra, por un término de un (01) mes a partir del 14 de febrero fijando como nueva fecha de terminación el día 13 de marzo de 2024
PRÓRROGA NO. 2	Mediante Acta Administrativo firmada el día 01 de marzo de 2024, por un término de cinco (05) meses a partir del 14 de marzo de 2024 fijando como nueva fecha de terminación el día 13 de agosto de 2024
PRORROGA NO. 3:	05/08/2024
PLAZO PRORROGA NO. 3:	2 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 3	13/10/2024
SUSPENSION No. 1	30/09/2024
PLAZO DE SUSPENSIÓN No. 1:	3 MESES
REINICIO N° 1:	30/12/2024
PRORROGA NO. 4:	30/12/2024
PLAZO PRORROGA NO. 4:	4 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 4	13/05/2025
PRORROGA NO. 5:	25/03/2025
PLAZO PRORROGA No. 5:	24 DIAS
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA PRORROGA No. 5:	6/06/2025

PROYECTO:	2021005500296
OBJETO	ADECUACIÓN DE VÍAS EN LOS BARRIOS EL CENTRO Y LA ESPERANZA UBICADOS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS, META.
VALOR INICIAL	\$ 3.334.819.348,00
VALOR ACTUALIZADO	\$ 5.002.220.519,63
INICIO	Acta de inicio suscrita el día 14 de agosto de 2023 con una fecha de finalización inicial del 13 de febrero de 2024





ACTA MODIFICATORIA

120-GCO-FR-014-V01

09/09/2024

PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	6 MESES
PRÓRROGA NO. 1	Suscrita el día 13 de febrero de 2024 mediante acta de comité de obra, por un término de un (01) mes a partir del 14 de febrero fijando como nueva fecha de terminación el día 13 de marzo de 2024.
PRORROGA N° 2	Mediante Acta Administrativo firmada el día 01 de marzo de 2024, por un término de cinco (05) meses a partir del 14 de marzo de 2024 fijando como nueva fecha de terminación el día 13 de agosto de 2024.
PRORROGA N° 3	05/08/2024
PLAZO PRORROGA NO. 3:	2 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 3	13/10/2024
SUSPENSION No. 1	13/09/2024
PLAZO DE SUSPENSIÓN No. 1:	3 MESES
AMPLIACIÓN No. 1 A LA SUSPENSIÓN No. 1:	29/10/2024 por termino de (17) días
REINICIO N° 1:	30/12/2024
PRORROGA NO. 4:	30/12/2024
PLAZO PRORROGA No. 4:	4 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 4	30/05/2025
PRORROGA N° 5:	25/03/2025
PLAZO PRORROGA NO. 5:	7 DIAS
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 5	06/06/2025

PROYECTO	2021005500297
OBJETO	MEJORAMIENTO DE VÍA URBANA QUE COMPRENDE LA CARRERA 9 ENTRE CALLE 3 Y 15 EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, META
VALOR INICIAL	\$ 3.880.775.000,00
VALOR ACTUALIZADO	\$ 3.880.775.000,00
INICIO	Acta de inicio suscrita el día 14 de agosto de 2023 con una fecha de finalización inicial del 13 de febrero de 2024
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	6 MESES
PRÓRROGA NO. 1	Suscrita el día 13 de febrero de 2024 mediante acta de comité de obra, por un término de un (01) mes a partir del 14 de febrero fijando como nueva fecha de terminación el día 13 de marzo de 2024
PRORROGA NO. 2	Mediante Acta Administrativo firmada el día 01 de marzo de 2024, por un término de cinco (05) meses a partir del 14 de marzo de 2024 fijando como nueva fecha de terminación el día 13 de agosto de 2024.
SUSPENSIÓN NO. 1	Suscrita el día 20 de marzo de 2024 mediante acta de comité de obra, por un término de tres (03) meses a partir del 20 de marzo de 2024 hasta el 19 de junio de 2024, con fecha de reinicio el día 20 de junio





ACTA MODIFICATORIA

120-GCO-FR-014-V01

09/09/2024

	de 2024 quedando cuatro (04) meses y veinticuatro (24) días fijando como nueva fecha de terminación el día 13 de noviembre de 2024
AMPLIACIÓN N° 1 SUSPENSIÓN N° 1	14/06/2024, por término de dos (02) meses
AMPLIACIÓN N° 2 SUSPENSIÓN N° 1	16/08/2024, por término de dos (02) meses
AMPLIACIÓN N° 3 SUSPENSIÓN N° 1	18/10/2024, por término de un (01) mes
AMPLIACIÓN NO. 4 SUSPENSIÓN NO. 1	29/10/2024, por término de un (1) mes y (10) días
AMPLIACION No. 5 SUSPENSIÓN No. 1:	30/12/2024, por término de tres (3) MESES
AMPLIACION No. 6 SUSPENSIÓN No. 1:	26/03/2025, por término de dos (2) meses y 7 días
FECHA POSIBLE REINICIO:	06/06/2025
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:	30/10/2025

PROYECTO	2021005500298
OBJETO	MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 22 ENTRE CRA 16B Y 17A, CALLE 21 ENTRE CRA 15 Y 17A, Y CALLE 19 ENTRE CRA 15 Y 17A EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE ARAMA, META
VALOR INICIAL	\$ 1.324.308.451,00
VALOR ACTUALIZADO	\$ 1.986.461.658,35
INICIO	Acta de inicio suscrita el día 06 de septiembre de 2023 con una fecha de finalización inicial del 05 de diciembre de 2023
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	3 MESES
PRÓRROGA NO. 1	Suscrita el día 04 de diciembre de 2023 mediante acta de comité de obra, por un término de tres (03) meses a partir del 06 de diciembre de 2023 fijando como nueva fecha de terminación el día 05 de marzo de 2024
PRORROGA NO. 2	Mediante Acta Administrativo firmada el día 01 de marzo de 2024, por lo cual se establece el acta de prórroga No. 2, por un término de cinco (05) meses a partir del 06 de marzo de 2024 fijando como nueva fecha de terminación el día 05 de agosto de 2024
PRORROGA NO. 3	05/08/2024
PLAZO PRORROGA NO. 3:	2 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 3:	05/10/2025
SUSPENSIÓN NO. 1	13/09/2024
PLAZO DE SUSPENSIÓN No. 1:	3 MESES





AGENCIA PARA LA
INFRAESTRUCTURA
DEL META
NIT. 900220547-5

ACTA MODIFICATORIA

120-GCO-FR-014-V01
09/09/2024

AMPLIACIÓN NO. 1	29/10/2024 por termino de (17) días
SUSPENSIÓN NO. 1	
REINICIO N° 1:	30/12/2024
PRORROGA No. 4:	30/12/2024
PLAZO PRORROGA No. 4:	2 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 4	22/03/2025
PRORROGA No. 5:	17/03/2025
PLAZO PRORROGA No. 5:	2 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 5:	22/05/2025
PRORROGA No. 6:	25/03/2025
PLAZO PRORROGA No. 6:	15 DIAS
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA PRORROGA No. 6:	6/06/2025

PROYECTO	2021005500299
Objeto	MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS DE LA CLL 6 ENTRE CRA 7 Y CRA 9, CLL 5 ENTRE CRA 7 Y CRA 4, CLL 4A ENTRE CRA 7 Y CRA 6, CLL 3 ENTRE LA CONCHA ACÚSTICA Y EL COLEGIO, CRA 7 ENTRE CLL 5 Y CLL 3 Y CRA 6 ENTRE CLL 4A Y CLL 3 DEL MUNICIPIO DE EL CALVARIO, META
VALOR INICIAL:	\$ 2.788.269.192,00
VALOR ACTUALIZADO	\$ 2.788.269.192,00
FECHA DE INICIO:	19/04/2024
PLAZO INICIAL:	4 MESES
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	18/08/2024
PRORROGA NO. 1:	05/08/2024
PLAZO PRORROGA NO. 1:	2 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA NO. 1:	18/10/2024
FECHA SUSPENSION No. 1:	30/09/2024
PLAZO SUSPENSION No. 1:	3 MESES
FECHA AMPLIACION No. 1 SUSPENSION No. 1:	30/12/2024
PLAZO AMPLIACION No. 1 SUSPENSION No. 1:	3 MESES
FECHA AMPLIACION No. 2 SUSPENSION No. 1:	26/03/2025
PLAZO AMPLIACION No. 2 SUSPENSION No. 1:	2 MESES Y 7 DIAS
FECHA POSIBLE REINICIO No. 1:	06/06/2025





AGENCIA PARA LA
INFRAESTRUCTURA
DEL META
NIT. 900220547-5

ACTA MODIFICATORIA

120-GCO-FR-014-V01

09/09/2024

FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:	25/06/2025
--------------------------------------	------------

PROYECTO	2021005500303
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 10 ENTRE CARRERAS 1 Y 5A, DEL MUNICIPIO DE PUERTO RICO EN EL DEPARTAMENTO DEL META
VALOR	\$ 2.294.420.578,00
VALOR ADICIONAL:	\$ 1.147.204.526,73
VALOR ACTUALIZADO:	\$ 3.441.625.104,73
FECHA DE INICIO:	06/09/2023
PLAZO INICIAL:	6 MESES
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	05/03/2024
PRORROGA No. 1:	01/03/2024
TIEMPO PRORROGA No. 1:	5 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 1:	05/08/2024
PRORROGA No. 2:	05/08/2024
TIEMPO PRORROGA No. 2:	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 2:	05/10/2024
SUSPENSION No. 1:	30/09/2024
PLAZO SUSPENSION No. 1:	3 MESES
REINICIO No. 1:	30/12/2024
PRORROGA No. 3:	30/12/2024
PLAZO PRORROGA No. 3:	4 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 3:	05/05/2025
PRORROGA No. 4:	25/03/2025
PLAZO PRORROGA No. 4:	1 MES Y 1 DIA
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:	06/06/2025

PROYECTO	2021005500304
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 5 ENTRE CARRERAS 17 Y 18 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE GUAROA EN EL DEPARTAMENTO DEL META
VALOR INICIAL:	\$ 684.072.727,00





AGENCIA PARA LA
INFRAESTRUCTURA
DEL META
NIT. 900220547-5

ACTA MODIFICATORIA

120-GCO-FR-014-V01
09/09/2024

VALOR ACTUALIZADO:	\$ 1.026.101.330,91
FECHA DE INICIO:	06/09/2023
PLAZO INICIAL:	3 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	05/12/2023
PRORROGA No. 1:	04/12/2023
PLAZO PRORROGA No. 1:	3 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 1:	05/03/2024
PRORROGA No. 2:	01/03/2024
PLAZO PRORROGA No. 2:	5 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 2:	05/08/2024
PRORROGA No. 3:	05/08/2024
PLAZO PRORROGA No. 3:	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 3:	05/10/2024
SUSPENSION No. 1:	30/09/2024
PLAZO SUSPENSION No. 1:	3 MESES
REINICIO No. 1:	30/12/2024
PRORROGA No. 4:	30/12/2024
PLAZO PRORROGA No. 4:	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 4:	05/03/2025
PRORROGA No. 5:	04/03/2025
PLAZO PRORROGA No. 5:	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 5:	05/05/2025
PRORROGA No. 6:	25/03/2025
PLAZO PRORROGA No. 6:	1 MES Y 1 DIA
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 6:	6/06/2025
SUSPENSION No. 2:	30/05/2025
PLAZO SUSPENSION No. 2:	1 MES
FECHA POSIBLE REINICIO No. 2:	30/06/2025
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:	06/07/2025

PROYECTO

2021005500308





ACTA MODIFICATORIA

120-GCO-FR-014-V01
09/09/2024

OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VÍAS EN LOS BARRIOS SANTANDER Y CENTRO UBICADOS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL CASTILLO- META
VALOR INICIAL:	\$ 2.226.873.407,00
VALOR ACTUALIZADO:	\$ 3.340.308.404,73
FECHA DE INICIO:	06/09/2023
PLAZO INICIAL:	6 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	05/03/2024
PRORROGA No. 1:	01/03/2024
PLAZO PRORROGA No. 1:	5 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 1:	05/08/2024
PRORROGA No. 2:	05/08/2024
PLAZO PRORROGA No. 2:	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 2:	05/10/2024
SUSPENSION No. 1	13/09/2024
PLAZO DE SUSPENSIÓN No. 1:	3 MESES
AMPLIACIÓN N°1 A LA SUSPENSIÓN N° 1:	29/10/2024
PLAZO DE AMPLIACIÓN N°1 A LA SUSPENSIÓN N°1:	17 DIAS
REINICIO N° 1:	30/12/2024
PRORROGA No. 3:	30/12/2024
PLAZO PRORROGA No. 3:	4 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 3:	22/05/2025
PRORROGA No. 4:	25/03/2025
PLAZO PRORROGA No. 4:	15 DIAS
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA PRORROGA No. 4:	6/06/2025

PROYECTO	2021005500302
OBJETO PROYECTO:	"MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CARRERA 7, ENTRE CALLES 10 Y 8, CALLE 8 ENTRE CARRERAS 6 Y 9, CALLE 9 ENTRE CARRERAS 6 Y 9 Y CARRERA 8 ENTRE CALLES 8 Y 10, UBICADAS EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE CUBARRAL DEPARTAMENTO DEL META"
VALOR INICIAL:	\$ 3.002.005.616,00
VALOR ADICIONAL:	\$ 1.500.995.373,97
VALOR ACTUALIZADO:	\$ 4.503.000.989,97





ACTA MODIFICATORIA

120-GCO-FR-014-V01
09/09/2024

FECHA DE INICIO:	06/09/2023
PLAZO INICIAL:	6 MESES
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	05/03/2024
PRORROGA No. 1:	01/03/2024
PLAZO PRORROGA No. 1	5 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 1	05/08/2024
PRORROGA No. 2:	05/08/2024
PLAZO PRORROGA No. 2	2 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 2	05/10/2024
SUSPENSION No. 1:	30/09/2024
PLAZO SUSPENSION No. 1:	3 MESES
REINICIO No. 1:	30/12/2024
PRORROGA No. 3:	30/12/2024
PLAZO PRORROGA No. 3	4 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 3	05/05/2025
PRORROGA No. 4:	25/03/2025
PLAZO PRORROGA No. 4:	1 MES Y 1 DIA
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA PRORROGA No. 4:	6/06/2025

PROYECTO	2021005500309
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 9 ENTRE CARRERA 2 Y 3, CARRERA 2 ENTRE CALLE 5 Y 7, CARRERA 2 ENTRE CALLE 8 Y 9, CARRERA 3 ENTRE CALLE 3 Y 6, CARRERA 3 ENTRE CALLE 3 Y 6 DEL MUNICIPIO DE SAN JUANITO EN EL DEPARTAMENTO DEL META.
VALOR:	\$ 2.587.091.211,00
FECHA DE INICIO:	14/08/2023
PLAZO INICIAL:	7 MESES
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	13/03/2024
PRORROGA NO. 1:	01/03/2024
PLAZO PRORROGA NO. 1:	5 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA NO. 1:	13/08/2024
PRORROGA NO. 2:	05/08/2024
PLAZO PRORROGA NO. 2:	2 MESES





ACTA MODIFICATORIA

120-GCO-FR-014-V01
09/09/2024

FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 2:	13/10/2024
FECHA SUSPENSION No. 1:	30/09/2024
PLAZO SUSPENSION No. 1:	3 MESES
FECHA AMPLIACION No. 1 SUSPENSION No. 1:	30/12/2024
PLAZO AMPLIACION No. 1 SUSPENSION No. 1:	3 MESES
FECHA AMPLIACION No. 2 SUSPENSION No. 1:	26/03/2025
PLAZO AMPLIACION No. 2 SUSPENSION No. 1:	2 MESES Y 7 DIAS
FECHA POSIBLE REINICIO No. 1:	06/06/2025
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:	20/06/2025

4) Que según consta en el acta de comité suscrita el día 05 de junio de 2025, por: **YECID MAURICIO REINA BRAVO R.L** CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022, **DAVID LEONARDO RODRÍGUEZ BERMÚDEZ R.L** CONSORCIO INTERVIAL META y **GINA TATIANA ELAICA NIETO**, Directora Operativa de Ejecución, Seguimiento y Control de Proyectos AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META, en donde se manifestaron los argumentos técnicos que sustentan la solicitud de **ACTA DE PRORROGA N° 5 AL CONTRATO DE OBRA N° 774 DE 2022**, acta que consta de treinta y ocho (38) folios y que hace parte integral del presente documento; argumentos que en síntesis se relacionan a continuación:

"DESARROLLO DEL COMITÉ

Las condiciones contractuales del contrato de obra No. 774 de 2022 son:

VALOR INICIAL:	\$27.816.678.109,00
VALOR ADICIONAL:	\$ 9.280.219.314,16
VALOR ACTUALIZADO:	\$37.096.897.423,16
FECHA DE INICIACIÓN:	14/08/2023
PLAZO INICIAL:	7 MESES
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	13/03/2024
FECHA PRORROGA No.1:	01/03/2024
PLAZO PRORROGA No.1:	5 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA N° 1:	13/08/2024
FECHA PRORROGA No. 2:	19/04/2024
PLAZO PRORROGA No. 2:	23 DIAS
FECHA DE TERMINACION PRORROGA N° 2:	05/09/2024
FECHA PRORROGA No. 3:	05/08/2024





ACTA MODIFICATORIA

120-GCO-FR-014-V01
09/09/2024

PLAZO PRORROGA No. 3:	2 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA N° 3:	05/11/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 1:	29/10/2024
TIEMPO DE SUSPENSIÓN N° 1:	2 MESES Y 1 DÍA
FECHA DE REINICIO N° 1:	30/12/2024
FECHA PRORROGA N° 4:	30/12/2024
PLAZO PRORROGA N° 4:	5 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:	06/06/2025
19 meses	23 días

El cual contiene la ejecución de los siguientes proyectos:

- **20211301012240**

OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS DESDE LA CALLE 9, 9A Y 10 ENTRE CRA 5 Y CRA 6A; CRA 5A ENTRE CALLE 9A Y 10, CRA 6 Y 6A ENTRE CALLE 9 Y 10 EN EL MUNICIPIO DE CABUYARO, META.
VALOR INICIAL:	\$ 1.848.399.132,00
VALOR ADICIONAL:	\$ 924.197.905,08
VALOR ACTUALIZADO:	\$ 2.772.597.037,08
FECHA DE INICIO:	14/08/2023
PLAZO INICIAL:	4 MESES
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	13/12/2023
PRORROGA NO. 1:	12/12/2023
PLAZO PRORROGA NO. 1	3 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 1	13/03/2024
PRORROGA NO. 2:	01/03/2024
PLAZO PRORROGA NO. 2:	5 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 2	13/08/2024
PRORROGA No. 3:	05/08/2024
PLAZO PRORROGA No. 3:	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 3:	13/10/2024
SUSPENSIÓN No. 1:	13/09/2024
PLAZO DE SUSPENSIÓN No. 1:	3 MESES
AMPLIACIÓN N°1 A LA SUSPENSIÓN N° 1:	29/10/2024
PLAZO DE AMPLIACIÓN N°1 A LA SUSPENSIÓN N°1:	17 DÍAS
REINICIO N° 1:	30/12/2024
PRORROGA N° 4	30/12/2024
PLAZO PRORROGA N° 4:	2 MESES





ACTA MODIFICATORIA

120-GCO-FR-014-V01
09/09/2024

FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 4:	30/03/2025
PRORROGA N° 5	17/03/2025
PLAZO PRORROGA N° 5:	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 5:	30/05/2025
PRORROGA N° 6	25/03/2025
PLAZO PRORROGA No. 6:	7 DIAS
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA PRORROGA No. 6:	6/06/2025
18 Meses	7 Días

• **2021005500296**

OBJETO:	ADECUACIÓN DE VÍAS EN LOS BARRIOS EL CENTRO Y LA ESPERANZA UBICADOS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS, META.
VALOR INICIAL:	\$ 3.334.819.348,00
VALOR ADICIONAL:	\$ 1.667.401.171,63
VALOR ACTUALIZADO:	\$ 5.002.220.519,63
FECHA DE INICIO:	14/08/2023
PLAZO INICIAL:	6 MESES
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	13/02/2024
PRORROGA NO. 1:	13/02/2024
PLAZO PRORROGA NO. 1	1 MES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA NO. 1	13/03/2024
PRORROGA NO. 2:	01/03/2024
PLAZO PRORROGA NO. 2:	5 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 2	13/08/2024
PRORROGA NO. 3:	05/08/2024
PLAZO PRORROGA NO. 3:	2 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 3	13/10/2024
SUSPENSION No. 1	13/09/2024
PLAZO DE SUSPENSIÓN No. 1:	3 MESES
AMPLIACIÓN N°1 A LA SUSPENSIÓN N° 1:	29/10/2024
PLAZO DE AMPLIACIÓN N°1 A LA SUSPENSIÓN N°1:	17 DIAS
REINICIO N° 1:	30/12/2024
PRORROGA NO. 4:	30/12/2024
PLAZO PRORROGA NO. 4:	4 MESES





ACTA MODIFICATORIA

120-GCO-FR-014-V01
09/09/2024

FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 4	30/05/2025
PRORROGA NO. 5:	25/03/2025
PLAZO PPRORROGA No. 5:	7 DIAS
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA PRORROGA No. 5:	6/06/2025
18 Meses	7 Días

• **2021005500294**

OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS EN LOS BARRIOS 9 DE ABRIL, GAITÁN, EL JARDÍN Y LA LAGUNA UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ-META.
VALOR INICIAL:	\$ 2.103.209.070,00
VALOR ADICIONAL:	\$ 1.051.590.819,39
VALOR ACTUALIZADO:	\$ 3.154.799.889,39
FECHA DE INICIO:	14/08/2023
PLAZO INICIAL:	6 MESES
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	13/02/2024
FECHA PRORROGA NO. 1:	13/02/2024
PRORROGA NO. 1	1 MES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA NO. 1:	13/03/2024
PRORROGA NO. 2:	01/03/2024
PLAZO PRORROGA NO. 2:	5 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 2	13/08/2024
PRORROGA NO. 3:	05/08/2024
PLAZO PRORROGA NO. 3:	2 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 3	13/10/2024
SUSPENSION No. 1	30/09/2024
PLAZO DE SUSPENSIÓN No. 1:	3 MESES
REINICIO N° 1:	30/12/2024
PRORROGA NO. 4:	30/12/2024
PLAZO PRORROGA NO. 4:	4 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 4	13/05/2025
PRORROGA NO. 5:	25/03/2025
PLAZO PRORROGA No. 5:	24 DIAS
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA PRORROGA No. 5:	6/06/2025
18 Meses	24 Días





ACTA MODIFICATORIA

120-GCO-FR-014-V01

09/09/2024

• **2021005500293**

OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS QUE CORRESPONDE A LA CARRERA 6 ENTRE CALLE 9 Y CALLE 8, CARRERA 4 ENTRE CALLE 9 Y COMPLEJO GANADERO EN EL MUNICIPIO DE RESTREPO – META.
VALOR INICIAL:	\$ 1.742.434.377,00
VALOR ADICIONAL:	\$ 871.212.708,37
VALOR ACTUALIZADO:	\$ 2.613.647.085,37
FECHA DE INICIO:	06/09/2023
PLAZO INICIAL:	6 MESES
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	05/03/2024
PRORROGA No. 1:	01/03/2024
TIEMPO PRORROGA No. 1:	5 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 1:	05/08/2024
SUSPENSIÓN No. 1:	19/03/2024
TIEMPO SUSPENSIÓN No. 1:	1 MES
REINICIO No. 1:	19/04/2024
FECHA DE TERMINACIÓN REINICIO No. 1:	05/09/2024
PRORROGA NO. 2:	05/08/2024
PLAZO PRORROGA NO. 2:	2 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 2	05/11/2024
SUSPENSIÓN No. 2:	29/10/2024
TIEMPO SUSPENSIÓN No. 2:	2 MESES Y 1 DIA
REINICIO No. 2:	30/12/2024
PRORROGA NO. 3:	30/12/2024
PLAZO PRORROGA No. 3:	4 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 3	06/05/2025
PRORROGA NO. 4:	25/03/2025
PLAZO PRORROGA No. 4:	1 MES
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA PRORROGA No. 4:	6/06/2025
18 Meses	0 Días

• **2021005500298**

OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 22 ENTRE CRA 16B Y 17A,
---------	---





ACTA MODIFICATORIA

120-GCO-FR-014-V01
09/09/2024

	CALLE 21 ENTRE CRA 15 Y 17A, Y CALLE 19 ENTRE CRA 15 Y 17A EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE ARAMA, META
VALOR INICIAL:	\$ 1.324.308.451,00
VALOR ADICIONAL:	\$ 662.153.207,35
VALOR ACTUALIZADO:	\$ 1.986.461.658,35
FECHA DE INICIO:	06/09/2023
PLAZO INICIAL:	3 MESES
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	05/12/2023
PRORROGA NO. 1:	04/12/2023
PLAZO PRORROGA No. 1	3 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA NO. 1:	05/03/2024
PRORROGA NO. 2:	01/03/2024
PLAZO PRORROGA NO. 2:	5 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA NO. 2:	05/08/2024
PRORROGA No. 3:	05/08/2024
PLAZO PRORROGA No. 3:	2 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 3	05/10/2024
SUSPENSION No. 1	13/09/2024
PLAZO DE SUSPENSIÓN No. 1:	3 MESES
AMPLIACIÓN N°1 A LA SUSPENSIÓN N° 1:	29/10/2024
PLAZO DE AMPLIACIÓN N°1 A LA SUSPENSIÓN N°1:	17 DIAS
REINICIO N° 1:	30/12/2024
PRORROGA No. 4:	30/12/2024
PLAZO PRORROGA No. 4:	2 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 4	22/03/2025
PRORROGA No. 5:	17/03/2025
PLAZO PRORROGA No. 5:	2 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 5:	22/05/2025
PRORROGA No. 6:	25/03/2025
PLAZO PRORROGA No. 6:	15 DIAS
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA PRORROGA No. 6:	6/06/2025
17 Meses	15 Días

- **2021005500302**





ACTA MODIFICATORIA

120-GCO-FR-014-V01

09/09/2024

OBJETO:	"MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CARRERA 7, ENTRE CALLES 10 Y 8, CALLE 8 ENTRE CARRERAS 6 Y 9, CALLE 9 ENTRE CARRERAS 6 Y 9 Y CARRERA 8 ENTRE CALLES 8 Y 10, UBICADAS EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE CUBARRAL DEPARTAMENTO DEL META"
VALOR INICIAL:	\$ 3.002.005.616,00
VALOR ADICIONAL:	\$ 1.500.995.373,97
VALOR ACTUALIZADO:	\$ 4.503.000.989,97
FECHA DE INICIO:	06/09/2023
PLAZO INICIAL:	6 MESES
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	05/03/2024
PRORROGA No. 1:	01/03/2024
PLAZO PRORROGA No. 1	5 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 1	05/08/2024
PRORROGA No. 2:	05/08/2024
PLAZO PRORROGA No. 2	2 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 2	05/10/2024
SUSPENSION No. 1:	30/09/2024
PLAZO SUSPENSION No. 1:	3 MESES
REINICIO No. 1:	30/12/2024
PRORROGA No. 3:	30/12/2024
PLAZO PRORROGA No. 3	4 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 3	05/05/2025
PRORROGA No. 4:	25/03/2025
PLAZO PRORROGA No. 4:	1 MES Y 1 DIA
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA PRORROGA No. 4:	6/06/2025
18 Meses	1 Día

• **2021005500308**

OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VÍAS EN LOS BARRIOS SANTANDER Y CENTRO UBICADOS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL CASTILLO- META
VALOR INICIAL:	\$ 2.226.873.407,00
VALOR ADICIONAL:	\$ 1.113.434.997,73
VALOR ACTUALIZADO:	\$ 3.340.308.404,73
FECHA DE INICIO:	06/09/2023
PLAZO INICIAL:	6 MESES
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	05/03/2024





ACTA MODIFICATORIA

120-GCO-FR-014-V01

09/09/2024

PRORROGA No. 1:	01/03/2024
PLAZO PRORROGA No. 1:	5 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 1:	05/08/2024
PRORROGA No. 2:	05/08/2024
PLAZO PRORROGA No. 2:	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 2:	05/10/2024
SUSPENSION No. 1	13/09/2024
PLAZO DE SUSPENSIÓN No. 1:	3 MESES
AMPLIACIÓN N°1 A LA SUSPENSIÓN N° 1:	29/10/2024
PLAZO DE AMPLIACIÓN N°1 A LA SUSPENSIÓN N°1:	17 DIAS
REINICIO N° 1:	30/12/2024
PRORROGA No. 3:	30/12/2024
PLAZO PRORROGA No. 3:	4 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 3:	22/05/2025
PRORROGA No. 4:	25/03/2025
PLAZO PRORROGA No. 4:	15 DIAS
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA PRORROGA No. 4:	6/06/2025
17 Meses	15 Días

- **2021005500303**

OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 10 ENTRE CARRERAS 1 Y 5A, DEL MUNICIPIO DE PUERTO RICO EN EL DEPARTAMENTO DEL META
VALOR INICIAL:	\$ 2.294.420.578,00
VALOR ADICIONAL:	\$ 1.147.204.526,73
VALOR ACTUALIZADO:	\$ 3.441.625.104,73
FECHA DE INICIO:	06/09/2023
PLAZO INICIAL:	6 MESES
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	05/03/2024
PRORROGA No. 1:	01/03/2024
TIEMPO PRORROGA No. 1:	5 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 1:	05/08/2024





ACTA MODIFICATORIA

120-GCO-FR-014-V01
09/09/2024

PRORROGA No. 2:	05/08/2024
TIEMPO PRORROGA No. 2:	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 2:	05/10/2024
SUSPENSION No. 1:	30/09/2024
PLAZO SUSPENSION No. 1:	3 MESES
REINICIO No. 1:	30/12/2024
PRORROGA No. 3:	30/12/2024
PLAZO PRORROGA No. 3:	4 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 3:	05/05/2025
PRORROGA No. 4:	25/03/2025
PLAZO PRORROGA No. 4:	1 MES Y 1 DIA
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA PRORROGA No. 4:	6/06/2025
18 Meses	1 Día

- **2021005500304**

OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 5 ENTRE CARRERAS 17 Y 18 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE GUAROA EN EL DEPARTAMENTO DEL META
VALOR INICIAL:	\$ 684.072.727,00
VALOR ADICIONAL:	\$ 342.028.603,91
VALOR ACTUALIZADO:	\$ 1.026.101.330,91
FECHA DE INICIO:	06/09/2023
PLAZO INICIAL:	3 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	05/12/2023
PRORROGA No. 1:	04/12/2023
PLAZO PRORROGA No. 1:	3 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 1:	05/03/2024
PRORROGA No. 2:	01/03/2024
PLAZO PRORROGA No. 2:	5 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 2:	05/08/2024
PRORROGA No. 3:	05/08/2024
PLAZO PRORROGA No. 3:	2 MESES





ACTA MODIFICATORIA

120-GCO-FR-014-V01
09/09/2024

FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 3:	05/10/2024
SUSPENSION No. 1:	30/09/2024
PLAZO SUSPENSION No. 1:	3 MESES
REINICIO No. 1:	30/12/2024
PRORROGA No. 4:	30/12/2024
PLAZO PRORROGA No. 4:	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 4:	05/03/2025
PRORROGA No. 5:	04/03/2025
PLAZO PRORROGA No. 5:	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 5:	05/05/2025
PRORROGA No. 6:	25/03/2025
PLAZO PRORROGA No. 6:	1 MES Y 1 DIA
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 6:	6/06/2025
SUSPENSION No. 2:	30/05/2025
PLAZO SUSPENSION No. 2:	1 MES
FECHA POSIBLE REINICIO No. 2:	30/06/2025
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:	06/07/2025
18 Meses	1 Día

- **2021005500297**

OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VÍA URBANA QUE COMPRENDE LA CARRERA 9 ENTRE CALLE 3 Y 15 EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, META
VALOR:	\$ 3.880.775.000,00
FECHA DE INICIO:	14/08/2023
PLAZO INICIAL:	6 MESES
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	13/02/2024
FECHA PRORROGA No. 1:	13/02/2024
PLAZO PRORROGA No. 1	1 MES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 1:	13/03/2024
FECHA PRORROGA No. 2:	01/03/2024
PLAZO PRORROGA No. 2:	5 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 2:	13/08/2024
FECHA SUSPENSION No. 1:	20/03/2024





ACTA MODIFICATORIA

120-GCO-FR-014-V01
09/09/2024

PLAZO SUSPENSION No. 1:	3 MESES
FECHA AMPLIACION No. 1 SUSPENSION No. 1:	14/06/2024
PLAZO AMPLIACION No. 1 SUSPENSION No. 1:	2 MESES
FECHA AMPLIACION No. 2 SUSPENSION No. 1:	16/08/2024
PLAZO AMPLIACION No. 2 SUSPENSION No. 1:	2 MESES
FECHA AMPLIACION No. 3 SUSPENSION No. 1:	18/10/2024
PLAZO AMPLIACION No. 3 SUSPENSION No. 1:	1 MES
FECHA AMPLIACION No. 4 SUSPENSION No. 1:	29/10/2024
PLAZO AMPLIACION No. 4 SUSPENSION No. 1:	1 MES Y 10 DIAS
FECHA AMPLIACION No. 5 SUSPENSION No. 1:	30/12/2024
PLAZO AMPLIACION No. 5 SUSPENSION No. 1:	3 MESES
FECHA AMPLIACION No. 6 SUSPENSION No. 1:	26/03/2025
PLAZO AMPLIACION No. 6 SUSPENSION No. 1:	2 MESES Y 7 DIAS
FECHA POSIBLE REINICIO No. 1:	06/06/2025
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:	30/10/2025
12 Meses	0 Días

• **2021005500309**

OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 9 ENTRE CARRERA 2 Y 3, CARRERA 2 ENTRE CALLE 5 Y 7, CARRERA 2 ENTRE CALLE 8 Y 9, CARRERA 3 ENTRE CALLE 3 Y 6, CARRERA 3 ENTRE CALLE 3 Y 6 DEL MUNICIPIO DE SAN JUANITO EN EL DEPARTAMENTO DEL META.
VALOR:	\$ 2.587.091.211,00
FECHA DE INICIO:	14/08/2023
PLAZO INICIAL:	7 MESES
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	13/03/2024
PRORROGA NO. 1:	01/03/2024
PLAZO PRORROGA NO. 1:	5 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA NO. 1:	13/08/2024
PRORROGA NO. 2:	05/08/2024
PLAZO PRORROGA NO. 2:	2 MESES





ACTA MODIFICATORIA

120-GCO-FR-014-V01
09/09/2024

FECHA DE TERMINACION PRORROGA NO. 2:	13/10/2024
FECHA SUSPENSION No. 1:	30/09/2024
PLAZO SUSPENSION No. 1:	3 MESES
FECHA AMPLIACION No. 1 SUSPENSION No. 1:	30/12/2024
PLAZO AMPLIACION No. 1 SUSPENSION No. 1:	3 MESES
FECHA AMPLIACION No. 2 SUSPENSION No. 1:	26/03/2025
PLAZO AMPLIACION No. 2 SUSPENSION No. 1:	2 MESES Y 7 DIAS
FECHA POSIBLE REINICIO No. 1:	06/06/2025
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:	20/06/2025
14 meses	0 días

• **2021005500299**

OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS DE LA CLL 6 ENTRE CRA 7 Y CRA 9, CLL 5 ENTRE CRA 7 Y CRA 4, CLL 4A ENTRE CRA 7 Y CRA 6, CLL 3 ENTRE LA CONCHA ACÚSTICA Y EL COLEGIO, CRA 7 ENTRE CLL 5 Y CLL 3 Y CRA 6 ENTRE CLL 4A Y CLL 3 DEL MUNICIPIO DE EL CALVARIO, META
VALOR:	\$ 2.788.269.192,00
FECHA DE INICIO:	19/04/2024
PLAZO INICIAL:	4 MESES
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	18/08/2024
PRORROGA NO. 1:	05/08/2024
PLAZO PRORROGA NO. 1:	2 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA NO. 1:	18/10/2024
FECHA SUSPENSION No. 1:	30/09/2024
PLAZO SUSPENSION No. 1:	3 MESES
FECHA AMPLIACION No. 1 SUSPENSION No. 1:	30/12/2024
PLAZO AMPLIACION No. 1 SUSPENSION No. 1:	3 MESES
FECHA AMPLIACION No. 2 SUSPENSION No. 1:	26/03/2025
PLAZO AMPLIACION No. 2 SUSPENSION No. 1:	2 MESES Y 7 DIAS
FECHA POSIBLE REINICIO No. 1:	06/06/2025
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:	25/06/2025
6 meses	0 días





JUSTIFICACION - PRORROGA

El contratista de obra solicita prorroga a cada uno de los siguientes proyectos que forman parte del contrato de obra No. 774 de 2022 de acuerdo a los siguientes inconvenientes y problemas que se han generado y han ocasionado atrasos en la ejecución:

- **PROYECTO: BPIN. 20211301012240**

“MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS DESDE LA CALLE 9, 9A Y 10 ENTRE CRA 5 Y CRA 6A; CRA 5A ENTRE CALLE 9A Y 10, CRA 6 Y 6A ENTRE CALLE 9 Y 10 EN EL MUNICIPIO DE CABUYARO, META.”

Debido a las fuertes lluvias presentadas durante los meses transcurridos en el presente año, las cuales han generado crecientes y desbordamientos de los ríos del departamento del Meta, se han presentado inundaciones en los municipios aledaños, como es el caso del municipio de Cabuyaro, afectando a cientos de personas de la zona.

Ante esta situación, por medio de la **circular No. 016 del 14 de Marzo de 2025** de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres - UNGRD, se establecieron los lineamientos para la preparación y el alistamiento ante la primera temporada de lluvias 2025 en diversas zonas del país, con probables condiciones del fenómeno de la Niña, esto de acuerdo a la Predicción Climática No. 361 del IDEAM para el trimestre marzo-mayo 2025, la cual reveló que se presentarían fuertes lluvias, por lo que se realizaron llamados de alerta a los habitantes de las zonas aledañas a los ríos y en áreas de laderas de montaña, para que estuvieran atentos a posibles deslizamientos o crecientes que se pudieran registrar.

Ahora bien, la Gobernación del Meta mediante el **decreto No. 078 de 2025 del 21 de Marzo de 2025**, declaró la situación de calamidad pública, por variabilidad climática en el departamento, el cual incluye los diferentes fenómenos (crecientes súbitas, movimientos en masa, avenidas torrenciales, vendavales, tormentas eléctricas, niebla, lluvias, inundaciones, erosión fluvial e incendios forestales) que puedan afectar los municipios del Meta; es así que, de los 29 municipios del departamento, 23 se inundaron y 16 se decretaron en alerta máxima, por lo cual, la administración ha desplegado maquinaria de la Gobernación, centrándose en los puntos críticos para mitigar las afectaciones a las familias de dichos municipios.

Parte de las soluciones de contención y mitigación incluyen la construcción de jarillones, reconfiguración de bordes y descolmatación de cause, medidas que son destinadas para el control del flujo del agua y reducción de los riesgos para la población vulnerable.

De igual forma, el municipio de Cabuyaro – Meta, mediante **decreto No. 023 del 05 de Mayo de 2025**, declaró situación de calamidad pública para el municipio, con el objetivo de tomar de manera oportuna acciones de prevención, en fase de respuesta, estabilización y recuperación de zonas afectadas, adelantando intervenciones de atención a los puntos críticos.





Por todo lo dicho anteriormente, las altas precipitaciones han afectado la ejecución de actividades tales como excavación mecánica para el respectivo cajeo de vías en intervención, extendido y compactación de material granular correspondiente a SUB BASE, afectando directamente los rendimientos de obra y la adquisición de material granular requerido para el proyecto, los cuales son necesarios e indispensables para la ejecución de acuerdo con los procesos constructivos según lo estipulado en la norma INVIAS Art. 320, por consiguiente, se generan atrasos considerables; razón por la cual, es necesario prorrogar el plazo de ejecución, con el fin de poder culminar las actividades faltantes.

• **PROYECTO: BPIN. 2021005500296**

"ADECUACIÓN DE VÍAS EN LOS BARRIOS EL CENTRO Y LA ESPERANZA, UBICADOS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS, META."

Debido a las fuertes lluvias presentadas durante los meses transcurridos en el presente año, las cuales han generado crecientes y desbordamientos de los ríos del departamento del Meta, se han presentado inundaciones en los municipios aledaños, como es el caso del municipio de Puerto Lleras, afectando a cientos de personas de la zona.

Ante esta situación, por medio de la **circular No. 016 del 14 de Marzo de 2025** de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres - UNGRD, se establecieron los lineamientos para la preparación y el alistamiento ante la primera temporada de lluvias 2025 en diversas zonas del país, con probables condiciones del fenómeno de la Niña, esto de acuerdo a la Predicción Climática No. 361 del IDEAM para el trimestre marzo-mayo 2025, la cual reveló que se presentarían fuertes lluvias, por lo que se realizaron llamados de alerta a los habitantes de las zonas aledañas a los ríos y en áreas de laderas de montaña, para que estuvieran atentos a posibles deslizamientos o crecientes que se pudieran registrar.

Ahora bien, la Gobernación del Meta mediante el **decreto No. 078 de 2025 del 21 de Marzo de 2025**, declaró la situación de calamidad pública, por variabilidad climática en el departamento, el cual incluye los diferentes fenómenos (crecientes súbitas, movimientos en masa, avenidas torrenciales, vendavales, tormentas eléctricas, niebla, lluvias, inundaciones, erosión fluvial e incendios forestales) que puedan afectar los municipios del Meta; es así que, de los 29 municipios del departamento, 23 se inundaron y 16 se decretaron en alerta máxima, por lo cual, la administración ha desplegado maquinaria de la Gobernación, centrándose en los puntos críticos para mitigar las afectaciones a las familias de dichos municipios.

Parte de las soluciones de contención y mitigación incluyen la construcción de jarillones, reconformación de bordes y descolmatación de cause, medidas que son destinadas para el control del flujo del agua y reducción de los riesgos para la población vulnerable.

De igual forma, el municipio de Puerto Lleras – Meta, mediante **decreto administrativo No. 012 del 06 de Mayo de 2025**, declaró situación de calamidad pública por variabilidad climática para el municipio, con el objetivo de realizar las acciones administrativas y contractuales necesarias para la atención inmediata de la emergencia y de los daños causados durante la ola invernal especialmente durante los días 4 y 5 de mayo de 2025, de





igual forma, mitigar los daños causados por el fenómeno natural, tomando las medidas de rehabilitación y reconstrucción de las zonas afectadas.

Por todo lo dicho anteriormente, las altas precipitaciones han afectado la ejecución de actividades tales como excavación manual, extendido y compactación de material granular correspondiente a SUB BASE, afectando directamente los rendimientos de obra y la adquisición de material granular requerido para el proyecto, los cuales son necesarios e indispensables para la ejecución de acuerdo a los procesos constructivos, según lo estipulado en la norma INVIAS Art. 320, por consiguiente, genera atrasos considerables; motivo por el cual, es necesario prorrogar el plazo de ejecución, con el fin de poder culminar las actividades faltantes.

• **PROYECTO: BPIN. 2021005500294**

"MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS EN LOS BARRIOS 9 DE ABRIL, GAITÁN, EL JARDÍN Y LA LAGUNA UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ- META."

Debido a las fuertes lluvias presentadas durante los meses transcurridos en el presente año, las cuales han generado crecientes y desbordamientos de los ríos del departamento del Meta, se han presentado afectaciones en el municipio de Puerto López.

Ante esta situación, por medio de la **circular No. 016 del 14 de Marzo de 2025** de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres - UNGRD, se establecieron los lineamientos para la preparación y el alistamiento ante la primera temporada de lluvias 2025 en diversas zonas del país, con probables condiciones del fenómeno de la Niña, esto de acuerdo a la Predicción Climática No. 361 del IDEAM para el trimestre marzo-mayo 2025, la cual reveló que se presentarían fuertes lluvias, por lo que se realizaron llamados de alerta a los habitantes de las zonas aledañas a los ríos y en áreas de laderas de montaña, para que estuvieran atentos a posibles deslizamientos o crecientes que se pudieran registrar.

Ahora bien, la Gobernación del Meta mediante el **decreto No. 078 de 2025 del 21 de Marzo de 2025**, declaró la situación de calamidad pública, por variabilidad climática en el departamento, el cual incluye los diferentes fenómenos (crecientes súbitas, movimientos en masa, avenidas torrenciales, vendavales, tormentas eléctricas, niebla, lluvias, inundaciones, erosión fluvial e incendios forestales) que puedan afectar los municipios del Meta; es así que, de los 29 municipios del departamento, 23 se inundaron y 16 se decretaron en alerta máxima, por lo cual, la administración ha desplegado maquinaria de la Gobernación, centrándose en los puntos críticos para mitigar las afectaciones a las familias de dichos municipios.

Parte de las soluciones de contención y mitigación incluyen la construcción de jarillones, reconformación de bordes y descolmatación de cause, medidas que son destinadas para el control del flujo del agua y reducción de los riesgos para la población vulnerable.

Por todo lo dicho anteriormente, las altas precipitaciones han afectado la ejecución de actividades tales como excavación manual, extendido y compactación de material granular correspondiente a BASE, afectando directamente los rendimientos de obra y la adquisición de material granular requerido para el proyecto, los cuales son necesarios e indispensables





para la ejecución de acuerdo a los procesos constructivos según lo estipulado en la norma INVIAS Art. 330, por consiguiente, genera atrasos considerables; motivo por el cual, es necesario prorrogar el plazo de ejecución, con el fin de poder culminar las actividades faltantes.

- **PROYECTO BPIN. 2021005500293**

MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS QUE CORRESPONDE A LA CARRERA 6 ENTRE CALLE 9 Y CALLE 8, CARRERA 4 ENTRE CALLE 9 Y COMPLEJO GANADERO EN EL MUNICIPIO DE RESTREPO – META.

Debido a las fuertes lluvias presentadas durante los meses transcurridos en el presente año, las cuales han generado crecientes y desbordamientos de los ríos del departamento del Meta, se han presentado afectaciones en el municipio de Restrepo.

Ante esta situación, por medio de la **circular No. 016 del 14 de Marzo de 2025** de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres - UNGRD, se establecieron los lineamientos para la preparación y el alistamiento ante la primera temporada de lluvias 2025 en diversas zonas del país, con probables condiciones del fenómeno de la Niña, esto de acuerdo a la Predicción Climática No. 361 del IDEAM para el trimestre marzo-mayo 2025, la cual reveló que se presentarían fuertes lluvias, por lo que se realizaron llamados de alerta a los habitantes de las zonas aledañas a los ríos y en áreas de laderas de montaña, para que estuvieran atentos a posibles deslizamientos o crecientes que se pudieran registrar.

Ahora bien, la Gobernación del Meta mediante el **decreto No. 078 de 2025 del 21 de Marzo de 2025**, declaró la situación de calamidad pública, por variabilidad climática en el departamento, el cual incluye los diferentes fenómenos (crecientes súbitas, movimientos en masa, avenidas torrenciales, vendavales, tormentas eléctricas, niebla, lluvias, inundaciones, erosión fluvial e incendios forestales) que puedan afectar los municipios del Meta; es así que, de los 29 municipios del departamento, 23 se inundaron y 16 se decretaron en alerta máxima, por lo cual, la administración ha desplegado maquinaria de la Gobernación, centrándose en los puntos críticos para mitigar las afectaciones a las familias de dichos municipios.

Parte de las soluciones de contención y mitigación incluyen la construcción de jarillones, reconformación de bordes y descolmatación de cause, medidas que son destinadas para el control del flujo del agua y reducción de los riesgos para la población vulnerable.

Por todo lo dicho anteriormente, las altas precipitaciones han afectado la ejecución de actividades tales como excavación manual, extendido y compactación de material granular correspondiente a SUB BASE, afectando directamente los rendimientos de obra y la adquisición de material granular requerido para el proyecto, los cuales son necesarios e indispensables para la ejecución de acuerdo a los procesos constructivos según lo estipulado en la norma INVIAS Art. 320, por consiguiente, genera atrasos considerables; motivo por el cual, es necesario prorrogar el plazo de ejecución, con el fin de poder culminar las actividades faltantes.





- **PROYECTO BPIN. 2021005500298**

MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 22 ENTRE CRA 16B Y 17A, CALLE 21 ENTRE CRA 15 Y 17A, Y CALLE 19 ENTRE CRA 15 Y 17A EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE ARAMA, META

Debido a las fuertes lluvias presentadas durante los meses transcurridos en el presente año, las cuales han generado crecientes y desbordamientos de los ríos del departamento del Meta, se han presentado afectaciones en el municipio de San Juan de Arama.

Ante esta situación, por medio de la **circular No. 016 del 14 de Marzo de 2025** de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres - UNGRD, se establecieron los lineamientos para la preparación y el alistamiento ante la primera temporada de lluvias 2025 en diversas zonas del país, con probables condiciones del fenómeno de la Niña, esto de acuerdo a la Predicción Climática No. 361 del IDEAM para el trimestre marzo-mayo 2025, la cual reveló que se presentarían fuertes lluvias, por lo que se realizaron llamados de alerta a los habitantes de las zonas aledañas a los ríos y en áreas de laderas de montaña, para que estuvieran atentos a posibles deslizamientos o crecientes que se pudieran registrar.

Ahora bien, la Gobernación del Meta mediante el **decreto No. 078 de 2025 del 21 de Marzo de 2025**, declaró la situación de calamidad pública, por variabilidad climática en el departamento, el cual incluye los diferentes fenómenos (crecientes súbitas, movimientos en masa, avenidas torrenciales, vendavales, tormentas eléctricas, niebla, lluvias, inundaciones, erosión fluvial e incendios forestales) que puedan afectar los municipios del Meta; es así que, de los 29 municipios del departamento, 23 se inundaron y 16 se decretaron en alerta máxima, por lo cual, la administración ha desplegado maquinaria de la Gobernación, centrándose en los puntos críticos para mitigar las afectaciones a las familias de dichos municipios.

Parte de las soluciones de contención y mitigación incluyen la construcción de jarillones, reconfiguración de bordes y descolmatación de cause, medidas que son destinadas para el control del flujo del agua y reducción de los riesgos para la población vulnerable.

Por todo lo dicho anteriormente, las altas precipitaciones han afectado la ejecución de actividades tales como excavación manual, extendido y compactación de material granular correspondiente a SUB BASE, afectando directamente los rendimientos de obra y la adquisición de material granular requerido para el proyecto, los cuales son necesarios e indispensables para la ejecución de acuerdo a los procesos constructivos según lo estipulado en la norma INVIAS Art. 320, por consiguiente, genera atrasos considerables; motivo por el cual, es necesario prorrogar el plazo de ejecución, con el fin de poder culminar las actividades faltantes.

- **PROYECTO BPIN. 2021005500302**

MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CARRERA 7, ENTRE CALLES 10 Y 8, CALLE 8 ENTRE CARRERAS 6 Y 9, CALLE 9 ENTRE CARRERAS 6 Y 9 Y CARRERA 8 ENTRE CALLES 8 Y 10, UBICADAS EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE CUBARRAL DEPARTAMENTO DEL META.





Debido a las fuertes lluvias presentadas durante los meses transcurridos en el presente año, las cuales han generado crecientes y desbordamientos de los ríos del departamento del Meta, se han presentado afectaciones en el municipio de San Luis de Cubarral.

Ante esta situación, por medio de la **circular No. 016 del 14 de Marzo de 2025** de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres - UNGRD, se establecieron los lineamientos para la preparación y el alistamiento ante la primera temporada de lluvias 2025 en diversas zonas del país, con probables condiciones del fenómeno de la Niña, esto de acuerdo a la Predicción Climática No. 361 del IDEAM para el trimestre marzo-mayo 2025, la cual reveló que se presentarían fuertes lluvias, por lo que se realizaron llamados de alerta a los habitantes de las zonas aledañas a los ríos y en áreas de laderas de montaña, para que estuvieran atentos a posibles deslizamientos o crecientes que se pudieran registrar.

Ahora bien, la Gobernación del Meta mediante el **decreto No. 078 de 2025 del 21 de Marzo de 2025**, declaró la situación de calamidad pública, por variabilidad climática en el departamento, el cual incluye los diferentes fenómenos (crecientes súbitas, movimientos en masa, avenidas torrenciales, vendavales, tormentas eléctricas, niebla, lluvias, inundaciones, erosión fluvial e incendios forestales) que puedan afectar los municipios del Meta; es así que, de los 29 municipios del departamento, 23 se inundaron y 16 se decretaron en alerta máxima, por lo cual, la administración ha desplegado maquinaria de la Gobernación, centrándose en los puntos críticos para mitigar las afectaciones a las familias de dichos municipios.

Parte de las soluciones de contención y mitigación incluyen la construcción de jarillones, reconfiguración de bordes y descolmatación de cause, medidas que son destinadas para el control del flujo del agua y reducción de los riesgos para la población vulnerable.

De igual forma, el municipio de San Luis de Cubarral – Meta, mediante **decreto No. 019 del 06 de Marzo de 2025**, declaró situación de calamidad pública por variabilidad climática para el municipio, con el objetivo de resolver la problemática a la mayor brevedad posible, generando las obras de mitigación y contención que sean necesarias para evitar y corregir las afectaciones, declarando al municipio a una condición excepcional producto de fenómenos naturales impredecibles los cuales pueden desencadenar en desastres naturales, problemas de salubridad en general, desabastecimiento alimenticio, uso y goce de los sistemas de transporte público a nivel municipal al no tomar medidas conducentes a la mitigación del riesgo.

Por todo lo dicho anteriormente, las altas precipitaciones han afectado la ejecución de actividades tales como excavación manual, extendido y compactación de material granular correspondiente a SUB BASE, afectando directamente los rendimientos de obra y la adquisición de material granular requerido para el proyecto, los cuales son necesarios e indispensables para la ejecución de acuerdo a los procesos constructivos según lo estipulado en la norma INVIAS Art. 320, por consiguiente, genera atrasos considerables; motivo por el cual, es necesario prorrogar el plazo de ejecución, con el fin de poder culminar las actividades faltantes.





- **PROYECTO BPIN. 2021005500308**

MEJORAMIENTO DE VÍAS EN LOS BARRIOS SANTANDER Y CENTRO UBICADOS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL CASTILLO- META

Debido a las fuertes lluvias presentadas durante los meses transcurridos en el presente año, las cuales han generado crecientes y desbordamientos de los ríos del departamento del Meta, se han presentado inundaciones en los municipios aledaños, como es el caso del municipio de El Castillo, afectando a cientos de personas de la zona.

Ante esta situación, por medio de la **circular No. 016 del 14 de Marzo de 2025** de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres - UNGRD, se establecieron los lineamientos para la preparación y el alistamiento ante la primera temporada de lluvias 2025 en diversas zonas del país, con probables condiciones del fenómeno de la Niña, esto de acuerdo a la Predicción Climática No. 361 del IDEAM para el trimestre marzo-mayo 2025, la cual reveló que se presentarían fuertes lluvias, por lo que se realizaron llamados de alerta a los habitantes de las zonas aledañas a los ríos y en áreas de laderas de montaña, para que estuvieran atentos a posibles deslizamientos o crecientes que se pudieran registrar.

Ahora bien, la Gobernación del Meta mediante el **decreto No. 078 de 2025 del 21 de Marzo de 2025**, declaró la situación de calamidad pública, por variabilidad climática en el departamento, el cual incluye los diferentes fenómenos (crecientes súbitas, movimientos en masa, avenidas torrenciales, vendavales, tormentas eléctricas, niebla, lluvias, inundaciones, erosión fluvial e incendios forestales) que puedan afectar los municipios del Meta; es así que, de los 29 municipios del departamento, 23 se inundaron y 16 se decretaron en alerta máxima, por lo cual, la administración ha desplegado maquinaria de la Gobernación, centrándose en los puntos críticos para mitigar las afectaciones a las familias de dichos municipios.

Parte de las soluciones de contención y mitigación incluyen la construcción de jarillones, reconfiguración de bordes y descolmatación de cause, medidas que son destinadas para el control del flujo del agua y reducción de los riesgos para la población vulnerable.

De igual forma, el municipio de El Castillo – Meta, mediante **decreto No. 015 del 28 de Febrero de 2025**, declaró situación de calamidad pública por las afectaciones causadas por eventos de variabilidad climática para el municipio, debido a los hechos ocurridos el día 22 de Febrero de 2025, toda vez que se presentó una creciente súbita del río Ariari y otros afluentes hídricos y que a la fecha continua su caudal en aumento, afectando un aproximado de 262 familias de las diferentes veredas del municipio; Como resultado de la creciente y el desbordamiento del río, se vio afectado 65 kilómetros de vía veredales los cuales se encuentran en estado de deterioro e intransitables, afectación de box culvert veredal y la pérdida de la bancada vial por socavación de la vía que comunica el municipio de El Castillo con el municipio de Granada en el sector planchón, entre otras afectaciones presentadas en el municipio.

Por todo lo dicho anteriormente, las altas precipitaciones han afectado la ejecución de actividades tales como excavación manual, extendido y compactación de material granular correspondiente a SUB BASE, afectando directamente los rendimientos de obra y la





adquisición de material granular requerido para el proyecto, los cuales son necesarios e indispensables para la ejecución de acuerdo a los procesos constructivos según lo estipulado en la norma INVIAS Art. 320, por consiguiente, genera atrasos considerables; motivo por el cual, es necesario prorrogar el plazo de ejecución, con el fin de poder culminar las actividades faltantes.

- **PROYECTO BPIN. 2021005500303**

MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 10 ENTRE CARRERAS 1 Y 5A, DEL MUNICIPIO DE PUERTO RICO EN EL DEPARTAMENTO DEL META

Debido a las fuertes lluvias presentadas durante los meses transcurridos en el presente año, las cuales han generado crecientes y desbordamientos de los ríos del departamento del Meta, se han presentado afectaciones en el municipio de Puerto Rico.

Ante esta situación, por medio de la **circular No. 016 del 14 de Marzo de 2025** de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres - UNGRD, se establecieron los lineamientos para la preparación y el alistamiento ante la primera temporada de lluvias 2025 en diversas zonas del país, con probables condiciones del fenómeno de la Niña, esto de acuerdo a la Predicción Climática No. 361 del IDEAM para el trimestre marzo-mayo 2025, la cual reveló que se presentarían fuertes lluvias, por lo que se realizaron llamados de alerta a los habitantes de las zonas aledañas a los ríos y en áreas de laderas de montaña, para que estuvieran atentos a posibles deslizamientos o crecientes que se pudieran registrar.

Ahora bien, mediante el **decreto No. 078 de 2025 del 21 de Marzo de 2025**, se declaró la situación de calamidad pública, por variabilidad climática en el departamento, el cual incluye los diferentes fenómenos (crecientes súbitas, movimientos en masa, avenidas torrenciales, vendavales, tormentas eléctricas, niebla, lluvias, inundaciones, erosión fluvial e incendios forestales) que puedan afectar los municipios del Meta; es así que, de los 29 municipios del departamento, 23 se inundaron y 16 se decretaron en alerta máxima, por lo cual, la administración ha desplegado maquinaria de la Gobernación, centrándose en los puntos críticos para mitigar las afectaciones a las familias de dichos municipios.

Parte de las soluciones de contención y mitigación incluyen la construcción de jarillones, reconformación de bordes y descolmatación de cause, medidas que son destinadas para el control del flujo del agua y reducción de los riesgos para la población vulnerable.

De igual forma, el municipio de Puerto Rico – Meta, mediante **decreto No. 038 del 05 de Mayo de 2025**, declaró situación de calamidad pública para el municipio, con el objetivo de prevenir y mitigar los impactos por la temporada invernal teniendo en cuenta que los ríos Ariari, Guejar y demás fuentes hídricas presentan niveles freáticos de 5.40m, generando una alerta por lo que este nivel puede causar inundaciones afectando a mas de 900 familias veredales y demás afectaciones en el municipio.

Por todo lo dicho anteriormente, las altas precipitaciones han afectado la ejecución de actividades tales como excavación manual, extendido y compactación de material granular correspondiente a BASE, afectando directamente los rendimientos de obra y la adquisición





de material granular requerido para el proyecto, los cuales son necesarios e indispensables para la ejecución de acuerdo a los procesos constructivos según lo estipulado en la norma INVIAS Art. 330, por consiguiente, genera atrasos considerables; motivo por el cual, es necesario prorrogar el plazo de ejecución, con el fin de poder culminar las actividades faltantes.

JUSTIFICACION – AMPLIACION A LA SUSPENSION

El contratista de obra solicita la ampliación a la suspensión a cada uno de los siguientes proyectos que forman parte del contrato de obra No. 774 de 2022 de acuerdo con los siguientes hechos:

- **PROYECTO BPIN 2021005500297**

MEJORAMIENTO DE VÍA URBANA QUE COMPRENDE LA CARRERA 9 ENTRE CALLE 3 Y 15 EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, META

Teniendo en cuenta los inconvenientes que originaron la suscripción de la Suspensión No. 1 del proyecto BPIN No. **2021005500297**, a la fecha de la presente dichos inconvenientes continúan, dado que se encuentra en trámite la suscripción de la modificación de mayores y menores cantidades e inclusión de ítems no previstos, lo cual, generará una adición presupuestal al valor inicial del proyecto, por lo que, ya ha sido radicada la documentación en el Departamento Administrativo de Planeación de la Gobernación, para la aprobación del trámite, motivo por el cual, se solicita la Ampliación No. 7 de la Suspensión No. 1 del proyecto BPIN No. **2021005500297**, por un término de tres (3) meses.

- **PROYECTO BPIN 2021005500309**

MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 9 ENTRE CARRERA 2 Y 3, CARRERA 2 ENTRE CALLE 5 Y 7, CARRERA 2 ENTRE CALLE 8 Y 9, CARRERA 3 ENTRE CALLE 3 Y 6, CARRERA 3 ENTRE CALLE 3 Y 6 DEL MUNICIPIO DE SAN JUANITO EN EL DEPARTAMENTO DEL META.

Considerando los inconvenientes que originaron la suscripción de la Suspensión No. 1 del proyecto BPIN No. **2021005500309**, a la fecha de la presente dichos inconvenientes continúan, encontrándose en trámite la suscripción de la modificación de mayores y menores cantidades e inclusión de ítems no previstos, los cuales, generaran una adición presupuestal al valor inicial del proyecto, por lo que no han sido subsanados en su totalidad; motivo por el cual, se solicita la Ampliación No. 3 de la Suspensión No. 1 de los proyectos BPIN No. **2021005500309** por un término de tres (3) meses.

- **PROYECTO BPIN 2021005500299**

MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS DE LA CLL 6 ENTRE CRA 7 Y CRA 9, CLL 5 ENTRE CRA 7 Y CRA 4, CLL 4A ENTRE CRA 7 Y CRA 6, CLL 3 ENTRE LA CONCHA ACÚSTICA Y EL COLEGIO, CRA 7 ENTRE CLL 5 Y CLL 3 Y CRA 6 ENTRE CLL 4A Y CLL 3 DEL MUNICIPIO DE EL CALVARIO, META

Considerando los inconvenientes que originaron la suscripción de la Suspensión No. 1 del proyecto BPIN No. **2021005500299**, a la fecha de la presente dichos inconvenientes





ACTA MODIFICATORIA

120-GCO-FR-014-V01

09/09/2024

continúan, encontrándose en trámite la suscripción de la modificación de mayores y menores cantidades e inclusión de ítems no previstos, los cuales, generaran una adición presupuestal al valor inicial del proyecto, por lo que no han sido subsanados en su totalidad; motivo por el cual, se solicita la Ampliación No. 3 de la Suspensión No. 1 de los proyectos BPIN No. **2021005500299** por un término de tres (3) meses.

- Debido de las problemáticas justificadas de los proyectos BPIN No. **20211301012240**, **2021005500296**, **2021005500294**, **2021005500293**, **2021005500298**, **2021005500302**, **2021005500308**, **2021005500303**, hechos que constituyen una demora considerable en los tiempos de ejecución y por ende, en el avance contractual, siendo necesario contar con más tiempo para poder cumplir con el cronograma propuesto, la interventoría aprueba y viabiliza junto con los involucrados la solicitud de prórroga a los proyectos mencionados por un término de cuatro (4) meses.
- Considerando los inconvenientes que originaron la suscripción de la Suspensión No. 1 del proyecto BPIN No. **2021005500297**, a la fecha de la presente dichos inconvenientes continúan, dado que se encuentra en trámite la suscripción de la modificación de mayores y menores cantidades e inclusión de ítems no previstos, lo cual, generará una adición presupuestal al valor inicial del proyecto, por lo que, ya ha sido radicada la documentación en el Departamento Administrativo de Planeación de la Gobernación, para la aprobación del trámite, motivo por el cual, se solicita la Ampliación No. 7 de la Suspensión No. 1 del proyecto BPIN No. **2021005500297**, por un término de tres (3) meses.
- Considerando los inconvenientes que originaron la suscripción de la Suspensión No. 1 de los proyectos BPIN No. **2021005500309 y 2021005500299**, a la fecha de la presente dichos inconvenientes continúan, encontrándose en trámite la suscripción de la modificación de mayores y menores cantidades e inclusión de ítems no previstos, los cuales, generaran una adición presupuestal al valor inicial de los proyectos, por lo que no han sido subsanados en su totalidad; motivo por el cual, se solicita la Ampliación No. 3 de la Suspensión No. 1 de los proyectos BPIN No. **2021005500309 y 2021005500299** por un término de tres (3) meses.

Partiendo de las problemáticas anteriormente mencionadas en cada uno de los proyectos que forman parte del contrato de obra No. 774 de 2022, se solicita la Prorroga No. 5 al contrato por un término de cuatro (4) meses contados desde el siete (7) de junio de 2025 al día seis (6) de octubre de 2025; la cronología del contrato y de cada uno de los proyectos será de la siguiente manera:

Contrato de Obra No. 774 de 2022

VALOR INICIAL:	\$27.816.678.109,00
VALOR ADICIONAL:	\$ 9.280.219.314,16
VALOR ACTUALIZADO:	\$37.096.897.423,16





ACTA MODIFICATORIA

120-GCO-FR-014-V01

09/09/2024

FECHA DE INICIACIÓN:	14/08/2023
PLAZO INICIAL:	7 MESES
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	13/03/2024
FECHA PRORROGA No.1:	01/03/2024
PLAZO PRORROGA No.1:	5 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA N° 1:	13/08/2024
FECHA PRORROGA No. 2:	19/04/2024
PLAZO PRORROGA No. 2:	23 DIAS
FECHA DE TERMINACION PRORROGA N° 2:	05/09/2024
FECHA PRORROGA No. 3:	05/08/2024
PLAZO PRORROGA No. 3:	2 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA N° 3:	05/11/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 1:	29/10/2024
TIEMPO DE SUSPENSIÓN N° 1:	2 MESES Y 1 DIA
FECHA DE REINICIO N° 1:	30/12/2024
FECHA PRORROGA N° 4:	30/12/2024
PLAZO PRORROGA N° 4:	5 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA N° 4:	06/06/2025
PLAZO PRESENTE PRORROGA:	4 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA PRESENTE PRORROGA:	06/10/2025
23 meses	23 días

Proyectos:

- Proyecto BPIN No. **20211301012240**, prorrogar por un plazo de cuatro (4) meses contados desde el día siete (7) de Junio de 2025 hasta el día Seis (06) de octubre de 2025:

OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS DESDE LA CALLE 9, 9A Y 10 ENTRE CRA 5 Y CRA 6A; CRA 5A ENTRE CALLE 9A Y 10, CRA 6 Y 6A ENTRE CALLE 9 Y 10 EN EL MUNICIPIO DE CABUYARO, META.
VALOR INICIAL:	\$ 1.848.399.132,00
VALOR ADICIONAL:	\$ 924.197.905,08
VALOR ACTUALIZADO:	\$ 2.772.597.037,08
FECHA DE INICIO:	14/08/2023
PLAZO INICIAL:	4 MESES
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	13/12/2023
PRORROGA NO. 1:	12/12/2023
PLAZO PRORROGA NO. 1	3 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 1	13/03/2024
PRORROGA NO. 2:	01/03/2024
PLAZO PRORROGA NO. 2:	5 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 2	13/08/2024





ACTA MODIFICATORIA

120-GCO-FR-014-V01
09/09/2024

PRORROGA No. 3:	05/08/2024
PLAZO PRORROGA No. 3:	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 3:	13/10/2024
SUSPENSIÓN No. 1:	13/09/2024
PLAZO DE SUSPENSIÓN No. 1:	3 MESES
AMPLIACIÓN N°1 A LA SUSPENSIÓN N° 1:	29/10/2024
PLAZO DE AMPLIACIÓN N°1 A LA SUSPENSIÓN N°1:	17 DÍAS
REINICIO N° 1:	30/12/2024
PRORROGA N° 4	30/12/2024
PLAZO PRORROGA N° 4:	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 4:	30/03/2025
PRORROGA N° 5	17/03/2025
PLAZO PRORROGA N° 5:	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 5:	30/05/2025
PRORROGA N° 6:	25/03/2025
PLAZO PRORROGA N° 6:	7 DIAS
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 6:	06/06/2025
PLAZO PRESENTE PRORROGA:	4 MESES
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA PRESENTE PRORROGA:	06/10/2025

- Proyecto BPIN No. **2021005500296**, prorrogar por un plazo de cuatro (4) meses contados desde el día siete (7) de Junio de 2025 hasta el día Seis (06) de Octubre de 2025:

OBJETO:	ADECUACIÓN DE VÍAS EN LOS BARRIOS EL CENTRO Y LA ESPERANZA UBICADOS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS, META.
VALOR INICIAL:	\$ 3.334.819.348,00
VALOR ADICIONAL:	\$ 1.667.401.171,63
VALOR ACTUALIZADO:	\$ 5.002.220.519,63
FECHA DE INICIO:	14/08/2023
PLAZO INICIAL:	6 MESES
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	13/02/2024
PRORROGA NO. 1:	13/02/2024
PLAZO PRORROGA NO. 1	1 MES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA NO. 1	13/03/2024
PRORROGA NO. 2:	01/03/2024
PLAZO PRORROGA NO. 2:	5 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 2	13/08/2024





ACTA MODIFICATORIA

120-GCO-FR-014-V01
09/09/2024

PRORROGA NO. 3:	05/08/2024
PLAZO PRORROGA NO. 3:	2 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 3	13/10/2024
SUSPENSION No. 1	13/09/2024
PLAZO DE SUSPENSIÓN No. 1:	3 MESES
AMPLIACIÓN N°1 A LA SUSPENSIÓN N° 1:	29/10/2024
PLAZO DE AMPLIACIÓN N°1 A LA SUSPENSIÓN N°1:	17 DIAS
REINICIO N° 1:	30/12/2024
PRORROGA NO. 4:	30/12/2024
PLAZO PRORROGA NO. 4:	4 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 4	30/05/2025
PRORROGA N° 5:	25/03/2025
PLAZO PRORROGA NO. 5:	7 DIAS
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 5	06/06/2025
PLAZO PRESENTE PRORROGA:	4 MESES
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA PRESENTE PRORROGA:	06/10/2025

- Proyecto BPIN No. **2021005500294**, prorrogar por un plazo de cuatro (4) meses contados desde el día siete (7) de Junio de 2025 hasta el día Seis (06) de Octubre de 2025:

OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS EN LOS BARRIOS 9 DE ABRIL, GAITÁN, EL JARDÍN Y LA LAGUNA UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ- META.
VALOR INICIAL:	\$ 2.103.209.070,00
VALOR ADICIONAL:	\$ 1.051.590.819,39
VALOR ACTUALIZADO:	\$ 3.154.799.889,39
FECHA DE INICIO:	14/08/2023
PLAZO INICIAL:	6 MESES
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	13/02/2024
FECHA PRORROGA NO. 1:	13/02/2024
PRORROGA NO. 1	1 MES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA NO. 1:	13/03/2024
PRORROGA NO. 2:	01/03/2024
PLAZO PRORROGA NO. 2:	5 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 2	13/08/2024
PRORROGA NO. 3:	05/08/2024
PLAZO PRORROGA NO. 3:	2 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 3	13/10/2024





ACTA MODIFICATORIA

120-GCO-FR-014-V01
09/09/2024

SUSPENSION No. 1	30/09/2024
PLAZO DE SUSPENSIÓN No. 1:	3 MESES
REINICIO N° 1:	30/12/2024
PRORROGA NO. 4:	30/12/2024
PLAZO PRORROGA No. 4:	4 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 4	13/05/2025
PRORROGA N° 5:	25/03/2025
PLAZO PRORROGA No. 5:	24 DIAS
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 5	06/06/2025
PLAZO PRESENTE PRORROGA:	4 MESES
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA PRESENTE PRORROGA:	06/10/2025

- Proyecto BPIN No. **2021005500293**, prorrogar por un plazo de cuatro (4) meses contados desde el día siete (7) de Junio de 2025 hasta el día Seis (06) de Octubre de 2025:

OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS QUE CORRESPONDE A LA CARRERA 6 ENTRE CALLE 9 Y CALLE 8, CARRERA 4 ENTRE CALLE 9 Y COMPLEJO GANADERO EN EL MUNICIPIO DE RESTREPO – META.
VALOR INICIAL:	\$ 1.742.434.377,00
VALOR ADICIONAL:	\$ 871.212.708,37
VALOR ACTUALIZADO:	\$ 2.613.647.085,37
FECHA DE INICIO:	06/09/2023
PLAZO INICIAL:	6 MESES
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	05/03/2024
PRORROGA No. 1:	01/03/2024
TIEMPO PRORROGA No. 1:	5 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 1:	05/08/2024
SUSPENSIÓN No. 1:	19/03/2024
TIEMPO SUSPENSIÓN No. 1:	1 MES
REINICIO No. 1:	19/04/2024
FECHA DE TERMINACIÓN REINICIO No. 1:	05/09/2024
PRORROGA NO. 2:	05/08/2024
PLAZO PRORROGA NO. 2:	2 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 2	05/11/2024
SUSPENSIÓN No. 2:	29/10/2024
TIEMPO SUSPENSIÓN No. 2:	2 MESES Y 1 DIA
REINICIO No. 2:	30/12/2024
PRORROGA NO. 3:	30/12/2024





ACTA MODIFICATORIA

120-GCO-FR-014-V01

09/09/2024

PLAZO PRORROGA No. 3:	4 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 3	06/05/2025
PRORROGA NO. 4:	25/03/2025
PLAZO PRORROGA No. 4:	1 MES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 4	06/06/2025
PLAZO PRESENTE PRORROGA:	4 MESES
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA PRESENTE PRORROGA:	06/10/2025

- Proyecto BPIN No. **2021005500298**, prorrogar por un plazo de cuatro (4) meses contados desde el día siete (7) de Junio de 2025 hasta el día Seis (06) de Octubre de 2025:

OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 22 ENTRE CRA 16B Y 17A, CALLE 21 ENTRE CRA 15 Y 17A, Y CALLE 19 ENTRE CRA 15 Y 17A EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE ARAMA, META
VALOR INICIAL:	\$ 1.324.308.451,00
VALOR ADICIONAL:	\$ 662.153.207,35
VALOR ACTUALIZADO:	\$ 1.986.461.658,35
FECHA DE INICIO:	06/09/2023
PLAZO INICIAL:	3 MESES
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	05/12/2023
PRORROGA NO. 1:	04/12/2023
PLAZO PRORROGA No. 1	3 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA NO. 1:	05/03/2024
PRORROGA NO. 2:	01/03/2024
PLAZO PRORROGA NO. 2:	5 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA NO. 2:	05/08/2024
PRORROGA No. 3:	05/08/2024
PLAZO PRORROGA No. 3:	2 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 3	05/10/2024
SUSPENSION No. 1	13/09/2024
PLAZO DE SUSPENSIÓN No. 1:	3 MESES
AMPLIACIÓN N°1 A LA SUSPENSIÓN N° 1:	29/10/2024
PLAZO DE AMPLIACIÓN N°1 A LA SUSPENSIÓN N°1:	17 DIAS
REINICIO N° 1:	30/12/2024
PRORROGA No. 4:	30/12/2024
PLAZO PRORROGA No. 4:	2 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 4	22/03/2025





ACTA MODIFICATORIA

120-GCO-FR-014-V01
09/09/2024

PRORROGA No. 5:	17/03/2025
PLAZO PRORROGA No. 5:	2 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 5:	22/05/2025
PRORROGA No. 6:	25/03/2025
PLAZO PRORROGA No. 6:	15 DIAS
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 6:	06/06/2025
PLAZO PRESENTE PRORROGA:	4 MESES
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA PRESENTE PRORROGA:	06/10/2025

- Proyecto BPIN No. **2021005500302**, prorrogar por un plazo de cuatro (4) meses contados desde el día siete (7) de Junio de 2025 hasta el día Seis (06) de Octubre de 2025:

OBJETO:	"MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CARRERA 7, ENTRE CALLES 10 Y 8, CALLE 8 ENTRE CARRERAS 6 Y 9, CALLE 9 ENTRE CARRERAS 6 Y 9 Y CARRERA 8 ENTRE CALLES 8 Y 10, UBICADAS EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE CUBARRAL DEPARTAMENTO DEL META"
VALOR INICIAL:	\$ 3.002.005.616,00
VALOR ADICIONAL:	\$ 1.500.995.373,97
VALOR ACTUALIZADO:	\$ 4.503.000.989,97
FECHA DE INICIO:	06/09/2023
PLAZO INICIAL:	6 MESES
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	05/03/2024
PRORROGA No. 1:	01/03/2024
PLAZO PRORROGA No. 1	5 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 1	05/08/2024
PRORROGA No. 2:	05/08/2024
PLAZO PRORROGA No. 2	2 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 2	05/10/2024
SUSPENSION No. 1:	30/09/2024
PLAZO SUSPENSION No. 1:	3 MESES
REINICIO No. 1:	30/12/2024
PRORROGA No. 3:	30/12/2024
PLAZO PRORROGA No. 3	4 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 3	05/05/2025
PRORROGA No. 4:	25/03/2025
PLAZO PRORROGA No. 4	1 MES Y 1 DIA
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 4	06/06/2025
PLAZO PRESENTE PRORROGA:	4 MESES





ACTA MODIFICATORIA

120-GCO-FR-014-V01

09/09/2024

FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA PRESENTE PRORROGA:	06/10/2025
---	------------

- Proyecto BPIN No. **2021005500308**, prorrogar por un plazo de cuatro (4) meses contados desde el día siete (7) de Junio de 2025 hasta el día Seis (06) de Octubre de 2025:

OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VÍAS EN LOS BARRIOS SANTANDER Y CENTRO UBICADOS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL CASTILLO- META
VALOR INICIAL:	\$ 2.226.873.407,00
VALOR ADICIONAL:	\$ 1.113.434.997,73
VALOR ACTUALIZADO:	\$ 3.340.308.404,73
FECHA DE INICIO:	06/09/2023
PLAZO INICIAL:	6 MESES
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	05/03/2024
PRORROGA No. 1:	01/03/2024
PLAZO PRORROGA No. 1:	5 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 1:	05/08/2024
PRORROGA No. 2:	05/08/2024
PLAZO PRORROGA No. 2:	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 2:	05/10/2024
SUSPENSION No. 1	13/09/2024
PLAZO DE SUSPENSIÓN No. 1:	3 MESES
AMPLIACIÓN N°1 A LA SUSPENSIÓN N° 1:	29/10/2024
PLAZO DE AMPLIACIÓN N°1 A LA SUSPENSIÓN N°1:	17 DIAS
REINICIO N° 1:	30/12/2024
PRORROGA No. 3:	30/12/2024
PLAZO PRORROGA No. 3:	4 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 3:	22/05/2025
PRORROGA No. 4:	25/03/2025
PLAZO PRORROGA No. 4:	15 DIAS
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 4:	06/06/2025
PLAZO PRESENTE PRORROGA:	4 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA PRESENTE PRORROGA:	06/10/2025





ACTA MODIFICATORIA

120-GCO-FR-014-V01

09/09/2024

- Proyecto BPIN No. **2021005500303** prorrogar por un plazo de cuatro (4) meses contados desde el día siete (7) de Junio de 2025 hasta el día Seis (06) de Octubre de 2025:

OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 10 ENTRE CARRERAS 1 Y 5A, DEL MUNICIPIO DE PUERTO RICO EN EL DEPARTAMENTO DEL META
VALOR	\$ 2.294.420.578,00
VALOR ADICIONAL:	\$ 1.147.204.526,73
VALOR ACTUALIZADO:	\$ 3.441.625.104,73
FECHA DE INICIO:	06/09/2023
PLAZO INICIAL:	6 MESES
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	05/03/2024
PRORROGA No. 1:	01/03/2024
TIEMPO PRORROGA No. 1:	5 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 1:	05/08/2024
PRORROGA No. 2:	05/08/2024
TIEMPO PRORROGA No. 2:	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 2:	05/10/2024
SUSPENSION No. 1:	30/09/2024
PLAZO SUSPENSION No. 1:	3 MESES
REINICIO No. 1:	30/12/2024
PRORROGA No. 3:	30/12/2024
PLAZO PRORROGA No. 3:	4 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 3:	05/05/2025
PRORROGA No. 4:	25/03/2025
PLAZO PRORROGA No. 4:	1 MES Y 1 DIA
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 4:	06/06/2025
PLAZO PRESENTE PRORROGA:	4 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA PRESENTE PRORROGA:	06/10/2025

- Proyecto BPIN No. **2021005500297**, Ampliación No. 7 de la Suspensión No. 1 por un plazo de tres (3) meses contados desde el día seis (6) de Junio de 2025 hasta el día Cinco (05) de Septiembre de 2025:





ACTA MODIFICATORIA

120-GCO-FR-014-V01
09/09/2024

OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VÍA URBANA QUE COMPRENDE LA CARRERA 9 ENTRE CALLE 3 Y 15 EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, META
VALOR:	\$ 3.880.775.000,00
FECHA DE INICIO:	14/08/2023
PLAZO INICIAL:	6 MESES
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	13/02/2024
FECHA PRORROGA No. 1:	13/02/2024
PLAZO PRORROGA No. 1	1 MES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 1:	13/03/2024
FECHA PRORROGA No. 2:	01/03/2024
PLAZO PRORROGA No. 2:	5 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 2:	13/08/2024
FECHA SUSPENSION No. 1:	20/03/2024
PLAZO SUSPENSION No. 1:	3 MESES
FECHA AMPLIACION No. 1 SUSPENSION No. 1:	14/06/2024
PLAZO AMPLIACION No. 1 SUSPENSION No. 1:	2 MESES
FECHA AMPLIACION No. 2 SUSPENSION No. 1:	16/08/2024
PLAZO AMPLIACION No. 2 SUSPENSION No. 1:	2 MESES
FECHA AMPLIACION No. 3 SUSPENSION No. 1:	18/10/2024
PLAZO AMPLIACION No. 3 SUSPENSION No. 1:	1 MES
FECHA AMPLIACION No. 4 SUSPENSION No. 1:	29/10/2024
PLAZO AMPLIACION No. 4 SUSPENSION No. 1:	1 MES Y 10 DIAS
FECHA AMPLIACION No. 5 SUSPENSION No. 1:	30/12/2024
PLAZO AMPLIACION No. 5 SUSPENSION No. 1:	3 MESES
FECHA AMPLIACION No. 6 SUSPENSION No. 1:	26/03/2025
PLAZO AMPLIACION No. 6 SUSPENSION No. 1:	2 MESES Y 7 DIAS
PLAZO PRESENTE AMPLIACION No. 7 SUSPENSION No. 1:	3 MESES
FECHA POSIBLE REINICIO:	06/09/2025
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:	30/01/2026

- Proyecto BPIN No. **2021005500309**, Ampliación No. 3 de la Suspensión No. 1 por un plazo de tres (3) meses contados desde el día seis (6) de Junio de 2025 hasta el día Cinco (05) de Septiembre de 2025:





ACTA MODIFICATORIA

120-GCO-FR-014-V01
09/09/2024

OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 9 ENTRE CARRERA 2 Y 3, CARRERA 2 ENTRE CALLE 5 Y 7, CARRERA 2 ENTRE CALLE 8 Y 9, CARRERA 3 ENTRE CALLE 3 Y 6, CARRERA 3 ENTRE CALLE 3 Y 6 DEL MUNICIPIO DE SAN JUANITO EN EL DEPARTAMENTO DEL META.
VALOR:	\$ 2.587.091.211,00
FECHA DE INICIO:	14/08/2023
PLAZO INICIAL:	7 MESES
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	13/03/2024
PRORROGA NO. 1:	01/03/2024
PLAZO PRORROGA NO. 1:	5 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA NO. 1:	13/08/2024
PRORROGA NO. 2:	05/08/2024
PLAZO PRORROGA NO. 2:	2 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA NO. 2:	13/10/2024
FECHA SUSPENSION No. 1:	30/09/2024
PLAZO SUSPENSION No. 1:	3 MESES
FECHA AMPLIACION No. 1 SUSPENSION No. 1:	30/12/2024
PLAZO AMPLIACION No. 1 SUSPENSION No. 1:	3 MESES
FECHA AMPLIACION No. 2 SUSPENSION No. 1:	26/03/2025
PLAZO AMPLIACION No. 2 SUSPENSION No. 1:	2 MESES Y 7 DIAS
PLAZO PRESENTE AMPLIACION No. 3 SUSPENSION No. 1:	3 MESES
FECHA POSIBLE REINICIO:	06/09/2025
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:	20/09/2025

- Proyecto BPIN No. **2021005500299**, Ampliación No. 3 de la Suspensión No. 1 por un plazo de tres (3) meses contados desde el día seis (6) de Junio de 2025 hasta el día Cinco (05) de Septiembre de 2025:

OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS DE LA CLL 6 ENTRE CRA 7 Y CRA 9, CLL 5 ENTRE CRA 7 Y CRA 4, CLL 4A ENTRE CRA 7 Y CRA 6, CLL 3 ENTRE LA CONCHA ACÚSTICA Y EL COLEGIO, CRA 7 ENTRE CLL 5 Y CLL 3 Y CRA 6 ENTRE CLL 4A Y CLL 3 DEL MUNICIPIO DE EL CALVARIO, META
VALOR:	\$ 2.788.269.192,00
FECHA DE INICIO:	19/04/2024
PLAZO INICIAL:	4 MESES
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	18/08/2024
PRORROGA NO. 1:	05/08/2024
PLAZO PRORROGA NO. 1:	2 MESES





FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 1:	18/10/2024
FECHA SUSPENSION No. 1:	30/09/2024
PLAZO SUSPENSION No. 1:	3 MESES
FECHA AMPLIACION No. 1 SUSPENSION No. 1:	30/12/2024
PLAZO AMPLIACION No. 1 SUSPENSION No. 1:	3 MESES
FECHA AMPLIACION No. 2 SUSPENSION No. 1:	26/03/2025
PLAZO AMPLIACION No. 2 SUSPENSION No. 1:	2 MESES Y 7 DIAS
PLAZO PRESENTE AMPLIACION No. 3 SUSPENSION No. 1:	3 MESES
FECHA POSIBLE REINICIO No. 1:	06/09/2025
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:	25/09/2025

4) Que la supervisión técnica y demás miembros del comité técnico revisada la documentación que reposa en la carpeta original del contrato se pudo verificar los documentos propios del presente trámite, se considera viable y pertinente suscribir **SOLICITUD DE PRORROGA No. 5 AL CONTRATO DE OBRA No. 774 DE 2022, PRORROGA No. 5 PARA LOS PROYECTOS CON BPIN No. 2021005500293; No. 2021005500302; No. 2021005500308 Y No. 2021005500303; PRORROGA No. 6 PARA LOS PROYECTOS CON BPIN No. 2021005500296 Y No. 2021005500294; Y PRORROGA No. 7 PARA LOS PROYECTOS CON BPIN No. 20211301012240; No. 2021005500298, AMPLIACION No. 7 A LA SUSPENSION No. 1 AL PROYECTO BPIN No. 2021005500297, AMPLIACION No. 3 A LA SUSPENSION No. 1 PARA LOS PROYECTOS CON BPIN No. 2021005500309 Y No. 2021005500299 QUE HACEN PARTE DEL CONTRATO DE OBRA No. 774 DE 2022.**, en los siguientes términos:

Por otra parte, las partes,

ACUERDAN:

CLAUSULA PRIMERA- PRORROGAR El Contrato de Obra 774 de 2022, por un término de cuatro (04) meses, contados a partir del (07) de junio de 2025 con nueva fecha de terminación el día seis (06) de octubre de 2025.

CLAUSULA SEGUNDA – ACTUALIZACIÓN DE PÓLIZAS. El contratista se obliga a tramitar ante la compañía de seguros la modificación de pólizas de conformidad con las condiciones pactadas en la presente acta, las cuales una vez sean expedidas, deberán allegarse a esta dependencia para el respectivo trámite de revisión y aprobación.

CLAUSULA TERCERA- INDEMNIDAD. EL CONTRATISTA mantendrá libre a la Agencia para la Infraestructura del Meta, de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes.







CLAUSULA CUARTA – VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: Todas las cláusulas y estipulaciones del Contrato de Obra No 774 de 2022, no modificadas por el presente acuerdo, permanecen vigentes, así como su exigibilidad.

CLAUSULA QUINTA – PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: La presente acta del Contrato de Obra No 774 de 2022, se perfecciona con la suscripción de las partes.

CLAUSULA SEXTA-. DEL CONTROL DE LA GESTIÓN CONTRACTUAL: Este control se ejercerá conforme lo establece la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007 y demás normas que lo reglamenten y para los efectos judiciales se entenderá la ciudad de Villavicencio.

En constancia de aceptación, se firma en la ciudad de Villavicencio, el día seis (06) de junio del año 2025.


SERGIO IVAN MUÑOZ YAÑEZ
Gerente AIM


CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022
YECID MAURICIO REINA BRAVO
Contratista


Vo.Bo. JHON ALEXANDER PEÑALOZA
Subgerente de Gestión Contractual y Jurídica AIM.

Revisó: JHON ALEXANDER PEÑALOZA / Subgerente de Gestión Contractual y Jurídica AIM

Proyectó: Diana L. Rodríguez /CPS Jurídica