

**ACTA MODIFICATORIA****CONTRATACIÓN****Código: DAC-FR-30****Versión: 04****Vigencia: 23/01/2025**

ACTA MODIFICATORIA N°01 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE GERENCIA INTEGRAL No. 0620 DEL 23 DE MAYO DEL 2025, CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META Y ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO "ASOSUPRO".

NÚMERO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO Y FECHA:	CD-584-2025 No. 0620-2025
TIPO DE CONTRATO	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE GERENCIA INTEGRAL
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS Y FINANCIEROS PARA CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE A LA VEREDA RUBIALES DESDE EL KM67+700 HASTA EL KM 86+500 EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN – META
VALOR:	CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTIÚN MIL MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO DIECIOCHO PESOS (\$139.521.382.118,00)
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO "ASOSUPRO"
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	NIT: 901.445.387-3
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL (CUANDO APLIQUE)	R/L. JORGE ANDRES GONZALEZ BAQUERO VANEGAS
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	86.082.356 DE VILLAVICENCIO
NÚMERO Y FECHA REGISTRO PRESUPUESTAL:	• RES.2025001607 - 26 de Mayo de 2025 \$26.216.742.530,77 • RS1.202500135 – 28 de Mayo de 2025 SPGR-12825 – 28 de Mayo de 2025 \$12.715.162.205,14 • RS1.202500136 – 28 de Mayo de 2025 SPGR-12925 – 28 de Mayo de 2025 \$5.970.848.536,36 • Acuerdo Municipal No. 027 de 2024 "Por medio del cual se autorizan vigencias futuras excepcionales en el municipio de Puerto Gaitán" - 17 de diciembre de 2024 y Acta comfis 059 del 05 de diciembre de 2024. \$71.792.483.035,05 (Vigencia 2026 – Presupuesto Ordinario). • Acuerdo Municipal No. 027 de 2024 "Por medio del cual se autorizan vigencias futuras excepcionales en el municipio de Puerto Gaitán" - 17 de diciembre de 2024 y Acta comfis 059 del 05 de diciembre de 2024. \$19.310.807.603,18 (Vigencia 2027 – Presupuesto Ordinario). • Decreto Administrativo Número 0025 - 13 de febrero de 2025. \$3.515.338.207,50 (Vigencia 2027-2028 - Presupuesto SGR (bianual))
NOMBRE DEL SUPERVISOR / INTERVENTOR Y NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	JOHAN ALEXANDER PERDOMO MORENO CC: 1.122.132.039 DE ACACIAS- META
CARGO DEL SUPERVISOR:	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA
TERMINO DE EJECUCIÓN:	VEINTISIETE (27) MESES
FECHA DEL CONTRATO:	23 DE MAYO DEL 2025
FECHA DE INICIO	28 DE MAYO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	27 DE AGOSTO DE 2027
FECHA DE LA MODIFICATORIA N°1:	17 DE JUNIO DEL 2025
MODIFICATORIA N°1:	MODIFICACION Y ACTUALIZACION DEL CONVENIO AIU Y LOS PRECIOS UNITARIOS SEGÚN RESOLUCION N° 100-37-021 DEL 2025 DE LA AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META "AIM"
VALOR ACTUALIZADO SEGÚN MODIFICATORIA N°1	CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTIÚN MIL MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO DIECIOCHO PESOS (\$139.521.382.118,00).
FECHA PRESENTE ACTA:	18 DE JUNIO DE 2025

 ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	ACTA MODIFICATORIA			 Puerto Gaitán Municipio Meta
	CONTRATACIÓN			
	Código: DAC-FR-30	Versión: 04	Vigencia: 23/01/2025	


En el Municipio de Puerto Gaitán a los dieciocho (18) días del mes de Junio del año 2025, el señor alcalde Municipal de Puerto Gaitán **LUIS CESAR PÉREZ GAITÁN** elegido por voto popular para el periodo constitucional 2024 – 2027, según Acta de la Comisión Escrutadora y como tal representante legal del mismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 314 de la Constitución Política y posesionado ante la Notaría Única de Puerto Gaitán Meta, según Acta de Posesión No. 010 de fecha 29 de diciembre de 2023, facultado para suscribir el presente contrato de conformidad con la competencia otorgada por la ley 80 de 1993, artículo 11º numeral 3º, literal B; la ley 1150 del año 2007; decreto 1082 de 2015 y quien en adelante se denominará **EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN** con NIT No. 800.079.035-1, por una parte; y por la otra, **ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO "ASOSUPRO"**, identificada con NIT No. 901.445.387-3 representada legalmente por **JORGE ANDRES BAQUERO VANEGAS** identificado con cédula de ciudadanía No. 86.082.356 de Villavicencio, con domicilio en la Carrera 33N°37-31 barrio Centro, celular 3108708920, correo electrónico contabilidad@asosupro.gov.co, quien para efectos del presente contrato se denominará **EL CONTRATISTA** y el ingeniero **JOHAN ALEXANDER PERDOMO MORENO** Ssecretario de Infraestructura Pública en calidad de **SUPERVISOR**, nos reunimos con el propósito de suscribir el **ACTA MODIFICATORIA N°01** del convenio Interadministrativo de Gerencia Integral No.0620 del 23 de mayo del 2025 teniendo en cuenta:

- 1). Que el municipio de Puerto Gaitán suscribió el convenio Interadministrativo de Gerencia Integral No. 0620 el día 23 de Mayo del 2025.
- 2). Que se suscribió acta de inicio el día 28 de mayo del 2025 del convenio interadministrativo de gerencia integral N°0620 del 23 de mayo del 2025 y que el plazo de ejecución inicial fue de veintisiete (27) meses, con fecha de terminación el 27 de Agosto del 2027.
- 3). Que el SUPERVISOR mediante el oficio con consecutivo 1050-1214 indica que revisó, aprobó y avaló la **MODIFICATORIA N°01** por lo que solicita al Departamento Administrativo de Contratación Pública que le dé trámite a la presente solicitud con el fin de materializar la **MODIFICATORIA N°01** del convenio interadministrativo de gerencia integral N°0620 del 23 de mayo del 2025 cuyo objeto corresponde "**AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS Y FINANCIEROS PARA CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE A LA VEREDA RUBIALES DESDE EL KM67+700 HASTA EL KM 86+500 EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN – META**"
- 4). Que una vez analizadas las razones de la solicitud y la justificación económica y técnica de la **MODIFICATORIA N°01** sustentada por el supervisor se ha decidido modificar el convenio interadministrativo de gerencia integral N°0620 del 23 de mayo del 2025 cuyo objeto es: "**AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS Y FINANCIEROS PARA CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE A LA VEREDA RUBIALES DESDE EL KM67+700 HASTA EL KM 86+500 EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN – META**"
- 5). Que el contrato se encuentra vigente a la fecha de la suscripción de la presente **MODIFICATORIA N°01**.
- 6). Que la presente **MODIFICATORIA N°01** se encuentra debidamente sustentada. En consecuencia, la **MODIFICATORIA N°01** se registrará por las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA .- QUE MODIFICA LA CLÁUSULA TERCERA DEL CONVENIO QUE SE REFIERE AL VALOR DEL CONVENIO: Se realiza la **MODIFICATORIA N°01 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE GERENCIA INTEGRAL N°0620 DEL 23 DE MAYO DEL 2025**, una vez realizada la MODIFICACION Y ACTUALIZACION DEL CONVENIO A LOS PRECIOS UNITARIOS SEGÚN RESOLUCION N° 100-37-021 DEL 2025 DE LA AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META "AIM". Se conviene que el valor del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE GERENCIA INTEGRAL N°0620 DEL 23 DE MAYO DEL 2025 continua con el mismo valor del convenio del convenio inicial que asciende a CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTIÚN MIL MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO DIECIOCHO PESOS (\$139.521.382.118,00).

Según la **MODIFICATORIA N°01 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE GERENCIA INTEGRAL N°0620 DEL 23 DE MAYO DEL 2025** los siguientes ítem quedan determinados así en cuanto a sus condiciones económicas:

MODIFICATORIA N°01 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE GERENCIA INTEGRAL N°0620 DEL 23 DE MAYO DEL 2025.		
DESCRIPCION	CONDICIONES INICIALES	CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA N°1
1.PRESUPUESTO DE OBRA	\$129.705.866.047,00	\$129.705.669.984,00
2.IMPLEMENTACION DEL PLAN DE ADAPTACION DE LA GUIA AMBIENTAL O PAGA	\$ 537.955.407,00	\$537.955.407,00
3.GESTIONES ASOCIADAS A LOS PERMISOS AMBIENTALES	\$43.617.107,00	\$43.617.107,00
4.IMPLEMENTACION PLAN DE MANEJO DE TRANSITO	\$532.619.549,00	\$532.815.609,00
5.PRESUPUESTO INTERVENTORIA	\$8.701.324.011,00	\$8.701.324.011,00
VALOR TOTAL DEL PROYECTO	\$139.521.382.118,00	\$139.521.382.118,00



ALCALDÍA DE
PUERTO GAITÁN, META

ACTA MODIFICATORIA

CONTRATACIÓN

Código: DAC-FR-30

Versión: 04


Vigencia: 23/01/2025



Puerto Gaitán
META

1. CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA N°1 (PRESUPUESTO DE OBRA).

CONDICIONES INICIALES					MODIFICACIONES PRESENTE ACTA				NUEVAS CONDICIONES DEL CONTRATO		
ÍTEM	PARTIDAS DE PAGO	UND	CANT.	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL	MAYORES CANTIDADES	MENORES CANTIDADES	VALOR	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	PRELIMINARES										
1,1	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO VÍAS INCLUYE EQUIPO AUTOMÁTICO DE PRECISIÓN, CARTERA Y PLANOS	KM	18,80	\$5.844.443,26	\$109.875.533,00	+	0,00	\$0,00	0,00	\$2.891.192,71	\$54.354.422,95
					SUBTOTAL:			\$0,00			\$54.354.422,95
2	EXCAVACIONES										
2,1	EXCAVACIÓN MECÁNICA PARA CAJAS VÍAS (INCLUYE CARGUE)	M3	9.035,27	\$53.637,95	\$484.633.360,00	+	0,00	\$0,00	0,00	\$59.877,51	\$541.009.469,78
2,2	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN CONGLOMERADO (INCLUYE CARGUE)	M3	8.480,46	\$41.104,29	\$348.583.287,00	+	0,00	\$0,00	0,00	\$45.763,56	\$388.011.235,44
2,3	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRESANTES	M3/KM	252.226,51	\$1.502,75	\$379.033.388,00	+	0,00	\$0,00	0,00	\$1.723,11	\$434.614.021,65
					SUBTOTAL:			\$0,00			\$1.363.634.726,87
3	RELLENOS										
3,1	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON EQUIPO PESADO	M3	36.931,73	\$44.161,16	\$1.630.948.038,00	+	0,00	\$0,00	0,00	\$49.760,09	\$1.837.726.208,66
3,2	SUB-BASE GRANULAR CLASE B NORMA INVÍAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO.	M3	35.504,72	\$142.772,92	\$5.069.112.546,00	+	0,00	\$0,00	0,00	\$161.108,80	\$5.720.122.833,54



ACTA MODIFICATORIA

CONTRATACIÓN

Código: DAC-FR-30


Versión: 04

Vigencia: 23/01/2025



Puerto Gaitán
METLA

CONDICIONES INICIALES						MODIFICACIONES PRESENTE ACTA				NUEVAS CONDICIONES DEL CONTRATO				
ITEM	PARTIDAS DE PAGO	UND	CANT.	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL	MAYORES CANTIDADES		VALOR	MENORES CANTIDADES		VALOR	VR. UNITARIO	CANTIDAD DE OBRA	VALOR TOTAL
						CANT.			CANT.					
	NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR													
3,3	BASE GRANULAR CLASE B NORMA INVIAS, SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR	M3	30.292,38	\$153.626,59	\$4.853.715.042,00	+	0,00	\$0,00	-	0,00	\$0,00	\$171.821,71	30.292,38	\$5.204.888.531,57
3,4	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	M3/KM	23.976.908,92	\$1.502,75	\$36.031.299.880,00	+	0,00	\$0,00	-	0,00	\$0,00	\$1.853,62	23.976.908,92	\$44.444.077.912,29
SUBTOTAL:					\$47.385.075.508,00		SUBTOTAL:	\$0,00		SUBTOTAL:	\$0,00	SUBTOTAL: \$57.206.815.486,06		
4	CARPETA ASFALTICA													
4,1	RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA GR-0 O CRL-1	M2	282.000,00	\$5.398,71	\$1.522.436.220,00	+	0,00	\$0,00	-	0,00	\$0,00	\$10.341,29	282.000,00	\$2.916.243.780,00
4,3	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN	M3	21.974,00	\$1.642.465,37	\$36.091.534.040,00	+	0,00	\$0,00	-	0,00	\$0,00	\$1.558.568,22	21.974,00	\$36.445.378.066,28
4,3	TRANSPORTE DE MEZCLAS ASFALTICAS	M3/KM	1.702.985,00	\$1.724,71	\$2.937.155.259,00	+	0,00	\$0,00	-	0,00	\$0,00	\$2.408,26	1.702.985,00	\$4.101.230.656,10
SUBTOTAL:					\$40.551.125.519,00		SUBTOTAL:	\$0,00		SUBTOTAL:	\$0,00	SUBTOTAL: \$43.462.852.502,38		
5	SEÑALIZACION													
5,1	LINEA DE DEMARCACIÓN VIAL CON PINTURA ACRILICA EN FRIO (ML) E=0.12 M. INCLUYE SUMINISTRO, MICROESFERAS Y APLICACIÓN CON EQUIPO	ML	56.590,00	\$5.387,84	\$304.697.866,00	+	0,00	\$0,00	-	0,00	\$0,00	\$5.980,89	56.590,00	\$338.458.565,10



ACTA MODIFICATORIA

CONTRATACIÓN

Código: DAC-FR-30


Versión: 04

Vigencia: 23/01/2025



Puerto Cárdenas

CONDICIONES INICIALES						MODIFICACIONES PRESENTE ACTA				NUEVAS CONDICIONES DEL CONTRATO		
ITEM	PARTIDAS DE PAGO	UND	CANT.	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL	MAYORES CANTIDADES		MENORES CANTIDADES		VR. UNITARIO	CANTIDAD DE OBRA	VALOR TOTAL
						CANT.	VALOR	CANT.	VALOR			
5.2	DEMARCAÇON VIAL CON PINTURA ACRILICA EN FRÍO (M2) INCLUYE SUMINISTRO, MICROESFERAS Y APLICACION MANUAL CON EQUIPO COMPRESOR.	M2	30,95	\$36,838.57	\$1.140.154.00	+	0,00	\$0.00	-	0,00	\$39.768,54	\$1.230.836,31
5.3	TACHAS REFLECTIVAS BIDIRECCIONAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	4.361,00	\$14.086,34	\$61.430.529.00	+	0,00	\$0.00	-	0,00	\$25.948,14	\$113.159.838,54
5.4	SEÑAL VERTICAL PREVENTIVA (SP) CUADRADO DE 75 X 75 CM CON PARAL EN ANGULO 2"x2" DE 1/4". SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	70,00	\$388.006,53	\$27.160.457.00	+	0,00	\$0.00	-	0,00	\$424.988,11	\$29.749.167,70
5.5	SEÑAL VERTICAL REGLAMENTARIA (SR) CIRCULO Ø 75 CM CON PARAL EN ANGULO 2"x2" DE 1/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	36,00	\$380.688,65	\$13.704.791.00	+	0,00	\$0.00	-	0,00	\$416.638,78	\$14.998.996,08
SUBTOTAL:						\$408.333.797,00		SUBTOTAL:	\$0,00		SUBTOTAL:	\$497.597.403,73
6	OBRAS DE ARTE											
6.1	DEMOLICION MECANICA DE ALCANTARILLAS	M3	486,00	\$87.948,60	\$42.743.020.00	+	0,00	\$0.00	-	0,00	\$100.395,76	\$48.792.339,36
6.2	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13,8 MPa (2000 PSI)	M3	43,86	\$722.802,27	\$31.702.108.00	+	0,00	\$0.00	-	0,00	\$809.676.80	\$35.512.424.45
6.3	BOX, ALETAS, MUROS ARMADOS CONCRETO 20,7 MPa (3000 PSI) SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	634,35	\$1.212.442,60	\$769.112.963,00	+	0,00	\$0.00	-	0,00	\$1.333.831.84	\$846.116.227,70
6.4	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACION Y AMARRE	KG	79.673,18	\$10.041,91	\$800.070.903,00	+	0,00	\$0.00	-	0,00	\$9.754,06	\$777.136.978,11



ACTA MODIFICĂTORIA



Puerto Rico

CONTRATACIÓN

Código: DAC-FR-30

Versión: 04

Vigencia: 23/01/2025

CONDICIONES INICIALES						MODIFICACIONES PRESENTE ACTA				NUEVAS CONDICIONES DEL CONTRATO		
ITEM	PARTIDAS DE PAGO	UND	CANT.	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL	MAYORES CANTIDADES		MENORES CANTIDADES		VR. UNITARIO	CANTIDAD DE OBRA	VALOR TOTAL
						CANT.	VALOR	CANT.	VALOR			
6.5	TUBERIA CONCRETO REFORZADO 36" CLASE III NTC 401. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	280,00	\$1.079.765,66	\$302.334.385,00	+	0,00	\$0,00	-	0,00	\$1.341.088,70	\$375.504.838,00
6.6	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN. COMPACTACIÓN MANUAL	M3	901,58	\$36.588,70	\$32.988.542,00	+	0,00	\$0,00	-	0,00	\$33.508,32	\$30.030.115,15
6.7	RELLENO EN PIEDRA PARA SOCAVACIÓN. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL. CON EQUIPO LIVIANO	M3	20,13	\$140.466,73	\$2.827.595,00	+	0,00	\$0,00	-	0,00	\$153.076,65	\$3.081.432,96
6.8	DISPARADORES DE ENERGÍA Y SEDIMENTADORES EN CONCRETO CICLOPEO.	M3	20,28	\$616.662,90	\$12.505.924,00	+	0,00	\$0,00	-	0,00	\$687.748,83	\$13.947.546,27
6.9	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	M3/KM	210.428,77	\$1.502,75	\$316.221.834,00	+	0,00	\$0,00	-	0,00	\$1.863,62	\$390.054.976,65
SUBTOTAL:						\$2.310.507.274,00	SUBTOTAL:		\$0,00	SUBTOTAL:		\$2.520.176.876,65
7	EXCAVACIONES											
7.1	MANEJO AGUA CON MOTOBOMBA 6" AUTOCEBANTE DIESEL	DIA	113,00	\$343.413,08	\$38.805.678,00	+	0,00	\$0,00	-	0,00	\$353.880,34	\$39.988.478,42
7.2	CUNETA TRIANGULAR L=0.90M E=0.12M EN CONCRETO DE 3000 PSI	ML	20.670,00	\$230.139,55	\$4.756.984.499,00	+	0,00	\$0,00	-	0,00	\$268.788,97	\$5.555.868.009,90
SUBTOTAL:						\$4.795.790.177,00	SUBTOTAL:		\$0,00	SUBTOTAL:		\$5.595.866.480,32
VALOR COSTO DIRECTO DEL CONTRATO												
ADMINISTRACIÓN (CONTRACTUAL)		%		29,00%								
IMPREVISTOS (CONTRACTUAL)		1,00%										
											\$110.701.287.906,96	
											\$0,00	
											\$0,00	
											\$0,00	



ACTA MODIFICATORIA

CONTRATACIÓN


Código: DAC-FR-30 Versión: 04 Vigencia: 23/01/2025

CONDICIONES INICIALES					MODIFICACIONES PRESENTE ACTA				NUEVAS CONDICIONES DEL CONTRATO		
ÍTEM	PARTIDAS DE PAGO	UND	CANT.	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL	MAYORES CANTIDADES	VALOR	CANT.	MENORES CANTIDADES	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
	UTILIDADES (CONTRACTUAL)		4,00%		\$3.870.918.313,72		\$0,00		\$0,00		\$0,00
	TOTAL COSTOS INDIRECTOS (CONTRACTUAL)		34,00%		\$32.902.805.667,00		\$0,00		\$0,00		\$0,00
	ADMINISTRACIÓN (PARA LA MODIFICACIÓN)		12,14%		\$0,00		\$0,00		\$0,00		\$13.439.136.351,90
	IMPREVISTOS (PARA LA MODIFICACIÓN)	%	1,00%		\$0,00		\$0,00		\$0,00		\$1.107.012.879,07
	UTILIDADES (PARA LA MODIFICACIÓN)		4,00%		\$0,00		\$0,00		\$0,00		\$4.428.051.516,28
	TOTAL COSTOS INDIRECTOS (PARA LA MODIFICACIÓN)		17,14%		\$0,00		\$0,00		\$0,00		\$18.974.200.747,00
	CARACTERIZACIÓN VIAL	KM	18,80	\$1.601.198,76	\$30.102.537,00		\$0,00		\$0,00	18,80	\$30.181.330,00
PRESUPUESTO DE OBRA											\$129.705.669.984,00

2. CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA N°1. (IMPLEMENTACION DEL PLAN DE ADAPTACION DE LA GUIA AMBIENTAL O PAGA).

CONDICIONES INICIALES					MODIFICACIONES PRESENTE ACTA				NUEVAS CONDICIONES DEL CONTRATO		
ÍTEM	PARTIDAS DE PAGO	UND	CANT.	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL	MAYORES CANTIDADES		MENORES CANTIDADES		VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
						CANT.	VALOR	CANT.	VALOR		
	IMPLEMENTACION DEL PLAN DE ADAPTACION DE LA AMBIENTAL O PAGA)				\$537.955.407,00		\$0,00		\$0,00		\$537.955.407,00

VER ANEXO PRESUPUESTO: (IMPLEMENTACION DEL PLAN DE ADAPTACION DE LA GUIA AMBIENTAL O PAGA).



ACTA MODIFICATORIA			
CONTRATACIÓN			
Código: DAC-FR-30	Versión: 04	Vigencia: 23/01/2025	

3. CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA N°1: (GESTIONES ASOCIADAS A LOS PERMISOS AMBIENTALES.)

CONDICIONES INICIALES						MODIFICACIONES PRESENTE ACTA				NUEVAS CONDICIONES DEL CONTRATO		
ÍTEM	PARTIDAS DE PAGO	UND	CANT.	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL	MAYORES CANTIDADES		MENORES CANTIDADES		VR. UNITARIO	CANTIDAD DE OBRA	VALOR TOTAL
						CANT.	VALOR	CANT.	VALOR			
	GESTIONES ASOCIADAS A LOS PERMISOS AMBIENTALES				\$43.617.107,00		\$0,00					\$43.617.107,00

VER ANEXO PRESUPUESTO: (GESTIONES ASOCIADAS A LOS PERMISOS AMBIENTALES.)

4.CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA N°1:(IMPLEMENTACION PLAN DE MANEJO DE TRANSITO).

CONDICIONES INICIALES						MODIFICACIONES PRESENTE ACTA				NUEVAS CONDICIONES DEL CONTRATO		
ÍTEM	PARTIDAS DE PAGO	UND	CANT.	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL	MAYORES CANTIDADES		MENORES CANTIDADES		VR. UNITARIO	CANTIDAD DE OBRA	VALOR TOTAL
						CANT.	VALOR	CANT.	VALOR			
	IMPLEMENTACION PLAN DE MANEJO DE TRANSITO				\$532.619.546,00							\$532.615.609,00

VER ANEXO PRESUPUESTO: (IMPLEMENTACION PLAN DE MANEJO DE TRANSITO).

ALCALDÍA DE
PUERTO GAÍTÁN, META

ACTA MODIFICATORIA


CONTRATACIÓN

Código: DAC-FR-30 **Versión: 04** **Vigencia: 23/01/2025**

Puerto Gaítán
META

5. CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA N°1: (PRESUPUESTO INTERVENTORIA).

CAN	CARGO / OFICIO	CONDICIONES INICIALES				CONDICIONES MODIFICADAS				CONDICIONES ACTUALIZADAS		
		SUELDO Y/O JORNAL MENSUAL	DEDICACIÓN	TIEMPO (MES)	VALOR	+	TIEMPO ADICIONAL (MES)	-	TIEMPO ADICIONAL (MES)	DEDICACIÓN	TIEMPO TOTAL (MES)	VALOR TOTAL
(1)		(2)	(4)	(5)	(21*4)+(5*1)=16							
PERSONAL PROFESIONAL.												
A	Ingeniero de Vías y Transporte o Ingeniero civil especialista en Infraestructura vial	\$11.114.805,00	50,00%	20,00	\$111.148.050,00	+	0,00	-	0,00	100,00%	20,00	\$256.230.000,00
2	Ingeniero civil y/o Ing. de Vías y Transporte	\$11.114.805,00	100,00%	20,00	\$444.592.200,00	+	0,00	-	0,00	100,00%	20,00	\$512.460.000,00
1	Ingeniero civil especialista en Estructuras	\$11.114.805,00	50,00%	20,00	\$111.148.050,00	+	0,00	-	0,00	50,00%	20,00	\$128.115.000,00
1	Ingeniero civil especialista en Vías	\$11.114.805,00	50,00%	20,00	\$111.148.050,00	+	0,00	-	0,00	50,00%	20,00	\$128.115.000,00
1	Ingeniero civil especialista en Pavimentos	\$11.114.805,00	50,00%	20,00	\$111.148.050,00	+	0,00	-	0,00	50,00%	20,00	\$128.115.000,00
1	Ingeniero civil especialista en Tránsito y Transporte o Ingeniero de Vías y Transporte	\$11.114.805,00	50,00%	20,00	\$111.148.050,00	+	0,00	-	0,00	50,00%	20,00	\$128.115.000,00
1	Ingeniero civil especialista en Geotecnia	\$11.114.805,00	50,00%	20,00	\$111.148.050,00	+	0,00	-	0,00	50,00%	20,00	\$128.115.000,00
1	Ingeniero civil especialista en Hidráulica	\$11.114.805,00	50,00%	20,00	\$111.148.050,00	+	0,00	-	0,00	50,00%	20,00	\$128.115.000,00
1	Ingeniero ambiental con especialización	\$9.381.445,00	100,00%	20,00	\$187.628.900,00	+	0,00	-	0,00	100,00%	20,00	\$227.760.000,00
1	Ingeniero salud ocupacional	\$7.203.555,00	100,00%	20,00	\$144.071.100,00	+	0,00	-	0,00	100,00%	20,00	\$170.820.000,00
PERSONAL TECNICO.												
3	Inspector 1	\$3.085.968,00	100,00%	20,00	\$185.158.080,00	+	0,00	-	0,00	100,00%	20,00	\$213.525.000,00
2	Topógrafo	\$4.239.290,00	100,00%	20,00	\$169.571.600,00	+	0,00	-	0,00	100,00%	20,00	\$136.656.000,00
2	Cadenero 1	\$2.630.491,00	100,00%	20,00	\$105.219.640,00	+	0,00	-	0,00	100,00%	20,00	\$95.481.000,00
2	Cadenero 2	\$2.289.927,00	100,00%	20,00	\$91.597.080,00	+	0,00	-	0,00	100,00%	20,00	\$62.634.000,00
2	Conductor	\$1.907.575,00	100,00%	20,00	\$76.303.060,00	+	0,00	-	0,00	100,00%	20,00	\$65.410.000,00
1	Secretaría 1	\$2.289.927,00	100,00%	20,00	\$45.798.540,00	+	0,00	-	0,00	100,00%	20,00	\$56.940.000,00
PERSONAL AUXILIAR.												
3	Auxiliar de Ingeniería	\$3.576.966,00	100,00%	20,00	\$214.517.960,00	+	0,00	-	0,00	100,00%	20,00	\$128.115.000,00
1	Auxiliar ambiental	\$3.576.966,00	100,00%	20,00	\$71.539.320,00	+	0,00	-	0,00	100,00%	20,00	\$42.705.000,00



ACTA MODIFICATORIA

CONTRATACIÓN

Código: DAC-FR-30

Versión: 04

Vigencia: 23/01/2025



Puerto Gaitán

CONDICIONES INICIALES						CONDICIONES MODIFICADAS						CONDICIONES ACTUALIZADAS			
CAN T	CARGO / OFICIO	SUELDO Y/O JORNAL MENSUAL	DEDICACION	TIEMPO (MES)	VALOR	+	TIEMPO ADICION (MES)	-	TIEMPO ADICION (MES)	DEDICACION	TIEMPO TOTAL (MES)	AJUSTE AL SUELDO	DEDICACION	TIEMPO TOTAL (MES)	VALOR TOTAL
2	Auxiliar Siso	\$3.576.966,00	100,00%	20,00	\$143.078.640,00	+	0,00	-	0,00	100,00%	20,00	\$2.135.250,00	100,00%	20,00	\$85.410.000,00
A+B+C	SUBTOTAL PERSONAL				\$2.657.212.410,00										\$2.812.836.000,00
	FACTOR MULTIPLICADOR				2,400										2,298
D	SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				\$6.377.309.784,00										\$6.462.535.715,00
E	OTROS COSTOS														
CAN T	CONCEPTO	COSTO	UNID	TIEMPO (MES)	VALOR PARCIAL		TIEMPO ADICION (MES)	-	TIEMPO ADICION (MES)	DEDICACION <td>TIEMPO TOTAL (MES)</td> <td>AJUSTE AL COSTO</td> <td>AJUSTE DE CANTIDAD</td> <td>TIEMPO TOTAL (MES)</td> <td>VALOR TOTAL</td>	TIEMPO TOTAL (MES)	AJUSTE AL COSTO	AJUSTE DE CANTIDAD	TIEMPO TOTAL (MES)	VALOR TOTAL
2	Laboratorio de inventorias (Incluye equipo completo y entrega de informes de ensayos y resultados)	\$11.264.213,00	Mes	20,00	\$450.568.520,00	+	0,00	-	0,00	N/A	20,00	\$12.949.628,00	1	20,00	\$ 258.992.560,00
2	Campero, Pick-Up, Camioneta,	\$7.135.497,00	Mes	20,00	\$285.419.880,00	+	0,00	-	0,00	N/A	20,00	\$8.203.150,00	2	20,00	\$ 328.126.000,00
1	Papelaria Prolifer	\$1.500.000,00	Mes	20,00	\$30.000.000,00	+	0,00	-	0,00	N/A	20,00	\$3.419.873,44	1	20,00	\$ 68.386.269,00
2	Equipos de topografia	\$4.218.470,00	Mes	20,00	\$168.736.800,00	+	0,00	-	0,00	N/A	20,00	\$4.849.661,00	2	20,00	\$ 193.986.440,00
F	SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS				\$934.727.200,00										\$ 849.501.269,00
G	VALOR BASICO (D+F)=(G)				7.312.036.984,00										\$ 7.312.036.984,00
	VALOR COSTO DIRECTO DEL CONTRATO				\$ 7.312.036.984,00										\$ 7.312.036.984,00
	VALOR COSTOS DIRECTOS PERSONAL				\$ 2.657.212.410,00										\$ 2.556.506.000,00
A) PERSONAL PROFESIONAL					\$ 1.554.328.550,00										\$ 1.935.960.000,00
B) PERSONAL TECNICO					\$ 673.647.940,00										\$ 620.646.000,00
C) PERSONAL AUXILIAR					\$ 429.235.920,00										\$ 256.230.000,00
FACTOR MULTIPLICADOR					2,400										2,298
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS PERSONAL					\$ 6.377.309.784,00										\$ 6.462.535.715,00
OTROS COSTOS					\$ 934.727.200,00										\$ 849.501.269,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO ANTES DE IVA					\$ 7.312.036.984,00										\$ 7.312.036.984,00
IVA					\$ 1.389.287.027,00										\$ 1.389.287.027,00



Puerto Rican

CONTRATACIÓN

Vigencia: 23/01/2025


CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES MODIFICADAS					CONDICIONES ACTUALIZADAS		
CANT	CARGO / OFICIO	SUELDO Y/O JORNAL MENSUAL	DEDICACION (MES)	TIEMPO (MES)	VALOR	TIEMPO ADICION (MES)	TIEMPO TOTAL (MES)	DEDICACION	AJUSTE AL SUELDO	TIEMPO TOTAL (MES)	DEDICACION	VALOR TOTAL
						\$ 8.701.324,011,00						\$ 8.701.324,011,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO												


	ACTA MODIFICATORIA			
	CONTRATACIÓN			
	Código: DAC-FR-30	Versión: 04	Vigencia: 23/01/2025	


CLÁUSULA SEGUNDA - VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: Todas las cláusulas y estipulaciones contractuales del CONVENIO INTERAMINISTRATIVO DE GERENCIA INTEGRAL No. 0620 del 23 de Mayo de 2025, no modificadas por la presente **ACTA MODIFICATORIA N°01** permanecen vigentes, así como su exigibilidad.

CLÁUSULA TERCERA- PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: La presente **ACTA MODIFICATORIA N°01** al Convenio interadministrativo de gerencia integral No. 0620 del 23 de Mayo del 2025, se considera perfeccionada con la suscripción de la misma por las partes.

Para constancia, se firma en el Municipio de Puerto Gaitán Meta el día Dieciocho (18) de JUNIO de 2025.


LUIS CESAR PEREZ GAITAN
 ALCALDE MUNICIPAL
 CONTRATANTE


**ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS
 PARA EL PROGRESO "ASOSUPRO"**
 NIT: 901.445.387-3
 R/L. JORGE ANDRES GONZALEZ BAQUERO VANEGAS
 C.C. 86.082.356 DE VILLAVICENCIO.
 CONTRATISTA


JOHAN ALEXANDER PERDOMO MORENO
 Secretario De Infraestructura Publica.

Elaboro: Daniel Gonzalez Doctor / Herder Fabian Burgos Garcia	Revisó: Alejandra Castillo Blandón	Aprobó: Alejandra Castillo Blandón
Cargo: CPS 033 del 2025 / CPS 617 del 2025	Cargo: Directora DACP	Cargo: Directora DACP