

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Se realiza comité de obra No. 11 con funcionarios del Fondo de desarrollo Rural de Sumapaz, contratista e interventoría donde se realiza la revisión de los compromisos del acta anterior:

COMPROMISOS

Entrega del informe mensual a la Interventoría. El contratista envió los informes en las siguientes fechas:

- Técnico: 30 de julio sin memorias de cálculo.
- Ambiental: 30 de julio
- SST: 25 de julio y se enviaron observaciones el 29 de julio y el contratista envía respuestas a las observaciones el día 29 de julio.
- Social: 30 de julio

Entrega de las Actas de vecindad a la interventoría. Se envió el día 31 de julio a las 10:22 pm. La interventoría entregara la revisión para el día 8 de agosto

Solicitud de certificado RCD por porte del Contratista a la interventoría. Se realizo envió el día 30 de julio de 2024. Se solicita que la interventoría realice el trámite del certificado de mes de junio de acuerdo al oficio entregado por el contratista al fondo el día 2 de agosto de 2024. Y el del mes de julio el día 5 de agosto.

Mantenimiento de baños 1 Vez a la Semana. Se realizo mantenimiento el día jueves 25 de julio, por lo que se seguirá haciendo seguimiento a la semana presente.

Individuos arbóreos del paisajismo. Continuo compromiso para finales de agosto.

Reporte de RCD y materiales días lunes. Se entrego con el reporte el día 30 de julio de 2024 con el informe ambiental.

Certificado de baterías sanitarias del mes de junio. Se entrego con el informe ambiental el día 30 de julio de 2024.

Señalización material de roca. No se ha evidenciado la demarcación del material solicitado. La contrata manifiesta que señalizara el material o lo utilizara en sus actividades, para el día 5 de agosto.

Mesa de trabajo Cronograma Semanal y memorias días lunes. No se realizó. Se realiza el día 1 de agosto de 2024

Revisión y entrega plan de calidad y matriz de inspección y ensayos. La interventoría realiza él envió del documento el día 31 de agosto.



SECRETARÍA DE
GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DESARROLLO DE COMITÉ

COMPONENTE SOCIAL:

Informe mensual. 2 de agosto se enviarán las observaciones por parte de la interventoría.

Entrega revisión actas de vecindad. Jueves 8 de agosto se enviarán las observaciones por parte de la interventoría.

COMPONENTE AMBIENTAL:

El 30 de julio se envió informe ambiental, la interventoría enviara emisión de concepto de la revisión día 2 de agosto.

Se le recomienda al contratista enviar los informes a más tardar el día 27 de cada mes de acuerdo a lo contemplado en comités anteriores.

Carta de aprovechamiento y/o reutilización de la tierra orgánica para la alcaldía de los meses de junio y julio. La interventoría, enviara la carta de aprovechamiento emitida por el contratista correspondiente al mes de junio el día 2 de agosto y para el mes de julio el día 15 de agosto de 2024.

Material de excavación de roca y aprovechamiento, la interventoría solicita al contratista la aclaración en cuanto a la reutilización de material de roca procedente de excavación con maquinaria de demolición, por lo que el contratista manifiesta que se tendrá maquinaria para el día 10 de agosto.

Vales de material. El contratista reenviara a la interventoría el correo correspondiente a RCD, dando aclaración de las fechas de reporte semanal. Para el día 01 de agosto del 2024. El contratista manifiesta que fue un error en el cuerpo del correo, sin embargo, en el asunto se encuentran las fechas apropiadas.

Cubrimiento de material. La interventoría en solicitud que se tomen las medidas correspondientes para evitar que se contamine futuro materiales y emisión de material particulado.

La interventoría requiere al contratista de obra, ubicar el material de excavación en la zona destinada por la alcaldía la cual será susceptible de aprovechamiento, debido a que se ha evidenciado que el material está llegando contaminado, motivo por el cual se requiere que todo material que llegue de la obra se entregue por separado, es decir, material orgánico y mezclado y tomar registro fotográfico.

La interventoría recomienda, que se debe hacer debido embalaje de los sacos de cemento generados en obra, debido a que se ha evidenciado en obra que no se está realizando el debido acopiamiento para entregas al gestor autorizado.

La interventoría requiere al contratista de obra, incluir en el informe mensual los soportes de consumo de agua utilizada en obra la cual se evidencie que se toma de manera autorizada por el acueducto veredal.

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

Código: GDI-GPD-F029
Versión: 04

Vigencia: 16 de septiembre de 2021
Caso Hola No. 189508
2 de 3



SECRETARÍA DE
GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

COMPONENTE SST:

De acuerdo al informe entregado por el contratista de obra, revisar la subsanación de las observaciones dadas por la interventoría la cual se entregarán el día 2 de agosto del 2024 la emisión del concepto del informe. El contratista de obra solicita que se realice mesa de trabajo el día 02 de agosto para revisión del informe.

COMPONENTE TECNICO.

De acuerdo al informe entregado por el contratista de obra, revisar la subsanación de las observaciones dadas por la interventoría la cual se entregarán el día 2 de agosto del 2024 la emisión del concepto del informe. El contratista de obra solicita que se realice mesa de trabajo el día 02 de agosto para revisión del informe.

COMPONENTE TÉCNICO:

Respuesta al oficio entregado por la interventoría PS465-102-2024 Observaciones ensayos de laboratorio y matriz entregada. El contratista manifiesta que lo entregara el día 6 de agosto.

Asistencia de topografía contratista. La interventoría solicita que allá asistencia de la comisión topográfica los días jueves y/o viernes, ya que estos días son los que la comisión de la interventoría podrá asistir a obra.

La Solicitud de Adición y prorroga. El contratista solicita se le informe el avance del proceso de la adición y prorroga, La interventoría informa que realizo la entrega a la alcaldía y los funcionarios del fondo manifiestan que está en trámite interno de aprobación por el comité de contratación.

Porcentaje de avance. El contratista solicita que se haga de acuerdo con la programación del paquete fase 1 y 2.

Informe Técnico: la interventoría manifiesta que entregara la revisión el día 5 de agosto.

Excavaciones mayores. La interventoría solicita justificación del aumento de excavaciones ejecutadas por causa de presencia de rocas, dado que se presenta un aumento en el presupuesto. El contratista informa que hará la justificación en la bitácora de obra.

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

Código: GDI-GPD-F029

Versión: 04

Vigencia: 16 de septiembre de 2021

Caso Hola No. 189508

3 de 3

• COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1.	Revisión de las Actas de Verdad por parte de la Interventora y el FORD.	INTERVENTORA	08/08/24.
2.	Revisión del informe mensual componente social	INTERVENTORA	02/08/24.
3.	Generalización material RCO.	CONTRATISTA	05/08/24.
4.	Meda de trabajo, cronograma y memoria	CONTRATISTA INTERVENTORA	01/08/24
5.	Resposta del oficio - Revisión y (entrega Plan de Calidad y Matriz de Inspección) y Endoso. PS45-102-2024.	CONTRATISTA.	06/08/24
6.	Emisión de concepto de la revisión del informe mensual de Julio - Ambiental	INTERVENTORA	02/08/24.
7.	Carta de aprovechamiento y/o reutilización de la tierra agrícola para la Alcaldía meses Junio y Julio.	INTERVENTORA CONTRATISTA.	Junio (02/08/24) Julio (15/08/24)
8.	Demolición y aprovechamiento material de excavación de Roca con equipo maquinaria Amarilla	CONTRATISTA	10/08/24.
9.	Reenvío correo reporte de RCO por parte del contratista para aclarar fechas.	CONTRATISTA	01/08/24.
10.	Reportes trimestral de acuerdo a la norma RCO del mes de Agosto.	Contratista	27/08/24

Elaborada por:

Fecha de la próxima reunión:

Lugar de la próxima reunión:

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

Código: GDI-GPD-F029

Versión: 04

Vigencia: 16 de septiembre de 2021

Caso Hola No. 189508

3 de 3



SECRETARÍA DE
GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN:

FECHA: 01-08-2024 Virtual: Presencial: X (En caso de ser presencial):

OBJETO DE LA REUNIÓN: COMITE 11

HORA DE INICIO: HORA DE FINALIZACIÓN:

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA				
MARCIO BORDON			X						X	C. ARQING	proyectos@arquing.co	3106560	
Deiver Murcia Briceño			X							FORS	deiver.murcia@gobbo.gov.co	3252105	
Nidia Pabón.			X							C. ARQING	proyectos@arquing.co	3106560	
Luisa Garzon			X						X	FORS	luisa.garzon@gobiernobogota.gov.co	310397595	
Galdino Nayero Nera			X							C. ARQING		3162253598	
Gilberto Muelle			X						X	Sistema	intomunpu3@gmail.com	3115548508	

NOTA: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.

CONSENTIMIENTO: El arriba firmante conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

Código: GDI-GPD-F029

Versión: 04

Vigencia: 16 de septiembre de 2021

Caso Hola No. 189508

1 de 3