

ACTA – No 03 de 2024

Motivo Reunión	Quien cita	
Brindar seguimiento y control a las actividades realizadas durante la última semana, incluyendo la presentación de informes de avance, análisis de la implementación de planes de contingencia, y la discusión de recomendaciones y ajustes necesarios para mejorar el desarrollo de las actividades del proyecto.	Supervisor del ICA.	
Objetivo	Fecha:	6/11/2024
	Lugar:	Teams
	Hora:	2:15 pm
	Notas por:	
	Próxima Reunión:	13/11/2024
Brindar seguimiento y control a las actividades realizadas durante la última semana.		

PARTICIPANTES

Nombre	Cargo
CAMILO ANDRES HERNANDEZ ALFONOSO	Supervisor ICA
OSCAR JULIAN GUILLEN CORREA	Interventoría
YEFFERSON MAHECHA HERNANDEZ	Interventoría
CARLOS ENRIQUE BERTEL	Interventoría
LAURA BELTRAN	Interventoría
CARLOS VERGARA BRAVO	CONTRATISTA
HEIMI DIAZ	CONTRATISTA

AGENDA

Revisión de las actividades realizadas en la última semana: Se revisaron las actividades de demolición y adecuación de laboratorio de semillas, desmonte de cubierta de cuarto eléctrico, incluyendo los puntos más destacados y las metas cumplidas.

Presentación del informe de la interventoría: La interventoría presentó su Informe N° 3, en el cual mostró los avances logrados durante la última semana. Se destacó la implementación del plan de contingencia presentado por el contratista, evidenciando un avance prometedor en el desarrollo de las actividades.

Discusión sobre los avances y recomendaciones: A pesar de los resultados positivos, se hizo la recomendación de adicionar una cuadrilla más de trabajo para acelerar el progreso y garantizar el cumplimiento de los plazos. Además, se enfatizó la importancia de seguir al pie de la letra el plan de contingencia para mantener la eficiencia y evitar contratiempos.

Planificación de actividades para la próxima semana: Se acordaron las actividades a realizar y los responsables:
Ajuste y seguimiento del plan de contingencia – Responsable: Interventoría.
Incorporación de una cuadrilla adicional – Responsable: Contratista.

Solicitudes y anuncios: El supervisor solicitó manejar un formato específico de acta de comité, sin embargo, se informó que el correo donde debía enviarse la información llegó sin el archivo adjunto correspondiente.

Cierre de la reunión: La reunión concluyó a las 3:30 pm, confirmando que los comités se realizarán los miércoles a las 8 a.m. Agradecimientos a todos los asistentes por su participación.

COMPROMISOS

Acción	Responsable	Fecha
Adelantar los comités de seguimiento virtual los días miércoles de cada semana a las 8: AM	ICA CONTRATISTA DE OBRA INTERVENTORÍA	13/11/2024
Presentación de planillas de seguridad social de personal nuevo	CONTRATISTA DE OBRA	8/11/2024
Aprobación de planillas de seguridad social de personal nuevo del contratista de obra	INTERVENTORÍA	11/11/2024
Entrega de revisión de componente eléctrico antes de las 4 de tarde	CONTRATISTA DE OBRA	08/11/2024
Entrega de informe mensual No. 1 de interventoría	INTERVENTORÍA	08/11/2024
Entrega de revisión de informe mensual del contratista de obra.	INTERVENTORÍA	08/11/2024
Entrega de memoria de cantidades corte 1	CONTRATISTA DE OBRA	11/11/2024
Entrega de documentación de nuevo director de interventoría	INTERVENTORÍA	08/11/2024
Atender a observaciones de informes semanales	CONTRATISTA DE OBRA	08/11/2024
Memoria de cantidades del balance de obra	CONTRATISTA DE OBRA	15/11/2024

SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS



Acción	Se cumplió		Fecha de cumplimiento
	SI	NO	

CAUSAS Y ACCIONES FRENTE A INCUMPLIMIENTOS

ACCIONES

- **Suspensión de la obra:** El ICA puede suspender las actividades si estas no cumplen con las condiciones técnicas y especificaciones acordadas o si representan un riesgo.
- **Sanciones por incumplimiento:** El contratista es responsable de todas las actividades hasta el fin de la vigencia de la garantía respectiva y debe asumir todas las consecuencias económicas y técnicas derivadas de métodos inadecuados.
- **Responsabilidad y daños:** En caso de daño o perjuicio ocasionado durante la ejecución, el contratista debe responder económicamente y realizar las reparaciones necesarias sin costo adicional para el ICA.
- **Reportes y documentación:** El contratista debe presentar reportes detallados de avances y debe documentar todos los cambios y solicitudes. La falta de informes o registros puede resultar en sanciones.

APROBACIÓN DE LAS DECISIONES TOMADAS POR PARTE DE LOS ASISTENTES:

Nombre	Firma
CAMILO ANDRES HERNANDEZ ALFONSO	
OSCAR JULIAN GUILLEN CORREA.	
YEFFERSON MAHECHA HERNANDEZ	
LAURA BELTRAN	
CARLOS OROZCO BERTEL	
DEYIS DEL CARMEN SUAREZ BRAVO.	