

FLUJO DE CAJA CONTRATO CONTRATO 099 11 DE FEBRERO DE 2025 “REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS, CUBIERTAS, DRENAJES, TRATAMIENTOS SUPERFICIALES Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE LAS PLAZAS DE MERCADO LA 14, LA 21, LA 28 Y EL JARDIN DE LA CIUDAD DE IBAGUÉ”										
UBICACIÓN	ACTIVIDAD	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 6	Semana 7	Semana 8	TOTAL
PLAZA DE MERCADO LA 14	PRELIMINARES									
	Localización y replanteo	\$ -	\$ 2.547.871,29	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.547.871,29
	Desmonte de cubierta	\$ -	\$ 4.292.444,47	\$ 4.292.444,47	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8.584.888,94
	Desmonte de cielo raso existente	\$ -	\$ 930.685,92	\$ 930.685,92	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.861.371,84
	CUBIERTA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Suministro e instalacion de correas metalicas perfil metalico 10 X 4 cal 18	\$ -	\$ -	\$ 2.540.861,00	\$ 3.747.769,98	\$ 3.747.769,98	\$ 127.043,05	\$ -	\$ -	\$ 10.163.444,01
	Suministro e instalacion de cubierta en teja termoacustica UPVC Según color.	\$ -	\$ -	\$ 14.187.488,20	\$ 52.316.362,74	\$ 4.433.590,06	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 70.937.441,00
	Suministro e instalacion de caballete UPVC según color	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.908.290,50	\$ 2.908.290,50	\$ 5.816.581,00
	Suministro e instalacion de teja traslucida trapezoidal POLICARBONATO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7.219.167,00	\$ 7.219.167,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14.438.334,00
	Suministro e instalacion de canal en lamina galvanizada base minima 20 cm	\$ -	\$ -	\$ 3.296.392,50	\$ 3.296.392,50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.592.785,00
	BAJANTES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE 4" EN PVC LISO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 922.074,00	\$ 922.074,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.844.148,00
	Rejillas para sosco de 4 plq	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 528.348,00	\$ -	\$ -	\$ 528.348,00
	OBRA BLANCA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Suministro e instalacion de cielo raso en PVC incluye estrcutura galvanizada	\$ -	\$ 41.156.449,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 41.156.449,00
	ASEO Y LIMPIEZA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Retiro de escombros en volqueta hasta 18 km	\$ 1.071.779,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.071.779,00
PLAZADE MERCADO LA 21	PRELIMINARES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	DESMONTE DE BAJANTES EXISTENTES	\$ -	\$ 563.927,38	\$ 1.039.741,12	\$ 229.095,50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.832.764,00
	CUBIERTA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE 4" EN PVC LISO	\$ -	\$ -	\$ 853.772,19	\$ 1.259.313,98	\$ 618.984,84	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.732.071,01
	MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO PARA NIVELACION DE VIGA CANALES	\$ -	\$ 2.404.077,75	\$ 5.910.024,47	\$ 1.302.208,78	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9.616.311,00
	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANTO ASFALTICO EN CUBIERTA	\$ -	\$ -	\$ 41.431.654,09	\$ 76.389.612,22	\$ 76.389.612,22	\$ 44.021.132,47	\$ -	\$ -	\$ 238.232.011,00
	PAÑETE LISO BAJO PLACA 1:5, E=2 CM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9.910.525,83	\$ 13.874.736,17	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 23.785.262,00
	VINILO TIPO 1 SOBRE PAÑETE A TRES CAPAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17.754.929,40	\$ 29.098.356,52	\$ 12.329.812,08	\$ -	\$ 59.183.098,00
	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUCO ACRILICO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.297.899,73	\$ 12.161.005,27	\$ 9.275.343,00	\$ -	\$ -	\$ 24.734.248,00
	CUBIERTA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PLAZA DE MERCADO LA 28	PRELIMINARES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Localización y replanteo	\$ -	\$ 7.016.408,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7.016.408,00
	Desmonte de cubierta existente	\$ -	\$ 4.766.093,60	\$ 8.787.485,08	\$ 8.787.485,08	\$ 1.489.404,25	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 23.830.468,01
	CUBIERTA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Suministro e instalacion de correas metalicas perfil metalico 10 X 4 cal 18	\$ -	\$ 557.993,00	\$ 4.115.198,38	\$ 3.696.703,63	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8.369.895,01
	Suministro e instalacion de cubierta en teja termoacustica UPVC Según color.	\$ -	\$ -	\$ 25.150.759,13	\$ 148.389.478,84	\$ 27.665.835,04	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 201.206.073,01
	MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO PARA NIVELACION DE VIGA CANALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.048.548,00	\$ 349.516,00	\$ -	\$ 1.398.064,00
	Suministro e instalacion de teja traslucida trapezoidal POLICARBONATO	\$ -	\$ -	\$ 3.205.880,00	\$ 18.914.692,00	\$ 3.526.468,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25.647.040,00
	Suministro e instalacion de flanche metalico	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7.613.258,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7.613.258,00
	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANTO ASFALTICO EN CUBIERTA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.180.864,00	\$ 2.803.968,00	\$ 4.984.832,00
	CANALES Y BAJANTES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Suministro e instalacion de canal en lamina galvanizada base minima 20 cm	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.303.884,25	\$ 1.101.294,75	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.405.179,00
	SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE 4" EN PVC LISO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.235.123,40	\$ 529.338,60	\$ -	\$ -	\$ 1.764.462,00
	Rejillas para sosco de 4 plq	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 704.464,00	\$ -	\$ -	\$ 704.464,00
	ASEO Y LIMPIEZA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Retiro de escombros en volqueta hasta 18km	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.497.599,00	\$ 2.497.599,00
LAZA DE MERCADO EL JARDIN	PRELIMINARES	\$ -	\$ 1.585.953,00	\$ 1.949.400,56	\$ 1.949.400,56	\$ 330.406,88	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.815.161,00
	Localización y replanteo	\$ -	\$ 19.576.720,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19.576.720,00
	Desmonte de cubierta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	CUBIERTA	\$ -	\$ 613.706,63	\$ 2.263.043,21	\$ 2.263.043,21	\$ 2.263.043,21	\$ 2.263.043,21	\$ 2.224.686,54	\$ -	\$ 11.890.566,01
	Suministro e instalacion de correas metalicas perfil metalico 10 X 4 cal 18	\$ -	\$ 13.453.414,80	\$ 49.609.467,08	\$ 49.609.467,08	\$ 49.609.467,08	\$ 5.885.868,98	\$ -	\$ -	\$ 168.167.685,02
	Suministro e instalacion de cubierta en teja termoacustica UPVC Según color.	\$ -	\$ -	\$ 1.134.169,80	\$ 3.345.800,91	\$ 3.345.800,91	\$ 3.345.800,91	\$ 170.125,47	\$ -	\$ 11.341.698,00
	Suministro e instalacion de caballete UPVC según color	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.367.842,20	\$ 3.362.612,08	\$ 3.362.612,08	\$ 3.305.618,65	\$ -	\$ 11.398.685,01
	Suministro e instalacion de teja traslucida trapezoidal POLICARBONATO	\$ -	\$ -	\$ 1.788.043,20	\$ 5.274.727,44	\$ 5.274.727,44	\$ 5.274.727,44	\$ 268.206,48	\$ -	\$ 17.880.432,00
	Suministro e instalacion de canal en lamina galvanizada base minima 20 cm	\$ -	\$ -	\$ 1.019.604,00	\$ 3.007.831,80	\$ 3.007.831,80	\$ 3.007.831,80	\$ 152.940,60	\$ -	\$ 10.196.040,00
	Suministro e instalacion de acero estructural (incluye anticorrosivo y esmalte)	\$ -	\$ -	\$ 662.923,80	\$ 1.086.458,45	\$ 1.086.458,45	\$ 847.069,30	\$ -	\$ -	\$ 3.682.910,00
	Suministro e instalacion de pintura esmalte para estructura metalica	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	BAJANTES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 426.551,41	\$ 967.943,59	\$ 1.394.495,00
	SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE 4" EN PVC LISO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 200.331,95	\$ 416.074,05	\$ 616.406,00
	Rejillas para sosco de 4 plq	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	OBRA BLANCA	\$ -	\$ 25.045.107,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25.045.107,00
	Construccion de mortero para piso E: 5 cm	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14.758.862,16	\$ 18.929.844,94	\$ 22.779.982,89	\$ 56.468.689,99
	Suministro e instalacion de enchape trafico pesado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	ALCANTARILLADO AGUAS LLUVIAS	\$ -	\$ 251.630,85	\$ 1.855.777,54	\$ 1.855.777,54	\$ 1.855.777,54	\$ 1.855.777,54	\$ 1.321.061,98	\$ -	\$ 8.995.802,99
	Demolicion de piso en concreto e: 7 cm	\$ -	\$ 235.695,00	\$ 1.738.250,63	\$ 383.004,38	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.356.950,01
	Excavacion manual en material comun H: 2 m	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.168.697,90	\$ 5.060.295,10	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7.228.993,00
	Suministro e instalacion de tubería 8 plq corrugada	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 118.292,00	\$ 872.403,50	\$ 783.684,50	\$ -	\$ -	\$ 1.774.380,00
	Construccion de cajas de inspeccion 50 x 50 incluye tapa reforzada	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.210.758,47	\$ 1.659.187,53	\$ -	\$ -	\$ 2.869.946,00
	Suministro, instalacion y compactacion de recebo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 125.505,90	\$ 274.253,63	\$ 158.044,47	\$ -	\$ 557.804,00
	Instalacion y compactacion de material de excavacion	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 95.794,09	\$ 297.465,86	\$ 211.755,36	\$ -	\$ 605.015,31
	Suministro e instalacion de tubería de 6 plq corrugada	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 126.451,12	\$ 466.288,51	\$ 355.643,78	\$ -	\$ -	\$ 948.383,41
	Suministro e instalacion de silla yee de 6 a 8 plq	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	ASEO Y LIMPIEZA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 605.021,32	\$ 1.784.812,88	\$ 1.784.812,88	\$ 665.523,45	\$ 4.840.170,43
	Retiro de escombros en volqueta hasta 18 km	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTALES		\$ 1.071.779,00	\$ 124.998.177,69	\$ 177.763.066,37	\$ 423.152.718,65	\$ 250.712.186,66	\$ 131.089.215,24	\$ 46.922.463,31	\$ 33.039.381,48	\$ 1.188.748.988,30