

 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN	Versión: 03
			2023-11-17
		FOR-A02.0000-037	Página 1 de 7

(1) Contrato No.	INS-CYT-445-2025		
(2) Nombre del Contratista:	LABCARE DE COLOMBIA S.A.S.		
(3) Cargo del supervisor:	Coordinador Grupo de Virología – Dirección de Redes Coordinadora Grupo de Microbiología - Dirección de Redes Coordinador Grupo Química y Toxicología - Dirección de Redes Coordinadora Grupo de Salud Ambiental y Laboral - Dirección de Investigación		
(4) Interventoría si ☐ no ☒ Nombre:	N/A		
(5) Correo del supervisor y/o del Interventor (si aplica)	sgomezr@ins.gov.co cduarte@ins.gov.co daonso@ins.gov.co rpalma@ins.gov.co		
(6) Objeto del contrato:	Adquisición de reactivos, elementos e insumos de laboratorio indispensables para realizar las actividades científicas y tecnológicas que garantizan el cumplimiento misional en el marco de los diferentes proyectos en salud pública del Instituto Nacional de Salud.		
(7) Fecha de inicio:	13/06/2025	(8) Fecha terminación:	30/11/2025
(9) Periodo objeto del informe:	AGOSTO DE 2025		
(10)ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y/O PRODUCTOS ENTREGADOS EN EL MES O PERIODO EJECUTADO			

Obligación contractual	Actividad desarrollada	Producto recibido	Observaciones o comentarios del Supervisor
Obligaciones Generales: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14.	<p>El proveedor cumplió con las obligaciones y productos contractuales de conformidad con el contrato.</p> <p>Entrega y publicación de póliza vigente.</p> <p>Soporte de pagos parafiscales que corresponden al mes</p> <p>Factura electrónica cargada en SIIF Nación la cual fue aprobada por el supervisor del contrato y posteriormente publicada en SECOP II.</p> <p>Cumplimiento con el Protocolo frente a medidas de protección</p>	<p>Entrega de los Ítems adjudicados en el contrato.</p> <p>Soporte de Póliza vigente, pagos de parafiscales publicados en la plataforma SECOP II.</p> <p>Certificación de pagos de seguridad social y parafiscales</p> <p>Evidencia de factura electrónica cargada en SIIF Nación y posteriormente en SECOP II.</p> <p>Cumplimiento de las normas de seguridad en el trabajo,</p>	Se evidenció soporte de las actividades relacionadas y sus productos correspondientes.

 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN	Versión: 03
			2023-11-17
		FOR-A02.0000-037	Página 2 de 7

	<p>personal en el proceso de transporte y entrega de reactivos, elementos e insumos de laboratorio.</p> <p>Cumplimiento con la normatividad vigente ambiental y de seguridad.</p> <p>Cumplir con las políticas y lineamientos del Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información del INSTITUTO.</p>	<p>ambientales vigentes dentro del proceso de transporte y entrega de los reactivos, elementos e insumos de laboratorio.</p>	
<p>Obligaciones Específicas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14.</p>	<p>Se realizó reunión y firma del acta de apertura del contrato en conjunto proveedor y supervisión del contrato.</p> <p>Se realizó primera entrega parcial de reactivos, elementos e insumos de laboratorio conforme a las cantidades y especificaciones técnicas establecidas, en conjunto con las fichas de seguridad y respectivos certificados de calidad expedidos por el fabricante.</p> <p>Los reactivos, elementos e insumos entregados cuentan con fechas de caducidad según especificaciones técnicas establecidas.</p>	<p>Cronograma de entregas. Ficha de seguridad de los productos.</p> <p>Reactivos, elementos e insumos de laboratorio que cumplen con el proceso de movilización y transporte teniendo en cuenta las especificaciones en cuanto a normatividad vigente.</p> <p>Personal calificado para el transporte y manipulación de reactivos y elementos de laboratorio.</p> <p>Entrega de reactivos y Elementos de laboratorio sin novedad ambiental en el proceso de transporte.</p> <p>Gestión adecuada de los residuos no peligrosos.</p>	<p>Se cumplió con dos entregas parciales del contrato haciendo referencia a los ítems del contrato.</p>
<p>Especificaciones Técnicas</p>	<p>Los reactivos e insumos de laboratorio corresponden a las especificaciones enunciadas en la Ficha Técnica, en la Cláusula Segunda del contrato y en la propuesta presentada por el contratista.</p>	<p>1. Reactivos, insumos y elementos de laboratorio en las cantidades y referencias señaladas en las fichas de especificaciones técnicas (Reactivos y elementos e insumos) 2. Fichas de seguridad y el</p>	<p>Ninguna</p>

		certificado de calidad del fabricante del lote o lotes entregados. 3. Cronograma de entregas.	
--	--	---	--

Monitoreo del tratamiento a los riesgos de contratación registrados en el FOR-A02.0000-026 Anexo No 1 a los estudios previos
Matriz de riesgos de contratación

No	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (que puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión		
										¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?	Descripción del monitoreo realizado
1	General	Externo	Ejecución	Riesgos de la naturaleza	Retardo en la entrega del producto por causas no imputables y demostradas por el contratista.	Demora en la ejecución del objeto contractual	Grupo de gestión contractual	Etapas de ejecución	Fin de ejecución + 4 meses mas	Informe de supervisión única vez	N.A.	No se ha generado contratiempos por cuanto no se ha materializado
2	General	Externo	Ejecución	Riesgos regulatorios	Cambios regulatorios en materia tributaria o administrativa o normativa, relacionados con el objeto contractual	Retraso en el cumplimiento de las obligaciones y/o en el plazo establecido para la ejecución del contrato	Supervisor	Inmediato, una vez se presente el evento	Una vez se realicen los ajustes requeridos para hacer posible la ejecución del contrato	Seguimiento a las nuevas actividades establecidas para el contrato	Mensual	Seguimiento a la normativa, no se evidencio ningún cambio
3	General	Externo	Ejecución	Riesgos Financieros	Fluctuación de la moneda extranjera (tasa de cambio TMR)	El cambio de la moneda eleve el coste del equipo representando un desequilibrio económico.	Supervisor	Etapas de planeación	Fin de ejecución + 4 meses mas	Informe de supervisión única vez	N.A.	El proveedor no realizó notificaciones donde el cambio en la moneda no permita el cumplimiento del contrato
4	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o Políticos	Restricciones en las exportaciones e importaciones en el mercado de determinados productos, como medidas fitosanitarias que adoptan los países	Demora o incumplimiento parcial en la ejecución del objeto contractual	Contratista	inicio de ejecución	Fin de la ejecución	Revisión de la normatividad	mensual	Se realiza un cronograma de entrega de elementos para garantizar tiempos de entrega, teniendo en cuenta los inventarios y tiempos de

	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN	Versión: 03
				2023-11-17
			FOR-A02.0000-037	Página 4 de 7

					remitentes de los productos a Colombia.						importación de los proveedores	
5	General	Externo	Ejecución	Riesgos de la naturaleza	Imposibilidad de realizar las entregas de los bienes, necesarios para el desarrollo del objeto contractual por problemas de orden publico y/o eventos naturales.	Retraso en el cumplimiento de las obligaciones y/o en el plazo establecido para la ejecución del contrato	Supervisor	Inicio de ejecución	Fin de ejecución + 1 año mas	Informe de supervisión única vez	N.A	Se realiza un cronograma de entrega de elementos para garantizar tiempos de entrega, teniendo en cuenta los inventarios y tiempos de importación de los proveedores
6	General	Externo	Ejecución	Riesgos Financieros	Cuando el contrato se ejecuta en tiempos distintos a los inicialmente programados, por circunstancias no imputables a las partes	Retardo en la ejecución del contrato	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Al finalizar la ejecución del contrato	Con informes de supervisión mensuales	Mensual	Se realiza una evaluación inicial de tiempos de entrega los cuales quedan acordados en el cronograma de entrega para garantizar que el contrato se ejecute en los tiempos establecidos en el contrato
7	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Desabastecimiento, inexistencia o entrega menor a las cantidades solicitadas de los reactivos objeto del contrato	Retraso en el desarrollo de actividades programadas por la entidad	Supervisor	Durante la ejecución del contrato	Al finalizar la ejecución del contrato	Seguimiento al cumplimiento del cronograma de entregas	Mensual	Se realiza una comunicación inicial con el proveedor para garantizar las cantidades pactadas en el contrato.
8	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Especificaciones solicitadas fuera del alcance de los interesados en presentarse	Retraso o cancelación de las actividades programadas por la entidad	Grupo solicitante del reactivo	Durante la estructuración del estudio de mercado y el análisis del sector	En cuanto se unifique requerimiento para solicitud de cotización	Verificación de especificaciones técnicas requeridas	N.A	Se realiza la verificación técnica de los productos para garantizar

	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN		Versión: 03
					2023-11-17
			FOR-A02.0000-037		Página 5 de 7

											que los elementos cumplen con las especificaciones solicitadas	
9	General	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	Omisión en la revisión de las especificaciones del contrato	Entrega de productos y/o documentos inadecuados para el desarrollo de las actividades de la entidad	Supervisor	En el inicio del contrato	Al realizar la primera entrega acordada en el cronograma	Verificación de especificaciones técnicas requeridas	Mensual	Se realiza la verificación técnica de los productos (documentar y en físico) para garantizar que los elementos cumplen con las especificaciones solicitadas
10	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Mala calidad de los reactivos entregados	Imposibilidad de utilizar los insumos	Supervisor	Durante la ejecución del contrato	Al finalizar la ejecución del contrato	Revisión de los reactivos en el momento de la entrega	N.A.	Se realiza la verificación técnica de los productos (temperaturas de transporte, fechas de vencimiento y estado físico) para garantizar que los elementos cumplen con las especificaciones solicitadas
% DE AVANCE ACUMULADO										19.38		

(11) DE CONFORMIDAD CON EL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, EL SUPERVISOR/INTERVENTOR (ES) CERTIFICA QUE:

1. El/La Contratista **LABCARE DE COLOMBIA S.A.S** durante el periodo señalado, desarrolló y cumplió las actividades, presentó y entregó los informes, productos y demás obligaciones pactadas en el Contrato en mención.
2. De conformidad con las disposiciones legales efectuó el pago a los aportes respectivos al sistema de seguridad social integral en salud y pensiones y/o aportes parafiscales. (Se anexan comprobantes de pago de los aportes).

3. Durante el periodo el/la Contratista cumplió con lo dispuesto en el POE-A01.2014-001 "Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo", especialmente lo establecido en el Anexo 1 sobre Normas y Requerimientos de Seguridad y Salud en el Trabajo para Contratistas y los criterios de sostenibilidad ambiental, de acuerdo al tipo de actividad que desarrolla.
4. Aprueba los informes, productos y demás documentos presentados y entregados por El/La Contratista durante el periodo mencionado en desarrollo de las obligaciones pactadas en el Contrato en mención.
5. **Durante el periodo ejecutado se hizo seguimiento a los riesgos establecidos en la matriz correspondiente (de acuerdo con la periodicidad establecida) y a la fecha no se ha materializado ninguno.**
6. A la fecha no existen causales de incumplimiento de las obligaciones contractuales que demanden actuaciones conminatorias o sancionatorias por parte de la Administración.

(12) OBSERVACIONES:

El contratista con la Factura No. FEV65146 del 01/08/2025 realizó la siguiente entrega parcial:

ITEM	CANTIDAD SOLICITADA	DECRIPCION DEL ELEMENTO	REFERENCIA	MARCA	GRUPO DESTINO
722	1	Control de Calida d Externo RIQAS Serología ToRCH. Rep. 30. Rando x (UK). [RA RQ9152]	[RA RQ9152]	RANDOX	Virología

El contratista con la Factura No. FEV65448 del 06/08/2025 realizó la siguiente entrega parcial:

ITEM	CANTIDAD SOLICITADA	DECRIPCION DEL ELEMENTO	REFERENCIA	MARCA	GRUPO DESTINO
685	5	Punta para Pipeta Con Filtro 1-200 ul, Estéril , Certificada, Universal, 54 mm. Graduada, Color Natural. Globe Scientific (USA).[GB 15082 0]	[GB 15082 0]	Globe Scientific	Salud Ambiental y Laboral



Ítems pendientes por entregar:

ITEM	CANTIDAD SOLICITADA	DECRIPCION DEL ELEMENTO	REFERENCIA	MARCA	GRUPO DESTINO
331	20	Lámina Porta-Objeto. Extremo Esmerilado. Globe Scientific (USA). [GB 1304]	[GB 1304]	Globe Scientific	Microbiología Red
400	20	Hydraflock 6" Hisopo Estéril Con Punta Absorbente para Recolección de Muestras Biológicas. Puritan (USA). [PU 25-3317-H]	[PU 25-3317-H]	PURITAN	Microbiología Red

 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN	Versión: 03
			2023-11-17
		FOR-A02.0000-037	Página 7 de 7

	582	2	Material de Referencia Trazas de elementos en sangre total, nivel 3. LGC Standards (UK) [LGC SERO210305	[LGC SERO210305	LGC- SERACARE	Química y Toxicología
	685	40	Punta para Pipeta Con Filtro 1-200 ul, Estéril , Certificada, Universal, 54 mm. Graduada, Color Natural. Globe Scientific (USA).[GB 15082 0]	[GB 15082 0]	Globe Scientific	Virología(40)
	719	2	Control Positivo Accurun 141 para Rubeola IgM. LGC Cinical- Seracare (USA) [SC 2015- 0086]	[SC 2015- 0086]	LGC- SERACARE	Virología
	720	1	SC 2015- 0084] Control Positivo Accurun 140 para Rubeola IgG. LGC Clinical- Seracare (USA)	[SC 2015- 0084]	LGC- SERACARE	Virología

(13) En constancia, firmo:

 SERGIO YEBRAÍL GÓMEZ RANGEL Grupo Virología - Dirección de Redes	 CAROLINA DUARTE VALDERRAMA Grupo Microbiología - Dirección de Redes
 DAVID LEONARDO ALONSO CONTRERAS Grupo Química y Toxicología - Dirección de Redes	 RUTH MARIÉN PALMA PARRA Grupo Salud Ambiental y Laboral - Dirección de Investigación

(14) Lugar y Fecha: Bogotá, D. C., 14 de Agosto de 2025