

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA DIRECCIÓN DEL LABORATORIO E INNOVACIÓN AMBIENTAL	Hoja 1 de 3							
		Fecha:							
		2	7	0	8	2	0	2	5
		DD	MM				AA		
		Contrato No.		1551-2025					

FORMATO ACTA DE SUSPENSIÓN DE CONTRATO
<p>GRADO DE RESPONSABILIDAD</p> <p>1. Mediante la suscripción de la presente acta de suspensión o ampliación de la suspensión, el Contratista y el Interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, especialmente respecto a:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Condiciones técnicas y económicas que justifiquen plenamente la necesidad de suspender o ampliar la suspensión del contrato. * Fecha de la suspensión con respecto al plazo contratado. * Fecha prevista de reinicio. * Relación de personal y maquinaria inactiva. <p>En consecuencia, el contratista suspenderá las labores a partir de la fecha indicada, comprometiéndose a reiniciar la ejecución del contrato en la fecha acordada y bajo su exclusiva responsabilidad.</p> <p>2. El Contratista deberá informar y remitir copia de la presente acta a la Compañía Aseguradora, una vez sea suscrita.</p> <p>3. Reiniciado el contrato, el Contratista deberá dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, remitir a la Secretaría General y Asuntos Legales para su aprobación, los certificados de ampliación de la garantía única pactada por el término de la suspensión</p>
<p>CONSULTORÍA ☐ OBRA ☐ SUMINISTRO ☒ COMPRAVENTA ☐ PREST. DE SERV. ☐</p> <p>OTRO ☐ _____</p> <p>CONTRATO No. _____ DE _____ 2025 <small>(Número del contrato) (Año de suscripción)</small></p> <p>PLAZO DEL CONTRATO _____ <small>SEIS (06) MESES</small> <small>(Indique la vigencia del contrato suscrito, especificando días y meses según sea necesario)</small></p> <p>OBJETO DEL CONTRATO</p> <p style="text-align: center;">ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y REPUESTOS PARA LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS QUE COMPONEN LA RED DE CALIDAD DEL AIRE Y OLORES OFENSIVOS DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR. GRUPO V Y GRUPO VI.</p> <p>LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO _____ <small>(Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)</small></p> <p>FECHA DE INICIO DEL CONTRATO _____ DE _____ DE _____ <small>(Día) (Mes) (Año)</small></p> <p>VALOR INICIAL DEL CONTRATO _____ <small>QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO - PESOS M/CTE. (\$595,737,838.00)</small> <small>(Indique en este espacio el valor del contrato en números y en letras)</small></p> <p>CONTRATISTA _____ <small>UT PROYECTOS AMBIENTALES CAR-SASI-014-2024</small> <small>(Escriba el nombre o razón social del Contratista)</small></p> <p>INTERVENTOR _____ <small>N/A</small> <small>(Escriba el nombre o razón social del Interventor)</small></p> <p>SUPERVISOR _____ <small>CARLOS EMILIO GUTIERREZ ULLOA</small> <small>(Escriba el nombre o razón social del Supervisor)</small></p>



**CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DE CUNDINAMARCA**
DIRECCIÓN DEL LABORATORIO E INNOVACIÓN AMBIENTAL

Hoja 2 de 3

Fecha: 27/08/2025

DD MM AA

Contrato No. 1551-2025

ANTECEDENTES DEL CONTRATO

CONTRATO ADICIONAL	TIEMPO (DÍAS CALENDARIOS)
N.A.	N.A.

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTAS Nos.	TIEMPO (DÍAS CALENDARIOS)
N.A.	N.A.

CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO

DURACION DE LA SUSPENSIÓN Treinta (30) días calendario
(Indique duración de la suspensión del contrato, especificando meses y días, según sea necesario)

27 8 2025

VALOR INICIAL DEL CONTRATO QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO - PESOS M/CTE. (\$595.737.838.00)

VALOR ADICION DEL CONTRATO N/A

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO N/A

En Bogotá D.C., a los veintisiete (27) días del mes de agosto de 2025 se reúnen JOSÉ AGUSTIN ZAMUDIO PEÑA como representante legal de la UT PROYECTOS AMBIENTALES CAR-SASI-014-2024, y CARLOS EMILIO GUTIERREZ ULLOA supervisor de la CAR, con el fin de Suspender el contrato antes citado.

de acuerdo con la solicitud del Contratista del 27 de agosto de 2025.
(Interventor o Contratista) (Día de la solicitud) (Mes de la solicitud) (Año de la solicitud)

JUSTIFICACIÓN Y ANEXO TECNICO:

El veintisiete (27) de agosto de 2025, el contratista UT PROYECTOS AMBIENTALES CAR-SASI-014-2024 mediante radicado No. 20251095828 manifestó la necesidad de suspender de manera temporal el contrato de suministro de repuestos e insumos No. CAR-SASI-1551- 2025 GRUPO V Y VI, suscrito el 11 de marzo del 2025, por un periodo de treinta (30) días calendario a partir del 27 de agosto de 2025 hasta el 26 de septiembre del 2025, esto debido a circunstancias sobrevinientes e imprevisas que impiden temporalmente el cumplimiento normal de las obligaciones contractuales, las cuales se detallan a continuación:

El proveedor y fabricante principal ha programado su período vacacional de mitad de año programado para el mes de agosto suspendiendo actividades y manteniendo sin operar en dicho periodo. Durante este lapso, la empresa fabricante no podrá transmitir órdenes de pedido ni llevar a cabo los procesos de fabricación correspondientes, situación que afecta directamente los tiempos de entrega establecidos en el contrato para dar hacer la entrega de los elementos faltantes del grupo V.

Por otra parte, durante el mes de julio, el fabricante y proveedor participó en reuniones técnicas y de distribución global de carácter estratégico, lo cual impidió avanzar al ritmo esperado en la preparación y completitud de la orden total. Estas reuniones, aunque necesarias para mantener los estándares de calidad y actualización tecnológica, generaron retrasos en el procesamiento de las órdenes pendientes en referencia a los repuestos del grupo V relacionados en la siguiente tabla.

GRUPO V. CHROMATOTEC		
IDEN	EQUIPO/INSTRUMENTO/REACTIVO	CAUSAS/FEEDBACK
1	REPUESTOS CHROMATOTEC	Recepción de repuestos
2	REPUESTOS CHROMATOTEC	Recepción de repuestos
3	REPUESTOS CHROMATOTEC	Recepción de repuestos
4	REPUESTOS CHROMATOTEC	Recepción de repuestos
5	REPUESTOS CHROMATOTEC	Tubo de permeación OMS, proveedor de 100 grados a 40°C (cualificado por el proveedor a 100°C)
6	REPUESTOS CHROMATOTEC	Recepción de repuestos
7	REPUESTOS CHROMATOTEC	Recepción de repuestos
8	REPUESTOS CHROMATOTEC	Recepción de repuestos
9	REPUESTOS CHROMATOTEC	Recepción de repuestos
10	REPUESTOS CHROMATOTEC	Recepción de repuestos
11	REPUESTOS CHROMATOTEC	Recepción de repuestos
12	REPUESTOS CHROMATOTEC	Recepción de repuestos
13	REPUESTOS CHROMATOTEC	Recepción de repuestos
14	REPUESTOS CHROMATOTEC	Tubo de permeación OMS, proveedor de 100 grados a 40°C (cualificado por el proveedor a 100°C)
15	REPUESTOS CHROMATOTEC	Recepción de repuestos
16	REPUESTOS CHROMATOTEC	Recepción de repuestos
17	REPUESTOS CHROMATOTEC	Recepción de repuestos
18	REPUESTOS CHROMATOTEC	Recepción de repuestos
19	REPUESTOS CHROMATOTEC	Recepción de repuestos
20	REPUESTOS CHROMATOTEC	Recepción de repuestos
21	REPUESTOS CHROMATOTEC	Recepción de repuestos
22	REPUESTOS CHROMATOTEC	Recepción de repuestos
23	REPUESTOS CHROMATOTEC	Recepción de repuestos
24	REPUESTOS CHROMATOTEC	Recepción de repuestos
25	REPUESTOS CHROMATOTEC	Recepción de repuestos
26	REPUESTOS CHROMATOTEC	Recepción de repuestos
27	REPUESTOS CHROMATOTEC	Tubo de permeación OMS, proveedor de 100 grados a 40°C (cualificado por el proveedor a 100°C)

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN 19 DE 10 DE 2025
(Día) (Mes) (Año)

PLAZO TRANSCURRIDO CIENTO CINCUENTA Y OCHO (158) DÍAS
(Indique en este espacio el número de días del plazo transcurrido)

PLAZO FALTANTE VEINTIDOS (22) DÍAS
(Indique en este espacio el número de días del plazo faltante)

FECHA PREVISTA DE REINICIO 26 9 2025

El Contratista se compromete a terminar el objeto del Contrato en el plazo faltante de conformidad con el acta de reinicio que se suscriba.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los veintisiete (27) días del mes de agosto de 2025.

Representante Legal Contratista:

Interventor CAR*: N/A

Supervisor CAR:

DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DEL LABORATORIO E INNOVACIÓN AMBIENTAL

PROYECTO: Jeimy Julieth Romero Triana
REVISÓ: Jenifer Camila Ramírez Huertas

*El Interventor CAR declara la conformidad de la justificación e información presentadas de acuerdo a las obligaciones de ley y contraídas por el contratista con la CAR. Original: Carpeta del Contrato 1551 de 2025.