

“REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL, AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA CELEBRADO PARA LA ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL TALLER DE EBANISTERIA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN POLICARBONATO, EN LOS DEMAS TALLERES, DE LA INSTITUCION EDUCTIVA TECNICO INDUSTRIAL DE LA CIUDAD DE POPAYAN.”

Popayán, agosto 20 de 2025

SEÑOR:

ALIRIO VIDAL ORDOÑEZ

RECTOR I.E TECNICO INDUSTRIAL

Of. N°020

REF: Contrato de obra No. 02 del 2025 “REALIZAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL TALLER DE EBANISTERIA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN POLICARBONATO, EN LOS DEMAS TALLERES, DE LA INSTITUCION EDUCTIVA TECNICO INDUSTRIAL DE LA CIUDAD DE POPAYAN.”

ASUNTO: Solicitud ampliación plazo contractual

Cordial saludo

En cumplimiento de las obligaciones contractuales del Contrato de Interventoría No. 003 del 2025, cuyo objeto es “REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL, AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA CELEBRADO PARA LA ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL TALLER DE EBANISTERIA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN POLICARBONATO, EN LOS DEMAS TALLERES, DE LA INSTITUCION EDUCTIVA TECNICO INDUSTRIAL DE LA CIUDAD DE POPAYAN.”, celebrado con la INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO INDUSTRIAL DE POPAYAN, me permito solicitar lo siguiente:

Debido a que el contratista de obra envió el día diecinueve (19) de agosto de 2025 un oficio donde solicita se conceda una ampliación al plazo contractual por un término de quince (15) días, manifestando lo siguiente:

1. Una vez realizado el cambio de cubierta de eternit a teja de UPVC en los talleres traseros, fue necesario reforzar la estructura con perfilería metálica. Dicha perfilería, al instalarse sobre las culatas existentes, generó un vacío entre estas y la nueva cubierta, situación que requiere la ejecución de un remate de culata en ladrillo. Este trabajo, no contemplado inicialmente, debe realizarse con acabados por ambos lados, lo que implica el desplazamiento constante de los andamios de un frente al otro, generando mayor tiempo de ejecución para garantizar la correcta terminación y funcionamiento de la cubierta. Adicionalmente, en aras de garantizar la impermeabilización total de los espacios a los cuales se le realizo el cambio de cubierta, fue necesario incluir en el presupuesto la instalación de solapa en lamina calibre 22, para cubrir todos los espacios en los cuales las tejas no

CONSORCIO I.E TECNICO INDUSTRIAL
R.L MARIA ALEJANDRA LEGARDA LEMOS

Correo electrónico: alejalegarda@gmail.com; cel.: 3207081034; Dirección: carrera 10ª # 6-42 centro

“REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL, AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA CELEBRADO PARA LA ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL TALLER DE EBANISTERIA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN POLICARBONATO, EN LOS DEMAS TALLERES, DE LA INSTITUCION EDUCTIVA TECNICO INDUSTRIAL DE LA CIUDAD DE POPAYAN.”

alcanzaban a llegar. Inicialmente, se tenía presupuestada una cantidad, pero a medida que se fue avanzando en el cambio de cubierta, se evidencio la necesidad de instalar más cantidad de solapas, lo cual género que no se pudiera cumplir con el cronograma de obra y genero un atraso en la ejecución de otras actividades.

Una vez aprobada la ampliación del plazo contractual en un término de quince (15) días al contrato de obra en referencia, también es necesario prolongar los servicios del equipo de trabajo de la interventoría para llevar a cabo el seguimiento y control técnico, administrativo, financiero y ambiental al contrato de obra en referencia con fin de lograr la ejecución del mismo y garantizar su cumplimiento. Por este motivo, esta interventoría solicita respetuosamente se conceda una ampliación del plazo contractual del contrato de interventoría No. 03 de 2025 durante siete (07) días.

Cordialmente,



MARIA ALEJANDRA LEGARDA LEMOS
R.L CONSORCIO I.E TECNICO INDUSTRIAL
Contratista de Interventoría