

CONTRATO No.: 991 DE 2021 (Indique número y año)		PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal)	PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO "GESTIÓN PREDIAL", SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUAN - PUERTO RICO FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"		FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)	FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/09/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE		FECHA DE SUSPENSIÓN:	FECHA DE REANUDACIÓN:
CONTRATO DE INTERVENITORÍA No.: 985 DE 2021	INTERVENITOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 399.567.436.036 (Según contrato principal)	VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ 9.885.528.230.00
		VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 409.452.964.666.00	




		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA										CÓDIGO MEPI-MN1-IN-7-FR-1																																					
												VERSIÓN 1																																					
												PÁGINA 2 DE 7																																					
												FECHA 18/10/2022 (Día / Mes / Año)																																					
UNIDAD EJECUTORA:		GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2				DIRECCIÓN TERRITORIAL:				CAQUETÁ		ACTA No. 3 (Numerar de manera consecutiva)		POR CANTIDADES DE OBRA ☐		AJUSTES																																	
												POR CONTRATO ADICIONAL ☐ 2 de Np.		(Indicar No. y fecha)																																			
CONTRATO No.: 991 DE 2021 (Indique número y año)										PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal)				PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)																																			
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUAN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”										FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)				FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)																																			
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE										FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)				FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)																																			
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021										INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030				VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 399,567,436,436.00 (Según contrato principal)				VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B): \$ 9,885,528,230.00																															
										VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 409,452,964,666.00																																							
MODIFICACIONES																																																	
No. DE ORDEN		GRUPO DE AJUSTE		ÍTEM DE PAGO		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)				CONDICIONES ACTUALIZADAS				EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 7 de fecha dic/2022		CONDICIONES ACTUALIZADAS																																	
										ACTA ANTERIOR ACTA REPROGRAMACIÓN No. 2 FECHA 18/07/2022		PRESENTES																																					
						GR.		PART.		DESCRIPCIÓN ÍTEM		UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	+ / -	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR																									
PAVIMENTOS ASFALTICOS																																																	
16	8	421.1	421-13			Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	1100000.00	\$	1,849.00	\$	2,033,900,000.00		1139155.00	\$	2,106,297,595.00	-	-1139155.00	\$	-2,106,297,595.00		\$	-	0.00	\$	-																							
16.1	8-11603	421.1	421-13			Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2		\$	1,849.00	\$	-			\$	-	+	911324.00	\$	1,685,038,076.00		\$	-	911324.00	\$	1,685,038,076.00																							
16.2	8-11703	421.1	421-13			Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2		\$	1,849.00	\$	-			\$	-	+	170873.00	\$	315,944,177.00		\$	-	170873.00	\$	315,944,177.00																							
16.3	8-14104	421.1	421-13			Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2		\$	1,849.00	\$	-			\$	-	+	56568.00	\$	105,315,342.00		\$	-	56568.00	\$	105,315,342.00																							
17	8	450.1P	450-1P	450.1P		Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	99000.00	\$	775,000.00	\$	76,725,000,000.00		98463.00	\$	76,308,825,000.00	-	-98463.00	\$	-76,308,825,000.00		\$	-	0.00	\$	-																							
17.1	8-11603	450.1P	450-1P	450.1P		Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3		\$	775,000.00	\$	-			\$	-	+	78770.00	\$	61,046,750,000.00		\$	-	78770.00	\$	61,046,750,000.00																							
17.2	8-11703	450.1P	450-1P	450.1P		Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3		\$	775,000.00	\$	-			\$	-	+	14769.00	\$	11,445,975,000.00		\$	-	14769.00	\$	11,445,975,000.00																							
17.3	8-14104	450.1P	450-1P	450.1P		Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3		\$	775,000.00	\$	-			\$	-	+	4924.00	\$	3,816,100,000.00		\$	-	4924.00	\$	3,816,100,000.00																							
18	8	450.2P	450-2P	450.2P		Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	86028.00	\$	775,000.00	\$	66,671,700,000.00		86106.00	\$	66,732,150,000.00	-	-86106.00	\$	-66,732,150,000.00		\$	-	0.00	\$	-																							
18.1	8-11603	450.2P	450-2P	450.2P		Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3		\$	775,000.00	\$	-			\$	-	+	68885.00	\$	53,385,875,000.00		\$	-	68885.00	\$	53,385,875,000.00																							
18.2	8-11703	450.2P	450-2P	450.2P		Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3		\$	775,000.00	\$	-			\$	-	+	12916.00	\$	10,009,900,000.00		\$	-	12916.00	\$	10,009,900,000.00																							
18.3	8-14104	450.2P	450-2P	450.2P		Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3		\$	775,000.00	\$	-			\$	-	+	4305.00	\$	3,336,375,000.00		\$	-	4305.00	\$	3,336,375,000.00																							
19	8	450.9P	450-9P	450.9P		Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3	3808.00	\$	856,527.00	\$	3,261,654,816.00		3808.00	\$	3,261,654,816.00	-	-3808.00	\$	-3,261,654,816.00		\$	-	0.00	\$	-																							
19.1	8-11603	450.9P	450-9P	450.9P		Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3		\$	856,527.00	\$	-			\$	-	+	3046.00	\$	2,608,981,242.00		\$	-	3046.00	\$	2,608,981,242.00																							
19.2	8-11703	450.9P	450-9P	450.9P		Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3		\$	856,527.00	\$	-			\$	-	+	762.00	\$	652,673,574.00		\$	-	762.00	\$	652,673,574.00																							
20	8	460.1P	460-1P	460.1P		Fresado de pavimento asfáltico	m3	4284.00	\$	72,822.00	\$	311,969,448.00		4284.00	\$	311,969,448.00	-	-4284.00	\$	-311,969,448.00		\$	-	0.00	\$	-																							
20.1	8-11603	460.1P	460-1P	460.1P		Fresado de pavimento asfáltico	m3		\$	72,822.00	\$	-			\$	-	+	3427.00	\$	249,560,994.00		\$	-	3427.00	\$	249,560,994.00																							
20.2	8-11703	460.1P	460-1P	460.1P		Fresado de pavimento asfáltico	m3		\$	72,822.00	\$	-			\$	-	+	857.00	\$	62,408,454.00		\$	-	857.00	\$	62,408,454.00																							
Subtotal														\$ 149,004,224,264.00								\$ 148,720,896,859.00								\$ -								\$ -								\$ 148,720,896,859.00			
ESTRUCTURAS Y DRENAJES																																																	
21	6	600.1.1	600-13			Excavaciones varias sin clasificar	m3	7975.00	\$	32,667.00	\$	260,519,325.00		7975.00	\$	260,519,325.00	-	-7975.00	\$	-260,519,325.00		\$	-	0.00	\$	-																							
21.1	6-11604	600.1.1	600-13			Excavaciones varias sin clasificar	m3		\$	32,667.00	\$	-			\$	-	+	6380.00	\$	208,415,460.00		\$	-	6380.00	\$	208,415,460.00																							
21.2	6-11705	600.1.1	600-13			Excavaciones varias sin clasificar	m3		\$	32,667.00	\$	-			\$	-	+	1196.00	\$	39,069,732.00		\$	-	1196.00	\$	39,069,732.00																							
21.3	6-14102	600.1.1	600-13			Excavaciones varias sin clasificar	m3		\$	32,667.00	\$	-			\$	-	+	399.00	\$	13,034,133.00		\$	-	399.00	\$	13,034,133.00																							
22	6	600.2.1	600-13			Excavaciones varias en roca en seco	m3	23156.00	\$	81,882.00	\$	1,896,059,592.00		23156.00	\$	1,896,059,592.00	-	-23156.00	\$	-1,896,059,592.00		\$	-	0.00	\$	-																							
22.1	6-11604	600.2.1	600-13			Excavaciones varias en roca en seco	m3		\$	81,882.00	\$	-			\$	-	+	18525.00	\$	1,516,864,050.00		\$	-	18525.00	\$	1,516,864,050.00																							
22.2	6-11705	600.2.1	600-13			Excavaciones varias en roca en seco	m3		\$	81,882.00	\$	-			\$	-	+	3473.00	\$	284,376,186.00		\$	-	3473.00	\$	284,376,186.00																							
22.3	6-14102	600.2.1	600-13			Excavaciones varias en roca en seco	m3		\$	81,882.00	\$	-			\$	-	+	1158.00	\$	94,819,356.00		\$	-	1158.00	\$	94,819,356.00																							
23	6	610.2	610-13			Relleno para estructuras con rebozo	m3	36173.00	\$	93,098.00	\$	3,367,633,954.00		36173.00	\$	3,367,633,954.00	-	-36173.00	\$	-3,367,633,954.00		\$	-	0.00	\$	-																							
23.1	6-11604	610.2	610-13			Relleno para estructuras con rebozo	m3		\$	93,098.00	\$	-			\$	-	+	28938.00	\$	2,694,069,924.00		\$	-	28938.00	\$	2,694,069,924.00																							
23.2	6-11705	610.2	610-13			Relleno para estructuras con rebozo	m3		\$	93,098.00	\$	-			\$	-	+	5426.00	\$	505,149,748.00		\$	-	5426.00	\$	505,149,748.00																							
23.3	6-14103	610.2	610-13			Relleno para estructuras con rebozo	m3		\$	93,098.00	\$	-			\$	-	+	1809.00	\$	168,414,282.00		\$	-	1809.00	\$	168,414,282.00																							
24	6	610.3	610-13			Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	38609.00	\$	176,922.00	\$	6,830,781,498.00		38609.00	\$	6,830,781,498.00	-	-38609.00	\$	-6,830,781,498.00		\$	-	0.00	\$	-																							
24.1	6-11604	610.3	610-13			Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3		\$	176,922.00	\$	-			\$	-	+	30887.00	\$	5,464,589,814.00		\$	-	30887.00	\$	5,464,589,814.00																							
24.2	6-11705	610.3	610-13			Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3		\$	176,922.00	\$	-			\$	-	+	5791.00	\$	1,024,555,302.00		\$	-	5791.00	\$	1,024,555,302.00																							
24.3	6-14103	610.3	610-13			Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3		\$	176,922.00	\$	-			\$	-	+	1931.00	\$	341,636,382.00		\$	-	1931.00	\$	341,636,382.00																							
25	6	610.6	610-13			Rellenos con gravilla	m3	326.00	\$	151,702.00	\$	49,454,852.00		326.00	\$	49,454,852.00	-	-326.00	\$	-49,454,852.00		\$	-	0.00	\$	-																							
25.1	6-11604	610.6	610-13			Rellenos con gravilla	m3		\$	151,702.00	\$	-			\$	-	+	261.00	\$	39,594,222.00		\$	-	261.00	\$	39,594,222.00																							
25.2	6-11705	610.6	610-13			Rellenos con gravilla	m3		\$	151,702.00	\$	-			\$	-	+	49.00	\$	7,433,398.00		\$	-	49.00	\$	7,433,398.00																							
25.3	6-14103	610.6	610-13			Rellenos con gravilla	m3		\$	151,702.00	\$	-			\$	-	+	16.00	\$	2,427,232.00		\$	-	16.00	\$	2,427,232.00																							
26	6	621.1.1P	621-1.1P			Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavación y no incluye refuerzo)	m	1227.00	\$	2,286,822.00	\$	2,805,930,594.00		927.00	\$	2,119,883,994.00	-	-927.00	\$	-2,119,883,994.00		\$	-	0.00	\$	-																							
26.1	6-11604	621.1.1P	621-1.1P			Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavación y no incluye refuerzo)	m		\$	2,286,822.00	\$	-			\$	-	+	566.00	\$	1,271,473,032.00		\$	-	566.00	\$	1,271,473,032.00																							
26.2	6-14101	621.1.1P	621-1.1P			Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavación y no incluye refuerzo)	m		\$	2,286,822.00	\$	-			\$	-	+	371.00	\$	848,410,962.00		\$	-	371.00	\$	848,410,962.00																							
27	6	630.1.1P	630-13			Concreto clase 35 MPA, para vigas puentes tipo 1.	m3	4271.00	\$	1,232,450.00	\$	5,263,793,950.00		2602.00	\$	3,206,834,900.00	-	-2602.00	\$	-3,206,834,900.00		\$	-	0.00	\$	-																							
27.1	6-14103	630.1.1P	630-13			Concreto clase 35 MPA, para vigas puentes tipo 1.	m3		\$	1,232,450.00	\$	-			\$	-	+	2602.00	\$	3,206,834,900.00		\$	-	2602.00	\$	3,206,834,900.00																							

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA										CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-7-FR-1					
										VERSIÓN	1						
										PÁGINA	3 DE 7						
										FECHA	18/10/2022 (Día / Mes / Año)						
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2 DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ ACTA No.: 3 (Numerar de manera consecutiva)										POR CANTIDADES DE OBRA ☐ AJUSTES							
										POR CONTRATO ADICIONAL ☐ 3 de No. (Indicar No. y fecha)							
CONTRATO No.: 991 DE 2021. (Indique número y año)										PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal)		PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)					
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”										FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)		FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)					
CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE										FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)		FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)					
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030										VALOR INICIAL (Incluido IVA) (A): \$ 399,567,436,436.00 (Según contrato principal)		VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B): \$ 9,885,528,230.00					
										VALOR ACUMULADO (Incluido IVA) (C=A+B): \$ 409,452,964,666.00							
No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					MODIFICACIONES				EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 7 de fecha dic/2022		CONDICIONES ACTUALIZADAS		
				GR.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR ACTA REPROGRAMACIÓN No. 2 FECHA 18/07/2022		PRESENTES		CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD
28	6	630.3.1P	630-13		Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas	m3	8778.00	\$ 996,330.00	\$ 8,745,784,740.00	4778.00	\$ 4,760,464,740.00	-	-4778.00	\$ -4,760,464,740.00	\$ -	0.00	\$ -
28,1	6-11604	630.3.1P	630-13		Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas	m3		\$ 996,330.00	\$ -		\$ -	+	3822.00	\$ 3,807,973,260.00	\$ -	3822.00	\$ 3,807,973,260.00
28,2	6-11705	630.3.1P	630-13		Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas	m3		\$ 996,330.00	\$ -		\$ -	+	717.00	\$ 714,368,610.00	\$ -	717.00	\$ 714,368,610.00
28,3	6-14102	630.3.1P	630-13		Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas	m3		\$ 996,330.00	\$ -		\$ -	+	239.00	\$ 238,122,870.00	\$ -	239.00	\$ 238,122,870.00
29	6	630.3.4P		630.3.4P	Concreto clase 28 MPA para tablero y andén	m3	2703.00	\$ 1,086,707.00	\$ 2,937,369,021.00	1703.00	\$ 1,850,662,021.00	-	-1703.00	\$ -1,850,662,021.00	\$ -	0.00	\$ -
29,1	6-14104	630.3.4P		630.3.4P	Concreto clase 28 MPA para tablero y andén	m3		\$ 1,086,707.00	\$ -		\$ -	+	1703.00	\$ 1,850,662,021.00	\$ -	1703.00	\$ 1,850,662,021.00
30	6	630.4	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	13965.00	\$ 687,013.00	\$ 9,594,136,545.00	13965.00	\$ 9,594,136,545.00	-	-13965.00	\$ -9,594,136,545.00	\$ -	0.00	\$ -
30,1	6-11604	630.4	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3		\$ 687,013.00	\$ -		\$ -	+	11172.00	\$ 7,675,309,236.00	\$ -	11172.00	\$ 7,675,309,236.00
30,2	6-11705	630.4	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3		\$ 687,013.00	\$ -		\$ -	+	2095.00	\$ 1,439,292,235.00	\$ -	2095.00	\$ 1,439,292,235.00
30,3	6-14103	630.4	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3		\$ 687,013.00	\$ -		\$ -	+	698.00	\$ 479,535,074.00	\$ -	698.00	\$ 479,535,074.00
31	6	630.6	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	3444.00	\$ 473,683.00	\$ 1,631,364,252.00	3444.00	\$ 1,631,364,252.00	-	-3444.00	\$ -1,631,364,252.00	\$ -	0.00	\$ -
31,1	6-11604	630.6	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3		\$ 473,683.00	\$ -		\$ -	+	2755.00	\$ 1,304,996,665.00	\$ -	2755.00	\$ 1,304,996,665.00
31,2	6-11705	630.6	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3		\$ 473,683.00	\$ -		\$ -	+	517.00	\$ 244,894,111.00	\$ -	517.00	\$ 244,894,111.00
31,3	6-14102	630.6	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3		\$ 473,683.00	\$ -		\$ -	+	172.00	\$ 81,473,476.00	\$ -	172.00	\$ 81,473,476.00
32	6	630.7	630-13		Concreto clase 14 MPA Ciclópeo	m3	6348.00	\$ 439,711.00	\$ 2,791,285,428.00	6348.00	\$ 2,791,285,428.00	-	-6348.00	\$ -2,791,285,428.00	\$ -	0.00	\$ -
32,1	6-11604	630.7	630-13		Concreto clase 14 MPA Ciclópeo	m3		\$ 439,711.00	\$ -		\$ -	+	5078.00	\$ 2,232,852,458.00	\$ -	5078.00	\$ 2,232,852,458.00
32,2	6-11705	630.7	630-13		Concreto clase 14 MPA Ciclópeo	m3		\$ 439,711.00	\$ -		\$ -	+	952.00	\$ 418,604,872.00	\$ -	952.00	\$ 418,604,872.00
32,3	6-14102	630.7	630-13		Concreto clase 14 MPA Ciclópeo	m3		\$ 439,711.00	\$ -		\$ -	+	318.00	\$ 139,828,098.00	\$ -	318.00	\$ 139,828,098.00
33	4	632.1P		632.1P	Baranda Metálica	m	1319.00	\$ 544,754.00	\$ 718,530,526.00	1319.00	\$ 718,530,526.00	-	-1319.00	\$ -718,530,526.00	\$ -	0.00	\$ -
33,1	4-14104	632.1P		632.1P	Baranda Metálica	m		\$ 544,754.00	\$ -		\$ -	+	1319.00	\$ 718,530,526.00	\$ -	1319.00	\$ 718,530,526.00
34	4	640.1	640-13		Aceros de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	1759885.00	\$ 5,378.00	\$ 9,464,661,530.00	1759885.00	\$ 9,464,661,530.00	-	-1759885.00	\$ -9,464,661,530.00	\$ -	0.00	\$ -
34,1	4-11604	640.1	640-13		Aceros de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg		\$ 5,378.00	\$ -		\$ -	+	1055931.00	\$ 5,678,796,918.00	\$ -	1055931.00	\$ 5,678,796,918.00
34,2	4-11705	640.1	640-13		Aceros de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg		\$ 5,378.00	\$ -		\$ -	+	351977.00	\$ 1,892,932,306.00	\$ -	351977.00	\$ 1,892,932,306.00
34,3	4-14101	640.1	640-13		Aceros de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg		\$ 5,378.00	\$ -		\$ -	+	87994.00	\$ 473,231,732.00	\$ -	87994.00	\$ 473,231,732.00
34,4	4-14103	640.1	640-13		Aceros de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg		\$ 5,378.00	\$ -		\$ -	+	87994.00	\$ 473,231,732.00	\$ -	87994.00	\$ 473,231,732.00
34,5	4-14104	640.1	640-13		Aceros de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg		\$ 5,378.00	\$ -		\$ -	+	87995.00	\$ 473,237,110.00	\$ -	87995.00	\$ 473,237,110.00
34,6	4-11606	640.1	640-13		Aceros de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg		\$ 5,378.00	\$ -		\$ -	+	87994.00	\$ 473,231,732.00	\$ -	87994.00	\$ 473,231,732.00
35	4	641.1	641-13		Aceros de Preefuerzo	Tf-m	111740.00	\$ 2,237.00	\$ 249,962,380.00	111740.00	\$ 249,962,380.00	-	-111740.00	\$ -249,962,380.00	\$ -	0.00	\$ -
35,1	4-14103	641.1	641-13		Aceros de Preefuerzo	Tf-m		\$ 2,237.00	\$ -		\$ -	+	111740.00	\$ 249,962,380.00	\$ -	111740.00	\$ 249,962,380.00
36	6	642.2P		642.2P	Junta para puentes T-40 (elastoméricas intermedias +/-40 mm)	m	85.00	\$ 1,583,123.00	\$ 134,565,455.00	85.00	\$ 134,565,455.00	-	-85.00	\$ -134,565,455.00	\$ -	0.00	\$ -
36,1	6-14104	642.2P		642.2P	Junta para puentes T-40 (elastoméricas intermedias +/-40 mm)	m		\$ 1,583,123.00	\$ -		\$ -	+	85.00	\$ 134,565,455.00	\$ -	85.00	\$ 134,565,455.00
37	6	661.1	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	287.00	\$ 617,637.00	\$ 177,261,819.00	287.00	\$ 177,261,819.00	-	-287.00	\$ -177,261,819.00	\$ -	0.00	\$ -
37,1	6-11604	661.1	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m		\$ 617,637.00	\$ -		\$ -	+	230.00	\$ 142,056,510.00	\$ -	230.00	\$ 142,056,510.00
37,2	6-11705	661.1	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m		\$ 617,637.00	\$ -		\$ -	+	57.00	\$ 35,205,309.00	\$ -	57.00	\$ 35,205,309.00
38	6	670.5P		670.5P	Disipadores de energía en concreto clase 21 MPA Lmax=30m	m3	680.00	\$ 758,317.00	\$ 515,655,560.00	680.00	\$ 515,655,560.00	-	-680.00	\$ -515,655,560.00	\$ -	0.00	\$ -
38,1	6-11604	670.5P		670.5P	Disipadores de energía en concreto clase 21 MPA Lmax=30m	m3		\$ 758,317.00	\$ -		\$ -	+	544.00	\$ 412,524,448.00	\$ -	544.00	\$ 412,524,448.00
38,2	6-11705	670.5P		670.5P	Disipadores de energía en concreto clase 21 MPA Lmax=30m	m3		\$ 758,317.00	\$ -		\$ -	+	136.00	\$ 103,131,112.00	\$ -	136.00	\$ 103,131,112.00
39	6	671.3	671-13		Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie de apoyo.	m3	9600.00	\$ 673,653.00	\$ 6,467,068,800.00	9600.00	\$ 6,467,068,800.00	-	-9600.00	\$ -6,467,068,800.00	\$ -	0.00	\$ -
39,1	6-11604	671.3	671-13		Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie de apoyo.	m3		\$ 673,653.00	\$ -		\$ -	+	7680.00	\$ 5,173,655,040.00	\$ -	7680.00	\$ 5,173,655,040.00
39,2	6-11705	671.3	671-13		Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie de apoyo.	m3		\$ 673,653.00	\$ -		\$ -	+	1920.00	\$ 1,293,413,760.00	\$ -	1920.00	\$ 1,293,413,760.00
40	8	673.1	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2	58800.00	\$ 7,720.00	\$ 453,936,000.00	58800.00	\$ 453,936,000.00	-	-58800.00	\$ -453,936,000.00	\$ -	0.00	\$ -
40,1	8-11604	673.1	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2		\$ 7,720.00	\$ -		\$ -	+	47040.00	\$ 363,148,800.00	\$ -	47040.00	\$ 363,148,800.00
40,2	8-11705	673.1	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2		\$ 7,720.00	\$ -		\$ -	+	8820.00	\$ 68,090,400.00	\$ -	8820.00	\$ 68,090,400.00
40,3	8-14105	673.1	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2		\$ 7,720.00	\$ -		\$ -	+	2940.00	\$ 22,696,800.00	\$ -	2940.00	\$ 22,696,800.00
41	6	673.2	673-13		Material granular drenante	m3	8032.00	\$ 136,094.00	\$ 1,093,107,008.00	8032.00	\$ 1,093,107,008.00	-	-8032.00	\$ -1,093,107,008.00	\$ -	0.00	\$ -
41,1	6-11604	673.2	673-13		Material granular drenante	m3		\$ 136,094.00	\$ -		\$ -	+	6426.00	\$ 874,540,044.00	\$ -	6426.00	\$ 874,540,044.00

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA										CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-7-FR-1						
										VERSIÓN	1							
										PÁGINA	4 DE 7							
										FECHA	18/10/2022 (Día / Mes / Año)							
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2 DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ										ACTA No.: 3 (Numerar de manera consecutiva)		POR CANTIDADES DE OBRA ☐ AJUSTES						
										POR CONTRATO ADICIONAL ☐ 4 de Np.		(Indicar No. y fecha)						
CONTRATO No.: 991 DE 2021. (Indique número y año)										PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal)		PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)						
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUAN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”										FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)		FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)						
CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE										FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)		FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)						
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030										VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 399,567,436,436.00 (Según contrato principal)		VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ 9,885,528,230.00						
										VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 409,452,964,666.00								
No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)				MODIFICACIONES				EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 7 de fecha dic/2022		CONDICIONES ACTUALIZADAS			
			GR.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	+ / -	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
41.2	6-11705	673.2	673-13		Material granular drenante	m3		\$ 136,094.00	\$ -		\$ -	+	1205.00	\$ 163,993,270.00		\$ -	1205.00	\$ 163,993,270.00
41.3	6-14105	673.2	673-13		Material granular drenante	m3		\$ 136,094.00	\$ -		\$ -	+	401.00	\$ 54,573,694.00		\$ -	401.00	\$ 54,573,694.00
42	6	681.1	681-13		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3	11112.00	\$ 237,444.00	\$ 2,638,477,728.00	11112.00	\$ 2,638,477,728.00	-	-11112.00	\$ -2,638,477,728.00		\$ -	0.00	\$ -
42.1	6-11604	681.1	681-13		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3		\$ 237,444.00	\$ -		\$ -	+	8890.00	\$ 2,110,877,160.00		\$ -	8890.00	\$ 2,110,877,160.00
42.2	6-11705	681.1	681-13		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3		\$ 237,444.00	\$ -		\$ -	+	1667.00	\$ 395,819,148.00		\$ -	1667.00	\$ 395,819,148.00
42.3	6-14105	681.1	681-13		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3		\$ 237,444.00	\$ -		\$ -	+	555.00	\$ 131,781,420.00		\$ -	555.00	\$ 131,781,420.00
Subtotal								\$ 68,087,340,557.00		\$ 60,272,307,907.00		\$ -		\$ -		\$ -	\$ 60,272,307,907.00	
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD																		
43	8	1P	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	220000.00	\$ 1,794.00	\$ 394,680,000.00	220000.00	\$ 394,680,000.00	-	-220000.00	\$ -394,680,000.00		\$ -	0.00	\$ -
43.1	8-11607	1P	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m		\$ 1,794.00	\$ -		\$ -	+	176000.00	\$ 315,744,000.00		\$ -	176000.00	\$ 315,744,000.00
43.2	8-11710	1P	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m		\$ 1,794.00	\$ -		\$ -	+	33000.00	\$ 59,202,000.00		\$ -	33000.00	\$ 59,202,000.00
43.3	8-14104	1P	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m		\$ 1,794.00	\$ -		\$ -	+	11000.00	\$ 19,734,000.00		\$ -	11000.00	\$ 19,734,000.00
44	8	2P	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	110000.00	\$ 22,076.00	\$ 2,428,360,000.00	110000.00	\$ 2,428,360,000.00	-	-110000.00	\$ -2,428,360,000.00		\$ -	0.00	\$ -
44.1	8-11607	2P	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2		\$ 22,076.00	\$ -		\$ -	+	88000.00	\$ 1,942,688,000.00		\$ -	88000.00	\$ 1,942,688,000.00
44.2	8-11710	2P	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2		\$ 22,076.00	\$ -		\$ -	+	16500.00	\$ 364,254,000.00		\$ -	16500.00	\$ 364,254,000.00
44.3	8-14104	2P	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2		\$ 22,076.00	\$ -		\$ -	+	5500.00	\$ 121,418,000.00		\$ -	5500.00	\$ 121,418,000.00
45	8	5P	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	375.00	\$ 396,630.00	\$ 148,736,250.00	375.00	\$ 148,736,250.00	-	-375.00	\$ -148,736,250.00		\$ -	0.00	\$ -
45.1	8-11607	5P	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u		\$ 396,630.00	\$ -		\$ -	+	300.00	\$ 118,989,000.00		\$ -	300.00	\$ 118,989,000.00
45.2	8-11710	5P	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u		\$ 396,630.00	\$ -		\$ -	+	75.00	\$ 29,747,250.00		\$ -	75.00	\$ 29,747,250.00
46	8	6P	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de Señal vertical de tránsito SP, SR y SI (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	222.00	\$ 503,621.00	\$ 111,803,862.00	222.00	\$ 111,803,862.00	-	-222.00	\$ -111,803,862.00		\$ -	0.00	\$ -
46.1	8-11607	6P	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de Señal vertical de tránsito SP, SR y SI (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u		\$ 503,621.00	\$ -		\$ -	+	178.00	\$ 89,644,538.00		\$ -	178.00	\$ 89,644,538.00
46.2	8-11710	6P	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de Señal vertical de tránsito SP, SR y SI (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u		\$ 503,621.00	\$ -		\$ -	+	44.00	\$ 22,159,324.00		\$ -	44.00	\$ 22,159,324.00
47	4	720.1	720-13		Poste de referencia	u	3500.00	\$ 253,536.00	\$ 887,376,000.00	3500.00	\$ 887,376,000.00	-	-3500.00	\$ -887,376,000.00		\$ -	0.00	\$ -
47.1	4-11607	720.1	720-13		Poste de referencia	u		\$ 253,536.00	\$ -		\$ -	+	2800.00	\$ 709,900,800.00		\$ -	2800.00	\$ 709,900,800.00
47.2	4-11710	720.1	720-13		Poste de referencia	u		\$ 253,536.00	\$ -		\$ -	+	700.00	\$ 177,475,200.00		\$ -	700.00	\$ 177,475,200.00

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA										CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-7-FR-1					
										VERSIÓN	1						
										PÁGINA	5 DE 7						
										FECHA	18/10/2022 (Día / Mes / Año)						
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2 DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ										ACTA No. 3 (Numerar de manera consecutiva)		POR CANTIDADES DE OBRA ☐ AJUSTES					
										POR CONTRATO ADICIONAL ☐ 5 de Np.		(Indicar No. y fecha)					
CONTRATO No.: 991 DE 2021 (Indique número y año)										PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal)		PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)					
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUAN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISION 2030”										FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/08/2021 (Indique día/mes/año)		FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)					
CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE										FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)		FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)					
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021										VALOR INICIAL (Incluido IVA) (A): \$ 399,567,436,436.00 (Según contrato principal)		VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B): \$ 9,885,528,230.00					
INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030										VALOR ACUMULADO (Incluido IVA) (C=A+B): \$ 409,452,964,666.00							
No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)				MODIFICACIONES				EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 7 de fecha dic/2022		CONDICIONES ACTUALIZADAS		
			GR.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	+ / -	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD
48	4	730.1	730-13		Defensa metálica	m	8000.00	\$ 230,532.00	\$ 1,844,256,000.00	8000.00	\$ 1,844,256,000.00	-	-	-	\$ -	0.00	\$ -
48.1	4-11607	730.1	730-13		Defensa metálica	m		\$ 230,532.00	\$ -		\$ -	+	6400.00	\$ 1,475,404,800.00	\$ -	6400.00	\$ 1,475,404,800.00
48.2	4-11710	730.1	730-13		Defensa metálica	m		\$ 230,532.00	\$ -		\$ -	+	1600.00	\$ 368,851,200.00	\$ -	1600.00	\$ 368,851,200.00
Subtotal								\$ 5,815,212,112.00	\$ 5,815,212,112.00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ 5,815,212,112.00
OBRAS VARIAS																	
49	6	800.1	800-13		Cerca de Alambre de Púas con postes de madera	m	97500.00	\$ 17,838.00	\$ 1,739,205,000.00	97500.00	\$ 1,739,205,000.00	-	-	-	\$ -	0.00	\$ -
49.1	6-11605	800.1	800-13		Cerca de Alambre de Púas con postes de madera	m		\$ 17,838.00	\$ -		\$ -	+	97500.00	\$ 1,739,205,000.00	\$ -	97500.00	\$ 1,739,205,000.00
50	6	810.1	810-13		Protección de Taludes con bloques de césped	m2	27500.00	\$ 18,835.00	\$ 517,962,500.00	27500.00	\$ 517,962,500.00	-	-	-	\$ -	0.00	\$ -
50.1	6-11606	810.1	810-13		Protección de Taludes con bloques de césped	m2		\$ 18,835.00	\$ -		\$ -	+	27500.00	\$ 517,962,500.00	\$ -	27500.00	\$ 517,962,500.00
Subtotal								\$ 2,257,167,500.00	\$ 2,257,167,500.00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ 2,257,167,500.00
TRANSPORTES																	
51	3	800.1	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1,000 m) de distancia.	m3-E	1183729.00	\$ 1,057.00	\$ 1,251,201,553.00	1053993.00	\$ 1,114,070,601.00	-	-	-	\$ -	0.00	\$ -
51.1	3-11608	800.1	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1,000 m) de distancia.	m3-E		\$ 1,057.00	\$ -		\$ -	+	843194.00	\$ 891,256,058.00	\$ -	843194.00	\$ 891,256,058.00
51.2	3-14102	800.1	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1,000 m) de distancia.	m3-E		\$ 1,057.00	\$ -		\$ -	+	210799.00	\$ 222,814,543.00	\$ -	210799.00	\$ 222,814,543.00
52	3	800.1	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m).	m3-km	11837290.00	\$ 1,000.00	\$ 11,837,290,000.00	10740818.47	\$ 10,740,818,470.00	-	-	-	\$ -	27496.20	\$ 27,496,200.00
52.1	3-11608	800.1	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m).	m3-km		\$ 1,000.00	\$ -		\$ -	+	8570658.00	\$ 8,570,658,000.00	\$ -	8570658.00	\$ 8,570,658,000.00
52.2	3-14102	800.1	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m).	m3-km		\$ 1,000.00	\$ -		\$ -	+	2142664.27	\$ 2,142,664,270.00	\$ -	2142664.27	\$ 2,142,664,270.00
53	3	800.1	900-13		Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m).	m3-km	1650857.00	\$ 1,175.00	\$ 1,939,756,975.00	1650857.00	\$ 1,939,756,975.00	-	-	-	\$ -	112458.30	\$ 132,138,503.00
53.1	3-11608	800.1	900-13		Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m).	m3-km		\$ 1,175.00	\$ -		\$ -	+	1538398.70	\$ 1,807,618,473.00	\$ -	1538398.70	\$ 1,807,618,472.00
Subtotal								\$ 15,028,248,528.00	\$ 13,794,646,046.00		\$ -		\$ 159,634,703.00		\$ 13,794,646,046.00		
ÍTEM NO PREVISTOS																	
54	3	NP1		NP1	Transporte de Material Granular (suelto) Ítems NP2 NP3 NP4 NP5	m3-km		\$ 1,175.00		1674750.00	\$ 1,967,831,250.00	-	-	-	\$ -	0.00	\$ -
54.1	3-11608	NP1		NP1	Transporte de Material Granular (suelto) Ítems NP2 NP3 NP4 NP5	m3-km		\$ 1,175.00			\$ -	+	1674750.00	\$ 1,967,831,250.00	\$ -	1674750.00	\$ 1,967,831,250.00
55	8	NP2		NP2	Suministro e Instalación de Asfaltita actividades de mantenimiento - Mina Las Pabas (no incluye transporte)	m3		\$ 522,909.00		1400.00	\$ 732,072,600.00	-	-	-	\$ -	0.00	\$ -
55.1	8-11603	NP2		NP2	Suministro e Instalación de Asfaltita actividades de mantenimiento - Mina Las Pabas (no incluye transporte)	m3		\$ 522,909.00			\$ -	+	1120.00	\$ 585,658,080.00	\$ -	1120.00	\$ 585,658,080.00
55.2	8-11703	NP2		NP2	Suministro e Instalación de Asfaltita actividades de mantenimiento - Mina Las Pabas (no incluye transporte)	m3		\$ 522,909.00			\$ -	+	280.00	\$ 146,414,520.00	\$ -	280.00	\$ 146,414,520.00



Florencia, 24 de octubre de 2022

C-245-1176-4324-22

SEÑORES:

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS.

Atn. CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZÁLEZ

DIRECTOR TERRITORIAL CAQUETA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

atencionciudadano@invias.gov.co

czambrano@invias.gov.co

Transversal 11 No. 19-34/48 Barrio la Inmaculada

Florencia - Caquetá

Ciudad.

REFERENCIA: Contrato de Interventoría No 985-2021 “INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” -MODULO 1”

Contrato de Obra No 991-2021 “MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” -MODULO 1”

Asunto: ENTREGA FORMATOS TRANSICIÓN ICCP A ICOCIV

Estimado ingeniero;

Una vez revisado y concertado los archivos de transición entre las partes interventoría y contratistas; nos permitimos hacer entrega oficial de los siguientes formatos para seguir con el proceso de radicación de actas de ajustes del contrato de obra 991 de 2021:

1. MEPI-MN1-IN-14-FR-2 ACTA DE REUNION
2. Anexo 1
3. MEPI-MN1-IN-7-FR-1 ACTA MODIFICACION CANT OBRA ICOCIV

De esta manera agradecemos la atención prestada y quedamos atentos de cualquier comentario sobre el particular.

Cordialmente,



WILSON ANDRÉS PARRA
Director de Interventoría
CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

c.c. Instituto Nacional de Vías - INVIAS

Ing. Claudia Milena López, INVIAS – GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	6

FECHA	18	10	2022
(Día / Mes / Año)			

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No.
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2 DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ

CONTRATO DE OBRA No. 991 DE 2021
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 985 DE 2021
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Implementar lo dispuesto en la Resolución N° 320 de 26 de enero de 2022, "Por la cual el Instituto Nacional de Vías adopta el Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles (ICOCIV) aplicable a los contratos de obra a precios unitarios" de los contratos vigentes de obra pública bajo la modalidad de precios unitarios con fórmula de ajuste con periodicidad de ajuste mensual, y en la Resolución N° 2845 de 3 de agosto del 2022 "Por la cual el Instituto Nacional de Vías adopta el procedimiento para la implementación del índice de costos de la construcción de obras civiles (ICOCIV) aplicable a los contratos de obra con fórmula de ajuste"; con el fin de reclasificar y acordar según tipología de obra y capítulo constructivo del ICOCIV para cada ítem de obra y siguiendo la Metodología adoptada teniendo en cuenta que el Contratista de obra presentará a consideración de la interventoría los grupos de ajuste aplicable a cada ítem conforme los índices de Costos de la Construcción Obras Civiles (ICOCIV) publicados por el DANE, por lo tanto, el Interventor tendrá la responsabilidad de realizar la revisión y aprobación de esta clasificación, así como la de adelantar el procedimiento establecido para su trámite mediante el uso de los formatos dispuestos en el Manual de Interventoría vigente.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

- Presentación por parte del Contratista de Obra para consideración de la Interventoría de la reclasificación de cada uno de los ítems de obra pactados en el contrato, acorde con su tipología y capítulo constructivo previstos en la Metodología General Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles - ICOCIV (DANE).
 - Revisión y aprobación por parte del interventor de la clasificación (ICOCIV) de la propuesta presentada para cada uno de los ítems de obra previstos en el contrato, cuyo acuerdo con la debida justificación u observación se consignará en el formato Anexo No. 1 - Tabla de Ayuda de Memoria.
- Revisada, concensuada y consignada la información en el Anexo No. 1 - Tabla Ayuda de Memoria que hace parte integral de la presente acta, las partes acuerdan incluir en la columna Grupo de Ajuste de las Actas de Obra o donde sea necesario con el fin de determinar los grupos de ajuste con los cuales se calculará su respectiva Acta de Ajuste siguiendo para ello la siguiente clasificación:

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se recibe por parte de la interventoría la reclasificación ICOCIV propuesta por el Contratista de Obra para cada uno de los ítems de obra previstos en el contrato.

Revisada, concensuada y consignada la información en el Anexo No. 1 - Tabla Ayuda de Memoria, que hace parte integral de la presente acta, las partes acuerdan incluir en la columna Grupo de Ajuste de las Actas de Obra o donde sea necesario con el fin de determinar los grupos de ajuste con los cuales se calculará su respectiva Acta de Ajuste siguiendo para ello la siguiente clasificación:

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	GRUPO DE AJUSTE ACORDADO ICCP- ICOCIV
EXPLANACIONES			
1,1	Demolición de Estructuras	m3	1-11601
1,2	Demolición de Estructuras	m3	1-11701
1,3	Demolición de Estructuras	m3	1-14101
2,1	Remoción de alcantarillas	m	1-11601
2,2	Remoción de alcantarillas	m	1-11701
3,1	Remoción de cercas de alambre	m	1-11601
3,2	Remoción de cercas de alambre	m	1-11701
4,1	Excavación sin clasificar de la explanación y canales	m3	1-11601
4,2	Excavación sin clasificar de la explanación y canales	m3	1-11701
4,3	Excavación sin clasificar de la explanación y canales	m3	1-14101



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	2	DE	6

FECHA	18	10	2022
(Día / Mes / Año)			

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No.
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ

CONTRATO DE OBRA No. 991 DE 2021
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

4,4	Excavación sin clasificar de la explanación y canales	m3	1-11606
5,1	Excavación en roca de la explanación y canales	m3	1-11601
5,2	Excavación en roca de la explanación y canales	m3	1-11701
5,3	Excavación en roca de la explanación y canales	m3	1-14101
5,4	Excavación en roca de la explanación y canales	m3	1-11606
6,1	Remoción de Derrumbes	m3	1-11601
7,1	Terraplenes	m3	1-11601
7,2	Terraplenes	m3	1-11701
8,1	Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales	m3	1-11601
9,1	Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas	m2	1-11601
9,2	Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas	m2	1-11701
10,1	Conformación de taludes existentes	m2	1-11606
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS			
11,1	Conformación de la calzada existente	m2	2-11602
11,2	Conformación de la calzada existente	m2	2-11702
12,1	Subbase Granular clase A	m3	2-11602
12,2	Subbase Granular clase A	m3	2-11702
13,1	Sub-base granular para bacheo clase A	m3	2-11602
13,2	Sub-base granular para bacheo clase A	m3	2-11702
14,1	Base granular clase A	m3	2-11602
14,2	Base granular clase A	m3	2-11702
15,1	Base granular para bacheo clase A	m3	2-11602
15,2	Base granular para bacheo clase A	m3	2-11702
PAVIMENTOS ASFALTICOS			
16,1	Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	8-11603
16,2	Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	8-11703
16,3	Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	8-14104
17,1	Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	8-11603
17,2	Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	8-11703
17,3	Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	8-14104
18,1	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	8-11603
18,2	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	8-11703
18,3	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	8-14104
19,1	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3	8-11603
19,2	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3	8-11703
20,1	Fresado de pavimento asfáltico	m3	8-11603
20,2	Fresado de pavimento asfáltico	m3	8-11703
ESTRUCTURAS Y DRENAJES			
21,1	Excavaciones varias sin clasificar	m3	6-11604
21,2	Excavaciones varias sin clasificar	m3	6-11705
21,3	Excavaciones varias sin clasificar	m3	6-14102
22,1	Excavaciones varias en roca en seco	m3	6-11604
22,2	Excavaciones varias en roca en seco	m3	6-11705
22,3	Excavaciones varias en roca en seco	m3	6-14102
23,1	Relleno para estructuras con recebo	m3	6-11604



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	3	DE	6

FECHA	18	10	2022
(Día / Mes / Año)			

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No.
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ

CONTRATO DE OBRA No. 991 DE 2021
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

23,2	Relleno para estructuras con recebo	m3	6-11705
23,3	Relleno para estructuras con recebo	m3	6-14103
24,1	Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	6-11604
24,2	Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	6-11705
24,3	Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	6-14103
25,1	Rellenos con gravilla	m3	6-11604
25,2	Rellenos con gravilla	m3	6-11705
25,3	Rellenos con gravilla	m3	6-14103
26,1	Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavación y no incluye refuerzo)	m	6-11604
26,2	Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavación y no incluye refuerzo)	m	6-14101
27,1	Concreto clase 35 MPA, para vigas puentes tipo 1.	m3	6-14103
28,1	Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas	m3	6-11604
28,2	Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas	m3	6-11705
28,3	Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas	m3	6-14102
29,1	Concreto clase 28 MPA para tablero y andén	m3	6-14104
30,1	Concreto clase 21 MPA	m3	6-11604
30,2	Concreto clase 21 MPA	m3	6-11705
30,3	Concreto clase 21 MPA	m3	6-14103
31,1	Concreto clase 14 MPA	m3	6-11604
31,2	Concreto clase 14 MPA	m3	6-11705
31,3	Concreto clase 14 MPA	m3	6-14102
32,1	Concreto clase 14 MPA Ciclópeo	m3	6-11604
32,2	Concreto clase 14 MPA Ciclópeo	m3	6-11705
32,3	Concreto clase 14 MPA Ciclópeo	m3	6-14102
33,1	Baranda Metalica	m	4-14104
34,1	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	4-11604
34,2	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	4-11705
34,3	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	4-14101
34,4	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	4-14103
34,5	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	4-14104
34,6	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	4-11606
35,1	Acero de Preesfuerzo	Tf-m	4-14103
36,1	Junta para puentes T-40 (elastoméricas intermedias +/-40	m	6-14104
37,1	Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de	m	6-11604
37,2	Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de	m	6-11705
38,1	Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m	m3	6-11604
38,2	Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m	m3	6-11705
39,1	Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie de apoyo.	m3	6-11604
39,2	Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie de apoyo.	m3	6-11705
40,1	Geotextil Tipo II no tejido	m2	8-11604
40,2	Geotextil Tipo II no tejido	m2	8-11705
40,3	Geotextil Tipo II no tejido	m2	8-14105



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	4	DE	6

FECHA	18	10	2022
(Día / Mes / Año)			

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No.
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ

CONTRATO DE OBRA No. 991 DE 2021
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

41,1	Material granular drenante	m3	6-11604
41,2	Material granular drenante	m3	6-11705
41,3	Material granular drenante	m3	6-14105
42,1	Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3	6-11604
42,2	Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3	6-11705
42,3	Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3	6-14105
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD			
43,1	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	8-11607
43,2	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	8-11710
43,3	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	8-14104
44,1	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	8-11607
44,2	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	8-11710
44,3	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	8-14104
45,1	Suministro e instalación de señal vertical de tránsito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	8-11607
45,2	Suministro e instalación de señal vertical de tránsito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	8-11710
46,1	Suministro e instalación de Señal vertical de tránsito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	8-11607
46,2	Suministro e instalación de Señal vertical de tránsito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	8-11710
47,1	Poste de referencia	u	4-11607
47,2	Poste de referencia	u	4-11710
48,1	Defensa metálica	m	4-11607
48,2	Defensa metálica	m	4-11710
OBRAS VARIAS			
49,1	Cerca de Alambre de Púas con postes de madera	m	6-11605
50,1	Protección de Taludes con bloques de césped	m2	6-11606
TRANSPORTES			
51,1	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de distancia.	m3-E	3-11608
51,2	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de distancia.	m3-E	3-14102
52,1	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	3-11608



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	5	DE	6

FECHA	18	10	2022
(Día / Mes / Año)			

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No.
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2 DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ

CONTRATO DE OBRA No. 991 DE 2021
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

52,2	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	3-14102
53,1	Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km	3-11608
ITEM NO PREVISTOS			
54,1	Transporte de Material Granular (suelto) Ítems NP2 NP3 NP4	m3-km	3-11608
55,1	Suministro e Instalación de Asfaltita actividades de mantenimiento - Mina Las Pabas (no incluye transporte)	m3	8-11603
55,2	Suministro e Instalación de Asfaltita actividades de mantenimiento - Mina Las Pabas (no incluye transporte)	m3	8-11703
56,1	Suministro e Instalación de Terraplén - Norma INVIAS 220-13 (no incluye transporte)	m3	1-11601
56,2	Suministro e Instalación de Terraplén - Norma INVIAS 220-13 (no incluye transporte)	m3	1-11701
57,1	Suministro e Instalación de Afirmado - Norma INVIAS 311-13 (no incluye transporte)	m3	2-11602
57,2	Suministro e Instalación de Afirmado - Norma INVIAS 311-13 (no incluye transporte)	m3	2-11702
58,1	Suministro e Instalación de Pedraplén - Norma INVIAS 221-13 (no incluye material de sello, ni transporte)	m3	2-11602
58,2	Suministro e Instalación de Pedraplén - Norma INVIAS 221-13 (no incluye material de sello, ni transporte)	m3	2-11702
59,1	Retiro de Asfaltita - Demolición para actividades de pavimentación (incluye transporte)	m2	1-11601
59,2	Retiro de Asfaltita - Demolición para actividades de pavimentación (incluye transporte)	m2	1-11701
60,1	Demolición pavimento natural y asfáltico incluye corte - Norma INVIAS 465-13 (incluye transporte)	m3	1-11601
60,2	Demolición pavimento natural y asfáltico incluye corte - Norma INVIAS 465-13 (incluye transporte)	m3	1-11701
61,1	Geomalla Biaxial 30 KN/M o similar	m2	8-11603
61,2	Geomalla Biaxial 30 KN/M o similar	m2	8-11703
62,1	Geotextil NT 4000 o Similar	m2	8-11602
62,2	Geotextil NT 4000 o Similar	m2	8-11702
63,1	Cinta PVC Sika O-22 O Similar	m	6-11604
63,2	Cinta PVC Sika O-22 O Similar	m	6-11705
63,3	Cinta PVC Sika O-22 O Similar	m	6-14105

Nota: se entiende que 3-11608 , el 3 (grupo ICCP) - 11608 (CAPITULO ICOCIV)

COMPROMISOS PACTADOS

FECHA DE CUMPLIMIENTO
(Día / Mes / Año)

RESPONSABLES

INCLUIR LA CLASIFICACION ICCP-ICOCIV ACORDADA EN LAS ACTAS PARCIALES Y CALCULAR LOS AJUSTES DEFINITIVOS PENDIENTES POR FACTURAR BAJO LA METODOLOGIA ICOCIV ADOPTADA POR INVIAS

DURANTE VIGENCIA DEL CONTRATO

CONTRATISTA E INTERVENTOR

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2		
			VERSIÓN	1		
			PÁGINA	6	DE	6

FECHA			18	10	2022
			(Día / Mes / Año)		

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No.
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2 DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ

CONTRATO DE OBRA No. 991 DE 2021
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

.....


FECHA PRÓXIMA REUNIÓN
(Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtir de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
ANIBAL OJEDA CARRIAZO	REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA	CVNSO	
JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RÍOS	REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTOR	CIV2030	
SAMUEL ENRIQUE MARTINEZ	DIRECTOR DE OBRA	CVNSO	
WILSON ANDRES PARRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	CIV2030	
FREDY YAMID PADILLA	INGENIERO DE APOYO	CVNSO	
ANDRES FERNANDO MENA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	CIV2030	
.....			
.....			
.....			

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial