

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA										CÓDIGO MEPI-MIN1-IN-7-FR-1						
												PÁGINA DE 9						
												FECHA 14/03/2025 (Día / Mes / Año)						
UNIDAD EJECUTORA:		GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE				DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ				ACTA No. 9 (Numerar de manera consecutiva)		POR CANTIDADES DE OBRA ☐ AJUSTES						
										POR CONTRATO ADICIONAL ☐ No.		(Indicar No. y fecha)						
CONTRATO No.: 991 DE 2021 (Indique número y año)												PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal)		PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)				
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL, SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISION 2030"												FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)		FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluya las suspensiones, indique día/mes/año)				
FECHA DE SUSPENSIÓN:												FECHA DE REANUDACIÓN:						
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE												VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 399.567.436.436,00 (Según contrato principal)		VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B): \$ 9.885.528.230,00				
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021												INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030		VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 409.452.964.666,00				
No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					MODIFICACIONES					EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 45 de fecha Febrero/2025		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
			GR.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	+/-	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
EXPLANACIONES																		
1	1	201.7	201-13		Demolición de Estructuras	m3	3724,00	\$ 113.387,00	\$ 422.253.188,00		\$ -			\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
1.1	1-11601	201.7	201-13		Demolición de Estructuras	m3		\$ 113.387,00	\$ -		\$ 2.979,00			\$ -	1710,22	\$ 193.916.395,00	2979,00	\$ 337.779.873,00
1.2	1-11701	201.7	201-13		Demolición de Estructuras	m3		\$ 113.387,00	\$ -		\$ 559,00			\$ -	0,00	\$ -	559,00	\$ 63.383.333,00
1.3	1-14101	201.7	201-13		Demolición de Estructuras	m3		\$ 113.387,00	\$ -		\$ 186,00			\$ -	0,00	\$ -	186,00	\$ 21.089.982,00
2	1	201.15	201-13		Remoción de alcantarillas	m	5644,00	\$ 69.636,00	\$ 393.025.584,00		\$ -			\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
2.1	1-11601	201.15	201-13		Remoción de alcantarillas	m		\$ 69.636,00	\$ -		\$ 4.515,00			\$ -	295,45	\$ 20.573.956,00	4515,00	\$ 314.406.540,00
2.2	1-11701	201.15	201-13		Remoción de alcantarillas	m		\$ 69.636,00	\$ -		\$ 1.129,00			\$ -	0,00	\$ -	1129,00	\$ 78.619.044,00
3	1	201.16	201-13		Remoción de cercas de alambre	m	220599,00	\$ 4.475,00	\$ 987.180.525,00		\$ -			\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
3.1	1-11601	201.16	201-13		Remoción de cercas de alambre	m		\$ 4.475,00	\$ -		\$ 130.000,00			\$ -	205,00	\$ 917.375,00	130000,00	\$ 581.750.000,00
3.2	1-11701	201.16	201-13		Remoción de cercas de alambre	m		\$ 4.475,00	\$ -		\$ 30.000,00			\$ -	0,00	\$ -	30000,00	\$ 134.250.000,00
4	1	210.1.1	210-13		Excavación sin clasificar de la explanación y canales	m3	1139426,00	\$ 10.216,00	\$ 11.640.376.016,00		\$ 1.960,51			\$ -	1960,51	\$ 20.028.570,00	1960,51	\$ 20.028.570,00
4.1	1-11601	210.1.1	210-13		Excavación sin clasificar de la explanación y canales	m3		\$ 10.216,00	\$ -		\$ 454.197,00			\$ -	89133,57	\$ 910.588.580,00	454197,00	\$ 4.640.076.552,00
4.2	1-11701	210.1.1	210-13		Excavación sin clasificar de la explanación y canales	m3		\$ 10.216,00	\$ -		\$ 113.545,00			\$ -	0,00	\$ -	113549,00	\$ 1.160.016.584,00
4.3	1-14101	210.1.1	210-13		Excavación sin clasificar de la explanación y canales	m3		\$ 10.216,00	\$ -		\$ 113.549,00			\$ -	0,00	\$ -	113549,00	\$ 1.160.016.584,00
5	1	210.2.1	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	74655,00	\$ 60.376,00	\$ 4.507.370.280,00		\$ -			\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
5.1	1-11601	210.2.1	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3		\$ 60.376,00	\$ -		\$ 36.394,00			\$ -	19442,54	\$ 1.173.862.966,00	36394,00	\$ 2.197.324.144,00
5.2	1-11701	210.2.1	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3		\$ 60.376,00	\$ -		\$ 9.099,00			\$ -	0,00	\$ -	9099,00	\$ 549.361.224,00
5.3	1-14101	210.2.1	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3		\$ 60.376,00	\$ -		\$ 9.099,00			\$ -	0,00	\$ -	9099,00	\$ 549.361.224,00
5.4	1-11606	210.2.1	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3		\$ 60.376,00	\$ -		\$ 6.065,00			\$ -	0,00	\$ -	6065,00	\$ 366.180.440,00
6	1	211.1	211-13		Remoción de Derrumbes	m3	126989,00	\$ 9.747,00	\$ 1.237.761.783,00		\$ 176.134.918,00			\$ -	18070,68	\$ 176.134.918,00	18070,68	\$ 176.134.918,00
6.1	1-11601	211.1	211-13		Remoción de Derrumbes	m3		\$ 9.747,00	\$ -		\$ 213.918,32			\$ -	17059,59	\$ 1.662.795.177,00	213918,32	\$ 2.085.061.865,00
7	1	220.1	220-1		Terraplenes	m3	680805,00	\$ 12.594,00	\$ 8.574.058.170,00		\$ -			\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
7.1	1-11601	220.1	220-1		Terraplenes	m3		\$ 12.594,00	\$ -		\$ 160.000,00			\$ -	0,00	\$ -	160000,00	\$ 2.015.040.000,00
7.2	1-11701	220.1	220-1		Terraplenes	m3		\$ 12.594,00	\$ -		\$ 40.000,00			\$ -	0,00	\$ -	40000,00	\$ 503.760.000,00
8	1	230.1P	230-1P		Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales	m3	550000,00	\$ 10.300,00	\$ 5.665.000.000,00		\$ -			\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
8.1	1-11601	230.1P	230-1P		Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales	m3		\$ 10.300,00	\$ -		\$ 300.000,00			\$ -	0,00	\$ -	300000,00	\$ 3.090.000.000,00
9	1	231.1	231-13		Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares	m2	467519,00	\$ 7.521,00	\$ 3.516.210.399,00		\$ -			\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
9.1	1-11601	231.1	231-13		Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares	m2		\$ 7.521,00	\$ -		\$ 240.000,00			\$ -	6637,19	\$ 49.918.306,00	240000,00	\$ 1.805.040.000,00
9.2	1-11701	231.1	231-13		Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares	m2		\$ 7.521,00	\$ -		\$ 60.001,00			\$ -	0,00	\$ -	60001,00	\$ 451.267.521,00
10	1	234.1			Conformación de taludes existentes	m2	261070,00	\$ 1.332,00	\$ 347.745.240,00		\$ -			\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
10.1	1-11606	234.1			Conformación de taludes existentes	m2		\$ 1.332,00	\$ -		\$ 261.070,00			\$ -	0,00	\$ -	261070,00	\$ 347.745.240,00
Subtotal									\$ 37.290.981.185,00		\$ 23.421.049.844,00			\$ -	\$ 4.208.736.243,00	\$ 23.421.049.844,00		
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS																		
11	2	310.1	310-13		Conformación de la calzada existente	m2	1100000,00	\$ 927,00	\$ 1.019.700.000,00		\$ 401.211,66			\$ -	401211,66	\$ 371.923.209,00	401211,66	\$ 371.923.209,00
11.1	2-11602	310.1	310-13		Conformación de la calzada existente	m2		\$ 927,00	\$ -		\$ 959.031,00			\$ -	621142,18	\$ 575.798.801,00	959031,00	\$ 889.021.737,00
11.2	2-11702	310.1	310-13		Conformación de la calzada existente	m2		\$ 927,00	\$ -		\$ 139.757,34			\$ -	1790,50	\$ 1.622.714,00	139757,34	\$ 129.555.054,00
12	2	320.1	320-13		Subbase Granular clase A	m3	164000,00	\$ 145.000,00	\$ 23.780.000.000,00		\$ 1.504,26			\$ -	1504,26	\$ 218.117.700,00	1504,26	\$ 218.117.700,00
12.1	2-11602	320.1	320-13		Subbase Granular clase A	m3		\$ 145.000,00	\$ -		\$ 145.236,00			\$ -	76994,26	\$ 11.159.817.410,00	145236,00	\$ 21.059.220.000,00
12.2	2-11702	320.1	320-13		Subbase Granular clase A	m3		\$ 145.000,00	\$ -		\$ 36.308,74			\$ -	115,90	\$ 16.805.500,00	36308,74	\$ 5.264.767.300,00
13	2	320.4			Sub-base granular para bacheo clase A	m3	12300,00	\$ 180.245,00	\$ 2.217.013.500,00		\$ -			\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
13.1	2-11602	320.4			Sub-base granular para bacheo clase A	m3		\$ 180.245,00	\$ -		\$ 9.840,00			\$ -	304,73	\$ 54.926.059,00	9840,00	\$ 1.773.610.800,00
13.2	2-11702	320.4			Sub-base granular para bacheo clase A	m3		\$ 180.245,00	\$ -		\$ 2.460,00			\$ -	142,80	\$ 25.738.986,00	2460,00	\$ 443.402.700,00
14	2	330.1	330-13		Base granular clase A	m3	186000,00	\$ 155.000,00	\$ 28.830.000.000,00		\$ -			\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
14.1	2-11602	330.1	330-13		Base granular clase A	m3		\$ 155.000,00	\$ -		\$ 155.100,00			\$ -	45123,63	\$ 6.994.162.650,00	155100,00	\$ 24.040.500.000,00
14.2	2-11702	330.1	330-13		Base granular clase A	m3		\$ 155.000,00	\$ -		\$ 38.775,00			\$ -	0,00	\$ -	38775,00	\$ 6.010.125.000,00
15	2	330.4	330-13		Base granular para bacheo clase A	m3	7140,00	\$ 190.385,00	\$ 1.359.348.900,00		\$ -			\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
15.1	2-11602	330.4	330-13		Base granular para bacheo clase A	m3		\$ 190.385,00	\$ -		\$ 5.712,00			\$ -	15,30	\$ 2.912.891,00	5712,00	\$ 1.087.479.120,00
15.2	2-11702	330.4	330-13		Base granular para bacheo clase A	m3		\$ 190.385,00	\$ -		\$ 1.428,00			\$ -	0,00	\$ -	1428,00	\$ 271.869.780,00
Subtotal									\$ 57.206.062.400,00		\$ 61.559.592.400,00			\$ -	\$ 19.421.825.920,00	\$ 61.559.592.400,00		

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INVENTORIO DE OBRA PÚBLICA ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA				CÓDIGO	MEPH-MIN-7-FR-1	
					VERSIÓN	1	
					PÁGINA	DE 9	
					FECHA	14/03/2025 (Día / Mes / Año)	
UNIDAD EJECUTORA:	GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE		DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CAQUETÁ	ACTA No. 9 (Número de manera consecutiva)	POR CANTIDADES DE OBRA ☒	AJUSTES
					POR CONTRATO ADICIONAL ☐	No.	(Indicar No. y fecha)
CONTRATO No.: 991 DE 2021 (Indique número y año)					PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal)	PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)	
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL, SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA -- SAN VICENTE DEL CAGUÁN -- PUERTO RICO -- FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"					FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)	FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Indique día/mes/año)	
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE					FECHA DE SUSPENSIÓN:	FECHA DE REANUDACIÓN:	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021					INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 398.567.436.436,00 (Según contrato principal)	VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ 9.885.528.230,00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					MODIFICACIONES				EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 45 de fecha Febrero/2025		CONDICIONES ACTUALIZADAS			
									CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR ACTA DE MODIFICACIÓN No. 8 FECHA ENERO/2025		PRESENTES							
				GR.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	+/-	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD
PAVIMENTOS ASFALTICOS																		
16	8	421.1	421-13			Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	1100000,00	\$ 1.849,00	\$ 2.033.900.000,00	-	\$ -	-	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
16.1	8-11603	421.1	421-13			Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2		\$ 1.849,00	\$ -	911.324,00	\$ 1.685.038.076,00	\$ -	312438,74	\$ 577.699.239,00	911324,00	\$ 1.685.038.076,00	
16.2	8-11703	421.1	421-13			Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2		\$ 1.849,00	\$ -	170.873,00	\$ 315.944.177,00	\$ -	0,00	\$ -	170873,00	\$ 315.944.177,00	
16.3	8-14104	421.1	421-13			Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2		\$ 1.849,00	\$ -	56.958,00	\$ 105.315.342,00	\$ -	0,00	\$ -	56958,00	\$ 105.315.342,00	
17	8	450.1P	450-1P			Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	99000,00	\$ 775.000,00	\$ 76.725.000.000,00	-	\$ -	-	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
17.1	8-11603	450.1P	450-1P			Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3		\$ 775.000,00	\$ -	52.594,21	\$ 40.760.515.308,00	-	3575,55	\$ (2.771.051.250,00)	0,00	\$ -	
17.2	8-11703	450.1P	450-1P			Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3		\$ 775.000,00	\$ -	12.000,00	\$ 9.300.000.000,00	\$ -	0,00	\$ -	12000,00	\$ 9.300.000.000,00	
17.3	8-14104	450.1P	450-1P			Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3		\$ 775.000,00	\$ -	4.000,00	\$ 3.100.000.000,00	\$ -	0,00	\$ -	4000,00	\$ 3.100.000.000,00	
18	8	450.2P	450-2P			Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	86028,00	\$ 775.000,00	\$ 66.671.700.000,00	-	\$ -	-	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
18.1	8-11603	450.2P	450-2P			Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3		\$ 775.000,00	\$ -	68.885,00	\$ 53.385.875.000,00	-	20088,91	\$ 15.568.905.645,00	68885,00	\$ 53.385.875.000,00	
18.2	8-11703	450.2P	450-2P			Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3		\$ 775.000,00	\$ -	12.916,00	\$ 10.009.900.000,00	\$ -	0,00	\$ -	12916,00	\$ 10.009.900.000,00	
18.3	8-14104	450.2P	450-2P			Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3		\$ 775.000,00	\$ -	4.305,00	\$ 3.336.375.000,00	\$ -	0,00	\$ -	4305,00	\$ 3.336.375.000,00	
19	8	450.9P	450-9P			Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3	3808,00	\$ 856.527,00	\$ 3.261.654.816,00	-	\$ -	-	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
19.1	8-11603	450.9P	450-9P			Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3		\$ 856.527,00	\$ -	3.046,00	\$ 2.608.981.242,00	\$ -	22,77	\$ 19.503.120,00	3046,00	\$ 2.608.981.242,00	
19.2	8-11703	450.9P	450-9P			Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3		\$ 856.527,00	\$ -	762,00	\$ 652.673.574,00	\$ -	0,00	\$ -	762,00	\$ 652.673.574,00	
20	8	460.1P	460-1P			Fresado de pavimento asfáltico	m3	4284,00	\$ 72.822,00	\$ 311.969.448,00	-	\$ -	-	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
20.1	8-11603	460.1P	460-1P			Fresado de pavimento asfáltico	m3		\$ 72.822,00	\$ -	3.427,00	\$ 249.560.994,00	\$ -	0,00	\$ -	3427,00	\$ 249.560.994,00	
20.2	8-11703	460.1P	460-1P			Fresado de pavimento asfáltico	m3		\$ 72.822,00	\$ -	857,00	\$ 62.408.454,00	\$ -	0,00	\$ -	857,00	\$ 62.408.454,00	
Subtotal									\$ 149.004.224.264,00		\$ 125.572.587.167,00		\$ (2.771.051.250,00)		\$ 16.166.108.004,00		\$ 122.801.535.917,00	
ESTRUCTURAS Y DRENAJES																		
21	6	600.1.1	600-13			Excavaciones varias sin clasificar	m3	7975,00	\$ 32.667,00	\$ 260.519.325,00	-	\$ -	-	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
21.1	6-11604	600.1.1	600-13			Excavaciones varias sin clasificar	m3		\$ 32.667,00	\$ -	39.460,00	\$ 1.289.039.820,00	\$ -	26196,90	\$ 855.774.147,00	39460,00	\$ 1.289.039.820,00	
21.2	6-11705	600.1.1	600-13			Excavaciones varias sin clasificar	m3		\$ 32.667,00	\$ -	6.836,00	\$ 223.311.612,00	\$ -	0,00	\$ -	6836,00	\$ 223.311.612,00	
21.3	6-14102	600.1.1	600-13			Excavaciones varias sin clasificar	m3		\$ 32.667,00	\$ -	2.279,00	\$ 74.448.093,00	\$ -	0,00	\$ -	2279,00	\$ 74.448.093,00	
22	6	600.2.1	600-13			Excavaciones varias en roca en seco	m3	23156,00	\$ 81.882,00	\$ 1.896.059.592,00	-	\$ -	-	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
22.1	6-11604	600.2.1	600-13			Excavaciones varias en roca en seco	m3		\$ 81.882,00	\$ -	18.525,00	\$ 1.516.864.050,00	\$ -	83,50	\$ 6.837.147,00	18525,00	\$ 1.516.864.050,00	
22.2	6-11705	600.2.1	600-13			Excavaciones varias en roca en seco	m3		\$ 81.882,00	\$ -	3.473,00	\$ 284.376.186,00	\$ -	0,00	\$ -	3473,00	\$ 284.376.186,00	
22.3	6-14102	600.2.1	600-13			Excavaciones varias en roca en seco	m3		\$ 81.882,00	\$ -	1.158,00	\$ 94.819.356,00	\$ -	0,00	\$ -	1158,00	\$ 94.819.356,00	
23	6	610.2	610-13			Relleno para estructuras con recebo	m3	36173,00	\$ 93.098,00	\$ 3.367.633.954,00	-	\$ -	-	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
23.1	6-11604	610.2	610-13			Relleno para estructuras con recebo	m3		\$ 93.098,00	\$ -	20.000,00	\$ 1.861.960.000,00	\$ -	207,32	\$ 19.301.077,00	20000,00	\$ 1.861.960.000,00	
23.2	6-11705	610.2	610-13			Relleno para estructuras con recebo	m3		\$ 93.098,00	\$ -	5.000,00	\$ 465.490.000,00	\$ -	0,00	\$ -	5000,00	\$ 465.490.000,00	
23.3	6-14103	610.2	610-13			Relleno para estructuras con recebo	m3		\$ 93.098,00	\$ -	1.500,00	\$ 139.647.000,00	\$ -	0,00	\$ -	1500,00	\$ 139.647.000,00	
24	6	610.3	610-13			Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG	m3	38609,00	\$ 176.922,00	\$ 6.830.781.498,00	-	\$ -	-	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
24.1	6-11604	610.3	610-13			Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG	m3		\$ 176.922,00	\$ -	30.887,00	\$ 5.464.589.814,00	\$ -	2946,46	\$ 521.292.973,00	30887,00	\$ 5.464.589.814,00	
24.2	6-11705	610.3	610-13			Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG	m3		\$ 176.922,00	\$ -	5.791,00	\$ 1.024.555.302,00	\$ -	511,54	\$ 90.502.680,00	5791,00	\$ 1.024.555.302,00	
24.3	6-14103	610.3	610-13			Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG	m3		\$ 176.922,00	\$ -	1.931,00	\$ 341.636.382,00	\$ -	0,00	\$ -	1931,00	\$ 341.636.382,00	
25	6	610.6	610-13			Rellenos con grava	m3	326,00	\$ 151.702,00	\$ 49.454.852,00	-	\$ -	-	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
25.1	6-11604	610.6	610-13			Rellenos con grava	m3		\$ 151.702,00	\$ -	661,00	\$ 100.275.022,00	\$ -	165,16	\$ 25.055.102,00	661,00	\$ 100.275.022,00	
25.2	6-11705	610.6	610-13			Rellenos con grava	m3		\$ 151.702,00	\$ -	124,00	\$ 18.811.048,00	\$ -	0,00	\$ -	124,00	\$ 18.811.048,00	
25.3	6-14103	610.6	610-13			Rellenos con grava	m3		\$ 151.702,00	\$ -	41,00	\$ 6.219.782,00	\$ -	0,00	\$ -	41,00	\$ 6.219.782,00	
26	6	621.1.1P	621.1.1P			Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavación y no incluye refuerzo)	m	1227,00	\$ 2.286.822,00	\$ 2.805.930.594,00	-	\$ -	-	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
26.1	6-11604	621.1.1P	621.1.1P			Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavación y no incluye refuerzo)	m		\$ 2.286.822,00	\$ -	556,00	\$ 1.271.473.032,00	\$ -	542,00	\$ 1.239.457.524,00	556,00	\$ 1.271.473.032,00	
26.2	6-14101	621.1.1P	621.1.1P			Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavación y no incluye refuerzo)	m		\$ 2.286.822,00	\$ -	371,00	\$ 848.410.962,00	\$ -	0,00	\$ -	371,00	\$ 848.410.962,00	
27	6	630.1.1P	630-13			Concreto clase 35 MPA, para vigas puentes tipo 1.	m3	4271,00	\$ 1.232.450,00	\$ 5.263.793.950,00	-	\$ -	-	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
27.1	6-14103	630.1.1P	630-13			Concreto clase 35 MPA, para vigas puentes tipo 1.	m3		\$ 1.232.450,00	\$ -	2.602,00	\$ 3.206.834.900,00	\$ -	116,00	\$ 142.964.200,00	2602,00	\$ 3.206.834.900,00	
28	6	630.3.1P	630-13			Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas	m3	8778,00	\$ 996.330,00	\$ 8.745.784.740,00	-	\$ -	-	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
28.1	6-11604	630.3.1P	630-13			Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas	m3		\$ 996.330,00	\$ -	3.822,00	\$ 3.807.973.260,00	\$ -	1435,66	\$ 1.430.394.632,00	3822,00	\$ 3.807.973.260,00	
28.2	6-11705	630.3.1P	630-13			Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas	m3		\$ 996.330,00	\$ -	717,00	\$ 714.368.610,00	\$ -	0,00	\$ -	717,00	\$ 714.368.610,00	
28.3	6-14102	630.3.1P	630-13			Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas	m3		\$ 996.330,00	\$ -	239,00	\$ 238.122.870,00	\$ -	0,00	\$ -	239,00	\$ 238.122.870,00	
29	6	630.3.4P	630.3.4P			Concreto clase 28 MPA para tablero y anden	m3	2703,00	\$ 1.086.707,00	\$ 2.937.369.021,00	-	\$ -	-	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
29.1	6-14104	630.3.4P	630.3.4P			Concreto clase 28 MPA para tablero y anden	m3		\$ 1.086.707,00	\$ -	1.703,00	\$ 1.850.662.021,00	\$ -	0,00	\$ -	1703,00	\$ 1.850.662.021,00	
30	6	630.4	630-13			Concreto clase 21 MPA	m3	13965,00	\$ 687.013,00	\$ 9.594.136.545,00	-	\$ -	-	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
30.1	6-11604	630.4	630-13			Concreto clase 21 MPA	m3		\$ 687.013,00	\$ -	10.000,00	\$ 6.870.130.000,00	\$ -	67,96	\$ 46.689.403,00	10000,00	\$ 6.870.130.000,00	
30.2	6-11705	630.4	630-13			Concreto clase 21 MPA	m3		\$ 687.013,00	\$ -	1.900,00	\$ 1.305.324.700,00	\$ -	0,00	\$ -	1900,00	\$ 1.305.324.700,00	
30.3	6-14103	630.4	630-13			Concreto clase 21 MPA	m3		\$ 687.013,00	\$ -	698,00	\$ 479.535.074,00	\$ -	0,00	\$ -	698,00	\$ 479.535.074,00	

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA										CÓDIGO	MEPH-MIN-IN-7-FR-1	
											VERSIÓN	1	
											PÁGINA	DE 9	

										FECHA		14/03/2025 (Día / Mes / Año)		
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE										DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ		ACTA No: 9 (Número de manera consecutiva)		POR CANTIDADES DE OBRA ☒ AJUSTES POR CONTRATO ADICIONAL ☐ No.

CONTRATO No: 991 DE 2021 (Indique número y año)										PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal)		PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)	
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL, SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"										FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)		FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Indicando las suspensiones, indique día/mes/año)	
CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE										FECHA DE SUSPENSIÓN:		FECHA DE REANUDACIÓN:	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 989 DE 2021										VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 399.567.436.436,00 (Según contrato principal)		VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ 9.885.528.230,00	
INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030										VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 409.452.964.666,00			

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					MODIFICACIONES				EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 45 de fecha Febrero/2025		CONDICIONES ACTUALIZADAS			
				GR.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR ACTA MODIFICACIÓN No. 8 FECHA ENERO/2025		PRESENTES		CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
											CANTIDAD	VALOR	+/-	CANTIDAD				
31	6	630.6	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	3444,00	\$ 473.683,00	\$ 1.631.364.252,00	-	\$ -	-	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
31,1	6-11604	630.6	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3		\$ 473.683,00	\$ -	2.755,00	\$ 1.304.996.665,00	-	\$ -	688,03	\$ 325.908.250,00	2755,00	\$ 1.304.996.665,00	
31,2	6-11705	630.6	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3		\$ 473.683,00	\$ -	517,00	\$ 244.894.111,00	-	\$ -	0,00	\$ -	517,00	\$ 244.894.111,00	
31,3	6-14102	630.6	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3		\$ 473.683,00	\$ -	172,00	\$ 81.473.476,00	-	\$ -	0,00	\$ -	172,00	\$ 81.473.476,00	
32	6	630.7	630-13		Concreto clase 14 MPA Ciclópeo	m3	6348,00	\$ 439.711,00	\$ 2.791.285.428,00	-	\$ -	-	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
32,1	6-11604	630.7	630-13		Concreto clase 14 MPA Ciclópeo	m3		\$ 439.711,00	\$ -	4.500,00	\$ 1.978.699.500,00	-	\$ -	619,89	\$ 272.572.452,00	4500,00	\$ 1.978.699.500,00	
32,2	6-11705	630.7	630-13		Concreto clase 14 MPA Ciclópeo	m3		\$ 439.711,00	\$ -	900,00	\$ 395.739.900,00	-	\$ -	0,00	\$ -	900,00	\$ 395.739.900,00	
32,3	6-14102	630.7	630-13		Concreto clase 14 MPA Ciclópeo	m3		\$ 439.711,00	\$ -	300,00	\$ 131.913.300,00	-	\$ -	0,00	\$ -	300,00	\$ 131.913.300,00	
33	4	632.1P	632-1P		Baranda Metálica	m	1319,00	\$ 544.754,00	\$ 718.530.526,00	-	\$ -	-	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
33,1	4-14104	632.1P	632-1P		Baranda Metálica	m		\$ 544.754,00	\$ -	1.319,00	\$ 718.530.526,00	-	\$ -	0,00	\$ -	1319,00	\$ 718.530.526,00	
34	4	640.1	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	1759885,00	\$ 5.378,00	\$ 9.464.661.530,00	-	\$ -	-	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
34,1	4-11604	640.1	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg		\$ 5.378,00	\$ -	1.055.931,00	\$ 5.678.796.918,00	-	\$ -	287657,33	\$ 1.547.021.143,00	1055931,00	\$ 5.678.796.918,00	
34,2	4-11705	640.1	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg		\$ 5.378,00	\$ -	351.977,00	\$ 1.892.932.306,00	-	\$ -	0,00	\$ -	351977,00	\$ 1.892.932.306,00	
34,3	4-14101	640.1	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg		\$ 5.378,00	\$ -	87.994,00	\$ 473.231.732,00	-	\$ -	0,00	\$ -	87994,00	\$ 473.231.732,00	
34,4	4-14103	640.1	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg		\$ 5.378,00	\$ -	87.994,00	\$ 473.231.732,00	-	\$ -	0,00	\$ -	87994,00	\$ 473.231.732,00	
34,5	4-14104	640.1	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg		\$ 5.378,00	\$ -	87.995,00	\$ 473.237.110,00	-	\$ -	0,00	\$ -	87995,00	\$ 473.237.110,00	
34,6	4-11606	640.1	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg		\$ 5.378,00	\$ -	87.994,00	\$ 473.231.732,00	-	\$ -	0,00	\$ -	87994,00	\$ 473.231.732,00	
35	4	641.1	641-13		Acero de Prestresado	Tf-m	111740,00	\$ 2.237,00	\$ 249.962.380,00	-	\$ -	-	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
35,1	4-14103	641.1	641-13		Acero de Prestresado	Tf-m		\$ 2.237,00	\$ -	111.740,00	\$ 249.962.380,00	-	\$ -	0,00	\$ -	111740,00	\$ 249.962.380,00	
36	6	642.2P	642-2P		Junta para puentes T-40 (elastoméricas intermedias +/-40 mm)	m	85,00	\$ 1.583.123,00	\$ 134.565.455,00	-	\$ -	-	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
36,1	6-14104	642.2P	642-2P		Junta para puentes T-40 (elastoméricas intermedias +/-40 mm)	m		\$ 1.583.123,00	\$ -	85,00	\$ 134.565.455,00	-	\$ -	0,00	\$ -	85,00	\$ 134.565.455,00	
37	6	661.1	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	287,00	\$ 617.637,00	\$ 177.261.819,00	-	\$ -	-	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
37,1	6-11604	661.1	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m		\$ 617.637,00	\$ -	2.630,00	\$ 1.624.385.310,00	-	\$ -	619,40	\$ 382.564.358,00	2630,00	\$ 1.624.385.310,00	
37,2	6-11705	661.1	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m		\$ 617.637,00	\$ -	657,00	\$ 405.787.509,00	-	\$ -	0,00	\$ -	657,00	\$ 405.787.509,00	
38	6	670.5P	670-5P		Disipadores de energía en concreto clase 21 MPA Lmax=30m	m3	680,00	\$ 758.317,00	\$ 515.655.560,00	-	\$ -	-	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
38,1	6-11604	670.5P	670-5P		Disipadores de energía en concreto clase 21 MPA Lmax=30m	m3		\$ 758.317,00	\$ -	544,00	\$ 412.524.448,00	-	\$ -	0,00	\$ -	544,00	\$ 412.524.448,00	
38,2	6-11705	670.5P	670-5P		Disipadores de energía en concreto clase 21 MPA Lmax=30m	m3		\$ 758.317,00	\$ -	136,00	\$ 103.131.112,00	-	\$ -	0,00	\$ -	136,00	\$ 103.131.112,00	
39	6	671.3	671-13		Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie de apoyo.	m3	9600,00	\$ 673.653,00	\$ 6.467.068.800,00	-	\$ -	-	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
39,1	6-11604	671.3	671-13		Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie de apoyo.	m3		\$ 673.653,00	\$ -	6.000,00	\$ 4.041.918.000,00	-	\$ -	3866,70	\$ 2.604.814.055,00	6000,00	\$ 4.041.918.000,00	
39,2	6-11705	671.3	671-13		Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie de apoyo.	m3		\$ 673.653,00	\$ -	1.500,00	\$ 1.010.479.500,00	-	\$ -	13,58	\$ 9.148.208,00	1500,00	\$ 1.010.479.500,00	
40	8	673.1	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2	58800,00	\$ 7.720,00	\$ 453.936.000,00	-	\$ -	-	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
40,1	8-11604	673.1	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2		\$ 7.720,00	\$ -	47.040,00	\$ 363.148.800,00	-	\$ -	47040,00	\$ 363.148.800,00	47040,00	\$ 363.148.800,00	
40,2	8-11705	673.1	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2		\$ 7.720,00	\$ -	8.820,00	\$ 68.090.400,00	-	\$ -	8820,00	\$ 68.090.400,00	8820,00	\$ 68.090.400,00	
40,3	8-14105	673.1	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2		\$ 7.720,00	\$ -	14.792,00	\$ 114.194.240,00	-	\$ -	7226,42	\$ 55.787.962,00	14792,00	\$ 114.194.240,00	
41	6	673.2	673-13		Material granular drenante	m3	8032,00	\$ 136.094,00	\$ 1.093.107.008,00	-	\$ -	-	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
41,1	6-11604	673.2	673-13		Material granular drenante	m3		\$ 136.094,00	\$ -	16.426,00	\$ 2.235.480.044,00	-	\$ -	10723,68	\$ 1.459.429.023,00	16426,00	\$ 2.235.480.044,00	
41,2	6-11705	673.2	673-13		Material granular drenante	m3		\$ 136.094,00	\$ -	1.205,00	\$ 163.993.270,00	-	\$ -	0,00	\$ -	1205,00	\$ 163.993.270,00	
41,3	6-14105	673.2	673-13		Material granular drenante	m3		\$ 136.094,00	\$ -	401,00	\$ 54.573.694,00	-	\$ -	0,00	\$ -	401,00	\$ 54.573.694,00	
42	6	681.1	681-13		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3	11112,00	\$ 237.444,00	\$ 2.638.477.728,00	-	\$ -	-	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
42,1	6-11604	681.1	681-13		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3		\$ 237.444,00	\$ -	8.890,00	\$ 2.110.877.160,00	-	\$ -	1140,50	\$ 270.804.882,00	8890,00	\$ 2.110.877.160,00	
42,2	6-11705	681.1	681-13		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3		\$ 237.444,00	\$ -	1.667,00	\$ 395.819.148,00	-	\$ -	0,00	\$ -	1667,00	\$ 395.819.148,00	
42,3	6-14105	681.1	681-13		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3		\$ 237.444,00	\$ -	555,00	\$ 131.781.420,00	-	\$ -	0,00	\$ -	555,00	\$ 131.781.420,00	
Subtotal										\$ 68.087.340.557,00	\$ 61.440.499.794,00		\$ -	\$ 11.960.931.927,00	\$ 61.440.499.794,00			

Firmado digitalmente por
JOSE RICARDO BARRANO
BARCELONA

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA										CÓDIGO MEPI-MN1-IN-T-FR-1	
												VERSIÓN 1	
												PÁGINA DE 9	
UNIDAD EJECUTORA:		GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE										DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ	
		ACTA No.: 9 (Numerar de manera consecutiva)										FECHA 14/03/2025 (Día / Mes / Año)	
		POR CANTIDADES DE OBRA ☐ AJUSTES										POR CONTRATO ADICIONAL ☐ No.	
												(Indicar No. y fecha)	
CONTRATO No.:		991 DE 2021 (Indique número y año)										PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal)	
OBJETO:		MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO "GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAJAGUAN - PUERTO RICO - FLORENCIA EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"										PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)	
CONTRATISTA:		CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE										FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)	
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:		985 DE 2021										FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)	
INTERVENTOR:		CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030										FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)	
		VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 399.567.436.436,00 (Según contrato principal)										VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B): \$ 9.885.528.230,00	
		VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 409.452.964.666,00											

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					MODIFICACIONES					EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 45 de fecha Febrero/2025		CONDICIONES ACTUALIZADAS			
				GR.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	+/-	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD																			
43	8	1P	Manual de Señalización Vial 2015			Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	220000,00	\$ 1.794,00	\$ 394.680.000,00	-	\$ -	\$ -	-	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
43,1	8-11607	1P	Manual de Señalización Vial 2015			Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m		\$ 1.794,00	\$ -	526.000,00	\$ 943.644.000,00	\$ -	-	166458,91	\$ 298.627.285,00	526000,00	\$ 943.644.000,00	
43,2	8-11710	1P	Manual de Señalización Vial 2015			Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m		\$ 1.794,00	\$ -	83.000,00	\$ 148.902.000,00	\$ -	-	33000,00	\$ 59.202.000,00	83000,00	\$ 148.902.000,00	
43,3	8-14104	1P	Manual de Señalización Vial 2015			Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m		\$ 1.794,00	\$ -	13.000,00	\$ 23.322.000,00	\$ -	-	464,00	\$ 832.416,00	13000,00	\$ 23.322.000,00	
44	8	2P	Manual de Señalización Vial 2015			Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	110000,00	\$ 22.076,00	\$ 2.428.360.000,00	-	\$ -	\$ -	-	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
44,1	8-11607	2P	Manual de Señalización Vial 2015			Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2		\$ 22.076,00	\$ -	80.000,00	\$ 1.766.080.000,00	\$ -	-	482,41	\$ 10.649.683,00	80000,00	\$ 1.766.080.000,00	
44,2	8-11710	2P	Manual de Señalización Vial 2015			Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2		\$ 22.076,00	\$ -	16.500,00	\$ 364.254.000,00	\$ -	-	0,00	\$ -	16500,00	\$ 364.254.000,00	
44,3	8-14104	2P	Manual de Señalización Vial 2015			Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2		\$ 22.076,00	\$ -	5.500,00	\$ 121.418.000,00	\$ -	-	0,00	\$ -	5500,00	\$ 121.418.000,00	
45	8	5P	Manual de Señalización Vial 2015			Suministro e instalación de señal vertical de tránsito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	375,00	\$ 396.630,00	\$ 148.736.250,00	-	\$ -	\$ -	-	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
45,1	8-11607	5P	Manual de Señalización Vial 2015			Suministro e instalación de señal vertical de tránsito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u		\$ 396.630,00	\$ -	400,00	\$ 158.652.000,00	\$ -	-	6,00	\$ 2.379.780,00	400,00	\$ 158.652.000,00	
45,2	8-11710	5P	Manual de Señalización Vial 2015			Suministro e instalación de señal vertical de tránsito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u		\$ 396.630,00	\$ -	90,00	\$ 35.696.700,00	\$ -	-	0,00	\$ -	90,00	\$ 35.696.700,00	
46	8	6P.	Manual de Señalización Vial 2015			Suministro e instalación de Señal vertical de tránsito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	222,00	\$ 503.621,00	\$ 111.803.862,00	-	\$ -	\$ -	-	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
46,1	8-11607	6P.	Manual de Señalización Vial 2015			Suministro e instalación de Señal vertical de tránsito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u		\$ 503.621,00	\$ -	178,00	\$ 89.644.538,00	\$ -	-	0,00	\$ -	178,00	\$ 89.644.538,00	
46,2	8-11710	6P.	Manual de Señalización Vial 2015			Suministro e instalación de Señal vertical de tránsito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u		\$ 503.621,00	\$ -	44,00	\$ 22.159.324,00	\$ -	-	0,00	\$ -	44,00	\$ 22.159.324,00	
47	4	720-1	720-13			Poste de referencia	u	3500,00	\$ 253.536,00	\$ 887.376.000,00	-	\$ -	\$ -	-	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
47,1	4-11607	720-1	720-13			Poste de referencia	u		\$ 253.536,00	\$ -	2.300,00	\$ 583.132.800,00	\$ -	-	0,00	\$ -	2300,00	\$ 583.132.800,00	
47,2	4-11710	720-1	720-13			Poste de referencia	u		\$ 253.536,00	\$ -	700,00	\$ 177.475.200,00	\$ -	-	0,00	\$ -	700,00	\$ 177.475.200,00	
48	4	730-1	730-13			Defensa metálica	m	8000,00	\$ 230.532,00	\$ 1.844.256.000,00	-	\$ -	\$ -	-	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
48,1	4-11607	730-1	730-13			Defensa metálica	m		\$ 230.532,00	\$ -	6.400,00	\$ 1.475.404.800,00	\$ -	-	748,96	\$ 172.659.247,00	6400,00	\$ 1.475.404.800,00	
48,2	4-11710	730-1	730-13			Defensa metálica	m		\$ 230.532,00	\$ -	1.600,00	\$ 368.851.200,00	\$ -	-	0,00	\$ -	1600,00	\$ 368.851.200,00	
Subtotal										\$ 5.815.212.112,00		\$ 6.278.636.562,00		\$ -	\$ 544.350.411,00		\$ 6.278.636.562,00		
OBRAS VARIAS																			
49	6	800-1	800-13			Cerca de Alambre de Púas con postes de madera	m	97500,00	\$ 17.838,00	\$ 1.739.205.000,00	-	\$ -	\$ -	-	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
49,1	6-11605	800-1	800-13			Cerca de Alambre de Púas con postes de madera	m		\$ 17.838,00	\$ -	97.500,00	\$ 1.739.205.000,00	\$ -	-	281,21	\$ 4.659.464,00	97500,00	\$ 1.739.205.000,00	
50	6	810-1	810-13			Protección de Taludes con bloques de césped	m2	27500,00	\$ 18.835,00	\$ 517.962.500,00	-	\$ -	\$ -	-	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
50,1	6-11606	810-1	810-13			Protección de Taludes con bloques de césped	m2		\$ 18.835,00	\$ -	27.500,00	\$ 517.962.500,00	\$ -	-	1966,11	\$ 370.411.182,00	27500,00	\$ 517.962.500,00	
Subtotal										\$ 2.257.167.500,00		\$ 2.257.167.500,00		\$ -	\$ 375.070.646,00		\$ 2.257.167.500,00		

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA										CÓDIGO MEPI-MN1-IN-7-FR-1	
										VERSIÓN 1	
										PÁGINA DE 9	
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ										FECHA: 14/03/2025 (Día / Mes / Año)	
ACTA No.: 9 (Número de manera consecutiva)										POR CANTIDADES DE OBRA ☐ AJUSTES	
										POR CONTRATO ADICIONAL ☐ No. (Indicar No. y fecha)	
CONTRATO No.: 991 DE 2021 (Indique número y año)										PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal)	
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL, SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUAN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"										PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)	
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE										FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)	
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 988 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030										FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)	
										FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)	
										VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 399.567.436.436,00 (Según contrato principal)	
										FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)	
										VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 409.452.964.666,00	
										VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ 9.885.528.230,00	

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					MODIFICACIONES				EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 45 de fecha Febrero/2025		CONDICIONES ACTUALIZADAS												
				GR.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR ACTA MODIFICACIÓN No. 8 FECHA ENERO/2025		PRESENTES		CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR									
											CANTIDAD	VALOR	+/-	CANTIDAD					VALOR								
TRANSPORTES																											
51	3	800.1	900-13			Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de distancia.	m3-E	1183729,00	\$	1.057,00	\$	1.251.201.553,00	-	\$	-	\$	-	0,00	\$	-	0,00	\$	-				
51.1	3-11608	800.1	900-13			Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de distancia.	m3-E		\$	1.057,00	\$	-	843.198,55	\$	891.260.866,00	-	2.523	\$	(2.667,00)	15572,61	\$	16.460.249,00	843196,0255	\$	891.258.199,00		
51.2	3-14102	800.1	900-13			Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de distancia.	m3-E		\$	1.057,00	\$	-	210.799,00	\$	222.814.543,00			\$	-	0,00	\$	-	210799,00	\$	222.814.543,00		
52	3	800.1	900-13			Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	11837290,00	\$	1.000,00	\$	11.837.290.000,00	27.496,20	\$	27.496.200,00			\$	-	27496,20	\$	27.496.200,00	27496,20	\$	27.496.200,00		
52.1	3-11608	800.1	900-13			Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km		\$	1.000,00	\$	-	7.426.510,54	\$	7.426.510.540,00			\$	-	354593,89	\$	354.593.887,00	7426510,54	\$	7.426.510.540,00		
52.2	3-14102	800.1	900-13			Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km		\$	1.000,00	\$	-	1.857.838,23	\$	1.857.838.230,00			\$	-	0,00	\$	-	1857838,23	\$	1.857.838.230,00		
53	3	800.1	900-13			Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km	1650857,00	\$	1.175,00	\$	1.939.756.975,00	112.459,00	\$	132.139.325,00			\$	-	112458,30	\$	132.138.503,00	112459,00	\$	132.139.325,00		
53.1	3-11608	800.1	900-13			Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km		\$	1.175,00	\$	-	1.538.386,92	\$	1.807.604.632,00			\$	-	631579,16	\$	742.105.513,00	1538386,92	\$	1.807.604.632,00		
Subtotal													\$	15.028.248.528,00		\$	12.365.664.336,00			\$	-2.667,00		\$	1.272.794.352,00		\$	12.365.661.669,00
ÍTEM NO PREVISTOS																											
54	3	NP1		NP1		Transporte de Material Granular (suuelto) Ítems NP2 NP3 NP4 NPS	m3-km		\$	1.175,00			-	\$	-			\$	-	0,00	\$	-	0,00	\$	-		
54.1	3-11608	NP1		NP1		Transporte de Material Granular (suuelto) Ítems NP2 NP3 NP4 NPS	m3-km		\$	1.175,00			1.734.750,00	\$	2.038.331.250,00			\$	-	850942,82	\$	999.857.814,00	1734750,00	\$	2.038.331.250,00		
55	8	NP2		NP2		Suministro e Instalación de Asfaltita actividades de mantenimiento - Mina Las Pabas (no incluye transporte)	m3		\$	522.909,00			-	\$	-			\$	-	0,00	\$	-	0,00	\$	-		
55.1	8-11603	NP2		NP2		Suministro e Instalación de Asfaltita actividades de mantenimiento - Mina Las Pabas (no incluye transporte)	m3		\$	522.909,00			11.120,00	\$	5.814.748.080,00			\$	-	4408,82	\$	2.305.411.657,00	11120,00	\$	5.814.748.080,00		
55.2	8-11703	NP2		NP2		Suministro e Instalación de Asfaltita actividades de mantenimiento - Mina Las Pabas (no incluye transporte)	m3		\$	522.909,00			2.280,00	\$	1.192.232.520,00			\$	-	833,72	\$	435.959.691,00	2280,00	\$	1.192.232.520,00		
56	1	NP3		NP3		Suministro e Instalación de Terraplén - Norma INVIAS 220-13 (no incluye transporte)	m3		\$	118.425,00			-	\$	-			\$	-	0,00	\$	-	0,00	\$	-		
56.1	1-11601	NP3		NP3		Suministro e Instalación de Terraplén - Norma INVIAS 220-13 (no incluye transporte)	m3		\$	118.425,00			42.000,00	\$	4.973.850.000,00			\$	-	11715,55	\$	1.387.414.009,00	42000,00	\$	4.973.850.000,00		
56.2	1-11701	NP3		NP3		Suministro e Instalación de Terraplén - Norma INVIAS 220-13 (no incluye transporte)	m3		\$	118.425,00			10.500,00	\$	1.243.462.500,00			\$	-	0,00	\$	-	10500,00	\$	1.243.462.500,00		
57	2	NP4		NP4		Suministro e Instalación de Alfomado - Norma INVIAS 311-13 (no incluye transporte)	m3		\$	78.905,00			-	\$	-			\$	-	0,00	\$	-	0,00	\$	-		
57.1	2-11602	NP4		NP4		Suministro e Instalación de Alfomado - Norma INVIAS 311-13 (no incluye transporte)	m3		\$	78.905,00			42.000,00	\$	3.314.010.000,00			\$	-	9885,12	\$	779.985.008,00	42000,00	\$	3.314.010.000,00		
57.2	2-11702	NP4		NP4		Suministro e Instalación de Alfomado - Norma INVIAS 311-13 (no incluye transporte)	m3		\$	78.905,00			10.500,00	\$	828.502.500,00			\$	-	0,00	\$	-	10500,00	\$	828.502.500,00		
58	2	NP5		NP5		Suministro e Instalación de Pedraplén - Norma INVIAS 221-13 (no incluye material de sello, ni transporte)	m3		\$	99.544,00			-	\$	-			\$	-	0,00	\$	-	0,00	\$	-		
58.1	2-11602	NP5		NP5		Suministro e Instalación de Pedraplén - Norma INVIAS 221-13 (no incluye material de sello, ni transporte)	m3		\$	99.544,00			4.200,00	\$	418.084.800,00			\$	-	4145,56	\$	412.665.625,00	4200,00	\$	418.084.800,00		
58.2	2-11702	NP5		NP5		Suministro e Instalación de Pedraplén - Norma INVIAS 221-13 (no incluye material de sello, ni transporte)	m3		\$	99.544,00			8.050,00	\$	801.329.200,00			\$	-	1196,52	\$	119.106.387,00	8050,00	\$	801.329.200,00		

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA		CÓDIGO	MEPI-MIN1-IN-7-FR-1
			VERSIÓN	1
			PÁGINA	DE 9

UNIDAD EJECUTORA:	GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CAQUETÁ	ACTA No. 9 (Numerar de manera consecutiva)	FECHA	14/03/2025 (Día / Mes / Año)
					POR CANTIDADES DE OBRA ☒	AJUSTES
					POR CONTRATO ADICIONAL ☐	No. (Indicar No. y fecha)

CONTRATO No. : 991 DE 2021 (Indique número y año)	PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal)	PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL, SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)	FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)	FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021	INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 399.567.436.436,00 (Según contrato principal)
		VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 409.452.964.666,00
		VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ 9.885.528.230,00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					MODIFICACIONES					EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 45 de fecha Febrero/2025		CONDICIONES ACTUALIZADAS						
									CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR ACTA MODIFICACIÓN No. 8 FECHA ENERO/2025		PRESENTES											
				GR.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	+/-	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR			
59	1	NP6		NP6	Retiro de Asfaltita - Demolición para actividades de pavimentación (incluye transporte)	m2		\$	11.303,00		-	\$	-		\$	-	0,00	\$	-	0,00	\$	-
59,1	1-11601	NP6		NP6	Retiro de Asfaltita - Demolición para actividades de pavimentación (incluye transporte)	m2		\$	11.303,00		300.800,00	\$	3.399.942.400,00		\$	-	78045,76	\$	882.151.225,00	300800,00	\$	3.399.942.400,00
59,2	1-11701	NP6		NP6	Retiro de Asfaltita - Demolición para actividades de pavimentación (incluye transporte)	m2		\$	11.303,00		75.200,00	\$	849.985.600,00		\$	-	1905,76	\$	21.540.760,00	75200,00	\$	849.985.600,00
60	1	NP7		NP7	Demolición pavimento natural y asfáltico incluye corte - Norma INVIAS 465-13 (incluye transporte)	m3		\$	150.333,00		-	\$	-		\$	-	0,00	\$	-	0,00	\$	-
60,1	1-11601	NP7		NP7	Demolición pavimento natural y asfáltico incluye corte - Norma INVIAS 465-13 (incluye transporte)	m3		\$	150.333,00		4.864,00	\$	731.219.712,00		\$	-	21,08	\$	3.169.020,00	4864,00	\$	731.219.712,00
60,2	1-11701	NP7		NP7	Demolición pavimento natural y asfáltico incluye corte - Norma INVIAS 465-13 (incluye transporte)	m3		\$	150.333,00		1.216,00	\$	182.804.928,00		\$	-	0,00	\$	-	1216,00	\$	182.804.928,00
61	8	NP8		NP8	Geomalla Biaxial 30 KN/M o similar	m2		\$	17.917,00		-	\$	-		\$	-	0,00	\$	-	0,00	\$	-
61,1	8-11603	NP8		NP8	Geomalla Biaxial 30 KN/M o similar	m2		\$	17.917,00		85.000,00	\$	1.522.945.000,00		\$	-	0,00	\$	-	85000,00	\$	1.522.945.000,00
61,2	8-11703	NP8		NP8	Geomalla Biaxial 30 KN/M o similar	m2		\$	17.917,00		20.000,00	\$	358.340.000,00		\$	-	0,00	\$	-	20000,00	\$	358.340.000,00
62	8	NP9		NP9	Geotextil NT 4000 o Similar	m2		\$	20.929,00		-	\$	-		\$	-	0,00	\$	-	0,00	\$	-
62,1	8-11602	NP9		NP9	Geotextil NT 4000 o Similar	m2		\$	20.929,00		170.000,00	\$	3.557.930.000,00		\$	-	0,00	\$	-	170000,00	\$	3.557.930.000,00
62,2	8-11702	NP9		NP9	Geotextil NT 4000 o Similar	m2		\$	20.929,00		46.000,00	\$	962.734.000,00		\$	-	0,00	\$	-	46000,00	\$	962.734.000,00
63	6	NP10		NP10	Cinta PVC Sika O-22 O Similar	m		\$	91.810,00		-	\$	-		\$	-	0,00	\$	-	0,00	\$	-
63,1	6-11604	NP10		NP10	Cinta PVC Sika O-22 O Similar	m		\$	91.810,00		1.152,00	\$	105.765.120,00		\$	-	425,11	\$	39.029.349,00	1152,00	\$	105.765.120,00
63,2	6-11705	NP10		NP10	Cinta PVC Sika O-22 O Similar	m		\$	91.810,00		216,00	\$	19.830.960,00		\$	-	0,00	\$	-	216,00	\$	19.830.960,00
63,3	6-14105	NP10		NP10	Cinta PVC Sika O-22 O Similar	m		\$	91.810,00		72,00	\$	6.610.320,00		\$	-	0,00	\$	-	72,00	\$	6.610.320,00
63	2	NP11		NP11	Suelo de Relleno para muros de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos (no incluye transporte)	m3		\$	218.221,00		-	\$	-		\$	-	0,00	\$	-	0,00	\$	-
63,1	2-11602	NP11		NP11	Suelo de Relleno para muros de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos (no incluye transporte)	m3		\$	218.221,00		7.219,00	\$	1.575.337.399,00		\$	-	893,33	\$	194.943.366,00	7219,00	\$	1.575.337.399,00
64	8	NP12		NP12	Suministro e Instalación de Geomalla de Refuerzo GUX-49 o similar para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2		\$	43.721,00		-	\$	-		\$	-	0,00	\$	-	0,00	\$	-
64,1	8-11603	NP12		NP12	Suministro e Instalación de Geomalla de Refuerzo GUX-49 o similar para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2		\$	43.721,00		7.440,00	\$	325.284.240,00		\$	-	2864,77	\$	125.250.609,00	7440,00	\$	325.284.240,00
65	8	NP13		NP13	Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho = 1.0m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m		\$	79.973,00		-	\$	-		\$	-	0,00	\$	-	0,00	\$	-
65,1	8-11603	NP13		NP13	Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho = 1.0m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m		\$	79.973,00		268,00	\$	21.432.764,00		\$	-	124,05	\$	9.920.651,00	268,00	\$	21.432.764,00
66	8	NP14		NP14	Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho = 0.5m (Lloraderos) para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m		\$	46.553,00		-	\$	-		\$	-	0,00	\$	-	0,00	\$	-
66,1	8-11603	NP14		NP14	Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho = 0.5m (Lloraderos) para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m		\$	46.553,00		2.073,00	\$	96.504.369,00		\$	-	247,44	\$	11.519.074,00	2073,00	\$	96.504.369,00
67	8	NP15		NP15	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tubería Corrugada 4" para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m		\$	122.472,00		-	\$	-		\$	-	0,00	\$	-	0,00	\$	-
67,1	8-11604	NP15		NP15	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tubería Corrugada 4" para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m		\$	122.472,00		181,00	\$	22.167.432,00		\$	-	150,60	\$	18.444.283,00	181,00	\$	22.167.432,00
68	8	NP16		NP16	Suministro e Instalación de Saco en Polipropileno relleno con suelo-cemento para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	un		\$	33.343,00		-	\$	-		\$	-	0,00	\$	-	0,00	\$	-
68,1	8-11603	NP16		NP16	Suministro e Instalación de Saco en Polipropileno relleno con suelo-cemento para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	un		\$	33.343,00		1.166,00	\$	38.877.938,00		\$	-	1085,00	\$	36.177.155,00	1166,00	\$	38.877.938,00

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORA OBRA PÚBLICA ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA										CÓDIGO MEPI-MN1-IN-7-FR-1					
		VERSIÓN 1										PÁGINA DE 9					
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE DIRECCION TERRITORIAL: CAQUETÁ ACTA No.: 9 (Numerar de manera consecutiva) POR CANTIDADES DE OBRA ☒ AJUSTES POR CONTRATO ADICIONAL ☐ No. (Indicar No. y fecha)												FECHA 14/03/2025 (Día / Mes / Año)					
CONTRATO No.: 991 DE 2021 (Indique número y año)										PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal)				PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)			
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HULA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”										FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)				FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)			
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE										FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)				FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)			
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030										VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 399.567.436.436,00 (Según contrato principal)				VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ 9.885.528.220,00			
										VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 409.452.964.666,00							
No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					MODIFICACIONES				EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 45 de fecha Febrero/2025		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
			GR.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR ACTA MODIFICACIÓN No. 8 FECHA ENERO/2025		PRESENTES		CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
										CANTIDAD	VALOR	+ / -	CANTIDAD				
69	8	NP17		NP17	Suministro e Instalación de Manto TRM para fachada de muro en tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2		\$ 42.208,00		-	\$ -		\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
69,1	8-11606	NP17		NP17	Suministro e Instalación de Manto TRM para fachada de muro en tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2		\$ 42.208,00		12.590,00	\$ 531.398.720,00		\$ -	517,79	\$ 21.854.880,00	12590,00	\$ 531.398.720,00
70	6	NP18		NP18	Suministro e Instalación de Tubería Perforada 4" para filtro	m		\$ 34.210,00		-	\$ -		\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
70,1	6-11604	NP18		NP18	Suministro e Instalación de Tubería Perforada 4" para filtro	m		\$ 34.210,00		47.000,00	\$ 1.607.870.000,00		\$ -	16702,89	\$ 571.405.867,00	47000,00	\$ 1.607.870.000,00
71	4	NP19		NP19	Suministro e Instalación de camisa metálica e=6mm para pilote de d=1,2m (NO Recuperable) para pantalla pilotes PR12+770 Ruta 3001	m		\$ 4.808.941,00		-	\$ -		\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
71,1	4-11606	NP19		NP19	Suministro e Instalación de camisa metálica e=6mm para pilote de d=1,2m (NO Recuperable) para pantalla pilotes PR12+770 Ruta 3001	m		\$ 4.808.941,00		313,87	\$ 1.509.382.312,00		\$ -	101,18	\$ 486.568.650,00	313,87	\$ 1.509.382.312,00
72	6	NP20		NP20	Pilote excavado en roca, concreto 28Mpa alc=0,45 vaciado in situ d= 1,20 m. (no incluye refuerzo, ni transporte de material sobrante) para pantalla pilotes PR12+770 Ruta 3001	m		\$ 4.719.466,00		-	\$ -		\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
72,1	6-11604	NP20		NP20	Pilote excavado en roca, concreto 28Mpa alc=0,45 vaciado in situ d= 1,20 m. (no incluye refuerzo, ni transporte de material sobrante) para pantalla pilotes PR12+770 Ruta 3001	m		\$ 4.719.466,00		45,00	\$ 212.375.970,00		\$ -	0,00	\$ -	45,00	\$ 212.375.970,00
73	6	NP21		NP21	Concreto Plastico 28 MPA alc <0,45 para Viga Cabezal para pantalla pilotes PR12+770 Ruta 3001	m3		\$ 1.104.266,00		-	\$ -		\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
73,1	6-11604	NP21		NP21	Concreto Plastico 28 MPA alc <0,45 para Viga Cabezal para pantalla pilotes PR12+770 Ruta 3001	m3		\$ 1.104.266,00		80,75	\$ 89.169.480,00		\$ -	19,55	\$ 21.588.400,00	80,75	\$ 89.169.480,00
74	6	NP22		NP22	Dren Horizontal d=3" - Long max=20m altura max = 15m rasante	m		\$ 344.857,00		-	\$ -		\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
74,1	6-11604	NP22		NP22	Dren Horizontal d=3" - Long max=20m altura max = 15m rasante	m		\$ 344.857,00		3.070,00	\$ 1.058.710.990,00		\$ -	1570,00	\$ 541.425.490,00	3070,00	\$ 1.058.710.990,00
75	6	NP23		NP23	Pilote excavado en roca, concreto 28Mpa alc=0,45 vaciado in situ d= 1,20 m. (no incluye refuerzo, ni transporte de material sobrante) para pantalla pilotes PR52+800 Ruta 6503	m		\$ 5.166.106,00		-	\$ -		\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
75,1	6-11604	NP23		NP23	Pilote excavado en roca, concreto 28Mpa alc=0,45 vaciado in situ d= 1,20 m. (no incluye refuerzo, ni transporte de material sobrante) para pantalla pilotes PR52+800 Ruta 6503	m		\$ 5.166.106,00		39,00	\$ 201.478.134,00		\$ -	0,00	\$ -	39,00	\$ 201.478.134,00
76	4	NP24		NP24	Suministro e Instalación de camisa metálica e=6mm para pilote de d=1,2m (Recuperable) para Muro de Contención PR52+800 ruta 6503	m		\$ 2.869.478,00		-	\$ -		\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
76,1	4-11606	NP24		NP24	Suministro e Instalación de camisa metálica e=6mm para pilote de d=1,2m (Recuperable) para Muro de Contención PR52+800 ruta 6503	m		\$ 2.869.478,00		78,00	\$ 223.819.284,00		\$ -	0,00	\$ -	78,00	\$ 223.819.284,00
77	6	NP25		NP25	Concreto clase 28 MPA alc =0,45, incluye juntas de dilatación y lloraderos para Muro de Contención PR52+800 ruta 6503	m3		\$ 1.596.514,00		-	\$ -		\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
77,1	6-11604	NP25		NP25	Concreto clase 28 MPA alc =0,45, incluye juntas de dilatación y lloraderos para Muro de Contención PR52+800 ruta 6503	m3		\$ 1.596.514,00		110,00	\$ 175.616.540,00		\$ -	33,54	\$ 53.541.380,00	110,00	\$ 175.616.540,00
78	6	NP26		NP26	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tubería Corrugada 4" para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503	m		\$ 129.077,00		-	\$ -		\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
78,1	6-11604	NP26		NP26	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tubería Corrugada 4" para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503	m		\$ 129.077,00		150,00	\$ 19.361.550,00		\$ -	107,14	\$ 13.829.310,00	150,00	\$ 19.361.550,00
79	6	NP27		NP27	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=2m y Tubería Corrugada 4" para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503	m		\$ 192.063,00		-	\$ -		\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
79,1	6-11604	NP27		NP27	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=2m y Tubería Corrugada 4" para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503	m		\$ 192.063,00		30,00	\$ 5.761.890,00		\$ -	0,00	\$ -	30,00	\$ 5.761.890,00
80	8	NP28		NP28	Suministro e Instalación de Geodren Planar para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503	m2		\$ 77.947,00		-	\$ -		\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
80,1	8-11603	NP28		NP28	Suministro e Instalación de Geodren Planar para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503	m2		\$ 77.947,00		350,00	\$ 27.281.450,00		\$ -	232,47	\$ 18.120.339,00	350,00	\$ 27.281.450,00

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA										CÓDIGO MEPI-MN1-IN-7-FR-1																									
												VERSIÓN 1																									
												PÁGINA DE 9																									
												FECHA 14/03/2025 (Día / Mes / Año)																									
UNIDAD EJECUTORA:		GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE				DIRECCIÓN TERRITORIAL:				CAQUETÁ		ACTA No. 9 (Numerar de manera consecutiva)		POR CANTIDADES DE OBRA ☒ AJUSTES																							
												POR CONTRATO ADICIONAL ☐ No.		(Indicar No. y fecha)																							
CONTRATO No.: 991 DE 2021 (Indique número y año)										PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal)				PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)																							
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”										FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)				FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Indicadas las suspensiones, indique día/mes/año)																							
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE										FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponde con el periodo del acta)				FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)																							
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021										INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030				VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 399.567.436.436,00 (Según contrato principal)		VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ 9.885.528.230,00																					
										VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 409.452.964.666,00																											
No. DE ORDEN		GRUPO DE AJUSTE		ÍTEM DE PAGO		ESPECIFICACIÓN				CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)				MODIFICACIONES				EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 45 de fecha Febrero/2025		CONDICIONES ACTUALIZADAS																	
														CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR ACTA MODIFICACIÓN No. 8 FECHA ENERO/2025		PRESENTES																					
						GR.		PART.		DESCRIPCIÓN ÍTEM		UND		CANTIDAD		VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR		+/-		CANTIDAD		VALOR		CANTIDAD		VALOR		CANTIDAD		VALOR	
81		8		NP29				NP29		Suministro e instalación de tacha reflectiva bidireccional amarilla o blanca/roja sin espigo		un				\$ 11.267,00				-		\$ -						\$ -		0,00		\$ -		0,00		\$ -	
81,1		8-11607		NP29				NP29		Suministro e instalación de tacha reflectiva bidireccional amarilla o blanca/roja sin espigo		un				\$ 11.267,00				12.500,00		\$ 140.837.500,00						\$ -		0,00		\$ -		12500,00		\$ 140.837.500,00	
81,2		8-11710		NP29				NP29		Suministro e instalación de tacha reflectiva bidireccional amarilla o blanca/roja sin espigo		un				\$ 11.267,00				1.250,00		\$ 14.083.750,00						\$ -		0,00		\$ -		1250,00		\$ 14.083.750,00	
81,3		8-14104		NP29				NP29		Suministro e instalación de tacha reflectiva bidireccional amarilla o blanca/roja sin espigo		un				\$ 11.267,00				1.250,00		\$ 14.083.750,00						\$ -		0,00		\$ -		1250,00		\$ 14.083.750,00	
82		8		NP30				NP30		Suministro e Instalación de Manto TRM 500 para fachada de talud		m2				\$ 41.960,00				-		\$ -						\$ -		0,00		\$ -		0,00		\$ -	
82,1		8-11606		NP30				NP30		Suministro e Instalación de Manto TRM 500 para fachada de talud		m2				\$ 41.960,00				8.625,35		\$ 361.919.686,00						\$ -		7299,47		\$ 306.285.761,00		8625,35		\$ 361.919.686,00	
83		6		NP31				NP31		Suministro, Perforación E Instalación De Perno Pasivo De 1 1/4" Longitud Hasta 15M		m				\$ 491.499,00				-		\$ -						\$ -		0,00		\$ -		0,00		\$ -	
83,1		6-11606		NP31				NP31		Suministro, Perforación E Instalación De Perno Pasivo De 1 1/4" Longitud Hasta 15M		m				\$ 491.499,00				5.195,00		\$ 2.553.337.305,00						\$ -		3750,00		\$ 1.843.121.250,00		5195,00		\$ 2.553.337.305,00	
84		6		NP32				NP32		Suministro E Instalación De Concreto Lanzado De 28Mpa		m2				\$ 113.342,00				-		\$ -						\$ -		0,00		\$ -		0,00		\$ -	
84,1		6-11606		NP32				NP32		Suministro E Instalación De Concreto Lanzado De 28Mpa		m2				\$ 113.342,00				1.650,00		\$ 187.014.300,00						\$ -		0,00		\$ -		1650,00		\$ 187.014.300,00	
85		6		NP33				NP33		Suministro E Instalación De Malla Electrosoldada Para Refuerzo En Concreto Lanzado		m2				\$ 18.784,00				-		\$ -						\$ -		0,00		\$ -		0,00		\$ -	
85,1		6-11606		NP33				NP33		Suministro E Instalación De Malla Electrosoldada Para Refuerzo En Concreto Lanzado		m2				\$ 18.784,00				1.650,00		\$ 30.993.600,00						\$ -		0,00		\$ -		1650,00		\$ 30.993.600,00	
86		6		NP34				NP34		Cuneta De Berma De Talud En Geotextil Tipo impertex, No incluye excavación ni conformación.		m2				\$ 43.129,00				-		\$ -						\$ -		0,00		\$ -		0,00		\$ -	
86,1		6-11604		NP34				NP34		Cuneta De Berma De Talud En Geotextil Tipo impertex, No incluye excavación ni conformación.		m2				\$ 43.129,00				2.742,66		\$ 118.288.097,00						\$ -		591,30		\$ 25.502.178,00		2742,66		\$ 118.288.097,00	
87		6		NP35				NP35		Corte de asfalto H=11cm		m				\$ 8.420,00				-		\$ -						\$ -		0,00		\$ -		0,00		\$ -	
87,1		6-11603		NP35				NP35		Corte de asfalto H=11cm		m				\$ 8.420,00				14.534,00		\$ 122.376.280,00						\$ -		7196,09		\$ 60.591.078,00		14534,00		\$ 122.376.280,00	
88		6		NP36				NP36		Protección de taludes con Hidrosiembr manual		m2				\$ 14.855,00				-		\$ -						\$ -		0,00		\$ -		0,00		\$ -	
88,1		11606		NP36				NP36		Protección de taludes con Hidrosiembr manual		m2				\$ 14.855,00				8.625,35		\$ 128.129.574,00						\$ -		5998,73		\$ 89.111.134,00		8625,35		\$ 128.129.574,00	
89		6		NP37				NP37		TALA DE ARBOLES CLASE 1 - H: 1 a 5 METROS		und				\$ 137.777,00				-		\$ -						\$ -		0,00		\$ -		0,00		\$ -	
89,1		6-11601		NP37				NP37		TALA DE ARBOLES CLASE 1 - H: 1 a 5 METROS		und				\$ 137.777,00				32,00		\$ 4.408.864,00						\$ -		31,00		\$ 4.271.087,00		32,00		\$ 4.408.864,00	
90		6		NP38				NP38		TALA DE ARBOLES CLASE 2 - H: 5.01 a 10 METROS		und				\$ 208.545,00				-		\$ -						\$ -		0,00		\$ -		0,00		\$ -	
90,1		6-11601		NP38				NP38		TALA DE ARBOLES CLASE 2 - H: 5.01 a 10 METROS		und				\$ 208.545,00				261,00		\$ 54.430.245,00						\$ -		212,00		\$ 44.211.540,00		261,00		\$ 54.430.245,00	
91		6		NP39				NP39		TALA DE ARBOLES CLASE 3 - H: 10,01 a 15 METROS		und				\$ 318.587,00				-		\$ -						\$ -		0,00		\$ -		0,00		\$ -	
91,1		6-11601		NP39				NP39		TALA DE ARBOLES CLASE 3 - H: 10,01 a 15 METROS		und				\$ 318.587,00				117,00		\$ 37.274.679,00						\$ -		91,00		\$ 28.991.417,00		117,00		\$ 37.274.679,00	
92		6		NP40				NP40		TALA DE ARBOLES CLASE 4 - H: 15,01 a 20 METROS		und				\$ 803.536,00				-		\$ -						\$ -		0,00		\$ -		0,00		\$ -	
92,1		6-11601		NP40				NP40		TALA DE ARBOLES CLASE 4 - H: 15,01 a 20 METROS		und				\$ 803.536,00				19,00		\$ 15.267.184,00						\$ -		11,00		\$ 8.838.896,00		19,00		\$ 15.267.184,00	
93		6		NP41				NP41		Suministro E Instalación De Malla Hexagonal de Alta Resistencia con refuerzo de cable de acero de 6mm		m2				\$ 273.084,00				-		\$ -						\$ -		0,00		\$ -		0,00		\$ -	
93,1		6-11606		NP41				NP41		Suministro E Instalación De Malla Hexagonal de Alta Resistencia con refuerzo de cable de acero de 6mm		m2				\$ 273.084,00				1.701,50		\$ 464.652.426,00						\$ -		0,00		\$ -		1701,50		\$ 464.652.426,00	
94		6		NP42				NP42		Suministro E Instalación De Cable En Acero Inoxidable Para Sostentamiento De Malla Hexagonal de Alta Resistencia		m				\$ 36.500,00				-		\$ -						\$ -		0,00		\$ -		0,00		\$ -	
94,1		6-11606		NP42				NP42		Suministro E Instalación De Cable En Acero Inoxidable Para Sostentamiento De Malla Hexagonal de Alta Resistencia		m				\$ 36.500,00				500,00		\$ 18.250.000,00						\$ -		0,00		\$ -		500,00		\$ 18.250.000,00	
95		4		NP43				NP43		Suministro e instalación de Sección Final Defensa Metálica (Abatimiento x 12m)		u				\$ 3.080.562,00				-		\$ -						\$ -		0,00		\$ -		0,00		\$ -	
95,1		4-11607		NP43				NP43		Suministro e instalación de Sección Final Defensa Metálica (Abatimiento x 12m)		u				\$ 3.080.562,00				30,00		\$ 92.416.860,00						\$ -		0,00		\$ -		30,00		\$ 92.416.860,00	

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA										CÓDIGO MEPI-MIN1-IN-7-FR-1					
												VERSIÓN 1					
												PÁGINA DE 9					
UNIDAD EJECUTORA:		GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE										DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ		ACTA No. 9 (Numerar de manera consecutiva)		POR CANTIDADES DE OBRA ☒ AJUSTES	
												POR CONTRATO ADICIONAL ☐ No.		FECHA 14/03/2025 (Día / Mes / Año)			
CONTRATO No.:		991 DE 2021 (Indique número y año)										PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal)		PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)			
OBJETO:		MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL, SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”										FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)		FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Indicando las suspensiones, indique día/mes/año)			
CONTRATISTA:		CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE										FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)		FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)			
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:		985 DE 2021										VALOR INICIAL (Incluido IVA) (A): \$ 399.567.436.436,00 (Según contrato principal)		VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B): \$ 9.885.528.230,00			
		INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030										VALOR ACUMULADO (Incluido IVA) (C=A+B): \$ 409.452.964.666,00					

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)						MODIFICACIONES				EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 45 de fecha Febrero/2025		CONDICIONES ACTUALIZADAS				
				GR.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR ACTA MODIFICACIÓN No. 8 FECHA ENERO/2025		PRESENTES		CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR		
											CANTIDAD	VALOR	+/-	CANTIDAD					VALOR	
96	4	NP44	NP44	Suministro e instalación de Captafaro	u		\$ 12.559,00									0,00 \$	-	0,00 \$	-	
96,1	4-11607	NP44	NP44	Suministro e instalación de Captafaro	u		\$ 12.559,00		487,00	\$	6.116.233,00			\$	-	0,00 \$	-	487,00 \$	6.116.233,00	
97	8	NP45	NP45	Suministro e instalación de Delineador de curva horizontal SP-75 (45x30) Con reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal)	u		\$ 266.961,00			\$	-			\$	-	0,00 \$	-	0,00 \$	-	
97,1	8-11607	NP45	NP45	Suministro e instalación de Delineador de curva horizontal SP-75 (45x30) Con reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal)	u		\$ 266.961,00		242,00	\$	64.604.562,00			\$	-	0,00 \$	-	242,00 \$	64.604.562,00	
98	8	NP46	NP46	Suministro e instalación de Delineador de curva horizontal SP-75 (50x40) Con reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal)	u		\$ 280.940,00			\$	-			\$	-	0,00 \$	-	0,00 \$	-	
98,1	8-11607	NP46	NP46	Suministro e instalación de Delineador de curva horizontal SP-75 (50x40) Con reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal)	u		\$ 280.940,00		860,00	\$	241.608.400,00			\$	-	0,00 \$	-	860,00 \$	241.608.400,00	
99	8	NP47	NP47	Suministro e Instalación Señal Vertical Doll 80x15 cm Con reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal)	u		\$ 234.413,00			\$	-			\$	-	0,00 \$	-	0,00 \$	-	
99,1	8-11607	NP47	NP47	Suministro e Instalación Señal Vertical Doll 80x15 cm Con reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal)	u		\$ 234.413,00		526,00	\$	123.301.238,00			\$	-	0,00 \$	-	526,00 \$	123.301.238,00	
100	8	NP48	NP48	Suministro e Instalación Señal Vertical SI-04 (Poste de Referencia) Con reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal)	u		\$ 380.449,00			\$	-			\$	-	0,00 \$	-	0,00 \$	-	
100,1	8-11607	NP48	NP48	Suministro e Instalación Señal Vertical SI-04 (Poste de Referencia) Con reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal)	u		\$ 380.449,00		102,00	\$	38.805.798,00			\$	-	0,00 \$	-	102,00 \$	38.805.798,00	
101	8	NP49	NP49	Suministro e instalación de señal vertical de tránsito SP, SR y SI (60cm*60cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva Tipo IV (Incluye pedestal)	u		\$ 351.875,00			\$	-			\$	-	0,00 \$	-	0,00 \$	-	
101,1	8-11607	NP49	NP49	Suministro e instalación de señal vertical de tránsito SP, SR y SI (60cm*60cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva Tipo IV (Incluye pedestal)	u		\$ 351.875,00		178,00	\$	62.633.750,00			\$	-	0,00 \$	-	178,00 \$	62.633.750,00	
102	8	NP50	NP50	Suministro e Instalación Señal Vertical de Localización con lamina acero galvanizado retroreflectiva Tipo IV (Incluye pedestal)	m2		\$ 705.649,00			\$	-			\$	-	0,00 \$	-	0,00 \$	-	
102,1	8-11607	NP50	NP50	Suministro e Instalación Señal Vertical de Localización con lamina acero galvanizado retroreflectiva Tipo IV (Incluye pedestal)	m2		\$ 705.649,00		72,00	\$	50.806.728,00			\$	-	0,00 \$	-	72,00 \$	50.806.728,00	
103	6	NP51	NP51	Remoción de palizadas, especies vegetales u obstáculos	m3		\$ 42.916,00			\$	-			\$	-	0,00 \$	-	0,00 \$	-	
103,1	6-11601	NP51	NP51	Remoción de palizadas, especies vegetales u obstáculos	m3		\$ 42.916,00		196,00	\$	8.411.536,00	+	3346,00	\$	143.596.936,00	196,00	\$	8.411.536,00	3542,00 \$	152.008.472,00
104	6	NP52	NP52	Concreto clase 28 MPA alc = 0,45, con adición de microfibras de polipropileno Departamento Caquetá	m3		\$ 1.463.405,00			\$	-			\$	-	0,00 \$	-	0,00 \$	-	
104,1	6-11604	NP52	NP52	Concreto clase 28 MPA alc = 0,45, con adición de microfibras de polipropileno Departamento Caquetá	m3		\$ 1.463.405,00		44,35	\$	64.902.012,00			\$	-	0,00 \$	-	44,35 \$	64.902.012,00	
105	4	NP53	NP53	Suministro e Instalación de camisa metálica ø=6mm para pilote de d=1,2m (NO Recuperable) para pantalla de pilotes Departamento del Caquetá	m		\$ 5.104.114,00			\$	-			\$	-	0,00 \$	-	0,00 \$	-	
105,1	4-11606	NP53	NP53	Suministro e Instalación de camisa metálica ø=6mm para pilote de d=1,2m (NO Recuperable) para pantalla de pilotes Departamento del Caquetá	m		\$ 5.104.114,00		114,00	\$	581.868.996,00	+	82,02	\$	418.639.430,00	112,22	\$	572.783.673,00	196,02 \$	1.000.508.426,00
106	6	NP54	NP54	Suministro E Instalación Junta Dilatación Puente De 21 cm	m		\$ 8.932.080,00			\$	-			\$	-	0,00 \$	-	0,00 \$	-	
106,1	6-14104	NP54	NP54	Suministro E Instalación Junta Dilatación Puente De 21 cm	m		\$ 8.932.080,00		17,60	\$	157.204.608,00			\$	-	0,00 \$	-	17,60 \$	157.204.608,00	
107	6	NP55	NP55	Suministro E Instalación Junta Dilatación Puente De 23 cm	m		\$ 10.480.633,00			\$	-			\$	-	0,00 \$	-	0,00 \$	-	
107,1	6-14104	NP55	NP55	Suministro E Instalación Junta Dilatación Puente De 23 cm	m		\$ 10.480.633,00		17,60	\$	184.459.141,00			\$	-	0,00 \$	-	17,60 \$	184.459.141,00	
108	6	NP56	NP56	Desmonte Y Retiro De Junta Existente	m		\$ 128.791,00			\$	-			\$	-	0,00 \$	-	0,00 \$	-	
108,1	6-14104	NP56	NP56	Desmonte Y Retiro De Junta Existente	m		\$ 128.791,00		17,60	\$	2.266.722,00			\$	-	0,00 \$	-	17,60 \$	2.266.722,00	
109	6	NP57	NP57	Perforación de 1/2" x 6" para anclaje de acero de 3/8" para reales de guardaruedas (No incluye el acero)	u		\$ 21.616,00			\$	-			\$	-	0,00 \$	-	0,00 \$	-	
109,1	6-11604	NP57	NP57	Perforación de 1/2" x 6" para anclaje de acero de 3/8" para reales de guardaruedas (No incluye el acero)	u		\$ 21.616,00		150,00	\$	3.242.400,00	+	440,00	\$	9.511.040,00	150,00	\$	3.242.400,00	590,00 \$	12.753.440,00
110	6	NP58	NP58	Perforación de 5/8" x 6" para anclaje de acero de 1/2" para reales de guardaruedas (No incluye el acero)	u		\$ 22.571,00			\$	-			\$	-	0,00 \$	-	0,00 \$	-	
110,1	6-11604	NP58	NP58	Perforación de 5/8" x 6" para anclaje de acero de 1/2" para reales de guardaruedas (No incluye el acero)	u		\$ 22.571,00		150,00	\$	3.385.650,00			\$	-	0,00 \$	-	150,00 \$	3.385.650,00	

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA		CÓDIGO	MEPI-MINI-IN-7-FR-1
			VERSIÓN	1
			PÁGINA	DE 9

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ	ACTA No. 9 (Número de manera consecutiva)	FECHA: 14/03/2025 (Día / Mes / Año)	POR CANTIDADES DE OBRA ☒ AJUSTES
					POR CONTRATO ADICIONAL ☐ No. (Indicar No. y fecha)

CONTRATO No.: 991 DE 2021 (Indique número y año)	PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal)	PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL, SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)	FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)	FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021	INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 398.567.436.436,00 (Según contrato principal)
		VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 409.452.964.666,00
		VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ 9.885.528.230,00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)	MODIFICACIONES								EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 45 de fecha Febrero/2025		CONDICIONES ACTUALIZADAS		
					CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR ACTA MODIFICACIÓN No. 8 FECHA ENERO/2025				PRESENTES				CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	
					CANTIDAD	VALOR	+/-	CANTIDAD	VALOR								
GR.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR		CANTIDAD	VALOR						
111	4	NP59	Suministro e Instalación de camisa metálica ø=6mm para pilote de d=1,2m (NO Recuperable) para pantalla pilotes Departamento Huila	m	\$ 4.808.941,00		-	\$ -		\$ -		\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
111,1	4-11606	NP59	Suministro e Instalación de camisa metálica ø=6mm para pilote de d=1,2m (NO Recuperable) para pantalla pilotes Departamento Huila	m	\$ 4.808.941,00		90,00	\$ 432.804.690,00		\$ -		\$ -	90,00	\$ 432.804.690,00	90,00	\$ 432.804.690,00	
112	6	NP60	Concreto Plástico 28 MPA a/c <0,45 para Viga Cabezal para pantalla pilotes Departamento Huila	m3	\$ 1.104.266,00		-	\$ -		\$ -		\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
112,1	6-11604	NP60	Concreto Plástico 28 MPA a/c <0,45 para Viga Cabezal para pantalla pilotes Departamento Huila	m3	\$ 1.104.266,00		61,20	\$ 67.581.079,00		\$ -		\$ -	61,20	\$ 67.581.079,00	61,20	\$ 67.581.079,00	
113	6	NP61	Excavaciones varias sin clasificar en material común a mano	m3	\$ 56.957,00		-	\$ -		\$ -		\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
113,1	6-11604	NP61	Excavaciones varias sin clasificar en material común a mano	m3	\$ 56.957,00		377,12	\$ 21.479.624,00		\$ -		\$ -	56,53	\$ 3.219.779,00	377,12	\$ 21.479.624,00	
114	6	NP62	Concreto clase 28 MPA a/c =0,45, incluye juntas de dilatación y lloraderos para Muro de Contención Departamento Huila	m3	\$ 1.278.774,00		-	\$ -		\$ -		\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
114,1	6-11604	NP62	Concreto clase 28 MPA a/c =0,45, incluye juntas de dilatación y lloraderos para Muro de Contención Departamento Huila	m3	\$ 1.278.774,00		30,24	\$ 38.670.126,00		\$ -		\$ -	29,25	\$ 37.404.140,00	30,24	\$ 38.670.126,00	
115	6	NP63	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tubería Corrugada 4"	m	\$ 122.176,00		-	\$ -		\$ -		\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
115,1	6-11604	NP63	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tubería Corrugada 4"	m	\$ 122.176,00		36,00	\$ 4.398.336,00		\$ -		\$ -	0,00	\$ -	36,00	\$ 4.398.336,00	
116	8	NP64	Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho=1m	m	\$ 79.514,00		-	\$ -		\$ -		\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
116,1	8-11603	NP64	Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho=1m	m	\$ 79.514,00		68,40	\$ 5.438.758,00		\$ -		\$ -	0,00	\$ -	68,40	\$ 5.438.758,00	
117	6	NP65	Suministro e instalación de tubería perforada de drenaje de 6" para filtro	m	\$ 91.491,00		-	\$ -		\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	0,00	\$ -	
117,1	6-14105	NP65	Suministro e instalación de tubería perforada de drenaje de 6" para filtro	m	\$ 91.491,00		-	\$ -	+	26,00	\$ 2.378.766,00		\$ -	26,00	\$ 2.378.766,00		\$ -
118	6	NP66	Suministro e instalación de Geotextil tipo NT1600	m2	\$ 8.711,00		-	\$ -		\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	0,00	\$ -	
118,1	6-14105	NP66	Suministro e instalación de Geotextil tipo NT1600	m2	\$ 8.711,00		-	\$ -	+	288,60	\$ 2.513.995,00		\$ -	288,60	\$ 2.513.995,00		\$ -
119	6	NP67	Suministro e instalación de apoyo de neopreno reforzado de 500X500X1" - Dureza 60	u	\$ 7.243.323,00		-	\$ -		\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	0,00	\$ -	
119,1	6-14104	NP67	Suministro e instalación de apoyo de neopreno reforzado de 500X500X1" - Dureza 60	u	\$ 7.243.323,00		-	\$ -	+	8,00	\$ 57.946.584,00		\$ -	8,00	\$ 57.946.584,00		\$ -
120	6	NP68	Relleno De Platinas Base (0,9m x 0,9m x 0,1m) Con Mortero Sin Contracción Tipo Sika Grout-212 O Similar	u	\$ 1.049.049,00		-	\$ -		\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	0,00	\$ -	
120,1	6-14104	NP68	Relleno De Platinas Base (0,9m x 0,9m x 0,1m) Con Mortero Sin Contracción Tipo Sika Grout-212 O Similar	u	\$ 1.049.049,00		-	\$ -	+	8,00	\$ 8.392.392,00		\$ -	8,00	\$ 8.392.392,00		\$ -
121	4	NP69	Suministro y Fabricación De Estructura Metálica Puentes las Delicias	kg	\$ 11.017,00		-	\$ -		\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	0,00	\$ -	
121,1	4-14104	NP69	Suministro y Fabricación De Estructura Metálica Puentes las Delicias	kg	\$ 11.017,00		-	\$ -	+	102770,00	\$ 1.132.217.090,00		\$ -	102770,00	\$ 1.132.217.090,00		\$ -
122	4	NP70	Montaje De Estructura Metálica Puentes las Delicias	kg	\$ 8.756,00		-	\$ -		\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	0,00	\$ -	
122,1	4-14104	NP70	Montaje De Estructura Metálica Puentes las Delicias	kg	\$ 8.756,00		-	\$ -	+	102770,00	\$ 899.854.120,00		\$ -	102770,00	\$ 899.854.120,00		\$ -
123	3	NP71	Transporte De Estructura Metálica Puentes las Delicias	kg	\$ 930,00		-	\$ -		\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	0,00	\$ -	
123,1	3-14104	NP71	Transporte De Estructura Metálica Puentes las Delicias	kg	\$ 930,00		-	\$ -	+	102770,00	\$ 95.576.100,00		\$ -	102770,00	\$ 95.576.100,00		\$ -
124	6	NP72	Suministro e instalación de Drenajes en tubería PVC 4"	m	\$ 53.433,00		-	\$ -		\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	0,00	\$ -	
124,1	6-14105	NP72	Suministro e instalación de Drenajes en tubería PVC 4"	m	\$ 53.433,00		-	\$ -	+	8,00	\$ 427.464,00		\$ -	8,00	\$ 427.464,00		\$ -
Subtotal						\$ -	\$ 46.586.243.839,00		\$ 2.771.053.917,00		\$ 13.047.251.637,00		\$ 49.357.297.756,00				
Ajuste al peso													\$ (4,00)				

